MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024

CAPÍTULO:	**SUBCAPÍTULO:**	**ITEM:**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD:**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE 36"		2	RELENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3

Localización	**Dimensiones**			**Area (M2)**	**Medida Total**
	Largo (m)	**Altura (m)**	**Ancho (m)**		
TRAMO 4: PIOQUINTO - BARRIAL AMARILLO - EL CHORRO					
Alcantarilla 1					
RELLENO CON RECEBO	5,60	1,86	1,53	8,54	15,88
descuento de tuberia de 36"	5,60	0,30		0,95	-5,32
atraque	5,60	0,30	0,15	0,84	-0,25
	5,60	0,30	0,15	0,84	-0,25
Alcantarilla 2					
RELLENO CON RECEBO	4,60	1,60	1,90	8,74	13,98
descuento de tuberia de 36"	4,60	0,30		0,95	-4,37
atraque	4,60	0,30	0,15	0,69	-0,21
	4,60	0,30	0,15	0,69	-0,21
Alcantarilla 3					
RELLENO CON RECEBO	7,00	1,90	1,80	12,60	23,94
descuento de tuberia de 36"	7,00	0,30		0,95	-6,65
atraque	7,00	0,30	0,15	1,05	-0,32
	7,00	0,30	0,15	1,05	-0,32
Excavacion de Tuberia descole					
RELLENO CON RECEBO	8,70	1,57	1,80	15,66	24,53
descuento de tuberia de 36"	8,70	0,30		0,95	-8,27
atraque	8,70	0,30	0,15	1,31	-0,39
	8,70	0,30	0,15	1,31	-0,39
Alcantarilla 4					
RELLENO CON RECEBO	7,00	2,00	1,80	12,60	25,20
descuento de tuberia de 36"	7,00	0,30		0,95	-6,65
atraque	6,60	0,30	0,15	0,99	-0,30
	6,60	0,30	0,15	0,99	-0,30
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 1					-29,45
Pagado en Acta # 4					-21,48
TRAMO 11: SECTOR 3 TOSTAO - SAN PABLO					
Alcantarilla 5					
RELLENO CON RECEBO	6,00	2,00	1,70	10,20	20,40
descuento de tuberia de 36"	6,00	0,30		0,95	-5,70
atraque	5,60	0,30	0,15	0,84	-0,25

ataque		5,60	0,30	0,15	0,84	-0,25
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES						
Pagado en Acta # 4						-12,24
Pagado en Acta # 5						-20,38
OBRAS COMPLEMENARIAS						
ALCANTARILLA PUNTO 3 5°24"38,678 N 74°27"48,704 W	TUBERÍA	7,00	1,40	0,60	1,00	5,88
	ALETAS	6,15	0,60	1,95	1,00	7,20
ALCANTARILLA PUNTO 5 5 5°25"57,66 N 74°27"24,72 W	TUBERÍA	7,00	1,40	0,60	1,00	5,88
	ALETAS	6,15	0,60	1,95	1,00	7,20
RELLENOS LATERALES CUNETAS Y BORDILLOS (Proyectados)						
TRAMO 3						
CUNETA IZQUIERDA		28,00	0,25	0,50		3,50
CUNETA IZQUIERDA		63,00	0,35	0,40		8,82
CUNETA IZQUIERDA		125,00	0,35	0,40		17,50
CUNETA IZQUIERDA		25,00	0,25	0,45		2,81
CUNETA IZQUIERDA		73,00	0,35	0,55		14,05
CUNETA DERECHA		28,00	0,35	0,50		4,90
CUNETA DERECHA		84,00	0,25	0,30		6,30
CUNETA DERECHA		34,00	0,25	0,30		2,55
CUNETA DERECHA		34,00	0,25	0,30		2,55
TRAMO 4						
SECCION 1						
CUNETA IZQUIERDA		23,00	0,25	0,30		1,73
CUNETA IZQUIERDA		147,00	0,35	0,35		18,01
CUNETA IZQUIERDA		92,00	0,35	0,60		19,32
CUNETA IZQUIERDA		32,00	0,35	0,25		2,80
CUNETA IZQUIERDA		29,00	0,35	0,30		3,05
CUNETA IZQUIERDA		68,00	0,40	0,40		10,88
CUNETA IZQUIERDA		83,00	0,35	0,50		14,53
CUNETA IZQUIERDA		92,00	0,35	0,50		16,10
CUNETA IZQUIERDA		48,00	0,35	0,50		8,40
CUNETA DERECHA		13,00	0,25	0,30		0,98
CUNETA DERECHA		55,00	0,25	0,20		2,75
CUNETA DERECHA		71,00	0,25	0,20		3,55
CUNETA DERECHA		53,00	0,35	0,40		7,42
CUNETA DERECHA		32,00	0,35	0,30		3,36
CUNETA DERECHA		20,00	0,35	0,40		2,80
CUNETA DERECHA		78,00	0,35	0,50		13,65
CUNETA DERECHA		75,00	0,25	0,20		3,75

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0			
	PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024

CUNETA DERECHA	79,00	0,25	0,20		3,95
CUNETA DERECHA	48,00	0,25	0,20		2,40
SECCION 2					
CUNETA IZQUIERDA	45,00	0,35	0,45		7,09
CUNETA IZQUIERDA	100,00	0,35	0,35		12,25
CUNETA DERECHA	35,00	0,35	0,40		4,90
CUNETA DERECHA	22,00	0,35	0,30		2,31
SECCION 3					
CUNETA IZQUIERDA	100,00	0,25	0,40		10,00
CUNETA IZQUIERDA	76,00	0,35	0,40		10,64
CUNETA IZQUIERDA	138,00	0,35	0,30		14,49
CUNETA IZQUIERDA	60,00	0,35	0,50		10,50
CUNETA DERECHA	66,00	0,25	0,30		4,95
CUNETA DERECHA	76,00	0,35	0,30		7,98
CUNETA DERECHA	30,00	0,25	0,20		1,50
CUNETA DERECHA	48,00	0,60	0,60		17,28
CUNETA DERECHA	55,00	0,25	0,20		2,75
CUNETA DERECHA	30,00	0,25	0,30		2,25
TRAMO 10 SAN PACLO					
TRAMO DEMETRIO	24,50	2,54	0,29		18,11
TRAMO DEMETRIO	45,00	2,50	0,25		28,13
Subtotal:					**383,66**
TOTAL:					**383,66**

OBSERVACIONES:

Firma:

JEISON ALONZO CARDENAS ACOSTA
CONTRATISTA
R.L. UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023

Firma:

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
INTERVENTORÍA EXTERNA
R.L. CONSORCIO INTER - HUILA 2021