MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE 36"		3	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			Area (M2)	Medida Total
	Largo (m)	Altura (m)	Ancho (m)		
TRAMO 4: PIOQUINTO - BARRIAL AMARILLO - EL CHORRO					
ALCANTARILLA 1					
CONCRETO POCETA					
placa en concreto poceta	2,48	0,23	1,40	3,47	0,78
muro izquierdo de poceta	0,90	1,75	0,20	0,18	0,32
descuento de cuneta	0,60	0,50	0,20	0,12	-0,06
muro inferior de poceta	2,48	1,75	0,20	0,50	0,87
muro derecho de poceta	0,98	1,75	0,20	0,20	0,34
muro de pantalla de poceta	2,48	2,10	0,20	0,50	1,04
descuento de tuberia de 36"		0,95	0,20	0,19	-0,19
CONCRETO DESCOLE					
placa en concreto descole	1,30	0,20	2,80	3,64	0,73
viga de placa descole	3,40	0,30	0,20	0,68	0,20
CONCRETO DE ALETAS Y MURO DE PANTALLA					
aleta derecha	1,90	1,83	0,30	0,57	1,04
aleta izquierda	1,61	1,70	0,30	0,48	0,82
muro de pantalla	2,05	2,40	0,20	0,41	0,98
descuento de tuberia de 36"		0,95	0,20	0,19	-0,19
ALCANTARILLA 2					
CONCRETO POCETA					
placa en concreto poceta	1,50	0,23	1,90	2,85	0,64
muro izquierdo de poceta	1,53	1,75	0,20	0,31	0,54
descuento de cuneta	0,67	0,35	0,20	0,13	-0,05
muro inferior de poceta	1,55	1,67	0,20	0,31	0,52
muro derecho de poceta	1,53	1,75	0,20	0,31	0,54
muro de pantalla de poceta	1,45	2,00	0,20	0,29	0,58
descuento de tuberia de 36"		0,95	0,20	0,19	-0,19
CONCRETO DESCOLE					
placa en concreto descole	1,50	0,20	2,70	4,05	0,81
viga de placa descole	3,4	0,30	0,20	0,68	0,20
CONCRETO DE ALETAS Y MURO DE PANTALLA					
aleta derecha	1,50	1,70	0,30	0,45	0,77
aleta izquierda	1,50	1,70	0,30	0,45	0,77
descuento de cuneta	0,45	0,40	0,20	0,09	-0,04
muro de pantalla	1,80	2,20	0,20	0,36	0,79
descuento de tuberia de 36"		0,95	0,20	0,19	-0,19
ALCANTARILLA 3					
CONCRETO POCETA					
placa en concreto poceta	1,50	0,23	1,20	1,80	0,41

muro izquierdo de poceta	1,10	2,00	0,20	0,22	0,44
descuento de cuneta	0,70	0,15	0,20	0,14	-0,02
muro inferior de poceta	1,50	2,00	0,20	0,30	0,60
muro derecho de poceta	1,10	2,00	0,20	0,22	0,44
muro de pantalla de poceta	1,50	2,50	0,20	0,30	0,75
descuento de tuberia de 36"		0,95	0,20	0,19	-0,19
CONCRETO DESCOLE					
placa en concreto descole	1,60	0,20	2,59	4,14	0,83
aleta derecha	1,60	1,65	0,30	0,48	0,79
aleta izquierda	1,75	1,55	0,30	0,53	0,81
muro de pantalla	2,04	2,27	0,20	0,41	0,93
descuento de tuberia de 36"		0,95	0,20	0,19	-0,19
vigas descole	3,4	0,30	0,20	0,68	0,20
ALCANTARILLA 4					
CONCRETO POCETA					
placa en concreto poceta	1,60	0,23	1,40	2,24	0,50
muro izquierdo de poceta	1,00	2,10	0,20	0,20	0,42
descuento de cuneta	0,70	0,15	0,20	0,14	-0,02
muro inferior de poceta	1,60	2,10	0,20	0,32	0,67
muro derecho de poceta	1,00	2,10	0,20	0,20	0,42
muro de pantalla de poceta	1,60	2,50	0,20	0,32	0,80
descuento de tuberia de 36"		0,95	0,20	0,19	-0,19
CONCRETO DESCOLE					
placa en concreto descole	1,50	0,20	3,50	5,25	1,05
zapata muro de pantalla descole	1,80	0,20	1,30	2,34	0,47
Descuento viga de placa	5,00	0,30	0,20	1,00	-0,30
CONCRETO DE ALETAS Y MURO DE PANTALLA					
aleta derecha	1,80	1,78	0,30	0,54	0,96
aleta izquierda	1,80	1,78	0,30	0,54	0,96
muro de pantalla	1,80	2,40	0,20	0,36	0,86
descuento de tuberia de 36"		0,95	0,20	0,19	-0,19
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 1					-22,07
Pagado en Acta # 4					-8,14
TRAMO 11: SECTOR 3 TOSTAO - SAN PABLO					
ALCANTARILLA 5					
CONCRETO POCETA					
placa en concreto poceta	1,80	0,23	1,80	3,24	0,73
muro posterior de poceta	1,40	1,85	0,20	0,28	0,52
muro izquierdo de poceta	1,58	1,85	0,20	0,32	0,58
descuento de cuneta	0,57	0,73	0,20	0,11	-0,08
muro derecho de poceta	1,58	1,85	0,20	0,32	0,58
muro de pantalla de poceta	1,80	2,10	0,20	0,36	0,76
descuento de tuberia de 36"		0,95	0,20	0,19	-0,19
CONCRETO DESCOLE					
placa en concreto descole	1,50	0,20	2,75	4,13	0,83
Descuento viga de placa	3,60	0,30	0,20	0,72	-0,22

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024

CONCRETO DE ALETAS Y MURO DE PANTALLA					
aleta derecha	1,78	1,80	0,30	0,53	0,96
aleta izquierda	1,80	1,60	0,30	0,54	0,86
muro de pantalla	1,80	2,68	0,20	0,36	0,96
descuento de tuberia de 36"		0,95	0,20	0,19	-0,19
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 4					-8,14
Pagado en Acta # 5					7,66
Subtotal:					0,00
TOTAL:					0,00

OBSERVACIONES:

Firma:

JEISON ALONZO CARDENAS ACOSTA
CONTRATISTA
R.L. UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023

Firma:

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
INTERVENTORÍA EXTERNA
R.L. CONSORCIO INTER - HUILA 2021