MEMORÍA DE CANTIDADES			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE 36"		5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG

Localización	Dimensiones				LONG. TOTAL	CANTIDAD TOTAL KG
	VARILLA	PESO	LONG	CANT		
TRAMO 4: PIOQUINTO - BARRIAL AMARILLO - EL CHORRO						
ALCANTARILLA 1						
ACERO DE POCETA VERTICAL						
muro posterior acero interno	3/8	0,56	3,10	11	34,10	19,10
muro posterior acero externo	1/2	0,994	3,20	11	35,20	34,99
muros laterales interno	3/8	0,56	5,90	4	23,60	13,22
muros laterales externo	1/2	0,994	6,00	4	24,00	23,86
muro de pantalla de poceta interno	3/8	0,56	2,80	6	16,80	9,41
muro de pantalla de poceta externo	1/2	0,994	2,80	6	16,80	16,70
muro de pantalla de poceta interno	3/8	0,56	1,40	5	7,00	3,92
muro de pantalla de poceta externo	1/2	0,994	1,40	5	7,00	6,96
ACERO DE POCETA HORIZONTAL						
muro posterior y aleterales acero interno	3/8	0,56	4,70	8	37,60	21,06
muro posterior y laterales acero externo	1/2	0,994	4,90	8	39,20	38,96
muro de pantalla de poceta interno	3/8	0,56	1,20	5	6,00	3,36
muro de pantalla de poceta externo	1/2	0,994	1,20	5	6,00	5,96
muro de pantalla de poceta interno	3/8	0,56	2,90	2	5,80	3,25
muro de pantalla de poceta externo	1/2	0,994	3,00	2	6,00	5,96
muro de pantalla de poceta interno	3/8	0,56	2,70	2	5,40	3,02
muro de pantalla de poceta externo	1/2	0,994	2,70	2	5,40	5,37

MEMORÍA DE CANTIDADES			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024

ACERO DE PLACA DESCOLE HORIZONTAL						
PLACA DE DESCOLE	1/2	0,994	3,00	2	6,00	5,96
	1/2	0,994	3,00	2	6,00	5,96
	1/2	0,994	3,40	2	6,80	6,76
	1/2	0,994	3,60	2	7,20	7,16
	1/2	0,994	3,80	2	7,60	7,55
	1/2	0,994	4,00	2	8,00	7,95
	1/2	0,994	4,40	4	17,60	17,49
viga descole	1/2	0,994	4,00	4	16,00	15,90
ACERO DE PLACA DESCOLE VERTICAL						
acero de placa interno	1/2	0,994	1,40	11	15,40	15,31
acero de placa externo	1/2	0,994	1,40	11	15,40	15,31
acero de placa interno	1/2	0,994	1,00	2	2,00	1,99
acero de placa externo	1/2	0,994	1,00	2	2,00	1,99
acero de placa interno	1/2	0,994	0,80	2	1,60	1,59
acero de placa externo	1/2	0,994	0,80	2	1,60	1,59
acero de placa interno	1/2	0,994	0,50	2	1,00	0,99
acero de placa externo	1/2	0,994	0,50	2	1,00	0,99
ACERO DE ALETAS DESCOLE VERTICAL						
acero de aletas derecha	1/2	0,994	2,50	2	5,00	4,97
	1/2	0,994	2,50	2	5,00	4,97
	1/2	0,994	2,20	2	4,40	4,37
	1/2	0,994	2,00	2	4,00	3,98
	1/2	0,994	1,90	2	3,80	3,78
acero de aletas aletas izquierda	1/2	0,994	2,50	2	5,00	4,97
	1/2	0,994	2,50	2	5,00	4,97
	1/2	0,994	2,20	2	4,40	4,37
	1/2	0,994	2,00	2	4,00	3,98
	1/2	0,994	1,90	2	3,80	3,78
ACERO DE MURO DE PANTALLA DESCOLE VERTICAL						
acero de muro de pantalla interno	1/2	0,994	3,00	8	24,00	23,86
acero de muro de pantalla externo	1/2	0,994	1,30	10	13,00	12,92

ACEROS DE ALETAS Y MURO DE PANTALLA HORIZONTAL						
aleta derecha interno	3/8	0,56	2,40	4	9,60	5,38
aleta derecha externo	1/2	0,994	2,30	4	9,20	9,14
muro de pantalla con aletas interno	3/8	0,56	6,00	4	24,00	13,44
muro de pantalla con aletas externo	1/2	0,994	6,00	4	24,00	23,86
cabezote interno	3/8	0,994	1,95	2	3,90	3,88
cabezote externo	1/2	0,994	1,95	2	3,90	3,88
aleta izquierda interno	3/8	0,56	2,10	4	8,40	4,70
aleta izquierda externo	1/2	0,994	2,10	4	8,40	8,35
ALCANTARILLA 2						
ACERO DE PARRILLA DESCOLE						
parrilla descole horizontal						
acero inferior	1/2	0,994	2,40	2	4,80	4,77
acero superior	1/2	0,994	2,60	2	5,20	5,17
acero inferior	1/2	0,994	2,80	2	5,60	5,57
acero superior	1/2	0,994	3,00	2	6,00	5,96
acero inferior	1/2	0,994	3,20	2	6,40	6,36
acero superior	1/2	0,994	3,40	4	13,60	13,52
parrilla descole vertical						
acero inferior	1/2	0,994	1,90	9	17,10	17,00
acero superior	1/2	0,994	1,70	9	15,30	15,21
acero inferior	1/2	0,994	1,50	2	3,00	2,98
acero superior	1/2	0,994	1,70	2	3,40	3,38
acero inferior	1/2	0,994	1,30	2	2,60	2,58
acero superior	1/2	0,994	1,50	2	3,00	2,98
acero inferior	1/2	0,994	1,10	2	2,20	2,19
acero superior	1/2	0,994	1,30	2	2,60	2,58
acero inferior	1/2	0,994	0,90	2	1,80	1,79
acero superior	1/2	0,994	1,10	2	2,20	2,19
acero inferior	1/2	0,994	0,70	2	1,40	1,39
acero superior	1/2	0,994	0,90	2	1,80	1,79
acero viga	1/2	0,994	4,00	4	16,00	15,90

MEMORÍA DE CANTIDADES			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024

ACERO DE ALETAS Y MURO DE PANTALLA						
acero vertical muro de pantalla	1/2	0,994	2,50	8	20,00	19,88
	1/2	0,994	1,10	8	8,80	8,75
acero vertical aleta izquierda	1/2	0,994	2,00	2	4,00	3,98
	1/2	0,994	1,90	2	3,80	3,78
	1/2	0,994	1,50	2	3,00	2,98
	1/2	0,994	1,50	2	3,00	2,98
	1/2	0,994	1,80	2	3,60	3,58
	1/2	0,994	1,70	2	3,40	3,38
	1/2	0,994	1,60	2	3,20	3,18
acero vertical aleta derecha	1/2	0,994	2,00	2	4,00	3,98
	1/2	0,994	1,90	2	3,80	3,78
	1/2	0,994	1,90	2	3,80	3,78
	1/2	0,994	1,80	2	3,60	3,58
	1/2	0,994	1,70	2	3,40	3,38
	1/2	0,994	1,60	2	3,20	3,18
	1/2	0,994	1,60	2	3,20	3,18
acero horizontal aletas						
acero interno	1/2	0,994	2,00	5	10,00	9,94
acero externo	3/8	0,56	1,90	5	9,50	5,32
acero interno	1/2	0,994	5,20	3	15,60	15,51
acero externo	3/8	0,56	5,00	3	15,00	8,40
acero interno cabezote	1/2	0,994	1,60	2	3,20	3,18
acero externo cabezote	3/8	0,56	1,60	2	3,20	1,79
ACERO DE POCETA VERTICAL						
muro posterior acero interno	1/2	0,994	3,20	7	22,40	22,27
muro posterior acero externo	3/8	0,56	3,00	7	21,00	11,76
muros laterales interno	1/2	0,994	5,30	6	31,80	31,61
muros laterales externo	3/8	0,56	5,10	6	30,60	17,14
muro de pantalla de poceta interno	1/2	0,994	2,25	4	9,00	8,95
muro de pantalla de poceta externo	3/8	0,56	2,30	4	9,20	5,15
muro de pantalla de poceta interno	1/2	0,994	0,90	3	2,70	2,68
muro de pantalla de poceta externo	3/8	0,56	0,90	3	2,70	1,51

ACERO DE POCETA HORIZONTAL						
muro posterior y aleterales acero interno	1/2	0,994	5,20	8	41,60	41,35
muro posterior y laterales acero externo	3/8	0,56	5,00	8	40,00	22,40
muro de pantalla,posterior y aleterales acero interno	1/2	0,994	2,00	3	6,00	5,96
muro de pantalla, posterior y laterales acero externo	3/8	0,56	2,00	3	6,00	3,36
muro de pantalla de poceta interno	1/2	0,994	1,35	2	2,70	2,68
muro de pantalla de poceta externo	3/8	0,56	1,35	2	2,70	1,51
ALCANTARILLA 3						
ACERO DE POCETA VERTICAL						
muro posterior acero interno	1/2	0,994	2,10	7	14,70	14,61
muro posterior acero externo	3/8	0,56	2,00	7	14,00	7,84
muros laterales interno	1/2	0,994	5,50	6	33,00	32,80
muros laterales externo	3/8	0,56	5,40	6	32,40	18,14
muro de pantalla de poceta interno	1/2	0,994	2,50	4	10,00	9,94
muro de pantalla de poceta externo	3/8	0,56	2,40	4	9,60	5,38
muro de pantalla de poceta interno	1/2	0,994	1,00	3	3,00	2,98
muro de pantalla de poceta externo	3/8	0,56	1,00	3	3,00	1,68
ACERO DE POCETA HORIZONTAL						
muro posterior y aleterales acero interno	1/2	0,994	4,50	5	22,50	22,37
muro posterior y laterales acero externo	3/8	0,56	4,10	5	20,50	11,48
muro de pantalla,posterior y aleterales acero interno	1/2	0,994	5,70	4	22,80	22,66
muro de pantalla, posterior y laterales acero externo	3/8	0,56	5,30	4	21,20	11,87
muro de pantalla de poceta interno	1/2	0,994	1,60	3	4,80	4,77
muro de pantalla de poceta externo	3/8	0,56	1,60	3	4,80	2,69
ACERO DE PARRILLA DESCOLE						
parrilla descole horizontal						
acero inferior superior	1/2	0,994	4,00	2	8,00	7,95
acero inferior superior	1/2	0,994	3,80	2	7,60	7,55
acero inferior superior	1/2	0,994	3,70	2	7,40	7,36
acero inferior superior	1/2	0,994	3,60	2	7,20	7,16
acero inferior superior	1/2	0,994	3,40	2	6,80	6,76
acero inferior superior	1/2	0,994	3,30	2	6,60	6,56
acero inferior superior	1/2	0,994	3,20	2	6,40	6,36
parrilla descole vertical						
acero inferior superior	1/2	0,994	1,60	12	19,20	19,08
acero inferior superior	1/2	0,994	1,30	12	15,60	15,51

MEMORÍA DE CANTIDADES			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024

acero para viga	1/2	0,994	3,60	4	14,40	14,31
ACERO DE ALETAS Y MURO DE PANTALLA						
acero vertical muro de pantalla	1/2	0,994	3,00	8	24,00	23,86
	3/8	0,56	1,15	10	11,50	6,44
acero vertical aleta izquierda	1/2	0,994	2,10	1	2,10	2,09
	3/8	0,56	2,10	1	2,10	1,18
	1/2	0,994	2,05	1	2,05	2,04
	3/8	0,56	2,05	1	2,05	1,15
	1/2	0,994	2,00	1	2,00	1,99
	3/8	0,56	2,00	1	2,00	1,12
	1/2	0,994	1,95	1	1,95	1,94
	3/8	0,56	1,95	1	1,95	1,09
	1/2	0,994	1,90	1	1,90	1,89
	3/8	0,56	1,90	1	1,90	1,06
	1/2	0,994	1,85	1	1,85	1,84
	3/8	0,56	1,85	1	1,85	1,04
	1/2	0,994	1,80	1	1,80	1,79
	3/8	0,56	1,80	1	1,80	1,01
acero vertical aleta derecha	1/2	0,994	2,10	1	2,10	2,09
	3/8	0,56	2,10	1	2,10	1,18
	1/2	0,994	2,05	1	2,05	2,04
	3/8	0,56	2,05	1	2,05	1,15
	1/2	0,994	2,00	1	2,00	1,99
	3/8	0,56	2,00	1	2,00	1,12
	1/2	0,994	1,95	1	1,95	1,94
	3/8	0,56	1,95	1	1,95	1,09
	1/2	0,994	1,90	1	1,90	1,89
	3/8	0,56	1,90	1	1,90	1,06
	1/2	0,994	1,85	1	1,85	1,84
	3/8	0,56	1,85	1	1,85	1,04
acero horizontal aletas						
acero interno derecha	1/2	0,994	2,40	4	9,60	9,54
acero externo	3/8	0,56	2,30	4	9,20	5,15
acero interno izquierda	1/2	0,994	2,55	4	10,20	10,14
acero externo	3/8	0,56	2,40	4	9,60	5,38
acero interno	1/2	0,994	5,30	1	5,30	5,27
acero externo	3/8	0,56	5,20	1	5,20	2,91
acero interno	1/2	0,994	5,10	1	5,10	5,07
acero externo	3/8	0,56	5,00	1	5,00	2,80
acero interno	1/2	0,994	4,90	1	4,90	4,87

acero externo	3/8	0,56	4,80	1	4,80	2,69
acero interno cabezote	1/2	0,994	1,90	3	5,70	5,67
acero externo cabezote	3/8	0,56	1,90	3	5,70	3,19
ALCANTARILLA 4						
ACERO DE POCETA VERTICAL						
muro posterior acero interno	1/2	0,994	3,60	8	28,80	28,63
muro posterior acero externo	3/8	0,56	3,50	8	28,00	15,68
muros laterales interno	1/2	0,994	3,60	5	18,00	17,89
muros laterales externo	3/8	0,56	3,50	5	17,50	9,80
muro de pantalla de poceta interno	1/2	0,994	3,00	4	12,00	11,93
muro de pantalla de poceta externo	3/8	0,56	2,70	4	10,80	6,05
muro de pantalla de poceta interno	1/2	0,994	1,40	4	5,60	5,57
muro de pantalla de poceta externo	3/8	0,56	1,40	4	5,60	3,14
ACERO DE POCETA HORIZONTAL						
muro posterior y aleterales acero interno	1/2	0,994	4,70	6	28,20	28,03
muro posterior y laterales acero externo	3/8	0,56	4,30	6	25,80	14,45
muro de pantalla,posterior y aleterales acero interno	1/2	0,994	5,70	4	22,80	22,66
muro de pantalla, posterior y laterales acero externo	3/8	0,56	5,30	4	21,20	11,87
muro de pantalla de poceta interno	1/2	0,994	1,70	3	5,10	5,07
muro de pantalla de poceta externo	3/8	0,56	1,70	3	5,10	2,86
ACERO DE PARRILLA						
acero de zapata horizontal	1/2	0,994	1,90	8	15,20	15,11
acero de zapata vertical	1/2	0,994	1,06	12	12,72	12,64
parrilla descole horizontal	1/2	0,994	3,00	4	12,00	11,93
	1/2	0,994	3,50	2	7,00	6,96
	1/2	0,994	4,00	2	8,00	7,95
	1/2	0,994	4,40	2	8,80	8,75
	1/2	0,994	4,70	2	9,40	9,34
	1/2	0,994	5,00	2	10,00	9,94
acero de viga	1/2	0,994	5,20	4	20,80	20,68
parrilla descole vertical						
acero inferior	1/2	0,994	2,00	9	18,00	17,89
acero superior	1/2	0,994	1,90	9	17,10	17,00
acero inferior	1/2	0,994	1,80	2	3,60	3,58
acero superior	1/2	0,994	1,70	2	3,40	3,38
acero inferior	1/2	0,994	1,50	2	3,00	2,98
acero superior	1/2	0,994	1,40	2	2,80	2,78

acero inferior	1/2	0,994	1,30	2	2,60	2,58
acero superior	1/2	0,994	1,20	2	2,40	2,39
acero inferior	1/2	0,994	0,90	2	1,80	1,79
acero superior	1/2	0,994	0,80	2	1,60	1,59
acero inferior	1/2	0,994	0,70	2	1,40	1,39
acero superior	1/2	0,994	0,60	2	1,20	1,19
ACERO DESCOLE VERTICAL						
acero vertical muro de pantalla vertical	1/2	0,994	3,00	8	24,00	23,86
acero vertical muro de pantalla vertical	1/2	0,994	1,30	8	10,40	10,34
acero vertical aletas	1/2	0,994	2,20	16	35,20	34,99
	1/2	0,994	1,95	2	3,90	3,88
	1/2	0,994	2,00	2	4,00	3,98
	1/2	0,994	2,05	2	4,10	4,08
	1/2	0,994	2,10	2	4,20	4,17
	1/2	0,994	2,15	2	4,30	4,27
	1/2	0,994	2,20	2	4,40	4,37
	1/2	0,994	2,25	2	4,50	4,47
acero horizontal aletas						
acero interno	1/2	0,994	2,70	2	5,40	5,37
acero externo	1/2	0,994	2,50	2	5,00	4,97
acero interno	1/2	0,994	2,90	2	5,80	5,77
acero externo	1/2	0,994	2,70	2	5,40	5,37

ACEROS DE ALETAS Y MURO DE PANTALLA HORIZONTAL						
aleta derecha interno	3/8	0,56	2,20	5	11,00	6,16
aleta derecha externo	3/8	0,56	2,30	5	11,50	6,44
muro de pantalla con aletas interno	3/8	0,56	5,30	4	21,20	11,87
muro de pantalla con aletas externo	3/8	0,56	5,50	4	22,00	12,32
cabezote interno	3/8	0,56	1,70	2	3,40	1,90
cabezote externo	3/8	0,56	1,70	2	3,40	1,90
aleta izquierda interno	3/8	0,56	2,20	5	11,00	6,16
aleta izquierda externo	3/8	0,56	2,30	5	11,50	6,44
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES						
Pagado en Acta # 1						-1736,70
Pagado en Acta # 4						-578,90
TRAMO 11: SECTOR 3 TOSTAO - SAN PABLO						
ALCANTARILLA 5						
ACERO DE POCETA VERTICAL						
muro posterior acero interno	1/2	0,994	3,95	7	27,65	27,48
muro posterior acero externo	3/8	0,56	3,85	7	26,95	15,09
muros laterales interno	1/2	0,994	5,60	8	44,80	44,53
muros laterales externo	3/8	0,56	5,40	8	43,20	24,19
muro de pantalla de poceta interno	1/2	0,994	2,70	4	10,80	10,74
muro de pantalla de poceta externo	3/8	0,56	2,70	4	10,80	6,05
muro de pantalla de poceta interno	1/2	0,994	1,20	4	4,80	4,77
muro de pantalla de poceta externo	3/8	0,56	1,20	4	4,80	2,69
ACERO DE POCETA HORIZONTAL						
muro posterior y aleterales acero interno	1/2	0,994	4,90	5	24,50	24,35
muro posterior y laterales acero externo	3/8	0,56	4,10	5	20,50	11,48
muro de pantalla,posterior y aleterales acero interno	1/2	0,994	6,00	3	18,00	17,89
muro de pantalla, posterior y laterales acero externo	3/8	0,56	6,00	3	18,00	10,08
muro de pantalla de poceta interno	1/2	0,994	1,70	2	3,40	3,38
muro de pantalla de poceta externo	1/2	0,994	1,70	2	3,40	3,38
ACERO DE PARRILLA DESCOLE						
parrilla descole horizontal						
acero inferior	1/2	0,994	1,90	2	3,80	3,78
acero superior	1/2	0,994	2,30	2	4,60	4,57
acero inferior	1/2	0,994	2,70	2	5,40	5,37

acero superior	1/2	0,994	2,90	2	5,80	5,77
acero inferior	1/2	0,994	3,20	2	6,40	6,36
acero superior	1/2	0,994	3,40	2	6,80	6,76
acero de viga	1/2	0,994	3,60	4	14,40	14,31
parrilla descole vertical						
acero inferior	1/2	0,994	2,20	9	19,80	19,68
acero superior	1/2	0,994	2,00	9	18,00	17,89
acero inferior	1/2	0,994	2,00	2	4,00	3,98
acero superior	1/2	0,994	1,80	2	3,60	3,58
acero inferior	1/2	0,994	1,90	2	3,80	3,78
acero superior	1/2	0,994	1,70	2	3,40	3,38
acero inferior	1/2	0,994	1,80	2	3,60	3,58
acero superior	1/2	0,994	1,60	2	3,20	3,18
acero inferior	1/2	0,994	1,70	2	3,40	3,38
acero superior	1/2	0,994	1,50	2	3,00	2,98
acero inferior	1/2	0,994	1,20	2	2,40	2,39
acero superior	1/2	0,994	0,90	2	1,80	1,79
ACERO DE ALETAS Y MURO DE PANTALLA VERTICAL						
muro de pantalla con aletas interno	1/2	0,994	3,00	8	24,00	23,86
muro de pantalla con aletas externo	1/2	0,994	1,60	5	8,00	7,95
aleta derecha	1/2	0,994	2,10	2	4,20	4,17
aleta derecha	1/2	0,994	2,20	2	4,40	4,37
aleta derecha	1/2	0,994	2,30	2	4,60	4,57
aleta derecha	1/2	0,994	2,40	2	4,80	4,77
aleta derecha	1/2	0,994	2,50	2	5,00	4,97
aleta derecha	1/2	0,994	2,55	2	5,10	5,07
aleta derecha	1/2	0,994	2,70	2	5,40	5,37
aleta izquierda	1/2	0,994	2,00	2	4,00	3,98
aleta izquierda	1/2	0,994	2,05	2	4,10	4,08
aleta izquierda	1/2	0,994	2,15	2	4,30	4,27
aleta izquierda	1/2	0,994	2,25	2	4,50	4,47

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0			
	PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024

aleta izquierda		1/2	0,994	2,35	2	4,70	4,67
aleta izquierda		1/2	0,994	2,48	2	4,96	4,93
aleta izquierda		1/2	0,994	2,90	2	5,80	5,77
ACERO DE ALETAS Y MURO DE PANTALLA HORIZONTAL							
muro de pantalla con aletas interno		3/8	0,56	5,60	7	39,20	21,95
muro de pantalla con aletas externo		3/8	0,56	5,40	7	37,80	21,17
muro de pantalla con aletas interno		3/8	0,56	5,40	1	5,40	3,02
muro de pantalla con aletas externo		3/8	0,56	5,20	1	5,20	2,91
muro de pantalla con aletas interno		3/8	0,56	5,20	1	5,20	2,91
muro de pantalla con aletas externo		3/8	0,56	5,00	1	5,00	2,80
muro de pantalla con aletas interno		3/8	0,56	5,00	1	5,00	2,80
muro de pantalla con aletas externo		3/8	0,56	4,80	1	4,80	2,69
acero de cabezote interno		3/8	0,56	1,70	2	3,40	1,90
acero de cabezote externo		3/8	0,56	1,70	2	3,40	1,90
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES							
Pagado en Acta # 4							-578,90
Pagado en Acta # 5							595,35
Subtotal:							**0,00**
TOTAL:							**0,00**

OBSERVACIONES:

Firma:

JEISON ALONZO CARDENAS ACOSTA
CONTRATISTA
R.L. UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023

Firma:

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
INTERVENTORÍA EXTERNA
R.L. CONSORCIO INTER - HUILA 2021