COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F12-P01-CT-320 VERSIÓN 3 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Noviembre 19 2015
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA		

Popayan, 30 de diciembre de 2024

Doctor
RIGOBERTO MOLANO
Director General Corporacion Nasa Kiwe
Popayan

Presento informe sobre las labores realizadas por la Firma ING RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO, Contrato de Obra No. 218 de 2023 consistente en:

CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS BAJA TENSION Y/O ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LA VEREDA PASTALES, IV ETAPA, RESGUARDO DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR FLUJO DE LODO.

Las Cantidades descritas corresponden al Acta de Recibo Parcial No. 1 y final :

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT. INICIAL	CANT. EJECUTADA	% EJECUCIÓN
	REDES EN BAJA TENSION				
	LOCALIZACION Y REPLANTEO BT				
	(localizacion, estaquillado, replanteo...)	UND	0,46	0,55	119%
	APOYOS BT				
	MATERIALES E INSTALACIÓN POSTE DE FIBRA DE VIDRIO9 M X 510 Kg	UND	3,00	4,00	133%
	VESTIDA / ARMADA POSTES BT				
	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TERMINAL O SALIDA BT03	UND	34,00	7,00	21%
	TENDIDO RED BT				
	TENDIDO DE RED TRENZADA TRIPLEX 2X2+2	KM	0,46	0,55	119%
	TEMPLETES BT				
	INSTALACIÓN RETENIDA DIRECTA A TIERRA B.T. RTD1	UND	6,00	6,00	100%
	PUESTA A TIERRA BT				
	INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA RED DE B.T. PTBT22TA	UND	3,00	3,00	100%
	ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS				
	INSTALACION DE ACOMETIDA DE NOD CEO HASTA MEDIDOR.	UND	3,00	3,00	100%
	INSTALACION TABLERO 1F 6 CIRCUITOS	UND	3,00	3,00	100%
	INSTALACION DE TIERRA PARA TABLERO 1F	UND	3,00	3,00	100%
	INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION	UND	6,00	6,00	100%
	INSTALACION SALIDA TOMA DOBLE	UND	3,00	3,00	100%

El valor total ejecutado corresponde a la suma de $54.280.000 , correspondiente al 100% del total del contrato No 041 de 2023.

Complementado a lo anterior se realizaron visitas a la obra para revisar el avance periodico de los trabajos para lo cual se iban realizando las medidas correspondiente, dando el resultado final presentado anteriormente. La obra quedo en buen estado, cumple con la normatividad vigente y fue recibida a satisfaccion por la comunidad.

CRONOLOGIA Y RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO:	**$ 54.280.000**
VALOR ADICIONAL 01:	**$ 0**
VALOR TOTAL CONTRATADO:	**$ 54.280.000**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01.	**$ 54.280.000**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02	**-**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 03 Y FINAL	**-**
SALDO A FAVOR DE LA CORPORACION:	**-**
FECHA PERFECCIONAMIENTO:	**14 de diciembre de 2023**
FECHA DE INICIACION:	**18 de diciembre de 2023**
FECHA TERMINACION INICIAL:	**31 de diciembre de 2023**
PLAZO ADICIONAL HASTA:	
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	**31 de diciembre de 2023**

Ing. DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ
Supervisor Contrato - Asesor área de Vivienda y Electrificacion