INGENIERO:
ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Nacionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 01 al 30 de abril de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	424 del 21/02/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERA PASTO - BUESACO-MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

1 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3283 DE 2023		
CONTRATISTA:	VERTICAL DISEÑOS S.A.S.	NIT:	900.246.243-4
INTEGRANTES CONSORCIO:	VERTICAL DISEÑOS S.A.S. 100%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	No. de Oficio o fecha:	2023S-VBOG-019395
VALOR INICIAL:	$ 4.029.437.500,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 4.029.437.500,00		
PLAZO INICIAL:	1.73 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4 meses		
PRORROGA No. 1	Hasta el 30 de abril de 2024.		
SUSPENSIÓN No. 1	Desde el 30/4/2024 al 9/5/2024		
FECHA DE TERMINACION	Hasta el 10 de mayo de 2024.		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
110523	2023	11		$ 4.029.437.500,00	$ 0,00	$ 4.029.437.500,00
					$ 40.460.000,00	$ 3.988.977.500,00
					$ 20.524.042,00	$ 3.968.453.458,00
					$ 42.413.626,37	$ 3.926.039.831,63
					$ 979.457.026,00	$ 2.946.582.805,63
					$ 889.943.842,00	$ 2.056.638.963,63
TOTAL				$ 4.029.437.500,00	$ 1.972.798.536,37	$ 2.056.638.963,63

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial No.6	$ 883.487.587,00	$ 6.456.255,00	$ 441.743.793,00	$ 448.200.049,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.029,43	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2.128,75	52,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.908,70	47,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	80,90	2,01%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	1.989,58	49,38%
• Tomando como base el Valor Básico		

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 1.922.641.088,00
Amortizado	$ 927.919.484,00
Saldo	$ 994.721.604,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	DESDE	HASTA	VALORES	PORCENTAJE
Programado acumulado general	10/11/2023	31/03 /2024	$ 2.128.750.000,00	52,83%
Ejecutado acumulado general	10/11/2023	31/03/2024	$ 1.989.580.473,00	49,38%
Diferencia acumulada general	10/11/2023	31/03/2024	- $ 139.169.527,00	-3,45%
*Porcentaje respecto al básico del contrato				

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No hubo precios no previstos en este periodo

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADESDE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/4/2024	2

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/4/2024	2	EN TRAMITE

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
30/4/2024	1	N/A	30/4/2024 – 9/5/2024	10/5/2024

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA No.2	EN TRAMITE

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. 11-40-101055517	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	10 %	$ 402.943.750,00	**Anexo No. 4**	20/09/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo	100 %	$ 2.014.718.750,00	**Anexo No. 4**	20/09/2023	30/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20 %	$ 805.887.500,00	**Anexo No. 4**	20/09/2023	30/04/2027
Calidad de Estudios y diseños	30 %	$ 24.276.000,00	**Anexo No. 4**	20/09/2023	20/09/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	30 %	$ 1.208.831.250,00	**Anexo No. 4**	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días.	

CONTROL DE GARANTÍAS
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. 11-40-101055517	Vigencia	
				Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10 %	$ 464.000.000,00	**Anexo No. 4**	20/09/2023	30/04/2024

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3635 DE 2023		
CONTRATISTA:	CB INGENIEROS S.A.S.	NIT:	850.509.943-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CB INGENIEROS S.A.S. 100%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO- MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	10 de noviembre de 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-019393
VALOR INICIAL:	$ 540.000.127,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
VALOR ADICIÓN 1:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 540.000.127,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	1.73 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	4,00 meses		
PRORROGA No. 1	Hasta el 30 de abril de 2024.		
SUSPENSIÓN No. 1	Hasta el 30 de abril de 2024.		
Fecha Finalización original:	Desde el 30/4/2024 al 9/5/2024		
FECHA TERMINACIÓN:	Hasta el 10 de mayo de 2024.		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1120323	$ 540.000.127,00	$ 56.504.013,00	$ 483.496.114,00
		$ 69.953.998,00	$ 413.542.116,00
		$ 66.497.446,00	$ 347.044.670,00
		$ 73.359.859,00	$ 273.684.811,00
		$ 73.593.422,00	$ 199.762.432,00
		$ 73.922.379,00	$ 126.169.010,00
TOTAL	$ 540.000.127,00	$ 413.831.117,00	$ 126.169.010,00

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 62.119.646,00	$ 11.802.733,00	$ 0,00	$ 73.922.379,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 6 De fecha 21/05/2024 para el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024 el contrato reporta avance de obra

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: **$ 413.831.117,00** **76,64%**
Total, inversión ejecutada: **$ 413.831.117,00** **76,64%**

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
30/4/2024	1	N/A	30/4/2024 – 9/5/2024	10/5/2024

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	Acta No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	2	PRORROGA No. 2	EN TRAMITE

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL
NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. 376-47-994000021825	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	10 %	$ 54.000.012,70	**Anexo No. 0**	04/10/2023	04/07/2026
Buen Manejo Anticipo	100 %	$ 270.000.063,50	**Anexo No. 0**	04/10/2023	04/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20 %	$ 108.000.025,40	**Anexo No. 0**	04/10/2023	04/01/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	30 $	$ 162.000.038,10	**Anexo No. 0**		

CONTROL DE GARANTÍAS
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES
NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. 376-47-994000021825	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	10 %	$ 54.000.012,70	**Anexo No. 7**	4/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	100%	$ 270.000.063,50	**Anexo No. 7**	4/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20 %	$ 108.000.025,40	**Anexo No. 7**	4/10/2023	10/02/2027
Calidad del servicio	30 %	$ 162.000.038,10	**Anexo No. 7**	31/12/2023	02/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	…	…	…	…	…

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Remitente	Asunto
INV-CAU-3635-106-2024	ABRIL-02-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES NIVELACION TOOPOGRAFICA
INV-CAU-3635-107-2024	ABRIL-02-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3
INV-CAU-3635-108-2024	ABRIL-05-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4
INV-CAU-3635-109-2034	ABRIL-06-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	SEGUNDO APREMIO INCUMPLIMIENTO PMT Y DEFICIENTE SEÑALIZACION
INV-CAU-3635-110-2024	ABRIL-10-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACION INFORME AMBIENTAL No.4
INV-CAU-3635-111-2024	FEBRERO-29-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	SOLICITUD MODIFICACION No.2 TRASLADO DE RECURSOS
INV-CAU-3635-112-2024	ABRIL-10-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME SOCIAL MENSUAL No.5
INV-CAU-3635-	ABRIL-10-	INSTITUTO	CB	AVAL PARA LA PRROROGA No.2

114-2024	2024	NACIONAL DE VIAS	INGENIEROS S.A.S.	CONTRATO DE OBRA 3283 DE OBRA
INV-CAU-3635-114-2024	ABRIL-10-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES NO CONFORMIDADES EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
INV-CAU-3635-115-2024	ABRIL-12-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	CERTIFICACION NO GESTION PREDIAL
INV-CAU-3635-116-2024	ABRIL-16-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACION ESTUDIOS Y DISEÑOS
INV-CAU-3635-117-2024	ABRIL-16-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.5
INV-CAU-3635-118-2024	ABRIL-17-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES PROYECTO DE PARTICIPACION COMUNITARIA OPC
INV-CAU-3635-119-2024	ABRIL-17-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	SEGUNDAS OBSERVACIONES NIVELACION TOPOGRAFICA
INV-CAU-3635-120-2024	ABRIL-17-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST No.5
INV-CAU-3635-121-2024	ABRIL-18-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	RADICACION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.5 MARZO 2024
INV-CAU-3635-122-2024	ABRIL-23-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	PROGRAMA DE ESCUELAS VERDES
INV-CAU-3635-123-2024	ABRIL-23-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MESA DE TRABAJO AMBIENTAL Y SST
INV-CAU-3635-124-2024	ABRIL-23-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE CANTIDADES EJECUTADAS, ENSAYOS DE MATERIALES Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
INV-CAU-3635-125-2024	ABRIL-23-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	SOLICITUD DE INFORMACION DE CANTIDADES DE FRESADO Y DISPOSICION DE MATERIAL
INV-CAU-3635-126-2024	ABRIL-23-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS	SOLICITUD DE PLAN DE CONTIGENCIA POR DESABASTECIMIENTO DE MEZCLA

			S.A.S.	ASFALTICA MDC19
INV-CAU-3635-127-2024	ABRIL-24-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG - STT
INV-CAU-3635-128-2024	ABRIL-25-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	RTA OFICIO CTO 3283-083 ALTERNATIVAS SUMINISTRO MDC19
INV-CAU-3635-129-2024	ABRIL-26-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	SOLICITUD PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACTIVO
INV-CAU-3635-131-2024	ABRIL-26-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	SOLICITUD PAZ Y SALVO DE PERSONAL RETIRADO
INV-CAU-3635-132-2024	ABRIL-29-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACION INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 4
INV-CAU-3635-133-2024	ABRIL-30-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	AVAL SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE REFERENCIA
INV-CAU-3635-134-2024	ABRIL-30-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA
INV-CAU-3635-135-2024	ABRIL-30-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	AVAL PARA PRROROGA No.2 CONTRATO DE OBRA 3283 DE 2023
INV-CAU-3635-136-2024	ABRIL-30-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	SOLICITUD DE PRROROGA No.2 AL PLAZO DE EJECUCCCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA LA TERMINACION DEL CONTRATO 23 DE JUNIO
CTO-3283-056	ABRIL-05-2024	CB INGENIEROS S.A.S.	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	ALCANCE PLAN DE ACCION
CTO-3283-058	ABRIL-06-2024	CB INGENIEROS S.A.S.	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CAMBIO DE INGENIERO AUXILIAR DE INGENIERIA
CTO-3283-059	ABRIL-08-2024	CB INGENIEROS S.A.S.	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	RESPUESTA AL COMUNICADO INV-CAU-3635-109-2024

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Durante el mes de abril se presentaron inconvenientes asociados al suministro de mezcla asfáltica, situación que generó la suspensión temporal de los contratos a partir del 30 de abril, debido al incumplimiento de la planta de producción Galíndez. Así mismo, persistieron dificultades en el cumplimiento de condiciones del PMT y deficiencias en la señalización de obra, situación advertida a través de requerimientos formales por parte de la interventoría.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo se avanzó significativamente en actividades como fresado, corte de carpeta asfáltica, cajeo, imprimación y colocación de mezcla MDC-19 en distintos tramos de la vía, tanto en carriles izquierdos como derechos. Se ejecutaron actividades en más de 80 baches, con instalación de primeras y segundas capas, nivelación de subrasantes y demarcación de áreas. Se evidenció cumplimiento técnico en la mayoría de las actividades programadas, aunque el avance se vio afectado al cierre del mes por la suspensión relacionada con el suministro de mezcla.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se radicaron las solicitudes formales de suspensión temporal de ambos contratos a partir del 30 de abril, con el aval de la interventoría. Adicionalmente, se gestionaron apremios contractuales por incumplimientos específicos (PMT, señalización, entrega de informes), y se atendieron observaciones de la entidad respecto a solicitudes de prórroga y cumplimiento de obligaciones contractuales.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante abril, el contratista de obra remitió actas parciales No. 4 y No. 5, así como ajustes y reclasificaciones de índices. La interventoría gestionó y respondió observaciones emitidas por la entidad, tramitó solicitudes de modificación contractual (traslado de recursos y cantidades de obra) y acompañó mesas de trabajo para depurar balances. Se atendieron requerimientos financieros tanto del contratista como de la entidad, destacando la interacción constante para la validación de actas y costos.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el componente ambiental se recibieron y emitieron observaciones a informes mensuales y nivelaciones topográficas, así como a los compromisos derivados del componente “escuelas verdes”. Se radicó el informe trimestral ambiental.

En lo social, se revisaron y observaron informes mensuales, se gestionó el proceso de selección de Obras con Participación Comunitaria (OPC) y se generaron compromisos en mesa de trabajo. No se reportaron novedades en materia predial para el periodo evaluado.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Seguimiento continuo a la interventoría en la emisión de informes semanales, mensuales y técnicos.
- Validación de documentos remitidos por el contratista (actas, reclasificaciones, informes de calidad).
- Coordinación interinstitucional con INVIAS e interventoría para garantizar el cumplimiento de cronogramas.
- Supervisión del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Exigir al contratista la implementación de un plan de contingencia efectivo que garantice el suministro continuo de mezcla asfáltica.

- Reforzar los controles del PMT y señalización, priorizando la seguridad vial y la correcta gestión del tránsito.

- Agilizar la aprobación de las modificaciones contractuales solicitadas, que permitan continuidad técnica y financiera del proyecto.

- Solicitar a la interventoría un mayor seguimiento preventivo a los aspectos ambientales y sociales, especialmente en la ejecución de compromisos adquiridos en mesa de trabajo.

- Fortalecer los mecanismos de coordinación con la planta de mezcla y otros proveedores críticos para evitar nuevas suspensiones.

Cordialmente,

JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 19202-40631 CAU
INVIAS Territorial Cauca