INGENIERO:
ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Nacionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 al 31 de mayo de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	424 del 21/02/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERA PASTO - BUESACO-MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

1 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3283 DE 2023		
CONTRATISTA:	VERTICAL DISEÑOS S.A.S.	NIT:	900.246.243-4
INTEGRANTES CONSORCIO:	VERTICAL DISEÑOS S.A.S. 100%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	No. de Oficio o fecha:	2023S-VBOG-019395
VALOR INICIAL:	$ 4.029.437.500,00		
VALOR ADICIONES:	$ 2.226.343.848,00		
VALOR ACTUAL:	$ 6.255.781.348,00		
PLAZO INICIAL:	1.73 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	8,5 meses		
PRORROGA No. 1	Hasta el 30 de abril de 2024.		

SUSPENSIÓN No. 1	Desde el 30/4/2024 al 9/5/2024
PRORROGA No. 2	Hasta el 23 de junio de 2024
PRORROGA No. 3	Hasta el 23 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACION	Hasta el 23 de septiembre de 2024

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
110523	2023	11		$ 4.029.437.500,00	$ 0,00	$ 4.029.437.500,00
					$ 40.460.000,00	$ 3.988.977.500,00
					$ 20.524.042,00	$ 3.968.453.458,00
					$ 42.413.626,37	$ 3.926.039.831,63
					$ 979.457.026,00	$ 2.946.582.805,63
					$ 889.943.842,00	$ 2.056.638.963,63
504024	2024	11		$ 2.226.343.848,00	$ 551.659.286,00	$3.731.323.525,63
TOTAL				$ 6.255.781.348,00	$ 2.524.457.822,37	$3.731.323.525,63

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial No.7	$ 541.490.700,00	$ 10.168.586,00	$ 50.749.070,00	$ 500.910.216,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	6.255,78	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	3.989,04	63,77%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.941,33	31,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	80,90	1,29%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	2.022,23	32,33%
• Tomando como base el Valor Básico		

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 1.922.641.088,00
Amortizado	$978.668.554,00
Saldo	$ 943.972.534,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	DESDE	HASTA	VALORES	PORCENTAJE
Programado acumulado general	10/11/2023	31/05/2024	$ 3.989.037.500,00	63,77%
Ejecutado acumulado general	10/11/2023	31/05/2024	$ 2.022.248.297,73	32,33%
Diferencia acumulada general	10/11/2023	31/05/2024	-$ 1.966.789.202,27	-31,44%
*Porcentaje respecto al básico del contrato				

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No hubo precios no previstos en este periodo

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADESDE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/5/2024	3

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22/5/2024	3	APROBADA

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
9/5/2024		PRORROGA No.2	APROBADO
22/5/2024	21	PRORROGA No. 3	APROBADO

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: AICIÓN No.1 Y PRORROGA No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL** **NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.** **Póliza de Cumplimiento**					
Amparos	**% Amparo**	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 11-40-101055517**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10 %	$ 625.578.135,00	**Anexo No. 9**	20/09/2023	23/03/2025
Buen Manejo Anticipo	100 %	$ 2.014.718.750,00	**Anexo No. 9**	20/09/2023	23/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20 %	$ 1.251.156.269,00	**Anexo No. 9**	20/09/2023	23/09/2025
Calidad de Estudios y diseños	30 %	$ 24.276.000,00	**Anexo No. 9**	20/09/2023	20/09/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	30 %	$ 1.876.734.404,40	**Anexo No. 9**	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días.	

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual					
Amparos	**% Amparo**	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 11-40-101055517**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10 %	$ 625.578.135,00	**Anexo No. 9**	20/09/2023	23/03/2025

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3635 DE 2023		
CONTRATISTA:	CB INGENIEROS S.A.S.	NIT:	850.509.943-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CB INGENIEROS S.A.S. 100%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO- MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	10 de noviembre de 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-019393
VALOR INICIAL:	$ 540.000.127,00		
VALOR ADICIONES:	$273.656.152,00		
VALOR ADICIÓN 1:	$273.656.152,00		
VALOR ACTUAL:	$ 540.000.127,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	1.73 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	8,5 meses		
PRORROGA No. 1	Hasta el 30 de abril de 2024.		
SUSPENSIÓN No. 1	Desde el 30/4/2024 al 9/5/2024		
PRORROGA No. 2	Hasta el 23 de junio de 2024		
PRORROGA No. 3	Hasta el 23 de septiembre de 2024		
Fecha Finalización original:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA TERMINACIÓN:	Hasta el 23 de septiembre de 2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1120323	**$ 540.000.127,00**	**$ 56.504.013,00**	**$ 483.496.114,00**
		$ 69.953.998,00	**$ 413.542.116,00**
		$ 66.497.446,00	**$ 347.044.670,00**
		$ 73.359.859,00	**$ 273.684.811,00**
		$ 73.593.422,00	**$ 199.762.432,00**
		$ 73.922.379,00	**$ 126.169.010,00**
499824	$273.656.152,00	**$ 62.602.271,00**	**$ 337.222.891,00**
TOTAL	**$ 813.656.279**	**$476.433.388,00**	**$ 337.222.891,00**

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 7	$ 52.606.950,00	$ 9.995.321,00	$ 0,00	$62.602.271,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 7 De fecha 10/06/2024 para el período comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2024 el contrato reporta avance de obra

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: **$ 476.433.388,00** **58,55%**
Total, inversión ejecutada: **$ 476.433.388,00** **58,55%**

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	Acta No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
9/5/2024		PRORROGA No.2	APROBADO
22/5/2024	21	PRORROGA No. 3	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL
NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. 376-47-994000021825	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	10 %	$ 54.000.012,70	**Anexo No. 0**	04/10/2023	04/07/2026
Buen Manejo Anticipo	100 %	$ 270.000.063,50	**Anexo No. 0**	04/10/2023	04/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20 %	$ 108.000.025,40	**Anexo No. 0**	04/10/2023	04/01/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	30 $	$ 162.000.038,10	**Anexo No. 0**		

CONTROL DE GARANTÍAS
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES
NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. 376-47-994000021825	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	10 %	$ 81.365.627,90	**Anexo No. 9**	4/10/2023	23/03/2025
Buen Manejo Anticipo	100%	$ 0,00	**Anexo No. 9**	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20 %	$ 162.731.255,80	**Anexo No. 9**	4/10/2023	23/09/2027
Calidad del servicio	30 %	$ 244.096.883,70	**Anexo No. 9**	31/12/2023	31/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION No. 1 PRORROGA No. 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	...	...	...	...	...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Remitente	Asunto
INV-CAU-3635-137-2024	MAYO-03-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACION INFORME SOCIAL DE OBRA No.4.
INV-CAU-3635-138-2024	MAYO-08-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACION INFORME SST DE OBRA No.4.
INV-CAU-3635-139-2024	MAYO-08-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACION INFORME AMBIENTAL DE OBRA No.4 .
INV-CAU-3635-140-2024	MAYO-09-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SOCIAL No.6.
INV-CAU-3635-141-2024	MAYO-10-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.5 COMPONENTE TECNICO.

INV-CAU-3635-142-2024	MAYO-10-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.6 COMPONENTE TECNICO.
INV-CAU-3635-143-2024	MAYO-14-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO No.1.
INV-CAU-3635-144-2024	MAYO-14-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	REITERACION SOLICITUDDE NIVELACION TOPOGRAFICA .
INV-CAU-3635-145-2024	MAYO-15-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACION INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA No.5.
INV-CAU-3635-146-2024	MAYO-15-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	AVAL PARA LA ADICCION No.1. Y PRORROGA No.3 CONTRATO 3283 DE 2023.
INV-CAU-3635-147-2024	MAYO-15-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	SOLICITUD DE PRORROGA No.3 AL PLAZO DE EJECUCCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3635 DE 2023 PARA LA TERMINACION DEL CONTRATO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Y ADDICION PRESUPUESTAL No.1.
INV-CAU-3635-148-2024	MAYO-16-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE OBRA SST No.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
INV-CAU-3635-149-2024	MAYO-17-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.6 .
INV-CAU-3635-150-2024	MAYO-20-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	SOLICITUD DE PLANILLAS DE SEGURIDASOCIAL PERSONAL ACTIVO.
INV-CAU-3635-151-2024	MAYO-21-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES PROYECTO DE OBRA CON PARTICIPACION CIUDADANA (OPC).
INV-CAU-3635-152-2024	MAYO-20-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.
INV-CAU-3635-153-2024	MAYO-20-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACION INFORME MENSUAL DE SST DE OBRA No.5.
INV-CAU-3635-154-2024	MAYO-21-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS	OBSERVACIONES PLAN DE INVERSION SOCIAL V2.

			S.A.S.	
INV-CAU-3635-155-2024	MAYO-21-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.
INV-CAU-3635-156-2024	MAYO-21-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	RADICACION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.6 ABRIL DE 2024.
INV-CAU-3635-157-2024	MAYO-21-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES NIVELACION TOPOGRAFICA.
INV-CAU-3635-158-2024	MAYO-23-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	SOLICITUD DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACTIVO EN EL MES DE ABRIL.
INV-CAU-3635-159-2024	MAYO-23-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	PROGRAMACION MARCACION DE AREAS EN PAVIMENTO AFECTADO EN TRAMO 3 Y SECTORES AFECTADOS POR INSTALACION DE REDES.
INV-CAU-3635-160-2024	MAYO-28-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE OBRA SST No.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
INV-CAU-3635-161-2024	MAYO-28-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	SOLICITUD PAZ Y SALVO DE PERSONAL RETIRADO.
INV-CAU-3635-162-2024	MAYO-29-2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	INCUMPLIMIENTO POR DEFICIENTE SEÑALIZACION.
INV-CAU-3635-163-2024	MAYO-30-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	SOLICITUD DE CLARIDAD DE LOS CONTRATOS LABORALES.
INV-CAU-3635-164-2024	MAYO-30-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES PROGRAMA DE ESCUELAS VERDES.
CTO-3283-005 091	MAYO-05-2024	CB INGENIEROS S.A.S.	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	INFORME MENSUAL DE OBRA No.6 ABRIL DE 2024.
CTO-3283-005 093	MAYO-15-2024	CB INGENIEROS S.A.S.	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO 3000 PSI CUNETAS.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Durante el mes de mayo no se presentaron inconvenientes mayores que afectaran de forma significativa el desarrollo del proyecto. No obstante, se evidenciaron observaciones relacionadas con la nivelación topográfica, la señalización en puntos críticos y el cumplimiento del PMT, los cuales fueron objeto de seguimiento y requerimientos formales por parte de la interventoría. Estas situaciones fueron atendidas de manera oportuna por el contratista de obra, sin comprometer el avance general del contrato.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En mayo se ejecutaron múltiples actividades técnicas en campo, entre ellas:

- Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 en baches ubicados entre PR 104+071 a PR 104+091 (primera capa carril derecho) y entre PR 102+285 a PR 102+795 (segunda capa carril izquierdo).

- Construcción de cunetas y bordillos, incluyendo descapote, instalación de subbase, formaletas, fundición y nivelación.

- Fundición de muro de contención en concreto hidráulico en PR 102+950.

- Actividad de tapa huecos con material de fresado y emulsión, señalización preventiva y toma de núcleos a la carpeta instalada.

Además, se adelantaron jornadas de limpieza en el Tramo 1 y se realizaron conciliaciones de cantidades correspondientes al acta parcial de obra No. 6.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el mes se gestionaron:

- Actualización de pólizas asociadas a la suspensión No. 1 y prórroga No. 2 del contrato de obra.

- Radicación y revisión de informes mensuales y semanales por parte de la interventoría, aprobados por la entidad.

- Desarrollo de reuniones con autoridades locales para socialización del estado del proyecto.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se destacan las siguientes actividades:

- Radicación de la solicitud de prórroga No. 3 y adición presupuestal No. 1 tanto para el contrato de obra como para el contrato de interventoría, con sus respectivos avales.

- Revisión y remisión al INVIAS del acta parcial de obra No. 6 y preactas del mismo periodo.

- Seguimiento y atención a observaciones de carácter contractual y financiero emitidas por la entidad.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ambientales:
Durante mayo se realizó seguimiento al componente ambiental mediante:

- Solicitudes reiteradas y atención de observaciones relacionadas con la nivelación topográfica.

- Revisión del informe mensual ambiental No. 6 y del programa de escuelas verdes.

- Emisión de observaciones técnicas a los entregables ambientales presentados por el contratista.

Sociales:

- Aprobación del informe mensual social No. 5.

- Revisión de plan de inversión social y proyecto de Obras con Participación Comunitaria (OPC), con requerimientos de ajuste por parte de la interventoría.

No se reportaron novedades prediales durante el periodo.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión técnica de informes mensuales y coordinación con interventoría para radicación oportuna ante INVIAS.

- Supervisión en campo de ejecución de obras de drenaje, señalización, y calidad de mezclas.

- Acompañamiento en mesas de concertación social e institucional.

- Seguimiento puntual a los informes de seguridad y salud en el trabajo (SST), exigiendo cumplimiento de planillas, paz y salvos, y condiciones laborales del personal.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Mantener el ritmo constructivo y mejorar la planeación de frentes de trabajo, priorizando sectores con mayor desgaste vial.

- Refinar y actualizar los diseños de estructuras de drenaje, asegurando su ejecución conforme a los lineamientos técnicos aprobados.

- Fortalecer la gestión ambiental y social, garantizando respuestas oportunas a las observaciones de la entidad.

- Exigir cumplimiento estricto al PMT y mejorar las condiciones de señalización temporal, particularmente en los frentes activos.

- Dar continuidad a los procesos administrativos y financieros pendientes con la mayor celeridad, en coordinación con INVIAS y la interventoría.

Cordialmente,

JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 19202-40631 CAU
INVIAS Territorial Cauca