INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO **No. 899 DE 2021**, TIMANÁ - HUILA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ABRIL DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	VEREDA AGUAS CLARAS		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.439.047.769,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$1.439.047.769,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/04/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/05/2023		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	YENIER HENAO MEJIA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR	20/04/2021	30/06/2021
	LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA	14/07/2021	22/11/2021
	LUIS FERNANDO PINZON GALINDO	23/11/2021	31/01/2022
	JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA	01/02/2022	31/03/2022
	YENIER HENAO MEJIA	01/04/2022	VIGENTE
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	CLAUDIA BEDOYA		31/03/2022
	JAVIER LEONARDO LOPEZ	01/04/2022	31/12/2023
	BLANCA CARBALLO RINCÓN	26/01/2023	VIGENTE
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 47221	27/4/2021	DD/MM/AAAA
	No. 3022	16/1/2022	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N.A	N.A	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 2021000113	03-03-2021	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	30/07/2021		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/07/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 28/02/2022
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 22/07/2022
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: 10/12/2022
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	Primera prorroga FECHA: 24/04/2022		
	Segunda prórroga FECHA: 08/08/2022		
	Tercera prórroga FECHA: 03/03/2023		
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	1.314.047.378.47		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 125.00.000,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		

VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	UN PRIMER DESEMBOLSO del veinticuatro por ciento (24%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 300.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del Proyecto, en la cual el Municipio se compromete, con sustento en lo socializado, a entregar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseño y Ejecución de obra, así como el de interventoría	N/A	26/08/2021	$ 300.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	**UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 439.047.769),** previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) , junto con la presentación de: A. Acta de recibo a entera satisfacción de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos y aprobaciones correspondientes por parte del interventor del contrato y de la supervisión del MUNICIPIO en el convenio interadministrativo. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario.	N/A	26/09/2022	$ 439,047.769
TERCER DESEMBOLSO	UN TERCER DESEMBOLSO del cuarenta por ciento (40%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($500.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 90% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	90%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	UN ÚLTIMO DESEMBOLSO correspondiente al dieciséis por ciento (16%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de DOSCIENTOS MILLONES PESOS MCTE ($ 200.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación	100%	DD/MM/AAAA	$ 0,00

	de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 739,047.769
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
No. 560 47 994000147664	Cumplimiento	$ 287,809,553.80	23/04/2021	28-11-2023

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 VEREDA AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA		$ 1.314.047.378.47
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNIÓN TEMPORAL AGUAS CLARAS 21		
Fecha de Acta de inicio del contrato	22/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN	09/05/2022	
	REINICIO	26/09/2022	
	SUSPENSIÓN	23/01/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/05/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 1.314.047.378.47**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	61-40-101015232		
FECHA DE LA PÓLIZA	04/NOVIEMBRE/2021		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No.	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 VEREDA AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA".	$ 125.000.000,00

Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA		$ 0,00 $ 0,00
Nombre contratista	OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS C.C. 4.929.429		
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN REINICIO SUSPENSIÓN	09/05/2022 26/09/2022 23/01/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/05/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 125.000.000,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**		
PÓLIZA No.	**NV-100055667**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**09/DICIEMBRE/2021**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: **ENERO**	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**85%**
% EJECUTADO DE OBRA	**27%**

PERIODO: ABRIL DE 2023

Se reitera el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma, basado en los tiempos estimados y pactados para la terminación y entrega del proyecto, además de hacer solicitud de entrega de la información mensual necesaria para verificación de cumplimiento de ejecución de obra e interventoría de obra respectivamente.

El convenio se encuentra en ejecución de actividades de obra física. Los contratos derivados se encuentran suspendidos desde el 23 de enero del 2023.

Se solicita hacer estricto cumplimiento por parte de la supervisión a los contratos derivados en actividades semanales, visitas a obra exigiendo la información necesaria, por causas de tardanza de entrega de los mismos, la finalidad y principio ordenador es cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de información; Se debe priorizar las actividades de instalaciones de redes eléctricas en aras de agilizar posteriormente el proceso de certificación RETIE.

CORREOS ENVIADOS/RECIBIDOS

- El día 12 de abril de 2023, mediante correo electrónico se solicita al municipio presentación del cronograma del convenio 899-2021 reportado en la solicitud de la tercera prorroga con el fin de revisar de manera clara y precisa el avance con respecto al mismo, considerando que el aportado no era nítido para el proceso.

Adjunto correo enviado al municipio.

- El día 12 de abril de 2023, mediante correo electrónico se recibe por parte del municipio el cronograma del convenio 899-2021 reportado en la tercera prorroga.

Adjunto correo recibido por el municipio.

- El día 17 de abril de 2023, mediante correo electrónico se solicita al municipio la presentación de los informes semanales de interventoría del convenio 899-21.

Adjunto correo enviado al municipio.

- El día 19 de abril de 2023, mediante correo electrónico se solicita al municipio la presentación de los informes mensuales y financieros del convenio 899-21.

Adjunto correo enviado al municipio.

- El día 20 de abril de 2023, mediante correo electrónico se recibe por parte del municipio información financiera de los giros y los comprobantes de egreso que se han generado al contratista de obra y a la interventoría. - Formato Excel. (La información no viene soportada).
- En el archivo de word se encuentra la información con la fecha de contrato de obra, supervisión, interventoría, como lo indica la matriz. Formato- word. (Se recibe un borrador, pero no los informes pendientes de los meses solicitados).

Adjunto correo enviado al municipio.

- El día 24 de abril de 2023, mediante correo electrónico se reitera la solicitud al municipio de la presentación de los informes semanales de interventoría del convenio 899-21.

Adjunto correo enviado al municipio.

- El día 24 de abril de 2023, mediante correo electrónico se solicita al municipio la presentación de comprobantes de egreso, órdenes de pago y balance financiero del convenio 899-2021.

Adjunto correo enviado al municipio.

Se solicitó al Municipio un plan de choque el mes de febrero, con el fin de cumplir con las actividades de obra en los tiempos vigentes del convenio, pero no se ha obtenido respuesta, ni se ha dado inicio a los contratos derivados.

La obra física no avanza, el municipio no da respuesta a las solicitudes realizadas.

El convenio se encuentra en proceso de posible incumplimiento por falta a las obligaciones del municipio frente a las clausulas estipuladas en la minuta; el municipio no ha remitido informes mensuales, ni semanales; Por parte de esta supervisión se ha solicitado de manera constante la información necesaria para conocer el estado del convenio 899-2021.

Se invitó por parte de gestión contractual a audiencia el día 28 de abril de 2023, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del municipio.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

16/02/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

YENIER HENAO MEJIA Supervisor Convenio No. 899 DE 2021 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**BLANCA YULIETH CARBALLO RINCÓN** Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

ANEXOS

1. CORREOS ENVIADOS
2. CORREOS RECIBIDOS
3. INFORMACIÓN RECIBIDA
4. CRONOGRAMA DE TERCERA PRÓRROGA

Solicitud cronograma presentado para el trámite de la tercera prorróga

BLANCA CARBALLO <blanca.carballo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Mié 12/04/2023 14:46

Para: planeaciontimana planeaciontimana <planeaciontimana@timana-huila.gov.co>

CC: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>

Municipio de Timaná

De manera atenta y comedida, solicito por favor el cronograma del convenio presentado por el municipio para el trámite de la tercera prorróga.

Cordial saludo,

Blanca Carballo Rincón
Ingeniera Civil
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Cel. 3182122478
blanca.carballo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com
Carrera 8 Nº 12B -31 Edificio Bancol Piso 10 Bogotá, D.C.-Colombia
https://www.mininterior.gov.co/

MINISTERIO DEL INTERIOR

cronograma presentado para el trámite de la tercera prorróga

planeaciontimana planeaciontimana <planeaciontimana@timana-huila.gov.co>

Mié 12/04/2023 18:05

Para: BLANCA CARBALLO <blanca.carballo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>;Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (477 KB)

CRONOGRAMA CONVENIO SACUDETE (1).pdf; CRONOGRAMA ARQUI JAVIER CONVENIO SACUDETE.pdf;

Cordial saludo,

me permito adjuntar cronograma del convenio presentado por el municipio para el trámite de la tercera prórroga.

Atentamente:

_____

ING. JONATAN RODRÍGUEZ ORTEGA
Secretario de Planeación y Desarrollo Social

Solicitud informes mensuales e informes de interventoría

BLANCA CARBALLO <blanca.carballo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Lun 17/04/2023 10:13

Para: planeaciontimana planeaciontimana <planeaciontimana@timana-huila.gov.co>

CC: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>

Municipio Timaná

De manera atenta y comedida, se reitera la solicitud de los informes mensuales (febrero-marzo), y los informes semanales de interventoría del convenio 899-21, con el objetivo de conocer el avance del mismo a la fecha.

Agradecemos su atención y pronta respuesta.

Cordial saludo.

Blanca Carballo Rincón
Ingeniera Civil
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Cel. 3182122478
blanca.carballo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com
Carrera 8 Nº 12B -31 Edificio Bancol Piso 10 Bogotá, D.C.-Colombia
https://www.mininterior.gov.co/

MINISTERIO DEL INTERIOR

Reiteración solicitud de informes mensuales y financieros del convenio 899-2021 Timaná Huila

BLANCA CARBALLO <blanca.carballo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Mié 19/04/2023 14:46

Para: planeaciontimana planeaciontimana <planeaciontimana@timana-huila.gov.co>;planeacion@timana-huila.gov.co <planeacion@timana-huila.gov.co>

2 archivos adjuntos (82 KB)

anexo-3.-informe-mensual-de-supervision-para-convenios-contratos-suscritos-con-el-ministerio-fonsecon (1) (1).docx; ANEXO 5_INFORME FINANCIERO MININTERIOR (1).xlsx;

Municipio de Timaná

De manera atenta y comedida, se reitera la solicitud de los informes de supervisión de los meses enero, febrero, marzo; así mismo los informes financieros de dichos meses, junto los comprobantes de egreso, órdenes de pago del convenio 899 de 2021, con el fin de realizar la legalización de los recursos. Fecha limite: 20/04/2023.

Adjunto formato para su respectivo diligenciamiento tanto del informe de supervisión y el financiero.

Agradezco su atención y pronta colaboración.

Atentamente,

Blanca Carballo Rincón
Ingeniera Civil
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Cel. 3182122478
blanca.carballo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com
Carrera 8 Nº 12B -31 Edificio Bancol Piso 10 Bogotá, D.C.-Colombia
https://www.mininterior.gov.co/

MINISTERIO DEL INTERIOR

Solicitud comprobantes de egreso, órdenes de pago y balance financiero del convenio 899-2021

BLANCA CARBALLO <blanca.carballo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Lun 24/04/2023 12:18

Para: planeaciontimana planeaciontimana <planeaciontimana@timana-huila.gov.co>

CC: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>

Buenos días,

De manera atenta y comedida, se solicitan los comprobantes de egreso y órdenes de pago del convenio 899 de 2021, con el fin de realizar la legalización de los recursos, para soportar el anexo 5 (informe financiero).

Agradezco su atención y pronta colaboración.

Atentamente,

Blanca Carballo Rincón
Ingeniera Civil
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Cel. 3182122478
blanca.carballo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com
Carrera 8 Nº 12B -31 Edificio Bancol Piso 10 Bogotá, D.C.-Colombia
https://www.mininterior.gov.co/

MINISTERIO DEL INTERIOR

informes mensuales y financieros del convenio 899-2021 Timaná Huila

planeaciontimana planeaciontimana <planeaciontimana@timana-huila.gov.co>

Jue 20/04/2023 16:14

Para: BLANCA CARBALLO <blanca.carballo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

2 archivos adjuntos (559 KB)

ANEXO 5_INFORME FINANCIERO MININTERIOR (1) (2) (1).xlsx; anexo-3.-informe-mensual-de-supervision-para-convenios-contratos-suscritos-con-el-ministerio-fonsecon (1) (1) (1).docx;

Timana 20 de abril del 2023

BLANCA CARBALLO
ingeniera civil

Cordial saludo

De acuerdo a la solicitud interpuesta me permito enviar la siguiente información diligenciada que se encuentra en los archivos adjuntos de este mail en formato, en word y excel.
1. Se envía la información financiera de los giros y los comprobantes de egreso que se han generado al contratista de obra y a la interventoría.- Formato Excel.
2. En el archivo de word se encuentra la información pertinente, con la fecha de contrato de obra, supervisión, interventoría, como lo indica la matriz. Formato- word.

Quedo atento a cualquier inquietud,

atentamente:

_____
ING. JONATAN RODRÍGUEZ ORTEGA
Secretario de Planeación y Desarrollo Social

Solicitud de informes semanales de interventoría convenio 899-2021

BLANCA CARBALLO <blanca.carballo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Lun 24/04/2023 12:09

Para: planeaciontimana planeaciontimana <planeaciontimana@timana-huila.gov.co>

CC: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>

Municipio Timaná

De manera atenta y comedida, solicito los informes semanales de interventoría, donde se evidencie: registro fotográfico y actividades ejecutadas del convenio 899-2021, Sacúdete tipo I; De igual forma recordarles que la entrega de estos informes son todos los martes de cada semana, con el fin de darle cumplimiento a las cláusulas siguientes de la minuta del convenio.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: *En virtud del presente convenio,* ***EL MUNICIPIO*** *tiene las siguientes obligaciones:*

I. ESPECÍFICAS: 26. *Suministrar oportunamente la información solicitada por el* ***MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON****, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.* ***30.*** *Entregar en ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.*

Agradezco su atención, cordial saludo.

Blanca Carballo Rincón
Ingeniera Civil
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Cel. 3182122478
blanca.carballo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com
Carrera 8 Nº 12B -31 Edificio Bancol Piso 10 Bogotá, D.C.-Colombia
https://www.mininterior.gov.co/

MINISTERIO DEL INTERIOR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE TIMANA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 899 de 2021

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRELAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA.

SACUDETE AL PARQUE

AÑO	2022																																							
MES	oct-22				nov-22				dic-22				ene-23				feb-23				mar-22				abr-23				may-23				jun-23				jul-23			
SEMANA	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
ACTIVIDADES																																								
Periodo contractual																																								
EJECUCIÓN DE OBRA																																								
RETIE- RETILAP																																								
CONEXIONES DEFINITIVAS A SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS																																								
RECIBO Y APROBACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA																																								
RECIBO Y APROBACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO																																								
ENTREGA Y RECIBO AL MINISTERIO DEL INTERIOR																																								
AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECO		3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%											

MARCO ADRÍ ΓUNDUAGA GOMEZ
ALCALDE MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TIMANÁ

JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA
Secretaria de Planeacion y desarrollo Social