CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

I. Datos Generales del Contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	10. Periodo: 1 de FEBRERO 2025 – 28 de FEBRERO de 2025				
Contrato No.:	LP-001-2024 Lote 6					
Nombre del supervisor:	PEDRO ELISEO ROMERO ABAD. Supervisor SDOP Profesional Especializado de la secretaría de obras públicas					
2. De la etapa contractual						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra **X**	Consultoría	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO					
No. de identificación del contratista:	901.816.701 - 6					
Objeto del contrato:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 6 PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO ESPECIFICACIONESTÉCNICAS					
Plazo:	31/03/2025					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	202400220					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	202404057					

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	23/04/2024	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	31/03/2025		
Prorroga No. 1	31/03/2025		
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Calidad del servicio:	SEGUROS EL ESTADO S.A.			
Cumplimiento:	SEGUROS EL ESTADO S.A.	21-44-101439471 - 3	23/04/2024	19/05/2025
Anticipo:	N/A			
Pago anticipado:	N/A			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:	N/A			
Salarios y prestaciones:	SEGUROS EL ESTADO S.A.	21-44-101439471 - 3	23/04/2024	19/01/2028
Responsabilidad civil extracontractual:	SEGUROS EL ESTADO S.A.	1-40-101230837 - 3	23/04/2024	19/01/2025
Estabilidad y calidad de las obras	SEGUROS EL ESTADO S.A.	21-44-101439471 - 3	19/01/2025	19/01/2030
Otros:	N/A			
Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.				

4. Ejecución del contrato

Descripción		**Valor**
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$7.160.145.557,18
Adición No. 1		
Adición No. 2		
Adición No. 3		
Valor total del contrato:		$7.160.145.557,18
Porcentaje del anticipo:	0 %	
Porcentaje del pago anticipado:	0 %	
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		**$ 3.052.174.386,8**
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		**$ 4.107.971.170,38**
Valor a pagar en el presente informe:		
Nota crédito (-):		
No. factura o cuenta de cobro:		

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

II. Aspectos administrativos:

2.1 Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del contrato

El contrato de obra LP-001-2024 Lote 6 se encuentra en ejecución. Se suscribió acta de inicio de ejecución de actividades el día 23/04/2024.

El porcentaje de avance físico de obra programado es del 48,06 %. y el porcentaje de avance físico de obra ejecutado es del 48,06 %.

El avance financiero del contrato es del 48,06%. equivalente a **$ 3.052.174.386,8**

2.2 Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.

A continuación, se presentan las actividades realizadas por el contratista **CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO**, durante el presente periodo:

PARQUE	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
PARQUE 7 BOCAS	• Figurado y armado de acero para losa de box-colver • Vaciado de concreto para losa de box-colver • Demolición de bordillo
PARQUE LA SOLUCIÓN	• Demolición de muro bajo • Demolición de anden exterior • Topografía • Figurado, armado de acero • Excavación a mano para cimentación
CANCHA EL BRASIL	• Relleno y compactación de terreno • Instalación de cauchos de juegos infantiles • Instalación de mallas de cerramiento de cancha • Instalación de marcos de cancha • Vaciado de concreto para placa de cancha • Vaciado de concreto para anden • Vaciado de concreto para placa de juegos infantiles • Vaciado de concreto para placa estampada • Vaciado de concreto para vigas • Construcción de gradas

	• Pañete de muro bajo • Vaciado de concreto para alfajías • Vaciado de concreto para columnas • Pintura de muros bajos • Pintura epóxica para cancha • Vaciado de concreto para cárcamo
CANCHA LAS TERRAZAS	• ENTREGADO EN DICIEMBRE

2.3 Acta de vecindad.

En el periodo se registraron actividades de cierre de actas de vecindad de la cancha la Cancha el Brasil, las cuales están en proceso de revisión para su respectiva aprobación y posteriormente digitalización por parte del contratista.

A continuación, se presenta el consolidado del proyecto.

CONSOLIDADO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO.

OBRAS	TIPOS DE PREDIOS					TOTAL, PREDIOS	LEVANTADA	PENDIENTES	PORCENTAJE DE EJECUCION
	RESIDENCIAL	COMERCIAL	MIXTO	RECREACIONAL	INSTITUCIONAL				
CANCHA VILLA DEL ROSARIO	19	3	0	0	0	22	22	0	100%
PARQUE SIETE BOCAS	11	1	2	0	2	16	16	0	100%
CANCHA EL BRASIL	15	0	0	0	0	15	15	0	100%
PARQUE LA SOLUCIÓN	16	0	1	0	0	17	17	0	100%
TOTAL	**61**	**4**	**3**	**0**	**2**	**70**	**70**	**0**	**100**%

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE

OBRAS	TIPOS DE PREDIOS					TOTAL, PREDIOS	Actas de Inicio	Actas de cierre	PORCENTAJE DE EJECUCION
	RESIDENCIAL	COMERCIAL	MIXTO	RECREACIONAL	INSTITUCIONAL				
CANCHA VILLA DEL ROSARIO	19	3	0	0	0	22	22	22	100%
PARQUE SIETE BOCAS	11	1	2	0	2	16	16	N:A	N.A
CANCHA EL BRASIL	15	0	0	0	0	15	15	15	100%
PARQUE LA SOLUCIÓN	16	0	1	0	0	17	17	N.A	N.A
TOTAL	**61**	**4**	**3**	**0**	**2**	**70**	**70**	**37**	**100%**

Se cuenta con el 100% de la apertura del levantamiento de actas de vecindad de los frentes activos, sin embargo, las actas de inicio del Brasil y la Solución se encuentran pendiente para la respectiva aprobación y firma, ya que, fueron devueltas con observaciones y al cierre del periodo no fueron subsanadas.

En el periodo se realizaron al 100% todos los levantamientos de actas de vecindad de cierre de la Cancha el Brasil; las cuales se encuentran en proceso revisión.

2.4 Acta de reunión de la comunidad

No se dio en este período reunión con la comunidad.

2.5 Otras actas suscritas durante el periodo respectivo.

En este periodo no se elaboraron otras actas.

2.6 Control del personal del contratista y del interventor.

CONTRATISTA

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

N°	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	OBSERVACIÓN

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

1	MELVIN ÁNGEL CAMARGO MAY	DIRECTOR DE OBRA-URBANISTA	85%	CUMPLE
2.	HUGO MANUEL QUINTERO NOGUERA	RESIDENTE DE OBRA	100%	CUMPLE
3.	CARLOS EDUARDO DURAN LAGOS	RESIDENTE DE OBRA	100%	CUMPLE
4.	GUSTAVO ADOLFO DEL CARMEN POSADA SIERRA	RESIDENTE DE OBRA	100%	CUMPLE
5	ANGELO GARCIA AHUMADA	PROFESIONAL SST	100%	CUMPLE
6	JENNIFER CONTRERAS	PROFESIONAL SOCIAL	100%	CUMPLE
7	ALBERTO DE JESUS DELYUDISE	GERENTE DE PROYECTOS	100%	CUMPLE

PERSONAL EN OBRA

Siete bocas

N°	NOMBRE	CARGO
1	CARLOS DURAN	ARQUITECTO
2.	ERICK RACEDO	INGENIERO
3.	HUGO QUINTERO	RESIDENTE DE OBRA
4.	JORGE TORRES	ALMACENISTA
5	DOLIER ADUEN	SUPERVISOR
6	ANGELO GARCIA	PROFESIONAL SST
7	SHERLYS CARDONA	AUXILIAR SST
8	RAMIRO TORREGROZA	MAESTRO DE OBRA

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

9	JUAN HURTADO	HERRERO
10	JAVIER ADUEN	AYUDANTE DE OBRA
11	ALEXIS ROJANO	AYUDANTE DE OBRA
12	FEERNANDO SARMIENTO	AYUDANTE DE OBRA
13	ANDRES HURTADO	AYUDANTE DE OBRA
14	ALEXANDER BARROS	AYUDANTE DE OBRA
15	ARISTOBULO TORREGROZA	CARPIENTERO
16	ANNER VILLA	AYUDANTE DE OBRA
17	JOHANDRYS JARABA	AYUDANTE DE OBRA

Cancha el Brasil

N°	NOMBRE	CARGO
1	CARLOS DURAN	ARQUITECTO
2.	ERICK RACEDO	INGENIERO
3.	GUSTAVO POSADA	RESIDENTE DE OBRA
4.	DOLIER ADUEN	SUPERVISOR
5	RAMIRO TORREGROZA	MAESTRO DE OBRA
6	ANGELO GARCIA	PROFESIONAL SST
7	ANDREA GUTIERREZ	AUXILIAR SST

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

8	BRANDON DIAZ	OPERADOR MAQUINARIA
9	FEERNANDO SARMIENTO	AYUDANTE DE OBRA
10	ALEXIS ROJANO	AYUDANTE DE OBRA
11	JAVIER ADUEN	AYUDANTE DE OBRA
12	ALEXANDER BARROS	AYUDANTE DE OBRA
13	ARISTOBULO TORREGROZA	CARPIENTERO
14	ANNER VILLA	AYUDANTE DE OBRA
15	JOHANDRYS JARABA	AYUDANTE DE OBRA
16	CASTULO MERIÑO	INSTALADOR DE MALLAS
17	GREGORIO GONZALEZ	INSTALADOR DE MALLAS
18	OMAR CAMARGO	INSTALADOR DE MALLAS
19	ELVIS HERNANDEZ	INSTALADOR DE MALLAS
20	DEIVIS BOLAÑOS	INSTALADOR DE MALLAS
21	MANUEL ORDEUZ	INSTALADOR DE JUEGO
22	ARMANDO OSPINO	INSTALADOR DE CAUCHO
23	LUIS NARVAEZ	INSTALADOR DE CAUCHO
24	KAINER NAVARRO	INSTALADOR DE CAUCHO
25	RICHARD MONTERROSA	INSTALADOR DE CAUCHO
26	JESUS PINTO	INSTALADOR DE CAUCHO

27	LUIS SANCHEZ	INSTALADOR DE CAUCHO
28	CARLOS FLOREZ	INSTALADOR DE CAUCHO
29	LUIS GRANADOS	INSTALADOR DE CAUCHO
30	FRANCISCO BOLAÑOS	PINTOR

La Solución

N°	NOMBRE	CARGO
1	CARLOS DURAN	ARQUITECTO
2.	GUSTAVO POSADA	RESIDENTE DE OBRA
3.	ERICK RACEDO	INGENIERO
4.	DOLIER ADUEN	SUPERVISOR
5	ANGELO GARCIA	PROFESIONAL SST
6	ANDREA GUTIERREZ	AUXILIAR SST
7	EUDES TABORDA	MAESTRO DE OBRA
8	ROGER SALAZAR	HERRERO
9	DARWING ROMERO	AYUDANTE DE OBRA
10	RICARDO CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA
11	JORGE VARGAS	ALMACENISTA

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

2.7 Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO.

No. radicado	Asunto	Fecha	Enviado	Recibido
CMD-054	Hoja De Vida Profesional Social	03-02-2025	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
IP 00139	Respuesta oficio CMD-054 Hoja de vida Profesional Social	11-02-2025	INTERVENTORIA	CONTRATISTA

2.8 Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período

En el periodo 9. Periodo: 1 de Febrero de 2025 – 28 de Febrero de 2025, se realizó la entrega de las matrices de seguimiento de obra a la Contraloría General de la República.

2.9 Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período.

En este periodo, no se presentaron PQRS en ninguno de los canales habilitados. Se presenta el consolidado de PQRS del proyecto:

CONSOLIDADO DE PQRS.

N° PQRS	FECHA DE PQRS	OBRA	PETICIONARIO	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN	ESTADO
1	25-07-2024	Villa del Rosario	Alfredo Guerra	Solicita información sobre la paralización de la operación de las maquinarias y la restricción del área de trabajo para evitar el ingreso de personas ajenas a la obra.	Cerrada el 25 de julio de 2024
2	14-08-2024	Villa del Rosario	Estella Jaraba	No fue cargado ningún valor por la subsanación del cableado, se constata con la empresa prestadora del servicio del internet que el arreglo del mismo no posee ningún costo adicional, teniendo en cuenta lo anterior se lleva a cabo cierre de PQRS	Cerrada el 06 de septiembre de 2024
% de cierre de PQRS					100%

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

III. Aspectos técnicos:

3.1 Planos récord entregados por el contratista.

Durante este periodo no se recibieron planos Récord por parte del contratista.

3.2 Análisis de precios unitarios.

No se ha hecho entrega de APU contractuales por parte del contratista en este período

3.3 Análisis de precios y actividades no previstas.

En este período, no se recibieron solicitudes de APU no previstos.

3.4 Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato.

En este periodo contaron con maquinaria y vehículos en los frentes de obra que pueden ser generadores de derrames accidentales durante el reabastecimiento o mantenimiento correctivo. Cabe aclarar que la maquinaria es rotada entre los frentes de obra activos según la necesidad.
A continuación, se relaciona la maquinaria disponible en el proyecto.

4 RELACIÓN DE MAQUINARIA DISPONIBLE EN OBRA.

MAQUINARIA	MARCA	MODELO
EXCAVADORA	HITACHI EX1005	1996
MINICARGADOR	HYUNDAI 236B	2006
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPACK CC102	1995

Remitieron los documentos de la maquinaria relacionada, sin embargo, no corresponden a toda la documentación solicitada por cada una, así, como tampoco han entregado los certificados de mantenimiento.

3.7 Pruebas y resultados.

Interventoría a la fecha no ha hecho entrega del informe mensual de obras; por lo que no se tiene información completa al respecto.

3.8 Evidencias de ejecución del contrato

Revisar numeral 2 de este informe.

3.9 **Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad.**

Interventoría a la fecha no ha hecho entrega del informe mensual de obras; por lo que no se tiene información completa al respecto.

IV. Aspectos ambientales:

4.1 Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.

El contratista cuenta con los siguientes documentos del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo entregados conforme a los requerimientos realizados:

- Política y objetivos del SG-SST
- Plan de trabajo anual.
- Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes.
- Procedimiento de identificación y valoración del riesgo.
- Matriz de Peligros.
- Programa de capacitación e inducción.
- Procedimientos de trabajo seguro.
- Formatos de registros.
- Plan de Gestión del Riesgo.
- Plan de Emergencia y Contingencia.
- Seguimiento al Programa de capacitación e inducción.
- Formatos de registros.
- Procedimiento de Comunicaciones.
- Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

Para este período remitieron los registros documentales de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en las obras activas. A continuación, se relacionan los registros implementados:

- Soportes de afiliación a la Seguridad Social y planillas.

- Inspecciones planeadas.
- Análisis de trabajo seguro ATS.
- Preoperacionales de maquinaria y equipos.
- Registros de inducción de seguridad.
- Registros de charlas.
- Documentos de maquinaria.
- FURAT e investigación de accidente del periodo.
- Acta de COPASST.
- Registro de entrega de EPP
- Registro de capacitación.
- ATS y permisos de trabajo.
- Control del personal en las obras
- Encuestas sociodemográficas del personal nuevo.

En el periodo se implementaron actividades tendientes a proporcionar condiciones de trabajo seguras para el personal, con el fin de minimizar los riesgos asociados a las actividades ejecutadas en las obras, para lo cual se contó con el acompañamiento permanente de auxiliares SST en apoyo al profesional aprobado, responsable de emitir los permisos, identificar los riesgos asociados e implementar acciones correctivas para controlarlos.

Como actividades del control de riesgo requeridas para evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y mejorar la productividad, se realizaron análisis de trabajo seguro (ATS) estableciendo los controles necesarios para minimizar el nivel de accidentalidad.

Todos los registros fueron remitidos en el informe mensual presentado a está interventoría, los cuales se anexan al presente informe.

4.2 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental.

La contratista continua pendiente con el ajuste del Plan de Manejo Ambiental (PMA) cuyas observaciones fueron notificadas por esta interventoría, sin que al cierre del periodo haya dado cumplimiento de esta obligación, por esto no se ha podido dar el aval para su respectiva radicación ante EPA BARRANQUILLA VERDE, conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato.

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

4.3 Registro fotográfico.

A continuación, se relacionan las imágenes del desarrollo de los trabajos adelantados por el contratista en orden cronológico.

PARQUE SIETE BOCAS	
 *Corte, figurado, armado de acero para losa de canal*	 *colocación de piedra ciclópea y solado para losa de fondo de canal*
 *Vaciado concreto para losa de canal*	 *Vaciado concreto para losa de canal*

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 *Corte, figurado, armado de acero y vaciado de concreto para losa de canal*	 *Corte, figurado, armado de acero y vaciado de concreto para losa de canal*
 *Armado y encofrado de losa y muro de box colver*	 *Demolición de bordillo existente*

5

PARQUE LA SOLUCIÓN

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 *No se realizaban actividades* hasta comienza	 *Demolición de muros bajos*
 *Figurado y armado de acero*	 *Topografía*
 *Demolición de andén existente*	 *Demolición de anden exterior*

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 *Figurado y armado de acero*	 *Excavación a mano para cimentación*

6

CANCHA EL BRASIL

 *Relleno y compactación del terreno*	 *Relleno y compactación del terreno*
 *Levante de bloque abujardado*	 *Vaciado de concreto de fondo de cárcamo*

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 *Compactación de terreno para placa de cancha*	 *Vaciado de concreto de placa de cancha*
 *Encofrado de muro para carcamo*	 *Encofrado de muro para cárcamo*
 *Compactación de terreno para placa de cancha*	 *Vaciado de concreto para placa de cancha*

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 *Vaciado de concreto de viga*	 *Vaciado de concreto de alfajias*
 *Vaciado de concreto de columneta*	 *Levante de grada*

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 *Armado, encofrado y vaciado de concreto de plazoleta*	 *Corte de placa*
 *Instalación de mallas de cancha*	 *Instalación de mallas de juegos infantiles*
 *Instalación de cauchos en juegos infantiles*	 *Instalación de cauchos en juegos infantiles*

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 *Pintura epóxico para cancha*	 *Pintura epóxico para cancha*

V. Aspectos financieros y presupuéstales:

5.1 Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización

No aplica. Al no tener anticipo el Contrato, no se reporta manejo de éste y su amortización

5.2 Balance financiero del contrato.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL N°	VALOR
1 (PERIODO 23-04-2024 A 18-10-2024)	$1.613.636.605,75.
2	
3	
4	
5	
Saldo del contrato	$5.546.508.951,43

5.3 Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.

Al no tener anticipo el Contrato, no existen rendimientos financieros por este concepto.

VI. Aspectos legales:

6.1 Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal.

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Durante el período evaluado el contratista contó con un total de 39 trabajadores, 10 administrativos y 29 operativos distribuidos entre los frentes de obra activos.

Se cuenta con el 100% afiliado al Sistema General de Seguridad Social, encontrándose al cierre del período día con los aportes respectivos, ya que al igual que el período anterior realizaron los pagos con mora, situación que se les solicitó mediante anotaciones en bitácora y a través de oficio dar cumplimiento oportunamente en cada período y evitar caer en mora, para que puedan contar con cobertura integral y no tener inconvenientes. Además de ser cumplimiento de normativa legal vigente y contractual.

El detalle del personal vinculado a las obras se encuentra relacionado en la lista de verificación Ambiental y SST que hace parte de los anexos del presente informe.

6.2 Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación.

Hasta el momento no se han realizados solicitudes de cambio de personal.

6.3 Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Para mayor detalle del desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del contratista, revisar cuadro del cumplimiento de las obligaciones técnicas y ambientales del contratista que se encuentra en la sección 2. Aspectos Administrativos del presente informe.

VII. Anexos Informe Final:

7.1 Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, según proceda.

No aplica para este periodo

7.2 Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras adicionales.

No aplica para este periodo

7.3 Estado de cumplimiento de las metas contractuales.

Revisar cuadro de cumplimiento de obligaciones contractuales en la sección 2 de este informe. Aspectos administrativos

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

7.4 Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.

No aplica para este período

7.5 Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados.

No aplica para este periodo

7.6 Libro o bitácora del contrato.

En el informe mensual de interventoría, se encuentra como anexo copia del registro realizado sobre la bitácora de obra.

VIII. Riesgos de incumplimiento

A la fecha no se presentan riesgos reportados por la interventoría respecto a la ejecución de los trabajos.

IX. Contratos derivados

APLICA ☐ NO APLICA ☒

PEDRO ELISEO ROMERO ABAD, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ha mejorado el ritmo de trabajo y se encuentra ejecutando a cabalidad las obligaciones del contrato a cabalidad conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los 5 días del mes de Marzo 2025.



PEDRO ELISEO ROMERO ABAD.
SUPERVISOR SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Profesional Especializado de la secretaría de obras públicas
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA