	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: Diciembre de 2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1356 DE 2021 **CONTRATISTA:** TRAINCO SAS

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **PROYECTO:** URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE LOS PR 95+0000 Y PR 129+0180 DE LA RUTA 6515 LA CABUY SARAVENA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1401 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTVIAL SARAVENA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	580221	Programa 2401 - Subprograma 0600 - Proyecto 13	54	Nación	1356 DE 2021	$ 13.378.332.240	$ -
2022	1065621	Programa 2401 - Subprograma 0600 - Proyecto 13	54	Nación	1356 DE 2021 ADICION 1	$ 6.143.696.936	$ 1.286.257.802
2022	1074621	Programa 2401 - Subprograma 0600 - Proyecto 13	54	Nación	1356 DE 2021 ADICION 2	$ 127.912.912	$ 127.912.912
			TOTAL			$ 19.649.942.088	$ 1.414.170.714

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 19.649.942.088,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
RP 580221	**23/07/21**									**$13.378.332.240,00**					
	ANTICIPO	sep-21			$ 6.593.899.164,50		$ 6.593.899.164,50	$ 6.593.899.164,50	580221 de 23/07/21	$ 6.784.433.076	$ 19.649.942.088	81067 de 06/09/2021	X		
1	obra	Ag-21	$ 782.656.963,00	$ 5.719.416,27	$ 788.376.379,27	$ 391.328.481,50	$ 397.047.897,77	$ 6.202.570.683,00	580221 de 23/07/21	$ 6.387.385.178	$ 18.861.565.709	88175 del 23/09/2021	X		
2	obra	sep-21	$ 1.228.889.723,00	$ 8.980.347,98	$ 1.237.870.070,98	$ 614.444.861,50	$ 623.425.209,48	$ 5.588.125.821,50	580221 de 23/07/21	$ 5.763.959.968	$ 17.623.695.638	10118 del 28/10/2021	X		
3	obra	oct-21	$ 1.499.563.261,00	$ 10.958.346,91	$ 1.510.521.607,91	$ 749.781.630,50	$ 760.739.977,41	$ 4.838.344.191,00	580221 de 23/07/21	$ 5.003.219.991	$ 16.113.174.030	112602 del 25/11/2021	X		
4	obra+estudios	nov-21	$ 1.133.144.928,00	$ 40.251.828,32	$ 1.173.396.756,32	$ 566.572.464,00	$ 606.824.292,32	$ 4.271.771.727,00	580221 de 23/07/21	$ 4.396.395.699	$ 14.939.777.274	121451 del 15/12/2021	X		
5	obra+estudios	dic-21	$ 1.283.367.817,00	$ 25.364.034,05	$ 1.308.731.851,05	$ 641.683.908,50	$ 667.047.942,55	$ 3.630.087.818,50	580221 de 23/07/21	$ 3.729.347.756	$ 13.631.045.422	121384 del 15/12/2021	X		
6	obra+estudios	En-22	$ 991.346.996,00	$ 23.230.035,74	$ 1.014.577.031,74	$ 495.673.498,00	$ 518.903.533,74	$ 3.134.414.320,50	580221 de 23/07/21	$ 3.210.444.222	$ 12.616.468.391	20550 del 03/03/2022	X		
7	obra	feb-22	$ 734.559.008,00	$ 5.367.931,21	$ 739.926.939,21	$ 367.279.504,00	$ 372.647.435,21	$ 2.767.134.816,50	580221 de 23/07/21	$ 2.837.796.787	$ 11.876.541.452	26667 del 17/03/2022	X		
8	obra	mar-22	$ 3.198.039.251,00	$ 23.370.286,83	$ 3.221.409.537,83	$ 1.599.019.625,50	$ 1.622.389.912,33	$ 1.168.115.191,00	580221 de 23/07/21	$ 1.215.406.875	$ 8.655.131.914	42671 del 28/04/2022	X		
9	obra+estudios	abr-22	$ 1.946.573.524,00	$ 52.590.344,98	$ 1.999.163.868,98	$ 973.286.762,00	$ 1.025.877.106,98	$ 194.828.429,00	580221 de 23/07/21	$ 189.529.768	$ 6.655.968.045	55792 del 31/05/2022	X		
10	obra	may-22	$ 188.154.790,40	$ 1.374.977,31	$ 189.529.767,71		$ 189.529.767,71	$ 194.828.429,00	580221 de 23/07/21	-$ 0	$ 6.466.438.277	70973 del 08/07/2022	X		
RP 1065621	**27/12/21**									**$6.143.696.936,00**					
10	obra	may-22	$ 1.640.712.583,60	$ 11.989.822,73	$ 1.652.702.406,33	$ 194.828.429,00	$ 1.457.873.977,33	$ -	1065621 de 27/12/21	$ 4.685.822.959	$ 4.813.735.871	70973 del 08/07/2022	X		
11	obra	jun-22	$ 787.511.884,00	$ 5.754.894,54	$ 793.266.778,54		$ 793.266.778,54	$ -	1065621 de 27/12/21	$ 3.892.556.180	$ 4.020.469.092	78289 del 26/07/2022	X		
12	obra+bioseguridad	jul-22	$ 1.465.345.696,00	$ 10.708.295,47	$ 1.476.053.991,47		$ 1.476.053.991,47	$ -	1065621 de 27/12/21	$ 2.416.502.189	$ 2.544.415.101	94757 del 05/09/2022	X		
13	ra+paga+bioseguric	ag-22	$ 465.594.078,00	$ 3.402.418,26	$ 468.996.496,26		$ 468.996.496,26	$ -	1065621 de 27/12/21	$ 1.947.505.692	$ 2.075.418.604	104990 del 28/09/2022	X		
14	obra	sep-22	$ 656.450.750,00	$ 4.797.140,10	$ 661.247.890,10		$ 661.247.890,10	$ -	1065621 de 27/12/21	$ 1.286.257.802	$ 1.414.170.714	118366 del 01/11/2022	X		
15	Obra+paga	oct-22	$ 290.776.478,00	$ 2.124.905,03	$ 292.901.383,03		$ 292.901.383,03	$ -	1065621 de 27/12/21	$ 993.356.419	$ 1.121.269.331	131567 del 02/12/2022		X	
16	obra	nov-22	$ 474.947.072,00	$ 3.470.767,06	$ 478.417.839,06		$ 478.417.839,06	$ -	1065621 de 27/12/21	$ 514.938.580,21	$ 642.851.492			X	
17	Obra+prov+est	dic-22	$ 490.857.611,18	$ 24.080.969,03	$ 514.938.580,21		$ 514.938.580,21	$ -	1065621 de 27/12/21	$ 0,00	$ 127.912.912			X	
RP 1074621	**27/12/21**									**$127.912.912,00**					
17	Obra+prov+est	dic-22	$ 121.744.546,82	$ 5.972.662,12	$ 127.717.208,94		$ 127.717.208,94		1065621 de 27/12/21	$ 195.703	$ 195.703			X	
TOTALES			**$ 19.380.236.961,00**	**$ 269.509.423,94**	**$ 19.649.746.384,94**	**$ 6.593.899.164,50**	**$ 13.055.847.220,44**	**$ -**		**$ 195.703**	**$ 195.703**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL OBRAS	$ 18.447.057.611,00	$ 134.805.421,00	**$ 18.581.863.032,00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ 203.179.350,00	$ 1.484.772,17	**$ 204.664.122,17**
PROVISIÓN GESTION AMBIENTAL			**$ -**
PROVISIÓN GESTION SOCIAL Y PREDIAL			**$ -**
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A)	$ 18.650.236.961,00	$ 136.290.193,17	**$ 18.786.527.154,17**
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 30.000.000,00	$ 219.230,77	**$ 30.219.230,77**
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL SECTOR A INTERVENIR, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS	$ 700.000.000,00	$ 133.000.000,00	**$ 833.000.000,00**
VALOR TOTAL	$ 19.350.236.961,00	$ 269.290.193,17	**$ 19.649.746.384,94**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: FERNANDO SANCHEZ MONSALVE
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202-13553 ANT

Firma
Nombre: MAURICIO ROMERO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-187578 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.