| | | |
|---|---|---|
| Deporte | **PROCESO**<br>APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA | **Versión: 1** |
| | **FORMATO**<br>INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA | **CÓDIGO:**<br>ATC-FR-003 |
| | | Página 1 de 3 |

**INFORME DE AVANCE DE MAYO DE 2025**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

**CONVENIO Nº COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objeto del Convenio: | **ERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DI** | | | | | | |
| Valor del Convenio: | $ 13.958.651.555,00 | Aporte de Coldeportes: | | $ 13.958.651.555,00 | | Aporte del Municipio: | $ 0,00 |
| Valor Adición: | $ 0,00 | | | | | | |
| Valor Total: | $ 13.958.651.555,00 | | | | | | |
| Plazo de Ejecución: | 14 MESES Y 24 DIAS | Suspensión 1 | | Reinicio: | | Prórroga Nº 1 | 31/03/2025 |
| Fecha de Inicio: | 6/11/2024 | Suspensión 2 | | Reinicio: | | Prórroga Nº 2 | 31/12/2025 |
| Vencimiento: | 31/12/2025 | | | | | Plazo Actualizado | 14 MESES Y 24 DIAS |
| Póliza de garantía única: | Vigencia póliza (Fechas) | | | Valor | | Modificación fecha | Modificación Valor |
| LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SE | Desde 16/10/2024 | Hasta | 30/06/2026 | $ 2.791.730.311,00 | | | |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe Nº | 7 | Período comprendido entre el | 10 DE MAYO DEL 2025 | y el | 9 DE JUNIO DEL 2025 |
| Proyecto | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR | | | | |
| Localización | SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O | | | | |

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| Objeto: | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR | Objeto: | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR |
| Contrato Nº: | 004-2024 | Contrato Nº: | 033-2025 |
| Contratista: | CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25 | Contratista: | CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS |
| Plazo Inicial: | SEIS (6) MESES | Plazo Inicial: | SEIS (6) MESES |
| Fecha de Inicio: | 10 de marzo de 2025 | Fecha de Inicio: | 10 de marzo de 2025 |
| *Fecha de Suspensión: | | *Fecha de Suspensión: | |
| *Fecha de Reinicio: | | *Fecha de Reinicio: | |
| Fecha de Terminación inicial: | 9 de septiembre del 2025 | Fecha de Terminación inicial: | 9 de septiembre del 2025 |
| Fecha de terminacion con prorrogas: | 9 de febrero del 2025 | Fecha de terminacion con prorrogas: | 9 de febrero del 2025 |
| Prórrogas 1 : | CINCO (5) MESES | Prórrogas 1 : | CINCO (5) MESES |
| Fecha prorroga 1: | 30 de abril de 2025 | Fecha prorroga 1: | 30 de abril de 2025 |
| Plazo Actualizado: | ONCE (11) MESES | Plazo Actualizado: | ONCE (11) MESES |
| Valor Inicial: | $ 518,496,955 | Valor Inicial: | $ 13,358,523,629,68 |
| Valor Adiciones: | - | Valor Adiciones: | - |
| Valor Actualizado: | $ 518,496,955 | Valor Actualizado: | $ 13,358,523,629,68 |
| Valor pagado: | 0 | Valor pagado: | 0 |
| Valor por pagar: | $ 518,496,955 | Valor por pagar: | $ 13,358,523,629,68 |
| Nombre Supervisor: | UBEIMAN SOCARRAS RUEDA | Nombre Interventor: | CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25 |

## ESTADO DE LAS GARANTÍAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 004-2024**

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) DESDE | VIGENTE (Fechas) HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 31/03/2025 | 10/08/2026 | 51.849.695,50 |
| IOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIOI | 31/03/2025 | 10/02/2029 | 51.849.696,50 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 8/09/2025 | 8/09/2030 | 51.849.697,50 |
| | | | |
| | | | |
| Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A | Póliza N° | | 21-44-1014-68251 |

**CONTRATO DE OBRA Nº 033-2025**

| CONCEPTO | N° POLIZAS | VIGENTE (Fechas) DESDE | VIGENTE (Fechas) HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | NB-100368636 | 30/04/2025 | 7/08/2026 | 2.671.704.725,94 |
| PRESTACIONES SOCIALES | NB-100368636 | 30/04/2025 | 7/02/2026 | 667.926.181,48 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | NB-100368636 | 7/02/2026 | 7/02/2031 | 4.007.557.088,90 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | NB-100368636 | 7/02/2026 | 7/02/2028 | 2.671.704.725,94 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL | NB - 100095284 | 10/03/2025 | 7/02/2026 | 771.750.000,00 |
| Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL | | | | |

## RESUMEN DE PAGOS

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº** | **CONTRATO DE OBRA Nº** |
|---|---|

**a la fecha no se han realizado pagos a los contratos derivados del convenio.**

| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR | CONCEPTO | | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## SEGUIMIENTO AL AVANCE

### AVANCE FISICO (%)

| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| % Programado | 2,50% | 9,33% | 11,83% |
| % Ejecutado | 3,18% | 6,88% | 10,06% |
| Diferencia | -0,68% | 2,45% | 1,77% |

### AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO | % |
|---|---|---|---|---|
| % Programado | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| % Ejecutado | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Diferencia | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

## DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

**1. Actividades preliminares de localización y replanteo:**
El contratista continua con las labores de localización y replanteo del área de intervención, utilizando para ello equipos topográficos especializados, asegurando el correcto posicionamiento del proyecto conforme a los planos técnicos aprobados.

**2. excavaciones manuales para cimentacions de graderias:**
La excavación manual para cimentaciones de gradería consiste en cavar la tierra con herramientas como palas, picos y barretas, para abrir zanjas o huecos donde se construirá la base que sostendrá la estructura de la gradería. Es un trabajo que se hace de forma cuidadosa y siguiendo medidas específicas para asegurar que la cimentación sea firme y segura.

**3. Fundida de solado para viga de cimentacion de graderia :**
La fundida de solado para viga de cimentacion de gradería consiste en colocar una capa delgada de concreto en la base donde se construirán las vigas. Esta capa sirve como una superficie nivelada y limpia para trabajar, ayudando a asegurar que las vigas se construyan correctamente y con buena adherencia.

**4. Armado de acero de refuerzo de viga de cimentacion de graderia:**
Consiste en colocar las varillas de acero (barras metálicas) de forma ordenada y segura. Estas varillas ayudan a que la estructura sea más fuerte y resistente. Se siguen planos y medidas específicas, y se amarran con alambre para que no se muevan antes de echar el concreto.


**5. Fundida de vigas de cimentacion para graderia:** El contratista realizó la fundida (vaciado) del concreto en las vigas de cimentación, que son las bases donde se apoyará la estructura (gridería). Esta actividad incluyó preparar el área, colocar el acero de refuerzo y luego el concreto para formar una base sólida y nivelada.

**6. Fundida de columnas de graderia:** La fundida de columnas de gradería, o también llamada "encofrado y hormigonado de columnas", es el proceso de construir las columnas verticales de una gradería utilizando hormigón. Consiste en preparar los encofrados, colocar el acero de refuerzo, vertir el hormigón, esperar a que fragüe y luego desencofrar.

**7. Fundida de zapatas, vigas de cimentacion, columnas, placa y viga superiror de cuarto electrico:** es el proceso de construir las columnas verticales de una gradería utilizando hormigón. Consiste en preparar los encofrados, colocar el acero de refuerzo, vertir el hormigón, esperar a que fragüe y luego desencofrar.

**8. Suministro, instalacion y compactacion de relleno seleccionado en zona de parque infantil y zona de juegos biosaludables:** proceso de proveer, colocar y compactar materiales de relleno. Esto implica la selección de un material de relleno adecuado, su transporte a la obra, la colocación en capas y la compactación para lograr una superficie nivelada y estable.

## 3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"




## 4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se le ha recomendado insistentemente al contratista cumplir con lo establecido en contrato de obra y así evitar incurrir en incumplimientos que obliguen a iniciar procesos sancionatorios, de igual forma que se solicitó al Contratista disponer en obra de suficientes recursos que permitan el correcto desarrollo del proyecto para cumplir con la programación de obra.

## 5. RELACIÓN DE ANEXOS

| | DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO | S/N/N.A. | Nº Folios | | DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO | S/N/N.A. | Nº Folios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balance Presupuestal de la obra | N.A | 0 | 8. | Copia certificado de pago a contratistas | N.A | 0 |
| 2. | Registro Fotográfico | | 1 | 9. | Seguimiento plan de manejo ambiental | N.A | 0 |
| 3. | Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos | N.A | 0 | 10. | Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas | N.A | 0 |
| 4. | Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica | | 2 | 11. | Control programa de seguridad industrial | N.A | 0 |
| 5. | Copia último informe de interventoría | | 4 | 12. | Control maquinaria y equipo | N.A | 0 |
| 6. | Copia actas de comité de obra | | 9 | 13. | Control de calidad / inspecciones / ensayos | N.A | 0 |
| 7. | Copia libro de obra/bitácora | N.A | 0 | 14. | Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio | | 7 |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: | |
|---|---|---|---|
| LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO | UBEIMAN SOCARRAS RUEDA | UBEIMAN SOCARRAS RUEDA | Elaborado: 10/06/2025 |
| Apoyo a la supervision de la secretaria de planeacion | Secretario de planeacion e infraestructura | Secretario de planeacion e infraestructura | Total de Páginas: 3 |

| | | |
|---|---|---|
| Deporte | **PROCESO**<br>APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA | **Versión: 1** |
| | **FORMATO**<br>INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA | **CÓDIGO:**<br>ATC-FR-003<br>Página 1 de 1 |

**A N E X O N º 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**CONVENIO COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR.**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR"**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyecto | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEG, CESAR | Localización | SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O |
| Contratista: | CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS | Director de obra: | JEISON ALEXANDER ZEQUEDA SANJUAN |
| Interventor: | CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25 | Director Interventoría: | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS |
| Fecha del registro fotográfico: | 9/06/2025 | | |

| FOTOGRAFÍA Nº 1 | FOTOGRAFÍA Nº 2 | FOTOGRAFÍA Nº 3 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Las imágenes muestran el proceso de losa superior de cuarto electrico ejecutado en sitio, incluyendo el armado de acero de refuerzo, colocación de formaletas y vaciado de concreto. Se evidencia el cumplimiento de alineación, nivelación y especificaciones técnicas según los planos estructurales del proyecto. | Las imágenes muestran el proceso de fundida de columnas ejecutado en sitio, incluyendo el armado de acero de refuerzo, colocación de formaletas y vaciado de concreto. Se evidencia el cumplimiento de alineación, nivelación y especificaciones técnicas según los planos estructurales del proyecto. | La imagen muestra el desencofrado de las columnas para posterior armar la estructura que permita fundir la losa superior del cuarto electrico. |

| FOTOGRAFÍA Nº 4 | FOTOGRAFÍA Nº 5 | FOTOGRAFÍA Nº 6 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Las imágenes muestran el proceso de colocación y nivelación del acero de refuerzo para vigas de cimentacion, siguiendo el diseño estructural. Se observa la correcta distribución y alineación de las armaduras verticales y estribos, así como el uso de separadores y nivelación con herramientas adecuadas | Se observa el armado y/o colocacion de formaletas para fundir losa superior del cuarto de maquina. | se continua realizando localizacion y replanteo . |

| | | |
|---|---|---|
| Deporte | **PROCESO:** | **Versión:1** |
| | **APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA** | **CÓDIGO: ATC-FR-045** |
| | **FORMATO:** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA** | **Fecha: 19/11/2021** |

| **FECHA DE ENTREGA DEL INFORME** | lunes, 9 de junio de 2025 | **MES No.** | 3 | INFORME DEL | 10/05/2025 | AL | 9/06/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR |

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA** | | | | **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 004 DE 2024 | | | CONTRATO No.: | 033 DE 2025 | | |
| PLAZO INICIAL (DIAS): | 183,00 | | | PLAZO INICIAL (DIAS): | 183,00 | | |
| FECHA DE INICIO: | 10 de marzo de 2025 | | | FECHA DE INICIO: | lunes, 10 de marzo de 2025 | | |
| SUSPENSIÓN No. Y FECHA: | N/A | | | SUSPENSIÓN No. Y FECHA: | N/A | | |
| PRÓRROGA No. 1 : | 30 abril de 2025 | | | PRÓRROGA No. 1: | 30 abril de 2025 | | |
| REINICIO No. Y FECHA: | N/A | | | REINICIO No. Y FECHA: | N/A | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: | 9 de febrero de 2026 | | | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: | 9 de febrero de 2026 | | |
| PLAZO ACTUALIZADO (DIAS): | 336,00 | | | PLAZO ACTUALIZADO: | 336,00 | | |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 91 | EQUIVALE AL: | 27% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 91 | EQUIVALE AL: | 27% |
| VALOR INICIAL : | $ 518.496.955,00 | | | VALOR INICIAL : | $ 13.358.523.629,68 | | |
| VALOR ANTICIPO :(SI APLICA) | N/A | | | VALOR ANTICIPO :(SI APLICA) | N/A | | |
| VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE: | $ - | | | VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE: | $ - | | |
| VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL: | $ - | | | VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL: | $ - | | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 518.496.955,00 | | | VALOR ACTUALIZADO: | | | |
| VALOR PAGADO: | $ - | | | VALOR PAGADO: | $ - | | |
| VALOR POR PAGAR: | $ 518.496.955,0 | | | VALOR POR PAGAR: | $ 13.358.523.629,68 | | |
| INTERVENTOR O CONSULTOR: | CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25 | | | CONTRATISTA OBRA | CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS | | |

## 2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA**

| AMPARO | No. PÓLIZA | VIGENTE (Fechas) DESDE | VIGENTE (Fechas) HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21-44-101460909 | 27/12/2024 | 27/12/2025 | $ 51.849.695,50 |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 21-44-101460909 | 27/12/2024 | 27/06/2028 | $ 51.849.695,50 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 21-44-101460909 | 27/06/2025 | 27/06/2030 | $ 51.849.695,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**

| AMPARO | No. PÓLIZA | VIGENTE (Fechas) DESDE | VIGENTE (Fechas) HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | NB-100368636 | 28/01/2025 | 28/01/2026 | $ 2.671.704.725,94 |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | NB-100368636 | 28/01/2025 | 28/07/2028 | $ 667.926.181,48 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | NB-100368636 | 28/07/2025 | 28/07/2030 | $ 4.007.557.088,90 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | NB-100368636 | 28/07/2025 | 28/07/2027 | $ 2.671.704.725,94 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | NB-100095284 | 28/01/2025 | 28/07/2025 | $ 771.750.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |

## 2.1 ACTUALIZACION ESTADO DE LAS GARANTÍAS

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **SEGÚN: ADICIONAL No. 01 DEL 30 DE ABRIL 2025** | | **SEGÚN: ADICIONAL No. 01 DEL 30 DE ABRIL 2025** | |
| SUSPENSIÓN No.: | DE FECHA: | SUSPENSIÓN NO.: | DE FECHA: |
| PRÓRROGA No.: 01 | DE FECHA: 30/04/2025 | PRÓRROGA No.: 01 | DE FECHA: 30/04/2025 |
| MODIFICACIÓN No.: ANEXO 2 | DE FECHA: 11/03/2025 | MODIFICACIÓN No.: ANEXO 2 | DE FECHA: 13-03-2025 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA**

| AMPARO | No. PÓLIZA | VIGENTE (Fechas) DESDE | VIGENTE (Fechas) HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21-44-101460909 | 31/03/2025 | 10/08/2026 | $ 51.849.695,50 |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 21-44-101460909 | 31/03/2025 | 10/02/2029 | $ 51.849.695,50 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 21-44-101460909 | 8/09/2025 | 8/09/2030 | $ 51.849.695,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**CONTRATO DE OBRA**

| AMPARO | No. PÓLIZA | VIGENTE (Fechas) DESDE | VIGENTE (Fechas) HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | NB-100368636 | 30/04/2025 | 7/08/2026 | $ 2.671.704.725,94 |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | NB-100368636 | 30/04/2025 | 7/02/2029 | $ 667.926.181,48 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | NB-100368636 | 7/02/2026 | 7/02/2031 | $ 4.007.557.088,90 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | NB-100368636 | 7/02/2026 | 7/02/2028 | $ 2.671.704.725,94 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | NB-100095284 | 10/03/2025 | 7/02/2026 | $ 771.750.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |

## 3. RESUMEN DE PAGOS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA**

| CONCEPTO | VALOR | % | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **TOTAL PAGADO** | | | |

**CONTRATO DE OBRA**

| CONCEPTO | VALOR | % | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **TOTAL PAGADO** | | | |

## 4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

1. El contratista continúa con las actividades preliminares de localizacion y replanteo con equipos topograficos
2. Se continúa excavaciones manual para cimentaciones en graderias
3. Se realiza fundida de solado para vigas de cimentación de gradería
4. Armado de acero de refuerzo de vigas de cimentación de gradería
5. Fundida de vigas de cimentación para graderías
6. Fundida de columnas de graderías
7. Fundida de zapatas, vigas de cimentación, columnas y placa y vigas superior de cuarto eléctrico
8. Suministro, instalación y compactación de relleno seleccionado en zona de parque infantil y zona de juegos biosaludables

## 4.1. PROGRAMACIÓN OBRA

| **% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO** | **ACUMULADO** | | **% DE AVANCE OBRA EJECUTADO** | **ACUMULADO** | | **% DE ATRASO ACUMLADO** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **9,33%** | | | **6,88%** | | **2,45%** | |

| **CAPITULOS** | **INICIO** | **FIN** | **DURACIÓN (DIAS)** | **% TOTAL** | **% PROGRAMADO** | **% EJECUTADO** | **% ATRASO** | **FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO** | **DÍAS DE ATRASO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRAS PRELIMINARES | lunes, 10 de marzo de 2025 | miércoles, 5 de noviembre de 2025 | 240 | 0,76% | **0,28%** | 0,48% | -0,20% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| MOVIMIENTO DE TIERRAS | domingo, 30 de marzo de 2025 | sábado, 6 de septiembre de 2025 | 160 | 13,05% | **4,32%** | 2,83% | 1,49% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO | miércoles, 9 de abril de 2025 | domingo, 25 de enero de 2026 | 291 | 17,59% | **2,13%** | 2,07% | 0,05% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| MAMPOSTERIA | jueves, 21 de agosto de 2025 | martes, 3 de febrero de 2026 | 166 | 0,60% | **0,00%** | 0,00% | 0,00% | NO HA INICIADO | 0 |
| CARPINTERIA METALICA | martes, 8 de julio de 2025 | domingo, 18 de enero de 2026 | 194 | 19,76% | **0,00%** | 0,99% | -0,99% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| OBRAS DE URBANISMO | martes, 29 de julio de 2025 | martes, 3 de febrero de 2026 | 189 | 12,10% | **0,00%** | 0,00% | 0,00% | NO HA INICIADO | 0 |
| ACABADOS | lunes, 6 de octubre de 2025 | domingo, 25 de enero de 2026 | 111 | 2,30% | **0,00%** | 0,00% | 0,00% | NO HA INICIADO | 0 |
| SISTEMA DE RIEGO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | viernes, 9 de mayo de 2025 | domingo, 11 de enero de 2026 | 247 | 20,73% | **1,56%** | 0,00% | 1,56% | NO HA INICIADO | 0 |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | miércoles, 30 de abril de 2025 | domingo, 11 de enero de 2026 | 256 | 10,50% | **0,40%** | 0,00% | 0,40% | NO HA INICIADO | 0 |
| CERTIFICACIÓN Y TRATAMIENTOS ELECTRICOS | miércoles, 26 de noviembre de 2025 | martes, 3 de febrero de 2026 | 69 | 0,31% | **0,00%** | 0,00% | 0,00% | NO HA INICIADO | 0 |
| PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) | lunes, 10 de marzo de 2025 | martes, 3 de febrero de 2026 | 330 | 2,31% | **0,63%** | 0,50% | 0,13% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| **TOTAL** | | | | **100,00%** | **9,33%** | **6,88%** | **2,45%** | | 0 |

| **ESTADO DE LA PROGRAMACIÓN** | | **ACTIVIDADES QUE ESTAN GENERANDO RETRASO Y MEDIDAS A TOMAR AL RESPECTO** |
|---|---|---|
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 9 de febrero de 2026 | |
| ADELANTO (DIAS): | | |
| FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN: | 9 de febrero de 2026 | |

**OBSERVACIONES:**


**Durante la ejecución de las labores en el mes del presente informe, Interventoría realizó seguimiento a los trabajos realizados por el Contratista de Obra, y se evidencia que para el tercer mes de ejecución, se lleva un atraso del 2,45%, por lo tanto se empieza a reflejar los atrasos por la falta de fluidez en los suministros de materiales, la no ejecución de los capítulos hidrosanitarios y eléctricos que según la programación deberian haber iniciado, lo anterior ha llevado a un bajo ritmo de trabajo y atrasos según la programación de obra. La Interventoría solicitó al Contratista la entrega de licencia y documentos de la cantera donde se suministran los materiales al proyecto y a la fecha del presente informe, el Contratista no ha cumplido con lo solicitado. Así mismo, se solicitó el cumplimiento de la entrega de dotación al personal en obra y aún no se ha evidenciado el cumplimiento ni respuesta alguna.**

***** INSERTE LAS FILAS QUE REQUIERA, TODOS LOS CAMPOS DEBEN SER DILIGENCIADOS EN CASO DE NO TENER OBSERVACIONES, INDICARLO O COLOCA N/A SEGÚN SEA EL CASO.**

| | | |
|---|---|---|
| Deporte | **PROCESO:** | **Versión:1** |
| | **APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA** | **CÓDIGO: ATC-FR-045** |
| | **FORMATO:** | **Fecha: 19/11/2021** |
| | **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE ENTREGA DEL INFORME** | lunes, 9 de junio de 2025 | **MES No.** | 3 | INFORME DEL | 10/05/2025 | AL | 9/06/2025 |

**CURVA DE AVANCE**




**5. RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES POR COMPONENTE Y ANÁLISIS DE CAUSAS**

Registre el riesgo o la situación problemática identificada por cada uno de los siguientes componentes y describa las causas que estan originando dicha situación: a.Programación (cronograma de actividades), b. Calidad de los trabajos, c. Aspectos administrativos. d. Disponibilidad de los recursos, materiales e insumos. e. Ejecución Financiera del Contrato. f. Seguridad y Salud en el Trabajo con el reporte de los indicadores. g.Manejo ambiental con relación a su cumplimiento. h. Aspectos sociales. i.Aspecto Jurídico.

**a. CRONOGRAMA:**

A la fecha el contratista presenta un atrasos en el cronograma de obra del 2,45%, y avanza en actividades de construcción de graderías y relleno seleccionado.

**b. CALIDAD DE LOS TRABAJOS:**

El Contratista ha ejecutado las actividades con personal capacitado y tecnicamente bien ejecutados, sin embargo nos encontramos a la espera de los resultados de muestras de concreto de los elementos de cimentación y columnas fundidos, a fin de verificar que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y la entrega de ensayos de laboratorio del material de relleno seleccioando suministrado en obra.

**c. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:**

En lo correspondiente a la parte administrativa del contrato, el contratista realizó la entrega de la seguridad social de los empleados administrativos y mano de obra no calificada. Por otra parte, la interventoría se encuentra a la espera de la aprobación de las pólizas del contratista y de la Interventoría, por parte del Municipio.

**d. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS, MATERIALES E INSUMOS:**

El contratista cuenta con la disponibilidad del recurso humano necearío para la ejecucion del contrato y sin embargo se evidencia que requiere mayor fluidez en los suministros de materiales necesarios para el correcto desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que han tenido bajos ritmos de trabajo por falta de materiales e insumos.

**e. EJECUCIÓN FINANCIERA:**

A la fecha no se registra avance financiero del contrato

**f. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. DE INCIDENTES:** | 0 | **No. ACCIDENTES:** | 0 |

**FECHA Y REPORTE DE EVENTOS**

**g. ASPECTO AMBIENTAL:**

Se le solicito al contratista los permisos y licencias de las canteras que suministraran los materiales petreos, con la finalidad de verificar que estas esten debidamente autorizaras por la autoridad competente para ejercer su operación, sin embargo la Interventoría no ha recibido información

**h. ASPECTO SOCIAL:**

El Contratista no ha realizado la entrega de las actas de vecindad realizadas.

**i. ASPECTO JURIDICO:**

Se encuentra pendiente la aprobación por parte del Municipio de las pólizas de obra e interventoría, de acuerdo al Adicional No. 01

**6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA O RIESGO.**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

A la fecha no se han identificado actividades no previstas

**8. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTOR**

Nota: (Relacionar todo el personal y recursos utilizados durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal y recursos efectivamente utilizados. Adjuntar los debidos soportes para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

| ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS | OBSERVACIONES / RESULTADO | PERSONAL DE INTERVENTORÍA | CARGO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 |
| | | NICOLAS SALAS BARON | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 1 |
| | | HILLARY CARRILLO | COORDINADOR DE INTERVENTORIA | |
| | | LUIS FELIPE VEGA PEDROZO | PROFESIONAL SST | 1 |
| | | JOSE JAIRO BRITO BRITO | TOPOGRAFO | 1 |
| | | MARIO CUJIA BARRERA | CADENERO | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR Y/O FIRMA DE CONSULTORIA:**

Se le ha recomendado insistentemente al contratista cumplir con lo establecido en contrato de obra y así evitar incurrir en incumplimientos que obliguen a iniciar procesos sancionatorios, de igual forma que se solicitó al Contratista disponer en obra de suficientes recursos que permitan el correcto desarrollo del proyecto para cumplir con la programación de obra.

**10. Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe mensual, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o actividades desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, en San Diego - Cesar, a los 9 días del mes de junio de 2025**

FIRMA INTERVENTOR O CONSULTOR

NOMBRE: EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

No. DE RADICADO DEL INFORME A LA ENTIDAD TERRITORIAL: _____

FECHA DE RADICADO A LA ENTIDAD TERRITORIAL: (dd/mm/aaaa)

NOMBRE SUPERVISOR DESIGNADO POR EL E.T : _____

CARGO SUPERVISOR DESIGNADO POR EL E.T: _____

| | | |
|---|---|---|
| Deporte | PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA | Versión: 1 |
| | | Código: ATC-FR-045 |
| | FORMATO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA | Fecha: 19/11/2021 |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR | OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR | |
| MES No. 3 | DE: 11 MESES | CONTRATISTA INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25 |
| | FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: | lunes, 9 de febrero de 2026 |

**11. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| FUNDIDA DE SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN GRADERIA | FUNDIDA DE SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN GRADERIA | FUNDIDA DE SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN GRADERIA |
|  |  |  |
| ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN GRADERIA | VERIFICACIÓN DEL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN GRADERIA | ENGRASE E INSTALACIÓN DE FORMALETA METÁLICA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN GRADERÍA |
|  |  |  |
| FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE CUARTO ELÉCTRICO | RELLENO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE CUARTO ELÉCTRICO | FUNDIDA DE COLUMNAS DE CUARTO ELÉCTRICO |
|  |  |  |
| VERIFICACIÓN DE VERTICALIDAD DE COLUMNAS FUNDIDAS EN EL CUARTO ELÉCTRICO | VERIFICACIÓN DE VERTICALIDAD DE COLUMNAS FUNDIDAS EN EL CUARTO ELÉCTRICO | COLUMNAS DEL CUARTO ELÉCTRICO |

**FIRMA: R/LEGAL DE INTERVENTORÍA**
**EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO**
**CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25**

| MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR | OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR | |
|---|---|---|
| MES No. 3 | DE: 11 MESES | CONTRATISTA INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25 |
| | FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: | lunes, 9 de febrero de 2026 |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| DESCAPOTE DE CANCHA | DESCAPOTE ZONA DE PARQUEADERO | EXTENSIÓN DE RELLENO SELECCIONADO EN ZONA DE PARQUE INFANTIL |
|  |  |  |
| ARMADO DE PLATAFORMA PARA LOSA SUPERIOR DE CUARTO ELÉCTRICO | ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS SUPERIORES Y LOSA SUPERIOR DEL CUARTO ELÉCTRICO | FUNDIDA DE VIGAS SUPERIORES Y LOSA SUPERIOR DEL CUARTO ELÉCTRICO |
|  |  |  |
| FUNDIDA DE VIGAS SUPERIORES Y LOSA SUPERIOR DEL CUARTO ELÉCTRICO | FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE GRADERIAS | VERIFICACIÓN DE FUNDIDAS DE CIMENTACIÓN GRADERIAS |
|  |  |  |
| VIGAS DE CIMENTACIÓN DE GRADERIAS FUNDIDAS | FUNDIDA DE COLUMNAS DE GRADERIAS | COLUMNAS DE GRADERIAS |

**FIRMA: R/LEGAL DE INTERVENTORÍA**
**EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO**
**CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25**

# CONVENIO COID-846-2024 - MIN DEPORTE

## NIT. 800086623

### CONCILIACIÓN BANCARIA MAYO -2025

BANCO: **BANCO DE OCCIDENTE** CUENTA CORRIENTE: 900000-88457-7 VALOR A CONCILIAR: 407.820,61

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR EXTRACTO: | 6.998.297.817,36 | SALDO ANTERIOR LIBROS: | 6.998.297.817,36 |
| SALDO ACTUAL EXTRACTO: | 6.997.889.996,75 | SALDO ACTUAL LIBROS: | 6.998.297.817,36 |
| SALDO CONCILIADO EXTRACTO: | 6.997.889.996,75 | SALDO CONCILIADO LIBROS: | 6.997.889.996,75 |

| Abonos del banco no contabilizados en libros | | | Cargos del banco no contabilizados en libros | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Detalle | Valor | Fecha | Detalle | Valor |
| 31-may | ABONO INTERES | 18.564.218,75 | | PAGO DE INTERESES | 18.972.039,36 |
| | | | | Iva en Transaciones | |
| | | | | Comis Recaudos Caja Nacional | |
| | | | | Cuota de manejo | |
| | | | | Retenciones | |
| | | | | Gravamen Movimiento Financier | |
| | | | | Debito por rechazo | |
| TOTAL: (1) | | 18.564.218,75 | TOTAL: (2) | | 18.972.039,36 |

| Abonos no registrados por el banco | | | Cargos no registrados por el banco | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Detalle | Valor | Fecha | Detalle | Valor |
| TOTAL: (3) | | 0,00 | TOTAL: (4) | | 0,00 |

| DE LIBROS A BANCOS | | DE BANCOS A LIBROS | |
|---|---|---|---|
| Saldo en Libros | 6.998.297.817,36 | Saldo según Extracto | 6.997.889.996,75 |
| + Total (1) | 18.564.218,75 | - Total (1) | (18.564.218,75) |
| - Total (2) | (18.972.039,36) | + Total (2) | 18.972.039,36 |
| - Total (3) | - | + Total (3) | - |
| + Total (4) | - | - Total (4) | - |
| **Saldo según Extracto** | 6.997.889.996,75 | **Saldo en Libros** | 6.998.297.817,36 |

CESAR CALDERON NUÑEZ
CONTADOR

## ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO
## MOVIMIENTO DEL LIBRO DE BANCOS

| | |
|---|---|
| **CUENTA N°:** | 900-88467-7 - CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO |
| **BANCO:** | OCCIDENTE |

**MES DE MAYO DE 2025**

| Fecha | Comp | item | tipo | DETALLE | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | | | | Saldo que viene a 30 de Abril 2025 | 0 | 0 | 6.998.297.817,36 |
| 08/04/2025 | | | | Devolucion de Rendimientos Financieros | | 18.972.039,36 | 18.972.039,36 |
| 31/05/2025 | | | NT | intereses | 18.564.218,75 | | 18.564.218,75 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **SALDO A FIN DE MES** | | | | | **18.564.218,75** | **18.972.039,36** | **6.997.889.996,75** |

Contador
Tp: 104406-T

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No.
900-88467-7
FECHA DE CORTE: 31/05/2025

Banco de Occidente

de generación: 16/06/2025 11:42:19
Fecha Generado por: JMARIMON
Página.1

**CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO CESAR**
**CR 9 # 2 C - 71**
**SAN DIEGO - CESAR**

| RESUMEN | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6,998,297,817.36 |
| + 31 CREDITOS | 18,564,218.75 |
| - 1 DEBITOS | 18,972,039.36 |
| SALDO ACTUAL | 6,997,889,996.75 |
| SALDO PROMEDIO | 6,992,483,547.32 |

| DIA | TRANSACCION | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | INTERESES LIQUIDADOS | A626340 | | 632,722.82 | 6,998,930,540.18 |
| 05 | INTERESES LIQUIDADOS | A815362 | | 632,780.02 | 6,999,563,320.20 |
| 05 | INTERESES LIQUIDADOS | A815223 | | 632,837.23 | 7,000,196,157.43 |
| 05 | INTERESES LIQUIDADOS | A815733 | | 632,894.45 | 7,000,829,051.88 |
| 06 | INTERESES LIQUIDADOS | A702910 | | 594,590.96 | 7,001,423,642.84 |
| 07 | INTERESES LIQUIDADOS | A709672 | | 594,641.46 | 7,002,018,284.30 |
| 08 | RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT | A640794 | 18,972,039.36 | | 6,983,046,244.94 |
| 08 | INTERESES LIQUIDADOS | A640364 | | 594,691.96 | 6,983,640,936.90 |
| 09 | INTERESES LIQUIDADOS | A477013 | | 593,131.15 | 6,984,234,068.05 |
| 12 | INTERESES LIQUIDADOS | A024651 | | 593,181.52 | 6,984,827,249.57 |
| 12 | INTERESES LIQUIDADOS | A024501 | | 593,231.90 | 6,985,420,481.47 |
| 12 | INTERESES LIQUIDADOS | A025294 | | 593,282.29 | 6,986,013,763.76 |
| 13 | INTERESES LIQUIDADOS | A543890 | | 593,332.68 | 6,986,607,096.44 |
| 14 | INTERESES LIQUIDADOS | A266048 | | 593,383.07 | 6,987,200,479.51 |
| 15 | INTERESES LIQUIDADOS | A442620 | | 593,433.47 | 6,987,793,912.98 |
| 16 | INTERESES LIQUIDADOS | A213827 | | 593,483.87 | 6,988,387,396.85 |
| 19 | INTERESES LIQUIDADOS | A133432 | | 593,534.27 | 6,988,980,931.12 |
| 19 | INTERESES LIQUIDADOS | A133887 | | 593,584.68 | 6,989,574,515.80 |
| 19 | INTERESES LIQUIDADOS | A133361 | | 593,635.10 | 6,990,168,150.90 |
| 20 | INTERESES LIQUIDADOS | A009212 | | 593,685.51 | 6,990,761,836.41 |
| 21 | INTERESES LIQUIDADOS | A993553 | | 593,735.94 | 6,991,355,572.35 |
| 22 | INTERESES LIQUIDADOS | A683888 | | 593,786.36 | 6,991,949,358.71 |
| 23 | INTERESES LIQUIDADOS | A667192 | | 593,836.79 | 6,992,543,195.50 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | A526732 | | 593,887.23 | 6,993,137,082.73 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | A526672 | | 593,937.67 | 6,993,731,020.40 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | A526406 | | 593,988.11 | 6,994,325,008.51 |
| 27 | INTERESES LIQUIDADOS | A457723 | | 594,038.56 | 6,994,919,047.07 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | A324586 | | 594,089.01 | 6,995,513,136.08 |
| 29 | INTERESES LIQUIDADOS | A999134 | | 594,139.47 | 6,996,107,275.55 |
| 30 | INTERESES LIQUIDADOS | A302961 | | 594,189.93 | 6,996,701,465.48 |
| 30 | INTERESES LIQUIDADOS | A590289 | | 594,240.40 | 6,997,295,705.88 |
| 30 | INTERESES LIQUIDADOS | A590212 | | 594,290.87 | 6,997,889,996.75 |

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

# Autorizaciones

**Empresa:** **MUNICIPIO DE SAN DIEGO**
**Tipo Identificación:** **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800096623**
**Generado por:** **ELVIA ELENA SOTO ISEDA**

**A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar**

## Pagos Virtuales PSE - Pagar

✓ **¡Autorización aprobada!**

**Información del servicio**

| | |
|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto Origen** | AHO4677 |
| **No. Producto** | *****4677 |
| **Valor a Pagar** | $18,972,039.36 |
| **Factura** | 84394 |
| **Referencia de Pago 1** | 0 |
| **Empresa** | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - |
| **Fecha Transacción** | 2025/05/08 |

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

# Autorizaciones

**Empresa:** MUNICIPIO DE SAN DIEGO
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800096623
**Generado por:** ELVIA ELENA SOTO ISEDA

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

## Pagos Virtuales PSE - Pagar

✓ **¡Autorización aprobada!**

**Información del servicio**

| | |
|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto Origen** | AHO4677 |
| **No. Producto** | *****4677 |
| **Valor a Pagar** | $18,564,218.75 |
| **Factura** | 87718 |
| **Referencia de Pago 1** | 0 |
| **Empresa** | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - |
| **Fecha Transacción** | 2025/06/17 |

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

# Pago en Línea

**Empresa:** **MUNICIPIO DE SAN DIEGO**
**Tipo Identificación:** **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800096623**
**Generado por:** **MADELCY MEJIA VIDES**

**A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar**

| | |
|---|---|
| **Nro. Autorización** | |
| **Empresa:** | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - RENDIMIENTOS GENERADOS |
| **Factura** | 84394 |
| **Referencia de Pago 1** | 0 |
| **Valor a Pagar** | $18,972,039.36 |
| **Fecha Transacción** | 2025/05/08 |
| **Estado** | Transacción pendiente por ser autorizada. |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto Origen** | AHO4677 |
| **Nro. Producto** | *****4677 |

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

# Autorizaciones

**Empresa:** **MUNICIPIO DE SAN DIEGO**
**Tipo Identificación:** **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800096623**
**Generado por:** **ELVIA ELENA SOTO ISEDA**

**A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar**

## Pagos Virtuales PSE - Pagar

✓ **¡Autorización aprobada!**

**Información del servicio**

| | |
|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto Origen** | AHO4677 |
| **No. Producto** | *****4677 |
| **Valor a Pagar** | $18,972,039.36 |
| **Factura** | 84394 |
| **Referencia de Pago 1** | 0 |
| **Empresa** | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - |
| **Fecha Transacción** | 2025/05/08 |

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

## ACTA DE SOCIALIZACION

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** Comité de seguimiento a la ejecucion | |
| **Citada por:** Secretaria de Planeación e Infraestructura, Municipal | **Fecha:** 29/05/25 |
| | **Hora inicio:** 10:00 Am<br>**Hora terminación:** 11:16 Am |
| | **Lugar:** |

### PARTICIPANTES

| | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| | Luis Eduardo Arzuaga Orozco | Apoyo S.P.E.I |
| | Hillary Carrillo Reyes | Interventoria. |
| | Jeisson A. Zequeda P. | R.L Contratista |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:16 Am del día 29 de mayo del 2025 se inicia realizando recorrido por la obra donde se evidencia descapotado de los vigas de cimentación de los grados, encofrado de las columnas de los grados y por otra parte alistamiento de formaletas para fundir losa superior del cuarto eléctrico.

Se revisaron los compromisos del acta anterior donde la interventoría recibió las aplicaciones del mes de Abril y se encuentran a la espera de la del mes de mayo. Todavía se encuentra pendiente por parte de obras las solicitudes a las empresas de servicio público correspondiente. En días Anteriores se visitó la obra con el gerente de emposandiego y se realizo recorrido pertinente y se encuentran realizando gestiones y tramites pertinentes.

Se analizará erradicación de un árbol que evidentemente se encuentra seco, pero se realizará visita en campo con la ingeniera ambiental del equipo de planeación para que quede todo analizado.

Por otra parte, para el 19 de mayo debía estar la profesional SST o siso pero no había disposición en ese momento para iniciar, por lo tanto se dió el plazo hasta el 3 de junio para encontrarse en la obra.

En cuanto al retraso reportado del 0,99% en el informe de la semana 12 se reporta en movimiento de tierra, hoy día se están realizando compra de relleno para nivelar la ejecución con lo programado. La interventoria solicita al contratista completar dotación (EPP) del personal y el representante legal manifiesta que al entrar la siso Organizada.

## COMPROMISOS DE LAS PARTES

* Ingreso 3 de junio del giro de obra
* programar visita de profesional ambiental del equipo de planeación para evaluar estado de un árbol
* Definir punto de descarga sanitaria por parte del municipio de las redes de la obra

**FIRMA ASISTENTES**

Hillary Carrillo Reyes

| **ACTA DE SOCIALIZACION** | |
|---|---|
| **ASUNTO:** Segundo comité de seguimiento a la obra de construcción de escenario deportivo en zona Urbana del municipio de San Diego. | |
| **Citada por:** Secretaria de Planeación e Infraestructura, Municipal | **Fecha:** 12/05/2025 |
| | **Hora inicio:** 9:29 Am<br>**Hora terminación:** |
| | **Lugar:** Obra |

| **PARTICIPANTES** | | |
|---|---|---|
| | **Nombre** | **Cargo** |
| | Luis Eduardo Arzuaga Orozco | Apoyo S.P.E.I. |
| | Hillary Carrillo Reyes | Interventoria |
| | Jhesmary Socarras D. | Secretario Planeacion |
| | Jesson Zequeda S. | R.L. Contratista Obra |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A las 9:29 Am del 12 de mayo del 2025, se da inicio al segundo comite de seguimiento de obra, donde se cuenta con la presencia del secretaria de planeación, Arq jeison zequeda de parte de obra, ingeniera residente de interventoria Hillary carrillo y apoyo a la secretaria de planeación, ingeniero luis eduardo Arzuaga. por solicitud del secretario de planeación se inicio revisando el plano Arquitectonico del proyecto. Recordando los compromisos que quedaron en el comité anterior donde estaba en adelantar gestiones con la empresa de alumbrado publico pero menciona el Arq. jeison zequeda que, aun no se han adelantado tramites con dicho empresa, pero menciona que mas adelante que se encuentre mas avanzado el proyecto se adelantán mesas de trabajos con ellos. se cumple un compromiso pactado en el comite anterior que era solicitar prórroga ante el ente-territorial donde ya se entrego prorrógas ya existe una nueva Programación donde hoy dia no se encuentran retrasos en la obra. y queda pendiente adelantar gestiones con las empresas de servicios publicos para formalizar sus acometidas provisionales del Proyecto.

## COMPROMISOS DE LAS PARTES

*gestionar con las empresas correspondiente para obtener servicios públicos que serán utilizado durante la ejecución de la obra.
*Entregar a la interventoria las afiliaciones del Personal laborando en obra. del mes de marzo y abril 2025
*19 de mayo debe estar en obra el profesional sst por parte del contrato de obra
*citar al gerente de Emposandiego para el dia 14 de mayo a la obra para analizar la conexiones de las baterias sanitarias próximas a construir.

**FIRMA ASISTENTES**


Hillary Carrillo Reyes.

## REGISTRO FOTOGRAFICO









12 de junio de 2025, San Diego – Cesar.

Señores:
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25.
**EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO**
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS.
**JEISSON ALEXANDER ZEQUEDA SAN JUAN**
REPRESENTANTE LEGAL

ASUNTO: Medidas de seguridad y uso de Elementos de Protección Personal (EPP) - Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO)-

Cordial saludo,

En atención a las visitas de seguimiento realizadas recientemente al proyecto denominado "Construcción de Escenario Deportivo en la Zona Urbana", y conforme a los informes semanales entregados por la interventoría, nos permitimos manifestar las siguientes observaciones y requerimientos:

1. Medidas de seguridad y uso de Elementos de Protección Personal (EPP)

Durante las inspecciones de campo se ha evidenciado que el personal de mano de obra no calificada continúa laborando sin el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), lo cual representa falencias a lo estipulado en el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) y constituye un riesgo para la integridad de los trabajadores.

Se requiere de manera urgente que se adopten las medidas correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de las normas de seguridad y salud en el trabajo, con especial atención a la dotación y uso permanente de los EPP.

2. Atraso en el cronograma de ejecución

Según el análisis de los informes de avance entregados, se ha identificado un desfase superior al 2% entre lo programado y lo ejecutado a la fecha. Esta situación está generando preocupación frente al cumplimiento del plazo contractual y la adecuada ejecución del proyecto.

En este sentido, solicitamos:

- Un informe detallado en el que se expongan las causas que han generado este atraso.
- La estrategia o plan de acción que tiene previsto el contratista para recuperar el tiempo perdido y asegurar el cumplimiento de los tiempos estipulados en el cronograma contractual.

3. Cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO)

Se recuerda al contratista la obligatoriedad de dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones contenidas en el PGIO, documento que hace parte integral del contrato.

Atentamente;

**UBEIMAN SOCARRAS RUEDA.**
Secretario de planeación e infraestructura.

**UBEIMAN SOCARRAS RUEDA <planeacion@sandiegocesar.gov.co>**

# PROGRAMACION DE COMITE DE SEGUIMIENTO

**SECRETARIA PLANEACION MUNICIPAL** <planeacion@sandiegocesar.gov.co> 27 de mayo de 2025, 10:25
Para: Hillary Carrillo <consorciointerescenariosd25@gmail.com>, canchasandiego2025@gmail.com

Buenos dias,

cordial saludos, el presente tiene como fin informar que el día 29 de mayo de 2025 se estará llevando a cabo el segundo comité de seguimiento del mes y también recordarles el envío de los informes semanales.
Gracias por su atención prestada.
***UBEIMAN SOCARRAS RUEDA***
Secretario de Planeación e Infraestructura
Alcaldía Municipal de San Diego -Cesár