CONTRATRO ESPECIFICO 144-2221131 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-GRUPO 3

INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DE META A 05 DE JUNIO DE 2025 - LOTE 1

No.	GRUPO	Municipio	Tramo	META A EJECUTAR (Kmts)	VALOR OBRA -SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 2-ADICION EN VALOR TRAMOS MUNICIPIOS CURUMANI -13-03-2025	VALOR CON PROYECCION DE ADICION EN VALOR PARA CUMPLIMIENTO DE META C.E. ACTUALIZADO	EJECUTADO A 05 DE JUNIO DE 2025. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA			% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A JUNIO 05 DE 2025 SEGÚN PRORROGA 6 EN TIEMPO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025
							VALOR EJECUTADO	% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL	% EJECUCION SEGÚN ALCANCE CONTRATO ESPECIFICO	
1	LOTE 1	CHIRIGUANA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	13,775	**$ 14.182.095.571,69**	**$ 19.673.562.894,01**	$ 13.466.069.909,43	**94,95%**	**68,45%**	**94,95%**
2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	19,400	**$ 25.401.418.391,13**	**$ 33.168.407.615,99**	$ 19.893.209.460,60	**78,32%**	**59,98%**	**78,32%**
3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	10,123	**$ 28.199.410.621,15**	**$ 28.199.410.621,15**	$ 22.212.397.462,35	**78,77%**	0,00%	**78,77%**
			TOTALES LOTE 1	**43,298**	**$ 67.782.924.583,97**	**$ 81.041.381.131,15**	**$ 55.571.676.832,38**	**81,98%**	**68,57%**	**81,98%**
						$ 13.258.456.547,18				