CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BUCARAMANGA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	11-may-25

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 18 Del: 10/03/2025 Al: 16/03/2025 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias acta de inicio: 135 dias Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 70,68%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCION DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,94%	9,93%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 38.171.698,38	$ 129.049.587,94


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	6,99%	9,93%
Durante el periodo	0,00%	2,94%	
Acumulado actual	0,00%	9,93%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1.15	DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS. (INCLUYE TUBERÍA, LUMINARIA,TOMA CORRIENTES, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	6,00
1.28	DEMOLICIÓN MORTERO DE PISOS E=+-5CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	129,44
1.29	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	179,83
6.1	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA, E= 12 CM, CON AISLAMIENTO ACÚSTICO INTERIOR (TIPO FRESCASA) Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, FRESCASA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA)	M2	19,60
6.3	MURO EN DRYWALL UNA CARA, E= 12 CM CON ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA)	M2	2,00
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2	43,00
10.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	286,67
10.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	m2	41,02
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFAS EN GRANITO PULIDO FRANJAS MENORES A 50 CM. (INCLUYE EQUIPOS, DILATACIONES, DESTRONCADO, PULIDO, CRISTALIZADO Y BRILLADO)	M	1,40
11.11	PISO EN PORCELANATO SELLADO, TRÁFICO COMERCIAL (PEI V). (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	43,00
11.12	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M	47,80
13.1	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA. (INCLUYE LIJADO, TAPAPOROS, MACILLA, PINTURA, CAMBIO DE HERRAJES NECESARIOS)	UN	10,00
14.10	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN HIERRO (INCLUYE LAVADO PINTURA ANTICORROSIVA, LUBRICACION DE BISAGRAS Y CERRADURAS, REPARACION Y REMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS)	M2	25,76
15.10	VIDRIO TEMPLADO E=5 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS)	M2	23,25

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

FIRMAS

Representante legal

JOSE FERNANDEZ OÑATE

Ingeniero Residente Interventoria

JOSE GONZALEZ

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACUMULADO ANTERIOR			SEMANA 10 10-03-2025 AL 16-03-2025			ACUMULADO			CONDICIONES CONTRACTUALES				
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO BUCARAMANGA	VR. TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR INCLUYE MOBILIARIO	% EJECUTADOVR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADOVR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR COSTO DIRECTO	% EJECUTADOVR TOTAL INCLUYE MOBILIARIO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VR. TOTAL
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 90.877.889,56			6,99%		$ 38.171.898,38	2,94%		$ 102.480.967,44	9,93%	20	ACTIVIDADES DE SUMINISTRO				$ 40.611.119,00
1.2	DESMONTE DE ESPEJOS. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 9.904,00		3,00	$ 29.712,00	0,002%				3,00	$ 29.712,00	0,002%	20.1	SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL EN ACERO INOX. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 48.201	$ 192.804,00
1.15	DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS. (INCLUYE TUBERÍA, LUMINARIA,TOMA CORRIENTES, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 28.555,00			$ -		6,00	$ 171.330,00	0,013%	6,00	$ 171.330,00	0,013%	20.7	CONTENEDOR CON LLANTAS EN CUALQUIER COLOR DE 360 L	UN	35,00	$ 1.154.809	$ 40.418.315,00
1.28	DEMOLICION MORTERO DE PISOS E=+-5CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 26.016,00		129,44	$ 3.367.511,04	0,259%	43,00	$ 1.118.688,00	0,086%	172,44	$ 4.486.199,04	0,345%		TOTAL				$ 40.611.119
1.29	DEMOLICION DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 23.744,00		179,83	$ 4.269.883,52	0,328%	43,00	$ 1.020.992,00	0,079%	222,83	$ 5.290.875,52	0,407%		VALOR COSTOS DIRECTO				$ 40.611.119,00
1.31	DESCONECTAR DE CUARTOS ESCOBAS. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M		$ 9.780,00		75,29	$ 736.336,20	0,057%				75,29	$ 736.336,20	0,057%		N/A			19%	$ 7.716.112,61
1.5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS. (INCLUYE SELLADO DE PUNTOS SANITARIOS E HIDRAULICOS DE REQUERIRSE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND		$ 32.630,00		10,00	$ 326.390,00	0,025%				10,00	$ 326.390,00	0,025%		COSTO TOTAL DEL PROYECTO MOBILIARIO				$ 48.327.231,61
1.6	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS, HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 36.181,00		4,00	$ 144.724,00	0,011%				4,00	$ 144.724,00	0,011%						
1.7	DESMONTE DE PUERTA METALICAS. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS, HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 34.341,00		3,00	$ 103.023,00	0,008%				3,00	$ 103.023,00	0,008%						
1.33	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA E=15CM. (INCLUYE ACABADOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 26.816,00		9,10	$ 262.243,80	0,020%				9,10	$ 262.243,80	0,020%						
1.48	ESCARIFICADO DE PARETES. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 13.531,00		28,05	$ 379.544,55	0,029%				28,05	$ 379.544,55	0,029%						
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3		$ 61.150,00		8,20	$ 501.430,00	0,039%				8,20	$ 501.430,00	0,039%						
2.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SITIO. COMPACTACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 53.814,00		7,20	$ 387.460,80	0,030%				7,20	$ 387.460,80	0,030%						
5.3	MURO EN BLOQUE NO.5. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2		$ 54.264,00		15,14	$ 821.556,96	0,063%				15,14	$ 821.556,96	0,063%						
6.1	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA, E= 12 CM, CON AISLAMIENTO ACUSTICO INTERIOR (TIPO FRESCASA) Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERIA, FRESCASA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METALICA FILOS, PINTURA)	M2		$ 126.960,00		17,06	$ 2.200.057,60	0,169%	19,60	$ 2.527.616,00	0,194%	36,66	$ 4.727.673,60	0,364%						
6.3	MURO EN DRYWALL UNA CARA, E= 12 CM CON ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERIA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METALICA FILOS, PINTURA)	M2		$ 110.621,00			$ -		2,00	$ 221.242,00	0,017%	2,00	$ 221.242,00	0,017%						
7.1	(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE DILATACIONES. FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 54.098,00		134,31	$ 7.265.962,38	0,559%	43,00	$ 2.326.214,00	0,179%	177,31	$ 9.592.176,38	0,738%						
7.2	(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 94.535,00		7,20	$ 680.652,00	0,052%				7,20	$ 680.652,00	0,052%						
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARETE USO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 27.010,00		28,05	$ 757.630,50	0,058%				28,05	$ 757.630,50	0,058%						
10.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 24.980,00		400,47	$ 10.003.740,60	0,770%	286,67	$ 7.161.016,60	0,551%	687,14	$ 17.164.757,20	1,320%						
10.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 12.918,00		451,34	$ 5.830.410,12	0,448%				451,34	$ 5.830.410,12	0,448%						
10.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	m2		$ 18.414,00		224,41	$ 4.132.285,74	0,318%	41,02	$ 755.342,28	0,058%	265,43	$ 4.887.628,02	0,376%						
11.1	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE (SUMINISTRO E INSTALACION , INCLUYE PEGAMENTO , BOQUILLA , DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2		$ 93.329,00		15,00	$ 1.399.935,00	0,108%				15,00	$ 1.399.935,00	0,108%						
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFAS EN GRANITO PULIDO FRANJAS MENORES A 50 CM. (INCLUYE EQUIPOS, DILATACIONES, DESTRONCADO, PULIDO, CRISTALIZADO Y BRILLADO)	M		$ 65.934,00			$ -		1,40	$ 92.307,60	0,007%	1,40	$ 92.307,60	0,007%						
11.8	PISO EN CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2		$ 96.675,00		41,70	$ 4.031.347,50	0,310%				41,70	$ 4.031.347,50	0,310%						
11.10	PISO EN PORCELANATO EN CERAMICA. (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 23.630,00		26,97	$ 637.301,10	0,049%				26,97	$ 637.301,10	0,049%						
11.11	PISO EN PORCELANATO SELLADO, TRAFICO COMERCIAL (PEI V). (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2		$ 111.150,00		79,14	$ 8.796.411,00	0,677%	43,00	$ 4.779.450,00	0,368%	122,14	$ 13.575.861,00	1,044%						
11.12	PISO EN CERAMICA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 27.625,00		59,95	$ 1.656.118,75	0,127%	47,80	$ 1.320.475,00	0,102%	107,75	$ 2.976.593,75	0,229%						
11.15	ENCHAPE PARED CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2		$ 68.714,00		55,59	$ 3.819.811,26	0,294%				55,59	$ 3.819.811,26	0,294%						
12.1	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO (INTALOC EN FIL DE ALUMINIO) CON ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE IMPRIMANTE, TRAGANTES, RUANAS, REMATE MEDIACAÑAS, PINTURA BITUMINOSA)	M2		$ 68.739,00		11,80	$ 811.120,20	0,062%				11,80	$ 811.120,20	0,062%						
13.1	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA. (INCLUYE LIJADO, TAPAPOROS, MACHLA, PINTURA, CAMBIO DE HERRAJES NECESARIOS)	UN		$ 191.539,00		6,00	$ 1.149.234,00	0,088%	10,00	$ 1.915.390,00	0,147%	16,00	$ 3.064.624,00	0,236%						
14.1	PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN LÁMINA CR. Cal.16. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, CERRADURA CON DOS LLAVES, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA)	M2		$ 308.677,00		5,83	$ 1.737.851,51	0,134%				5,83	$ 1.737.851,51	0,134%						
14.10	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN HIERRO (INCLUYE LAVADO PINTURA ANTICORROSIVA, LUBRICACION DE BISAGRAS Y CERRADURAS)	M2		$ 66.133,00		12,15	$ 803.515,95	0,062%	25,76	$ 1.703.586,08	0,131%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%						
15.10	RADIO TEMBLADERA MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS)	M2		$ 223.371,00		12,55	$ 2.803.306,05	0,216%	23,25	$ 5.193.375,75	0,399%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%						
15.15	PECULA POLARIZADO NANOCARBONO Y/O NANOCERAMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 102.902,00		1,50	$ 154.353,00	0,012%				1,50	$ 154.353,00	0,012%						
16.11	LLAVE TERMICA DE JARDIN. METALICA 1/2"X3/4" PARA MANGUERA	UN		$ 48.544,00		1,00	$ 48.544,00	0,004%				1,00	$ 48.544,00	0,004%						
17.4	ACCESORIO PVC-P Ø= 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.196,00		68,00	$ 213.404,00	0,024%				68,00	$ 213.404,00	0,024%						
17.5	ACCESORIO PVC-P Ø= 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.265,00		43,00	$ 140.395,00	0,011%				43,00	$ 140.395,00	0,011%						
17.6	ACCESORIO PVC-P Ø= 1 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 5.790,00		10,00	$ 57.900,00	0,004%				10,00	$ 57.900,00	0,004%						
17.24	TUBERIA PVC-P RDE-9 Ø=1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 5.858,00		36,00	$ 210.888,00	0,016%				36,00	$ 210.888,00	0,016%						
18.5	TUBERIA EN PVC 4" NOVAFORT. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 31.087,00		6,00	$ 186.522,00	0,014%				6,00	$ 186.522,00	0,014%						
18.14	TUBERIA PVC SANITARIA 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 22.989,00		13,00	$ 298.857,00	0,023%				13,00	$ 298.857,00	0,023%						
18.20	REJILLA PLASTICA CON SOSCO 3X3". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 18.039,00		1,00	$ 18.039,00	0,001%				1,00	$ 18.039,00	0,001%						
18.16	ACCESORIOS PVC SANITARIO 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 9.008,00		8,00	$ 72.064,00	0,006%				8,00	$ 72.064,00	0,006%						
18.18	ACCESORIOS PVC SANITARIO 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 17.743,00		15,00	$ 266.145,00	0,020%				15,00	$ 266.145,00	0,020%						
19.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION 110 V, INCLUYE CAJA OCTOGONAL, CAJA RECTANGULAR, INTERRUPTOR SENCILLO, CONECTORES 3M, 3 MTS DE CABLE CU 3X12 THWN-LSZH, 3 MTS DE CABLE CU 3X10 THWN-LSZH, 3 MTS DE CABLE CU 3X8 THWN-LSZH, 15 ft, CLAVIJA AEREA TIPO MACHO 15 A, 1 SET DE CABLE ENCHUCHETADO 3X12 AWG THWN-LSZH	UN		$ 153.738,00		2,00	$ 307.476,00	0,024%				2,00	$ 307.476,00	0,024%						
19.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO, 60X60 CM, 40 W, 6500 K, INCLUYE MARCO SOPORTE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN DE LA LÁMPARA	UN		$ 116.504,00		2,00	$ 233.008,00	0,018%				2,00	$ 233.008,00	0,018%						
							$ -					0,00								
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 102.480.967,44		$ 72.153.942,13			$ 30.307.025,31			$ 102.480.967,44							
	A.I.U 26 % ADMINISTRACION		$	0,20	$ 20.492.193,00		$ 14.430.788,00			$ 6.061.405,06			$ 20.492.193,49							
	A.I.U 26 % IMPREVISTOS		$	0,01																
	A.I.U 26 % UTILIDAD		$	0,05	$ 5.123.048,00		$ 3.607.697,00			$ 1.515.351,27			$ 5.123.048,37							
	VALOR COSTO DIRECTO + AIU				$ 128.076.208,44		$ 90.192.427,13			$ 37.883.781,64			$ 128.076.209,30							
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD				$ 973.379,12		$ 685.462,43			$ 287.916,74			$ 973.379,19							
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR SIN MOBILIARIO				$ 129.049.587,56		$ 90.877.889,56			$ 38.171.698,38			$ 129.049.588,49							
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR CON MOBILIARIO				$ 177.376.819,17															
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL				$ 1.300.000.000,00															

CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BUCARAMANGA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	11-may-25

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 19 Del: 17/03/2025 Al: 23/03/2025 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias acta de inicio: 142 dias Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 74,35%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCION DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,34%	12,27%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 30.430.634,05	$ 159.480.221,99


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	9,93%	12,27%
Durante el periodo	0,00%	2,34%	
Acumulado actual	0,00%	12,27%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1.28	DEMOLICIÓN MORTERO DE PISOS E=+-5CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	23,55
1.29	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	23,55
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2	23,55
10.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	538,59
10.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	m2	202,53
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFAS EN GRANITO PULIDO FRANJAS MENORES A 50 CM. (INCLUYE EQUIPOS, DILATACIONES, DESTRONCADO, PULIDO, CRISTALIZADO Y BRILLADO)	M	1,00
11.11	PISO EN PORCELANATO SELLADO, TRÁFICO COMERCIAL (PEI V). (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	23,55
11.12	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M	25,30
13.1	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA. (INCLUYE LIJADO, TAPAPOROS, MACILLA, PINTURA, CAMBIO DE HERRAJES NECESARIOS)	UN	6,00

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

FIRMAS

Representante legal

JOSE FERNANDEZ OÑATE

Ingeniero Residente Interventoria

Jose D Gonzalez

JOSE GONZALEZ

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACUMULADO ANTERIOR			SEMANA 18 10-03-2025 AL 16-03-2025			SEMANA 19 17-03-2025 AL 23-03-2025			ACUMULADO				CONDICIONES CONTRACTUALES				
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO BUCARAMANGA	VR. TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VR. TOTAL
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES						$ 90.877.589,56	6,99%		$ 36.171.698,38	2,94%		$ 30.430.634,05	2,34%		$ 126.621.851,96	12,27%	20	ACTIVIDADES DE SUMINISTRO				$ 40.611.119,00
1.2	DESMONTE DE ESPEJOS. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 9.904,00		3,00	$ 29.712,00	0,002%					$ -		3,00	$ 29.712,00	0,002%	20.1	SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL ESPACIOS: ACRÍLICO + SOPORTES ACERO INOX. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	4,00	$ 48.201	$ 192.804,00
1.15	DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS. (INCLUYE TUBERÍA, LUMINARIA,TOMA CORRIENTES, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 28.555,00			$ -		6,00	$ 171.330,00	0,013%				6,00	$ 171.330,00	0,013%	20.7	CONTENEDOR CON LLANTAS EN CUALQUIER COLOR DE 360 L	UN	35,00	$ 1.154.809	$ 40.418.315,00
1.28	DEMOLICIÓN MORTERO DE PISOS E+= 5CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 26.016,00		129,44	$ 3.367.511,04	0,259%	43,00	$ 1.118.688,00	0,086%	23,55	$ 612.676,80	0,047%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%		TOTAL				$ 40.611.119
1.29	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 23.744,00		179,83	$ 4.269.883,52	0,328%	43,00	$ 1.020.992,00	0,079%	23,55	$ 559.171,20	0,043%	246,38	$ 5.850.046,72	0,450%		VALOR COSTOS DIRECTO				$ 40.611.119,00
1.31	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M		$ 9.780,00		75,29	$ 736.336,20	0,057%					$ -		75,29	$ 736.336,20	0,057%		IVA		19%		$ 7.716.112,61
1.5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS. (INCLUYE SELLADO DE PUNTOS SANITARIOS E HIDRAULICOS DE REQUERIRSE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND		$ 32.639,00		10,00	$ 326.390,00	0,025%					$ -		10,00	$ 326.390,00	0,025%		COSTO TOTAL DEL PROYECTO MOBILIARIO				$ 48.327.231,61
1.6	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 36.181,00		4,00	$ 144.724,00	0,011%					$ -		4,00	$ 144.724,00	0,011%						
1.7	DESMONTE DE PUERTA METÁLICAS. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 34.341,00		3,00	$ 103.023,00	0,008%					$ -		3,00	$ 103.023,00	0,008%						
1.33	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA E=15CM. (INCLUYE ACABADOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 28.818,00		9,10	$ 262.243,80	0,020%					$ -		9,10	$ 262.243,80	0,020%						
1.48	ESCARIFICADO DE PAÑETES. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 13.531,00		28,05	$ 379.544,55	0,029%					$ -		28,05	$ 379.544,55	0,029%						
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3		$ 61.150,00		8,20	$ 501.430,00	0,039%					$ -		8,20	$ 501.430,00	0,039%						
2.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SITIO, COMPACTACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 53.814,00		7,20	$ 387.460,80	0,030%					$ -		7,20	$ 387.460,80	0,030%						
5.3	MURO EN BLOQUE NO.5. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2		$ 54.264,00		15,14	$ 821.556,96	0,063%					$ -		15,14	$ 821.556,96	0,063%						
6.1	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA, E= 12 CM, CON AISLAMIENTO ACÚSTICO INTERIOR (TIPO FRESCASA) Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, FRESCASA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA)	M2		$ 128.960,00		17,06	$ 2.200.057,60	0,169%	19,60	$ 2.527.616,00	0,194%		$ -		36,66	$ 4.727.673,60	0,364%						
6.3	MURO EN DRYWALL UNA CARA, E= 12 CM CON ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA)	M2		$ 110.621,00			$ -		2,00	$ 221.242,00	0,017%		$ -		2,00	$ 221.242,00	0,017%						
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 54.098,00		134,31	$ 7.265.902,38	0,559%	43,00	$ 2.326.214,00	0,179%	23,55	$ 1.274.007,90	0,098%	200,86	$ 10.866.124,28	0,836%						
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS EN MORTERO 1:3, E= 4CM. (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 94.535,00		7,20	$ 680.652,00	0,052%					$ -		7,20	$ 680.652,00	0,052%						
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 27.010,00		28,05	$ 757.630,50	0,058%					$ -		28,05	$ 757.630,50	0,058%						
10.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 24.980,00		400,47	$ 10.003.740,60	0,770%	286,67	$ 7.161.016,60	0,551%	538,59	$ 13.453.978,20	1,035%	1225,73	$ 30.618.735,40	2,355%						
10.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 12.918,00		451,34	$ 5.830.410,12	0,448%					$ -		451,34	$ 5.830.410,12	0,448%						
10.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	m2		$ 18.414,00		224,41	$ 4.132.285,74	0,318%	41,02	$ 755.342,28	0,058%	202,53	$ 3.729.387,42	0,287%	467,96	$ 8.617.015,44	0,663%						
11.1	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN , INCLUYE PEGAMENTO , BOQUILLA , DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2		$ 93.329,00		15,00	$ 1.399.935,00	0,108%					$ -		15,00	$ 1.399.935,00	0,108%						
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFAS EN GRANITO PULIDO FRANJAS MENORES A 50 CM. (INCLUYE EQUIPOS, DILATACIONES, DESTRONCADO, PULIDO, CRISTALIZADO Y BRILLADO)	M		$ 65.934,00			$ -		1,40	$ 92.307,60	0,007%	1,00	$ 65.934,00	0,005%	2,40	$ 158.241,60	0,012%						
11.8	PISO EN CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2		$ 96.675,00		41,70	$ 4.031.347,50	0,310%					$ -		41,70	$ 4.031.347,50	0,310%						
11.10	GUARDAESCOBA EN CERAMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 23.630,00		26,97	$ 637.301,10	0,049%					$ -		26,97	$ 637.301,10	0,049%						
11.11	PISO EN PORCELANATO SELLADO, TRAFICO COMERCIAL (PEI V). (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2		$ 111.150,00		79,14	$ 8.796.411,00	0,677%	43,00	$ 4.779.450,00	0,368%	23,55	$ 2.617.582,50	0,201%	145,69	$ 16.193.443,50	1,246%						
11.12	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 27.625,00		59,95	$ 1.656.118,75	0,127%	47,80	$ 1.320.475,00	0,102%	25,30	$ 698.912,50	0,054%	133,05	$ 3.675.506,25	0,283%						
11.15	ENCHAPE PAREO CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE WIN)	M2		$ 68.714,00		55,59	$ 3.819.811,26	0,294%					$ -		55,59	$ 3.819.811,26	0,294%						
12.1	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO SIN FOIL DE ALUMINIO, CON ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE IMPRIMANTE, TRAGANTES, RUANAS, REMATE MEDIACAÑAS, PINTURA BITUMINOSA)	M2		$ 68.739,00		11,80	$ 811.120,20	0,062%					$ -		11,80	$ 811.120,20	0,062%						
13.1	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA. (INCLUYE LIJADO, TAPAPOROS, MACILLA, PINTURA, CAMBIO DE HERRAJES NECESARIOS)	UN		$ 191.539,00		6,00	$ 1.149.234,00	0,088%	10,00	$ 1.915.390,00	0,147%	6,00	$ 1.149.234,00	0,088%	22,00	$ 4.213.858,00	0,324%						
14.1	PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, CERRADURA CON DOS LLAVES, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA)	M2		$ 308.677,00		5,63	$ 1.737.851,51	0,134%					$ -		5,63	$ 1.737.851,51	0,134%						
14.10	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN HIERRO (INCLUYE LAVADO PINTURA ANTICORROSIVA, LUBRICACION DE BISAGRAS Y CERRADURAS, REPARACION Y REMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS)	M2		$ 66.133,00		12,15	$ 803.515,95	0,062%	25,76	$ 1.703.586,08	0,131%		$ -		37,91	$ 2.507.102,03	0,193%						
15.10	VIDRIO TEMPLADO E=5 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS)	M2		$ 223.371,00		12,55	$ 2.803.306,05	0,216%	23,25	$ 5.193.375,75	0,399%		$ -		35,80	$ 7.996.681,80	0,615%						
15.15	PELICULA POLARIZADO NANOCARBONO Y/O NANOCERAMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 102.902,00		1,50	$ 154.353,00	0,012%					$ -		1,50	$ 154.353,00	0,012%						
16.11	LLAVE TERMINAL DE JARDÍN, METÁLICA 1/2"X3/4" PARA MANGUERA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 48.544,00		1,00	$ 48.544,00	0,004%					$ -		1,00	$ 48.544,00	0,004%						
17.4	ACCESORIO PVC-P Ø= 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.198,00		98,00	$ 313.404,00	0,024%					$ -		98,00	$ 313.404,00	0,024%						
17.5	ACCESORIO PVC-P Ø= 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.265,00		43,00	$ 140.395,00	0,011%					$ -		43,00	$ 140.395,00	0,011%						
17.8	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 5.780,00		10,00	$ 57.800,00	0,004%					$ -		10,00	$ 57.800,00	0,004%						
17.24	TUBERÍA PVC-P RDE-9 Ø=1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 5.858,00		36,00	$ 210.888,00	0,016%					$ -		36,00	$ 210.888,00	0,016%						
18.5	TUBERÍA EN PVC 4" NOVAFORT. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 31.087,00		6,00	$ 186.522,00	0,014%					$ -		6,00	$ 186.522,00	0,014%						
18.14	TUBERÍA PVC SANITARIA 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 22.989,00		13,00	$ 298.857,00	0,023%					$ -		13,00	$ 298.857,00	0,023%						
16.20	REJILLA PLÁSTICA CON SOSCO 3X2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 18.039,00		1,00	$ 18.039,00	0,001%					$ -		1,00	$ 18.039,00	0,001%						
18.16	ACCESORIOS PVC SANITARIO 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 9.008,00		8,00	$ 72.064,00	0,006%					$ -		8,00	$ 72.064,00	0,006%						
18.18	ACCESORIOS PVC SANITARIO 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 17.743,00		15,00	$ 266.145,00	0,020%					$ -		15,00	$ 266.145,00	0,020%						
19.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN 110 V., INCLUYE CAJA OCTOGONAL, CAJA RECTANGULAR, INTERRUPTOR SENCILLO, CONECTORES 3M, 3 MTS DE CABLE CU 3X12 THWNN LSZH, 3 MTS DE DUCTO CONDUIT SCH 40 Ø 1/2". CLAVIJA AÉREA TIPO HEMBRA 15 A, CLAVIJA AÉREA TIPO MACHO 15 A, 1 MT DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG THWN LSZH	UN		$ 153.738,00		2,00	$ 307.476,00	0,024%					$ -		2,00	$ 307.476,00	0,024%						
19.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADA 60X60 CM, 40 W, 6500 K, INCLUYE MARCO SOPORTE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN DE LA LÁMPARA	UN		$ 116.504,00		2,00	$ 233.008,00	0,018%					$ -		2,00	$ 233.008,00	0,018%						
													$ -		0,00								

VALOR COSTOS DIRECTOS			$ 126.621.851,96	$ 72.153.942,13	$ 30.307.025,31	$ 24.160.884,52	$ 126.621.851,96
A.I.U 26 %	ADMINISTRACION	$ 0,20	$ 25.324.370,00	$ 14.430.788,00	$ 6.061.405,06	$ 4.832.176,90	$ 25.324.370,39
	IMPREVISTOS	$ 0,01					
	UTILIDAD	$ 0,05	$ 6.331.093,00	$ 3.607.697,00	$ 1.515.351,27	$ 1.208.044,23	$ 6.331.092,60
VALOR COSTO DIRECTO + AIU			$ 158.277.314,96	$ 90.192.427,13	$ 37.883.781,64	$ 30.201.105,65	$ 158.277.314,95
IVA 19% SOBRE UTILIDAD			$ 1.202.907,67	$ 685.462,43	$ 287.916,74	$ 229.528,40	$ 1.202.907,59
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR SIN MOBILIARIO			$ 159.480.222,63	$ 90.877.589,56	$ 38.171.698,38	$ 30.430.634,05	$ 159.480.222,54
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR CON MOBILIARIO			$ 207.807.454,24				
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL			$ 1.300.000.000,00				

CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BUCARAMANGA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	11-may-25

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 20 Del: 24/03/2025 Al: 30/03/2025 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias acta de inicio: 149 días Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 78,01%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCION DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,46%	13,73%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 19.012.066,20	$ 178.492.288,19

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	12,27%	13,73%
Durante el periodo	0,00%	1,46%	
Acumulado actual	0,00%	13,73%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1.29	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	24,29
6.1	AISLAMIENTO ACUSTICO INTERIOR (TIPO [illegible])	M2	2,19
6.3	[illegible] ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. [illegible]	M2	7,68
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2	24,29
9.1	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2" JUNTA PERDIDA CON ACABADO PINTURA VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, PINTURA)	M2	4,00
10.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	107,26
10.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	m2	45,88
11.11	PISO EN PORCELANATO SELLADO, TRÁFICO COMERCIAL (PEI V). (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	24,29
11.12	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M	25,44
13.1	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA. (INCLUYE LIJADO, TAPAPOROS, MACILLA, PINTURA, CAMBIO DE HERRAJES NECESARIOS)	UN	25,00

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

FIRMAS

Representante legal

JOSE FERNANDEZ OÑATE

Ingeniero Residente Interventoria

Jose D Gonzalez

JOSE GONZALEZ

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACUMULADO ANTERIOR			SEMANA 18 10-03-2025 AL 16-03-2025			SEMANA 19 17-03-2025 AL 23-03-2025			ACUMULADO			SEMANA 20 23-03-2025 AL 30-03-2025			ACUMULADO		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO BUCARAMANGA	VR. TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES						$ 90.877.889,56	6,99%		$ 38.171.698,38	2,94%		$ 30.430.634,05	2,34%		$ 126.621.891,96	12,27%		$ 19.012.066,20	1,46%		$ 141.716.783,44	13,73%
1.2	DESMONTE DE ESPEJOS. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 9.904,00		3,00	$ 29.712,00	0,002%							3,00	$ 29.712,00	0,017%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%
1.15	DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS. (INCLUYE TUBERIA, LUMINARIA,TOMA CORRIENTES, TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL)	UN		$ 28.555,00			$ -		6,00	$ 171.330,00	0,096%				6,00	$ 171.330,00	0,096%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%
1.28	DEMOLICIÓN MORTERO DE PISOS E=+-5CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 26.016,00		129,44	$ 3.367.511,04	0,259%	43,00	$ 1.118.688,00	0,627%	23,55	$ 612.676,80	0,343%	195,99	$ 5.098.875,84	2,857%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%
1.29	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 23.744,00		179,83	$ 4.269.883,52	0,328%	43,00	$ 1.020.992,00	0,572%	23,55	$ 559.171,20	0,313%	246,38	$ 5.850.046,72	3,277%	24,29	$ 576.741,76	0,044%	270,67	$ 6.426.788,48	0,494%
1.31	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M		$ 9.780,00		75,29	$ 736.336,20	0,057%							75,29	$ 736.336,20	0,413%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%
1.5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS. (INCLUYE SELLADO DE PUNTOS SANITARIOS E HIDRAULICOS DE REQUERIRSE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND		$ 32.639,00		10,00	$ 326.390,00	0,025%							10,00	$ 326.390,00	0,183%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%
1.6	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS Y HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 36.181,00		4,00	$ 144.724,00	0,011%							4,00	$ 144.724,00	0,081%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%
1.7	DESMONTE DE PUERTA METALICAS. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS Y HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 34.341,00		3,00	$ 103.023,00	0,008%							3,00	$ 103.023,00	0,058%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%
1.33	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA E=15CM. (INCLUYE ACABADOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 28.818,00		9,10	$ 262.243,80	0,020%							9,10	$ 262.243,80	0,147%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%
1.48	ESCARIFICADO DE PAÑETES. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 13.531,00		28,05	$ 379.544,55	0,029%							28,05	$ 379.544,55	0,213%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 61.150,00		8,20	$ 501.430,00	0,039%							8,20	$ 501.430,00	0,281%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%
2.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SITIO, COMPACTACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 53.814,00		7,20	$ 387.460,80	0,030%							7,20	$ 387.460,80	0,217%		$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,030%
5.3	MURO EN BLOQUE NO.5. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2		$ 54.264,00		15,14	$ 821.556,96	0,063%							15,14	$ 821.556,96	0,460%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%
6.1	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA, E= 12 CM, CON AISLAMIENTO ACUSTICO INTERIOR (TIPO FRESCASA) Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE PERFILERIA, FRESCASA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METALICA FILOS, PINTURA)	M2		$ 128.960,00		17,06	$ 2.200.057,60	0,169%	19,60	$ 2.527.616,00	1,416%				36,66	$ 4.727.673,60	2,649%	2,19	$ 282.422,40	0,022%	38,85	$ 5.010.096,00	0,385%
6.3	MURO EN DRYWALL, UNA CARA, E= 12 CM CON ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA)	M2		$ 110.621,00			$ -		2,00	$ 221.242,00	0,124%				2,00	$ 221.242,00	0,124%	7,68	$ 849.569,28	0,065%	9,68	$ 1.070.811,28	0,082%
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 54.098,00		134,31	$ 7.265.902,38	0,559%	43,00	$ 2.326.214,00	1,303%	23,55	$ 1.274.007,90	0,714%	200,86	$ 10.866.124,28	6,088%	24,29	$ 1.314.040,42	0,101%	225,15	$ 12.180.164,70	0,937%
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS EN MORTERO 1:3, E= 4CM. (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 94.535,00		7,20	$ 680.652,00	0,052%							7,20	$ 680.652,00	0,381%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 27.010,00		28,05	$ 757.630,50	0,058%							28,05	$ 757.630,50	0,424%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%
10.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 24.980,00		400,47	$ 10.003.740,60	0,770%	286,67	$ 7.161.016,60	4,012%	538,59	$ 13.453.978,20	7,538%	1225,73	$ 30.618.735,40	17,154%	107,26	$ 2.679.354,80	0,206%	1332,99	$ 33.298.090,20	2,561%
10.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 12.918,00		451,34	$ 5.830.410,12	0,448%							451,34	$ 5.830.410,12	3,266%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%
10.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	m2		$ 18.414,00		224,41	$ 4.132.285,74	0,318%	41,02	$ 755.342,28	0,423%	202,53	$ 3.729.367,42	2,089%	467,96	$ 8.617.015,44	4,828%	45,88	$ 844.834,32	0,065%	513,84	$ 9.461.849,76	0,728%
11.1	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN , INCLUYE PEGAMENTO , BOQUILLA , DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2		$ 93.329,00		15,00	$ 1.399.935,00	0,108%							15,00	$ 1.399.935,00	0,784%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFAS EN GRANITO PULIDO FRANJAS MENORES A 50 CM. (INCLUYE EQUIPOS, DILATACIONES, DESTRONCADO, PULIDO, CRISTALIZADO Y BRILLADO)	M		$ 65.934,00		1,40	$ 92.307,60	0,052%	1,00	$ 65.934,00	0,037%				2,40	$ 158.241,60	0,089%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,012%
11.8	PISO EN CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2		$ 96.675,00		41,70	$ 4.031.347,50	0,310%							41,70	$ 4.031.347,50	2,259%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%
11.10	GUARDAESCOBA EN CERAMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 23.630,00		26,97	$ 637.301,10	0,049%							26,97	$ 637.301,10	0,357%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%
11.11	PISO EN PORCELANATO SELLADO, TRAFICO COMERCIAL (PEI V). SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2		$ 111.150,00		79,14	$ 8.796.411,00	0,677%	43,00	$ 4.779.450,00	2,678%	23,55	$ 2.617.582,50	1,466%	145,69	$ 16.193.443,50	9,072%	24,29	$ 2.699.833,50	0,208%	169,98	$ 18.893.277,00	1,453%
11.12	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 27.625,00		59,95	$ 1.656.118,75	0,127%	47,80	$ 1.320.475,00	0,740%	25,30	$ 698.912,50	0,392%	133,05	$ 3.675.506,25	2,059%	25,44	$ 702.780,00	0,054%	158,49	$ 4.378.286,25	0,337%
11.15	ENCHAPE PARED CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE WIN)	M2		$ 68.714,00		55,59	$ 3.819.811,26	0,294%							55,59	$ 3.819.811,26	2,140%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%
12.1	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO SIN FOIL DE ALUMINIO, CON ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE IMPRIMANTE, TRAGANTES, RUANAS, REMATE MEDIACAÑAS, PINTURA BITUMINOSA)	M2		$ 68.739,00		11,80	$ 811.120,20	0,062%							11,80	$ 811.120,20	0,454%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%
13.1	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA. (INCLUYE LIJADO, TAPAPOROS, MACILLA, PINTURA, CAMBIO DE HERRAJES NECESAROS)	UN		$ 191.539,00		6,00	$ 1.149.234,00	0,088%	10,00	$ 1.915.390,00	1,073%	6,00	$ 1.149.234,00	0,644%	22,00	$ 4.213.858,00	2,361%	25,00	$ 4.788.475,00	0,368%	47,00	$ 9.002.333,00	0,692%
14.1	PUERTA METALICA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, CERRADURA CON DOS LLAVES, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA)	M2		$ 308.677,00		5,63	$ 1.737.851,51	0,134%							5,63	$ 1.737.851,51	0,974%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%
14.10	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN HIERRO (INCLUYE LAVADO PINTURA ANTICORROSIVA, LUBRICACION DE BISAGRAS Y CERRADURAS, REPARACION Y REMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS)	M2		$ 66.133,00		12,15	$ 803.515,95	0,062%	25,76	$ 1.703.586,08	0,954%				37,91	$ 2.507.102,03	1,405%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%
15.10	VIDRIO TEMPLADO E=5 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS)	M2		$ 223.371,00		12,55	$ 2.803.306,05	0,216%	23,25	$ 5.193.375,75	2,910%				35,80	$ 7.996.681,80	4,480%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%
15.15	PELICULA POLARIZADO NANOCARBONO Y/O NANOCERAMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 102.902,00		1,50	$ 154.353,00	0,012%							1,50	$ 154.353,00	0,086%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%
16.11	LLAVE TERMINAL DE JARDIN, METÁLICA 1/2"X3/4" PARA MANGUERA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 48.544,00		1,00	$ 48.544,00	0,004%							1,00	$ 48.544,00	0,027%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%
17.4	ACCESORIO PVC-P Ø= 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.198,00		98,00	$ 313.404,00	0,024%							98,00	$ 313.404,00	0,176%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%
17.5	ACCESORIO PVC-P Ø= 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.265,00		43,00	$ 140.395,00	0,011%							43,00	$ 140.395,00	0,079%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%
17.8	ACCESORIO PVC-P Ø= 1.1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 5.780,00		10,00	$ 57.800,00	0,004%							10,00	$ 57.800,00	0,032%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%
17.24	TUBERÍA PVC-P RDE-9 Ø=1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 5.858,00		36,00	$ 210.888,00	0,016%							36,00	$ 210.888,00	0,118%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%
18.5	TUBERÍA EN PVC 4" NOVAFORT. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 31.087,00		6,00	$ 186.522,00	0,014%							6,00	$ 186.522,00	0,104%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%
18.14	TUBERIA PVC SANITARIA 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 22.989,00		13,00	$ 298.857,00	0,023%							13,00	$ 298.857,00	0,167%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%
18.20	REJILLA PLASTICA CON SOSCO 3X2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 18.039,00		1,00	$ 18.039,00	0,001%							1,00	$ 18.039,00	0,010%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%
18.16	ACCESORIOS PVC SANITARIO 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 9.008,00		8,00	$ 72.064,00	0,006%							8,00	$ 72.064,00	0,040%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%
18.18	ACCESORIOS PVC SANITARIO 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 17.743,00		15,00	$ 266.145,00	0,020%							15,00	$ 266.145,00	0,149%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%
19.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN 110 V. INCLUYE CAJA OCTOGONAL, CAJA RECTANGULAR, INTERRUPTOR SENCILLO, CONECTORES 3M, 3 MTS DE CABLE CU 3X12 THWN LS2N, 3 MTS DE DUCTO CONDUIT SCH 40 Ø 1/2", CLAVIJA AEREA TIPO HEMBRA 15 A, CLAVIJA AEREA TIPO MACHO 15 A, 1 MT DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG THWN LS2N	UN		$ 153.738,00		2,00	$ 307.476,00	0,024%							2,00	$ 307.476,00	0,172%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%
19.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA 60X60 CM, 40 W, 6500 K, INCLUYE MARCO SOPORTE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN DE LA LÁMPARA	UN		$ 116.504,00		2,00	$ 233.008,00	0,018%							2,00	$ 233.008,00	0,131%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%
9.1	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2". JUNTA PERDIDA CON ACABADO PINTURA VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, PINTURA)	M2		$ 89.220,00														4,00	$ 356.880,00	0,027%	4,00	$ 356.880,00	0,027%
																			$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%

VALOR COSTOS DIRECTOS			$ 141.716.783,44	$ 72.153.942,13	$ 30.307.925,31	$ 24.160.894,52	$ 126.621.891,96	$ 15.094.931,48	$ 141.716.783,44
A.I.U 26 %	ADMINISTRACION	$ 0,20	$ 28.343.357,00	$ 14.430.788,00	$ 6.061.405,06	$ 4.832.176,90	$ 25.324.370,39	$ 3.018.986,30	$ 28.343.356,69
	IMPREVISTOS	$ 0,01							
	UTILIDAD	$ 0,05	$ 7.085.839,00	$ 3.607.697,00	$ 1.515.351,27	$ 1.208.044,23	$ 6.331.092,60	$ 754.746,57	$ 7.085.839,17
VALOR COSTO DIRECTO + AIU			$ 177.145.979,44	$ 90.192.427,13	$ 37.883.781,64	$ 30.201.105,65	$ 158.277.314,95	$ 18.868.664,35	$ 177.145.979,30
IVA 19% SOBRE UTILIDAD			$ 1.346.309,41	$ 685.462,43	$ 287.916,74	$ 229.528,48	$ 1.202.907,59	$ 143.401,85	$ 1.346.309,44
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR SIN MOBILIARIO			$ 178.492.288,85	$ 90.877.889,56	$ 38.171.698,38	$ 30.430.634,05	$ 159.480.222,54	$ 19.012.066,20	$ 178.492.288,74
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR CON MOBILIARIO			$ 226.819.520,46						
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL			$ 1.300.000.000,00						

		CONDICIONES CONTRACTUALES			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VR. TOTAL
20	ACTIVIDADES DE SUMINSITRO				$ 40.611.119,00
20.1	SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL ESPACIOS, ACRÍLICO + SOPORTES ACERO INOX. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 48.201	$ 192.804,00
20.7	CONTENEDOR CON LLANTAS EN CUALQUIER COLOR DE 360 L	UN	35,00	$ 1.154.869	$ 40.418.315,00
TOTAL					$ 40.611.119
VALOR COSTOS DIRECTO					$ 40.611.119,00
IVA				19%	$ 7.716.112,61
COSTO TOTAL DEL PROYECTO MOBILIARIO					$ 48.327.231,61

CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BUCARAMANGA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	11-may-25

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 21 Del: 31/03/2025 Al: 6/04/2025 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias acta de inicio: 156 días Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 81,68%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCION DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,67%	14,40%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 8.761.938,71	$ 187.254.227,45

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	13,73%	14,40%
Durante el periodo	0,00%	0,67%	
Acumulado actual	0,00%	14,40%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
10.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	278,49

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

FIRMAS

Representante legal

JOSE FERNANDEZ OÑATE

Ingeniero Residente Interventoría

Jose D Gonzalez

JOSE GONZALEZ

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACUMULADO ANTERIOR			SEMANA 18 10-03-2025 AL 16-03-2025			SEMANA 19 17-03-2025 AL 23-03-2025			ACUMULADO			SEMANA 20 23-03-2025 AL 30-03-2025			ACUMULADO		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO BUCARAMANGA	VR. TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES						$ 90.877.890,11	6,99%		$ 38.171.698,38	2,94%		$ 30.430.634,05	2,34%		$ 126.621.891,96	12,27%		$ 19.012.066,20	1,46%		$ 141.716.783,44	13,73%
1.2	DESMONTE DE ESPEJOS. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 9.904,00		3,00	$ 29.712,00	0,002%			0,000%			0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,013%
1.15	DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS. (INCLUYE TUBERIA, LUMINARIA,TOMA CORRIENTES, TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL)	UN		$ 28.555,00			$ -		6,00	$ 171.330,00	0,013%			0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,073%
1.28	DEMOLICIÓN MORTERO DE PISOS E=+-5CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 26.016,00		129,44	$ 3.367.511,04	0,259%	43,00	$ 1.118.688,00	0,086%	23,55	$ 612.676,80	0,047%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	2,164%
1.29	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 23.744,00		179,83	$ 4.269.883,52	0,328%	43,00	$ 1.020.992,00	0,079%	23,55	$ 559.171,20	0,043%	246,38	$ 5.850.046,72	0,450%	24,29	$ 576.741,76	0,245%	270,67	$ 6.426.788,48	2,728%
1.31	DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL)	M		$ 9.780,00		75,29	$ 736.336,20	0,057%			0,000%			0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,313%
1.5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS. (INCLUYE SELLADO DE PUNTOS SANITARIOS E HIDRAULICOS DE REQUERIRSE, TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL)	UND		$ 32.639,00		10,00	$ 326.390,00	0,025%			0,000%			0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,139%
1.6	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS Y HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 36.181,00		4,00	$ 144.724,00	0,011%			0,000%			0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,061%
1.7	DESMONTE DE PUERTA METALICAS. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS Y HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 34.341,00		3,00	$ 103.023,00	0,008%			0,000%			0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,044%
1.33	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA E=15CM. (INCLUYE ACABADOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 28.818,00		9,10	$ 262.243,80	0,020%			0,000%			0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,111%
1.48	ESCARIFICADO DE PAÑETES. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 13.531,00		28,05	$ 379.544,55	0,029%			0,000%			0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,161%
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 61.150,00		8,20	$ 501.430,00	0,039%			0,000%			0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,213%
2.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SITIO, COMPACTACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 53.814,00		7,20	$ 387.460,80	0,030%			0,000%			0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,030%		$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,164%
5.3	MURO EN BLOQUE NO.5. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2		$ 54.264,00		15,14	$ 821.556,96	0,063%			0,000%			0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,349%
6.1	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA, E= 12 CM, CON AISLAMIENTO ACUSTICO INTERIOR (TIPO FRESCASA) Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, FRESCASA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA)	M2		$ 128.960,00		17,06	$ 2.200.057,60	0,169%	19,60	$ 2.527.616,00	0,194%			0,000%	36,66	$ 4.727.673,60	0,364%	2,19	$ 282.422,40	0,120%	38,85	$ 5.010.096,00	2,127%
6.3	MURO EN DRYWALL, UNA CARA, E= 12 CM CON ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA)	M2		$ 110.621,00			$ -		2,00	$ 221.242,00	0,017%			0,000%	2,00	$ 221.242,00	0,017%	7,68	$ 849.569,28	0,361%	9,68	$ 1.070.811,28	0,455%
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 54.098,00		134,31	$ 7.265.902,38	0,559%	43,00	$ 2.326.214,00	0,179%	23,55	$ 1.274.007,90	0,098%	200,86	$ 10.866.124,28	0,836%	24,29	$ 1.314.040,42	0,558%	225,15	$ 12.180.164,70	5,170%
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS EN MORTERO 1:3, E= 4CM. (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 94.535,00		7,20	$ 680.652,00	0,052%			0,000%			0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,289%
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 27.010,00		28,05	$ 757.630,50	0,058%			0,000%			0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,322%
10.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 24.980,00		400,47	$ 10.003.740,60	0,770%	286,67	$ 7.161.016,60	0,551%	538,59	$ 13.453.978,20	1,035%	1225,73	$ 30.618.735,40	2,355%	107,26	$ 2.679.354,80	1,137%	1332,99	$ 33.298.090,20	14,134%
10.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 12.918,00		451,34	$ 5.830.410,12	0,448%			0,000%			0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	2,475%
10.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	m2		$ 18.414,00		224,41	$ 4.132.285,74	0,318%	41,02	$ 755.342,28	0,058%	202,53	$ 3.729.367,42	0,287%	467,96	$ 8.617.015,44	0,663%	45,88	$ 844.834,32	0,359%	513,84	$ 9.461.849,76	4,016%
11.1	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN , INCLUYE PEGAMENTO , BOQUILLA , DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2		$ 93.329,00		15,00	$ 1.399.935,00	0,108%			0,000%			0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,594%
11.6	PISO EN CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFAS EN GRANITO PULIDO FRANJAS MENORES A 50 CM. (INCLUYE EQUIPOS, DILATACIONES, DESTRONCADO, PULIDO, CRISTALIZADO Y BRILLADO)	M		$ 65.934,00			$ -		1,40	$ 92.307,60	0,007%	1,00	$ 65.934,00	0,005%	2,40	$ 158.241,60	0,012%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,067%
11.8	PISO EN CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2		$ 96.675,00		41,70	$ 4.031.347,50	0,310%			0,000%			0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	1,711%
11.10	GUARDAESCOBA EN CERAMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 23.630,00		26,97	$ 637.301,10	0,049%			0,000%			0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,271%
11.11	PISO EN PORCELANATO SELLADO, TRAFICO COMERCIAL (PEI V). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2		$ 111.150,00		79,14	$ 8.796.411,00	0,677%	43,00	$ 4.779.450,00	0,368%	23,55	$ 2.617.582,50	0,201%	145,69	$ 16.193.443,50	1,246%	24,29	$ 2.699.833,50	1,146%	169,98	$ 18.893.277,00	8,020%
11.12	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 27.625,00		59,95	$ 1.656.118,75	0,127%	47,80	$ 1.320.475,00	0,102%	25,30	$ 698.912,50	0,054%	133,05	$ 3.675.506,25	0,283%	25,44	$ 702.780,00	0,298%	158,49	$ 4.378.286,25	1,859%
11.15	ENCHAPE PARED CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE WIN)	M2		$ 68.714,00		55,59	$ 3.819.811,26	0,294%			0,000%			0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	1,621%
12.1	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO SIN FOIL DE ALUMINIO, CON ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE IMPRIMANTE, TRAGANTES, RUANAS, REMATE MEDIACAÑAS, PINTURA BITUMINOSA)	M2		$ 68.739,00		11,80	$ 811.120,20	0,062%			0,000%			0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,344%
13.1	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA. (INCLUYE LIJADO, TAPAPOROS, MACILLA, PINTURA, CAMBIO DE HERRAJES NECESAROS)	UN		$ 191.539,00		6,00	$ 1.149.234,00	0,088%	10,00	$ 1.915.390,00	0,147%	6,00	$ 1.149.234,00	0,088%	22,00	$ 4.213.858,00	0,324%	25,00	$ 4.788.475,00	2,033%	47,00	$ 9.002.333,00	3,821%
14.1	PUERTA METALICA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, CERRADURA CON DOS LLAVES, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA)	M2		$ 308.677,00		5,63	$ 1.737.851,51	0,134%			0,000%			0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,738%
14.10	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN HIERRO (INCLUYE LAVADO PINTURA ANTICORROSIVA, LUBRICACION DE BISAGRAS Y CERRADURAS, REPARACION Y REMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS)	M2		$ 66.133,00		12,15	$ 803.515,95	0,062%	25,76	$ 1.703.586,08	0,131%			0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	1,064%
15.10	VIDRIO TEMPLADO E=5 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS)	M2		$ 223.371,00		12,55	$ 2.803.306,05	0,216%	23,25	$ 5.193.375,75	0,399%			0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	3,394%
15.15	PELICULA POLARIZADO NANOCARBONO Y/O NANOCERAMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 102.902,00		1,50	$ 154.353,00	0,012%			0,000%			0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,066%
16.11	LLAVE TERMINAL DE JARDIN, METALICA 1/2"X3/4" PARA MANGUERA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 48.544,00		1,00	$ 48.544,00	0,004%			0,000%			0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,021%
17.4	ACCESORIO PVC-P Ø= 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.198,00		98,00	$ 313.404,00	0,024%			0,000%			0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,133%
17.5	ACCESORIO PVC-P Ø= 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.265,00		43,00	$ 140.395,00	0,011%			0,000%			0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,060%
17.8	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 5.780,00		10,00	$ 57.800,00	0,004%			0,000%			0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,025%
17.24	TUBERÍA PVC-P RDE-9 Ø=1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 5.858,00		36,00	$ 210.888,00	0,016%			0,000%			0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,090%
18.5	TUBERÍA EN PVC 4" NOVAFORT. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 31.087,00		6,00	$ 186.522,00	0,014%			0,000%			0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,079%
18.14	TUBERÍA PVC SANITARIA 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 22.989,00		13,00	$ 298.857,00	0,023%			0,000%			0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,127%
18.20	REJILLA PLASTICA CON SOSCO 3X2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 18.039,00		1,00	$ 18.039,00	0,001%			0,000%			0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,008%
18.16	ACCESORIOS PVC SANITARIO 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 9.008,00		8,00	$ 72.064,00	0,006%			0,000%			0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,031%
18.18	ACCESORIOS PVC SANITARIO 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 17.743,00		15,00	$ 266.145,00	0,020%			0,000%			0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,113%
19.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN 110 V. INCLUYE CAJA OCTOGONAL, CAJA RECTANGULAR, INTERRUPTOR SENCILLO, CONECTORES 3M, 3 MTS DE CABLE CU 3X12 THWN LSZH, 3 MTS DE DUCTO CONDUIT SCH 40 Ø 1/2", CLAVIJA AEREA TIPO HEMBRA 15 A, CLAVIJA AEREA TIPO MACHO 15 A, 1 MT DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG THWN LSZH	UN		$ 153.738,00		2,00	$ 307.476,00	0,024%			0,000%			0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,131%
19.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA 60X60 CM, 40 W, 6500 K, INCLUYE MARCO SOPORTE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN DE LA LÁMPARA	UN		$ 116.504,00		2,00	$ 233.008,00	0,018%			0,000%			0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,099%
																					0,00		
9.1	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2" JUNTA PERDIDA CON ACABADO PINTURA VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, PINTURA)	M2		$ 89.220,00							0,000%			0,000%			0,000%	4,00	$ 356.880,00	0,151%	4,00	$ 356.880,00	0,151%
											0,000%			0,000%			0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%
											0,000%			0,000%			0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%

VALOR COSTOS DIRECTOS			$ 148.673.463,64	$ 72.153.942,13	$ 30.307.025,31	$ 24.160.884,82	$ 126.621.891,96	$ 15.094.931,48	$ 141.716.783,44
A.I.U 26 %	ADMINISTRACION	$ 0,20	$ 29.734.693,00	$ 14.430.788,43	$ 6.061.405,06	$ 4.832.176,90	$ 25.324.370,39	$ 3.018.986,30	$ 28.343.356,69
	IMPREVISTOS	$ 0,01							
	UTILIDAD	$ 0,05	$ 7.433.673,00	$ 3.607.697,11	$ 1.515.351,27	$ 1.208.044,23	$ 6.331.092,60	$ 754.746,57	$ 7.085.839,17
VALOR COSTO DIRECTO + AIU			$ 185.841.829,64	$ 90.192.427,66	$ 37.883.781,64	$ 30.201.105,95	$ 158.277.314,95	$ 18.868.664,35	$ 177.145.979,30
IVA 19% SOBRE UTILIDAD			$ 1.412.397,87	$ 685.462,45	$ 287.916,74	$ 229.528,40	$ 1.202.907,59	$ 143.401,85	$ 1.346.309,44
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR SIN MOBILIARIO			$ 187.254.227,51	$ 90.877.890,11	$ 38.171.698,38	$ 30.430.634,05	$ 159.480.222,54	$ 19.012.066,20	$ 178.492.288,74
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR CON MOBILIARIO			$ 235.581.459,12						
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL			$ 1.300.000.000,00						

SEMANA 21 31-03-2025 AL 06-04-2025			ACUMULADO				CONDICIONES CONTRACTUALES				
CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VR. TOTAL
	$ 8.761.938,71	**0,67%**		**$ 148.673.463,64**	**14,40%**	**20**	**ACTIVIDADES DE SUMINISTRO**				**$ 40.611.119,00**
	$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%	20.1	SENALIZACION INSTITUCIONAL ESPACIOS, ACRILICO + SOPORTES ACERO INOX. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 48.201	$ 192.804,00
	$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%	20.7	CONTENEDOR CON LLANTAS EN CUALQUIER COLOR DE 360 L	UN	35,00	$ 1.154.809	$ 40.418.315,00
	$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.675,84	0,392%	**TOTAL**					**$ 40.611.119**
	$ -	0,000%	270,67	$ 6.426.788,48	0,494%	**VALOR COSTOS DIRECTO**					**$ 40.611.119,00**
	$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%	**IVA**				**19%**	**$ 7.716.112,61**
	$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%	**COSTO TOTAL DEL PROYECTO MOBILIARIO**					**$ 48.327.231,61**
	$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%						
	$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%						
	$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%						
	$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%						
	$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%						
	$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,030%						
	$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%						
	$ -	0,000%	38,85	$ 5.010.096,00	0,385%						
	$ -	0,000%	9,68	$ 1.070.811,28	0,082%						
	$ -	0,000%	225,15	$ 12.180.164,70	0,937%						
	$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%						
	$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%						
278,49	$ 6.956.680,20	0,535%	1611,48	$ 40.254.770,40	3,097%						
	$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%						
	$ -	0,000%	513,84	$ 9.461.849,76	0,728%						
	$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%						
	$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,012%						
	$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%						
	$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%						
	$ -	0,000%	169,98	$ 18.893.277,00	1,453%						
	$ -	0,000%	158,49	$ 4.378.286,25	0,337%						
	$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%						
	$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%						
	$ -	0,000%	47,00	$ 9.002.333,00	0,692%						
	$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%						
	$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%						
	$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%						
	$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%						
	$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%						
	$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%						
	$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%						
	$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%						
	$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%						
	$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%						
	$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%						
	$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%						
	$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%						
	$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%						
	$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%						
	$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%						
			0,00								
	$ -	0,000%	4,00	$ 356.880,00	0,027%						
	$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%						
	$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%						
	$ 6.956.680,20			**$ 148.673.463,64**							
	$ 1.391.336,04			**$ 29.734.692,73**							
	$ 347.834,01			**$ 7.433.673,18**							
	$ 8.695.850,25			**$ 185.841.829,55**							
	$ 66.088,46			**$ 1.412.397,90**							
	$ 8.761.938,71			**$ 187.254.227,45**							

CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BUCARAMANGA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	11-may-25

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 22 Del: 7/04/2025 Al: 13/04/2025 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias acta de inicio: 163 dias Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 85,34%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCION DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,85%	15,26%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 11.100.846,84	$ 198.355.074,29

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	14,40%	15,26%
Durante el periodo	0,00%	0,85%	
Acumulado actual	0,00%	15,26%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
10.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	352,83

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

FIRMAS

Representante legal

JOSE FERNANDEZ OÑATE

Ingeniero Residente Interventoría

Jose D Gonzalez

JOSE GONZALEZ

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACUMULADO ANTERIOR			SEMANA 18 10-03-2025 AL 16-03-2025			SEMANA 19 17-03-2025 AL 23-03-2025			ACUMULADO			SEMANA 20 23-03-2025 AL 30-03-2025			ACUMULADO			SEMANA 21 31-03-2025 AL 06-04-2025			ACUMULADO			S
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO BUCARAMANGA	VR. TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	CANTIDAD EJECUTADA
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						**$ 90.877.690,11**	**6,99%**		**$ 38.171.698,38**	**2,94%**		**$ 30.430.634,05**	**2,34%**		**$ 126.621.851,96**	**12,27%**		**$ 19.012.066,20**	**1,46%**		**$ 141.716.783,44**	**13,73%**		**$ 8.761.938,71**	**0,67%**		**$ 148.673.463,64**	**14,40%**	
1.2	DESMONTE DE ESPEJOS. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 9.904,00		3,00	$ 29.712,00	0,002%							3,00	$ 29.712,00	0,002%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%	
1.15	DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS. (INCLUYE TUBERIA, LUMINARIA,TOMA CORRIENTES, TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL)	UN		$ 28.555,00			$ -		6,00	$ 171.330,00	0,013%				6,00	$ 171.330,00	0,013%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%	
1.28	DEMOLICIÓN MORTERO DE PISOS E=+-5CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 26.016,00		129,44	$ 3.367.511,04	0,259%	43,00	$ 1.118.688,00	0,086%	23,55	$ 612.676,80	0,047%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%	
1.29	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 23.744,00		179,83	$ 4.269.883,52	0,328%	43,00	$ 1.020.992,00	0,079%	23,55	$ 559.171,20	0,043%	246,38	$ 5.850.046,72	0,450%	24,29	$ 576.741,76	0,044%	270,67	$ 6.426.788,48	0,494%		$ -	0,000%	270,67	$ 6.426.788,48	0,494%	
1.31	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M		$ 9.780,00		75,29	$ 736.336,20	0,057%							75,29	$ 736.336,20	0,057%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%	
1.5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS. (INCLUYE SELLADO DE PUNTOS SANITARIOS E HIDRAULICOS DE REQUERIRSE, TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL)	UND		$ 32.639,00		10,00	$ 326.390,00	0,025%							10,00	$ 326.390,00	0,025%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%	
1.6	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 36.181,00		4,00	$ 144.724,00	0,011%							4,00	$ 144.724,00	0,011%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%	
1.7	DESMONTE DE PUERTA METALICAS. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 34.341,00		3,00	$ 103.023,00	0,008%							3,00	$ 103.023,00	0,008%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%	
1.33	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA E=15CM. (INCLUYE ACABADOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 28.818,00		9,10	$ 262.243,80	0,020%							9,10	$ 262.243,80	0,020%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%	
1.48	ESCARIFICADO DE PAÑETES. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 13.531,00		28,05	$ 379.544,55	0,029%							28,05	$ 379.544,55	0,029%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%	
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 61.150,00		8,20	$ 501.430,00	0,039%							8,20	$ 501.430,00	0,039%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%	
2.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SITIO, COMPACTACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 53.814,00		7,20	$ 387.460,80	0,030%							7,20	$ 387.460,80	0,030%		$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,030%		$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,030%	
5.3	MURO EN BLOQUE NO.5. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2		$ 54.264,00		15,14	$ 821.556,96	0,063%							15,14	$ 821.556,96	0,063%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%	
6.1	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA, E= 12 CM, CON AISLAMIENTO ACUSTICO INTERIOR (TIPO FRESCASA) Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERIA, FRESCASA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA)	M2		$ 128.960,00		17,06	$ 2.200.057,60	0,169%	19,60	$ 2.527.616,00	0,194%				36,66	$ 4.727.673,60	0,364%	2,19	$ 282.422,40	0,022%	38,85	$ 5.010.096,00	0,385%		$ -	0,000%	38,85	$ 5.010.096,00	0,385%	
6.3	MURO EN DRYWALL, UNA CARA, E= 12 CM CON ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA)	M2		$ 110.621,00			$ -		2,00	$ 221.242,00	0,017%				2,00	$ 221.242,00	0,017%	7,68	$ 849.569,28	0,065%	9,68	$ 1.070.811,28	0,082%		$ -	0,000%	9,68	$ 1.070.811,28	0,082%	
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 54.098,00		134,31	$ 7.265.902,38	0,559%	43,00	$ 2.326.214,00	0,179%	23,55	$ 1.274.007,90	0,098%	200,86	$ 10.866.124,28	0,836%	24,29	$ 1.314.040,42	0,101%	225,15	$ 12.180.164,70	0,937%		$ -	0,000%	225,15	$ 12.180.164,70	0,937%	
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS EN MORTERO 1:3, E= 4CM. (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 94.535,00		7,20	$ 680.652,00	0,052%							7,20	$ 680.652,00	0,052%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%	
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANETE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 27.010,00		28,05	$ 757.630,50	0,058%							28,05	$ 757.630,50	0,058%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%	
10.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 24.980,00		400,47	$ 10.003.740,60	0,770%	286,67	$ 7.161.016,60	0,551%	538,59	$ 13.453.978,20	1,035%	1225,73	$ 30.618.735,40	2,355%	107,26	$ 2.679.354,80	0,206%	1332,99	$ 33.298.090,20	2,561%	278,49	$ 6.956.680,20	0,535%	1611,48	$ 40.254.770,40	3,097%	352,83
10.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 12.918,00		451,34	$ 5.830.410,12	0,448%							451,34	$ 5.830.410,12	0,448%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%	
10.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	m2		$ 18.414,00		224,41	$ 4.132.285,74	0,318%	41,02	$ 755.342,28	0,058%	202,53	$ 3.729.367,42	0,287%	467,96	$ 8.617.015,44	0,663%	46	$ 844.834,32	0,065%	513,84	$ 9.461.849,76	0,728%		$ -	0,000%	513,84	$ 9.461.849,76	0,728%	
10.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE GUARDAESCOBA EN ESMALTE NEGRO	M		$ 15.369,00			$ -																		$ -	0,000%				
11.1	PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN , INCLUYE PEGAMENTO , BOQUILLA , DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2		$ 93.329,00		15,00	$ 1.399.935,00	0,108%							15,00	$ 1.399.935,00	0,108%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%	
11.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFAS EN GRANITO PULIDO FRANJAS MENORES A 50 CM. (INCLUYE EQUIPOS, DILATACIONES, DESTRONCADO, PULIDO, CRISTALIZADO Y BRILLADO)	M		$ 65.934,00		1,40	$ 92.307,60	0,007%	1,00	$ 65.934,00	0,005%				2,40	$ 158.241,60	0,012%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,012%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,012%	
11.8	PISO EN CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M2		$ 96.675,00		41,70	$ 4.031.347,50	0,310%							41,70	$ 4.031.347,50	0,310%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%	
11.10	GUARDAESCOBA EN CERAMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 23.630,00		26,97	$ 637.301,10	0,049%							26,97	$ 637.301,10	0,049%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%	
11.11	PISO EN PORCELANATO SELLADO, TRÁFICO COMERCIAL (PEI V). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	m2		$ 111.150,00		79,14	$ 8.796.411,00	0,677%	43,00	$ 4.779.450,00	0,368%	23,55	$ 2.617.582,50	0,201%	145,69	$ 16.193.443,50	1,246%	24,29	$ 2.699.833,50	0,208%	169,98	$ 18.893.277,00	1,453%		$ -	0,000%	169,98	$ 18.893.277,00	1,453%	
11.12	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 27.625,00		59,95	$ 1.656.118,75	0,127%	47,80	$ 1.320.475,00	0,102%	25,30	$ 698.912,50	0,054%	133,05	$ 3.675.506,25	0,283%	25,44	$ 702.780,00	0,054%	158,49	$ 4.378.286,25	0,337%		$ -	0,000%	158,49	$ 4.378.286,25	0,337%	
11.15	ENCHAPE PARED CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE WIN)	M2		$ 68.714,00		55,59	$ 3.819.811,26	0,294%							55,59	$ 3.819.811,26	0,294%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%	
12.1	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO SIN FOIL DE ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE IMPRIMANTE, TRAGANTES, RUANAS, REMATE MEDIACAÑAS, PINTURA BITUMINOSA)	M2		$ 68.739,00		11,80	$ 811.120,20	0,062%							11,80	$ 811.120,20	0,062%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%	
13.1	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA. (INCLUYE LIJADO, TAPAPOROS, MACILLA, PINTURA, CAMBIO DE HERRAJES NECESARIOS)	UN		$ 191.539,00		6,00	$ 1.149.234,00	0,088%	10,00	$ 1.915.390,00	0,147%	6,00	$ 1.149.234,00	0,088%	22,00	$ 4.213.858,00	0,324%	25,00	$ 4.788.475,00	0,368%	47,00	$ 9.002.333,00	0,692%		$ -	0,000%	47,00	$ 9.002.333,00	0,692%	
14.1	PUERTA METALICA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, CERRADURA CON DOS LLAVES, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA)	M2		$ 308.677,00		5,63	$ 1.737.851,51	0,134%							5,63	$ 1.737.851,51	0,134%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%	
14.10	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN HIERRO (INCLUYE LAVADO PINTURA ANTICORROSIVA, LUBRICACION DE BISAGRAS Y CERRADURAS, REPARACION Y REMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS)	M2		$ 66.133,00		12,15	$ 803.515,95	0,062%	25,76	$ 1.703.586,08	0,131%				37,91	$ 2.507.102,03	0,193%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%	
15.10	VIDRIO TEMPLADO E=5 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS)	M2		$ 223.371,00		12,55	$ 2.803.306,05	0,216%	23,25	$ 5.193.375,75	0,399%				35,80	$ 7.996.681,80	0,615%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%	
15.15	PELICULA POLARIZADO NANOCARBONO Y/O NANOCERÁMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 102.902,00		1,50	$ 154.353,00	0,012%							1,50	$ 154.353,00	0,012%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%	
16.11	LLAVE TERMINAL DE JARDÍN, METÁLICA 1/2"X3/4" PARA MANGUERA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 48.544,00		1,00	$ 48.544,00	0,004%							1,00	$ 48.544,00	0,004%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%	
17.4	ACCESORIO PVC-P Ø= 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.198,00		98,00	$ 313.404,00	0,024%							98,00	$ 313.404,00	0,024%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%	
17.5	ACCESORIO PVC-P Ø= 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.265,00		43,00	$ 140.395,00	0,011%							43,00	$ 140.395,00	0,011%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%	
17.8	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 5.780,00		10,00	$ 57.800,00	0,004%							10,00	$ 57.800,00	0,004%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%	
17.24	TUBERÍA PVC-P RDE-9 Ø=1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 5.858,00		36,00	$ 210.888,00	0,016%							36,00	$ 210.888,00	0,016%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%	
18.5	TUBERIA EN PVC 4" NOVAFORT. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 31.087,00		6,00	$ 186.522,00	0,014%							6,00	$ 186.522,00	0,014%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%	
18.14	TUBERÍA PVC SANITARIA 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 22.989,00		13,00	$ 298.857,00	0,023%							13,00	$ 298.857,00	0,023%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%	
18.20	REJILLA PLASTICA CON SOSCO 3X2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 18.039,00		1,00	$ 18.039,00	0,001%							1,00	$ 18.039,00	0,001%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%	
18.16	ACCESORIOS PVC SANITARIO 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 9.008,00		8,00	$ 72.064,00	0,006%							8,00	$ 72.064,00	0,006%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%	
18.18	ACCESORIOS PVC SANITARIO 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 17.743,00		15,00	$ 266.145,00	0,020%							15,00	$ 266.145,00	0,020%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%	
19.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN 110 V, INCLUYE CAJA OCTOGONAL, CAJA RECTANGULAR, INTERRUPTOR SENCILLO, CONECTORES 3M, 3 MTS DE CABLE CU 3X12	UN		$ 153.738,00		2,00	$ 307.476,00	0,024%							2,00	$ 307.476,00	0,024%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%	
19.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA 60X60 CM, 40 W, 6500 K, INCLUYE MARCO SOPORTE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN DE LA LÁMPARA	UN		$ 116.504,00		2,00	$ 233.008,00	0,018%							2,00	$ 233.008,00	0,018%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%	
13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE DOBLE MARCO, HERRAJES Y CERRADURA CON 2 LLAVES)	UN		$ 337.652,00			$ -												$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%	
9.1	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2" JUNTA PERDIDA CON ACABADO PINTURA VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERIA, MALLA, CINTA PAPEL, PINTURA)	M2		$ 89.220,00			$ -											4,00	$ 356.880,00	0,027%	4,00	$ 356.880,00	0,027%		$ -	0,000%	4,00	$ 356.880,00	0,027%	
							$ -												$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%	

VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 157.487.157,04**			**$ 72.153.942,13**			**$ 30.307.025,31**			**$ 24.160.884,52**			**$ 126.621.851,96**			**$ 15.094.931,48**			**$ 141.716.783,44**			**$ 6.956.680,20**			**$ 148.673.463,64**		
	ADMINISTRACION	**$**	**0,20**	**$ 31.497.431,00**			**$ 14.430.788,43**			**$ 6.061.405,06**			**$ 4.832.176,90**			**$ 25.324.370,39**			**$ 3.018.986,30**			**$ 28.343.356,69**			**$ 1.391.336,04**			**$ 29.734.692,73**		
A.I.U 26 %	**IMPREVISTOS**	**$**	**0,01**																											
	UTILIDAD	**$**	**0,05**	**$ 7.874.357,85**			**$ 3.607.697,11**			**$ 1.515.351,27**			**$ 1.208.044,23**			**$ 6.331.092,60**			**$ 754.746,57**			**$ 7.085.839,17**			**$ 347.834,01**			**$ 7.433.673,18**		
VALOR COSTO DIRECTO + AIU				**$ 196.858.945,89**			**$ 90.192.427,66**			**$ 37.883.781,64**			**$ 30.201.105,65**			**$ 158.277.314,95**			**$ 18.868.664,35**			**$ 177.145.979,30**			**$ 8.695.850,25**			**$ 185.841.829,55**		
IVA 19% SOBRE UTILIDAD				**$ 1.496.127,99**			**$ 685.462,45**			**$ 287.916,74**			**$ 229.528,40**			**$ 1.202.907,59**			**$ 143.491,85**			**$ 1.346.399,44**			**$ 66.088,46**			**$ 1.412.397,90**		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR SIN MOBILIARIO				**$ 198.355.073,88**			**$ 90.877.890,11**			**$ 38.171.698,38**			**$ 30.430.634,05**			**$ 159.480.222,54**			**$ 19.012.066,20**			**$ 178.492.288,74**			**$ 8.761.938,71**			**$ 187.254.227,45**		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR CON MOBILIARIO				**$ 246.692.305,49**																										
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL				**$ 1.300.000.000,00**																										

EMANA 22 07-04-2025 AL 13-04-2025		ACUMULADO					CONDICIONES CONTRACTUALES			
VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VR. TOTAL
$ 11.100.846,84	**0,85%**		**$ 157.487.157,04**	**15,26%**	**20**	**ACTIVIDADES DE SUMINISTRO**				**$ 40.611.119,00**
$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%	20.1	SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL ESPACIOS, ACRILICO + SOPORTES ACERO INOX. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 48.201	$ 192.804,00
$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%	20.7	CONTENEDOR CON LLANTAS EN CUALQUIER COLOR DE 360 L	UN	35,00	$ 1.154.809	$ 40.418.315,00
$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%	**TOTAL**					**$ 40.611.119**
$ -	0,000%	270,67	$ 6.426.788,48	0,494%	**VALOR COSTOS DIRECTO**					**$ 40.611.119,00**
$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%	**IVA**				**19%**	**$ 7.716.112,61**
$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%	**COSTO TOTAL DEL PROYECTO MOBILIARIO**					**$ 48.327.231,61**
$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%						
$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%						
$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%						
$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%						
$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%						
$ -	0,000%	7,20	$ 397.460,80	0,030%						
$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%						
$ -	0,000%	38,85	$ 5.010.096,00	0,385%						
$ -	0,000%	9,68	$ 1.070.811,28	0,082%						
$ -	0,000%	225,15	$ 12.180.164,70	0,937%						
$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%						
$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%						
$ 8.813.693,40	0,678%	1964,31	$ 49.068.463,80	3,774%						
$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%						
$ -	0,000%	513,84	$ 9.461.849,76	0,728%						
$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%						
$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%						
$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,012%						
$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%						
$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%						
$ -	0,000%	169,98	$ 18.893.277,00	1,453%						
$ -	0,000%	158,49	$ 4.378.286,25	0,337%						
$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%						
$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%						
$ -	0,000%	47,00	$ 9.002.333,00	0,692%						
$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%						
$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%						
$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%						
$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%						
$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%						
$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%						
$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%						
$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%						
$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%						
$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%						
$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%						
$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%						
$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%						
$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%						
$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%						
$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%						
$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%						
		4,00	$ 356.880,00							
$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%						
$ 8.813.693,40			**$ 157.487.157,04**							
$ 1.762.738,68			**$ 31.497.431,41**							
$ 440.684,67			**$ 7.874.357,85**							
$ 11.017.116,75			**$ 196.858.946,30**							
$ 83.730,09			**$ 1.496.127,99**							
$ 11.100.846,84			**$ 198.355.074,29**							

CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BUCARAMANGA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	11-may-25

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 23 Del: 14/04/2025 Al: 20/04/2025 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias acta de inicio: 170 dias Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 89,01%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCION DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,85%	15,26%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 11.100.846,84	$ 198.355.074

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	15,26%	15,26%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	
Acumulado actual	0,00%	15,26%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
NO SE REALIZARON ACTIVIDADE DEBIDO A SEMANA SANTA			

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

FIRMAS

Representante legal

JOSE FERNANDEZ OÑATE

Ingeniero Residente Interventoria

Jose D Gonzalez

JOSE GONZALEZ

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACUMULADO ANTERIOR			SEMANA 18 10-03-2025 AL 16-03-2025			SEMANA 19 17-03-2025 AL 23-03-2025			ACUMULADO			SEMANA 20 23-03-2025 AL 30-03-2025			ACUMULADO			SEMANA 21 31-03-2025 AL 06-04-2025			ACUMULADO			S
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO BUCARAMANGA	VR. TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	CANTIDAD EJECUTADA
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						**$ 90.877.889,56**	**6,99%**		**$ 38.171.698,38**	**2,94%**		**$ 30.430.634,05**	**2,34%**		**$ 126.621.851,96**	**12,27%**		**$ 19.012.066,20**	**1,46%**		**$ 141.716.783,44**	**13,73%**		**$ 8.761.938,71**	**0,67%**		**$ 148.673.463,64**	**14,40%**	
1.2	DESMONTE DE ESPEJOS. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 9.904,00		3,00	$ 29.712,00	0,002%		$ -	0,000%				3,00	$ 29.712,00	0,002%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%	
1.15	DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS. (INCLUYE TUBERIA, LUMINARIA,TOMA CORRIENTES, TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL)	UN		$ 28.555,00			$ -		6,00	$ 171.330,00	0,013%				6,00	$ 171.330,00	0,013%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%	
1.28	DEMOLICIÓN MORTERO DE PISOS E=+-5CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 26.016,00		129,44	$ 3.367.511,04	0,259%	43,00	$ 1.118.688,00	0,086%	23,55	$ 612.676,80	0,047%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%	
1.29	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 23.744,00		179,83	$ 4.269.883,52	0,328%	43,00	$ 1.020.992,00	0,079%	23,55	$ 559.171,20	0,043%	246,38	$ 5.850.046,72	0,450%	24,29	$ 576.741,76	0,044%	270,67	$ 6.426.788,48	0,494%		$ -	0,000%	270,67	$ 6.426.788,48	0,494%	
1.31	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M		$ 9.780,00		75,29	$ 736.336,20	0,057%							75,29	$ 736.336,20	0,057%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%	
1.5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS. (INCLUYE SELLADO DE PUNTOS SANITARIOS E HIDRAULICOS DE REQUERIRSE, TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL)	UND		$ 32.639,00		10,00	$ 326.390,00	0,025%							10,00	$ 326.390,00	0,025%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%	
1.6	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 36.181,00		4,00	$ 144.724,00	0,011%							4,00	$ 144.724,00	0,011%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%	
1.7	DESMONTE DE PUERTA METALICAS. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 34.341,00		3,00	$ 103.023,00	0,008%							3,00	$ 103.023,00	0,008%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%	
1.33	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA E=15CM. (INCLUYE ACABADOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 28.818,00		9,10	$ 262.243,80	0,020%							9,10	$ 262.243,80	0,020%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%	
1.48	ESCARIFICADO DE PAÑETES. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 13.531,00		28,05	$ 379.544,55	0,029%							28,05	$ 379.544,55	0,029%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%	
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 61.150,00		8,20	$ 501.430,00	0,039%							8,20	$ 501.430,00	0,039%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%	
2.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SITIO, COMPACTACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 53.814,00		7,20	$ 387.460,80	0,030%							7,20	$ 387.460,80	0,030%		$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,030%		$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,030%	
5.3	MURO EN BLOQUE NO.5. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2		$ 54.264,00		15,14	$ 821.556,96	0,063%							15,14	$ 821.556,96	0,063%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%	
6.1	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA, E= 12 CM, CON AISLAMIENTO ACUSTICO INTERIOR (TIPO FRESCASA) Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERIA, FRESCASA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA)	M2		$ 128.960,00		17,06	$ 2.200.057,60	0,169%	19,60	$ 2.527.616,00	0,194%				36,66	$ 4.727.673,60	0,364%	2,19	$ 282.422,40	0,022%	38,85	$ 5.010.096,00	0,385%		$ -	0,000%	38,85	$ 5.010.096,00	0,385%	
6.3	MURO EN DRYWALL, UNA CARA, E= 12 CM CON ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA)	M2		$ 110.621,00			$ -		2,00	$ 221.242,00	0,017%				2,00	$ 221.242,00	0,017%	7,68	$ 849.569,28	0,065%	9,68	$ 1.070.811,28	0,082%		$ -	0,000%	9,68	$ 1.070.811,28	0,082%	
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 54.098,00		134,31	$ 7.265.902,38	0,559%	43,00	$ 2.326.214,00	0,179%	23,55	$ 1.274.007,90	0,098%	200,86	$ 10.866.124,28	0,836%	24,29	$ 1.314.040,42	0,101%	225,15	$ 12.180.164,70	0,937%		$ -	0,000%	225,15	$ 12.180.164,70	0,937%	
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS EN MORTERO 1:3, E= 4CM. (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 94.535,00		7,20	$ 680.652,00	0,052%							7,20	$ 680.652,00	0,052%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%	
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANETE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 27.010,00		28,05	$ 757.630,50	0,058%							28,05	$ 757.630,50	0,058%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%	
10.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 24.980,00		400,47	$ 10.003.740,60	0,770%	286,67	$ 7.161.016,60	0,551%	538,59	$ 13.453.978,20	1,035%	1225,73	$ 30.618.735,40	2,355%	107,26	$ 2.679.354,80	0,206%	1332,99	$ 33.298.090,20	2,561%	278,49	$ 6.956.680,20	0,535%	1611,48	$ 40.254.770,40	3,097%	352,83
10.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 12.918,00		451,34	$ 5.830.410,12	0,448%							451,34	$ 5.830.410,12	0,448%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%	
10.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	m2		$ 18.414,00		224,41	$ 4.132.285,74	0,318%	41,02	$ 755.342,28	0,058%	202,53	$ 3.729.367,42	0,287%	467,96	$ 8.617.015,44	0,663%	46	$ 844.834,32	0,065%	513,84	$ 9.461.849,76	0,728%		$ -	0,000%	513,84	$ 9.461.849,76	0,728%	
10.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE GUARDAESCOBA EN ESMALTE NEGRO.	M		$ 15.369,00			$ -																		$ -	0,000%				
11.1	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN , INCLUYE PEGAMENTO , BOQUILLA , DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2		$ 93.329,00		15,00	$ 1.399.935,00	0,108%							15,00	$ 1.399.935,00	0,108%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%	
11.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFAS EN GRANITO PULIDO FRANJAS MENORES A 50 CM. (INCLUYE EQUIPOS, DILATACIONES, DESTRONCADO, PULIDO, CRISTALIZADO Y BRILLADO)	M		$ 65.934,00			$ -		1,40	$ 92.307,60	0,007%	1,00	$ 65.934,00	0,005%	2,40	$ 158.241,60	0,012%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,012%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,012%	
11.8	PISO EN CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M2		$ 96.675,00		41,70	$ 4.031.347,50	0,310%							41,70	$ 4.031.347,50	0,310%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%	
11.10	GUARDAESCOBA EN CERAMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	M		$ 23.630,00		26,97	$ 637.301,10	0,049%							26,97	$ 637.301,10	0,049%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%	
11.11	PISO EN PORCELANATO SELLADO, TRÁFICO COMERCIAL (PEI V). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	m2		$ 111.150,00		79,14	$ 8.796.411,00	0,677%	43,00	$ 4.779.450,00	0,368%	23,55	$ 2.617.582,50	0,201%	145,69	$ 16.193.443,50	1,246%	24,29	$ 2.699.833,50	0,208%	169,98	$ 18.893.277,00	1,453%		$ -	0,000%	169,98	$ 18.893.277,00	1,453%	
11.12	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 27.625,00		59,95	$ 1.656.118,75	0,127%	47,80	$ 1.320.475,00	0,102%	25,30	$ 698.912,50	0,054%	133,05	$ 3.675.506,25	0,283%	25,44	$ 702.780,00	0,054%	158,49	$ 4.378.286,25	0,337%		$ -	0,000%	158,49	$ 4.378.286,25	0,337%	
11.15	ENCHAPE PARED CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE WIN)	M2		$ 68.714,00		55,59	$ 3.819.811,26	0,294%							55,59	$ 3.819.811,26	0,294%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%	
12.1	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO SIN FOIL DE ALUMINIO, CON ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE IMPRIMANTE, TRAGANTES, RUANAS, REMATE MEDIACAÑAS, PINTURA BITUMINOSA)	M2		$ 68.739,00		11,80	$ 811.120,20	0,062%							11,80	$ 811.120,20	0,062%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%	
13.1	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA. (INCLUYE LIJADO, TAPAPOROS, MACILLA, PINTURA, CAMBIO DE HERRAJES NECESAROS)	UN		$ 191.539,00		6,00	$ 1.149.234,00	0,088%	10,00	$ 1.915.390,00	0,147%	6,00	$ 1.149.234,00	0,088%	22,00	$ 4.213.858,00	0,324%	25,00	$ 4.788.475,00	0,368%	47,00	$ 9.002.333,00	0,692%		$ -	0,000%	47,00	$ 9.002.333,00	0,692%	
14.1	PUERTA METALICA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, CERRADURA CON DOS LLAVES, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA)	M2		$ 308.677,00		5,63	$ 1.737.851,51	0,134%							5,63	$ 1.737.851,51	0,134%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%	
14.10	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN HIERRO (INCLUYE LAVADO PINTURA ANTICORROSIVA, LUBRICACION DE BISAGRAS Y CERRADURAS, REPARACION Y REMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS)	M2		$ 66.133,00		12,15	$ 803.515,95	0,062%	25,76	$ 1.703.586,08	0,131%				37,91	$ 2.507.102,03	0,193%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%	
15.10	VIDRIO TEMPLADO E=5 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS)	M2		$ 223.371,00		12,55	$ 2.803.306,05	0,216%	23,25	$ 5.193.375,75	0,399%				35,80	$ 7.996.681,80	0,615%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%	
15.15	PELICULA POLARIZADO NANOCARBONO Y/O NANOCERÁMICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 102.902,00		1,50	$ 154.353,00	0,012%							1,50	$ 154.353,00	0,012%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%	
16.11	LLAVE TERMINAL DE JARDÍN, METÁLICA 1/2"X3/4" PARA MANGUERA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 48.544,00		1,00	$ 48.544,00	0,004%							1,00	$ 48.544,00	0,004%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%	
17.4	ACCESORIO PVC-P Ø= 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.198,00		98,00	$ 313.404,00	0,024%							98,00	$ 313.404,00	0,024%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%	
17.5	ACCESORIO PVC-P Ø= 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.265,00		43,00	$ 140.395,00	0,011%							43,00	$ 140.395,00	0,011%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%	
17.8	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 5.780,00		10,00	$ 57.800,00	0,004%							10,00	$ 57.800,00	0,004%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%	
17.24	TUBERIA PVC-P RDE-9 Ø=1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 5.858,00		36,00	$ 210.888,00	0,016%							36,00	$ 210.888,00	0,016%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%	
18.5	TUBERIA EN PVC 4" NOVAFORT. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 31.087,00		6,00	$ 186.522,00	0,014%							6,00	$ 186.522,00	0,014%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%	
18.14	TUBERIA PVC SANITARIA 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 22.989,00		13,00	$ 298.857,00	0,023%							13,00	$ 298.857,00	0,023%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%	
18.20	REJILLA PLASTICA CON SOSCO 3X2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 18.039,00		1,00	$ 18.039,00	0,001%							1,00	$ 18.039,00	0,001%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%	
18.16	ACCESORIOS PVC SANITARIO 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 9.008,00		8,00	$ 72.064,00	0,006%							8,00	$ 72.064,00	0,006%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%	
18.18	ACCESORIOS PVC SANITARIO 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 17.743,00		15,00	$ 266.145,00	0,020%							15,00	$ 266.145,00	0,020%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%	
19.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN 110 V, INCLUYE CAJA OCTOGONAL, CAJA RECTANGULAR, INTERRUPTOR SENCILLO, CONECTORES 3M, 3 MTS DE CABLE CU 3X12	UN		$ 153.738,00		2,00	$ 307.476,00	0,024%							2,00	$ 307.476,00	0,024%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%	
19.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA 60X60 CM, 40 W, 6500 K, INCLUYE MARCO SOPORTE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN DE LA LÁMPARA	UN		$ 116.504,00		2,00	$ 233.008,00	0,018%							2,00	$ 233.008,00	0,018%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%	
13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE DOBLE MARCO, HERRAJES Y CERRADURA CON 2 LLAVES)	UN		$ 337.652,00			$ -												$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%	
9.1	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2" JUNTA PERDIDA CON ACABADO PINTURA VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERIA, MALLA, CINTA PAPEL, PINTURA)	M2		$ 89.220,00			$ -											4,00	$ 356.880,00	0,027%	4,00	$ 356.880,00	0,027%		$ -	0,000%	4,00	$ 356.880,00	0,027%	
							$ -												$ -		0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%	

VALOR COSTOS DIRECTOS			**$ 157.487.157,04**	**$ 72.153.942,13**	**$ 30.307.025,31**	**$ 24.160.884,52**	**$ 15.094.931,48**	**$ 6.956.680,20**		
	ADMINISTRACION	**$ 0,20**	**$ 31.497.431,00**	**$ 14.430.788,00**	**$ 6.061.405,06**	**$ 4.832.176,90**	**$ 3.018.986,30**	**$ 1.391.336,04**		
A.I.U 26 %	**IMPREVISTOS**	**$ 0,01**								
	UTILIDAD	**$ 0,05**	**$ 7.874.358,00**	**$ 3.607.697,00**	**$ 1.515.351,27**	**$ 1.208.044,23**	**$ 754.746,57**	**$ 347.834,01**		
VALOR COSTO DIRECTO + AIU			**$ 196.858.946,04**	**$ 90.192.427,13**	**$ 37.883.781,64**	**$ 30.201.105,65**	**$ 18.868.664,35**	**$ 8.695.850,25**		
IVA 19% SOBRE UTILIDAD			**$ 1.496.128,02**	**$ 685.462,43**	**$ 287.916,74**	**$ 229.528,40**	**$ 143.491,85**	**$ 66.088,46**		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR SIN MOBILIARIO			**$ 198.355.074,06**	**$ 90.877.889,56**	**$ 38.171.698,38**	**$ 30.430.634,05**	**$ 19.012.066,20**	**$ 8.761.938,71**		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR CON MOBILIARIO			**$ 246.692.305,67**							
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL			**$ 1.300.000.000,00**							

EMANA 22 07-04-2025 AL 13-04-2025		ACUMULADO			SEMANA 23 14-04-2025 AL 20-04-2025			ACUMULADO					CONDICIONES CONTRACTUALES			
VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VR. TOTAL
$ 11.100.846,84	**0,85%**		**$ 157.487.157,04**	**15,26%**		**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 157.487.157,04**	**15,26%**	**20**	**ACTIVIDADES DE SUMINSITRO**				**$ 40.611.119,00**
$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%	20.1	SENALIZACION INSTITUCIONAL ESPACIOS, ACRILICO + SOPORTES ACERO INOX. (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	4,00	$ 48.201	$ 192.804,00
$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%	20.7	CONTENEDOR CON LLANTAS EN CUALQUIER COLOR DE 360 L	UN	35,00	$ 1.154.809	$ 40.418.315,00
$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%	**TOTAL**					**$ 40.611.119**
$ -	0,000%	270,67	$ 6.426.788,48	0,494%		$ -	0,000%	270,67	$ 6.426.788,48	0,494%	**VALOR COSTOS DIRECTO**					**$ 40.611.119,00**
$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%	**IVA**				**19%**	**$ 7.716.112,61**
$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%	**COSTO TOTAL DEL PROYECTO MOBILIARIO**					**$ 48.327.231,61**
$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%						
$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%						
$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%						
$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%						
$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%						
$ -	0,000%	7,20	$ 397.460,80	0,030%		$ -	0,000%	7,20	$ 397.460,80	0,030%						
$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%						
$ -	0,000%	38,85	$ 5.010.096,00	0,385%		$ -	0,000%	38,85	$ 5.010.096,00	0,385%						
$ -	0,000%	9,68	$ 1.070.811,28	0,082%		$ -	0,000%	9,68	$ 1.070.811,28	0,082%						
$ -	0,000%	225,15	$ 12.180.164,70	0,937%		$ -	0,000%	225,15	$ 12.180.164,70	0,937%						
$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%						
$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%						
$ 8.813.693,40	0,678%	1964,31	$ 49.068.463,80	3,774%		$ -	0,000%	1964,31	$ 49.068.463,80	3,774%						
$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%						
$ -	0,000%	513,84	$ 9.461.849,76	0,728%		$ -	0,000%	513,84	$ 9.461.849,76	0,728%						
$ -	0,000%					$ -	0,000%									
$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%						
$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,012%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,012%						
$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%						
$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%						
$ -	0,000%	169,98	$ 18.893.277,00	1,453%		$ -	0,000%	169,98	$ 18.893.277,00	1,453%						
$ -	0,000%	158,49	$ 4.378.286,25	0,337%		$ -	0,000%	158,49	$ 4.378.286,25	0,337%						
$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%						
$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%						
$ -	0,000%	47,00	$ 9.002.333,00	0,692%		$ -	0,000%	47,00	$ 9.002.333,00	0,692%						
$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%						
$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%						
$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%						
$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%						
$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%						
$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%						
$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%						
$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%						
$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%						
$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%						
$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%						
$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%						
$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%						
$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%						
$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%						
$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%						
$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%						
$ -	0,000%	4,00	$ 356.880,00	0,027%		$ -	0,000%	4,00	$ 356.880,00	0,027%						
$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%						
$ 8.813.693,40						**$ 0,00**										
$ 1.762.738,68						**$ 0,00**										
$ 440.684,67						**$ 0,00**										
$ 11.017.116,75						**$ 0,00**										
$ 83.730,09						**$ 0,00**										
$ 11.100.846,84						**$ 0,00**										

CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BUCARAMANGA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	11-may-25

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 24 Del: 21/04/2025 Al: 27/04/2025 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias acta de inicio: 177 dias Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 92,67%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCION DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,91%	16,16%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 11.776.711,19	$ 210.131.784,93

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	15,26%	16,16%
Durante el periodo	0,00%	0,91%	
Acumulado actual	0,00%	16,16%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
10.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	352,83
10.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE GUARDAESCOBA EN ESMALTE NEGRO.	M	190,38

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

FIRMAS

Representante legal

JOSE FERNANDEZ OÑATE

Ingeniero Residente Interventoría

Jose D Gonzalez

JOSE GONZALEZ

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACUMULADO ANTERIOR			SEMANA 18 10-03-2025 AL 16-03-2025			SEMANA 19 17-03-2025 AL 23-03-2025			ACUMULADO			SEMANA 20 23-03-2025 AL 30-03-2025			ACUMULADO			SEMANA 21 31-03-2025 AL 06-04-2025			ACUMULADO			9
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO BUCARAMANGA	VR. TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	CANTIDAD EJECUTADA
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES						$ 90.877.889,56	6,99%		$ 38.171.698,38	2,94%		$ 30.430.634,05	2,34%		$ 126.621.851,96	12,27%		$ 19.012.066,20	1,46%		$ 141.716.783,44	13,73%		$ 8.761.938,71	0,67%		$ 148.673.463,64	14,40%	
1.2	DESMONTE DE ESPEJOS. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 9.904,00		3,00	$ 29.712,00	0,002%							3,00	$ 29.712,00	0,011%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,011%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,011%	
1.15	DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS. (INCLUYE TUBERIA, LUMINARIA,TOMA CORRIENTES, TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL)	UN		$ 28.555,00			$ -		6,00	$ 171.330,00	0,066%				6,00	$ 171.330,00	0,066%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,066%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,066%	
1.28	DEMOLICIÓN MORTERO DE PISOS E=+-5CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 26.016,00		129,44	$ 3.367.511,04	0,259%	43,00	$ 1.118.688,00	0,433%	23,55	$ 612.676,80	0,237%	195,99	$ 5.098.875,84	1,973%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	1,973%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	1,973%	
1.29	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 23.744,00		179,83	$ 4.269.883,52	0,328%	43,00	$ 1.020.992,00	0,395%	23,55	$ 559.171,20	0,216%	246,38	$ 5.850.046,72	2,263%	24,29	$ 576.741,76	0,223%	270,67	$ 6.426.788,48	2,487%		$ -	0,000%	270,67	$ 6.426.788,48	2,487%	
1.31	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M		$ 9.780,00		75,29	$ 736.336,20	0,057%							75,29	$ 736.336,20	0,285%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,285%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,285%	
1.5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS. (INCLUYE SELLADO DE PUNTOS SANITARIOS E HIDRAULICOS DE REQUERIRSE, TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL)	UND		$ 32.639,00		10,00	$ 326.390,00	0,025%							10,00	$ 326.390,00	0,126%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,126%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,126%	
1.6	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 36.181,00		4,00	$ 144.724,00	0,011%							4,00	$ 144.724,00	0,056%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,056%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,056%	
1.7	DESMONTE DE PUERTA METALICAS. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 34.341,00		3,00	$ 103.023,00	0,008%							3,00	$ 103.023,00	0,040%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,040%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,040%	
1.33	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA E=15CM. (INCLUYE ACABADOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 28.818,00		9,10	$ 262.243,80	0,020%							9,10	$ 262.243,80	0,101%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,101%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,101%	
1.48	ESCARIFICADO DE PAÑETES. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 13.531,00		28,05	$ 379.544,55	0,029%							28,05	$ 379.544,55	0,147%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,147%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,147%	
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 61.150,00		8,20	$ 501.430,00	0,039%							8,20	$ 501.430,00	0,194%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,194%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,194%	
2.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SITIO, COMPACTACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 53.814,00		7,20	$ 387.460,80	0,030%							7,20	$ 387.460,80	0,150%		$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,150%		$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,150%	
5.3	MURO EN BLOQUE NO.5. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2		$ 54.264,00		15,14	$ 821.556,96	0,063%							15,14	$ 821.556,96	0,318%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,318%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,318%	
6.1	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA, E= 12 CM, CON AISLAMIENTO ACUSTICO INTERIOR (TIPO FRESCASA) Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERIA, FRESCASA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA)	M2		$ 128.960,00		17,06	$ 2.200.057,60	0,169%	19,60	$ 2.527.616,00	0,978%				36,66	$ 4.727.673,60	1,829%	2,19	$ 282.422,40	0,109%	38,85	$ 5.010.096,00	1,938%		$ -	0,000%	38,85	$ 5.010.096,00	1,938%	
6.3	MURO EN DRYWALL, UNA CARA, E= 12 CM CON ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA)	M2		$ 110.621,00			$ -		2,00	$ 221.242,00	0,086%				2,00	$ 221.242,00	0,086%	7,68	$ 849.569,28	0,329%	9,68	$ 1.070.811,28	0,414%		$ -	0,000%	9,68	$ 1.070.811,28	0,414%	
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E/14 CM. (INCLUYE DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 54.098,00		134,31	$ 7.265.902,38	0,559%	43,00	$ 2.326.214,00	0,900%	23,55	$ 1.274.007,90	0,493%	200,86	$ 10.866.124,28	4,204%	24,29	$ 1.314.040,42	0,508%	225,15	$ 12.180.164,70	4,713%		$ -	0,000%	225,15	$ 12.180.164,70	4,713%	
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS EN MORTERO 1:3, E= 4CM. (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 94.535,00		7,20	$ 680.652,00	0,052%							7,20	$ 680.652,00	0,263%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,263%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,263%	
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANETE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 27.010,00		28,05	$ 757.630,50	0,058%							28,05	$ 757.630,50	0,293%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,293%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,293%	
10.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 24.980,00		400,47	$ 10.003.740,60	0,770%	286,67	$ 7.161.016,60	2,771%	538,59	$ 13.453.978,20	5,205%	1225,73	$ 30.618.735,40	11,847%	107,26	$ 2.679.354,80	1,037%	1332,99	$ 33.298.090,20	12,883%	278,49	$ 6.956.680,20	2,692%	1611,48	$ 40.254.770,40	15,575%	352,83
10.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 12.918,00		451,34	$ 5.830.410,12	0,448%							451,34	$ 5.830.410,12	2,256%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	2,256%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	2,256%	
10.5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	m2		$ 18.414,00		224,41	$ 4.132.285,74	0,318%	41,02	$ 755.342,28	0,292%	202,53	$ 3.729.367,42	1,443%	467,96	$ 8.617.015,44	3,334%	46	$ 844.834,32	0,327%	513,84	$ 9.461.849,76	3,661%		$ -	0,000%	513,84	$ 9.461.849,76	3,661%	
10.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE GUARDAESCOBA EN ESMALTE NEGRO	M		$ 15.369,00			$ -																		$ -	0,000%				
11.1	PISO EN CERAMICA INTERESCLIANTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN , INCLUYE PEGAMENTO , BOQUILLA , DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.)	M2		$ 93.329,00		15,00	$ 1.399.935,00	0,108%							15,00	$ 1.399.935,00	0,542%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,542%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,542%	
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFAS EN GRANITO PULIDO FRANJAS MENORES A 50 CM. (INCLUYE EQUIPOS, DILATACIONES, DESTRONCADO, PULIDO, CRISTALIZADO Y BRILLADO)	M		$ 65.934,00		1,40	$ 92.307,60	0,036%	1,00	$ 65.934,00	0,026%				2,40	$ 158.241,60	0,061%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,061%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,061%	
11.8	PISO EN CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2		$ 96.675,00		41,70	$ 4.031.347,50	0,310%							41,70	$ 4.031.347,50	1,560%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	1,560%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	1,560%	
11.10	GUARDAESCOBA EN CERAMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 23.630,00		26,97	$ 637.301,10	0,049%							26,97	$ 637.301,10	0,247%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,247%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,247%	
11.11	PISO EN PORCELANATO SELLADO, TRÁFICO COMERCIAL (PEI V). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2		$ 111.150,00		79,14	$ 8.796.411,00	0,677%	43,00	$ 4.779.450,00	1,849%	23,55	$ 2.617.582,50	1,013%	145,69	$ 16.193.443,50	6,265%	24,29	$ 2.699.833,50	1,045%	169,98	$ 18.893.277,00	7,310%		$ -	0,000%	169,98	$ 18.893.277,00	7,310%	
11.12	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 27.625,00		59,95	$ 1.656.118,75	0,127%	47,80	$ 1.320.475,00	0,511%	25,30	$ 698.912,50	0,270%	133,05	$ 3.675.506,25	1,422%	25,44	$ 702.780,00	0,272%	158,49	$ 4.378.286,25	1,694%		$ -	0,000%	158,49	$ 4.378.286,25	1,694%	
11.15	ENCHAPE PARED CERAMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE 10%)	M2		$ 68.714,00		55,59	$ 3.819.811,26	0,294%							55,59	$ 3.819.811,26	1,478%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	1,478%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	1,478%	
12.1	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO SIN FOIL DE ALUMINIO, CON ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE IMPRIMANTE, TRAGANTES, RUANAS, REMATE MEDIACAÑAS, PINTURA BITUMINOSA)	M2		$ 68.739,00		11,80	$ 811.120,20	0,062%							11,80	$ 811.120,20	0,314%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,314%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,314%	
13.1	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA. (INCLUYE LIJADO, TAPAPOROS, MACILLA, PINTURA, CAMBIO DE HERRAJES NECESAROS)	UN		$ 191.539,00		6,00	$ 1.149.234,00	0,088%	10,00	$ 1.915.390,00	0,741%	6,00	$ 1.149.234,00	0,445%	22,00	$ 4.213.858,00	1,630%	25,00	$ 4.788.475,00	1,853%	47,00	$ 9.002.333,00	3,483%		$ -	0,000%	47,00	$ 9.002.333,00	3,483%	
14.1	PUERTA METALICA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, CERRADURA CON DOS LLAVES, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA)	M2		$ 308.677,00		5,63	$ 1.737.851,51	0,134%							5,63	$ 1.737.851,51	0,672%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,672%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,672%	
14.10	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN HIERRO (INCLUYE LAVADO PINTURA ANTICORROSIVA, LUBRICACION DE BISAGRAS Y CERRADURAS, REPARACION Y REMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS)	M2		$ 66.133,00		12,15	$ 803.515,95	0,062%	25,76	$ 1.703.586,08	0,659%				37,91	$ 2.507.102,03	0,970%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,970%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,970%	
15.10	VIDRIO TEMPLADO E=5 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS)	M2		$ 223.371,00		12,55	$ 2.803.306,05	0,216%	23,25	$ 5.193.375,75	2,009%				35,80	$ 7.996.681,80	3,094%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	3,094%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	3,094%	
15.15	PELICULA POLARIZADO NANOCARBONO Y/O NANOCERAMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 102.902,00		1,50	$ 154.353,00	0,012%							1,50	$ 154.353,00	0,060%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,060%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,060%	
16.11	LLAVE TERMINAL DE JARDIN, METÁLICA 1/2"X3/4" PARA MANGUERA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 48.544,00		1,00	$ 48.544,00	0,004%							1,00	$ 48.544,00	0,019%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,019%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,019%	
17.4	ACCESORIO PVC-P Ø= 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.198,00		98,00	$ 313.404,00	0,024%							98,00	$ 313.404,00	0,121%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,121%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,121%	
17.5	ACCESORIO PVC-P Ø= 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.265,00		43,00	$ 140.395,00	0,011%							43,00	$ 140.395,00	0,054%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,054%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,054%	
17.8	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 5.780,00		10,00	$ 57.800,00	0,004%							10,00	$ 57.800,00	0,022%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,022%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,022%	
17.24	TUBERIA PVC-P RDE-9 Ø=1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 5.858,00		36,00	$ 210.888,00	0,016%							36,00	$ 210.888,00	0,082%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,082%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,082%	
18.5	TUBERIA EN PVC 4" NOVAFORT. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 31.087,00		6,00	$ 186.522,00	0,014%							6,00	$ 186.522,00	0,072%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,072%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,072%	
18.14	TUBERÍA PVC SANITARIA 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 22.989,00		13,00	$ 298.857,00	0,023%							13,00	$ 298.857,00	0,116%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,116%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,116%	
18.20	REJILLA PLASTICA CON SOSCO 3X2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 18.039,00		1,00	$ 18.039,00	0,001%							1,00	$ 18.039,00	0,007%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,007%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,007%	
18.16	ACCESORIOS PVC SANITARIO 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 9.008,00		8,00	$ 72.064,00	0,006%							8,00	$ 72.064,00	0,028%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,028%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,028%	
18.18	ACCESORIOS PVC SANITARIO 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 17.743,00		15,00	$ 266.145,00	0,020%							15,00	$ 266.145,00	0,103%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,103%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,103%	
19.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN 110 V, INCLUYE CAJA OCTOGONAL, CAJA RECTANGULAR, INTERRUPTOR SENCILLO, CONECTORES 3M, 3 MTS DE CABLE CU 3X12 THWN LSZH, 3 MTS DE DUCTO CONDUIT SCH 40 Ø 1/2", CLAVIJA AEREA TIPO HEMBRA 15 A, CLAVIJA AEREA TIPO MACHO 15 A, 1 MT DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG THWN LSZH	UN		$ 153.738,00		2,00	$ 307.476,00	0,024%							2,00	$ 307.476,00	0,119%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,119%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,119%	
19.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADA 600X60 CM, 40 W, 6500 K, INCLUYE MARCO SOPORTE, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN DE LA LÁMPARA	UN		$ 116.504,00		2,00	$ 233.008,00	0,018%							2,00	$ 233.008,00	0,090%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,090%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,090%	
13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE DOBLE MARCO, HERRAJES Y CERRADURA CON 2 LLAVES)	UN		$ 337.652,00			$ -												$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%	
9.1	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2" JUNTA PERDIDA CON ACABADO PINTURA VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, PINTURA)	M2		$ 89.220,00			$ -											4,00	$ 356.880,00	0,138%	4,00	$ 356.880,00	0,138%		$ -	0,000%	4,00	$ 356.880,00	0,138%	
							$ -												$ -		0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%	
																			$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%	

VALOR COSTOS DIRECTOS			$ 166.837.463,66	$ 72.153.942,13	$ 30.307.025,31	$ 24.160.894,52	$ 15.094.931,48	$ 6.956.680,20
A.I.U 26 %	ADMINISTRACION	$ 0,20	$ 33.367.493,00	$ 14.430.788,00	$ 6.061.405,06	$ 4.832.176,90	$ 3.018.986,30	$ 1.391.336,04
	IMPREVISTOS	$ 0,01						
	UTILIDAD	$ 0,05	$ 8.341.873,00	$ 3.607.697,00	$ 1.515.351,27	$ 1.208.044,23	$ 754.746,57	$ 347.834,01
VALOR COSTO DIRECTO + AIU			$ 208.546.829,66	$ 90.192.427,13	$ 37.883.781,64	$ 30.201.105,65	$ 18.868.664,35	$ 8.695.850,25
IVA 19% SOBRE UTILIDAD			$ 1.584.955,87	$ 685.462,43	$ 287.916,74	$ 229.528,40	$ 143.491,85	$ 66.088,46
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR SIN MOBILIARIO			$ 210.131.785,53	$ 90.877.889,56	$ 38.171.698,38	$ 30.430.634,05	$ 19.012.066,20	$ 8.761.938,71
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR CON MOBILIARIO			$ 258.459.017,14					
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL			$ 1.300.000.000,00					

EMANA 22 07-04-2025 AL 13-04-2025		ACUMULADO			SEMANA 23 14-04-2025 AL 20-04-2025			ACUMULADO			SEMANA 24 21-04-2025 AL 27-04-2025			ACUMULADO				CONDICIONES CONTRACTUALES			
VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VR. TOTAL
$ 11.100.846,84	**0,85%**		**$ 157.487.157,04**	**15,26%**		**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 157.487.157,04**	**15,26%**		**$ 11.776.711,19**	**0,91%**		**$ 166.837.463,66**	**16,16%**	**20**	**ACTIVIDADES DE SUMINISTRO**				**$ 40.611.119,00**
$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,011%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,011%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,011%	20.1	SENALIZACION INSTITUCIONAL ESPACIOS, ACRILICO + SOPORTES ACERO INOX. (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	4,00	$ 48.201	$ 192.804,00
$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,066%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,066%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,066%	20.7	CONTENEDOR CON LLANTAS EN CUALQUIER COLOR DE 360 L	UN	35,00	$ 1.154.809	$ 40.418.315,00
$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	1,973%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	1,973%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	1,973%	**TOTAL**					**$ 40.611.119**
$ -	0,000%	270,67	$ 6.426.788,48	2,487%		$ -	0,000%	270,67	$ 6.426.788,48	2,487%		$ -	0,000%	270,67	$ 6.426.788,48	2,487%	**VALOR COSTOS DIRECTO**					**$ 40.611.119,00**
$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,285%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,285%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,285%	**IVA**			**19%**		**$ 7.716.112,61**
$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,126%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,126%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,126%	**COSTO TOTAL DEL PROYECTO MOBILIARIO**					**$ 48.327.231,61**
$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,056%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,056%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,056%						
$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,040%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,040%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,040%						
$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,101%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,101%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,101%						
$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,147%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,147%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,147%						
$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,194%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,194%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,194%						
$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,150%		$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,150%		$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,150%						
$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,318%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,318%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,318%						
$ -	0,000%	38,85	$ 5.010.096,00	1,938%		$ -	0,000%	38,85	$ 5.010.096,00	1,938%		$ -	0,000%	38,85	$ 5.010.096,00	1,938%						
$ -	0,000%	9,68	$ 1.070.811,28	0,414%		$ -	0,000%	9,68	$ 1.070.811,28	0,414%		$ -	0,000%	9,68	$ 1.070.811,28	0,414%						
$ -	0,000%	225,15	$ 12.180.164,70	4,713%		$ -	0,000%	225,15	$ 12.180.164,70	4,713%		$ -	0,000%	225,15	$ 12.180.164,70	4,713%						
$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,263%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,263%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,263%						
$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,293%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,293%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,293%						
$ 8.813.693,40	3,410%	1964,31	$ 49.068.463,80	18,985%		$ -	0,000%	1964,31	$ 49.068.463,80	18,985%	257	$ 6.424.356,40	2,486%	2221,49	$ 55.492.820,20	21,471%						
$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	2,256%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	2,256%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	2,256%						
$ -	0,000%	513,84	$ 9.461.849,76	3,661%		$ -	0,000%	513,84	$ 9.461.849,76	3,661%		$ -	0,000%	513,84	$ 9.461.849,76	3,661%						
$ -	0,000%					$ -	0,000%	0,00			190,38	$ 2.925.950,22	1,132%	190,38	$ 2.925.950,22	1,132%						
$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,542%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,542%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,542%						
$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,061%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,061%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,061%						
$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	1,560%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	1,560%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	1,560%						
$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,247%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,247%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,247%						
$ -	0,000%	169,98	$ 18.893.277,00	7,310%		$ -	0,000%	169,98	$ 18.893.277,00	7,310%		$ -	0,000%	169,98	$ 18.893.277,00	7,310%						
$ -	0,000%	158,49	$ 4.378.286,25	1,694%		$ -	0,000%	158,49	$ 4.378.286,25	1,694%		$ -	0,000%	158,49	$ 4.378.286,25	1,694%						
$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	1,478%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	1,478%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	1,478%						
$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,314%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,314%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,314%						
$ -	0,000%	47,00	$ 9.002.333,00	3,483%		$ -	0,000%	47,00	$ 9.002.333,00	3,483%		$ -	0,000%	47,00	$ 9.002.333,00	3,483%						
$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,672%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,672%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,672%						
$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,970%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,970%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,970%						
$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	3,094%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	3,094%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	3,094%						
$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,060%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,060%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,060%						
$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,019%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,019%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,019%						
$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,121%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,121%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,121%						
$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,054%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,054%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,054%						
$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,022%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,022%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,022%						
$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,082%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,082%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,082%						
$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,072%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,072%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,072%						
$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,116%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,116%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,116%						
$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,007%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,007%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,007%						
$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,028%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,028%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,028%						
$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,103%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,103%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,103%						
$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,119%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,119%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,119%						
$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,090%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,090%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,090%						
$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%						
$ -	0,000%	4,00	$ 356.880,00	0,138%		$ -	0,000%	4,00	$ 356.880,00	0,138%		$ -	0,000%	4,00	$ 356.880,00	0,138%						
$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%						
$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%						
$ 8.813.693,40						**$ 0,00**						**$ 9.350.306,62**										
$ 1.762.738,68						**$ 0,00**						**$ 1.870.061,32**										
$ 440.684,67						**$ 0,00**						**$ 467.515,33**										
$ 11.017.116,75						**$ 0,00**						**$ 11.687.883,28**										
$ 83.730,09						**$ 0,00**						**$ 88.827,91**										
$ 11.100.846,84						**$ 0,00**						**$ 11.776.711,19**										

CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BUCARAMANGA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	11-may-25

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 25 Del: 28/04/2025 Al: 4/05/2025 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias acta de inicio: 184 dias Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 96,34%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCION DE OBRA


	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,24%	16,41%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 3.138.680,05	$ 213.270.464,97

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	16,16%	16,41%
Durante el periodo	0,00%	0,24%	
Acumulado actual	0,00%	16,41%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
10.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	99,76

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

FIRMAS

Representante legal

JOSE FERNANDEZ OÑATE

Ingeniero Residente Interventoria

Jose D Gonzalez

JOSE GONZALEZ

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACUMULADO ANTERIOR			SEMANA 18 10-03-2025 AL 16-03-2025			SEMANA 19 17-03-2025 AL 23-03-2025			ACUMULADO			SEMANA 20 23-03-2025 AL 30-03-2025			ACUMULADO			SEMANA 21 31-03-2025 AL 06-04-2025			ACUMULADO			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO BUCARAMANGA	VR. TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	CANTIDAD EJECUTADA
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES						$ 90.877.889,56	6,99%		$ 38.171.698,38	2,94%		$ 30.430.634,05	2,34%		$ 126.621.851,96	12,27%		$ 19.012.066,20	1,46%		$ 141.716.783,44	13,73%		$ 8.761.938,71	0,67%		$ 148.673.483,64	14,40%	
1.2	DESMONTE DE ESPEJOS. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 9.904,00		3,00	$ 29.712,00	0,002%							3,00	$ 29.712,00	0,002%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%	
1.15	DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS. (INCLUYE TUBERÍA, LUMINARIA TOMA CORRIENTES, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 28.555,00			$ -		6,00	$ 171.330,00	0,013%				6,00	$ 171.330,00	0,013%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%	
1.28	DEMOLICION MORTERO DE PISOS E=+-3CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 26.016,00		129,44	$ 3.367.511,04	0,259%	43,00	$ 1.118.688,00	0,086%	23,55	$ 612.676,80	0,047%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%	
1.29	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 23.744,00		179,83	$ 4.269.883,52	0,328%	43,00	$ 1.020.992,00	0,079%	23,55	$ 559.171,20	0,043%	246,38	$ 5.850.046,72	0,450%	24,29	$ 576.741,76	0,044%	270,67	$ 6.426.788,48	0,494%		$ -	0,000%	270,67	$ 6.426.788,48	0,494%	
1.31	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M		$ 9.760,00		75,29	$ 736.336,20	0,057%							75,29	$ 736.336,20	0,057%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%	
1.5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS. (INCLUYE SELLADO DE PUNTOS SANITARIOS E HIDRAULICOS DE REGUERIRSE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND		$ 32.639,00		10,00	$ 326.390,00	0,025%							10,00	$ 326.390,00	0,025%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%	
1.6	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN	UN		$ 36.181,00		4,00	$ 144.724,00	0,011%							4,00	$ 144.724,00	0,011%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%	
1.7	DESMONTE DE PUERTA METÁLICAS. (INCLUYE MARCOS, CERRADURAS HERRAJES, ACCESORIOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN	UN		$ 34.341,00		3,00	$ 103.023,00	0,008%							3,00	$ 103.023,00	0,008%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%	
1.33	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA E=15CM. (INCLUYE ACAMBOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 28.818,00		9,10	$ 262.243,80	0,020%							9,10	$ 262.243,80	0,020%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%	
1.48	ESCARIFICADO DE PANETES. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 13.531,00		28,05	$ 379.544,55	0,029%							28,05	$ 379.544,55	0,029%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%	
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3		$ 61.150,00		8,20	$ 501.430,00	0,039%							8,20	$ 501.430,00	0,039%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%	
2.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SITIO. COMPACTACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 53.814,00		7,20	$ 387.460,80	0,030%							7,20	$ 387.460,80	0,030%		$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,030%		$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,030%	
5.3	MURO EN BLOQUE NO 5. (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE MORTERO)	M2		$ 54.264,00		15,14	$ 821.556,96	0,063%							15,14	$ 821.556,96	0,063%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%	
6.1	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA. E= 12 CM, CON AISLAMIENTO ACUSTICO INTERIOR (TIPO FIBECASA) Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, FRESCASA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS,	M2		$ 128.960,00		17,06	$ 2.200.057,60	0,169%	19,60	$ 2.527.616,00	0,194%				36,66	$ 4.727.673,60	0,364%	2,19	$ 282.422,40	0,022%	38,85	$ 5.010.096,00	0,385%		$ -	0,000%	38,85	$ 5.010.096,00	0,385%	
6.3	MURO EN DRYWALL UNA CARA, E= 12 CM CON ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA FILOS, PINTURA)	M2		$ 110.621,00			$ -		2,00	$ 221.242,00	0,017%				2,00	$ 221.242,00	0,017%	7,68	$ 849.569,28	0,065%	9,68	$ 1.070.811,28	0,082%		$ -	0,000%	9,68	$ 1.070.811,28	0,082%	
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 54.098,00		134,31	$ 7.265.902,38	0,559%	43,00	$ 2.326.214,00	0,179%	23,55	$ 1.274.007,90	0,098%	200,86	$ 10.866.124,28	0,836%	24,29	$ 1.314.040,42	0,101%	225,15	$ 12.180.164,70	0,937%		$ -	0,000%	225,15	$ 12.180.164,70	0,937%	
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS EN MORTERO 1:3, E= 4CM. (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS)	M2		$ 94.535,00		7,20	$ 680.652,00	0,052%							7,20	$ 680.652,00	0,052%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%	
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANETE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES).	M2		$ 27.010,00		28,05	$ 757.630,50	0,058%							28,05	$ 757.630,50	0,058%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%	
10.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 24.980,00		400,47	$ 10.003.740,60	0,770%	286,67	$ 7.161.016,60	0,551%	538,59	$ 13.453.978,20	1,035%	1225,73	$ 30.618.735,40	2,355%	107,26	$ 2.679.354,80	0,206%	1332,99	$ 33.298.090,20	2,561%	278,49	$ 6.956.680,20	0,535%	1611,48	$ 40.254.770,40	3,097%	352,83
10.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1A 3 MANOS (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 12.918,00		451,34	$ 5.830.410,12	0,448%							451,34	$ 5.830.410,12	0,448%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%	
10.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	m2		$ 18.414,00		224,41	$ 4.132.285,74	0,318%	41,02	$ 755.342,28	0,058%	202,53	$ 3.729.387,42	0,287%	467,96	$ 8.617.015,44	0,663%	46	$ 844.834,32	0,065%	513,84	$ 9.461.849,76	0,728%		$ -	0,000%	513,84	$ 9.461.849,76	0,728%	
10.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE GUARDAESCOBA EN MADERA.	M		$ 15.369,00			$ -								0,00						0,00				$ -	0,000%	0,00			
11.1	PISO EN CERÁMICO. (INCLUYE ADHESIVO ANTIDESLIZANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.)	M2		$ 93.329,00		15,00	$ 1.399.935,00	0,108%							15,00	$ 1.399.935,00	0,108%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%	
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFAS EN GRANITO PULIDO FRANJAS MENORES A 50 CM. (INCLUYE EQUIPOS, DILATACIONES, DESTRONCADO, PULIDO, CRISTALIZADO Y BRILLADO)	M		$ 65.934,00			$ -		1,40	$ 92.307,60	0,007%	1,00	$ 65.934,00	0,005%	2,40	$ 158.241,60	0,012%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,012%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,012%	
11.8	PISO EN CERÁMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2		$ 96.675,00		41,70	$ 4.031.347,50	0,310%							41,70	$ 4.031.347,50	0,310%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%	
11.10	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 23.630,00		26,97	$ 637.301,10	0,049%							26,97	$ 637.301,10	0,049%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%	
11.11	PISO EN PORCELANATO SELLADO. (TRAFICO COMERCIAL PEI V), (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2		$ 111.150,00		79,14	$ 8.796.411,00	0,677%	43,00	$ 4.779.450,00	0,368%	23,55	$ 2.617.582,50	0,201%	145,69	$ 16.193.443,50	1,246%	24,29	$ 2.699.833,50	0,208%	169,98	$ 18.893.277,00	1,453%		$ -	0,000%	169,98	$ 18.893.277,00	1,453%	
11.12	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M		$ 27.625,00		59,95	$ 1.656.118,75	0,127%	47,80	$ 1.320.475,00	0,102%	25,30	$ 698.912,50	0,054%	133,05	$ 3.675.506,25	0,283%	25,44	$ 702.780,00	0,054%	158,49	$ 4.378.286,25	0,337%		$ -	0,000%	158,49	$ 4.378.286,25	0,337%	
11.15	ENCHAPE PARED CERÁMICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE WIN)	M2		$ 68.714,00		55,59	$ 3.819.811,26	0,294%							55,59	$ 3.819.811,26	0,294%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%	
12.1	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO SIN FOIL DE ALUMINIO, CON ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE IMPRIMANTE, TRAGANTES, RUANAS, REMATE MEDIACAÑAS, PINTURA BITUMINOSA)	M2		$ 68.739,00		11,80	$ 811.120,20	0,062%							11,80	$ 811.120,20	0,062%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%	
13.1	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA. (INCLUYE LIJADO, TAPAPOROS, MACILLA, PINTURA, CAMBIO DE HERRAJES NECESARIOS)	UN		$ 191.539,00		6,00	$ 1.149.234,00	0,088%	10,00	$ 1.915.390,00	0,147%	6,00	$ 1.149.234,00	0,088%	22,00	$ 4.213.858,00	0,324%	25,00	$ 4.788.475,00	0,368%	47,00	$ 9.002.333,00	0,692%		$ -	0,000%	47,00	$ 9.002.333,00	0,692%	
14.1	PUERTA METALICA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, CERRADURA CON DOS LLAVES, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA)	M2		$ 308.677,00		5,63	$ 1.737.851,51	0,134%							5,63	$ 1.737.851,51	0,134%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%	
14.10	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN HIERRO (INCLUYE LAVADO PINTURA ANTICORROSIVA, LUBRICACION DE BISAGRAS Y CERRADURAS, REPARACION Y REMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS)	M2		$ 66.133,00		12,15	$ 803.515,95	0,062%	25,76	$ 1.703.586,08	0,131%				37,91	$ 2.507.102,03	0,193%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%	
15.10	VIDRIO TEMPLADO E=5 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS)	M2		$ 223.371,00		12,55	$ 2.803.306,05	0,216%	23,25	$ 5.193.375,75	0,399%				35,80	$ 7.996.681,80	0,615%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%	
15.15	PELÍCULA POLARIZADO NANOCARBONO Y/O NANOCERÁMICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 102.902,00		1,50	$ 154.353,00	0,012%							1,50	$ 154.353,00	0,012%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%	
16.11	LLAVE TERMINAL DE JARDÍN. METÁLICA 1/2"X3/4" PARA MANGUERA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 48.544,00		1,00	$ 48.544,00	0,004%							1,00	$ 48.544,00	0,004%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%	
17.4	ACCESORIO PVC-P Ø= 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.198,00		98,00	$ 313.404,00	0,024%							98,00	$ 313.404,00	0,024%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%	
17.5	ACCESORIO PVC-P Ø= 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 3.265,00		43,00	$ 140.395,00	0,011%							43,00	$ 140.395,00	0,011%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%	
17.8	ACCESORIO PVC-P Ø= 1 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 5.780,00		10,00	$ 57.800,00	0,004%							10,00	$ 57.800,00	0,004%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%	
17.24	TUBERIA PVC-P RDE-9 Ø= 1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 5.858,00		36,00	$ 210.888,00	0,016%							36,00	$ 210.888,00	0,016%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%	
18.5	TUBERIA EN PVC 4" NOVAFORT. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 31.087,00		6,00	$ 186.522,00	0,014%							6,00	$ 186.522,00	0,014%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%	
18.14	TUBERIA PVC SANITARIA 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 22.985,00		13,00	$ 298.857,00	0,023%							13,00	$ 298.857,00	0,023%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%	
16.20	REJILLA PLASTICA CON SOSCO 3X2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 18.039,00		1,00	$ 18.039,00	0,001%							1,00	$ 18.039,00	0,001%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%	
18.16	ACCESORIOS PVC SANITARIO 2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 9.008,00		8,00	$ 72.064,00	0,006%							8,00	$ 72.064,00	0,006%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%	
18.18	ACCESORIOS PVC SANITARIO 4". (SUMINISTRO E INSTALACION). (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN		$ 17.743,00		15,00	$ 266.145,00	0,020%							15,00	$ 266.145,00	0,020%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%	
19.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN 110 V. INCLUYE CAJA OCTOGONAL, CAJA RECTANGULAR, INTERRUPTOR SENCILLO, CONECTORES 3M, 3 MTS DE CABLE CU 3X12 THWNN LSZH, 3 MTS DE DUCTO CONDUIT SCH 40 Ø 1/2", CLAVIJA AÉREA TIPO HEMBRA 15 A, CLAVIJA AÉREA TIPO MACHO 15 A, 1 MT DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14 AWG THWN LSZH	UN		$ 153.738,00		2,00	$ 307.476,00	0,024%							2,00	$ 307.476,00	0,024%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%	
19.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA 60X60 CM. 40 W. 6500 K. INCLUYE MARCO SOPORTE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN DE LA LÁMPARA.	UN		$ 116.504,00		2,00	$ 233.008,00	0,018%							2,00	$ 233.008,00	0,018%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%	
13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE DOBLE MARCO, HERRAJES Y CERRADURA CON 2 LLAVES)	UN		$ 337.652,00			$ -								0,00				$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%	
9.1	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2" JUNTA PERDIDA CON ACABADO PINTURA VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, PINTURA)	M2		$ 89.220,00			$ -								0,00			4,00	$ 356.880,00	0,027%	4,00	$ 356.880,00	0,027%		$ -	0,000%	4,00	$ 356.880,00	0,027%	
							$ -								0,00				$ -		0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%	

VALOR COSTOS DIRECTOS			$ 169.329.469,46	$ 72.153.942,13	$ 30.307.025,31	$ 24.160.884,52	$ 15.094.931,48	$ 6.956.680,20
A.I.U 26 %	ADMINISTRACION	$ 0,20	$ 33.865.894,00	$ 14.430.788,00	$ 6.061.405,06	$ 4.832.176,90	$ 3.018.986,30	$ 1.391.336,04
	IMPREVISTOS	$ 0,01						
	UTILIDAD	$ 0,06	$ 8.466.473,00	$ 3.607.697,00	$ 1.515.351,27	$ 1.208.044,23	$ 754.746,57	$ 347.834,01
VALOR COSTO DIRECTO + AIU			$ 211.661.835,46	$ 90.192.427,13	$ 37.883.781,64	$ 30.201.105,65	$ 18.868.664,35	$ 8.695.850,25
IVA 19% SOBRE UTILIDAD			$ 1.608.629,57	$ 685.462,43	$ 287.916,74	$ 229.528,40	$ 143.491,85	$ 66.088,46
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR SIN MOBILIARIO			$ 213.270.465,33	$ 90.877.889,56	$ 38.171.698,38	$ 30.430.634,05	$ 19.012.066,20	$ 8.761.938,71
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR CON MOBILIARIO			$ 261.597.696,94					
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL			$ 1.300.000.000,00					

$ 261.597.696,94

EMANA 22 07-04-2025 AL 13-04-2025		ACUMULADO			SEMANA 23 14-04-2025 AL 20-04-2025			ACUMULADO			SEMANA 24 21-04-2025 AL 27-04-2025			ACUMULADO			SEMANA 25 28-04-2025 AL 04-05-2025			ACUMULADO				CONDICIONES CONTRACTUALES			
VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO COSTO DIRECTO	% EJECUTADO/VR TOTAL (INCLUYE MOBILIARIO)	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VR. TOTAL
$ 11.100.846,84	**0,85%**		**$ 157.487.157,04**	**15,26%**		**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 157.487.157,04**	**15,26%**		**$ 11.776.711,19**	**0,91%**		**$ 166.837.463,66**	**16,16%**		**$ 3.138.680,05**	**0,24%**		**$ 169.329.468,46**	**16,41%**	**20**	**ACTIVIDADES DE SUMINISTRO**				**$ 40.611.119,00**
$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%		$ -	0,000%	3,00	$ 29.712,00	0,002%	20.1	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL ESPACIOS, ACRILICO + SOPORTES ACERO INOX (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 48.201	$ 192.804,00
$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%		$ -	0,000%	6,00	$ 171.330,00	0,013%	20.7	CONTENEDOR CON LLANTAS EN CUALQUIER COLOR DE 360 L	UN	35,00	$ 1.154.809	$ 40.418.315,00
$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%		$ -	0,000%	195,99	$ 5.098.875,84	0,392%		**TOTAL**				**$ 40.611.119,00**
$ -	0,000%	270,67	$ 6.426.788,48	0,494%		$ -	0,000%	270,67	$ 6.426.788,48	0,494%		$ -	0,000%	270,67	$ 6.426.788,48	0,494%		$ -	0,000%	270,67	$ 6.426.788,48	0,494%		**VALOR COSTOS DIRECTO**				**$ 40.611.119,00**
$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%		$ -	0,000%	75,29	$ 736.336,20	0,057%		**IVA**			**19%**	**$ 7.716.112,61**
$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%		$ -	0,000%	10,00	$ 326.390,00	0,025%		**COSTO TOTAL DEL PROYECTO MOBILIARIO**				**$ 48.327.231,61**
$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%		$ -	0,000%	4,00	$ 144.724,00	0,011%						
$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%		$ -	0,000%	3,00	$ 103.023,00	0,008%						
$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%		$ -	0,000%	9,10	$ 262.243,80	0,020%						
$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%		$ -	0,000%	28,05	$ 379.544,55	0,029%						
$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%		$ -	0,000%	8,20	$ 501.430,00	0,039%						
$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,030%		$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,030%		$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,030%		$ -	0,000%	7,20	$ 387.460,80	0,030%						
$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%		$ -	0,000%	15,14	$ 821.556,96	0,063%						
$ -	0,000%	38,85	$ 5.010.096,00	0,385%		$ -	0,000%	38,85	$ 5.010.096,00	0,385%		$ -	0,000%	38,85	$ 5.010.096,00	0,385%		$ -	0,000%	38,85	$ 5.010.096,00	0,385%						
$ -	0,000%	9,68	$ 1.070.811,28	0,082%		$ -	0,000%	9,68	$ 1.070.811,28	0,082%		$ -	0,000%	9,68	$ 1.070.811,28	0,082%		$ -	0,000%	9,68	$ 1.070.811,28	0,082%						
$ -	0,000%	225,15	$ 12.180.164,70	0,937%		$ -	0,000%	225,15	$ 12.180.164,70	0,937%		$ -	0,000%	225,15	$ 12.180.164,70	0,937%		$ -	0,000%	225,15	$ 12.180.164,70	0,937%						
$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%		$ -	0,000%	7,20	$ 680.652,00	0,052%						
$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%		$ -	0,000%	28,05	$ 757.630,50	0,058%						
$ 8.813.693,40	0,678%	1964,31	$ 49.068.463,80	3,774%		$ -	0,000%	1964,31	$ 49.068.463,80	3,774%	257	$ 6.424.356,40	0,494%	2221,49	$ 55.492.820,20	4,269%	99,76	$ 2.492.004,80	0,192%	2321,25	$ 57.984.825,00	4,460%					
$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%		$ -	0,000%	451,34	$ 5.830.410,12	0,448%						
$ -	0,000%	513,84	$ 9.461.849,76	0,728%		$ -	0,000%	513,84	$ 9.461.849,76	0,728%		$ -	0,000%	513,84	$ 9.461.849,76	0,728%		$ -	0,000%	513,84	$ 9.461.849,76	0,728%						
$ -	0,000%	0,00				$ -	0,000%	0,00			190,38	$ 2.925.950,22	0,225%	190,38	$ 2.925.950,22	0,225%		$ -	0,000%	190,38	$ 2.925.950,22	0,225%						
$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%		$ -	0,000%	15,00	$ 1.399.935,00	0,108%						
$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,012%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,012%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,012%		$ -	0,000%	2,40	$ 158.241,60	0,012%						
$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%		$ -	0,000%	41,70	$ 4.031.347,50	0,310%						
$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%		$ -	0,000%	26,97	$ 637.301,10	0,049%						
$ -	0,000%	169,98	$ 18.893.277,00	1,453%		$ -	0,000%	169,98	$ 18.893.277,00	1,453%		$ -	0,000%	169,98	$ 18.893.277,00	1,453%		$ -	0,000%	169,98	$ 18.893.277,00	1,453%						
$ -	0,000%	158,49	$ 4.378.286,25	0,337%		$ -	0,000%	158,49	$ 4.378.286,25	0,337%		$ -	0,000%	158,49	$ 4.378.286,25	0,337%		$ -	0,000%	158,49	$ 4.378.286,25	0,337%						
$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%		$ -	0,000%	55,59	$ 3.819.811,26	0,294%						
$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%		$ -	0,000%	11,80	$ 811.120,20	0,062%						
$ -	0,000%	47,00	$ 9.002.333,00	0,692%		$ -	0,000%	47,00	$ 9.002.333,00	0,692%		$ -	0,000%	47,00	$ 9.002.333,00	0,692%		$ -	0,000%	47,00	$ 9.002.333,00	0,692%						
$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%		$ -	0,000%	5,63	$ 1.737.851,51	0,134%						
$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%		$ -	0,000%	37,91	$ 2.507.102,03	0,193%						
$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%		$ -	0,000%	35,80	$ 7.996.681,80	0,615%						
$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%		$ -	0,000%	1,50	$ 154.353,00	0,012%						
$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%		$ -	0,000%	1,00	$ 48.544,00	0,004%						
$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%		$ -	0,000%	98,00	$ 313.404,00	0,024%						
$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%		$ -	0,000%	43,00	$ 140.395,00	0,011%						
$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%		$ -	0,000%	10,00	$ 57.800,00	0,004%						
$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%		$ -	0,000%	36,00	$ 210.888,00	0,016%						
$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%		$ -	0,000%	6,00	$ 186.522,00	0,014%						
$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%		$ -	0,000%	13,00	$ 298.857,00	0,023%						
$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%		$ -	0,000%	1,00	$ 18.039,00	0,001%						
$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%		$ -	0,000%	8,00	$ 72.064,00	0,006%						
$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%		$ -	0,000%	15,00	$ 266.145,00	0,020%						
$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%		$ -	0,000%	2,00	$ 307.476,00	0,024%						
$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%		$ -	0,000%	2,00	$ 233.008,00	0,018%						
$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%						
$ -	0,000%	4,00	$ 356.880,00	0,027%		$ -	0,000%	4,00	$ 356.880,00	0,027%		$ -	0,000%	4,00	$ 356.880,00	0,027%		$ -	0,000%	4,00	$ 356.880,00	0,027%						
$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%		$ -	0,000%	0,00	$ -	0,000%						
$ 8.813.693,40						**$ 0,00**						**$ 9.350.306,62**						**$ 2.492.004,80**										
$ 1.762.738,68						**$ 0,00**						**$ 1.870.061,32**						**$ 498.400,96**										
$ 440.684,67						**$ 0,00**						**$ 467.515,33**						**$ 124.600,24**										
$ 11.017.116,75						**$ 0,00**						**$ 11.687.883,25**						**$ 3.115.006,00**										
$ 83.730,09						**$ 0,00**						**$ 88.827,91**						**$ 23.674,05**										
$ 11.100.846,84						**$ 0,00**						**$ 11.776.711,19**						**$ 3.138.680,05**										

CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BARRANCABERMEJA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 20 Del: 16/03/2025 Al: 22/03/2025 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias acta de inicio: 141 días Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 73,82%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,13%	10,71%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 1.652.998,53	$ 139.281.867,73

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	10,59%	10,71%
Durante el periodo	0,00%	0,13%	
Acumulado actual	0,00%	10,71%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
19.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN 110 V, INCLUYE CAJA OCTOGONAL, CAJA RECTANGULAR, INTERRUPTOR SENCILLO, CONECTORES 3M, 3 MTS DE CABLE CU 3X12 THWNN LSZH, 3 MTS DE DUCTO CONDUIT SCH 40 Ø 1/2", CLAVIJA AEREA TIPO HEMBRA 15 A, CLAVIJA AEREA TIPO MACHO 15 A, 1 MT DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG THWN	UN	4,00
10.13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA EN LÁMINA LLENA.	M2	49,20

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

SE SIGUEN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES

SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA EN LÁMINA LLENA.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Representante legal

JOSE FERNANDEZ OÑATE

Ingeniero Residente Interventoria

Jose D Gonzalez

JOSE GONZALEZ

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACUMULADO			SEMANA 20 16-03-2025 AL 22-03-2025			ACUMULADO		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO BARRANCABERMEJA	VR. TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO/VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR	% EJECUTADO/VR TOTAL
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES						$ 109.272.623,42	10,59%		$ 1.312.424,40	0,13%		$ 110.585.047,82	10,71%
1.20	DESMONTE DE CIELO RASO (INCLUYENDO MARCOS Y ESTRUCTURA, ASI COMO SU TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 29.112,00		254,82	$ 7.418.319,84	0,571%	0,00	$ -	0,000%	254,82	$ 7.418.319,84	0,571%
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3		$ 61.714,00		6,00	$ 370.284,00	0,028%	0,00	$ -	0,000%	6,00	$ 370.284,00	0,028%
2.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SITIO, COMPACTACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 54.359,00		4,80	$ 260.923,20	0,020%	0,00	$ -	0,000%	4,80	$ 260.923,20	0,020%
10.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA, TRES MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	m2		$ 22.971,00		501,60	$ 11.522.253,60	0,886%	0,00	$ -	0,000%	501,60	$ 11.522.253,60	0,886%
10.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA TRES MANOS SOBRE FACHADA HASTA 5 NIVELES. (INCLUYE, RESANE, ANDAMIOS, EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 42.451,00		1000,38	$ 42.467.131,38	3,267%	0,00	$ -	0,000%	1000,38	$ 42.467.131,38	3,267%
17.19	RED PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS)	M		$ 11.095,00		20,00	$ 221.900,00	0,017%	0,00	$ -	0,000%	20,00	$ 221.900,00	0,017%
17.26	TUBERÍA PVC-P RDE 13,5 Ø=1". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 12.164,00		17,41	$ 211.775,24	0,016%	0,00	$ -	0,000%	17,41	$ 211.775,24	0,016%
17.27	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø= 1-1/2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 13.608,00		45,33	$ 616.850,64	0,047%	0,00	$ -	0,000%	45,33	$ 616.850,64	0,047%
18.15	TUBERÍA PVC SANITARIA 3". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M		$ 25.363,00		40,00	$ 1.014.520,00	0,078%	0,00	$ -	0,000%	40,00	$ 1.014.520,00	0,078%
19.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN 110 V, INCLUYE CAJA OCTOGONAL, CAJA RECTANGULAR, INTERRUPTOR SENCILLO, CONECTORES 3M, 3 MTS DE CABLE CU 3X12 THWNN LSZH, 3 MTS DE DUCTO CONDUIT SCH 40 Ø 1/2", CLAVIJA AEREA TIPO HEMBRA 15 A, CLAVIJA AEREA TIPO MACHO 15 A, 1 MT DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG THWN LSZH	UN		$ 155.328,00		77,00	$ 11.960.256,00	0,920%	4,00	$ 621.312,00	0,048%	81,00	$ 12.581.568,00	0,968%
19.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED DE CABLE 3X 12 AWG THWNN LSZH	M		$ 15.722,00		70,00	$ 1.100.540,00	0,085%	0,00	$ -	0,000%	70,00	$ 1.100.540,00	0,085%
10.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 13.048,00		124,90	$ 1.629.695,20	0,125%	0,00	$ -	0,000%	124,90	$ 1.629.695,20	0,125%
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 MUROS. (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 41.860,00		6,00	$ 251.160,00	0,019%	0,00	$ -	0,000%	6,00	$ 251.160,00	0,019%
10.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS/TECHOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 17.225,00		99,54	$ 1.714.576,50	0,132%	0,00	$ -	0,000%	99,54	$ 1.714.576,50	0,132%
9.6	CIELO RASO EN PVC 10 MM COLOR DE ELECCIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, ESTRUCTURA Y TODO LO REFERENTE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2		$ 109.138,00		49,66	$ 5.419.793,08	0,417%	0,00	$ -	0,000%	49,66	$ 5.419.793,08	0,417%
1.28	DEMOLICIÓN MORTERO DE PISOS E=+-5CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 26.295,00		5,65	$ 148.566,75	0,011%	0,00	$ -	0,000%	5,65	$ 148.566,75	0,011%
1.29	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 24.012,00		25,12	$ 603.181,44	0,046%	0,00	$ -	0,000%	25,12	$ 603.181,44	0,046%
19.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE 110 V, INCLUYE: 3 MTS DE CABLE CU 3X12 AWH THWNN LSZH, TOMA BLANCA 20 A Y TAPA	UN		$ 155.328,00		2,00	$ 310.656,00	0,024%	0,00	$ -	0,000%	2,00	$ 310.656,00	0,024%
1.5	DESMONTE, REINSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTA DE VIDRIO (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA, AJUSTE DE MASE Y HERRAJES).	UND		$ 332.081,00		1,00	$ 332.081,00	0,026%	0,00	$ -	0,000%	1,00	$ 332.081,00	0,026%
1.48	ESCARIFICADO DE PAÑETES. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 13.676,00		14,00	$ 191.464,00	0,015%	0,00	$ -	0,000%	14,00	$ 191.464,00	0,015%
18.17	ACCESORIOS PVC SANITARIO 3". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 13.407,00		20,00	$ 268.140,00	0,021%	0,00	$ -	0,000%	20,00	$ 268.140,00	0,021%
1.1	DESMONTE DE LÁMPARAS. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 24.587,00		70,00	$ 1.721.090,00	0,132%	0,00	$ -	0,000%	70,00	$ 1.721.090,00	0,132%
9.2	CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 60X60 CM, TIPO HOUNTER DOUGLAS O SIMILAR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, ACCESORIOS)	M2		$ 84.885,00		186,03	$ 15.791.156,55	1,215%	0,00	$ -	0,000%	186,03	$ 15.791.156,55	1,215%
19.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 18W DE EMPOTRAR	UND		$ 26.359,00		4,00	$ 105.436,00	0,008%	0,00	$ -	0,000%	4,00	$ 105.436,00	0,008%
19.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA 60X60 CM, 40 W, 6500 K, INCLUYE MARCO SOPORTE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN DE LA LÁMPARA	UND		$ 117.673,00		9,00	$ 1.059.057,00	0,081%	0,00	$ -	0,000%	9,00	$ 1.059.057,00	0,081%
16.25	INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA APARATO SANITARIO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND		$ 131.490,00		14,00	$ 1.840.860,00	0,142%	0,00	$ -	0,000%	14,00	$ 1.840.860,00	0,142%
1.13	DESMONTE DE TUBERÍA ELÉCTRICA GALVANIZADA. (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL)	M		$ 3.139,00		2,00	$ 6.278,00	0,000%	0,00	$ -	0,000%	2,00	$ 6.278,00	0,000%
1.15	DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS. (INCLUYE TUBERÍA, LUMINARIA,TOMA CORRIENTES, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 28.838,00		3,00	$ 86.514,00	0,007%	0,00	$ -	0,000%	3,00	$ 86.514,00	0,007%
10.13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA EN LÁMINA LLENA.	M2		$ 14.047,00					49,20	$ 691.112,40	0,053%	49,20	$ 691.112,40	0,053%
1.18	DESMONTE DE PUNTOS HIDRÁULICOS Y DESAGÜES (INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, TAPONES, ACCESORIOS, CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		$ 34.898,00		18,00	$ 628.164,00	0,048%	0,00	$ -	0,000%	18,00	$ 628.164,00	0,048%
VALOR COSTOS DIRECTOS					$ 109.272.623,42					$ 1.312.424,40				
A.I.U 26 %		ADMINISTRACION	20%		$ 21.854.525,00					$ 262.484,88				
		IMPREVISTOS	1%											
		UTILIDAD	5%		$ 5.463.631,00					$ 65.621,22				
VALOR COSTO DIRECTO + AIU					$ 136.590.779,42					$ 1.640.530,50				
IVA 19% SOBRE UTILIDAD					$ 1.038.089,89					$ 12.468,03				
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR SIN MOBILIARIO					$ 137.628.869,31					$ 1.652.998,53				
COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRELIMINAR CON MOBILIARIO					$ 137.628.869,31									
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL					$ 1.300.000.000,00									

CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BARRANCABERMEJA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número:	21	Del:	23/03/2025	Al:	29/03/2025
Numero dias acta de inicio:	148	días			
Nombre del Supervisor	ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS				

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 77,49%

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA


	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,10%	10,81%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 1.259.330,55	$ 140.541.198,28

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	10,71%	10,81%
Durante el periodo	0,00%	0,10%	
Acumulado actual	0,00%	10,81%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
10.13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA EN LÁMINA LLENA.	M2	71,18

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

SE SIGUEN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES

SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA EN LÁMINA LLENA.

OBSERVACIONES


FIRMAS


Representante legal


JOSE FERNANDEZ OÑATE

Ingeniero Residente Interventoria

JOSE GONZALEZ







CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BARRANCABERMEJA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 22 Del: 30/03/2025 Al: 5/04/2025 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias acta de inicio: 155 días Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 81,15%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA


	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,55%	11,36%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 7.130.121,24	$ 147.671.319,52

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	10,81%	11,36%
Durante el periodo	0,00%	0,55%	
Acumulado actual	0,00%	11,36%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
10.13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA EN LÁMINA LLENA.	M2	320,62
10.11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE LÁMINA LLENA.	M2	79,70

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

SE SIGUEN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE LÁMINA LLENA.

OBSERVACIONES

FIRMAS


Representante legal


JOSE FERNANDEZ OÑATE


Ingeniero Residente Interventoria

Jose D Gonzalez

JOSE GONZALEZ







CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BARRANCABERMEJA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 23 Del: 6/04/2025 Al: 12/04/2025 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias acta de inicio: 162 días Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 84,82%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA


	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,46%	11,82%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 6.008.002,04	$ 153.679.321,55

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	11,36%	11,82%
Durante el periodo	0,00%	0,46%	
Acumulado actual	0,00%	11,82%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
10.11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE LÁMINA LLENA.	M2	328,50

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

SE SIGUEN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE LÁMINA LLENA.

OBSERVACIONES


FIRMAS


Representante legal


JOSE FERNANDEZ OÑATE

Ingeniero Residente Interventoria

JOSE GONZALEZ







CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BARRANCABERMEJA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 24 Del: 13/04/2025 Al: 14/04/2025 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias acta de inicio: 164 días Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 85,86%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,05%	11,87%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 599.885,74	$ 154.279.207

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	11,82%	11,87%
Durante el periodo	0,00%	0,05%	
Acumulado actual	0,00%	11,87%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
10.11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE LÁMINA LLENA.	M2	32,80

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

SE CULMINA LA ACTIVIDAD

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE LÁMINA LLENA.

OBSERVACIONES


FIRMAS


Representante legal


JOSE FERNANDEZ OÑATE

Ingeniero Residente Interventoria

JOSE GONZALEZ







CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BARRANCABERMEJA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 25 Del: 15/04/2025 Al: 21/04/2025 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias acta de inicio: 171 días Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 89,53%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	11,87%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ -	$ 154.279.207

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	11,87%	11,87%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	
Acumulado actual	0,00%	11,87%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

FIRMAS


Representante legal


JOSE FERNANDEZ OÑATE


Ingeniero Residente Interventoria

Jose D Gonzalez

JOSE GONZALEZ







CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BARRANCABERMEJA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número: 26 Del: 22/04/2025 Al: 27/04/2025 Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Numero dias acta de inicio: 177 días Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 92,67%

Nombre del Supervisor: ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA


	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	12,23%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ -	$ 159.021.900

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	11,87%	12,23%
Durante el periodo	0,00%	0,36%	
Acumulado actual	0,00%	12,23%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
19.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA 60X60 CM, 40 W, 6500 K, INCLUYE MARCO SOPORTE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN DE LA LÁMPARA	UND	32,00

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

SE EVIDENCIA MOBILIARIO EN LAS POSIBLES ZONAS A INTERVENIR.

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

FIRMAS


Representante legal


JOSE FERNANDEZ OÑATE


Ingeniero Residente Interventoria

Jose D Gonzalez

JOSE GONZALEZ







CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Formato	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE OBRA BARRANCABERMEJA	Código Formato: MCCI -001
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	BGA-055-2024
Valor Inicial:	$ 1.300.000.000,00
Valor adicional 1	-
Valor Actualizado:	$ 1.300.000.000,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Adicional 1	70 DIAS
Plazo Adicional 2	2 MESES
Plazo Actualizado:	11-may-25
Fecha de Iniciación:	1 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

GRAFICA PROGRAMADO VS EJECUTADO

Informe Número:	27	Del:	28/04/2025	Al:	3/05/2025
Numero dias acta de inicio:	183 días				
Nombre del Supervisor	ING. LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS				

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato

Porcentaje de avance en tiempo desde acta de inicio: 95,81%

AVANCE DEL CONVENIO

DATOS PROGRAMADOS DE OBRA


	SEMANA	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 0,00

DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,34%	12,57%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 4.446.274,31	$ 163.468.174

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	12,23%	12,57%
Durante el periodo	0,00%	0,34%	
Acumulado actual	0,00%	12,57%	
CALIFICATIVO DE LA SEMANA		La Obra se Ejecuta Normalmente	
DIAS DE RETRASO		0	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
19.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA 60X60 CM, 40 W, 6500 K, INCLUYE MARCO SOPORTE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN DE LA LÁMPARA	UND	30,00

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

SE EVIDENCIA MOBILIARIO EN LAS POSIBLES ZONAS A INTERVENIR.

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

FIRMAS

Representante legal

JOSE FERNANDEZ OÑATE

Ingeniero Residente Interventoria

JOSE GONZALEZ

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901544043	1	CONSTRUAMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 43 # 45-68 LC 2	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3327668	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1477385867	9485954303	E	2025/05/13	2025/05/13	BANCO DVIVIENDA	0	5,835,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (17 Afiliados)																								**$18,837,650**	**$3,014,600**			**$18,837,650**	**$754,300**			**$18,837,650**	**$754,300**			**$18,837,650**		**$1,311,800**		**$0**	**$0**		**$5,835,000**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (17 Afiliados)																								**$18,837,650**	**$3,014,600**			**$18,837,650**	**$754,300**			**$18,837,650**	**$754,300**			**$18,837,650**		**$1,311,800**		**$0**	**$0**		**$5,835,000**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (17 Afiliados)																								**$18,837,650**	**$3,014,600**			**$18,837,650**	**$754,300**			**$18,837,650**	**$754,300**			**$18,837,650**		**$1,311,800**		**$0**	**$0**		**$5,835,000**
1	CC	1129504061	AGUDELO MANUEL	X																		25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF07	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
2	CC	1098626374	BARROS HUGUES	X																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1005221261	DIAZ CALED	X																		25-14	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF07	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
4	CC	1098704589	DUEÑAS DIEGO	X																		23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF07	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
5	CC	9126772	DUEÑAS VICTOR	X																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	15171316	FELISIANO JORGE	X																		25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF07	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
7	CC	1065646798	GONZALEZ JOSE	X																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1096187973	GUALDRON CARLOS	X																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	1122413979	JIMENEZ LUIS	X																		23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF07	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
10	CC	71337108	LOAIZA ARAMID	X																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	13857782	MARTINEZ JOHN	X																		23030 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF07	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
12	CC	91439122	MENDEZ JAIME	X																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	1098196097	ORJUELA JIMMY	X																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	1096199948	OROZCO JORGE	X																		25-14	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF07	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
15	PT	7639141	SILVA JESUS	X																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
16	CC	1092940913	TORRES JAVIER	X																		23030 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS048	29	$1,376,050	$55,100	CCF07	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
17	CC	1193444921	VILLA KEVIN	X																		23020 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF07	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
Total			**Afiliados(17)**																					$18,837,650	$3,014,600			$18,837,650	$754,300			$18,837,650	$754,300			$18,837,650		$1,311,800		$0	$0		$5,835,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901544043	1	CONSTRUAMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 43 # 45-68 LC 2	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3327668	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1440135692	9485364770	E	2025/04/10	2025/04/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,332,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (24 Afiliados)																							$20,450,950	$3,273,200			$20,450,950	$818,900			$20,380,967	$816,100			$20,450,950		$1,424,700		$0	$0		$6,332,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (24 Afiliados)																							$20,450,950	$3,273,200			$20,450,950	$818,900			$20,380,967	$816,100			$20,450,950		$1,424,700		$0	$0		$6,332,900
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (24 Afiliados)																							$20,450,950	$3,273,200			$20,450,950	$818,900			$20,380,967	$816,100			$20,450,950		$1,424,700		$0	$0		$6,332,900
1	CC	12456992	AGUDELO LUIS	X																	25-14	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF07	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	Si	$264,600
2	CC	1129504061	AGUDELO MANUEL	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	6798608	ARENILLA SALVADOR	X																	25-14	3	$142,350	$22,800	ESSC07	3	$142,350	$5,700	CCF07	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
4	CC	1005659941	ARROYO ANDY	X																	25-14	3	$142,350	$22,800	ESSC24	3	$142,350	$5,700	CCF07	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
5	CC	1098626374	BARROS HUGUES	X																	231001	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF07	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
6	CC	1122413565	CELEDON JOHN	X	X																25-14	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF07	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
7	CC	1102846756	DIAZ ALBERTO	X																	25-14	3	$142,350	$22,800	ESSC07	3	$142,350	$5,700	**CCF07**	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
8	CC	1096196182	DIAZ ALIRIO	X																	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$20,900	CCF07	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	6.960%	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
9	CC	1005221261	DIAZ CALED	X																	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC07	3	$142,350	$5,700	CCF07	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
10	CC	1098704589	DUEÑAS DIEGO	X																	230301	18	$854,100	$136,700	ESSC24	18	$854,100	$34,200	CCF07	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	Si	$264,600
11	CC	91267723	DUEÑAS VICTOR	X																	25-14	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF07	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	Si	$264,600
12	CC	15171316	FELISIANO JORGE	X																	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF07	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	6.960%	$82,600	25	$0	$0	Si	$367,400
13	CC	1065646798	GONZALEZ JOSE	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	1096187973	GUALDRON CARLOS	X																	231001	13	$616,850	$98,700	EPS017	13	$616,850	$24,700	CCF07	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	6.960%	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
15	CC	1122413979	JIMENEZ LUIS	X																	230201	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF07	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	Si	$264,600
16	CC	71337108	LOAIZA ARAMID	X																	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF07	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	6.960%	$79,300	24	$0	$0	Si	$352,800
17	CC	13857782	MARTINEZ JOHN	X																	25-14	17	$806,650	$129,100	ESSC07	17	$806,650	$32,300		17	$736,667	$29,500	14-11	17	$806,650	6.960%	$56,200	17	$0	$0	Si	$247,100
18	CC	91439122	MENDEZ JAIME	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
19	CC	1098196097	ORJUELA JIMMY	X																	230301	19	$901,550	$144,300	EPS017	19	$901,550	$36,100	CCF07	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$0	$0	Si	$279,300
20	CC	1096199948	OROZCO JORGE	X																	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS041	24	$1,138,800	$45,600	CCF07	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	6.960%	$79,300	24	$0	$0	Si	$352,800
21	CC	1065624814	RIOS RICARDO	X																	230201	23	$1,091,350	$174,700	ESSC07	23	$1,091,350	$43,700	CCF07	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
22	PT	7639141	SILVA JESUS	X																	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS048	22	$1,043,900	$41,800	CCF07	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$0	$0	Si	$323,400
23	CC	1092940913	TORRES JAVIER	X																	25-14	25	$1,186,250	$189,800	CCFC55	25	$1,186,250	$47,500	CCF07	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	6.960%	$82,600	25	$0	$0	Si	$367,400
24	CC	1193444921	VILLA KEVIN	X																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	440,900
Total			**Afiliados(24)**																				$20,450,950	$3,273,200			$20,450,950	$818,900			$20,380,967	$816,100			$20,450,950		$1,424,700		$0	$0		$6,332,900

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlmunozc	LILIANA MUNOZ CORREDOR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-021	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	1/11/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6924 de fecha 2024-09-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	34724	**Fecha Registro:**	2024-11-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		27-01-02-021 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.300.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.300.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	1.300.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901544043	**Razón Social:**	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	221229438	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37577786	**Nombre:**	JESSICA TATIANA RUSSI PEÑA	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL BUCARAMANGA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	BGA-055-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-11-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
021 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BUCARAMANGA	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL	Nación	16	CSF		1.300.000.000,00	0,00		
					Total:	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00

Objeto:	VALOR CONTRATO BGA-055-2024 OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN MEJORAMENTO DE LOS PALACIOS JUSTICIA BARRANCABERMEJA Y BMANGA. DESAJBUO24-2424

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
021	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BUCARAMANGA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141043338391

(415)7707212489984(8020) 000014104333839 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 4 0 4 3	1	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CR 43 45 68 LC 2

42. Correo electrónico construambientaldecolombia@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 9 5 9 6 1 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 1 1 0 2 7	4 2 1 0	2 0 2 1 1 0 2 7	3 3 1 4				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI X NO 60. No. de Folios: 6 61. Fecha 2024 - 05 - 29 / 08 : 40: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HINOJOSA MARQUEZ MARIA JOSE

985. Cargo Analista II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043338391

(415)7707212489984(8020) **000014104333839 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 4 0 4 3	1	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 3	
72. Número	0 0 0 0 0	
73. Fecha	2 0 2 1 1 0 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 1 1 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 8 2 4 6 2 4	
78. Departamento	0 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 1 0 2 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 4 0 5 2 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043338391

(415)7707212489984(8020) **000014104333839 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 4 0 4 3	1	Impuestos de Barranquilla 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 5 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 1 6 5 6 5 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FERNANDEZ	OÑATE	JOSE	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043338391

(415)7707212489984(8020) **000014104333839 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 4 0 4 3	1	Impuestos de Barranquilla 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 2 8 9 4 5 8 2	1	1 7 3 2 6 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BARROS	PEREZ	KATERINE	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 1 0 2 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

13-03-2025.
Hora de Entrada : 09:00 A.M.
- Se realizo la nivelación del cielo Raso Area 2 Sotano Interior
- Se continuo con el Suministro de Panel 60x60 en fibra mineral
Hora de Salida : 04:00 P.M. HBWz

14-03-2025. - 16-03-2025.
- Se encuentra a la espera del Material HBWz

17-03-2025
Hora de entrada : 08:00 A.M.
Se realizo el Suministro, transporte e Instalación de Salida para iluminacion 110v, Incluye Caja octogonal, caja rectangular, interruptor Sencillo, Conectores 3M, 3 mts de Cable eu 3x12 THWHN LSZH, 3 mts de ducto conduit SCH 40 Ø 1/2", clavija Aerea tipo Hembra 15A., clavija Aerea tipo macho 15A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH
Hora de Salida: 04:00 P.M
HBWz

18-03-2025.
Hora de Entada : 08:00 A.M.
Actividades Realizadas:
- Suministro y Aplicacion pintura Anticorrosiva en lamina llena. esta actividad se realizo en la Cubierta.; previo a esto se verifico los puntos de Anclajes de las lineas de Vida.

Hora de Salida : 04:00 P.M.

Scanned with CamScanner

19-03-2025.
Hora de Entrada: 07:00 AM
Se realizo Una charla de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Se realizo la limpieza de la tapa de manera preventiva a intervenir.
Aplicacion de pintura Anticorrosiva en cubierta
Hora de Salida: 04:00 P.M.

20-03-2025.
Hora de Entrada: 07:00 AM.
Actividad Realizadad:
Suministro y Aplicación pintura Anticorrosiva en lamina Nena.
Hora de Salida 04:00 P.M.

21-03-2025.
Hora de Entrada: 07:00 AM.
Presencia de Abejas por lo tanto se suspende la aplicación de pintura Anticorrosiva en la Cubierta exterior.

22-03-2025 - 23-03-2025.

No se realizo Actividades fin de Semana

24-03-2025
Hora de Entrada: 07:00 A.M.
Actividad Realizada: Suministro y Aplicacion de Pintura en Lamina Llena.
Hora de Salida: 03:30 P.M.

25-03-2025
Hora de Entrada: 08:00 A.M.
Actividad Realizada: Suministro y Aplicación de Pintura en lamina llena.
Se Verificó los puntos de Anclajes de las lineas de vida
Hora de salida: 04:30 P.M.

26-03-2025
Hora de Entrada: 8:00 A.M
Actividad Realizada: Suministro y Aplicación de Pintura en lamina llena.
Hora de Salida: 3:45 P.M

27/03/2025
Hora de Entrada: 07:45 am
Actividad Realizada: Suministro y Aplicacio de Pintura en lámina llena.
Solo se realizaron trabajos hasta las 10:30 Am Por Presencia de llovizna.

28-03-2025
Hora de Entrada: 07:30 am
Actividad Realizada: Sunuristro y Aplicaci de Pintura en lámina llena.
Hora de salida: 4:15 P.M

29/3/2025
Hora de Entrada: 8:00 am
Actividad Realizada: Sumenistro y Aplicación de Pintura Anticorrosiba en el Area de cubierta.
SE trabajo hasta las 12:00 p.m

30-3-2025
No se realizaron trabajo dia dominical.

31-03-2025
Hora de Entrada:: 07:30.
- Se brindo una charla de Seguridad y salud en el trabajo
- Se culmino la actividad de Aplicacion de Anticorrosivo en la cubierta
Hora de Salida: 04:45 P.M.

01-04-2025.
Hora de Entrada: 07:30.
Actividad Realizada:
- Suministro y Aplicación de pintura esmalte. lamina llena
Hora de Salida: 04:00 P.M.

02-04-2025.
- Amanecio el dia Nuvoso por lo tanto no se puede intervenir la cubierta exterior

03-04-2025.
- Presencia de lluvias. no se realizo trabajos

04-04-2025.
Hora de Entrada : 07:00AM.
- Verificacion de Anclajes y lineas de Vida.
Actividad realizadad: Suministro y Aplicación de pintura esmalte lamina llena.
Hora de Salida : 04:15 P.M.

05-04-2025 — 06-04-2025.
No se realizo trabajos fin de Semana.

07-04-2025.
Hora de Entrada : 07:00 A.M.
Actividad Realizada: Suministro y Aplicación de Pintura esmalte. lamina llena.
Hora de Salida : 03:25 P.M.

08-04-2025.
Hora de Entrada : 08:00 P.M.
Se realizo el Suministro y Aplicación de Pintura en esmalte lamina llena en la Cubierta.
Hora de Salida : 03:00 P.M.

09-04-2025.
Hora de Entrada 08:00 P.M.
Se realizo el Suministro y Aplicación de Pintura en esmalte lamina llena en la Cubierta.
Hora de Salida : 12:00 P.M.

Scanned with CamScanner

10-04-2025.
Hora de Entrada: 07:00 AM.
- Se realizo Cambio de Amer. y slinga.
Se continuo con la Aplicacion de Pintura en esmalte en lamina Nena.
Hora de Salida: 04:00 P.M.
HBWz

11-04-2025.
- Dia Nublado. Monsnar lever. HBWz

12-04-2025. — 13-04-2025.
No se realizaron trabajos fin de Semana.
HBWz

14-04-2025.
Hora de Entrada: 07:00 A.M.
- Se culmino la Actividad de Suministro y Aplicacion de pintura esmalte en lamina Nena.
Hora de Salida: 03:00 P.M
HBWz

15-04-2025 hasta. 21-04-2025.
No se realizaron trabajos semana Santa.
HBWz

22-04-2025.
- Hora de Entrada: 07:00 A.M.
- Se Inicio Actividades de Suministro, transporte e Instalación d Panel led. Cuadrada 60 x 60 cm, 40W, 6500K. Incluye rooreo de Soporte., elementos

de Sujeción y fijación de la lampara.
Hora de Salida: 12:00 P.M. HZWz

23-04-2025.
Hora de Entrada: 07:45 A.M.
- Se verifican los puntos de iluminación en el Sotano y se procede hacer Instalación de lampara led 60x60
Hora de Salida: 12:00 P.M.
HZWz

24-04-2025.
Hora de Entrada: 08:00 AM.
Se procedio a Instalar lampara led. 60x60.
en Sotano Archivo
Hora Salida: 12:00 P.M. HZWz

25-04-2025.
Hora de Entrada: 07:45 AM.
- Actividad Realizada.: Suministro, transporte e Instalación de Panel led Cuadrado 60x60. cm; 40W, 6500 K., Incluye marco. de Soporte, elementos de Sujeción y fijacion de la lampara.
Hora de Salida: 12:00 P.M.

26-04-2025.
Hora de Entrada: 08:00 AM.
Solo se Verifico puntos energizados.
Salidad: 09:00 AM. HZWz

27-04-2025.
Dia Domingo HZWz

28-04-2025. - 29-04-2025.
- No se realzaron trabajos-

30-04-2025.
Hora de Entrada: 04:00 AM
se termino en perfecto estado y a satifacio
el Suministro de Instalacion de lamparas
led 60x60. cm.
Hora de salida: 05:00 P.M

10-03-2025.
Hora de Ingreso: 07:00 A.M.
Actividades Realizadas.
- Desmonte de Puntos electricos.
- Demolicion de Mortero de Piso. e±5cm.
- Suministro de Vidro templado e=5 MM suministro. e Instalación Incluye herrages. y Accesorios.
- Mantenimiento de Ventanas en hierro.

Hora de Salida: 05:30 P.M HBWz.

11-03-2025.
Hora de Ingreso 7:00 AM.
Actividades Realizadas.
- Demolicion de Enchapes. Piso/Muro:
- Muro en Drywall dobb cara E=12 cm con Aislamiento Acustico interior tipo frescasa y Acabado en Pintura vinilo tipo 1.
- Suministro e Instalación de Afinado piso en mortero. 1:3 E=4cm, Incluye. dilataciones, fundida, nivelacion, Pendentado).

Hora de Salida: 05:00 PM. HBWz.

12-03-2025
- Hora de Ingreso.: 07:00 AM

Actividades Realizadas:
- Piso en Porcelanato sellado, trafico comercial
- Muro en Drywall una Cara, E=12cm con acabado en Pintura tipo 1 a 3 manos.
- Suministro e Instalación de Caretas en Granito Pulido franjas menores. a 50 cm

Hora de Salida: 05:00 P.M

HBWz.

13-03-2025
Hora de Ingreso: 07:00 AM.
Actividades Realizadas:
- Guardaescoba en Porcelato Sellado.
- Mantenimiento Puerta en madera.
- Suministro y Aplicación de Estuco y Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos
Hora de Salida: 5:00 P.M.

14-03-2025.
Hora de Ingreso 07:00 A.M
Actividades Realizadas:
- Suministro y Aplicacion de Estuco y Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos
- Mantenimiento Puerta en Madera
Hora de Salida: 05:00 P.M

15-03-2025
Hora de Ingreso : 07:00 AM
Actividades realizadas.
- Aplicacion de Pintura en techos tipo 2.
- Mantenimiento de Puerta en madera.
- Suministro y Aplicación de Estuco y Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos.

Hora de Salida: 05:20 P.M

17-03-2025.
Hora de Ingreso : 07:00 A.M.
Actividades Realizadas:
- Demolición mortero de Pisos E=+-5cm (Incluye trasiego y disposición final.)
- Demolición de enchapes piso/muro. (Incluye trasiego y disposicion final).
- Suministro y Aplicación de estuco y pintura muros vinilo tipo 1 A 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones).

Al terminar la jornada se realiza aseo de la obra y recogida de escombros.
Hora de Salida: 05:00 P.M.

18-03-2025.
Hora de Ingreso: 07:00 A.M.
Actividades Realizadas.
- Se continuo con la demolicion del Piso. y enchape.
- Se continuo con el suministro y aplicación de estuco y pintura muros vinilo tipo 1 A 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones
Hora de Salida: 05:00 P.M.

19-03-2025.
Hora de Ingreso: 07:00 A.M.
- Se realizo el Suministro e Instalación de afinado piso en mortero 1:3. E=4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, Pendientado requeridos).

Hora de Salida: 05:00 P.M.

Scanned with CamScanner

20-03-2025.
Hora de Ingreso: 07:00 AM.
Actividades Realizadas.
- Piso en Porcelanato sellado, trafico comercial (PEI V). (suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla, distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación.
- Se realizo el mantenimiento puerta en madera (incluye lijado, tapaporos, masilla, pintura, cambio de hemajes necesarios).

Hora de Salida: 05:00 P.M.

21-03-2025
Hora de Ingreso.
Actividades Realizadas.
- Suministro e Instalacion de Cenefas en granito pulido franjas menores a 50 cm. (incluye equipos, dilataciones, destroncado, Pulido, enstulado y brillado).
- Guarda escoba en porcelanato sellado.
- Suministro y Aplicacion de Pintura techo Vinilo tipo 2 a 3 manos.

Hora de Salida: 05:00 P.M.

22-03-2025.
Actividades Realizadas:
- Mantenimiento puerta en madera (incluye lijado, tapaporos, mocilla, Pintura, cambio de herrajes necesarios).
- Suministro y Aplicación de estuco y Pintura muros vinilo tipo 1 a 3 manos (incluye equipos filos y dilataciones).

Hora de Salida: 03:30 P.M HBWz

23-03-2025
- Domingo No se Realizo Actividades HBWz

24-03-2025.
Hora de Ingreso: 07:00 A.M.
Actividades Realizadas
- Suministro y Aplicación de estuco y pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos (incluye equipos, filos y dilataciones).

Hora de Salida: 05:00 PM HBWz

25-03-2025.
Hora de Ingreso 07:00 A.M
- Suministro y Aplicacion de estuco y Pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos Incluye filos y dilataciones.
- Se realizo el Retiro de escombros a sitio Autorizado.
- Suministro y Aplicación de Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos

Hora de Salida: 05:00 P.M. HBWz

Scanned with CamScanner

26-03-2025.
Hora de Ingreso: 07:00 A.M.
Actividades Realizadas.
- Suministro y Aplicación de Pintura esmalte. negro en guardaescobas.
- Suministro y Aplicación de Pintura techos Vinilo tipo 2 o 3 manos

Hora de Salida: 05:00 P.M

27-03-2025.
Hora de Ingreso 07:00 A.M.
Actividades Realizadas:
- Suministro y Aplicación de Pintura techos Vinilo tipo 2 o 3 manos.
- Se realizo resane y estuco en Areas en mal estado.
- Raspado y lijado de paredes.

Hora de Salida: 05:00 P.M.

28-03-2025.
Hora de Ingreso: 07:00 A.M.
Actividades Realizadas:
- Mantenimiento de Ventanas en hierro (Incluye lavado pintura Antioxorina lubricacion de bisagra y cerraduras, reparación y remplazo piezas dañadas).
- Vidrio templado e=5mm (suministro e Instalación).
- Mantenimiento puerta en madera.
- Suministro e instalacion de plantilla.

Hora de Salida: 05:00 P.M

29-03-2025.
Hora de Ingreso: 07:45 A.M.
- Solo se realizo actividad de Estuco y Pintura.
Hora de Salidad: 12:00 P.M.

30-03-2025.
No se realizaron trabajos dia Domingo.

31-03-2025.
Hora de Ingreso 07:00 A.M.
Actividades Realizadas.
- Suministro y Aplicacion de Estuco y Pintura Muros Vinilo tipo 1 A 3 Manos (incluye equipos, filos y dilataciones).
Hora de Salida: 05:00 P.M.

01-04-2025.
Hora de Ingreso 07:30 A.M.
- Se realizo el suministro y Aplicacion de Estuco y Pintura tipo 1 A 3 manos
Hora de Salida: 05:00 P.M.

02-04-2025.
Hora de Ingreso 07:30 A.M.
Actividad Realizada.
- Suministro y Aplicacion de Estuco y Pintura Muros Vinilo tipo 1 A 3 Manos
Hora de Salida: 05:00 P.M.

Scanned with CamScanner

03-04-2025.
Hora de Ingreso: 07:30 AM.
Se realizo Actividad de Aplicacion de Estuco y Pintura en muros Vinilo tipo 1 a 3 Manos (Incluye equipos, filos y dilataciones)
Hora de Salida: 05:00 P.M

04-04-2025.
Hora de Ingreso: 07:30 A.M.
Se realizo la actividad de Aplicacion de Estuco y Pintura en muros Vinilo tipo 1 A 3 Manos
Hora de Salida: 05:00 P.M

05-04-2025.
Hora de Ingreso: 07:30 A.M.
Se realizo la actividad de Aplicacion de Estuco y Pintura en muros Vinilo tipo 1 a 3 manos
Hora de Salida: 04:00 P.M.

06-04-2025.
Hora de Ingreso: 07:30 AM.
Se realizo Solo aseo en Areas Intervenidas.
Hora de Salida 10:00 AM

07-04-2025.
Hora de Ingreso: 07:30 AM.
Se realizo Aplicacion de Estuco y Pintura en muros Vinilo tipo 1 A 3 Manos (Incluye equipos, filos y dilataciones)
Hora de Salida: 05:00 P.M.

08-04-2025.
Hora de Ingreso: 07:30 A.M.
Actividades Realizadas: Aplicación de Estuco y Pintura en muros Vinilo tipo 1 a 3 manos.
Salida: 05:00 P.M. HBWZ

09-04-2025.
Ingreso: 07:30 A.M.
Aplicacion de Estuco y Pintura en muros Vinilo tipo 1 a 3 manos
Salida: 05:00 P.M. HBWZ

10-04-2025
Hora de Ingreso 07:30.
Se realizo Aplicacion de Estuco y Pintura en muros Vinilo tipo 1 a 3 manos
Salida: 05:00 P.M HBWZ

11-04-2025.
Ingreso:: 07:30
Se realizo Aplicacion de Estuco y Pintura en muros Vinilo tipo 1 a 3 manos.
Salida: 05:00 P.M HBWZ

12:-04-2025.
No se Intervino HBWZ

13-04-2025
Dia Dominical HBWZ

14-04-2025.
Hora de Ingreso : 07:30 AM.
Se realizo el Suministro y Aplicacion de Estuco y Pintura en Muro Vinilo tipo 1
Hora de Salida : 05:00 P.M

15-04-2025.
Ingreso : 07:30 AM.
Se realizo el Suministro y Aplicacion de Estuco y Pintura en muro Vinilo tipo 1
Hora de Salida : 05:00 P.M

16-04-2025 - 20-04-2025.
Semana Santa no laboral.

21-04-2025
- Hora de Ingreso. : 07:30 A.M.
Actividades Realizadas.
- Suministro y Aplicación de Pintura en Guardaescoba Negro.
- Suministro y Aplicacion de estuco y Pintura muro Vinilo tipo 1. a 3 manos.
Hora de Salida. : 05:00 P.M

22-04-2025.
Hora de Ingreso : 7:30 AM
Se realizo el resane en estuco
- Se realizo la pintura de guardaescobas en Oficinas.
Salida : 05:0P.M

23-04-2025.
Hora de Ingreso: 07:30 A.M.
Actividades Realizadas:
- Suministro y Aplicación de Pintura de guardaescoba en esmalte negro.
- Suministro y Aplicación de estuco y Pintura Muros tipo 1 a 3 manos.

Hora de Salida: 05:00 P.M

24-04-2025.
Hora de Ingreso: 07:30 A.M.
Actividades Realizadas:
- Suministro y Aplicación de Pintura de guardaescoba en esmalte negro.
- Suministro y Aplicación de estuco y Pintura Muros tipo 1 a 3 manos.

Hora de Salida: 05:00 P.M

25-04-2025.
Hora Ingreso: 07:30 A.M.
Actividades Realizados.
- Suministro y Aplicación de Pintura de guardaescoba en esmalte negro.
- Suministro y Aplicación de estuco y Pintura muros tipo 1 a 3 manos.

Hora de Salida: 05:00 P.M.

26-04-2025 - 27-04-2025.
Fin de Semana

28-04-2025.
Hora de Ingreso: 07:30 A.M.
Se realizo el Suministro y Aplicación de Estuco y Pintura Muros Vinilo tipo 1 a 3 manos.
Salida: 05:00 P.M

29-04-2025.
Ingreso. 07:30 A.M.
- Estuco y Pintura
- Aseo General.
Salida: 05:00 P.M

30-04-2025.
Actividad Realizada:
Suministro y Aplicacion de Estuco y Pintura Vinilo tipo 1 A 3 manos.
Hora de trabajo: 07:30 A.M - 05:00 P.M.