FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL**			**FECHA:**	10/5/2025
Semana No	**49**	**Del :**	4/5/2025	AL:	10/5/2025
Plazo Total		558	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		339	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		60,75%			
Nombre del Supervisor :		Gisell Sánchez Pastrana			

OBJETO DEL CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO TOLÚ.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,40%	74,00%	(%) Ejecutado	0,19%	78,99%
Valor programado ($)	$ 8.040.748,14	$ 1.477.347.783,28	Valor ejecutado ($)	$ 3.869.075,95	$ 1.577.134.391,01
			Evaluación	Porcentaje Adelanto	5,00%
				Valor Adelanto	$ 99.786.607,73

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	ABILE SAS	Contratista:	CONSORCIO SERVINC-BETMAF 2024
Contrato No:	23001186 H4 DE 2023	Contrato No:	23001301 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 1.996.500.065	Valor Inicial:	$ 1.117.574.559
Valor Actualizado al modificatorio :	NA	Valor Actualizado al modificatorio :	NA
Valor actualizado 2:	NA	Valor actualizado 2:	NA
Plazo inicial:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	Plazo inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo actualizado:	NA	Plazo actualizado:	NA
Fecha de iniciación:	5-jun-24	Fecha de iniciación:	5-jun-24
Fecha de vencimiento:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	Fecha de vencimiento:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Modificatorio No. Prórroga No.	NA	Modificatorio No. Prórroga No.	NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	NA	Fecha de Terminación Según Prórroga No.	NA
Suspensión No.	NA	Suspensión No.	NA
Periodo de Suspensión No.	NA	Periodo de Suspensión No.	NA
Levantamiento de la suspensión No.	NA	Levantamiento de la suspensión No.	NA
Nueva fecha de terminación	NA	Nueva fecha de terminación	NA
Valor total actual del contrato	$ 1.996.500.065	Valor total actual del contrato	$ 1.117.574.559

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se tramita informe semanal No. 48. Se aprueba Acta Parcial 9 y se tiene en verificación Acta Parcial 10. Pendiente actualización de balance según reuniones y revisiones realizadas.

OBRAS LADO TIERRA

SE REPORTA LAS SIGUIENTES ACTIVADES DURANTE LA SEMANA :

-SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO EN ÁREA DE BOMBEROS Y GIMNASIO (117,25 M²)
-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR EN ÁREA BOMBEROS Y GIMNASIO (48,02 M²)
-MANTENIMIENTO GENERAL DEL PUERTAS EN CUARTO TÉCNICO Y BAÑO HOMBRES (2 UND)
-SERVICIOS DE JARDINERIA (0,3 HA)



Mantenimiento puerta baño público



Mantenimiento puerta Cuarto Técnico



Actividades de rocería



Aplicación pintura vinilo Bomberos



Aplicación pintura vinilo Bomberos

AVANCE DE OBRA:
Se presenta un avance acumulado de 78,99 % en la ejecución de las actividades.

-SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO EN ÁREA DE BOMBEROS Y GIMNASIO (117,25 M²)
-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR EN ÁREA BOMBEROS (48,02 M²)
-MANTENIMIENTO GENERAL DEL PUERTAS EN CUARTO TÉCNICO Y BAÑO HOMBRES (2 UND)
-SERVICIOS DE JARDINERIA (0,3 HA)


FINANCIERO:
Se realizó desembolso del anticipo.
Se aprueba por parte de Interventoría el acta parcial de obra No. 01, por un valor de $ 23.200.454 y acta No. 02 por un valor de $ 47.602.415; acta No. 03 por un valor de $ 75.183.934; acta No. 04 por un valor de $ 42.348.675; acta No. 05 por un valor de $64.720.146; acta No. 06 por un valor de $ 264.538.180, acta No. 07 por un valor de $ 610.682.692, acta No. 08 por un valor de $229.391.077 y acta No. 09 por un valor de $74.588.067, para un acumulado total de 71,74% del proyecto.

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
Se desarrolla la adecuada disposición de residuos.


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Se hace uso de elementos de protección personal.
Se realizan charlas diarias de 5 minutos en temas de seguridad y salud en el trabajo (Riesgo biológico, análisis de trabajo seguro, importancia del lavado de mano y manejo adecuado de pinturas.)
El contratista realiza registro documental a través de formatos de su empresa (ATS, inspecciones de equipos)
Se realiza capacitación con apoyo de la ARL del contratista, esta llevo como nombre BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS donde su objetivo principal fue capacitar al personal en técnicas y procedimientos de atención a un lesionado, cabe anotar que el contratista no tiene definido una brigada de emergencia.
En la semana reportada no se presentaron accidentes laborales.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORÍA

Personal de Interventoría	**6**
Personal del Contratista	**6**
Total Personal en Obra	**12**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.




En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

EQUIPOS MENORES

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
GUADAÑADORA		1	
ESCALERA		2	
ANDAMIOS		0	
HIDRO LAVADORA		1	
PULIDORA		2	
TALADROS		2	
Total Equipos		8	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA				
Acta Parcial de Obra No.	**Periodo**	**Costo Total**	**AVANCE FINANCIERO**	
1	05/06/2024 - 04/07/2024	$ 23.200.454,00	**Valor Total Contrato Obra**	
2	05/07/2024 - 04/08/2024	$ 47.602.415,00	**$ 1.996.500.065,00**	
3	05/08/2024 - 04/09/2025	$ 75.183.934,00	**Valor facturado Contrato Obra**	
4	05/09/2024 - 04/10/2025	$ 42.348.675,00	**$ 1.357.667.573,00**	
5	05/10/2024 - 04/11/2025	$ 64.720.146,00	**% Avance facturado Acumulado**	
6	05/11/2024 - 04/12/2025	$ 264.538.180,00	**68,00%**	
7	05/12/2024 - 31/12/2025	$ 610.682.692,00		
8	01/01/2025 - 31/01/2025	$ 229.391.077,00		
9				
Total Acumulado	**$ 1.357.667.573,00**			

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA				
Acta Parcial de interventoria No.	**Periodo**	**Costo Total**		
1	05/06/2024 - 04/07/2024	$ 42.800.730,00	**Valor Total Contrato interventoría**	
2	05/07/2024 - 04/08/2024	$ 37.046.902,00	**$ 1.117.574.559,00**	
3	05/08/2024 - 04/09/2024	$ 41.812.759,00	**Valor facturado Contrato Interventoría**	
4	05/09/2024 - 04/10/2024	$ 45.105.296,00	**$ 488.260.104,00**	
5	05/10/2024 - 04/11/2024	$ 50.666.541,00	**% Avance facturado Acumulado**	
6	05/11/2024 - 04/12/2024	$ 72.106.411,00	**43,69%**	
7	05/12/2024 - 12/31/2024	$ 114.934.236,00		
8	01/01/2025 - 31/01/2025	$ 83.787.229,00		
Total Acumulado	**$ 488.260.104,00**			

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	
	ISMAEL MAFIOLY RODRIGUEZ