FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL**			**FECHA:**	24/5/2025
Semana No	**51**	**Del :**	18/5/2025	AL:	24/5/2025
Plazo Total		558	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		353	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		63,26%			
Nombre del Supervisor :		Gisell Sánchez Pastrana			

OBJETO DEL CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO TOLÚ.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,28%**	**74,55%**	**(%) Ejecutado**	**0,10%**	**80,59%**
Valor programado ($)	**$ 5.555.099,90**	**$ 1.488.457.983,00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 1.897.934,20**	**$ 1.609.048.400,66**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**6,04%**
				Valor Adelanto	**$ 120.590.417,66**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	ABILE SAS	**Contratista:**	CONSORCIO SERVINC-BETMAF 2024
Contrato No:	23001186 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001301 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 1.996.500.065	**Valor Inicial:**	$ 1.117.574.559
Valor Actualizado al modificatorio :	NA	**Valor Actualizado al modificatorio :**	NA
Valor actualizado 2:	NA	**Valor actualizado 2:**	NA
Plazo inicial:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	**Plazo inicial:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo actualizado:	NA	**Plazo actualizado:**	NA
Fecha de iniciación:	5-jun-24	**Fecha de iniciación:**	5-jun-24
Fecha de vencimiento:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	**Fecha de vencimiento:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Modificatorio No. Prórroga No.	NA	**Modificatorio No. Prórroga No.**	NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	NA	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	NA
Suspensión No.	NA	**Suspensión No.**	NA
Periodo de Suspensión No.	NA	**Periodo de Suspensión No.**	NA
Levantamiento de la suspensión No.	NA	**Levantamiento de la suspensión No.**	NA
Nueva fecha de terminación	NA	**Nueva fecha de terminación**	NA
Valor total actual del contrato	$ 1.996.500.065	**Valor total actual del contrato**	$ 1.117.574.559

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se tramita informe semanal No. 50. Se realizan observaciones a informes semanales anteriores. Se revisa Plan de Trabajo propuesto por Contratista y se realizan observaciones.

OBRAS LADO TIERRA

SE REPORTA LAS SIGUIENTES ACTIVADES DURANTE LA SEMANA :

-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR (10 M²) [BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS]
-MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES SANITARIAS (0,5 UND) [SE CULMINA LA INSTALACIÓN SANITARIA DE DESAGÜE DE LAVAMANOS DE NIÑOS EN BAÑO DE MUJERES]
-SERVICIO DE JARDINERÍA (0,3 HA) [ZONA VERDE CUARTO TÉCNICO]
-POR LA BMA SE REPORTA EL REALCE DE 1 REGISTRO ELÉCTRICO [ZONA VERDE OFICINA DE VIGILANCIA]



Realce registro eléctrico



Aplicación pintura exterior bajantes



Realce registro eléctrico



Actividades de rocería



Realce registro eléctrico



Aplicación pintura exterior bajantes



Conexión lavamanos niños



Conexión lavamanos niños

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

AVANCE DE OBRA:
Se presenta un avance acumulado de 80,59% en la ejecución de las actividades.


-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR (10 M²) [BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS]
-MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES SANITARIAS (0,5 UND) [SE CULMINA LA INSTALACIÓN SANITARIA DE DESAGÜE DE LAVAMANOS DE NIÑOS EN BAÑO DE MUJERES]
-SERVICIO DE JARDINERÍA (0,3 HA) [ZONA VERDE CUARTO TÉCNICO]
-POR LA BMA SE REPORTA EL REALCE DE 1 REGISTRO ELÉCTRICO [ZONA VERDE OFICINA DE VIGILANCIA]

FINANCIERO:
Se realizó desembolso del anticipo.
Se aprueba por parte de Interventoría el acta parcial de obra No. 01, por un valor de $ 23.200.454 y acta No. 02 por un valor de $ 47.602.415; acta No. 03 por un valor de $ 75.183.934; acta No. 04 por un valor de $ 42.348.675; acta No. 05 por un valor de $64.720.146; acta No. 06 por un valor de $ 264.538.180, acta No. 07 por un valor de $ 610.682.692, acta No. 08 por un valor de $229.391.077 y acta No. 09 por un valor de $74.588.067, para un acumulado total de 71,74% del proyecto.


AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
Se desarrolla la adecuada disposición de residuos. Se realizan apremios al Contratista por no subsanación de observaciones y no radicación de informes mensuales, de febrero y abril del 2025 respectivamente.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
-Se hace uso de elementos de protección personal.
-Se realizan charlas diarias de 5 minutos en temas de seguridad y salud en el trabajo (uso obligatorio de EPP, manejo de residuos, manejo de herramientas y hequipos,pausas actias y orden y aseo.)
-El contratista realiza registro documental a través de formatos de su empresa (ATS, inspecciones de equipos utilizados en la semana, guadaña).
-Se realiza capacitación por el contratista que tiene como nombre manejo de residuos, separacion por caneca, (codigo de colores).
-El contratista realiza inducción SST a personal nuevo que se vincula al proyecto, un oficial de obra y un ayudante de obra.
-En la semana reportada no se presentaron accidentes laborales.

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	10
Total Personal en Obra	16



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

EQUIPOS MENORES

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
GUADAÑADORA		1	
ESCALERA		2	
ANDAMIOS		0	
HIDRO LAVADORA		1	
PULIDORA		2	
TALADROS		2	
Total Equipos		8	

	FORMATO			
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: 1 de 3**

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	05/06/2024 - 04/07/2024	$ 23.200.454,00
2	05/07/2024 - 04/08/2024	$ 47.602.415,00
3	05/08/2024 - 04/09/2025	$ 75.183.934,00
4	05/09/2024 - 04/10/2025	$ 42.348.675,00
5	05/10/2024 - 04/11/2025	$ 64.720.146,00
6	05/11/2024 - 04/12/2025	$ 264.538.180,00
7	05/12/2024 - 31/12/2025	$ 610.682.692,00
8	01/01/2025 - 31/01/2025	$ 229.391.077,00
9		
Total Acumulado	**$ 1.357.667.573,00**	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 1.996.500.065,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1.357.667.573,00
% Avance facturado Acumulado
68,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	05/06/2024 - 04/07/2024	$ 42.800.730,00
2	05/07/2024 - 04/08/2024	$ 37.046.902,00
3	05/08/2024 - 04/09/2024	$ 41.812.759,00
4	05/09/2024 - 04/10/2024	$ 45.105.296,00
5	05/10/2024 - 04/11/2024	$ 50.666.541,00
6	05/11/2024 - 04/12/2024	$ 72.106.411,00
7	05/12/2024 - 12/31/2024	$ 114.934.236,00
8	01/01/2025 - 31/01/2025	$ 83.367.190,00
Total Acumulado	**$ 487.840.065,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 1.117.574.559,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 487.840.065,00
% Avance facturado Acumulado
43,65%

OBSERVACIONES	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	ISMAEL MAFIOLY RODRIGUEZ