Se realiza una primera visita a la instalaciones del colegio con el fin de identificar las actividades del centro. Se confirma que la cantidad del p en terraza, no sera la cantidad q tiene el formulario y que se instalar en los seis salones de los dos nive inferiores, tres salones de clase el s de música y dos salones de informat Tambien se instalará terraza en e corredor frente a la cocina y alco dor, hasta empalmar con el área cubierta.

En las áreas de baños, donde se pre en cambiar las divisiones en muros enchapados, no se considera por el momento demolerlos para instala acero inoxidable. Sobre los aparato sanitarios no se cambiaron los que son ahorradores.

Para la sala de profesores se cambi la modulación del cielo raso a 61x6 para instalar láminas de icopor Para el área de teatrino se plantea la instalación de cielo raso con la mi modulación 61x61, previa corrección de las goteras en techos.

En los salones de sistemas se debe realizar una reinstalación de las redes electricas debido a que las canaletas plasticas de las paredes es totalmente sueltas.

En la fachada principal sobre la calle 48 y entre el espacio de la cerca; en tubería cuadrada y los muros se deberá retirar la maleza y realizar control de las hermedades al interior de la edificación.
Se plantea eliminar la descarga de una bajante de aguas lluvias, conducidas dolas entre el andén hasta la vía.

Jueves 24 de junio

El día de hoy se reescribe el acta de iniciación y se programa una visita con el Arquitecto Felipe Arias para confirmar en el sitio que actividades se acometerán en primera instancia.

Martes 25 de junio.

Con la confirmación de que las actividades del contrato solo podrán realizarse en el edificio principal y en los ítems programado para el área de primaria, por lo que se podrán adelantar otras actividades que se consideren necesarias.
En el recorrido se encontraron ocho aulas de clase que tienen terraza y en algunos casos guarda escobas que ameritan trabajos de recuperación.

se inician trabajos de retiro del piso en los tres salones del primer nivel.
al grupo de pintura inicia actividades de resane en muros.
Se inicia el retiro de los placas del cielo en los ultimos soleques del flagre de ayer

Miercoles 26 de junio

Sobre el muro en concreto del corredor en el nivel mas inferior se inicia la excavación para instalar drenes horizontales con tubería PVC presión de 1 1/2" perforada y cubierta con geotextil no tejido 1600, para lo cual se perfora con berbiqui de 2 1/2" pulgadas, para dar una inclinación positiva a la tubería, se deben ampliar las perforaciones de los pasamuros.
El personal de pisos ingresa a los espacios de laboratorio en el cuarto piso (nivel 5) para realizar el proceso de pulido de piso se continuan actividades de recuperación de cielo raso en los arcos de laboratorio se continuan demoliciones del piso en granito de los salones 1 y 2 en el nivel 1
Un grupo de pintores inicia actividades en el área de la cocina y el restaurante pues el espacio se requiere disponible en primeras instancias.

Jueves 27 de junio

Se inicia pulido de pisos en laboratorio 2 y se continua la misma actividad en el laboratorio 1.
Siguen actividades de resanes para pintura en cocina y se inicia en el salon de profesores, donde tambien se inicia la intervencion del cielo raso
Se realiza limpieza en el muro del nivel 1 para retirar pintura y resane para permitir la instalacion de revoque
Se acumulan escombros de las demoliciones sobre la calle con demarcacion de bombo y cinta para facilitar el cargue y retiro de la obra.
Se continua el trabajo en el area de la sala de profesores.
Se concluyen demoliciones en los salones del primer nivel

Viernes 28 junio

Llega a obra un equipo de extraccion de nucleos para pasar el muro en concreto ciclopeo de 70 cmts de espesor para la construccion de los ultimos dos drenes horizontales para terminar la actividad donde se instalaron un total aproximado de 40 metros lineales en siete puntos

raciones 5 de aprox. 6 mts y 1 de 8 mts y 1 de 2 metros, el cual no se pudo contem por encontrar la cimentación del edifici se termina la estructuración del cielo raso en la sala de profesores y se inicia en el salón 1 de sistemas
Se retira el primer viaje de 8 M3 de escombros.
Los pintores continuan trabajando en el área de cocina y en salones del bloque 0 para procurar una entrega temprana.
El grupo de piso continua los procesos de pulida y se traen materiales para la construcción de guarda escobas en gran pulido.

Sabado 29 de junio

Ante la mala condición de la media caña en la cocina se realizan trabajo de pulida, con el fin de mejorarla.
Se inicia construcción de guarda escobas en granito pulido en las area de salones y corredores donde no existe
Se continuan trabajo de pulida de piso
Los pintores arranzan en los resanes y fondeado de muros.
Las demoliciones en los pisos de los salones del segundo nivel se concluyen y los materiales se depositan en el patio

interior para retirarlos fuera del colegio y permitir su retiro en zolgueta.

Domingo 30 junio

A la obra asiste solamente el personal de pisos para avanzar en las labores de pulido y brillado para liberar el espacio a los pintores.
Se construyen los guardaescobas pendientes y apartir de mañana se podrá empezar a pulirlos

Lunes 01 de julio

Se inicia demolición del piso en grano pulido, frente a la cocina y comedor donde se instalará terraza.
El grupo de pintores realiza actividades en varias áreas de la institución.
Los encargados de pisos avanzan en la pulida de guarda escoba y pisos y se realiza una muestra para pulir los mesones de los aulos de laboratorios

La rectora de la institución tiene pendiente definir los colores con los cuales se pintan zocalos y barandas, así como el tono de la fachada.

Martes 02 de julio

Con el ingreso a laborar del personal docente, se logra con el apoyo de la rectoria que el trabajo sea en el area de primaria y así las actividades de obra se puedan desarrollar normalmente
Se trabaja en instalación de cielo raso del salon ⑥ del nivel 2
Se termina el champeado para el resane del muro preparando el mortero con aditivo sika 1 para garantizar la impermeabilidad del muro
Se realiza resane en una parte del muro en la sala de profesores.
continuan trabajos en pisos y pintura
Se realiza demolición de muro para la construcción de rampa de acceso al teatrino desde el nivel dos.

Miercoles 03 de julio

Se continuan trabajos en los cielo raso del salon de profesores.
Se continua demolición del muro en concreto ciclopeo para habilitar la rampa para comunicar el patio interno con el teatrino.
Siguen trabajos de pintura en aula y los espacios de cocina y restaurante
Se inician resanes en el muro alto del nivel 1.
Se retira un segundo viaje de los escombros producto de las demoliciones de los pisos en granito y de los elementos de concreto.

Jueves 04 de julio

Se realizan los primeros tramos de pintura en zocalos de los salones, con el tono Spring Fresh 53-51 elegido por los docentes.
Se realiza comite de obra con los Arquitectos Orlando Marin y Felipe Arias para revisar en campo los condiciones de avance de los trabajos.
Se hace especial enfasis en la urgencia de tener un balance de los trabajos y

la aproximación de cantidades y nuevos ítems con el fin de definir los alcances finales del contrato.
Se autoriza continuar con los trabajos de demolición para construir la rampa de acceso al teatrino teniendo cuidado para que no se afecten los espacios cercanos

Viernes 05 de julio

Se construye una sustitución en concreto ciclopeo de 25 centímetros de espesor, para lo cual se realiza excavación y retiro del suelo con bajo nivel de compactación y donde se apoyará el muro en ciclopeo para estabilizar el descanso y los escalones adyacentes a la rampa.
Se continuan trabajos de pintura con especial énfasis en restaurante y cocina, así como las dos aulas del tercer nivel y las dos aulas del cuarto nivel
Se continua el trabajo de pulida de pisos y se autoriza pulir los mesones en granito de los dos aulas de laboratorios.

Sabado 06 de julio

Se trabaja en la terminación de los espacios de cocina y restaurante ya que se requieren para iniciar el funcionamiento del restaurante escolar para el area de primaria siguen avances en los temas de pulido de piso y se inicia pulido de los mesones de laboratorio.
Se funde el concreto de la rampa

Domingo 07 de julio

No se realizan actividades

Lunes 08 de julio

Se funden los muros en ciclopeo para el apoyo de las escaleras adyacentes a la rampa y se retira el muro que se encontraba suelto.
Se demuelen los losas de concreto de los ramps con pendiente con el fin de prolongar los escaleros adyacentes
Siguen trabajos de pinturas en sobres del nivel dos y tres para habilitar su

utilización para los estudiantes.
Continuan trabajos de pulido en muros y pisos y se inician los trabajos de pulido en escaleras y descanso.
Con base en la propuesta presentada por el ingeniero electricista se realiza la ranchada de los muros para incrustar tuberías y cajas eléctricas en los espacios de comedor y música.
Se dejan fijas las tuberías y cajas de piso para la alimentación eléctrica de los tomas regulados y comunes.

Martes 09 de julio
Se funden dos tramos de escaleras en el patio central para lo cual se solicita la instalación de una tercera tubería.
Se termina de fundir el segundo tramo de las escaleras y se funde también el último tramo para conectar la circulación hacia la zona del restaurante y oficinas administrativas.
Se aprueba el enchape para los muros de los baños en un formato grande de color Glamas y rectificado.
La muestra para los pisos sigue pendiente.
Se inicia de instalación de enchapes para el baño de hombres y se observa que se deberá retocar para regularizar

la superficie de apoyo del enchape.
Siguen trabajos de pulido en escaleras
Continuan trabajos de pintura en
diferentes espacios del colegio.
Se prepara la muestra de la pintura
para hacer una muestra en el corredor
de los aulas del segundo nivel.
Se realizan trabajos de picado y fundida
de concreto para evacuar las aguas que
se empozan en el patio de recreo junto a
inicio de la rampa de comunicación a
teatrino.
Se suscribe acto de entrega de dos au
con la rectoria

Miercoles 10 de julio
Se inicia instalación de enchape en el
baño de hombre luego del vaciado de la
paredes donde se demolio el enchape
Se inicia instalación de vidrios transpa
rentes y grabado en toda la edificación.
Se realiza la aplicación de pintura
azul en lo zocalo del corredor del segund
nivel.
continuan trabajos de pulido en escalo
y se retiraron todo los materiales que se
encontraban almacenado en el último
teatrino de escaleras que dan salida al
patio
Se funde un ochave curvo en empalme
de la rampa con la llegada al teatrino

y se realiza una remirebación en la zona de la rampa donde se forma un charco de agua cuando llueve.

Jueves 11 de julio

Se continuan realizando trabajos de pulido en los escalones y se tiene previsto terminar esa actividad el dia de hoy por lo que se entregaron los dos pivotes de bronce para ser instalado.
Se inicia el ingreso de arena a los salones del primer nivel para preparar los insumos necesarios para la instalación del terrazo.
El primer viaje de terrazo llega en horas de la mañana y se inicia la localización en encaminos a cada aula donde se deben instalar.
Se realiza comite de obra con el arquitecto Felipe Arias de la Secretaria de obras, donde se muestra el dolance de las obras y se confirma la posibilidad de ejecutar algunos de las actividades electricas, los cubiertos en policarbonato alveolar y los cielo rasos en los tres aulas del nivel 1 entre otros
En horas de la tarde llega el saldo de terrazo pendiente con lo que se completan los 300 metros cuadrados.

Para definir el tono de la pintura en
zocalos de circulaciones y pasillos
se prepararan y aplicaran tres muestras
de tonos azules, para consultar con la
rectoria el tono.

Viernes 12 de julio

Se inicia demolición de los parches
metálicos en los grados del patio, los
cuales se habian planteado construir de
aproximadamente 10 cmts pero se
hace necesario retirar todo el bloque que
lo conforma, por lo que el espesor promedio
de concreto es de 20 cmts el que se le coloco
una malla electrosoldada.
Se inicia la instalación de tensor
en el aula marcada con N° 3 habilidades
comunicativas.
Se continuan trabajos de instalación de
enchape en area de baños de damas.
Se trabaja en la terminación de pintura
en los aulas 4 y 5, para habilitar estos espa-
cios para que sean ocupados por alumnos
a partir de la semana entrante.

Sabado 13 de julio

Se inicio instalacion de terraza en el corredor frente a cocina y restaurante acordando que se deje preparado sin iniciar el destronque y se hace necesario sin instalarlo hasta el borde de la barranda.
El proposito es dejar una superficie de transito regulada para los alumnos.
Se retiro un cuarto viaje de escombro y llego otro viaje de arena.
Se realizan trabajo de pintura en espacios de la institucion y se ordena la preparacion de cinco galones de pintura del tono azul aprobado para pintar los circulaciones del corredor frente a los aulas en los nivel 2, 3, 4 y cinco del bloque nuevo.

Domingo 17 de julio

Asiste a la institucion solo personal para fraguar el terraza instalado en el corredor del restaurante

Lunes 15 de julio
Se termina la instalación del terr
en el aula 3 del nivel 1 y se inicia
la instalación del terrazo en el salo
Nº 1.
Se modula e instala la estructura
para el cielo bajo placa del salon
se funde un tramo de alfajia y se
funden los pretiles de dos tramos d
grados a los que se le demolio el
revoque y se realizaron perforaciones
para penetrar el concreto.
Se pintan los corredores en las escal
zonas de aulas.
Se preparan los dos aulas 4 y 5 para
habilitarlo el dia de mañana.
Se trabaja en resanes en los columna
de las escaleras y en los salones de
computo.
Continuan trabajos de enchape en el
baño de hombres.

Martes 16 de julio

Se trabajan actividades de pintura en
el resane de columnas de las escaleras y
en los salones de computo.
Se instala terrazo en el último salón
del nivel 1 y se pregunan los dos salone
a los que se les habia instalado terrazo
en los dos dias anteriores.

Siguen las tareas de demolición en los grados del patio y la fundida del concreto para el terminado.
Se funde un segundo tramo de alfajías y se trabaja en la instalación de cielo raso en los salones del primer nivel.
Se realizan actividades para terminar la pintura en la sala de profesores y con la autorización para instalar lámparas de 60x60 se pidieron según la referencia recomendada 50 unidades para distribuir en 8 aulas el teatrino y la sala de profesores.

Miércoles 17 de julio

Se inician trabajos de pintura en la fachada interior instalando línea de vida y línea de trabajo. Se tramita el permiso de trabajo en alturas y se coordina un pintor al interior de los corredores para limpiar con lija 150 los tubos de los ejes, para garantizar buena adherencia de la pintura.
Se inicia instalación de terraza en el aula de informática y termina el fraguado de los salones del nivel 1.
Se inicia destronque del salón intermedio en el piso.
Se continúan las actividades de la

demolición de las paredes en mal estado de las gradas del patio interior y se funde el concreto.
Se reemplazo el tubo de 4" de la bajada de aguas lluvias y se empotró el tramo en las gradería empleando cinco codos de 4" y cinco tramo de tubería.

Jueves 18 de julio

Se tramito permiso de trabajo en alturas para Anderson Rendon Sanabria quien realiza trabajo de pintura en la fachada interior.
Se continuan tareas de demolición de muros y fundida de concreto en las gradas del patio interior.
Siguen procesos de desmonque en el aula 3 y se instala tensor en el salón de robotica.
Los pintores adelantan tareas de estuco y resanes en los salones del primer nivel.
Se realiza comité de obra

Viernes 19 de junio

Se terminan los trabajos de pintura en los tubos de la fachada interior y se realizan resanes en el corredor y escaleras junto a la oficina de coordinación y sala de profesores
Siguen tareas de demolición de muros y construcción de concretos para protección de grados
Se continuan tareas de destronque en los aulas del primer nivel y se termina la instalación de tercios
Se instala portera en el corredor nivel 1

Sabado 20 de julio

Solo asisten a la obra el personal de pisos para terminar la instalación del ultimo salon y poner fraguar los pisos pendientes.
Tambien se realizan tareas de destronque.

Domingo 21 de julio

No se realizan trabajos

Jaime A. G.

Lunes 22 de julio.

Se inicia la construcción de guarn
escaleras en el aula de sistemas.
Se continuan tareas de destronque e
los salones del primer nivel
Se realiza recorrido de cubiertas en lo
zonas con cubierta en teperecanaleta y
la cubierta de la baño
los pintores realizan trabajo en los
circulaciones hacia coordinación y sa
de profesores.
En horas de la tarde se inicia demo
lición de escalones hacia la cocina
Se fundem los ultimos tramos de los
paredes en los gradas del patio interno

Jaime A. G.

Martes 23 de julio

Se termina la demolición de los escalones sobre tierra en el sector de acceso a comedor.
Se realizan reparaciones en los muros para sostener las tabletas faltantes en el muro del corredor entre el baño de damas y la sala de profesores.
Los pintores inician tareas de estuco en muros del corredor en el nivel 1.
Continúan tareas de construcción de guarda escobas, destronque de pisos y pulido de guarda escobas.
Se inicia chanpeado de columnas para revocarlas.

Miércoles 24 de julio

Se inicia tomaletado de las columnas frente a las oficinas administrativas y en la bajada a la cocina y comedor
Se termina de construir el guarda escoba en la sala de robótica.
Se inicia la instalación del medio tercio para el remate del corredor frente a comedor y cocina.
Se aplica granitplast en los muros bajos

patio interior.
Se realiza estuco y resanes en los muros del corredor del primer nivel.
Se continuan trabajos de destronque de pisos y pulida de guarda escoba.
Se realiza resane en columnas y se propondrá recubrirlas con superboard para proponer a la supervision de la Secretaria de Infraestructura.

Jueves 25 de julio

Se adelantan trabajos de pintura para reparación de graniplast en el muro del primer nivel contra la fachada lateral.
Se realiza encopetado para proteger la tapeste instalada en el patio interior.
Se trabaja en la terminación del resane del piso en granito para el corredor frente a cocina y restaurante.
Se realiza comité de obra con el Arquitecto Andres Felipe Arias y se toman decisiones sobre aspectos de obra como la pintura de fachada, el cambio de cubierta en el teatino los alturas y anclajes de mesones entre otros.
Se autoriza la eliminación del alcance de escalera y la instalación de terraza

en la oficina de coordinación.
Se continuan trabajos de desbronque en soleras con terraza instalado.

Viernes 26 de julio

Se continua fundido de sobre piso en oficina de coordinación.
Siguen trabajos de pintura en muros exteriores de los anden en niveles 1 y 2
Se continuan trabajos de desbronque y pelida de pisos en terraza.
Se trabaja en instalación de lámparas en plafones.
Se prepara la fundida de del mesón para lavamanos en el baño de hombres. construyendo los muretes en super board para instalar una placa sobre ellos.

Sabado 27 de febrero

Se continua pulido y brillado de los pisos en terraza y se inicia la preparación de las dilataciones para fundir el grano en las escaleras.
Se funde la losa de concreto para meson de lavamanos.
Se inician trabajos de instalación de barandales en la rampa y el patio interior
Se pintan zocalos de color verde en interior del salon de improntas donde se trasladaron las oficinas de la obra.
Siguen trabajos de pintura en los muros de los cubos en el corredor de los niveles 1 y 2.

Domingo 28 de febrero

Trabaja en obra el personal de pisos para adelantar los pulidos de pisos y para pulir el corredor de circulación frente a cocinas y para adelantar tareas en los escalones.
Se realiza la pulida de un paso en la escalera de descanso a salon de profesores.
El personal de los temas metalicos realiza la instalación de tres tramos

de barandas, dejando las pintadas con anticorrosivo.

Lunes 29 de julio

Se continua trabajando en los escalones, para dejar instaladas las dilataciones y poder iniciar la instalación del grano con el mismo diseño existente, dos franjas laterales oscuras y una clara central.
Se inicia demonte del techo y se inicia la instalación de teja de fibrocemento perfil 7 de cinco canales.
Se continua trabajando en la pintura de los paredes de doble altura en el corredor de los aulas del bloque antiguo
Se inicia limpieza de cera en los guarda escobas de los seis salones de los bloques 1 y 2.

Martes 30 de julio

Se instala teja en la franja central triangular del teatrino y se instalan tejas Nº 10 en los rematis hacia el corredor. Se instalan planches largos en la pared adyasente al salon de robotica dejandolo pintado.
Se inicia instalación de granito en cuatro pasos de los escaleras dejando perdiente los franjos laterales oscuros
Se realiza pintura de zocalos rec en los salones del primer nivel.
Se instala terrazo en la bodega del salon de coordinación y porcelan en el area de oficina.

Miercoles 31 de julio

Se termina la instalación del terr en la oficina de coordinación y se franja.
Se avanza en la instalación de granit en la franja central de la escalera que desciende al nivel 2.
Continuan trabajos de pinturas en cuatro del nivel 1.
Se termina la instalación de la teja en el teatrino.

Siguen los trabajos de destranque en el terraza y quanda escoba en el salon de robalisa.
Se instala valla con la relación del contrato en la fachada de la institución.
Se pide y llega a la obra pintura tipo terraza para la fachada en color blanco arena.
Se realiza visita a los proveedores de enchapes y se aprueba una baldosa de corona con alta resistencia al deslizamiento para el corredor del nivel 1.

~~Julio~~
Jueves 01 de Agosto

Se inicia la instalación del piso en el corredor del primer nivel, de acuerdo con el undrape seleccionado por el Arquitecto Felipe.
Se continuan trabajos de pintura en los salones del bloque antiguo para terminar acabados.
Se trabaja en el ajuste de los cielos en los salones del bloque antiguo, tanto en los nuevo como en los existentes que fueron corregidos

Se continua el trabajo de granito en los escaleros de acceso a el restaurante y cocina y se termina de instalar el terraza en de oficina de coordinaciòn y la bodega interior.
Se fragua el terraza instalado en estos dos espacios.
No se realiza comite de obra por solicitud de la supervisiòn.

Viernes 02 de agosto.

Se realiza limpieza de maleza en zona verde de la fachada principal y en la lateral, donde se realizara la instalaciòn de la linea a tierra con tres varillas copper weld y alambre de cobre desnudo unido con soldadura cadwel.
Continuan trabajos de pintura en àreas de salones del primero y segundo nivel en el bloque antiguo.
Se funde el granito de la zona de descanso y los laterales de color Tabaco.
Se destronque en el terraza instalado en el area de coordinaciòn y la bodega interior.
Se inicia instalaciòn de piso cerámico en el segundo nivel.
Se hace excavaciòn de la zanja para

la línea a tierra
los pintores continuan trabajos en los salones del bloque antiguo.

Sabado 03 de agosto

Llegan los puertos de acero para los baños de hombres y se instalan, se solicita corregir algunos defectos en la instalación y se programa el trabajo para mañana domingo con el fin de corregir lo solicitado
Se instalan las rejillas de la línea a tierra y se realizan las soldaduras
Se realiza destronque en el grano de los exteriores a restaurante y se brilla el piso en la oficina de coordinación.
Continuan trabajos de pintura en salones
Se realizan correcciones y nivelación de ciertos sitios.
Continuan la instalación del enchape de piso en el corredor del primer nivel de aulas.

Domingo 04 de agosto

Se realizón los trabajos de corrección en los puertos de acero de los baño de hombres y se deja pendiente l cargada con mezcla para asegura los marcos.

Lunes 05 de agosto

Se realizan trabajos de pintura e la fachada interior, para lo cual tramita el permiso de trabajo en al ras para los dos oficiales encargad de esa tarea.
El electricista termino la instalación de la línea a tierra y la deja conec da en el tablero principal
El proceso de pulido de granito en la escaleras se debió suspender por la lleg da de los alumnos a el almuerzo.
Se inicia la instalación de rociadores el corredor que comunica con el patio interior.

Martes 06 de agosto

Continuan trabajos de pintura en fachada interiores, para lo cual se tramita permiso de trabajo en alturas.
Sigue el proceso de pulida de los escalera pero solo se puede laborar luego de la salida de los alumnos
Continua instalación de enchapes en el pasillo del primer nivel.
Los electricistas realizan tareas de correcciones en los puntos electricos
Se realiza comité de obra en el sitio y se autorizan trabajos para el cielo raso del teatrino
Se autoriza realizar ajustes en las contrahuellas de los escalera de circulación al teatrino y se autoriza que las huellas y contrahuellas se construyan en granito lavado.
Se autoriza el tratamiento de las columnas con super board de 8 mm, con el condicionamiento que el valor unitario no sea mayor que el establecido para retoque, el acabado se hara en granoplast caracoleado.
Se recomienda por parte de la supervisión que se debe construir un pequeño bordillo en la zona de la rampa.
Se autoriza instalar tuberia PVC de 6" para el corredor

Miercoles 07 de agosto

Asistes a la obra personal de pisos y pintura
Se trabaja en el proceso de pulido de los escaleros construidas y se trabaja tambien en los escaleros del otro costado los pintores no pueden realizar muchas actividades ya que estaba previsto realizar tareas en la fachada pero la lluvia obligó a la suspencion

Jueves 08 de agosto

Se continua trabajando en los contra huellas de los escaleros para ajustar una direccion perpendicular a la circulacion y se instala la tuberia de 6" PVC, para eliminar la caida existente y para ampliar el espacio con enchape hasta el muro.
los pintores realizan tareas para concluir los acabados en los anden de los niveles + y 2 y siguen tareas en fachadas.
En la zona del teatrino se inicia la instalacion de gplac para sellar el sector de los aleros de los tejas para evitar el ingreso de los palomas.
Se inicia tambien la instalacion de super board de 8 mm en la parte inferior de los vigas metalicas para definir la altura del cielo raso en PVC.

Se continua instalando el enchape de piso de la circulación en el nivel 1.
Se termina la instalación de la tubería y accesorio de 6"
Se inicia la construcción del granito lavado en escalones y se continua el proceso de pelida de los escalones en el acceso a restaurante.

V

Viernes 09 de agosto.

Se trabaja en el resane del muro bajo frente a cocina y restaurante
Se instala enchape pendiente del pasillo de acceso al salon de música.
Los pintores trabajan en la fachada en la zona de escaleras.
Continuan enchapes en superboard de las vigas de teatrino
En horas de la tarde se inicia demolición del enchape en el baño de damas.
Se trabaja en la instalación del granito lavado en escaleras.
Se continua instalación de tuberias de 6" PVC.

Sabado 10 de agosto

Se continua la demolición del anchop
en baño de damas y se desmontan la
puertas metálicas.
Se realizan cortes en los muros para el
retiro de los marcos metalicos de los
baños.
Los pintores realizan trabajos en la fachad
y en la oficina de coordinación
Siguen trabajos de recubrimiento de viga
metálicas en el teatrino
Se continuan trabajos de pulida de la
escaleras y se inicia pulida de granit
en el Hall de acceso.
Se instala concreto para la protección d
la tuberia de 6" PVC.

Domingo 11 de agosto

Se trabaja en los procesos de retape y
pulida del granito en Hall de acceso
y escaleras.
Se dejan terminados los escalones de
costado izquierdo para darlas al servi
cio luego de la instalación de las cinta
antideslizantes.

Lunes 12 de agosto

Se realiza resane en los muros donde se demolió el enchape en los baños de damas.
Se continua trabajando en el cubrimiento de las vigas metálicas del teatrino y se termina la instalación de los tramos de gploc para el cubrimiento de las nudos de la teja en el teatrino.
Continuan trabajos de pintura en la fachada principal y el interior de las instalaciones del colegio

Martes 13 de agosto

Se inicia estructuración por la instalación del cielo raso en el area del teatrino.
Se inicia enchape en baño de damas y se terminaron los resanes.
Se dan el servicio los escalones del costado izquierdo
Se corrige el graniplast del muro bajo junto al corredor de circulación en el comedor y se pinta con el azul seleccionado para escalas.
Se continua el trabajo en la fachada lateral con el bloque arena.

Miércoles 14 de agosto

Continua instalación de enchape en el baño de damas.
Siguen trabajo de pintura of interior y en la fachada lateral.
Se inicia instalación de láminas PVC para el cielo raso del teatrino, las cuales se instalan transversalmente.
Se dejan los puntos para la instalación de lámparas de incrustar circulares de 18 Watts.
Continuan enchapes en baño de damas.

Jueves 15 de agosto.

Se concluyen enchapes en baño de damas. y se inicia el enchape de la poseta de aseo.
Se instalan los ramos bajos en superboard para el apoyo de la placa en granito natural donde se instalarán los lavamanos de incrustar.
Continuan trabajo de instalación de lámina PVC para el cielo raso del teatrino.
Siguen trabajos de pintura en la

fachada.

Viernes 16 de agosto

Se puede la loza de concreto para el apoyo del granito natural en el baño de damas
Continuan trabajos de instalación de lamina PVC para el cielo raso del teatrino.
Siguen trabajos de pintura con koloss en la fachada y las areas interiores.

Sabado 17 de agosto
Se trabaja hasto el medio dia
Domingo 18 de agosto

No se trabaja en obra

Lunes 19 de agosto

No se labora por ser feriado

Martes 20 de agosto

Se instalan los puntos de acero en los bajos de bancas.
Continuan trabajos de instalación de cielo raso PVC del teatrino
Se entregan dos aulas para estudiante de grados 6 y 7 en el segundo nivel el salon de música e informática y se instala un tramo de polisombra para controlar la circulación de los estudiantes.
Siguen trabajos de pintura en la fachada.

Miercoles 21 de agosto

Siguen trabajos en cielo raso del teatrino en PVC.
Se instalan las losas en granito noteno verde esmeralda.
Continuan trabajo de pintura Koraza en fachada.
Se retoma la actividad pendiente para instalar enchape de piso en el primer nivel.

Jueves 22 de agosto

Se presenta un problema sanitario en la cafetería de la sala de profesores donde se generan malos olores por la salida de aguas negras a través del sifón de piso.
Se deben demoler dos piezas de enchape para encontrar y corregir el problema y se encuentran los tubos de 1½" sin pegante en los accesorios.
Se informa de un problema de suministro de agua en el lavaplatos de la tienda escolar.
Continúan trabajos de pintura en la fachada principal de la institución siguen trabajos de pintura al interior y se inicia estuco y resanes en los muros de las escaleras.

Viernes 23 de agosto.

Se realizan trabajos de pintura al interior del colegio.
Se termina la instalación de los pisos de PVC en el interior del teatrino.
Se termina la reposición de las demoliciones e instalación del enchape de piso para corregir el problema

del sitio en la cafetería de la sala de profesores.
Se programa la reparación de las instalaciones eléctricas de la oficina de coordinación.

Sábado 24 de agosto

Se instalan pisos flotantes de cerámica de piso en el corredor del nivel uno con placas con alta resistencia al deslizamiento.
Siguen actividades de pintura al interior de colegio

Domingo 25 de agosto
No se trabaja

Lunes 26 de agosto.

Se trabaja en la pintura al interior del colegio en los muros de las escaleras del costado derecho y en la pintura de la viga canaleta que existe en ese espacio
Se trabaja igualmente en el muro a la altura de los salones del nivel uno, donde se llenaron las dilataciones que se habían abierto.
Se instala puerta en la bodega del salón de coordinación.
Asiste a obra el Arquitecto Orlando Navas supervisor

Martes 27 de agosto.

Se inicia estructuración para la instalación del reductor en la puerta de ingreso al colegio, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato.
Se reparan los tubos de apoyo para los bordillos en el comedor de acceso a cocina y comedor.
Continúan trabajos de pintura en los muros de escalera.
Se instalan elementos de acero para independizar los espacios de los orinales en baño de hombres.

Se instalan los catorce ~~lámparas~~ luminarios circulares en el cielo raso del teatrino.
Llega la puerta para cambiar la de la sala de profesores, que se encuentra en mal estado.

Miércoles 28 de agosto

Se instala puerta en sala de profesores.
Se instalan orinales en baño de hombres.
Se continuan trabajos de pintura en las áreas interiores
Se instala manto asfáltico para corrección en cubierta teatrino.
Se instala estructura para sobrepiso en superboard de la fachada.
Se realiza recorrido de techo y amarre de tejas en salón del laboratorio.
Se trabaja en cielos.
Se termina pintura en area de escaleras costado derecho.

Jueves 29 de agosto

Continuan trabajos de pintura en las areas interiores de la institución y en la fachada principal.
Se realiza instalación de manto asfaltico precalentandolo previamente con soplete

a gas.
Se trabaja en cuchopes de columnas con láminas de superboard.
Se trabaja en cielo rasos del piso quinto
Se termina la instalación de las pesas de estructura para el sobrepuesto de la fachada

Viernes 30 de agosto

Se instalan las tapas de las cámaras de inspección y limpieza de la Tubería de 6" en platina remirada de 3/16".
Se continúan trabajos de pintura en muros interiores de la institución y rejas de la fachada principal
Se inicia instalación de láminas de superboard en la fachada.
Se realizan trabajos en cielo rasos del quinto piso.

Sabado 31 de agosto

Se corrigen los juntos en los laminas de superboard, para custodiar los dilataciones en V.
Se trabaja en pintura al interior de la edificación en la zona de escaleras para llegar al restaurante.
Se trabaja en la pintura de barandas en la fachada principal de la institución educativa
Se dejan instalados y nivelados las tapas de los camaras.

Domingo 01 de septiembre

No se trabaja en obra.

Lunes 02 de septiembre

Se continuan trabajos de pintura en las barandas de la fachada principal.
Se trabaja en las reparaciones y resanes de los muros de la fachada

realizar posteriormente la instalación del granoplast.
Se termina la instalación de las dilataciones en V
Se continua trabajando en la pintura interior

Martes 03 de septiembre

Se instala el tramo de refuerzo metalico para la instalación del sobre puesto superior de 50 centimetros para la fachada derecha de la institución educativa.
Se trabaja en los temas de pintura en la parte interna de la edificación especialmente en la continuidad de los procesos de recubrimiento de columnas.
Se trabaja en la conección de temas electricos ya que existen sectores en espacios que no tienen electricidad.
Se realizará una revisión detallada con el fin de corregirlos.

Miercoles 04 de Septiembre

Se inicia la instalación de la estructura metálica para asegura-miento del superboard que forma el sotrapuesto superior de la fachada inclinada.

Se realiza una inspección detallada de las instalaciones eléctricas y y se encontraron dos tableros a 220 voltios en los cuales el instalado al interior de la cocina tiene una fase aislada por lo que luego de destapar las cajas y tablero se logra identificar en el tablero ubicado en el corredor en la borne-ra de salida el cable hatio sido instalado con el aislamiento.

Se logra corregir y se cambian los tres toma corrientes 6FC1 y se instalan protecciones de 20 amperios en el tablero electrico ubicado en la oficina de tesoreria y se cambio la acometida en cable duplex que alimenta el estabilizador.

Se continuan trabajos de pintura al interior de la edificación y se instalan dilataciones en U para los placas de superboard en el antepecho alto de la fachada en el comedor

Jueves 05 de septiembre

El dia de hoy se realize comite
Se inicia instalación de superboard
en la estructura metalica para
realce de la fachada en el area de
cocina y restaurante.
Se continuan trabajos de pintura
al interior de los espacios de la
institución.
Se trabaja en pintura y resane de
muros en el teatrino y los corredores
adyasentes.

Viernes 06 de septiembre

Continuan trabajos de pintura al
interior de los espacios de la institu-
ción concentrados en el area de
teatrino y corredores.
Se instala superboard en la estruc-
tura metalica sobrepuesta en la
fachada en el area de administra-
ción y rectoria.
Se pinta primera mano de los
regos, alternando el color verde y
azul.

Sabado 07 de septiembre

Continuan los trabajos de pintura al interior de la institución para terminar especialmente el area de teatrino.
Se inicia pintura de barandas instaladas nuevas
Se trabaja en dar acabado a las columnas enchapadas con superboard para las cuales se solicitó por parte de la supervisión que se ejecutara con graniplast carcoleado.
Se instalan flashes y cinta multi-sea para proteger del ingreso de aguas cuando llueva.

Lunes 09 de septiembre
Se terminan pinturas de barandas en la fachada.
Continuan trabajos de pintura en las areas interiores de la institución educativa
Siguen labores de pintura en el cerramiento exterior, en las barandas alternando verde y azul.

Martes 10 de septiembre

Se instala cielo raso en tirantes de PVC en el corredor frente a los baños de administración hacia el costado izquierdo de acceso a la institución continuan trabajos de pintura en los corredores cerca del teatrino.
Se instala la última estructura metalica para los elementos de la fachada en la zona de fachada de la sala de profesores.

Jueves 11 de septiembre

Se aplica graniplast en el muro en superboard de la fachada principal, incluido el área que se resana sin sobrepuesto y que lleva acabado de pintura verde.
Se pintan las columnas recubiertas y que ya se les aplico el graniplast en color azul.
Se trasladan materiales para enmallar la columna que esta al lado de las escaleras.
Se realiza comité de obra donde se informa que esta autorizada la ampliación de 21 millones

por lo que el debe presentar el balance actualizado en el que debe reflejarse los items para los cuales se emplearon los recursos incluido la cubierta en policarbonato alrededor. En el recorrido de obra se solicita que se instale el guarda escoba en el corredor inferior.
las columnas del teatrino se deberan pintar de blanco.

Viernes 13 de septiembre

Se instalan las tapas de los cajas de inspección en el primer piso que se pintaron con negro mate
Se continuan dos capas de pintura al interior de la institución para terminar la pintura en el area de teatrino o mas tardar para el miercoles de la semana entrante debido a una reunion de padres que programaron las directivas de la institución.
Se traen los materiales necesarios para las ultimas actividades.
Enchapar para el guarda escoba y los materiales para enchapar el muro del salon inferior que presenta problemas de humedad.

Se traen y se inicia la instalación de los rieletes para instalar el flanche sobre los muros en reparación de la fachada, que fue solicitado por la supervisión

Sabado 14 de septiembre

Siguen trabajos de pintura y se abanza con micas a la entrega del teatrino.
Se instala el superboard en el frente del tablero para solucionar la humedad.

Domingo 15 de septiembre
Se terminan de pintar las columnas metalicas en el teatrino y se continuan trabajando las reparaciones en los recubrimientos de los rieles metalicos y la pintura en micas
Se

Lunes 16 de septiembre.

Los trabajos de pintura en el teatrino fueron ejecutados hoy lunes 16 ya que el domingo no se laboró en la institución.
Continuan trabajos de resane en espacio interno del donde se tiene prado sintético, donde se tiene pendiente la terminación.
Se trabaja en el retiro de los materiales sobrantes de la obra del area de teatrino y se acumulan los basuras para retirar los de la institución.

Martes 17 de septiembre
Se termina la instalación del guarda escoba en el corredor del nivel inferior de las aulas antiguas.
Se reinstalan los muebles que se habian retirado del salon de informáticas, tanto los laterales como los muebles enchapados en aglomerado de madera.
Los trabajos de pintura avanzan en la institución sin contratiempo.
Continuan las actividades para retirar sobrantes de obra y basuras, porque se informó de una reunión programada por la rectoria del colegio

Miércoles 18 de septiembre

Se terminan trabajos de pintura en el teatrino y se retiran los elementos solo se deja en un espacio el terroso sobrante que se retirará mas adelante.
Se realiza aseo general de la institución para dejar en buena presentación los espacios para las reuniones programadas.
Se instalan los flanches sobre los remates de los muros sobrepuestos en superboard y se pintan segun el color definido para cada tramo. Azul en la fachada principal y verde en los muros altos.
Los trabajos de pintura continuan en los áreas de muro.

Jueves 19 de Septiembre
Hoy se realiza comité de obra
Se realiza pintura en la fachada principal de color azul y se instala el nombre de la institución educativo y se instala el emblema.
Se pinta igualmente el tramo inclinado de el remate del muro en superboard de color verde.
Continuan trabajos de pintura al interior de la institución.
Está pendiente de definirse el tema de la ampliación y prorroga del contrato.

Viernes 20 de septiembre

Los trabajos de pintura continuan tanto el interior de la institución como en el area de fachadas.
Se realiza reposición en granito de la fachada lateral.
Se instalan las puertas bajo el mesón de la cocina.

Sabado 21 de septiembre

Continuan trabajos de pintura en fachada lateral y el interior de la institución
Se realiza inventario de perfiles metalicos para fabricar la estructura del policarbonato alveolar de 8 mm para la cual se dejaron perfiles 80x40 mm de 2 mm de pared para los elementos verticales y para los inclinados que apoyaron los sometenes de los laminas. para los demas elementos se emplearon perfiles cerrados de 50x30 mm tambien de 2 mm de pared

Domingo 22 de septiembre

No se trabaja en obra

Oral.

Lunes 23 de septiembre

Llegan a la obra los materiales para la cubierta en policarbonato en las siguientes cantidades
42 ml de conectores 10 moldeados de V de aluminio de 2,13 mts 42 ml de cintas semi permeable 10 piezas de policarbonato de 2,95 x 2,11 mts y se almacenan a la espera de tener instalados y pintados los perfiles metálicos para la instalación de los lamina.
Los labores en obra continuan en pinturas de fachadas y en los nuevos interiores
Se hace aseo general

Oral

Martes 24 de septiembre

Continuan trabajos de pintura en fachada de la institución y al interior.
Se reciben en obra los materiales faltantes para el sistema de fijación del policarbonato alveolar.
Se definen los perfiles metálicos para soportar la cubierta los cuales serán con 50x30 mm y 80x40 mm los dos en espesores de 2 mm, para garantizar un soporte adecuado

Miercoles 25 de septiembre

Continuan trabajos de pintura
Se ingresa personal para realizar trabajos de soldadura, corte y armado de los elementos metálicos para la cubierta en policarbonato.
Se realiza orden y aseo en las espacios de la obra.

Jueves 26 de septiembre

Se continuan los trabajos de pintura en fachadas exteriores.
Se realiza aseguramiento de tuberos en los espacios del restaurante y la cocina y se realiza el pedido de los materiales para la estructura metalica para el soporte de las laminas de policarbonato
Hoy se realiza comite

Viernes 27 de septiembre

Continuan trabajos de pintura en fachadas y el interior del edificio.
Llegan los perfiles metalicos para la cubierta y las platinas para el anclaje al muro de las aulas.
Se inicia el corte de los perfiles

Sabado 28 de septiembre
Continuan trabajos de pintura en fachadas y el interior de la institucion

Domingo 29 de septiembre

No se trabaja en obra

0 h/d

Lunes 30 de septiembre

Se continuan trabajos de pintura y se inicia pintura de los elementos metalicos para la cubierta en policarbonato.
Los trabajos en la pintura de los forados exteriores avanzan con normalidad

0 h

Martes 01 de octubre

Se inician trabajos de pintura en los perfiles metalicos que ya se encuentran instalados.
Los pintores terminan trabajos en forados y muros interiores por lo que mañana no estaran en obra. Regresaran para los retoques finales

Miercoles 02 de octubre

Continuan trabajo de soldadura de pupiles para conformar la estructura de apoyo de la cubierta interior.
Se acuerda con los pintores continuar horas para avanzar con mayor rapidez y poder terminar todo para la semana entrante

Jueves 03 de octubre
Hoy se realiza comité de obra.
Se continuan trabajos de pintura detallando fachadas y pinturas al interior de la institución.
En la estructura para la cubierta se trabaja en la instalación de los elementos verticales intermedios para el apoyo de los tramos inclinados.
Se hacen figuras y perforan las platinas en laminas de 3/16" de espesor para soldar en la alfajia y soldar de ella los perfiles verticales.
En horas de la tarde se presentan lluvias que dificultan los trabajos

Viernes 04 de octubre

Continuar los trabajos de pintura para detallar al maximo las zonas pendientes.
En la estructura metalica para el apoyo del policarbonato trabajo en la mañana se suspende en la tarde por lluvia

Sabado 05 de septiembre

El dia se presenta lluvioso para lo que los trabajos de soldadura se deben suspender.
Se adecua un espacio al interior del salon que se utiliza como oficina y se realizan la preparación de las láminas de policarbonato a los que se les instalan las cintas semiperme ables y los U de aluminio con el fin de dejarlos listos para la instalación
Se trabaja solamente hasta el medio dia

Domingo 06 de octubre

No se trabaja en obra

Or [illegible]

Lunes 07 de octubre

Se trabaja en los temas de armado y pintado de la estructura metalica para la cubierta, para iniciar el montaje de las laminas de policarbonato.
los pintores no asisten a la obra el dia de hoy y regresaran cuando este terminada la cubierta para los retoques de pinturas.

Or [illegible]

Martes 08 de octubre

Se prepara todo lo necesario para iniciar el montaje de las laminas de policarbonato.
En horas de la mañana se realiza un recorrido por todos los espacios de la institucion para realizar un documento en el que se relacionan todas las

solicitudes de la rectora y los docentes y administrativos con el propósito de tratar de atenderlas sin embargo se informa que no todo lo solicitado podrá ser solucionado y a que algunos de los puntos no fueron objeto de intervención. El arquitecto Felipe de la secretaría de Infraestructura está durante todo el recorrido Al finalizar el día se deja instalada la mayor parte de la cubierta y para mañana se espera terminarla totalmente.

Jaime A.

Miércoles 09 de octubre

Los pintores regresan a la obra y se inician retoques especialmente en los espacios bajo la cubierta que fueron afectados.
También asisten los electricistas para revisar los puntos relacionados en un documento que entrega la rectoría, se acompañan los materiales y se realizan las reparaciones de los puntos posibles, para lo cual también se utilizan elementos que habían sido desmontados de otros espacios. Se termina totalmente la

instalación de la cubierta y como
última actividad se retira el abasti-
co protector de la cerca con protección
CV para instalar finalmente una
lámina de 11 cms de cinta metá-
lica para controlar el paso de agua

O. I.

Jueves 10 de octubre

Se continúan retoques de pintura
en todos los puntos donde se
presentaron daños menores
se realiza el despeje del salón que
se encontraba ocupado como bodega
y oficina y se trae el equipo para
brillar el piso, con el fin de permitir
su utilización a partir de la
semana entrante.
Se instala un sanitario en el
baño de damas del área administra-
tiva.
El arquitecto Orlando Marín
realiza un recorrido por la
institución, con el fin de verificar
el estado de las obras.
Y se le informa sobre los aspectos en
los que se estaba trabajando para
dar por terminadas las actividades

O. I.

Viernes 11 de octubre

Durante el día se trabaja en los detalles pendientes, especialmente en los temas de pinturas.
Se realiza proceso de aseo y limpieza en todas las áreas de la institución con el fin de dar por terminadas las actividades.
Para mañana se tiene previsto la instalación de una canal en el tramo mas bajo de la entrada.

Sábado 12 de octubre

Se terminan los retoques de la pintura y se atienden la mayoría de los puntos relacionados en el documento de la auditoria que recoge las observaciones del recorrido del pasado martes.
La canal no se pudo instalar por incumplimiento del contratista, pero se dejará instalada el fin de semana.
Con lo ejecutado hasta la fecha se cumple con el pago del contrato