SINSUTEC INGENIERÍA Y SUMINISTROS

CONTROL DE ENTREGAS

edur EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE MARINILLA

CONTRATO: **CCO-042-2025**

FECHA DE VALIDACIÓN DE LAS ENTREGAS: 26/6/2025

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	REMISIÓN 00325	REMISIÓN 00326	FACTURA SFEV192 JULIO 26 DE 2025	
ITEM	LISTA DE MATERIALES			SINSUTEC	ENTREGA 5 24/06/2025	ENTREGA 6 25/06/2025	UNIDADES	VALOR
1	AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM	UND	20	$ 6.499,50			0	$ -
2	ARRANCADOR TIPO PARARELO 70W	UND	30	$ 13.414,50			0	$ -
3	APOYO PARA VIENTO FAROL	UND	5	$ 111.186,00			0	$ -
4	ARANDELA CUADRADA ¼"X4" 5/8"	UND	15	$ 5.679,00			0	$ -
5	BALASTO SODIO 70W	UND	14	$ 43.354,50			0	$ -
6	BASE PARA FOTOCONTROL CON SOPORTE	UND	10	$ 9.730,50			0	$ -
7	BLOQUE DE RETENIDA	UND	15	$ 21.177,00			0	$ -
8	BOMBILLO SODIO 70W	UND	400	$ 49.956,00			0	$ -
10	BRAZO DOBLE GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO LARGO-LARGO	UND	2	$ 574.006,50			0	$ -
11	BRAZO PARA LUMINARIA 52/00 EN TUBO DE 1-1/2"	UND	130	$ 80.536,50			0	$ -
12	BREAKER ENCHUFABLE 20	UND	3	$ 19.078,50			0	$ -
13	BREAKER ENCHUFABLE 30	UND	3	$ 19.789,50			0	$ -
14	BREAKER ENCHUFABLE 40	UND	2	$ 19.009,50			0	$ -
15	BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 50 AMPERIOS	UND	2	$ 19.200,00			0	$ -
16	BREAKER RIEL 32ª	UND	1	$ 22.327,50			0	$ -
17	BREAKER RIEL 62ª	UND	1	$ 28.294,50			0	$ -
18	BRIDA DE SUJECIÓN 3 PERNOS X 5/8"	UND	10	$ 23.175,00			0	$ -
19	CABLE # 12 DUPLEX CENTELSA	ML	1.000	$ 7.266,00			0	$ -
20	CABLE # 16 DUPLEX CENTELSA	ML	2.500	$ 3.159,00			0	$ -
21	CABLE # 18 DUPLEX CENTELSA	ML	600	$ 2.089,50			0	$ -
22	CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C	ML	600	$ 11.134,50			0	$ -
23	CABLE ANTIFRAUDE # 8 (2X8+8)	ML	10	$ 44.238,00			0	$ -
24	CABLE DE COBRE DESNUDO # 6 AWG	ML	10	$ 11.719,50			0	$ -
25	CABLE ENCAUCHETADO 3X16	ML	300	$ 6.391,50			0	$ -
26	CABLE NO 6 ALUMINIO AWG THHN X3	ML	100	$ 2.623,50			0	$ -
27	CABLE SUPER GX 1/4"	ML	200	$ 3.354,00			0	$ -
28	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9 METROS	UND	5	$ 44.250,00			0	$ -
29	CINTA BANDIT 5/8 X 30MT	UND	5	$ 104.698,50			0	$ -
30	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE VINILO NEGRA 600V X 20M-19MM-0.177MM	UND	30	$ 33.132,00			0	$ -
31	CINTA PELIGRO 3" X 100 METROS	UND	3	$ 15.000,00			0	$ -
32	CONDENSADOR 10 µF	UND	10	$ 7.084,50			0	$ -
34	CONECTOR BIMETALICO AP2	UND	20	$ 3.411,00			0	$ -
35	CONECTOR COMPRESIÓN OB 10-10	UND	20	$ 9.466,50			0	$ -
37	CONTACTOR NC1-1810 220V	UND	5	$ 52.500,00			0	$ -
38	DPS PARA LUMINARIA LED 40W-120W 220V	UND	16	$ 32.100,00			0	$ -

39	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 35W	UND	10	$ 187.950,00			0	$ -
40	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 40W	UND	10	$ 187.950,00			0	$ -
41	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 100W	UND	10	$ 268.500,00			0	$ -
42	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 120W	UND	10	$ 333.150,00			0	$ -
43	FOTOCONTROL 100- 270 V	UND	200	$ 23.998,50			0	$ -
44	GRAPA VARILLA PUESTA A TIERRA	UND	5	$ 9.987,00			0	$ -
45	GUARDACABOS 5/8"	UND	9	$ 5.467,50			0	$ -
46	HEBILLAS CINTA BANDIT 5/8	UND	55	$ 640,50			0	$ -
47	LUBRICANTE PENETRANTE CR556 X 400 cc	UND	2	$ 38.304,00			0	$ -
48	LUMINARIA LED 35W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29450-36	UND	280	$ 368.718,00	120		120	$ 44.246.160
49	LUMINARIA LED 40W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29451-36	UND	55	$ 409.686,00			0	$ -
53	LUMINARIA HIGHBAY-UFO 100W - SYLVANIA P40091-36	UND	5	$ 262.198,50			0	$ -
54	LUMINARIA HIGHBAY-UFO 150W - SYLVANIA P40092-36	UND	5	$ 303.168,00			0	$ -
55	LUMINARIA LUMIK 30W	UND	20	$ 63.025,50			0	$ -
56	MANGUERA GAS 25MM	ML	50	$ 4.546,50			0	$ -
57	PERCHA ACANALADA DE UN PUESTO DE 3-1/2	UND	11	$ 12.930,00			0	$ -
58	PILAS CUADRADA 9V ALKALINA	UND	2	$ 47.850,00			0	$ -
59	POSTE DE CONCRETO 9 MTS 510 KGF	UND	5	$ 1.074.000,00			0	$ -
60	POSTE DE CONCRETO TIPO CARABOBO DE 5M DE ALTURA 510 KG/F	UND	5	$ 694.500,00			0	$ -
61	POSTE DE FIBRA 9 METROS 510 KGF	UND	4	$ 1.407.000,00			0	$ -
62	REFLECTOR 100W - JETA PRO SYLVANIA	UND	15	$ 245.818,50			0	$ -
63	REFLECTOR 150W - JETA PRO SYLVANIA	UND	5	$ 245.818,50			0	$ -
64	REFLECTOR 200W - JETA PRO SYLVANIA	UND	10	$ 376.923,00			0	$ -
65	REFLECTOR LED 400W - JETA PRO SYLVANIA	UND	2	$ 704.662,50			0	$ -
66	RIEL DIN	ML	4	$ 8.631,00			0	$ -
67	SOCKET MOGUL ROSCA E27	UND	5	$ 1.641,00			0	$ -
68	TEMPORIZADOR DIGITAL EBCHQ 78192/TM848-2	UND	4	$ 116.470,59			0	$ -
69	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x8" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	30	$ 8.775,00			0	$ -
70	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x10" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	20	$ 9.816,00	20		20	$ 196.320
71	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x12" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	10	$ 11.325,00			0	$ -
72	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x14" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	10	$ 10.080,00			0	$ -
73	VARILLA CON RECUBRIMIENTO DE COBRE DE 2.4 MT (Puesta a tierra)	UND	10	$ 47.250,00			0	$ -
74	VARILLA DE ANCLAJE 5/8" X 1500MM	UND	10	$ 29.284,50				

	ADICIONALES							
75	LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO FAROL LED COLONIAL ROY ALPHA 50W	UND	4	$ 1.853.550,00			0	$ -
76	PROYECTOR LED SYLVEO HIGH WATTAGE P27762 300W	UND	4	$ 1.240.500,00			0	$ -
77	GRUA DE IZAJE DE POSTE	HORAS	7	$ 210.000,00	8		8	$ 1.680.000
78	TUBO LED 2 PINES X 1,20 MTS 18W	UND	10	$ 18.657,00	10		10	$ 186.570
79	LUMINARIA LED TIPO HERMÉTICA 2X25W	UND	2	$ 209.640,00	2		2	$ 419.280
80	ALAMBRE RIGIDO # 8 THHN/THWN ROJO	METRO	100	$ 7.983,00		100	100	$ 798.300
81	ALAMBRE RIGIDO # 8 THHN/THWN NEGRO	METRO	50	$ 7.983,00		50	50	$ 399.150
82	TABLERO 06 CTOS 2F 75 AMP CON PUERTA	UND	1	$ 71.452,00		1	1	$ 71.452
83							0	$ -
84							0	$ -
85							0	$ -
86							0	$ -
87							0	$ -
88							0	$ -
89							0	$ -
90							0	$ -
91							0	$ -
92							0	$ -
93							0	$ -
94							0	$ -
95							0	$ -
96							0	$ -
97							0	$ -
98							0	$ -
99							0	$ -
100							0	$ -
101							0	$ -
102							0	$ -
103							0	$ -
104							0	$ -
105							0	$ -
106							0	$ -
107								
108				**SUMA**	$ 46.728.330,00	$ 1.268.902,00		$ 47.997.232
109				**IVA**	$ 8.878.382,70	$ 241.091,38		$ 9.119.474
				TOTAL	$ 55.606.712,70	$ 1.509.993,38		$ 57.116.706

CONTRATADO	$		$ 279.998.474
OTRO SÍ	$		
CONSUMIDO	$		$ 156.958.459
POR EJECUTAR	$		$ 123.040.015
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			**56,06%**