ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — Urba Caribe 24

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N° LP - 001 - 2024 LOTE 1 de 2024

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 1
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO URBACARIBE 24
INTERVENTOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	PEDRO ELISEO ROMERO ABAD
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII).
VALOR INICIAL:	$ 14,410,669,633,39
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 14,410,669,633,39
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIACION:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 31 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	15,19%
% DE AVANCE ACUMULADO:	22,52%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Capitulo - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA															
4070	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2,00 METROS (VER DISEÑO)	ML	750,00	$ 79.160,00	$ 59.370.000,00	100,00	$ 79.160,00	$ 7.916.000,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	100,00	$ 7.916.000,00
1499	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	2177,00	$ 13.480,00	$ 29.345.960,00	4549,00	$ 13.480,00	$ 61.320.520,00	591,85	$ 7.975.442,00	17,20	$ 231.856,00	608,85	$ 8.207.298,00	3940,15	$ 53.113.222,00
6547	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	726,00	$ 55.090,00	$ 39.995.340,00	3058,00	$ 55.090,00	$ 168.465.220,00	0,00	$ -	18,00	$ 991.620,00	18,00	$ 991.620,00	3040,00	$ 167.473.600,00
6547	DEMOLICION DE JARDINERAS	ML	80,00	$ 18.810,00	$ 1.504.800,00	80,00	$ 18.810,00	$ 1.504.800,00		$ -		$ -	0,00	$ -	80,00	$ 1.504.800,00
578	DEMOLICIONES GENERALES Y RETIRO DE MATERIAL	GL	7,00	$ 250.000,00	$ 1.750.000,00	7,00	$ 250.000,00	$ 1.750.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 1.750.000,00
AD-01	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE DE 0,30 x 0,30 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL	ML	356,00	$ 45.050,00	$ 16.037.800,00	356,00	$ 45.050,00	$ 16.037.800,00		$ -	18,00	$ 810.900,00	18,00	$ 810.900,00	338,00	$ 15.226.900,00
557	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	453,00	$ 10.460,00	$ 4.738.380,00	3133,00	$ 10.460,00	$ 32.771.180,00	625,15	$ 6.539.069,00	18,00	$ 188.280,00	643,15	$ 6.727.349,00	2489,85	$ 26.043.831,00
127	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	M2	31517,00	$ 4.400,00	$ 138.674.800,00	41156,00	$ 4.400,00	$ 181.086.400,00	8706,86	$ 38.310.184,00	2487,00	$ 10.942.800,00	11193,86	$ 49.252.984,00	29962,14	$ 131.833.416,00
3813	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1895,00	$ 9.490,00	$ 17.983.550,00	189,00	$ 9.490,00	$ 1.793.610,00		$ -		$ -	0,00	$ -	189,00	$ 1.793.610,00
1800	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	6,00	$ 63.890,00	$ 383.340,00	4,00	$ 63.890,00	$ 255.560,00		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 255.560,00
1868	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1155,00	$ 12.370,00	$ 14.287.350,00	100,00	$ 12.370,00	$ 1.237.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	100,00	$ 1.237.000,00
1625	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	510,00	$ 28.180,00	$ 14.371.800,00	0,000	$ 28.180,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
AD-01	EDU, RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO	M3	8998,75	$ 73.500,00	$ 661.408.125,00	486,00	$ 73.500,00	$ 35.721.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	486,00	$ 35.721.000,00
268	EXCAVACION DE 0,30 X 0,30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	2265,00	$ 10.670,00	$ 24.167.550,00	50,00	$ 10.670,00	$ 533.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	50,00	$ 533.500,00
6058	RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE GRADAS Y ESCALERAS, CON RELLENO EN MATERIAL GRANULAR PARA ESPALDON DE GEOSACOS, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	M3	945,00	$ 153.510,00	$ 145.066.950,00	0,00	$ 153.510,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2602	NIVELACION Y COMPACTACION DE RELLENO EN GRAVA TRITURADA CANCHA E=0,10 MTS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TERRENO, AL 95% (PARA CANCHA)	M2	7200,00	$ 13.850,00	$ 99.720.000,00	0,00	$ 13.850,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
AD-42	RELLENOS CON GRAVA O ROCA TRITURADA LIMPIA DE 0,02 a 0,08 mts MEDIO FILTRANTE PARA CANCHA	M3	432,00	$ 81.000,00	$ 34.992.000,00	0,00	$ 81.000,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	Capitulo - ESTRUCTURA															
2142	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8". ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0,20 METROS	ML	4820,00	$ 55.000,00	$ 264.100.000,00	3504,67	$ 55.000,00	$ 192.756.850,00	358,80	$ 19.734.000,00	369,55	$ 20.325.250,00	728,35	$ 40.059.250,00	2776,32	$ 152.697.600,00
4647	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	M3	747,00	$ 1.085.300,00	$ 810.719.100,00	0,00	$ 1.085.300,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
AD-06	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESRO PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	2816,00	$ 200.100,00	$ 563.481.600,00	0,00	$ 200.100,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5742	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	162,00	$ 629.800,00	$ 102.027.600,00	25,51	$ 629.800,00	$ 16.066.198,00		$ -		$ -	0,00	$ -	25,51	$ 16.066.198,00
214	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS	ML	2718,00	$ 118.000,00	$ 320.724.000,00	0,00	$ 118.000,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3009	IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE LOS NIVELES DE LA CAPA DRENANTE, CON UNA EMULSIÓN ASFÁLTICA CATONICA SUPERESTABLE LENTA EN FRIO.	M2	7200,00	$ 2.750,00	$ 19.800.000,00	0,00	$ 2.750,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
912	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,20 X 0,30 MTS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS	ML	1021,20	$ 118.000,00	$ 120.501.600,00	120,00	$ 118.000,00	$ 14.160.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	120,00	$ 14.160.000,00
4733	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0,15 X (0,30 - 0,50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0,20 METROS (VER DISEÑO).	ML	855,00	$ 73.000,00	$ 62.415.000,00	5103,00	$ 73.000,00	$ 372.519.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	5103,00	$ 372.519.000,00
1141	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0,10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	7560,00	$ 108.300,00	$ 818.748.000,00	3976,00	$ 108.300,00	$ 430.600.800,00	40,77	$ 4.415.391,00	603,77	$ 65.388.605,07	644,54	$ 69.803.996,07	3331,46	$ 360.796.803,93
7038	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	7812,50	$ 23.400,00	$ 182.812.500,00	27000,00	$ 23.400,00	$ 631.800.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	27000,00	$ 631.800.000,00
2021	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI	M3	50,00	$ 809.910,00	$ 40.495.500,00	0,00	$ 809.910,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
AD-09	PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	35,00	$ 1.355.620,00	$ 47.446.700,00	0,00	$ 1.355.620,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
AD-10	VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI 30X30	M3	13,00	$ 1.014.940,00	$ 13.194.220,00	0,00	$ 1.014.940,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
AD-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA COLOR AZUL-BLANCO 11,8X0,95 MT 2M UPVC INCLUYE TOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION	M2	1265,00	$ 138.700,00	$ 175.455.500,00	165,00	$ 138.700,00	$ 22.885.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	165,00	$ 22.885.500,00
6874	LOSA ALIGERADA CON METALDECK EN CONCRETO DE 3000 PSI (PARA MODULO DE VENTA)	M2	200,00	$ 204.460,00	$ 40.892.000,00	207,00	$ 204.460,00	$ 42.323.220,00		$ -		$ -	0,00	$ -	207,00	$ 42.323.220,00
AD-12	FONDO Y MUROS DE CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE EXCAVACION, PERFILADA, ARMADO DE ACERO, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE	ML	545,00	$ 342.600,00	$ 186.717.000,00	0,00	$ 342.600,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO Nº LP - 001 - 2024 LOTE 1 de 2024

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 1
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO URBACARIBE 24
INTERVENTOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	PEDRO ELISEO ROMERO ABAD
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)
VALOR INICIAL:	$ 14,410,669,833.39
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 14,410,669,833.39
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 31 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	15,19%
% DE AVANCE ACUMULADO:	22,52%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2152	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1500 PSI E=0,15 METROS	M2	18,00	$ 124.370,00	$ 2.238.660,00	0,00	$ 124.370,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8755	PAVIMENTO RIGIDO MR=39, ESPESOR =0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CAMASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	18,00	$ 159.340,00	$ 2.868.120,00	0,00	$ 159.340,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3432	REGISTRO EN CONCRETO DE 0,60 x 0,60 MTS.	UN	30,00	$ 647.440,00	$ 19.423.200,00	6,00	$ 647.440,00	$ 3.884.640,00		$ -		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 3.884.640,00
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	33275,70	$ 7.560,00	$ 251.564.728,36	6053,57	$ 7.560,00	$ 45.764.999,77		$ -		$ -	0,00	$ -	6053,57	$ 45.764.999,77
3	**Capitulo - MAMPOSTERIA**															
AD-14	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D= 1/2" A CADA 2,60 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS CON ACABADO EN PINTURA VINILTEX TIPO I (VER DISEÑO).	M2	4150,00	$ 151.300,00	$ 627.895.000,00	199,00	$ 151.300,00	$ 30.108.700,00		$ -		$ -	0,00	$ -	199,00	$ 30.108.700,00
544	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	1170,00	$ 16.260,00	$ 19.024.200,00	500,00	$ 16.260,00	$ 8.130.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	500,00	$ 8.130.000,00
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	4150,00	$ 24.600,00	$ 102.090.000,00	843,20	$ 24.600,00	$ 20.742.720,00		$ -		$ -	0,00	$ -	843,20	$ 20.742.720,00
1181	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EN MORTERO 1:4, EN ÁREAS CON ANCHO < 0,80 METROS	ML	118,00	$ 16.620,00	$ 1.961.160,00	118,00	$ 16.620,00	$ 1.961.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	118,00	$ 1.961.160,00
4	**Capitulo - ACABADOS**															
8062	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS	M2	7750,00	$ 107.400,00	$ 832.350.000,00	0,00	$ 107.400,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
647	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	4150,00	$ 20.040,00	$ 83.166.000,00	0,00	$ 20.040,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1687	PINTURA EPÓXICA PARA PISO	M2	118,00	$ 40.970,00	$ 4.834.460,00	0,00	$ 40.970,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1752	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	666,42	$ 3.980,00	$ 2.652.335,95	4143,79	$ 3.980,00	$ 16.492.284,20		$ -		$ -	0,00	$ -	4143,79	$ 16.492.284,20
AD-17	ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,25 METROS	ML	1837,00	$ 72.080,00	$ 132.410.960,00	360,00	$ 72.080,00	$ 25.948.800,00		$ -		$ -	0,00	$ -	360,00	$ 25.948.800,00
1788	PINTURA EN ESMALTE DE TUBERÍA, INCLUYE ANTICORROSIVO, PULIDA Y LIJADA PARA PARALES DEL CUADRILATERO	ML	30,00	$ 5.000,00	$ 150.000,00	0,00	$ 5.000,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7657	ENCHAPE PARED EGEO BLANCO DE 0,30 X 0,60 METROS O SIMILAR (INCLUYE BISELADA, WIN DE ALUMNO Y EMBOQUILLADA)	M2	265,00	$ 77.310,00	$ 20.487.150,00	129,00	$ 77.310,00	$ 9.972.990,00		$ -		$ -	0,00	$ -	129,00	$ 9.972.990,00
AD-18	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA SPORT LINE (PARA CANCHA DE PISO)	M2	975,00	$ 137.500,00	$ 134.062.500,0	1842,32	$ 137.500,00	$ 253.319.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1842,32	$ 253.319.000,00
AD-19	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA EPOXICO SINTÉTICO (PARA PISTA DE PITINAJE Y CANCHA DE HOCKEY)	M2	1250,00	$ 403.500,00	$ 504.375.000,00	207,00	$ 403.500,00	$ 83.524.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	207,00	$ 83.524.500,00
2184	PISO EN CERAMICA TIPO NANTES DE 0,55X0,55 MTS	M2	185,00	$ 77.610,00	$ 14.357.850,00	165,00	$ 77.610,00	$ 12.805.650,00		$ -		$ -	0,00	$ -	165,00	$ 12.805.650,00
6515	SOCALO EN CERAMICA	ML	150,00	$ 25.770,00	$ 3.865.500,00	150,00	$ 25.770,00	$ 3.865.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	150,00	$ 3.865.500,00
604	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	285,00	$ 72.000,00	$ 20.520.000,00	165,00	$ 72.000,00	$ 11.880.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	165,00	$ 11.880.000,00
5	**Capitulo - EQUIPAMENTO**															
3687	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2,40 X 0,44 METROS (VER DISEÑO).	UN	14,00	$ 2.958.150,00	$ 41.414.660,00	0,00	$ 2.958.150,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3883	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO (VER DISEÑO)	ML	65,00	$ 712.430,00	$ 46.307.950,00	0,00	$ 712.430,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2012	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERÍA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRÍLICO DE 10 MM, MALLAS Y AROS	PR	2,00	$ 3.300.000,00	$ 6.600.000,00	4,00	$ 3.300.000,00	$ 13.200.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 13.200.000,00
2008	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICROFUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS	PR	4,00	$ 1.419.650,00	$ 5.678.600,00	2,00	$ 1.419.650,00	$ 2.839.300,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.839.300,00
2013	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO VOLEIBOL INCLUYE PARALES EN TUBERIA DE 6" Y MALLAS CON ANTENAS	UN	1,00	$ 801.180,00	$ 801.180,00	1,00	$ 801.180,00	$ 801.180,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 801.180,00
AD-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1,20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA	ML	320,00	$ 440.500,00	$ 140.960.000,00	0,00	$ 440.500,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8028	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERÍAS Y MALLAS DE 7.32 X 2.44 MTS.	UN	2,00	$ 2.374.840,00	$ 4.749.680,00	2,00	$ 2.374.840,00	$ 4.749.680,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 4.749.680,00
6	**Capitulo - JUEGOS INFANTILES**															
AD-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT.	M2	1465,00	$ 234.800,00	$ 343.982.000,00	223,20	$ 234.800,00	$ 52.407.360,00		$ -		$ -	0,00	$ -	223,20	$ 52.407.360,00
AD-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT.	M2	2930,00	$ 289.600,00	$ 848.528.000,00	823,20	$ 289.600,00	$ 238.398.720,00		$ -		$ -	0,00	$ -	823,20	$ 238.398.720,00
AD-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO PEQUEÑO	UN	2,00	$ 8.273.810,00	$ 16.547.620,00	1,00	$ 8.273.810,00	$ 8.273.810,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 8.273.810,00
AD-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS (ROCKY RIVER- GALVANIZADO EN CALIENTE)	UN	1,00	$ 116.500.000,00	$ 116.500.000,00	1,00	$ 116.500.000,00	$ 116.500.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 116.500.000,00
7	**Capitulo - GYM BIOSALUDABLE**															
3711	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO)	UN	1,00	$ 3.616.640,00	$ 3.616.640,00	2,00	$ 3.616.640,00	$ 7.233.280,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 7.233.280,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA | urba caribe 24

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO Nº LP - 001 - 2024 LOTE 1 de 2024

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 1
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO URBACARIBE 24
INTERVENTOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	PEDRO ELISEO ROMERO ABAD
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII).
VALOR INICIAL:	$ 14.410.669.633,39
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 14.410.669.633,39
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIACION:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 31 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	15,19%
% DE AVANCE ACUMULADO:	22,52%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
AD-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE BRAZOS	UN	1,00	$ 9.319.480,00	$ 9.319.480,00	4,00	$ 9.319.480,00	$ 37.277.920,00		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 37.277.920,00
AD-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE TRICEPS	UN	1,00	$ 10.259.010,00	$ 10.259.010,00	4,00	$ 10.259.010,00	$ 41.036.040,00		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 41.036.040,00
AD-34	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA SQUAT	UN	1,00	$ 10.036.230,00	$ 10.036.230,00	3,00	$ 10.036.230,00	$ 30.108.690,00		$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 30.108.690,00
AD-35	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA BANCA DE PECHO	UN	1,00	$ 11.251.460,00	$ 11.251.460,00	4,00	$ 11.251.460,00	$ 45.005.840,00		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 45.005.840,00
AD-36	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE PIERNAS	UN	1,00	$ 9.427.560,00	$ 9.427.560,00	3,00	$ 9.427.560,00	$ 28.282.680,00		$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 28.282.680,00
8	**Capítulo - INSTALACIONES**															
6877	COMBO SANITARIO ACUACER	UN	12,00	$ 584.900,00	$ 7.018.800,00	15,00	$ 584.900,00	$ 8.773.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	15,00	$ 8.773.500,00
282	PUNTO DE AGUA EN PVC DE 1/2"	UN	24,00	$ 42.480,00	$ 1.019.520,00	51,00	$ 42.480,00	$ 2.166.480,00		$ -		$ -	0,00	$ -	51,00	$ 2.166.480,00
6686	PUNTO SANITARIO 2"	UN	12,00	$ 83.050,00	$ 996.600,00	30,00	$ 83.050,00	$ 2.491.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	30,00	$ 2.491.500,00
293	PUNTO SANITARIO EN PVC DE 4"	UN	12,00	$ 115.200,00	$ 1.382.400,00	18,00	$ 115.200,00	$ 2.073.600,00		$ -		$ -	0,00	$ -	18,00	$ 2.073.600,00
7255	SALIDA PARA ALUMBRADO SIN LAMPARA EN TUBERÍA ETM	UN	18,00	$ 115.340,00	$ 2.076.120,00	45,00	$ 115.340,00	$ 5.190.300,00		$ -		$ -	0,00	$ -	45,00	$ 5.190.300,00
6779	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	14,00	$ 107.210,00	$ 1.500.940,00	36,00	$ 107.210,00	$ 3.859.560,00		$ -		$ -	0,00	$ -	36,00	$ 3.859.560,00
1482	INSTALACIÓN DE LAMPARAS FLUORECENTES	UN	16,00	$ 36.720,00	$ 680.960,00	39,00	$ 36.720,00	$ 1.432.080,00		$ -		$ -	0,00	$ -	39,00	$ 1.432.080,00
3632	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	8,00	$ 164.780,00	$ 1.318.240,00	30,00	$ 164.780,00	$ 4.943.400,00		$ -		$ -	0,00	$ -	30,00	$ 4.943.400,00
9	**Capítulo - URBANISMO**															
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.	UN	1,00	$ 3.383.920,00	$ 3.383.920,00	1,00	$ 3.383.920,00	$ 3.383.920,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.383.920,00
2104	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA Y SECRETARIA DE SALUD,PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.50 X 0,70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0,50 X 0,50 X 0,20 METROS , RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS. (VER DISEÑO)	UN	10,00	$ 338.000,00	$ 3.380.000,00	10,00	$ 338.000,00	$ 3.380.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 3.380.000,00
3978	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PERIMETRALES DE ANCHO= 0,40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTIL NT 1800, TUBERÍA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 8" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"	ML	1512,00	$ 154.300,00	$ 233.301.600,00	0,00	$ 154.300,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
AD-38	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS INTERIORES EN ESPINA DE PESCADO DE ANCHO= 0.40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTIL NT 1800, TUBERÍA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 4" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1".	ML	3470,00	$ 167.200,00	$ 580.183.999,63	0,00	$ 167.200,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	**Capítulo - PROVISIONES**															
AD-39	ACCESORIOS DE CUADRILATERO	GL	1,00	$ 22.275.000,00	$ 22.275.000,00	1,00	$ 22.275.000,00	$ 22.275.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 22.275.000,00
AD-40	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA SOBRE MURO A DOS MANOS	M2	280,00	$ 38.030,00	$ 10.648.400,00	843,00	$ 38.030,00	$ 32.059.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	843,00	$ 32.059.290,00
5829	TERRENO DE JUEGO (GRAMA BERMUDA 419)	M2	8290,00	$ 100.400,00	$ 832.316.000,73	0,00	$ 100.400,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	**Capítulo - NO PREVISTOS**															
NP.1	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO ADHERIDA, DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA NIVELACIÓN DE PISOS EN CAUCHO, GRAMA Y SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA OBRA PARA ACABADOS DE PISOS	M2	0,00	$ -	$ -	2520,00	$ 131.361,00	$ 331.029.720,00	1604,62	$ 210.784.487,82	582,95	$ 76.576.894,95	2187,57	$ 287.361.382,77	332,43	$ 43.668.337,23
NP.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLETA GUÍA Y TACTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGUN MEP.	ML	0,00	$ -	$ -	1512,00	$ 34.510,00	$ 52.179.120,00	40,77	$ 1.406.972,70	496,05	$ 17.118.685,50	536,82	$ 18.525.658,20	975,18	$ 33.653.461,80
NP.3	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISTA DE TROTE, NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA PISTA DE TROTE, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS Y MALLA PARA PAÑOS IRREGULARES, ACABADO CON ENDURECEDOR DE QUARZO COLOR GRIS NEUTRO (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	0,00	$ -	$ -	788,84	$ 189.309,00	$ 149.334.511,56	326,52	$ 61.832.105,58	72,36	$ 13.698.399,24	398,88	$ 75.530.504,82	389,96	$ 73.804.006,74
NP.4	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADOS DE COLOR NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO DE 6 MM PARA SEPARACIÓN, (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	0,00	$ -	$ -	6252,00	$ 207.376,00	$ 1.296.514.752,00	1332,37	$ 276.301.561,12	2805,03	$ 581.695.901,28	4137,40	$ 857.997.462,40	2114,60	$ 438.517.289,60
NP.5	CORTE DE PISOS EN CONCRETO, PISOS EN CONCRETO DE NIVELACIÓN Y SEGUN REQUERIMIENTOS OBRA QUE NO ESTÉN DIRECTAMENTE EXPUESTOS AL TRAFICO	ML	0,00	$ -	$ -	3692,95	$ 5.601,00	$ 31.763.089,16	1308,33	$ 11.252.946,33	122,83	$ 1.056.460,83	1431,16	$ 12.309.407,16	2261,79	$ 19.453.682,00

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO Nº LP - 001 - 2024 LOTE 1 de 2024

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 1
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO URBACARIBE 24
INTERVENTOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	PEDRO ELISEO ROMERO ABAD
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII).
VALOR INICIAL:	$ 14,410,669,633.39
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 14,410,669,633.39
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIACION:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 31 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	15,19%
% DE AVANCE ACUMULADO:	22,52%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP.6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON SELLO, PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.	ML	0,00	$ -	$ -	22972,00	$ 14,635.00	$ 336,195,220.00	825,93	$ 12,087,485.55	4572,98	$ 66,925,562.30	5398,91	$ 79,013,047.85	17573,09	$ 257,182,172.15
NP.7	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS ESPESOR ENTRE 3/8", INCLUYE PERFORACIÓN Y EPOXICO.	UN	0,00	$ -	$ -	30771,00	$ 11,823.00	$ 363,805,533.00	1196,00	$ 14,140,308.00	1231,83	$ 14,563,965.50	2427,83	$ 28,704,273.50	28343,17	$ 335,101,259.50
NP.8	SUMINISITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA DE 10 CM DE ANCHO, E INCLUYEN LAS RESPECTIVAS COLUMNETAS Y REFORZAMIENTO REQUERIDO POR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	M2	0,00	$ -	$ -	421,56	$ 89,083.00	$ 37,553,829.48		$ -	140,52	$ 12,517,943.16	140,52	$ 12,517,943.16	281,04	$ 25,035,886.32
NP.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA CON PARAL DOBLE PLATINA DE 1/4" EN ACERO GALVANIZADA PUNTO INTERNO Y EXTERNO, CON CORTE LASER, FLANCHE A PISO EN PLATINA DE ACERO DE 3/8" GALVANIZADA PUNTO INTERNO Y EXTERNO DE ESPESOR DE 15CM*25CM, CON CORTE LASER, INCLUYE CUATRO PERNOS DE ANCLAJE GALVANIZADOS DE 3/8"*3" POR FLANCHE, UBICADOS CADA 1,90M SEGÚN PLANOS. PASAMANOS DE 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO Y 5 LÍNEAS DE 1" CALIBRE 14, GALVANIZADO TODO ACABADO EN PINTURA BASE EPOXICA Y PINTURA TIPO BUQUE PLATEADO, INCLUYE COSTOS DE PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSPORTE PARA RETIRO Y ALMACENAJE DIARIO.	ML	0,00	$ -	$ -	3802,00	$ 508,911.00	$ 1,934,879,622.00		$ -	600,00	$ 305,346,600.00	600,00	$ 305,346,600.00	3202,00	$ 1,629,533,022.00
NP.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CAUCHO (TPV 1cm+SBR 1cm)DE 2CM DE ESPESOR	M2	0,00	$ -	$ -	1675,25	$ 286,000.00	$ 479,121,500.00		$ -	786,00	$ 224,796,000.00	786,00	$ 224,796,000.00	889,25	$ 254,325,500.00
NP.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALA URBANA DE 3 PUESTOS CON MESA DE CENTRO, ACABADO MATE,PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	0,00	$ -	$ -	13,00	$ 5,573,970.00	$ 72,461,610.00	5,00	$ 27,869,850.00	0,00	$ -	5,00	$ 27,869,850.00	8,00	$ 44,591,760.00
NP.12	SUMINISTRO E INSTALACION MESAS DE JUEGO MATE AJEDREZ O DOMINO PARA 4 PUESTOS PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	0,00	$ -	$ -	25,00	$ 4,905,024.00	$ 122,625,600.00		$ -		$ -	0,00	$ -	25,00	$ 122,625,600.00
NP.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2,40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	0,00	$ -	$ -	10,00	$ 4,516,370.00	$ 45,163,700.00	5,00	$ 22,581,850.00	5,00	$ 22,581,850.00	10,00	$ 45,163,700.00	0,00	$ -
NP.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN ESPALDAR DE 2,40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	0,00	$ -	$ -	26,00	$ 3,679,600.00	$ 95,674,600.00		$ -		$ -	0,00	$ -	26,00	$ 95,674,600.00
NP.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 40*40 RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	0,00	$ -	$ -	81,00	$ 969,456.00	$ 78,525,936.00	12,00	$ 11,633,472.00		$ -	12,00	$ 11,633,472.00	69,00	$ 66,892,464.00
NP.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA SINTÉTICA HIBRIDA MONO-FIBRILADA DE 50 MM DE ESPESOR CON RELLENO EN CASCARILLA DE COCO CAUCHO Y ARENA DE CUARZO	M2	0,00	$ -	$ -	1336,00	$ 123,617.00	$ 165,152,312.00		$ -		$ -	0,00	$ -	1336,00	$ 165,152,312.00
NP.17	CÉSPED ARTIFICIAL RECREATIVO Y DECORATIVO-20-25MM CON ARENA DE CUARZO COMO RELLENO ESTABILIZADOR	M2	0,00	$ -	$ -	3003,09	$ 106,250.00	$ 319,078,312.50		$ -	808,63	$ 85,916,937.50	808,63	$ 85,916,937.50	2194,46	$ 233,161,375.00
NP.18	BASE ELÁSTICA DE 10MM PARA AMORTIGUACIÓN DE BAJO DEL CÉSPED ARTIFICIAL	M2	0,00	$ -	$ -	1336,00	$ 75,000.00	$ 100,200,000.00		$ -		$ -	0,00	$ -	1336,00	$ 100,200,000.00
NP.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA	UN	0,00	$ -	$ -	300,00	$ 1,814,760.00	$ 544,428,000.00	34,00	$ 61,701,840.00	59,00	$ 107,070,840.00	93,00	$ 168,772,680.00	207,00	$ 375,655,320.00
NP.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASETA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA	UN	0,00	$ -	$ -	100,00	$ 1,165,020.00	$ 116,502,000.00	26,00	$ 30,290,520.00	5,00	$ 5,825,100.00	31,00	$ 36,115,620.00	69,00	$ 80,386,380.00
NP.21	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS ESPEROR ENTRE 1/2", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UN	0,00	$ -	$ -	500,00	$ 12,818.00	$ 6,409,000.00		$ -		$ -	0,00	$ -	500,00	$ 6,409,000.00
NP.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PANEL LABERINTO	UN	0,00	$ -	$ -	3,00	$ 11,249,070.00	$ 33,747,210.00		$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 33,747,210.00
NP.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO MUSICAL INCLUSIVO	UN	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 33,010,600.00	$ 33,010,600.00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 33,010,600.00
NP.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TIC TOC	UN	0,00	$ -	$ -	3,00	$ 4,165,000.00	$ 12,495,000.00		$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 12,495,000.00
NP.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE CASTILLO	UN	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 46,598,020.00	$ 46,598,020.00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 46,598,020.00
NP.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA	UN	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 90,745,830.00	$ 90,745,830.00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 90,745,830.00
NP.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO MULTIPLE	UN	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 12,852,000.00	$ 25,704,000.00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 25,704,000.00
NP.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO DOBLE	UN	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 6,902,000.00	$ 6,902,000.00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6,902,000.00
NP.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA DOBLE	UN	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 84,053,270.00	$ 168,106,540.00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 168,106,540.00
NP.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO INCLUSIVO	UN	0,00	$ -	$ -	3,00	$ 19,445,790.00	$ 58,337,370.00		$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 58,337,370.00
NP.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO BALANCIN MUELLE	UN	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 7,964,670.00	$ 7,964,670.00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7,964,670.00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N° LP - 001 - 2024 LOTE 1 de 2024

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 1
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO URBACARIBE 24
INTERVENTOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	PEDRO ELISEO ROMERO ABAD
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII).
VALOR INICIAL:	$ 14,410,669,633.39
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 14,410,669,633.39
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIACION:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 31 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	15,19%
% DE AVANCE ACUMULADO:	22,52%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4-12AÑOS	UN	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 68,616,590,00	$ 68,616,590,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 68,616,590,00
NP.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4 MT	UN	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 94,426,500,00	$ 94,426,500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 94,426,500,00
NP.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EUPTICA	UN	0,00	$ -	$ -	4,00	$ 4,700,500,00	$ 18,802,000,00		$ -	2,00	$ 9,401,000,00	2,00	$ 9,401,000,00	2,00	$ 9,401,000,00
NP.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA PATIN DOBLE	UN	0,00	$ -	$ -	3,00	$ 4,630,290,00	$ 13,890,870,00		$ -	2,00	$ 9,260,580,00	2,00	$ 9,260,580,00	1,00	$ 4,630,290,00
NP.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA SURF	UN	0,00	$ -	$ -	3,00	$ 4,581,500,00	$ 13,744,500,00		$ -	2,00	$ 9,163,000,00	2,00	$ 9,163,000,00	1,00	$ 4,581,500,00
NP.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ASCENSOR PRESS DE PECHO	UN	0,00	$ -	$ -	3,00	$ 6,128,500,00	$ 18,385,500,00		$ -	2,00	$ 12,257,000,00	2,00	$ 12,257,000,00	1,00	$ 6,128,500,00
NP.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA COLUMPIO PRESS DE PIERNA	UN	0,00	$ -	$ -	4,00	$ 4,575,550,00	$ 18,302,200,00		$ -	2,00	$ 9,151,100,00	2,00	$ 9,151,100,00	2,00	$ 9,151,100,00
NP.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ABDOMINALES	UN	0,00	$ -	$ -	3,00	$ 4,426,600,00	$ 13,280,400,00		$ -	2,00	$ 8,853,600,00	2,00	$ 8,853,600,00	1,00	$ 4,426,800,00
NP.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA BARRA ALTA	UN	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 3,796,100,00	$ 7,592,200,00		$ -	1,00	$ 3,796,100,00	1,00	$ 3,796,100,00	1,00	$ 3,796,100,00
NP.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA BRAZO-HOMBRO-PECHO	UN	0,00	$ -	$ -	3,00	$ 8,341,900,00	$ 25,025,700,00		$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 25,025,700,00
NP.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTEMIA CAPACIDAD 10 PERSONAS	UN	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 34,856,290,00	$ 69,712,580,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 69,712,580,00
NP.43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTEMIA CAPACIDAD 5 PERSONAS	UN	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 60,310,390,00	$ 120,620,780,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 120,620,780,00
NP.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTEMIA CAPACIDAD 13 PERSONAS	UN	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 46,410,000,00	$ 46,410,000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 46,410,000,00
	COSTO DIRECTO	0,29			$ 11,171,867,459,67			$ 11,171,067,459,67	COSTO DIRECTO	$ 818,857,485,10	COSTO DIRECTO	$ 1,696,452,831,33		$ 2,515,310,316,43		$ 8,655,757,143,24
	(AIU 29%)				$ 3,239,602,173,72			$ 3,239,602,173,72	(AIU 29%)	$ 237,468,129,01	(AIU 29%)	$ 491,970,198,89		$ 729,438,327,90		$ 2,510,163,845,82
	VALOR TOTAL				$ 14,410,669,633,39			$ 14,410,669,633,39	VALOR TOTAL	$ 1,056,325,614,11	VALOR TOTAL	$ 2,188,423,030,22		$ 3,244,748,644,33		$ 11,165,920,989,06

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor, El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoria.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 19 días del mes de diciembre de 2024.

LILIANA RAMIREZ
CONSORCIO URBACARIBE 24
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

CARMEN IVANA RIVEIRA
CONSORCIO URBACARIBE 24
DIRECTOR DE OBRA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
EDUBAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO RADA ALTAHONA
EDUBAR S.A.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PEDRO ROMERO ABAD
ALCALDIA DISTRITAL BARRANQUILLA
SUPERVISOR