CONSORCIO LURUACO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Versión 001

Fecha Aprobación: 2020-11-24

FECHA	9 DE MAYO DE 2025	PERIODO No.	9	DEL	2/05/2025	AL	8/05/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	245	PLAZO ACTUALIZADO:	245
PLAZO TRANSCURRIDO:	62 EQUIVALE AL 25,31%	PLAZO TRANSCURRIDO:	62 EQUIVALE AL 25,31%
VALOR INICIAL :	$ 2.463.185.760,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.463.185.760,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:	$ 2.463.185.760,00	VALOR POR PAGAR:	$ 6.198.582.045,25
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025		
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025		
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 1.748.978.634,65	28,22%	4,01%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1.997.802.993,18	32,23%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: La Interventoría durante esta semana supervisó la ejecución de las actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente del Caño Villa Rosa. En términos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	9 DE MAYO DE 2025	PERIODO No.	9	DEL	2/05/2025	AL	8/05/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales tales como limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño Villa Rosa.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 02 de mayo. La interventoría realizó un recorrido de inspección de las actividades de retiro y disposición campo en el frente de arroyo negro y se evidenció la presencia de material suelto en sitio los cuales requieren ser dispuestos en cantera. Se solicita al contratista el retiro del mismo. La interventoría realizó controles topográficos junto con el contratista de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el Caño Villa Rosa, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+560 hasta la K0+880 Por parte de la Interventoría, se supervisó la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K0+880 hasta la K0+940 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. Se continuó por parte de l alnterventoría, la supervisión de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del caño de villa rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1092 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Sábado 03 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K0+940 hasta la K1+000 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. La Interventoría inspeccionó el inicio de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del caño de villa rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1246 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Domingo 04 de mayo. Se continuó con las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Arroyo Negro mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1246 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Lunes 05 de mayo. Se continuó con la revisión en la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K1+000 hasta la K1+060 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. Se continuó con la supervisión de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 350 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Una vez finalizadas las actividades de descarga de material procedente del Arroyo Negro en la Cantera Maná, se dirigieron las volquetas al frente de obra del Caño de Villa Rosa, dando inicio a las actividades de retiro y disposición final de residuos, mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 924 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Martes 06 de mayo. La Interventoría, realizó la supervisión en la ejecución de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K1+060 hasta la K1+130 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. Se continuó con la supervisión de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del caño de villa rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1260 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. La interventoría realizó controles topográficos junto con el contratista de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el Caño Villa Rosa, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+880 hasta la K1+130

Miércoles 07 de mayo. Interventoría verificó daño de Retroexcavadora la cual se encontró varada por daños en la bomba hidráulica.

Jueves 08 de Mayo. Se realiza mantenimiento y reparación de retroexcavadora.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 32,23%, superando el avance programado en un 4,01% realizando actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño Villa Rosa.



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K0+880 A K0+940



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K0+940 A K1+000



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K1+000 A K1+060



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS EN CANTERA



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K1+060 A K1+100



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS EN CANTERA



RETIRO DE SEDIMENTOS



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS EN CANTERA



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS EN CANTERA

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ