CONSORCIO LURUACO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Versión 001	
Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	6 DE JUNIO DE 2025	PERIODO No.	13	DEL	30/05/2025	AL	5/06/2025

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	245	PLAZO ACTUALIZADO:	245
PLAZO TRANSCURRIDO:	90 EQUIVALE AL 36,73%	PLAZO TRANSCURRIDO:	90 EQUIVALE AL 36,73%
VALOR INICIAL :	$ 537.000.000,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 537.000.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	$ 1.094.235.094,20
VALOR POR PAGAR:	$ 537.000.000,00	VALOR POR PAGAR:	$ 5.104.346.951,05
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025		
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025		
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 2.461.764.993,22	39,71%	8,88%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 3.011.891.015,79	48,59%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: La Interventoría durante esta semana supervisó la ejecución de las actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente del Caño Villa Rosa y actividades de limpieza en el Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	6 DE JUNIO DE 2025	PERIODO No.	13	DEL	30/05/2025	AL	5/06/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales tales como limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño Villa Rosa y continuó actividades de limpieza en el Caño El Porvenir.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 30 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+740 hasta la K1+680 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Se realizaron controles topográficos de forma conjunta de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el caño de El Porvenir, en el tramo comprendido entre las abscisas K2+200 hasta la K1+740. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 31 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+680 hasta la K1+620 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 1 de junio. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 2 de junio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Martes 3 de junio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+620 hasta la K1+550 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 616 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Miércoles 4 de junio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+550 hasta la K1+450 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 5 de junio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+450 hasta la K1+400 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 48,59%, superando el avance programado en un 6,39% realizando actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño Villa Rosa y continuó actividades de limpieza en el frente Caño El Porvenir



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K1+680 A K1+620



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K1+620 A K1+550



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K1+550 A K1+450



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K1+450 A K1+400



CONTROLES TOPOGRÁFICOS



CONTROLES TOPOGRÁFICOS



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS CAÑO VILLA ROSA



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS CAÑO VILLA ROSA



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS CAÑO VILLA ROSA

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ