CONSORCIO
GMC

GMC-127-227-2024

Bogotá D.C., agosto 27 de 2024

Doctora:
KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY
ALCALDIA LOCAL DE KENNDY
Email: yaneth.echeverria@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

Ref: **Contrato de Interventoría FDLK- CIN -832-2022** INV-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: **Remisión Informe Mensual de Consultoría No. 7.**

Respetada Doctora Marín:

La Interventoría Consorcio GMC en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, remite debidamente revisado y **aprobado** el informe mensual No. 7 de Consultoría correspondiente al periodo del 15 de diciembre de 2023 al 21 de diciembre de 2023 y del 22 de enero de 2024 al 14 de febrero de 2024.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: Carpeta comprimida con los informes mensuales de los cuatro (4) componentes.
C.C. Archivo
Realizó: AFA
Revisó: CJH

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CON-831-2022

INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL

INFORME DE CONSULTORIA No. 7

Periodo del 15 al 21 de diciembre de 2023 y del 22 de enero al 14 de febrero de 2024





Versión 2


BOGOTÁ, ABRIL DE 2024

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE REVISIÓN	CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1		23 de febrero de 2024	Emisión inicial.
2		22 de abril de 2024	Emisión final.

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

DOCUMENTO No.			PR-182 – No.2			
TITULO DOCUMENTO			**INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No 5.** INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.			
CLASE DE DOCUMENTO			**DOCUMENTO TÉCNICO**			
	NUMERO DE REVISIÓN		1	2	3	4
A	**Responsable por elaboración**	**Nombre**	Grupo Geicol	Grupo Geicol		
P		**Firma**	NA	NA		
R		**Fecha**	23 de febrero de 2024	22 de abril de 2024		
O	**Responsable por revisión**	**Nombre**	Ricardo A. Palacios	Ricardo A. Palacios		
B		**Firma**				
A		**Fecha**	23 de febrero de 2024	22 de abril de 2024		
C	**Control de calidad**	**Nombre**	Brenda Castrillón	Brenda Castrillón		
I		**Firma**				
O		**Fecha**	23 de febrero de 2024	22 de abril de 2024		
N	**Responsable por Aprobación**	**Nombre**	Rodrigo Cerón	Rodrigo Cerón		
		Firma				
		Fecha	23 de febrero de 2024	22 de abril de 2024		

Responsable por Aprobación Interventoría	Nombre	Ing. JAIRO GEOVENNI ORTIZ
	Firma	
	Fecha aprobación	abril 26 de 2024

CONTENIDO

1. GENERALIDADES 7
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 7
1.2. OBJETO DEL CONTRATO 20
2. INFORMACIÓN LEGAL. 21
2.1. FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DE LOS CONTRATOS CON SUS DIFERENTES FASES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES. 21
2.2. SANCIONES Y ACCIONES LEGALES EN PROCESO. 22
2.3. GARANTÍAS, MODIFICACIONES Y VIGENCIA DE LAS MISMAS. 22
2.4. COPIA DE LAS ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL PERÍODO, JUNTO CON SUS SOPORTES. 23
2.5. CONVENIOS ASOCIADOS. 23
3. INFORMACIÓN FINANCIERA. 24
3.1. ESTADO FINANCIERO. 24
3.2. NÚMERO DE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES. CDP. 24
3.3. NÚMERO DE LOS REGISTROS Y RESERVAS PRESUPUESTALES. CRP. 25
4. INFORMACIÓN TECNICA. 26
4.1. PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR 26
4.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DE LA CONSULTORÍA DE CADA DEPENDENCIA. 27
4.3. ACTIVIDADES ADICIONALES ADELANTADAS. 27
4.4. CRONOGRAMA DETALLADO DEL CONTRATO. 28
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 32

LISTADO DE TABLAS.

Tabla 1. Listado de segmento priorizados UPZ 45 8
Tabla 2. Listado de segmento priorizados UPZ 46 9
Tabla 3. Listado de segmento priorizados UPZ 48 10
Tabla 4. Listado de segmento priorizados UPZ 79 11
Tabla 5. Listado de segmento priorizados UPZ 80 14
Tabla 6. Listado de segmento priorizados UPZ 81 16
Tabla 7. Listado de segmento priorizados UPZ 82 19
Tabla 8. Datos Generales consultor 22
Tabla 9. Garantías de contratista 23
Tabla 10. Actas suscritas en el periodo 23
Tabla 11. Estado financiero. 24
Tabla 12. CDP contrato. 24
Tabla 13. CRP contrato. 25
Tabla 14. Datos de personal contratista 26
Tabla 15. Actividades desarrolladas en el periodo por cada uno de los componentes. 27
Tabla 16. Reprogramación del proyecto. 31
Tabla 17. Verificación de avance del proyecto. 31

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización general de Kennedy 8
Ilustración 2. Localización específica CIV´s UPZ45 9
Ilustración 3. Localización específica CIV´s UPZ46 10
Ilustración 4. Localización específica CIV´s UPZ48 11
Ilustración 5. Localización específica CIV´s UPZ79 12
Ilustración 6. Localización específica CIV´s UPZ80 15
Ilustración 7. Localización específica CIV´s UPZ81 17
Ilustración 8. Localización específica CIV´s UPZ82 20

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1. POLIZAS DE GARANTIAS……..……34
ANEXO 2. ACTAS SUSCRITAS EN EL PERIODO……40
ANEXO 3. PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC……58
ANEXO 4. CRONOGRAMA……..……61
ANEXO 5. CORRESPONDENCIA……..73
ANEXO 6. PLANILLA DE PAGO DE PARAFISCALES……142

1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY FDLK, mediante CONTRATO DE CONSULTORÍA CON 831 DE 2022 adjudica a GEICOL S.A.S, el proyecto cuyo objeto es “INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY”.

El presente informe describe las actividades desarrolladas durante los periodos de 15 al 21 de diciembre de 2023 y del 22 de enero al 14 de febrero de 2024.

LOCALIZACIÓN.

El proyecto se ejecutará en la localidad de Kennedy, que contempla ciento veinticinco (125) segmentos viales se encuentran localizados en la UPZ 45 – Carvajal, UPZ 46 - Castilla, UPZ 48 - Timiza, UPZ 79 - Calandaima, UPZ 80 - Corabastos, UPZ 81 – Gran Britalia y UPZ 82 – Patio Bonito. (117) .

La localidad forma parte de la llanura aluvial de la Sabana de Bogotá, lo cual permite que su topografía sea totalmente plana y que su territorio forme parte de la cuenca baja del río Bogotá. La temperatura superficial promedio de Kennedy, según la información de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá y teniendo en cuenta el promedio de estos últimos 12 años (1999 a 2010), ha sido de 14,058 grados centígrados.




Ilustración 1. Localización general de Kennedy
Fuente: *Propia*

Localización especifica.

De acuerdo con el contrato el proyecto se enfoca en ciento veinticinco (125) CIVs ubicados en la localidad de Kennedy, elementos que fueron priorizados por el **Fondo de Desarrollo Local de Kennedy,** el listado se muestra a continuación, y se presenta de una manera general la localización de los CIVs a intervenir.

No.	CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
49	8011426	UPZ45	KR 68B	CL 38F S	CL 39 S
50	8011426	UPZ45	KR 68B	CL 38F S	CL 39 S

Tabla 1. Listado de segmento priorizados UPZ 45
Fuente: Propia



Ilustración 2. Localización específica CIV´s UPZ45
Fuente: *Propia – Google Earth*

No.	CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
1	8011984	UPZ46	CL 15A	AK 80	KR 80C
117	8000167	UPZ46			
118	8000981	UPZ46	KR 81C	CL 8D	CL 8F
122	8000153	UPZ46			

Tabla 2. Listado de segmento priorizados UPZ 46
Fuente: Propia



Ilustración 3. Localización específica CIV´s UPZ46
Fuente: *Propia – Google Earth*

No.	CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
31	8008973	UPZ48	CL 47ABIS S	KR 78B	KR 78C
54	8008509	UPZ48	CL 42H S	KR 78D	KR 78F
83	8008608	UPZ48	CL 42H S	KR 78C	KR 78D
84	8008715	UPZ48	CL 42H S	KR 78B	KR 78C
85	8008806	UPZ48	CL 42H S	KR 78A	KR 78B
86	8008956	UPZ48	CL 42H S	KR 78	KR 78A

Tabla 3. Listado de segmento priorizados UPZ 48
Fuente: Propia



Ilustración 4. Localización específica CIV´s UPZ48
Fuente: *Propia – Google Earth*

No.	CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
69	8002005	UPZ79	CL 35A S	KR 89C	KR 89D

Tabla 4. Listado de segmento priorizados UPZ 79
Fuente: Propia




Ilustración 5. Localización específica CIV´s UPZ79
Fuente: *Propia – Google Earth*

No.	CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
9	8014024	UPZ80	CL 41A S	KR 81K	KR 82B
10	8004798	UPZ80	CL 41A S	KR 81H	KR 81K
28	8004518	UPZ80	CL 41A S	KR 84	KR 85
32	8004585	UPZ80	CL 41A S	KR 82D	KR 83
33	8004545	UPZ80	CL 41A S	KR 83	KR 84
40	8004601	UPZ80	CL 41A S	KR 82B	KR 82D
41	8005104	UPZ80	CL 42C S	KR 82	KR 82A
42	8004904	UPZ80	KR 81K	CL 41DBIS S	CL 41F S
43	8004987	UPZ80	CL 42C S	KR 82B	KR 82D
47	8005166	UPZ80	CL 42C S	KR 81L	KR 82
48	8005191	UPZ80	KR 82	CL 42C S	CL 42FBIS S
52	8004481	UPZ80	KR 84	CL 40D S	CL 41 S
53	8004383	UPZ80	KR 83	CL 40BISB S	CL 40B S
55	8004697	UPZ80	KR 81K	CL 41 S	CL 41A S

No.	CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
56	8004722	UPZ80	KR 81K	CL 41A S	CL 41ABIS S
57	8004761	UPZ80	KR 81K	CL 41ABIS S	CL 41B S
58	8004812	UPZ80	KR 81K	CL 41BBIS S	CL 41C S
59	8014026	UPZ80	CL 42D S	KR 81D	KR 81G
60	8005646	UPZ80	CL 42C S	KR 81CBIS	KR 81D
65	8005449	UPZ80	CL 42D S	KR 81G	KR 81H
74	8005702	UPZ80	CL 42C S	KR 81BBIS	KR 81CBIS
75	8005812	UPZ80	CL 42C S	KR 81BIS	KR 81ABIS
76	8005986	UPZ80	CL 42C S	KR 80H	KR 80I
77	8004540	UPZ80	KR 82D	CL 40D S	CL 41 S
78	8005856	UPZ80	CL 42C S	KR 81	KR 81BIS
79	8005940	UPZ80	CL 42C S	KR 80I	KR 80J
80	8005887	UPZ80	CL 42C S	KR 80J	KR 80JBIS
81	8012238	UPZ80	CL 42C S	KR 81B	KR 81BBIS
82	8006036	UPZ80	CL 42C S	KR 80GBIS	KR 80H
87	8004494	UPZ80	CL 41A S	KR 85	AK 86
88	8004811	UPZ80	CL 42C S	KR 84	KR 85A
91	8005666	UPZ80	KR 81	CL 42 S	DG 42A S
92	8004938	UPZ80	KR 82D	CL 42BBIS S	CL 42C S
93	8005630	UPZ80	CL 42 S	KR 80I	KR 80J
94	8005579	UPZ80	CL 42 S	KR 80J	KR 81
95	8004966	UPZ80	CL 41D S	KR 81H	KR 81K
96	8004741	UPZ80	CL 41ABIS S	KR 81K	KR 82B
97	8004877	UPZ80	CL 41DBIS S	KR 81K	KR 82B
98	8003653	UPZ80	CL 36 S	KR 84	KR 85
99	8004406	UPZ80	KR 82D	CL 40BISB S	CL 40B S
100	8004368	UPZ80	KR 83A	CL 40BISB S	CL 40B S
101	8004622	UPZ80	KR 85	CL 41A S	CL 42A S

No.	CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
102	8004747	UPZ80	KR 82D	CL 41A S	CL 42A S
103	8012964	UPZ80	CL 41F S	KR 80DBIS	KR 80F
104	8004780	UPZ80	CL 41BBIS S	KR 81K	KR 82B
105	8004965	UPZ80	KR 81H	CL 41C S	CL 41D S
106	8004882	UPZ80	KR 81H	CL 41ABIS S	CL 41B S
107	8004236	UPZ80	CL 39 S	KR 82	KR 83
108	8005081	UPZ80	CL 40F S	KR 80J	KR 81C
109	8004762	UPZ80	KR 81H	CL 41 S	CL 41A S
110	8004923	UPZ80	KR 81H	CL 41B S	CL 41C S
114	8014458	UPZ80	CL 26 S	KR 73	KR 73B
115	8005150	UPZ80	CL 40C S	KR 80F	KR 80J
116	8004508	UPZ80	KR 83	CL 40D S	CL 41 S
121	8006311	UPZ80	CL 42CBIS S	KR 80D	KR 80F

Tabla 5. Listado de segmento priorizados UPZ 80
Fuente: Propia




Ilustración 6. Localización específica CIV´s UPZ80
Fuente: *Propia – Google Earth*

No.	CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
2	8013716	UPZ81	KR 81J	CL 56A S	CL 56B S
3	8013713	UPZ81	KR 81J	DG 57A S	DG 57ABIS S
4	8013714	UPZ81	KR 81J	DG 57 S	DG 57A S
5	8013715	UPZ81	KR 81J	CL 56B S	CL 57 S
6	8013998	UPZ81	KR 81J	DG 57ABISC S	DG 57C S
7	8013999	UPZ81	KR 81J	DG 57ABISB S	DG 57ABISC S

No.	CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
8	8014002	UPZ81	KR 81J	DG 57ABIS S	DG 57ABISB S
19	8013717	UPZ81	KR 81J	CL 56A S	CL 56A S
20	8013712	UPZ81	KR 81J	CL 56 S	CL 56A S
44	8006531	UPZ81	CL 48A S	KR 81C	KR 81CBIS
45	8013993	UPZ81	KR 81J	DG 57C S	DG 57D S
120	8006643	UPZ81	KR 80FBIS	CL 45A S	CL 45B S
123	8008530	UPZ81	CL 57H S	CL 58 S	KR 80J

Tabla 6. Listado de segmento priorizados UPZ 81
Fuente: Propia



Ilustración 7. Localización específica CIV´s UPZ81
Fuente: *Propia – Google Earth*

No.	CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
11	8004052	UPZ82	KR 86C	CL 40A S	CL 40ABIS S
12	8001305	UPZ82	KR 97B	CL 42G S	AC 43 S
13	8003998	UPZ82	KR 86C	CL 40BIS S	CL 40BISA S
14	8004024	U PZ82	KR 86C	CL 40BISA S	CL 40A S
15	8001239	UPZ82	KR 97B	CL 42F S	CL 42G S

No.	CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
16	8003968	UPZ82	KR 86C	CL 40 S	CL 40BIS S
17	8001605	UPZ82	KR 95B	CL 42G S	AC 43 S
18	8001534	UPZ82	KR 95B	CL 42F S	CL 42G S
21	8000825	UPZ82	KR 99D	CL 42G S	AC 43 S
22	8000974	UPZ82	KR 99	CL 42G S	AC 43 S
23	8000919	UPZ82	KR 99	CL 42F S	CL 42G S
24	8000881	UPZ82	KR 99A	CL 42F S	CL 42G S
25	8000847	UPZ82	KR 99B	CL 42F S	CL 42G S
26	8000749	UPZ82	KR 97BBIS	CL 38 S	CL 38C S
27	8002088	UPZ82	KR 89D	CL 38A S	CL 38 S
29	8011939	UPZ82	KR 93D	CL 42B S	CL 42F S
30	8003316	UPZ82	CL 42C S	KR 88FBIS	KR 88H
34	8002583	UPZ82	KR 89F	CL 41 S	CL 42 S
35	8002120	UPZ82	KR 89D	CL 38A S	CL 38B S
36	8002157	UPZ82	KR 89D	CL 38B S	CL 38C S
37	8003275	UPZ82	KR 87I	CL 40 S	CL 40B S
38	8003199	UPZ82	KR 88	CL 40 S	CL 40B S
39	8011963	UPZ82	CL 42B S	KR 93B	KR 93C
46	8001153	UPZ82	KR 96B	CL 42 S	CL 42A S
51	8003676	UPZ82	KR 87D	CL 40D S	CL 41 S
61	8000894	UPZ82	KR 96	CL 38 S	CL 38C S
62	8000861	UPZ82	KR 96A	CL 38 S	CL 38C S
63	8001066	UPZ82	CL 40A S	KR 96	KR 96A
64	8003380	UPZ82	CL 42C S	KR 88DBIS	KR 88FBIS
66	8001002	UPZ82	KR 96	CL 38C S	CL 40 S
67	8000952	UPZ82	KR 96A	CL 38C S	CL 40 S
68	8000913	UPZ82	KR 96B	CL 38C S	CL 40 S
70	8003736	UPZ82	CL 40D S	KR 87BBIS	KR 87D

No.	CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA
71	8003735	UPZ82	KR 87BBIS	CL 40C S	CL 40D S
72	8003771	UPZ82	KR 87BBIS	CL 40D S	CL 41 S
73	8003635	UPZ82	KR 87D	CL 40C S	CL 40D S
89	8011957	UPZ82	KR 97F	CL 42A S	CL 42F S
90	8011966	UPZ82	CL 42B S	KR 94	KR 94A
111	8002538	UPZ82	KR 91A	CL 42F S	CL 42G S
112	8000940	UPZ82	KR 95B	CL 38 S	SE
113	8001255	UPZ82	KR 94B	CL 40 S	CL 40A S
119	8004732	UPZ82	KR 86A	CL 42G S	AC 43 S
124	8004669	UPZ82	KR 86 BIS	CL 42 F BIS S	S. E
125	8004695	UPZ82	KR 86 BIS	CL 42F BIS S	CL 42F BISAS

Tabla 7. Listado de segmento priorizados UPZ 82
Fuente: Propia




Ilustración 8. Localización específica CIV´s UPZ82
Fuente: *Propia – Google Earth*

1.2. OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORÍA CON-831-2022

INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

2. INFORMACIÓN LEGAL.

2.1. FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DE LOS CONTRATOS CON SUS DIFERENTES FASES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES.

Consultor.

NUMERO DEL CONTRATO	CON-831-2022
OBJETO DEL CONTRATO	INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.
CONTRATISTA	GEICOL S.A.S,
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.934.101.490
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	8 MESES
ETAPAS	<table><tr><th>ETAPAS</th><th>DURACION</th></tr><tr><td>Recopilación y análisis de la información</td><td>1 MES</td></tr><tr><td>Estudios y diseños</td><td>6 MESES</td></tr><tr><td>Aprobaciones</td><td>1 MES</td></tr></table>
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	15 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	14 de octubre de 2023
SUSPENSIÓN No. 1	Desde el 28 de marzo al 27 de abril de 2023
SUSPENSIÓN No. 2	Desde el 28 de abril al 27 de mayo de 2023
SUSPENSIÓN No. 3	Desde el 01 al 30 de septiembre de 2023
SUSPENSIÓN No. 4	Desde el 03 de octubre al 02 de noviembre de 2023
SUSPENSIÓN No. 5	Desde el 22 de diciembre de 2023 al 21 de enero de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	15 de marzo de 2024
ADICIÓN Y/O PRORROGA	N/A
DIRECCIÓN / TELÉFONO	Calle 37 Norte No. 3 G-N-19 - CALI Teléfono 6807811 Celular 311-4779615 CALI

Tabla 8. Datos Generales consultor
Fuente: Propia

2.2. SANCIONES Y ACCIONES LEGALES EN PROCESO.

Por parte de interventoría se han enviado al FDLK la solicitud de los procesos sancionatorios por Presuntos Atrasos Significativos al Contrato de Consultoría bajo comunicado GMC-127-116-2023 de fecha 9 de noviembre de 2023, así mismo el GMC-127-147-2023 de fecha 14 diciembre de 2023 por el componente social bajo comunicado.

2.3. GARANTÍAS, MODIFICACIONES Y VIGENCIA DE LAS MISMAS.

En el anexo No. 1 se presentan las pólizas actualizadas.

AMPAROS	ASEGURADOR	No DE POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	45-44-101144757	15/02/2023	29/07/2024	$580,230,447
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			15/02/2023	29/12/2026	$193,410,149
CALIDAD DEL SERVICIO			15/02/2023	29/01/2026	$580,230,447
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		45-40-101081584	15/02/2023	29/12/2023	$348,000,000
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE			15/02/2023	29/12/2023	$348,000,000

AMPAROS	ASEGURADOR	No DE POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES			15/02/2023	29/12/2023	$348,000,000

Tabla 9. Garantías de contratista
Fuente: Propia

2.4. COPIA DE LAS ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL PERÍODO, JUNTO CON SUS SOPORTES.

Durante el periodo de ejecución del presente informe se ejecutaron las actas relacionadas a continuación (Ver Anexo 2.):

ACTA	FECHA
Comité de seguimiento No. 21	31/01/2024
Acta de suspensión No. 5	22/12/2023
Comité de seguimiento No. 22	07/02/2024
Comité de seguimiento No.23	14/02/2024

Tabla 10. Actas suscritas en el periodo.
Fuente: Propia

2.5. CONVENIOS ASOCIADOS.

Durante el periodo de ejecución del presente informe, no se presentaron convenios asociados.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA.

3.1. ESTADO FINANCIERO.

ACTA No.	PERIODO	VALOR COBRADO	VALOR POR COBRAR
Pago No. 1	15/02/2023 al 14/03/2023	$ 171.747.106	$ 1.762.354.384
Pago No. 2	15/03/2023 al 27/03/2023 - 28/05/2023 al 14/06/2023	$ 56.393.394	$ 1.705.960.990
TOTAL		$ 228.140.500,00	$ 1.705.960.990

Tabla 11. Estado financiero.
Fuente: Propia

3.2. NÚMERO DE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES. CDP.

No. CDP	FECHA	VALOR
1587	04/11/2022	$ 1.934.101.490

Tabla 12. CDP contrato.
Fuente: Propia

3.3. NÚMERO DE LOS REGISTROS Y RESERVAS PRESUPUESTALES. CRP.

No. CRP	FECHA	RUBRO	FONDO	VALOR
2481	30/12/2022	O23011604490000002118	1-100-I002 VA-10% ingresos corrientes FDL	$ 795.046.076
		O23011604490000002118	1-200-I002 RB-10% ingresos corrientes FDL	$ 1.139.055.414
			TOTAL	$ 1.934.101.490

Tabla 13. CRP contrato.
Fuente: Propia

4. INFORMACIÓN TECNICA.

4.1. PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR

CARGO	NOMBRE DEL PROFESIONAL	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE PROYECTO	RODRIGO CERÓN	50%
COORDINADOR DE PROYECTO	RICARDO PALACIOS	100%
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	ELMER ZÚÑIGA	19%
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	RUBÉN DARÍO TORRES	19%
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	PAOLA MOSQUERA	19%
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	LILY CECILIA CASTRILLÓN	39%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	LILY CECILIA CASTRILLÓN	19%
ESPECIALISTA AMBIENTAL	DAVID MUÑOZ QUINTERO	19%
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PAULA ANDREA RODRIGUEZ	27%
ESPECIALISTA EN REDES SECAS	LUIS HENRY ALFONSO	19%
ESPECIALISTA EN DISEÑO URBANO Y ESPACIO PÚBLICO	RUBÉN DARIO CERÓN	19%
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	ÁNGELA CRISTINA PEDRAZA	19%
ESPECIALISTA SOCIAL	ALEJANDRA MARTINEZ	19%

Tabla 14. Datos de personal contratista
Fuente: Propia

4.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DE LA CONSULTORÍA DE CADA DEPENDENCIA.

COMPONENTE	OBSERVACIONES
1. TOPOGRAFIA	No se adelantaron actividades en el periodo.
2. GEOLOGIA Y GEOTECNIA	No se adelantaron actividades en el periodo.
3. TRANSITO	Se suspendió el contrato por el periodo atípico de fin de año donde la SDM recomienda no realizar conteos de volúmenes en esta época.
4. PAVIMENTOS	Se remitió el oficio GEI- 1097-23 del 21 de diciembre de 2023 con la Versión 1 de los diseños de pavimentos. Con comunicado GMC-127-019-2024 del 6 de febrero de 2024 interventoría realiza observaciones a los diseños.
5. REDES HUMEDAS	Se realizó mesa conjunta con interventoría el 06 de febrero de 2024 para revisión de observaciones emitidas por el especialista de interventoría al documento RAI, con base al comunicado GMC-127-131-2023 de fecha 24 de noviembre de 2023. Se empezó a realizar el ajuste del documento de acuerdo a las observaciones realizadas.
6. REDES SECAS	Con oficio GMC-127-012-2024 del 01/02/2024 se dio aprobación por parte de interventoría del documento RAI del componente.
7. AMBIENTAL	Con oficio GMC-127-008-2024 del 31 de enero de 2024 se dio aprobación del informe mensual No. 4 del componente.
8. SOCIAL	Mediante comunicado GEI-034-24 01 de febrero de 2024 se dio atención al comunicado de interventoría GMC-127-121-2023 Mediante comunicado GEI-041-24 del 07 de febrero de 2024 se dio atención al comunicado de interventoría GMC-127-124-2023. Mediante comunicado GEI-049-24 del 14 de febrero de 2024 se remitió el informe social No 5.
9. URBANISMO	No se adelantaron actividades en el periodo.
10. ESTRUCTURAS	No se adelantaron actividades en el periodo.

Tabla 15. Actividades desarrolladas en el periodo por cada uno de los componentes.
Fuente: Propia

4.3. ACTIVIDADES ADICIONALES ADELANTADAS.

Adicionalmente al anterior punto, se realizaron las siguientes actividades:

Suspensión de contrato.

Para la fecha del presente informe se suspendió el contrato desde el día 22 de diciembre de 2023 hasta el 21 de enero de 2024. Dicha suspensión, se basa el periodo atípico para la toma de información necesaria para la caracterización en el componente de tránsito, el cual inicio el 6 de diciembre de 2023 y termina el 21 de enero de 2024, Por lo que adelantar dicha actividad actualmente generaría subregistros, que afectarían directamente los diseños a desarrollar.

4.4. CRONOGRAMA DETALLADO DEL CONTRATO.

Respecto a la reprogramación del proyecto se tiene lo siguiente (Ver Anexo 4).

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	INV-080 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE KENNEDY	207,42 días	mié 15/02/23	vie 15/03/24
2	ACTA DE INICIO	0 días	mié 15/02/23	mié 15/02/23
3	Seguimiento CIV´s Fase RAI	94,42 días	mié 15/02/23	vie 4/08/23
132	ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	204,63 días	mié 15/02/23	jue 13/03/24
133	INVESTIGACION, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE	93,42 días	mié 15/02/23	jue 3/08/23
134	Solicitud Otras entidades	7 días	mié 15/02/23	jue 23/02/23
149	Topografía	26,42 días	jue 29/06/23	sáb 29/07/23
154	Tránsito	30,42 días	jue 29/06/23	jue 3/08/23
159	Urbanismo y espacio publico	45 días	lun 12/06/23	jue 3/08/23
164	Geotecnia	24 días	jue 29/06/23	jue 27/07/23

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
169	**Pavimentos**	**24 días**	**jue 29/06/23**	**jue 27/07/23**
174	**Diseño geométrico**	**24 días**	**jue 29/06/23**	**jue 27/07/23**
179	**Redes húmedas**	**24 días**	**jue 29/06/23**	**jue 27/07/23**
184	**Estructurales**	**24 días**	**jue 29/06/23**	**jue 27/07/23**
189	**Redes secas**	**24 días**	**jue 29/06/23**	**jue 27/07/23**
194	**Ambiental ,SST y forestal**	**24 días**	**jue 29/06/23**	**jue 27/07/23**
199	**Gestión Social**	**43 días**	**jue 8/06/23**	**vie 28/07/23**
204	**Revisión y aprobación documentos RAI por Interventoría**	**0 días**	**jue 3/08/23**	**jue 3/08/23**
210	**FIN FASE RAI**	0 días	jue 3/08/23	jue 3/08/23
211	**ACTIVIDADES DE DISEÑO**	**171,63 días**	**sáb 25/03/23**	**jue 13/03/24**
212	**I ESTUDIOS TOPOGRAFICOS**	**73 días**	**jue 29/06/23**	**vie 24/11/23**
226	**II ESTUDIOS DE TRAFICO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO Y SEÑALIZACIÓN**	**117 días**	**sáb 24/06/23**	**mié 10/01/24**
244	**III ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOMÉTRICOS**	**111 días**	**lun 26/06/23**	**jue 4/01/24**
259	**IV ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE PAISAJISMO**	**100 días**	**vie 21/07/23**	**mié 17/01/24**
274	**V INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE REDES**	**146 días**	**sáb 25/03/23**	**sáb 13/01/24**
365	**VI ESTUDIOS DE SUELOS, DISEÑOS GEOTECNICOS Y ESTRUCTURALES**	**144,63 días**	**lun 26/06/23**	**mar 13/02/24**
402	**X GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL**	**124,42 días**	**sáb 15/07/23**	**jue 8/02/24**
453	**Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio y toma de información de campo**	**48 días**	**vie 21/07/23**	**vie 17/11/23**

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
461	**Seguimiento CIV´s Fase Estudios y Diseños**	**150 días**	**sáb 25/03/23**	**jue 18/01/24**
587	**Medidas de Bioseguridad**	**150 días**	**vie 10/03/23**	**mié 3/01/24**
588	Elementos bioseguridad	150 días	vie 10/03/23	mié 3/01/24
589	**Informes mensuales**	**147 días**	**mar 14/03/23**	**mié 3/01/24**
590	**Informe Mensual No. 1 (técnico, sst, ambiental, social)**	**14 días**	**mar 14/03/23**	**mar 30/05/23**
596	**Informe Mensual No. 2 (técnico, sst, ambiental, social)**	**15 días**	**mié 15/03/23**	**jue 1/06/23**
601	**Informe Mensual No. 3 (técnico, sst, ambiental, social)**	**15 días**	**jue 15/06/23**	**lun 3/07/23**
606	**Informe Mensual No. 4 (técnico, sst, ambiental, social)**	**15 días**	**sáb 15/07/23**	**mié 2/08/23**
611	**Informe Mensual No. 5 (técnico, sst, ambiental, social)**	**15 días**	**mar 15/08/23**	**vie 3/11/23**
616	**Informe Mensual No. 6 (técnico, sst, ambiental, social)**	**15 días**	**jue 16/11/23**	**lun 4/12/23**
621	**Informe Mensual No. 7 (técnico, sst, ambiental, social)**	**15 días**	**sáb 16/12/23**	**mié 3/01/24**
626	**VALOR A PAGAR POR COSTOS DE COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA (INCLUYE IVA)**	**0 días**	**mié 3/01/24**	**mié 3/01/24**
627	**Matriz de riesgos (Mesa de Trabajo 2)**	**0 días**	**mar 14/11/23**	**mar 14/11/23**
628	**XI TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES**	**80,42 días**	**mar 14/11/23**	**vie 15/03/24**
629	**XI TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES (TERCEROS)**	**31,42 días**	**mié 10/01/24**	**vie 15/03/24**
636	**VII PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA**	**24 días**	**mar 14/11/23**	**mar 12/12/23**
644	**Informe mensual No 8 (técnico, sst, ambiental, social)**	**18 días**	**vie 5/01/24**	**vie 26/01/24**
645	**Matriz de riesgos (Mesa de Trabajo 3)**	**0 días**	**jue 14/12/23**	**jue 14/12/23**
646	**Reunión para revisión del balance financiero del contrato y del proyecto**	**0 días**	**mar 5/12/23**	**mar 5/12/23**

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
647	ACTA DE ENTREGA	2 días	vie 15/03/24	vie 15/03/24
648	**FIN ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**0 días**	**vie 15/03/24**	**vie 15/03/24**

Tabla 16. Reprogramación del proyecto.
Fuente: Propia

ETAPA	%PROGRAMADO	%EJECUTADO
TOTAL DEL CONTRATO	87,30%	35,30%
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	100%	100%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	90,70%	12,60%
TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES	35,0%	0%

Tabla 17. Verificación de avance del proyecto.
Fuente: Propia

De acuerdo con el seguimiento semanal realizado conjuntamente por consultor e interventoría, existe un avance total del contrato del 35,30%.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Fue necesario tramitar la suspensión No 5 del contrato teniendo en cuenta los tiempos atípicos para el conteo de volúmenes dados por la SDM, ya que no se recomienda realizar dicha actividad en este periodo.
- El concurso de méritos abierto FDLK-CMA-004-2002 del cual surge el contrato CON 831 de 2022, nació de la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la localidad de Kennedy.
- Conforme al recorrido de Campo: se identificaron ocho (08) segmentos Viables donde se evidencia intervenciones recientes o en ejecución. Por esta razón fue necesario excluir dichos CIV e incluir unos nuevos.
- La realización de obras viales es una actividad que implica análisis de información, planeación y verificación de las zonas donde se van a desarrollar obras de infraestructura vial, razón por la cual su Estado del Arte debe brinda información precisa, amplia y suficiente que permita alcanzar objetivos propuestos dentro de cualquier proyecto de construcción y procedimientos de movilidad en la ciudad.
- Existe información técnica en bases de datos la cual brinda claridad acerca de puntos existentes en la zona de influencia, zonas de riesgo, ronda hidráulica, inventario realizado para cada uno de los tramos procedente de documentos previos del proceso de contratación; información secundaria a través de visores y mapas geográficos, recorrido y reconocimiento de campo de 23 entidades que permiten obtener criterios para delimitar tramos o segmentos de la malla vial de la localidad de Kennedy donde se ejecutarán las distintas obras.

ANEXOS

Calle 37 Norte No. 3 G-N-19
Teléfono 6807811
Celular 311-4779615
CALI

www.geicol.net

E-Mail:
info@geicol.net
rceron@geicol.net

ANEXO 1. POLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-44-101144757	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	02	2024	15	02	2023	00:00	15	02	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S	NIT: 800.256.897-0	CALLE 37 NORTE NO, 3GN-19	CALI, VALLE	6656005

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	NIT: 899.999.061-9	TV 78 K NRO. 41 A - 04 SUR	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4481400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CON-831-2022 REFERENTE A: EL OBJETO DEL CONTRATO INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

AMPAROS

RIESGO: CONSULTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/02/2023	15/08/2024	$580,230,447.00	$580,230,447.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/02/2023	15/02/2027	$193,410,149.00	$193,410,149.00
CALIDAD DEL SERVICIO	15/02/2023	15/02/2027	$580,230,447.00	$580,230,447.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE REINICIO Y SUSPENSION NRO.5

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****1,353,871,043.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LUIS FERNANDO REGALADO HAMMERLE	61301	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-44-101144757

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-44-101144757	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	02	2024	15	02	2023	00:00	15	02	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S		**NIT: 800.256.897-0**
DIRECCIÓN: CALLE 37 NORTE NO, 3GN-19	**CIUDAD:** CALI, VALLE	**TELÉFONO:**	6656005

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: TV 78 K NRO. 41 A - 04 SUR	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4481400

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-44-101144757

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JULIANSLOZANO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-40-101081584	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	02	2024	15	02	2023	00:00	15	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S	NIT: 800.256.897-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 37 NORTE NO, 3GN-19	CALI, VALLE	6656005

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 78 K NRO. 41 A - 04 SUR	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4481400

BENEFICIARIO: 899999061 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARRROLLO DEL CONTRATO No..CON-831-2022 REFERENTE A: EL OBJETO DEL CONTRATOINV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.-

BENEFICIARIO: LOS TERCEROS QUE RESULTAREN AFECTADOS Y/O y Fondo de Desarrollo Local de Kennedy identificada con NIT 899.999.061-9

AMPAROS

RIESGO: CONSULTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/02/2023	15/02/2024	$348,000,000.00	$348,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/02/2023	15/02/2024	$348,000,000.00	$348,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/02/2023	15/02/2024	$348,000,000.00	$348,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS COBERTURAS CITADAS, TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO NRO. 5

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******348,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUIS FERNANDO REGALADO HAMMERLE	61301	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-40-101081584

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-40-101081584	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	02	2024	15	02	2023	00:00	15	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S		**NIT: 800.256.897-0**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CALLE 37 NORTE NO, 3GN-19		CALI, VALLE		6656005

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	TV 78 K NRO. 41 A - 04 SUR		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		4481400

BENEFICIARIO: 899999061 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/02/2023	15/02/2024	$174,000,000.00	$174,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/02/2023	15/02/2024	$174,000,000.00	$174,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/02/2023	15/02/2024	$174,000,000.00	$174,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/02/2023	15/02/2024	$174,000,000.00	$174,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-40-101081584

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

JULIANSLOZANO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-40-101081584	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	02	2024	15	02	2023	00:00	15	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S		**NIT: 800.256.897-0**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CALLE 37 NORTE NO, 3GN-19		CALI, VALLE		6656005

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	TV 78 K NRO. 41 A - 04 SUR		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		4481400

BENEFICIARIO: 899999061 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

45-40-101081584

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

JULIANSLOZANO

ANEXO 2. ACTAS SUSCRITAS

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Kennedy

Fecha de Solicitud: 18 -DICIEMBRE-2023	**Área de Origen:** Gestión de Desarrollo Local - Infraestructura FDLK

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CON-831-2022	**Fecha de Suscripción**: 30-Diciembre-2022	**Tipo de Contrato:** Contrato de Consultoría
Plazo Inicial: Ocho (8) meses	Fecha de Inicio: 15 de febrero del 2023	Fecha de Terminación Inicial: 14 de Octubre 2023
Contratista: GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S – GEICOL SAS		
Supervisor: Yeimy Carolina Agudelo Hernández Fondo de Desarrollo Local de Kennedy		Valor Inicial: $ 1.934.101.490

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 5

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
No Aplica	**Tiempo**: No Aplica	CONTRATO DE CONSULTORÍA 831 de 2022 para trámite y viabilidad de **SUSPENSIÓN No.5**, por un término de UN (1) MES, contado desde el 22 de diciembre del 2023 hasta el 21 de enero del 2024.
	Fecha Terminación Final: 15 de marzo de 2024	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No.1

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
No Aplica	Tiempo: No Aplica	CONTRATO DE CONSULTORÍA 831 de 2022 para trámite y viabilidad de SUSPENSIÓN No 1, por un término de UN (1) MES, contado desde el 28 de marzo del 2023 hasta el 27 de abril del 2023.
	Fecha Terminación Final: 14 de Noviembre de 2023	

MODIFICACIÓN No.2

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
No Aplica	Tiempo: No Aplica	CONTRATO DE CONSULTORÍA 831 de 2022 para trámite y viabilidad de SUSPENSIÓN No 2, por un término de UN (1) MES, contado desde el 28 de abril del 2023 hasta el 27 de mayo del 2023.
	Fecha Terminación Final: 14 de Diciembre de 2023	

MODIFICACIÓN No.3

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
No Aplica	Tiempo: No Aplica	CONTRATO DE CONSULTORÍA 831 de 2022 para trámite y viabilidad de SUSPENSIÓN No 3, por un término de UN (1) MES, contado desde el 01 de septiembre del 2023 hasta el 30 de septiembre del 2023.
	Fecha Terminación Final: 14 enero de 2024	

MODIFICACIÓN No.4		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
No Aplica	Tiempo: No Aplica **Fecha Terminación Final**: 14 febrero de 2024	CONTRATO DE CONSULTORÍA 831 de 2022 para trámite y viabilidad de **SUSPENSIÓN No.4**, por un término de UN (1) MES, contado desde el 03 de octubre del 2023 hasta el 02 de noviembre del 2023.

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato **CON 831-2022 –** GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S – GEICOL SAS

Objeto: INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY

Valor total ejecutado a la última factura: $ 171.747.106

Plazo de ejecución actual: OCHO (8) meses

Multas o sanciones impuestas: No Aplica

Estado financiero del contrato

Valor inicial del Contrato:	$ 1.934.101.490
Valor contrato incluido adiciones anteriores:	No Aplica
Valor ejecutado a última factura:	**$ 171.747.106**
Valor a Adicionar:	No Aplica
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	$ 1.934.101.490

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No.5 CON 831 – 2022

Mediante oficio GEI-1084-23 con fecha 14 de diciembre del 2023; el cual fue remitido por el contratista GEICOL SAS, presentado y radicado al interventor CONSORCIO GMC, y a su vez, remitido con aprobación de la interventoría mediante oficio GMC-127-148-2023, al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, recibido mediante radicado Orfeo No. 2023581019775-2, con los cuales se presenta la solicitud de SUSPENSIÓN No.5 para el Contrato de Consultoría 831-2022;

exponiendo las siguientes justificaciones con relación a dar continuidad a las actividades de caracterización en el componente de tránsito para el desarrollo de la fase de estudios y diseños.

Teniendo presente los oficios de solicitud y viabilidad dada por la Interventoría, a continuación se relacionan y describen las justificaciones presentadas por consultor CON 831 del 2022, las cuales soportan la presente solicitud:

I. ASPECTOS TÉCNICOS

SOLICITUD CONTRATISTA DE CONSULTORÍA

Los hechos que sustentan la solicitud del asunto son señalados por el contratista de consultoría **GEICOL SAS** mediante el documento GEI-1084-23 con fecha 14 de diciembre del 2023, con el cual señala y manifiesta los siguientes antecedentes que soportan la solicitud de Suspensión No.5 para el Contrato de Consultoría 831 del 2022:

> *"En cumplimiento de sus obligaciones contractuales, este consultor ha venido adelantando la etapa de estudios y diseños del contrato en referencia para cada uno de los componentes establecidos. Es así como se han venido desarrollando diferentes actividades de campo, principalmente en lo referente a topografía, exploración geotécnica, revisión de redes hidrosanitarias y tránsito, las cuales son el insumo necesario para realizar los diferentes análisis y establecer los diseños necesarios para cada uno de los segmentos priorizados en el marco del proyecto.*
>
> *HECHOS:*
>
> I. *En la metodología establecida en la etapa de recopilación y análisis de información – RAI para el componente de Transito se seleccionaron doce (12) puntos para la toma de información de volúmenes de tránsito, los cuales abarcaban a cada uno de los segmentos priorizados en el marco del contrato.*

N° PUNTO	DIRECCIÓN	CIV ABARCADO *	TOTAL TRAMOS
1	CALLE 42B SUR X CRA 78	54 - 83 - 84 - 85 - 86 - 31B - 31A - 31	8
2	CALLE 56 SUR X CRA 81J	2 - 19 - 5 - 4 - 3 - 8 - 7 - 6 - 45 - 123A - 123 - 5	12
3	CALLE 42C SUR X CRA 81D	121 - 125 - 124 - 88 - 43 - 41 - 47 - 48 - 65A - 65 - 59 - 60 - 74 - 81 - 75 - 78 - 80 - 79 - 76 - 82 - 121 - 91 - 94 - 93	24
4	CALLE 41 SUR X CRA 81K	93 - 115 - 108 - 100 - 53 - 99 - 52 - 77 - 101 - 28 - 33 - 32 - 40 - 102 - 9 - 96 - 104 - 97 - 42 - 114 - 58 -57 - 56 - 55 - 10 - 105 -110 - 106 - 109	29
5	CALLE 40B SUR X CRA 86C	11 - 14 - 13 - 16	4
6	CALLE 40D SUR X CRA 87D	51 - 73 - 70 - 71 - 72 - 37 - 30 - 64	8
7	CALLE 35A SUR X CRA 90A	69 - 36 - 35 - 27 - 34	5
8	CALLE 42B SUR X CRA 93D	90A - 90 - 39B - 39A - 39 - 29	6
9	CALLE 42F SUR X CRA 97F	17 - 18 - 12 - 15 - 89 - 89A - 22 - 23 - 24 - 25 - 21 - 89A - 89	13
10	CALLE 40 SUR X CRA 96A	46 - 63 - 113 - 66 - 67 - 68 - 61 - 62 - 112 - 26	10
11	CALLE 15A X CRA 80	1 - 117 - 122 - 118	4
12	CALLE 38F SUR X CRA 68B	49 - 50	2
			125

II. *El contrato presento la suspensión No. 4 desde el 03 de octubre al 02 de noviembre de 2023 y con reinicio el día 03 de noviembre de 2023, dicho día se retomaron todas las actividades de campo y administrativas.*

III. *Entre las actividades que se iniciaron con la reactivación del contrato se encontraba la toma de información de volúmenes de tránsito, para ello se estableció el uso seis (06) videocámaras de paneles solares y de esta manera poder agilizar las jornadas de toma de información en las intersecciones seleccionadas.*

IV. *Días posteriores a la instalación en los primeros sectores de las videocámaras, en los puntos 3 y 6 se presento vandalización de estás y en los puntos 4 y 5 el robo de las allí instaladas por parte de terceros. Por lo anterior dicha actividad debió ser suspendida hasta poder realizar el arreglo de los equipos afectados o la consecución de unos nuevos, al igual que a través del componente social se busca el apoyo y la sensibilización de los lideres comunales de los sectores priorizados para el cuidado de estos equipos.*

CONSIDERACIONES.

Teniendo en cuenta los comunicados de la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM 202222410204211 del 6 de diciembre de 2022 donde se menciona lo siguiente:

> *"Por medio de la presente se informa que las fechas consideradas como periodos típicos para toma de información primaria con el fin de caracterizar el comportamiento del tránsito peatonal, de ciclistas y vehicular correspondientes al año 2023 en la ciudad de Bogotá D.C., son las siguientes:*
>
> - *De enero 23 a 30 de marzo de 2023*
> - *De abril 11 a 15 de junio de 2023*
> - *De julio 11 a 5 de octubre de 2023*
> - *De octubre 17 a 5 de diciembre de 2023*

Los periodos definidos anteriormente se sustentan en las fechas del calendario académico para el año 2023 determinados por la Resolución 3685 del 31 de octubre de 2022, emitida por la Secretaría de Educación de Bogotá..."

Y 202322418021191 del 6 de diciembre de 2023:

"Por medio de la presente se informa que las fechas consideradas como periodos típicos para toma de información primaria con el fin de caracterizar el comportamiento del tránsito peatonal, de ciclistas y vehicular correspondientes al año 2024 en la ciudad de Bogotá D.C., son las siguientes:

- *De enero 22 a 24 de marzo de 2024*
- *De abril 01 a 16 de junio de 2024*
- *De julio 08 a 6 de octubre de 2024*
- *De octubre 15 a 5 de diciembre de 2024*

Los periodos definidos anteriormente se sustentan en las fechas del calendario académico para el año 2024 determinados por la Resolución 3947 del 30 de octubre de 2023, emitida por la Secretaría de Educación de Bogotá...."

Actualmente nos encontramos en un periodo atípico para la toma de información necesaria para la caracterización en el componente de tránsito, el cual inicio el 6 de diciembre de 2023 y termina el 21 de enero de 2024. Por lo que adelantar dicha actividad actualmente generaría subregistros, que afectarían directamente los diseños a desarrollar.

Dentro del contrato de consultoría se establece lo siguiente:

" CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de OCHO (8) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible…" En cursiva subrayado fuera de texto

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, nos permitimos realizar la siguiente:

SOLICITUD:

Este consultor, SOLICITA LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO de acuerdo con lo descrito en su cláusula 4, por ***UN (01) MES*** *desde el* ***22 de diciembre de 2023 hasta el 21 de enero de 2024*** *para que se superen las motivaciones de la presente solicitud.*

Las razones y los hechos por los cuales se origina la presente solicitud no son imputables al GEICOL S.A.S, esperando correspondientes a esta solicitud de suspensión del contrato ante la Entidad en el menor tiempo posible."

VIABILIDAD CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Los hechos que sustentan la solicitud del asunto son señalados, revisados y avalados por el contratista de interventoría **CONSORCIO GMC** mediante el documento GMC-127-148-2023 con fecha del 14 de diciembre del 2023, con los cuales señala y manifiesta los siguientes antecedentes que soportan la VIABILIDAD de Suspensión No.5 para el Contrato de Consultoría 831 del 2022:

> *"Se recibe comunicado por parte del Consultor mediante Rad.* ***GEI-1084-23*** *de fecha 14 de diciembre de 2023 (oficio anexo), donde GEICOL S.A.S realiza la solicitud de suspensión por un (01) mes, esta interventoría se pronuncia de la siguiente manera:*
> *(...)*
>
> *Por lo anterior, esta interventoría sugiere al Fondo de Desarrollo de Local de Kennedy, suspender los contratos del asunto, por las razones arriba mencionadas además de las explicaciones dadas por el consultor en el comunicado mencionado y anexo al presente. Por lo tanto, la suspensión tendría efecto a partir del 22 de diciembre de 2023, por un plazo inicial de un (01) mes y/o hasta tanto se superen las motivaciones de la presente solicitud de suspensión."*

II. CONCEPTO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN – AREA TÉCNICA

Con relación a los hechos descritos por el contratista de consultoría y la viabilidad emitida por el contratista de interventoría, se realiza la evaluación a la trazabilidad de antecedentes presentados, determinando que:

De acuerdo con lo establecido en el CLAUSULADO del contratista de consultoría, se referencia lo siguiente:

*"**CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO***
(…)
*Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, l**as partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita,** no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible.*

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

12.1. OBLIGACIONES GENERALES
(…)

4. Ejecutar el contrato de consultoría ***cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia,*** *celeridad y calidad.*
(…)

En virtud de la solicitud interpuesta por el contratista de consultoría ante la necesidad de realizar las actividades en el componente de tránsito para las dar continuidad al desarrollo de las demás actividades correspondientes a la fase de estudios y diseños, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Movilidad para la toma de información primaria con el fin de caracterizar el comportamiento del tránsito peatonal, de ciclistas y vehicular en donde se resalta la importancia de realizar la toma de información en periodos típicos.

Por lo anterior, es importante resaltar los comunicados 202222410204211 del 06 de diciembre-2022 y 202322418021191, del 06 de diciembre-2023, emitidos por la Secretaria Distrital de Movilidad, mediante los cuales informan las fechas de periodos típicos para realizar la toma de información de tránsito; entendiendo así que, desde el 06 de diciembre-2023 hasta el 22 de enero-2024 se considera un periodo atípico, por tal motivo las actividades relacionadas a la información de comportamiento de tránsito en la ciudad, se podrán desarrollar a partir del 23 de enero-2024.

De acuerdo con la trazabilidad presentada y la información relacionada en el presente informe y sus respectivos soportes, así como las justificaciones manifestadas y los documentos soporte emitidos por el contratista y avalados por la interventoría, se considera que los hechos relacionados argumentan y justifican ampliamente la viabilidad de la solicitud para realizar **SUSPENSIÓN No.5** por el término por un **UN (1) MES** contados desde el 22 de diciembre de 2023 hasta el 21 de enero de 2024, en virtud de dar continuidad a las actividades propias del contrato.


En consecuencia, en virtud de la Suspensión No.5 para Contrato de Consultoría 831 del 2022, se proyecta como fecha de reinicio, el día 22 de enero del 2024 y nueva fecha de terminación el 15 de marzo de 2024.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: No Aplica


Valor Contrato en SMLV: No Aplica
Valor Máximo para Adición en SMLV: No Aplica
Valor Adición Solicitada en SMLV: No Aplica

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisora solicito la aprobación de la modificación SUSPENSIÓN No.5 del Contrato de Consultoría No.831 de 2022



Supervisor(a)
YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy



Apoyo a la Supervisión
YANETH E. ECHEVERRIA BECERRA
Profesional de Apoyo Infraestructura FDLK

Proyectó: Yaneth Echeverría Becerra - Profesional de Apoyo área de infraestructura – FDLK
Revisó Paola Andrea Otero- Profesional especializado área de Contratación FDLK
Carlos Andrés Ortega Hurtado – Abogado de contratación FDLK
Revisó y Aprobó: Francisco Sneyder Chiquiza Vargas – Profesional Especializado del FDLK

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

COMITÉ No. 21 **FECHA:** 31 / 1 / 2024
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No CON -831 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S. GEICOL S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. CIN-832 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO GMC
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Yaneth Echeverría Becerra	Apoyo a la supervisión	FDLK	
Rodrigo Cerón	Director de consultoría	GEILCOL SAS	
Adriana Bastidas	Representante Legal	GEILCOL SAS	
Ricardo Palacios	Coordinador consultoría	GEILCOL SAS	
Carlos Julián Hernández	Coordinador de interventoría	CONSORCIO GMC	
Andrés Arboleda	Auxiliar de ingeniería	CONSORCIO GMC	
(Se adjunta soporte de reunión virtual)			

II. OBJETO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° CON-831-2022

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
Mesa trabajo topografía	18	1	Consultor - Interventoría	N	A la espera de la fecha
Mesa trabajo redes hidrosanitarias	18	2	Consultor - Interventoría	N	A la espera de la fecha
-	-	-	-	-	-

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

Se da inicio a la reunión convocada por la interventoría Consorcio GMC, entre el consultor GEILCOL S.A.S y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, con la presentación de los profesionales descritos en el listado de asistencia de la presente acta, mencionando los compromisos pactados en el acta anterior y los temas a tratar en el presente comité como se relacionan a continuación.

1. COMPROMISOS PACTADOS E INFORMACIÓN EN REVSIÓN

El coordinador de interventoría da inicio al comité de seguimiento haciendo mención de los compromisos que se han pactado en los anteriores comités, para lo cual se menciona la mesa de trabajo para el componente de topografía a lo que la consultoría responde que se confirmara el día y hora en el trascurso de la semana, mesa de trabajo de redes hidrosanitarias con fecha tentativa para el día 6 de febrero de 2024.

Así mismo por parte de la interventoría menciona que para el componente SST es la entrega del informe mensual No.4 para la subsanación de observaciones, frente a este compromiso la consultoría menciona que para el inicio de la siguiente semana se estará haciendo la entrega de la información requerida. Así mismo se menciona la información requerida del componente social que a la fecha aun no ha sido remitida por la consultoría.

Se menciona la solicitud realizada por la interventoría de la actualización de pólizas, para esta solicitud la consultoría manifiesta que por parte de la aseguradora no han podido hacer el proceso de actualización de pólizas por una alerta de posible incumplimiento.

Así mismo el coordinador de interventoría menciona que se tiene en revisión algunos documentos como los son el documento RAI del componente de redes secas, el informe mensual No.5 del componente técnico

2. PLAN DE CONTINGENCIA

El coordinador de interventoría menciona que ya se esta haciendo revisión del plan de contingencia remitido por la consultoría, dentro de lo que se ha revisado no se esta de acuerdo del todo con los tiempos perdidos que justifican, así mismo se le informa al consultor que esta muy generalizado, cual es la fecha estimada para lograr el igualar los tiempos contractuales. De igual forma que complementaran el oficio haciendo mención del personal a usar para los componentes para lograr disminuir los porcentajes de atraso y poder alcanzar un avance con la contingencia del 85% o 90% del contrato.

Frente a esto la representante legal de consultoría manifiesta con base a lo mencionado por la interventoría que difícilmente se podrá cumplir a la fecha del 15 de marzo de 2024 el 80% o 90% de avance del contrato, dado los trabajos en campo que hacen falta por ejecutar.

La interventoría comparte algunas recomendaciones a la consultoría para el seguimiento de los trabajos y actividades que se podrían incluir en el plan de contingencia, el coordinador de consultoría manifiesta que se tomaran en cuenta las recomendaciones y se enviara de nuevo el plan de contingencia complementado con base a las observaciones y sugerencias realizadas en el comité.

Por parte de la profesional de apoyo a la supervisión del FDLK manifiesta que se evaluaran los tiempos para establecer un porcentaje de cumplimiento al 15 de marzo de 2024 que es la fecha de finalización del contrato, así mismo que se debe presentar un cronograma con la realidad del contrato para el seguimiento por parte de la interventoría, con base a la reunión que se había realizada en las instalaciones de la Alcaldía Local de Kennedy.

3. TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

El coordinador de interventoría indaga al consultor sobre la fecha en la que se continuara haciendo el levantamiento topográfico de los 125 CIV's priorizados por el FDLK, el director de consultoría menciona que para el día viernes se tendría como fecha tentativa de entrega de un paquete de levantamiento topográfico, y se esperaría que finalizando el mes de febrero de 2024 se pueda contar con el levantamiento casi completo de la topografía como insumo principal de los estudios y diseños y que hacen parte de la ruta critica del proyecto.

VARIOS

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Mesa de trabajo de redes hidrosanitarias	Consultor - Interventoría	6-feb-24
2	Mesa de trabajo de topografía	Consultor - Interventoría	A la espera de confirmación de la consultoría
3	Entrega subsanación informe mensual No.4	Consultoría	5-feb-24
4	Programa de trabajo del componente social	Consultoría	7-feb-24
5			
6			

ANEXOS DEL ACTA		
#	Nombre del Anexo: (documento/CD)	No. de Folios

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 7 (DIA) 2 (MES) 2024 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

Dos (Día en letras) 2 (Día en números) días del mes de febrero (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)


(Nombre) JAIRO GEOVENNI ORTIZ

Director de Interventoría

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.

1ra copia : Interventor.

2da copia : Contratista.



FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

COMITÉ No. 22 **FECHA:** 7 | 2 | 2024
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No CON -831 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)





CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S. GEICOL S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. CIN-832 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO GMC
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Yaneth Echeverría Becerra	Apoyo a la supervisión	FDLK	
Rodrigo Cerón	Director de consultoría	GEILCOL SAS	
Ricardo Palacios	Coordinador consultoría	GEILCOL SAS	
Jairo Ortiz	Director de interventoría	CONSORCIO GMC	
Carlos Julián Hernández	Coordinador de interventoría	CONSORCIO GMC	
(Se adjunta soporte de reunión virtual)			

II. OBJETO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° CON-831-2022

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
Mesa de trabajo de redes hidrosanitarias	21	1	Consultor - Interventoría	S	N.A.
Mesa de trabajo de topografía	21	2	Consultor - Interventoría	N	A la espera de confirmación de consultoría
Entrega subsanación informe mensual No.4	21	3	Consultoría	N	Se espera la entrega por parte del consultor
Programa de trabajo del componente social	21	4	Consultoría	N	-
-	-	-	-	-	-

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

Se da inicio a la reunión convocada por la interventoría Consorcio GMC, entre el consultor GEILCOL S.A.S y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, con la presentación de los profesionales descritos en el listado de asistencia de la presente acta, mencionando los compromisos pactados en el acta anterior y los temas a tratar en el presente comité como se relacionan a continuación.

1. COMPROMISOS PACTADOS Y PORCENTAJES DE AVANCE

El coordinador de interventoría da inicio al comité de seguimiento No.22 mencionando compromisos pactados de los anteriores comités, dentro de estos compromisos se tiene la mesa de trabajo del componente de topografía para revisión de observaciones al documento RAI desde el pasado noviembre 23 de 2023, frente a este compromiso aun se esta a la espera de confirmación de fecha y hora por parte de la consultoría, el director de consultoría menciona que posiblemente el día viernes puede tener una gestión para continuar los trabajos de levantamiento de topografía.

Adicional por parte del coordinador de interventoría menciona que hay dos temas aun pendientes, el primero es la actualización de las pólizas y el segundo la entrega del ajuste al plan de contingencia, el coordinador de consultoría menciona con respecto a las pólizas la aseguradora les envió las pólizas pero las tuvieron que devolver por temas de fechas que no correspondían, y con respecto a la entrega del plan de contingencia esperan el lunes poder remitirlo de nuevo a la interventoría ajustado y con las gestiones que han venido realizando para alimentar dicho plan y que lo entregado pueda ser medible en las entregas que hagan por parte de interventoría.

Para finalizar el comité de seguimiento la interventoría menciona los porcentajes que a la fecha el proyecto lleva ejecutado, para lo cual se tiene un porcentaje programado del 86,1% cobra un porcentaje ejecutado de 34,7%, denotando un porcentaje de atraso del 51,4%.

VARIOS

N.A.

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1			
2			
3			
4			

ANEXOS DEL ACTA		
#	Nombre del Anexo: (documento/CD)	No. de Folios

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 14 (DIA) 2 (MES) 2024 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

Ocho (Día en letras) 8 (Día en números) días del mes de febrero (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)


(Firma)

(Nombre) JAIRO GEOVENNI ORTIZ

Director de Interventoría

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.

1ra copia : Interventor.
2da copie : Contratista.



FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

COMITÉ No. 23 **FECHA:** 14 | 2 | 2024
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No CON -831 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)





CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S. GEICOL S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. CIN-832 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO GMC
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Yaneth Echeverría Becerra	Apoyo a la supervisión	FDLK	
Adriana Bastidas Álzate	Representante Legal	GEILCOL SAS	
Rodrigo Mauricio Cerón	Director de consultoría	GEILCOL SAS	
Jairo Ortiz	Director de interventoría	CONSORCIO GMC	
Carlos Julián Hernández	Coordinador de interventoría	CONSORCIO GMC	
Andrés Arboleda	Auxiliar de ingeniería	CONSORCIO GMC	
(Se adjunta soporte de reunión virtual)			

II. OBJETO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° CON-831-2022

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
Mesa de trabajo de topografía	21	2	Consultor - Interventoría	N	A la espera de confirmación de consultoría
Entrega subsanación informe mensual No.4	21	3	Consultoría	N	Se espera la entrega por parte del consultor
Programa de trabajo del componente social	21	4	Consultoría	N	Aun no se ha recibido un programa de trabajo por parte de la consultoría, para reducir los porcentajes de atraso
-	-	-	-	-	-

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

Se da inicio a la reunión convocada por la interventoría Consorcio GMC, entre el consultor GEILCOL S.A.S y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, con la presentación de los profesionales descritos en el listado de asistencia de la presente acta, mencionando los compromisos pactados en el acta anterior y los temas a tratar en el presente comité como se relacionan a continuación.

1. COMPROMISOS DE CONSULTORÍA

El coordinador de interventoría da inicio al comité de seguimiento mencionando los compromisos que habían quedado pactados en el comité anterior, para lo cual se tenia la atención de observaciones al documento RAI con base a la mesa de trabajo técnica que se había llevado a cabo la semana pasada.

Asi mismo el coordinador de interventoría menciona que el consultor había mencionado en cabeza del director de consultoría el anterior comité, que iban a hacer la gestión para conseguir recursos con el fin de poder reanudar trabajos de campo como lo era la topografía, frente a esto la representante legal de consultoría menciona que ya están en la gestión pertinente, igualmente que están abordando el tema con un equipo e topografía de la ciudad de Cali y se compromete a la próxima semana a tener un plan de trabajo para este componente.

2. PLAN DE CONTINGENCIA

El coordinador de interventoría menciona que se hizo revisión del plan de contingencia ajustado por parte de la consultoría, en la revisión hecha se evidencia que el plan de contingencia están proyectando hasta el mes de junio de 2024, para lo cual se remitirá por oficio la solicitud del ajuste al cronograma presentado con base a los tiempos contractuales haciendo un ajuste a dos meses de una posible prorroga.

Ante estos tiempos de prorroga y de ajuste al plan de contingencia la profesional de apoyo a la supervisión por parte del FDLK menciona que el tiempo de prorroga no es determinado por parte del Alcalde (E) sino que depende de una evaluación con base en la solicitud realizada por el consultor, l a interventoría y de igual manera por parte del FDLK.

El director de interventoría menciona con base al plan de contingencia es el de mostrar avances, es decir, establecer que día se van a reanudar los trabajos del levantamiento de topografía y como se ejecutara, asi mismo con los trabajos de geotecnia y de pavimentos con los estudios pertinentes.

De igual forma menciona la situación presentada en la información emitida por la consultoría para el diseño de pavimentos y que fue manifestada al director de consultoría, con el fin de que se pudiera concertar una mesa de trabajo técnica para la revisión de las observaciones presentadas y emitidas por el especialista de interventoría, esta mesa de trabajo técnica se sugiere con el fin de dar celeridad a la atención de las observaciones y poder disminuir los porcentajes de atraso que a la fecha presenta el contrato de consultoría.

VARIOS

El director de interventoría menciona para una posible reunión con el Alcalde local de Kennedy (E), es que para la fecha en la que sea concertada la reunión ya se tenga bastante adelantado los estudios de topografía, inspección CCTV y demás componentes base para los diseños de los 125 CIV's. Esto con el fin de que se pueda tener una justificación para el tiempo de prorroga que se planee gestionar ante el FDLK.

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	**Atención de observaciones al RAI de redes hidrosanitarias**	**Consultoría**	**15-feb-24**
2			
3			
4			

ANEXOS DEL ACTA		
#	Nombre del Anexo: (documento/CD)	No. de Folios

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 21 (DIA) 2 (MES) 2024 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

Catorce (Día en letras) 14 (Día en números) días del mes de febrero (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)


(Firma)

(Nombre) JAIRO GEOVENNI ORTIZ

Director de Interventoría

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.

1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista.



ANEXO 3. PROGRAMA ANUAL DE CAJA

Calle 37 Norte No. 3 G-N-19
Teléfono 6807811
Celular 311-4779615
CALI

www.geicol.net

E-Mail:
info@geicol.net
rceron@geicol.net

CONTRATO CCE-EICP-IDI-31 INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC -GEICOL SAS

No.	PRODUCTO	PORCENTAJE	VR TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO		RAI (1 mes)	ESTUDIOS Y DISEÑOS (6 meses)						Tramites y Aprobaciones	RECIBO (1 mes)
						Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Liquidación (10%)
				INTERVENTORÍA	APROBACIÓN FDLK	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	
0	Recopilación y analisis de la Información		$ 184 674 307	90%	10%		$ 166 206 876							$ 18 467 431
	PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS													
1	TOPOGRAFÍA	7.8%	$ 45 791 435											
	Informe de recopilación y analisis de información (incluye metodología)	0.8%	$ 4 579 143	90%	10%			$ 4 121 229						$ 457 914
	Trabajo de campo	3.1%	$ 18 316 574	90%	10%				$ 16 484 917					$ 1 831 657
	Informes y anexos	3.9%	$ 22 895 718	90%	10%				$ 20 606 146					$ 2 289 572
3	TRÁNSITO Y TRANSPORTE	3.9%	$ 22 895 718											
	Recopilación y analisis de información	0.7%	$ 3 815 953	90%	10%			$ 3 434 358						$ 381 595
	Calculo del transito promedio diario (TPD)	0.7%	$ 3 815 953	90%	10%					$ 3 434 358				$ 381 595
	Plan de manejo de transito general (PMTG)	2.6%	$ 15 263 812	90%	10%					$ 13 737 431				$ 1 526 381
4	4. DISEÑO GEOMÉTRICO	1.3%	$ 7 895 076											
	Informe de recopilación y analisis de información	0.1%	$ 789 508	90%	10%			$ 710 557						$ 78 951
	Informe final de estudios y diseños	1.2%	$ 7 105 568	90%	10%						$ 6 395 011			$ 710 557
5	5. URBANISMO Y/O ESPACIO PUBLICO	14.8%	$ 86 845 827											
	Informe de recopilación y analisis de información (incluye metodología)	1.5%	$ 8 684 583	90%	10%			$ 7 816 124.70						$ 868 458
	Esquema General del Proyecto: Incluye Estudios y Diseños de Espacio Público - Paisajismo - Diseño de Antejardines.	4.5%	$ 26 053 748	90%	10%					$ 23 448 373				$ 2 605 375
	Detalles y Producto final del proyecto: Incluye Estudios y Diseños de Espacio Público - Paisajismo - Diseño de Antejardines.	8.9%	$ 52 107 496	90%	10%					$ 46 896 746				$ 5 210 750
6	DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	1.3%	$ 7 895 076											
	RAI "Informe de recopilación y analisis de información	0.7%	$ 3 947 538	90%	10%			$ 3 552 784.20						$ 394 754
	Metodología de Trabajo componente Redes Hidrosanitarias	0.3%	$ 1 579 015	90%	10%				$ 1 421 114					$ 157 902
	Informe de Inspección Catastro y CCTV	0.4%	$ 2 368 523	90%	10%						$ 2 131 671			$ 236 852
7	DISEÑO DE REDES CODENSA Y ETB	0.9%	$ 5 526 553											
	Informe de Recopilación y Análisis de la Información y Metodología de trabajo	0.9%	$ 5 526 553	90%	10%			$ 4 973 898						$ 552 655
8	GEOTECNIA	8.0%	$ 46 580 944											
	Recopilación y analisis de información	0.4%	$ 2 329 047	90%	10%			$ 2 096 142						$ 232 905
	Cronograma y metodología detallada de trabajos geotécnicos	**0.4%**	$ 2 329 047	90%	10%				$ 2 096 142.30					$ 232 905
	Plan de exploración del subsuelo para fundaciones. Redes y demás estructuras complementarias	0.4%	$ 2 329 047	90%	10%				$ 2 096 142					$ 232 905
	Informe avance 1	1.2%	$ 6 987 142	90%	10%					$ 6 288 428				$ 698 714
	Informe avance 2	1.2%	$ 6 987 142	90%	10%						$ 6 288 428			$ 698 714
	Estudios y diseños geotécnicos definitivos	4.4%	$ 25 619 519	90%	10%							$ 23 057 567		$ 2 561 952
9	9. ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	4.0%	$ 23 685 224											
	Inventario y patologia de las estructuras existentes a conservar, recuperar, reforzar, ampliar o demoler, según lo establecido en la GU-DP-01Guia Alcance de los entregables en la etapa de diseño	0.6%	$ 3 552 783	90%	10%					$ 3 197 505				$ 355 278
	Obras para Estructuras Existentes, según lo establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño	1.0%	$ 5 921 306	90%	10%						$ 5 329 175			$ 592 131
	Diseño de Estructuras Nuevas, según lo establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño.	1.2%	$ 7 105 568	90%	10%							$ 6 395 011		$ 710 557
	Estimación de Cantidades de Obra y personal.	0.2%	$ 1 184 261	90%	10%								$ 1 065 835	$ 118 426
	Documento Técnico de Soporte y especificaciones de construcción.	0.2%	$ 1 184 261	90%	10%								$ 1 065 835	$ 118 426
	Planos estructurales (incluye proceso constructivo)	0.6%	$ 3 552 784	90%	10%								$ 3 197 506	$ 355 278
	Pruebas de carga estáticas y dinámicas.	0.2%	$ 1 184 261	90%	10%								$ 1 065 835	$ 118 426
10	ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	12.6%	$ 73 424 199											
	Estudio ambiental y Seguridad y salud en el trabajo	9.1%	$ 53 324 838	90%	10%						$ 47 992 354			$ 5 332 484
	Documentos técnicos . Insumos para trámite de permisos requeridos para la etapa de construcciones	2.1%	$ 12 305 730	90%	10%						$ 11 075 157			$ 1 230 573
	Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SGSST	1.3%	$ 7 793 631	90%	10%						$ 7 014 268			$ 779 363
11	PAVIMENTOS	12.1%	$ 71 055 676											
	Informe de recopilación y analisis de información (incluye metodología)	2.4%	$ 14 211 135	90%	10%			$ 12 790 022						$ 1 421 114
	Estudios y diseños	9.7%	$ 56 844 541	90%	10%							$ 51 160 087		$ 5 684 454

INGENIERIA INTEGRAL GEICOL S.A.S.

CONTRATO CCE-EICP-IDI-31 INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Alcaldía Local de Kennedy

PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC -GEICOL SAS

No.	PRODUCTO	PORCENTAJE	VR TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO		RAI (1 mes)	ESTUDIOS Y DISEÑOS (6 meses)						Tramites y Aprobaciones	RECIBO (1 mes)
						Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Liquidación (10%)
				INTERVENTORÍA	APROBACIÓN FDLK	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	
12	13. ESTUDIOS SOCIALES	14.2%	$ 82 898 288											
	Plan de Dialogo Ciudadano y comunicación estrategica con la propuesta metodologica y cronograma.	1.4%	$ 8 289 829	90%	10%		$ 7 460 846.10							$ 828 983
	Diagnostico socioeconómico e Identificación y caracterización del área de Influencia social del proyecto	3.5%	$ 20 724 572	90%	10%			$ 18 652 114.80						$ 2 072 457
	Directorio y mapa de instituciones, equipamentos y actores sociales	0.7%	$ 4 144 914	90%	10%		$ 3 730 422.60							$ 414 491
	Matriz de sistematizacióny retroalimentacióndе la gestiónsocialal area técnica.	2.1%	$ 12 434 743	90%	10%				$ 11 191 268.70					$ 1 243 474
	Identificación, evaluación y analisis de los impactos sociales	1.4%	$ 8 289 829	90%	10%					$ 7 460 846.10				$ 828 983
	Plan de manejo social de los impactos(PMSI)	1.4%	$ 8 289 829	90%	10%						$ 7 460 846.10			$ 828 983
	Pliegos para contratacióndе la etapa de construcción y su presupuesto.	0.7%	$ 4 144 914	90%	10%							$ 3 730 422.60		$ 414 491
	Informe consolidado de gestión socila desarrollada durante la etapa de los estudios y diseño.	2.8%	$ 16 579 658	90%	10%								$ 14 921 692.20	$ 1 657 966
13	14,15 PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	18.9%	$ 110 531 054											
	Presupuesto detallado, precios unitarios y cantidades de obra	11.3%	$ 66 318 632	90%	10%								$ 59 686 769	$ 6 631 863
	Cronograma de obra	4.7%	$ 27 632 763	90%	10%								$ 24 869 487	$ 2 763 276
	Apéndice A Especificaciones particulares	0.9%	$ 5 526 553	90%	10%								$ 4 973 898	$ 552 655
	Apéndice B Especificaciones generales	0.9%	$ 5 526 553	90%	10%								$ 4 973 898	$ 552 655
	Apéndice C Especificaciones redes servicios públicos	0.9%	$ 5 526 553	90%	10%								$ 4 973 898	$ 552 655
		100.0%	$ 585 025 070			$ -	$ 177 398 145	$ 58 147 229	$ 53 895 730	$ 104 463 687	$ 93 686 910	$ 84 343 088	$ 120 794 651	$ 76 969 936

PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS

				INTERVENTORÍA	APROBACIÓN ESP	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	Liquidación (10%)
3	ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	25.8%	$ 52 897 006											
	Estudio de transito	7.3%	$ 15 000 644	60%	30%							$ 9 000 386.40	$ 4 500 193.20	$ 1 500 064
	Diseño semaforización	9.2%	$ 18 948 181	60%	30%							$ 11 368 908.60	$ 5 684 454.30	$ 1 894 818
	Diseño de demarcación y señalización vial	9.2%	$ 18 948 181	60%	30%							$ 11 368 908.60	$ 5 684 454.30	$ 1 894 818
2	DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	33.1%	$ 67 897 646											
	Redes acueducto - Diseño de redes y estructuras de acueducto	16.5%	$ 33 948 823	60%	30%							$ 20 369 293.80	$ 10 184 646.90	$ 3 394 882
	Redes alcantarillado - Diseño de redes y estructuras de alcantarillado	16.5%	$ 33 948 823	60%	30%							$ 20 369 293.80	$ 10 184 646.90	$ 3 394 882
3	DISEÑO DE REDES ETB, EPM, CODENSA, GAS NATURAL Y TELECOM	33.5%	$ 68 687 154											
	CODENSA	15.0%	$ 30 790 793	60%	30%							$ 18 474 475.80	$ 9 237 237.90	$ 3 079 079
	ETB	10.8%	$ 22 106 210	60%	30%							$ 13 263 726.00	$ 6 631 863.00	$ 2 210 621
	MOVISTAR	3.5%	$ 7 105 568	60%	30%							$ 4 263 340.80	$ 2 131 670.40	$ 710 557
	TIGO	1.5%	$ 3 158 030	60%	30%							$ 1 894 818.00	$ 947 409.00	$ 315 803
	GAS NATURAL	2.7%	$ 5 526 553	60%	30%							$ 3 315 931.80	$ 1 657 965.90	$ 552 655
4	ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	7.7%	$ 15 790 150											
	Documento técnico de soporte	7.7%	$ 15 790 150	60%	30%							$ 9 474 090.00	$ 4 737 045.00	$ 1 579 015
		100.0%	$ 205 271 956			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 123 163 173.60	$ 61 581 587	$ 20 527 196
	VALOR A MONTO AGOTABLE							$ 619 720 848.00						
	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD		$ 1 060 756				$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1 060 756	
	VALOR A PAGAR POR COSTOS FIJOS (30%)		$ 337 570 855	MES VENCIDO		$ 48 337 195.00	$ 48 337 195.00	$ 48 337 195.00	$ 48 337 195.00	$ 48 337 195.00	$ 48 337 195.00	$ 47 547 687.00		
	SEGUIMIENTO PARA LA AUTORIDAD AMBIENTAL										$ 777 700.00			

VALOR GLOBAL ESTUDIOS Y DISEÑOS

	VALOR GLOBAL ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 1 128 928 637			$ 48 337 195	$ 225 735 340	$ 726 205 272	$ 102 232 925	$ 152 800 882	$ 142 801 805	$ 255 053 948	$ 183 436 994	$ 97 497 131

PROGRAMACIÓN POR CDP

CONCEPTO/MES	Número CDP	Fecha de expedición	Valor CDP	%	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	
CONTRATO 831 DE 2022				100%	$ 48 337 195	$ 225 735 340	$ 726 205 272	$ 102 232 925	$ 152 800 882	$ 142 801 805	$ 255 053 948	$ 183 436 994	$ 97 497 131
ACUMULADO			$ -	100%	$ 48 337 195	$ 274 072 535	$ 1 000 277 807	$ 1 102 510 731	$ 1 255 311 613	$ 1 398 113 418	$ 1 653 167 367	$ 1 836 604 361	$ 1 934 101 492


ANEXO 4. CRONOGRAMA

Calle 37 Norte No. 3 G-N-19
Teléfono 6807811
Celular 311-4779615
CALI

www.geicol.net

E-Mail:
info@geicol.net
rceron@geicol.net


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Ejecutado	Costo total	CPTP	CPTR	% completado	% Programado
1		**1 INV-080 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE KENNEDY**	**207,42 días**	**mié 15/02/23**	**mié 14/02/24**	**33%**	**$ 1.934.101.491,00**	**$ 1.514.908.789,80**	**$ 636.555.455,82**	**25%**	**83%**
2		**1.1 ACTA DE INICIO**	**0 días**	**mié 15/02/23**	**mié 15/02/23**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**100%**	**100%**
3		**1.2 Seguimiento CIV´s Fase RAI**	**94,42 días**	**mié 15/02/23**	**vie 4/08/23**	**100%**	**$ 184.674.307,00**	**$ 184.674.307,00**	**$ 184.674.307,00**	**100%**	**100%**
132		**1.3 ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**204,63 días**	**mié 15/02/23**	**dom 11/02/24**	**32%**	**$ 1.433.624.174,00**	**$ 1.219.703.428,80**	**$ 451.881.148,82**	**3%**	**78%**
133		**1.3.1 INVESTIGACION, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE**	**93,42 días**	**mié 15/02/23**	**jue 3/08/23**	**100%**	**$ 43.883.460,00**	**$ 43.883.460,00**	**$ 43.883.460,00**	**77%**	**100%**
211		**1.3.2 ACTIVIDADES DE DISEÑO**	**171,63 días**	**sáb 25/03/23**	**dom 11/02/24**	**11%**	**$ 430.610.555,00**	**$ 265.152.209,12**	**$ 45.863.681,75**	**17%**	**68%**
212		**1.3.2.1 I ESTUDIOS TOPOGRAFICOS**	**73 días**	**jue 29/06/23**	**jue 23/11/23**	**65%**	**$ 41.212.292,00**	**$ 41.212.292,00**	**$ 26.787.989,66**	**67%**	**100%**
226		**1.3.2.2 II ESTUDIOS DE TRAFICO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO Y SEÑALIZACIÓN**	**117 días**	**sáb 24/06/23**	**mar 9/01/24**	**0%**	**$ 19.079.765,00**	**$ 3.815.953,00**	**$ 0,00**	**17%**	**74%**
244		**1.3.2.3 III ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOMÉTRICOS**	**111 días**	**lun 26/06/23**	**mié 3/01/24**	**0%**	**$ 7.105.568,00**	**$ 4.850.917,25**	**$ 0,00**	**18%**	**79%**
259		**1.3.2.4 IV ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE PAISAJISMO**	**100 días**	**vie 21/07/23**	**mar 16/01/24**	**6%**	**$ 78.161.244,00**	**$ 70.019.447,75**	**$ 4.689.674,64**	**2%**	**69%**
274		**1.3.2.5 V INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE REDES**	**146 días**	**sáb 25/03/23**	**vie 12/01/24**	**49%**	**$ 3.947.538,00**	**$ 3.947.538,00**	**$ 1.934.293,45**	**11%**	**73%**
365		**1.3.2.6 VI ESTUDIOS DE SUELOS, DISEÑOS GEOTECNICOS Y**	**144,63 días**	**lun 26/06/23**	**dom 11/02/24**	**4%**	**$ 124.781.661,00**	**$ 59.102.332,14**	**$ 4.658.093,00**	**19%**	**52%**
402		**1.3.2.7 X GESTION SOCIAL Y AMBIEN**	**124,42 días**	**sáb 15/07/23**	**mié 7/02/24**	**5%**	**$ 156.322.487,00**	**$ 82.203.728,98**	**$ 7.793.631,00**	**14%**	**54%**
453		**1.3.3 Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio y toma de información de campo**	**48,5 días**	**vie 21/07/23**	**vie 17/11/23**	**25%**	**$ 619.720.848,00**	**$ 619.720.848,00**	**$ 155.778.070,60**	**10%**	**57%**
461		**1.3.4 Seguimiento CIV´s Fase Estudios y Diseños**	**150 días**	**sáb 25/03/23**	**mié 17/01/24**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0%**	**78%**
587		**1.3.5 Medidas de Bioseguridad**	**150 días**	**vie 10/03/23**	**mar 2/01/24**	**87%**	**$ 1.060.756,00**	**$ 923.741,68**	**$ 922.857,72**	**87%**	**87%**
588		1.3.5.1 Elementos bioseguridad	150 días	vie 10/03/23	mar 2/01/24	87%	$ 1.060.756,00	$ 923.741,68	$ 922.857,72	87%	87%
589		**1.3.6 Informes mensuales**	**147 días**	**mar 14/03/23**	**mar 2/01/24**	**61%**	**$ 337.570.855,00**	**$ 290.023.170,00**	**$ 205.433.078,75**	**58%**	**86%**
590		**1.3.6.1 Informe Mensual No. 1 (técnico, sst, ambiental, social)**	**14 días**	**mar 14/03/23**	**mar 30/05/23**	**100%**	**$ 48.337.195,00**	**$ 48.337.195,00**	**$ 48.337.195,00**	**100%**	**100%**
596		**1.3.6.2 Informe Mensual No. 2 (técnico, sst, ambiental, social)**	**15 días**	**mié 15/03/23**	**jue 1/06/23**	**100%**	**$ 48.337.195,00**	**$ 48.337.195,00**	**$ 48.337.195,00**	**100%**	**100%**
601		**1.3.6.3 Informe Mensual No. 3 (técnico, sst, ambiental, social)**	**15 días**	**jue 15/06/23**	**lun 3/07/23**	**100%**	**$ 48.337.195,00**	**$ 48.337.195,00**	**$ 48.337.195,00**	**100%**	**100%**
606		**1.3.6.4 Informe Mensual No. 4 (técnico, sst, ambiental, social)**	**15 días**	**sáb 15/07/23**	**mié 2/08/23**	**100%**	**$ 48.337.195,00**	**$ 48.337.195,00**	**$ 48.337.195,00**	**93%**	**100%**
611		**1.3.6.5 Informe Mensual No. 5 (técnico, sst, ambiental, social)**	**15 días**	**mar 15/08/23**	**jue 2/11/23**	**25%**	**$ 48.337.195,00**	**$ 48.337.195,00**	**$ 12.084.298,75**	**17%**	**100%**
616		**1.3.6.6 Informe Mensual No. 6 (técnico, sst, ambiental, social)**	**15 días**	**mié 15/11/23**	**sáb 2/12/23**	**0%**	**$ 48.337.195,00**	**$ 48.337.195,00**	**$ 0,00**	**0%**	**100%**
621		**1.3.6.7 Informe Mensual No. 7 (técnico, sst, ambiental, social)**	**15 días**	**vie 15/12/23**	**mar 2/01/24**	**0%**	**$ 47.547.685,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
626		**1.3.7 VALOR A PAGAR POR COSTOS DE COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA (INCLUYE IVA)**	**0 días**	**mar 2/01/24**	**mar 2/01/24**	**0%**	**$ 777.700,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
627		**1.3.8 Matriz de riesgos (Mesa de Trabajo**	**0 días**	**mar 14/11/23**	**mar 14/11/23**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**100%**	**100%**
628		**1.4 XI TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES**	**79,42 días**	**mar 14/11/23**	**mié 14/02/24**	**0%**	**$ 315.803.010,00**	**$ 110.531.054,00**	**$ 0,00**	**0%**	**26%**
629		**1.4.1 XI TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES (TERCEROS)**	**31,42 días**	**mar 9/01/24**	**mié 14/02/24**	**0%**	**$ 205.271.956,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
636		**1.4.2 VII PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA**	**24 días**	**mar 14/11/23**	**mar 12/12/23**	**0%**	**$ 110.531.054,00**	**$ 110.531.054,00**	**$ 0,00**	**0%**	**94%**
644		**1.4.3 Informe mensual No 8 (técnico, sst, ambiental, social)**	**18 días**	**jue 4/01/24**	**jue 25/01/24**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
645		**1.4.4 Matriz de riesgos (Mesa de Trabajo**	**0 días**	**jue 14/12/23**	**jue 14/12/23**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
646		**1.5 Reunión para revisión del balance financiero del contrato y del proyecto**	**0 días**	**mar 5/12/23**	**mar 5/12/23**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0%**	**100%**
647		1.6 ACTA DE ENTREGA	2 días	mar 12/12/23	jue 14/12/23	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%
648		**1.7 FIN ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**0 días**	**jue 14/12/23**	**jue 14/12/23**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**



Proyecto: PDT_CCE-EICP-IDI-31
Fecha: mar 12/12/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Ejecutado	Costo total	CPTP	CPTR	% completado	% Programado
1		**1 INV-080 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE KENNEDY**	207,42 días	mié 15/02/23	vie 15/03/24	35%	$ 1.934.101.491,00	$ 1.688.856.669,40	$ 682.314.556,85	25%	97%
2		**1.1 ACTA DE INICIO**	0 días	mié 15/02/23	mié 15/02/23	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	100%	100%
3		**1.2 Seguimiento CIV´s Fase RAI**	94,42 días	mié 15/02/23	vie 4/08/23	100%	$ 184.674.307,00	$ 184.674.307,00	$ 184.674.307,00	100%	100%
132		**1.3 ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	204,63 días	mié 15/02/23	mié 13/03/24	35%	$ 1.433.624.174,00	$ 1.393.651.308,21	$ 497.640.249,85	4%	96%
133		**1.3.1 INVESTIGACION, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE**	93,42 días	mié 15/02/23	jue 3/08/23	100%	$ 43.883.460,00	$ 43.883.460,00	$ 43.883.460,00	94%	100%
134		**1.3.1.1 Solicitud Otras entidades**	7 días	mié 15/02/23	jue 23/02/23	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	100%	100%
149		**1.3.1.2 Topografía**	26,42 días	jue 29/06/23	sáb 29/07/23	100%	$ 4.579.143,00	$ 4.579.143,00	$ 4.579.143,00	81%	100%
154		**1.3.1.3 Tránsito**	30,42 días	jue 29/06/23	jue 3/08/23	100%	$ 3.815.953,00	$ 3.815.953,00	$ 3.815.953,00	100%	100%
159		**1.3.1.4 Urbanismo y espacio publico**	45 días	lun 12/06/23	jue 3/08/23	100%	$ 8.684.583,00	$ 8.684.583,00	$ 8.684.583,00	100%	100%
164		**1.3.1.5 Geotecnia**	24 días	jue 29/06/23	jue 27/07/23	100%	$ 2.329.047,00	$ 2.329.047,00	$ 2.329.047,00	100%	100%
169		**1.3.1.6 Pavimentos**	24 días	jue 29/06/23	jue 27/07/23	100%	$ 14.211.135,00	$ 14.211.135,00	$ 14.211.135,00	100%	100%
174		**1.3.1.7 Diseño geométrico**	24 días	jue 29/06/23	jue 27/07/23	100%	$ 789.508,00	$ 789.508,00	$ 789.508,00	100%	100%
179		**1.3.1.8 Redes húmedas**	24 días	jue 29/06/23	jue 27/07/23	100%	$ 3.947.538,00	$ 3.947.538,00	$ 3.947.538,00	81%	100%
184		**1.3.1.9 Estructurales**	24 días	jue 29/06/23	jue 27/07/23	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	62%	100%
189		**1.3.1.10 Redes secas**	24 días	jue 29/06/23	jue 27/07/23	100%	$ 5.526.553,00	$ 5.526.553,00	$ 5.526.553,00	100%	100%
194		**1.3.1.11 Ambiental ,SST y forestal**	24 días	jue 29/06/23	jue 27/07/23	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	100%	100%
199		**1.3.1.12 Gestión Social**	43 días	jue 8/06/23	vie 28/07/23	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	100%	100%
204		**1.3.1.13 Revisión y aprobación documentos RAI por Interventoría**	0 días	jue 3/08/23	jue 3/08/23	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	100%
210		**1.3.1.14 FIN FASE RAI**	0 días	jue 3/08/23	jue 3/08/23	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	100%
211		**1.3.2 ACTIVIDADES DE DISEÑO**	171,63 días	sáb 25/03/23	mié 13/03/24	13%	$ 430.610.555,00	$ 390.637.689,21	$ 54.248.252,15	19%	90%
212		**1.3.2.1 I ESTUDIOS TOPOGRAFICOS**	73 días	jue 29/06/23	jue 23/11/23	65%	$ 41.212.292,00	$ 41.212.292,00	$ 26.787.989,66	66%	100%
226		**1.3.2.2 II ESTUDIOS DE TRAFICO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO Y SEÑALIZACIÓN**	117 días	sáb 24/06/23	jue 8/02/24	0%	$ 19.079.765,00	$ 19.079.765,00	$ 0,00	16%	96%
244		**1.3.2.3 III ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOMÉTRICOS**	111 días	lun 26/06/23	vie 2/02/24	0%	$ 7.105.568,00	$ 7.105.568,00	$ 0,00	18%	100%
259		**1.3.2.4 IV ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE PAISAJISMO**	100 días	vie 21/07/23	jue 15/02/24	6%	$ 78.161.244,00	$ 78.161.244,00	$ 4.689.674,64	2%	97%
274		**1.3.2.5 V INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE REDES**	146 días	sáb 25/03/23	lun 12/02/24	49%	$ 3.947.538,00	$ 3.947.538,00	$ 1.934.293,45	11%	89%
365		**1.3.2.6 VI ESTUDIOS DE SUELOS, DISEÑOS GEOTECNICOS Y ESTRUCTURALES**	144,63 días	lun 26/06/23	mié 13/03/24	10%	$ 124.781.661,00	$ 102.822.073,29	$ 13.042.663,40	20%	88%
402		**1.3.2.7 X GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL**	124,42 días	sáb 15/07/23	vie 8/03/24	5%	$ 156.322.487,00	$ 138.309.208,93	$ 7.793.631,00	23%	83%
453		**1.3.3 Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio y toma de información de campo**	48,5 días	vie 21/07/23	vie 17/11/23	29%	$ 619.720.848,00	$ 619.720.848,00	$ 180.930.404,20	20%	57%
461		**1.3.4 Seguimiento CIV´s Fase Estudios y Diseños**	150 días	sáb 25/03/23	vie 16/02/24	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	97%
587		**1.3.5 Medidas de Bioseguridad**	150 días	vie 10/03/23	jue 1/02/24	100%	$ 1.060.756,00	$ 1.060.756,00	$ 1.060.756,00	100%	100%
588		1.3.5.1 Elementos bioseguridad	150 días	vie 10/03/23	jue 1/02/24	100%	$ 1.060.756,00	$ 1.060.756,00	$ 1.060.756,00	100%	100%
589		**1.3.6 Informes mensuales**	147 días	mar 14/03/23	jue 1/02/24	64%	$ 337.570.855,00	$ 337.570.855,00	$ 217.517.377,50	62%	100%
590		**1.3.6.1 Informe Mensual No. 1 (técnico, sst, ambiental, social)**	14 días	mar 14/03/23	mar 30/05/23	100%	$ 48.337.195,00	$ 48.337.195,00	$ 48.337.195,00	100%	100%
596		**1.3.6.2 Informe Mensual No. 2 (técnico, sst, ambiental, social)**	15 días	mié 15/03/23	jue 1/06/23	100%	$ 48.337.195,00	$ 48.337.195,00	$ 48.337.195,00	100%	100%
601		**1.3.6.3 Informe Mensual No. 3 (técnico, sst, ambiental, social)**	15 días	jue 15/06/23	lun 3/07/23	100%	$ 48.337.195,00	$ 48.337.195,00	$ 48.337.195,00	100%	100%
606		**1.3.6.4 Informe Mensual No. 4 (técnico, sst, ambiental, social)**	15 días	sáb 15/07/23	mié 2/08/23	100%	$ 48.337.195,00	$ 48.337.195,00	$ 48.337.195,00	97%	100%
611		**1.3.6.5 Informe Mensual No. 5 (técnico, sst, ambiental, social)**	15 días	mar 15/08/23	jue 2/11/23	25%	$ 48.337.195,00	$ 48.337.195,00	$ 12.084.298,75	25%	100%
616		**1.3.6.6 Informe Mensual No. 6 (técnico, sst, ambiental, social)**	15 días	mié 15/11/23	sáb 2/12/23	25%	$ 48.337.195,00	$ 48.337.195,00	$ 12.084.298,75	17%	100%
621		**1.3.6.7 Informe Mensual No. 7 (técnico, sst, ambiental, social)**	15 días	vie 15/12/23	jue 1/02/24	0%	$ 47.547.685,00	$ 47.547.685,00	$ 0,00	0%	100%
626		**1.3.7 VALOR A PAGAR POR COSTOS DE COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA (INCLUYE IVA)**	0 días	jue 1/02/24	jue 1/02/24	0%	$ 777.700,00	$ 777.700,00	$ 0,00	0%	100%
627		**1.3.8 Matriz de riesgos (Mesa de Trabajo 2)**	0 días	mar 14/11/23	mar 14/11/23	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	100%
628		**1.4 XI TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES**	79,42 días	mar 14/11/23	vie 15/03/24	0%	$ 315.803.010,00	$ 110.531.054,19	$ 0,00	0%	41%
629		**1.4.1 XI TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES (TERCEROS)**	31,42 días	jue 8/02/24	vie 15/03/24	0%	$ 205.271.956,00	$ 0,19	$ 0,00	0%	10%
636		**1.4.2 VII PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA**	24 días	mar 14/11/23	mar 12/12/23	0%	$ 110.531.054,00	$ 110.531.054,00	$ 0,00	0%	100%
644		**1.4.3 Informe mensual No 8 (técnico, sst, ambiental, social)**	18 días	sáb 3/02/24	sáb 24/02/24	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	37%
645		**1.4.4 Matriz de riesgos (Mesa de Trabajo 3)**	0 días	jue 14/12/23	jue 14/12/23	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	100%
646		**1.5 Reunión para revisión del balance financiero del contrato y del proyecto**	0 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	100%
647		1.6 ACTA DE ENTREGA	2 días	mar 12/12/23	jue 14/12/23	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	100%
648		**1.7 FIN ESTUDIOS Y DISEÑOS**	0 días	jue 14/12/23	jue 14/12/23	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	100%	100%



Proyecto: PDT_CCE-EICP-IDI-31
Fecha: mar 13/02/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 26 **DEL** 18-dic-23 al 22-dic-23 **AL** 22-ene-24 al 28-ene-24

CONTRATO No CIN-832-2022 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

"INV-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ETUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY",

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE CONSULTORÍA ASOCIADO CON-831-2022

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONSULTOR GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S. GEICOL S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 800.256.897-0 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO GMC (Escriba el nombre o razón social del interventor) **NIT** 901.615.976-1 (Escriba el NIT del interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION FDLK Yaneth Esperanza Echeverría Becerra

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 14 (Día) **DE** 3 (Mes) **DE** 2024 (Año)

Contrato de Consultoría		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 1.934.101.490	Valor Inicial	$ 329.679.483
Valor Actualizado	$ 1.934.101.490	Valor Actualizado	$ 329.679.483
No. empleos Directos generados	13	No. empleos Directos generados	13
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	4,20%	84,70%	Trabajo Ejecutado	1,80%	34,70%
Valor del Trabajo Programado	$ 81.869.799	$ 1.637.873.833	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 33.611.157	$ 670.209.043
ETAPA/FASE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 43.883.460	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 43.883.460
ETAPA/FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	9,80%	79,10%	Trabajo Ejecutado	1,90%	12,60%
Valor del Trabajo Programado	$ 41.977.896	$ 340.456.420	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 8.384.570	$ 54.248.252
ETAPA/FASE TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	35,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 110.531.054	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA ETAPA RAI

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	100%	89%	11%	Documento RAI aprobado por interventoría con el comunicado GMC-127-043-2023
Solicitud Otras entidades	100%	100%	0%	El Consultor ha realizado la solicitud a las Entidades del distrito, la mayoría ya dio respuesta y de algunas se espera respuesta oficial.
Topografía	100%	81%	19%	Se remiten observaciones bajo comunicado GMC-127-130-2023 de fecha 23 de noviembre de 2023
Tránsito	100%	100%	0%	Aprobación documento RAI bajo comunicado GMC-127-129-2023 de fecha 23 de noviembre de 2023
Urbanismo y espacio publico	100%	100%	0%	Aprobación documento RAI bajo comunicado GMC-127-129-2023 de fecha 13 de diciembre de 2023
Geotecnia	100%	100%	0%	Aprobación documento RAI bajo comunicado GMC-127-138-2023 de fecha 6 de diciembre de 2023
Pavimentos	100%	100%	0%	Aprobación documento RAI bajo comunicado GMC-127-139-2023 de fecha 6 de diciembre de 2023
Diseño geométrico	100%	100%	0%	Aprobación documento RAI bajo comunicado GMC-127-143-2023 de fecha 11 de diciembre de 2023
Redes húmedas	100%	81%	19%	Se remiten observaciones bajo comunicado GMC-127-131-2023 de fecha 24 de noviembre de 2023
Estructurales	100%	62%	38%	Se esta recopilando y analizando la información del área.
Redes secas	100%	100%	0%	Aprobación documento metodologia bajo comunicado GMC-127-140-2023 de fecha 6 de diciembre de 2023
Ambiental ,SST y forestal	100%	100%	0%	Se esta recopilando y analizando la información del área
Gestión Social	100%	63%	37%	Por medio del comunicado GMC-127-076-2023 de fecha 14 de agosto de 2023 se dio aprobación al plan de gestion social de consultoría
Revisión y aprobación documentos	100%	0%	100%	Se esta adelantando la revisión por parte de la interventoría de los documentos recibidos por el consultor

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 26 **DEL** 18-dic-23 al 22-dic-23 **AL** 22-ene-24 al 28-ene-24

CONTRATO No **CIN-832-2022** (Número de Contrato)

RESUMEN CRONOGRAMA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
Estudios topográficos	100%	67%	33%	Se esta adelantando la revision por parte de interventoría a la informacion entregada por el consultor del levantamiento topografico del tramo 1
Estudios de tráfico, capacidad, niveles de servicio y señalización	88%	17%	71%	Se esta recopilando y analizando la información del área.
Diseños geométricos	96%	18%	78%	Se esta recopilando y analizando la información del área.
Diseños arquitectónicos y urbanismo	85%	3%	82%	Se esta recopilando y analizando la información del área.
Investigación y diseño de redes	84%	14%	70%	Se esta recopilando y analizando la información del área.
Estudio de suelos, diseños geotécnicos y estructurales	73%	19%	54%	El consultor mediante oficio GEI- 1097-23 de fecha 22 de diciembre de 2023 remite para revisión por parte de interventoría el diseño de pavimentos para los 125 CIV's priorizados por el FDLK
Gestión social y ambiental	68%	23%	45%	Se esta recopilando y analizando la información del área.

AVANCE CIV's ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

No.	CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
						SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
1	8011984	UPZ46	CL 15A	AK 80	KR 80C	7%	89%	0%	0%
2	8013716	UPZ81	KR 81J	CL 56A S	CL 56B S	7%	89%	0%	0%
3	8013713	UPZ81	KR 81J	DG 57A S	DG 57ABIS S	7%	89%	0%	0%
4	8013714	UPZ81	KR 81J	DG 57 S	DG 57A S	7%	89%	0%	0%
5	8013715	UPZ81	KR 81J	CL 56B S	CL 57 S	7%	89%	0%	0%
6	8013998	UPZ81	KR 81J	DG 57ABISC S	DG 57C S	7%	89%	0%	0%
7	8013999	UPZ81	KR 81J	DG 57ABISB S	DG 57ABISC S	7%	89%	0%	0%
8	8014002	UPZ81	KR 81J	DG 57ABIS S	DG 57ABISB S	7%	89%	0%	0%
9	8014024	UPZ80	CL 41A S	KR 81K	KR 82B	7%	89%	0%	0%
10	8004798	UPZ80	CL 41A S	KR 81H	KR 81K	7%	89%	0%	0%
11	8004052	UPZ82	KR 86C	CL 40A S	CL 40ABIS S	7%	89%	0%	0%
12	8001305	UPZ82	KR 97B	CL 42G S	AC 43 S	7%	89%	0%	0%
13	8003998	UPZ82	KR 86C	CL 40BIS S	CL 40BISA S	7%	89%	0%	0%
14	8004024	UPZ82	KR 86C	CL 40BISA S	CL 40A S	7%	89%	0%	0%
15	8001239	UPZ82	KR 97B	CL 42F S	CL 42G S	7%	89%	0%	0%
16	8003968	UPZ82	KR 86C	CL 40 S	CL 40BIS S	7%	89%	0%	0%
17	8001605	UPZ82	KR 95B	CL 42G S	AC 43 S	7%	89%	0%	0%
18	8001534	UPZ82	KR 95B	CL 42F S	CL 42G S	7%	89%	0%	0%
19	8013717	UPZ81	KR 81J	CL 56A S	CL 56A S	7%	89%	0%	0%
20	8013712	UPZ81	KR 81J	CL 56 S	CL 56A S	7%	89%	0%	0%
21	8000825	UPZ82	KR 99D	CL 42G S	AC 43 S	7%	89%	0%	0%
22	8000974	UPZ82	KR 99	CL 42G S	AC 43 S	7%	89%	0%	0%
23	8000919	UPZ82	KR 99	CL 42F S	CL 42G S	7%	89%	0%	0%
24	8000881	UPZ82	KR 99A	CL 42F S	CL 42G S	7%	89%	0%	0%
25	8000847	UPZ82	KR 99B	CL 42F S	CL 42G S	7%	89%	0%	0%
26	8000749	UPZ82	KR 97BBIS	CL 38 S	CL 38C S	7%	89%	0%	0%
27	8002088	UPZ82	KR 89D	CL 38A S	CL 38 S	7%	89%	0%	0%
28	8004518	UPZ80	CL 41A S	KR 84	KR 85	7%	89%	0%	0%
29	8011939	UPZ82	KR 93D	CL 42B S	CL 42F S	7%	89%	0%	0%
30	8003316	UPZ82	CL 42C S	KR 88FBIS	KR 88H	7%	89%	0%	0%
31	8008973	UPZ48	CL 47ABIS S	KR 78B	KR 78C	7%	89%	0%	0%
32	8004585	UPZ80	CL 41A S	KR 82D	KR 83	7%	89%	0%	0%
33	8004545	UPZ80	CL 41A S	KR 83	KR 84	7%	89%	0%	0%
34	8002583	UPZ82	KR 89F	CL 41 S	CL 42 S	7%	89%	0%	0%
35	8002120	UPZ82	KR 89D	CL 38A S	CL 38B S	7%	89%	0%	0%
36	8002157	UPZ82	KR 89D	CL 38B S	CL 38C S	7%	89%	0%	0%
37	8003275	UPZ82	KR 87I	CL 40 S	CL 40B S	7%	89%	0%	0%
38	8003199	UPZ82	KR 88	CL 40 S	CL 40B S	7%	89%	0%	0%
39	8011963	UPZ82	CL 42B S	KR 93B	KR 93C	7%	89%	0%	0%
40	8004601	UPZ80	CL 41A S	KR 82B	KR 82D	7%	89%	0%	0%
41	8005104	UPZ80	CL 42C S	KR 82	KR 82A	7%	89%	0%	0%
42	8004904	UPZ80	KR 81K	CL 41DBIS S	CL 41F S	7%	89%	0%	0%
43	8004987	UPZ80	CL 42C S	KR 82B	KR 82D	7%	89%	0%	0%
44	8006531	UPZ81	CL 48A S	KR 81C	KR 81CBIS	7%	89%	0%	0%
45	8013993	UPZ81	KR 81J	DG 57C S	DG 57D S	7%	89%	0%	0%
46	8001153	UPZ82	KR 96B	CL 42 S	CL 42A S	7%	89%	0%	0%
47	8005166	UPZ80	CL 42C S	KR 81L	KR 82	7%	89%	0%	0%
48	8005191	UPZ80	KR 82	CL 42C S	CL 42FBIS S	7%	89%	0%	0%
49	8011426	UPZ45	KR 68B	CL 38F S	CL 39 S	7%	89%	0%	0%
50	8011426	UPZ45	KR 68B	CL 38F S	CL 39 S	7%	89%	0%	0%
51	8003676	UPZ82	KR 87D	CL 40D S	CL 41 S	7%	89%	0%	0%
52	8004481	UPZ80	KR 84	CL 40D S	CL 41 S	7%	89%	0%	0%
53	8004383	UPZ80	KR 83	CL 40BISB S	CL 40B S	7%	89%	0%	0%
54	8008509	UPZ48	CL 42H S	KR 78D	KR 78F	7%	89%	0%	0%
55	8004697	UPZ80	KR 81K	CL 41 S	CL 41A S	7%	89%	0%	0%
56	8004722	UPZ80	KR 81K	CL 41A S	CL 41ABIS S	7%	89%	0%	0%
57	8004761	UPZ80	KR 81K	CL 41ABIS S	CL 41B S	7%	89%	0%	0%
58	8004812	UPZ80	KR 81K	CL 41BBIS S	CL 41C S	7%	89%	0%	0%
59	8014026	UPZ80	CL 42D S	KR 81D	KR 81G	7%	89%	0%	0%
60	8005646	UPZ80	CL 42C S	KR 81CBIS	KR 81D	7%	89%	0%	0%
61	8000894	UPZ82	KR 96	CL 38 S	CL 38C S	7%	89%	0%	0%
62	8000861	UPZ82	KR 96A	CL 38 S	CL 38C S	7%	89%	0%	0%
63	8001066	UPZ82	CL 40A S	KR 96	KR 96A	7%	89%	0%	0%
64	8003380	UPZ82	CL 42C S	KR 88DBIS	KR 88FBIS	7%	89%	0%	0%
65	8005449	UPZ80	CL 42D S	KR 81G	KR 81H	7%	89%	0%	0%
66	8001002	UPZ82	KR 96	CL 38C S	CL 40 S	7%	89%	0%	0%
67	8000952	UPZ82	KR 96A	CL 38C S	CL 40 S	7%	89%	0%	0%
68	8000913	UPZ82	KR 96B	CL 38C S	CL 40 S	7%	89%	0%	0%
69	8002005	UPZ79	CL 35A S	KR 89C	KR 89D	7%	89%	0%	0%
70	8003736	UPZ82	CL 40D S	KR 87BBIS	KR 87D	7%	89%	0%	0%
71	8003735	UPZ82	KR 87BBIS	CL 40C S	CL 40D S	7%	89%	0%	0%
72	8003771	UPZ82	KR 87BBIS	CL 40D S	CL 41 S	7%	89%	0%	0%
73	8003635	UPZ82	KR 87D	CL 40C S	CL 40D S	7%	89%	0%	0%
74	8005702	UPZ80	CL 42C S	KR 81BBIS	KR 81CBIS	7%	89%	0%	0%
75	8005812	UPZ80	CL 42C S	KR 81BIS	KR 81ABIS	7%	89%	0%	0%
76	8005986	UPZ80	CL 42C S	KR 80H	KR 80I	7%	89%	0%	0%
77	8004540	UPZ80	KR 82D	CL 40D S	CL 41 S	7%	89%	0%	0%
78	8005856	UPZ80	CL 42C S	KR 81	KR 81BIS	7%	89%	0%	0%
79	8005940	UPZ80	CL 42C S	KR 80I	KR 80J	7%	89%	0%	0%
80	8005887	UPZ80	CL 42C S	KR 80J	KR 80JBIS	7%	89%	0%	0%
81	8012238	UPZ80	CL 42C S	KR 81B	KR 81BBIS	7%	89%	0%	0%
82	8006036	UPZ80	CL 42C S	KR 80GBIS	KR 80H	7%	89%	0%	0%

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 26 **DEL** 18-dic-23 al 22-dic-23 **AL** 22-ene-24 al 28-ene-24

CONTRATO No **CIN-832-2022** (Número de Contrato)

83	8008608	UPZ48	CL 42H S	KR 78C	KR 78D	7%	89%	0%	0%
84	8008715	UPZ48	CL 42H S	KR 78B	KR 78C	7%	89%	0%	0%
85	8008806	UPZ48	CL 42H S	KR 78A	KR 78B	7%	89%	0%	0%
86	8008956	UPZ48	CL 42H S	KR 78	KR 78A	7%	89%	0%	0%
87	8004494	UPZ80	CL 41A S	KR 85	AK 86	7%	89%	0%	0%
88	8004811	UPZ80	CL 42C S	KR 84	KR 85A	7%	89%	0%	0%
89	8011957	UPZ82	KR 97F	CL 42A S	CL 42F S	7%	89%	0%	0%
90	8011966	UPZ82	CL 42B S	KR 94	KR 94A	7%	89%	0%	0%
91	8005666	UPZ80	KR 81	CL 42 S	DG 42A S	7%	89%	0%	0%
92	8004938	UPZ80	KR 82D	CL 42BBIS S	CL 42C S	7%	89%	0%	0%
93	8005630	UPZ80	CL 42 S	KR 80I	KR 80J	7%	89%	0%	0%
94	8005579	UPZ80	CL 42 S	KR 80J	KR 81	7%	89%	0%	0%
95	8004966	UPZ80	CL 41D S	KR 81H	KR 81K	7%	89%	0%	0%
96	8004741	UPZ80	CL 41ABIS S	KR 81K	KR 82B	7%	89%	0%	0%
97	8004877	UPZ80	CL 41DBIS S	KR 81K	KR 82B	7%	89%	0%	0%
98	8003653	UPZ80	CL 36 S	KR 84	KR 85	7%	89%	0%	0%
99	8004406	UPZ80	KR 82D	CL 40BISB S	CL 40B S	7%	89%	0%	0%
100	8004368	UPZ80	KR 83A	CL 40BISB S	CL 40B S	7%	89%	0%	0%
101	8004622	UPZ80	KR 85	CL 41A S	CL 42A S	7%	89%	0%	0%
102	8004747	UPZ80	KR 82D	CL 41A S	CL 42A S	7%	89%	0%	0%
103	8012964	UPZ80	CL 41F S	KR 80DBIS	KR 80F	7%	89%	0%	0%
104	8004780	UPZ80	CL 41BBIS S	KR 81K	KR 82B	7%	89%	0%	0%
105	8004965	UPZ80	KR 81H	CL 41C S	CL 41D S	7%	89%	0%	0%
106	8004882	UPZ80	KR 81H	CL 41ABIS S	CL 41B S	7%	89%	0%	0%
107	8004236	UPZ80	CL 39 S	KR 82	KR 83	7%	89%	0%	0%
108	8005081	UPZ80	CL 40F S	KR 80J	KR 81C	7%	89%	0%	0%
109	8004762	UPZ80	KR 81H	CL 41 S	CL 41A S	7%	89%	0%	0%
110	8004923	UPZ80	KR 81H	CL 41B S	CL 41C S	7%	89%	0%	0%
111	8002538	UPZ82	KR 91A	CL 42F S	CL 42G S	7%	89%	0%	0%
112	8000940	UPZ82	KR 95B	CL 38 S	SE	7%	89%	0%	0%
113	8001255	UPZ82	KR 94B	CL 40 S	CL 40A S	7%	89%	0%	0%
114	8014458	UPZ80	CL 26 S	KR 73	KR 73B	7%	89%	0%	0%
115	8005150	UPZ80	CL 40C S	KR 80F	KR 80J	7%	89%	0%	0%
116	8004508	UPZ80	KR 83	CL 40D S	CL 41 S	7%	89%	0%	0%
117	8000167	UPZ46	CL 16	KR 80B	KR80A	7%	89%	0%	0%
118	8000981	UPZ46	KR 81C	CL 8D	CL 8F	7%	89%	0%	0%
119	8004732	UPZ82	KR 86A	CL 42G S	AC 43 S	7%	89%	0%	0%
120	8006643	UPZ81	KR 80FBIS	CL 45A S	CL 45B S	7%	89%	0%	0%
121	8006311	UPZ80	CL 42CBIS S	KR 80D	KR 80F	7%	89%	0%	0%
122	8000153	UPZ46	CL 16	KR 80B	KR 80C	7%	89%	0%	0%
123	8008530	UPZ81	CL 57H S	CL 58 S	KR 80J	7%	89%	0%	0%
124	8008796	UPZ82	KR 86 BIS	CL 42 F BIS S	S.E	7%	89%	0%	0%
125	8004695	UPZ82	KR 86 BIS	CL 42F BIS S	CL 42F BISA S	7%	89%	0%	0%

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

• Los contratos de consultoría y de interventoría iniciaron el día 15 de febrero de 2023.
• Se remitieron las pólizas actualizadas a la entidad por parte de la interventoría el 24 de febrero de 2023, las cuales se encuentran cargadas en el Secop II y aprobadas por la entidad.
• El consultor remitió las pólizas actualizadas según el acta de inicio el 24 de febrero de 2023, las cuales se encuentran cargadas en el secop II - y aprobadas por la entidad.
• El día 28 de marzo de 2023 el contrato de consultoría CON-831-2022 y de Interventoría CIN-832-2022 se suspenden por un periodo de un (1) mes.
• El día 27 de abril de 2023 se solicita ampliación de la suspensión N°1 del contrato de consultoría e interventoría.
• El día 27 de mayo de 2023 se reinician el contrato de consultoría CON-831-2022 y de Interventoría CIN-832-2022.
• El día 29 de junio se envió al FDLK la aprobación del documento RAI del consultor con el consecutivo GMC-127-043-2023, y se recibió radicado del CDI No. 20235810100782.
• El día 6 de julio de 2023 la interventoría envía comunicado GMC-127-045-2023 sobre el 2do. Llamado de Atención y Apremio por Atrasos Significativos al Contrato.
• El día 7 de julio de 2023 se emiten apreciaciones al planteamiento del plan de contingencia del consultor por medio de comunicado GMC-127-049-2023
• Teniendo en cuenta que el consultor envió el plan de contingencia por medio de comunicado GEI- 617-23 el día 10 de julio de 2023; y por parte de la interventoría se aprobó mediante comunicado GMC-127-051-2023 del día 14 de julio de 2023, se aclara que los porcentajes tanto programado como el ejecutado presentan variaciones con respecto al ultimo informe de avance semanal remitido, esto se da en el marco de la reprogramación que realizo el consultor por los porcentajes de retraso que presentaba el contrato de consultoría.
• De acuerdo al oficio GEI- 661-23 recibido el día 26 de julio de 2023 por el consultor para la propuesta de medición del cronograma por medio de la metodología del valor ganado y conforme lo expuesto en el comité de seguimiento por parte del consultor, la interventoría mediante comunicado GMC-127-060-2023 de día 26 de julio de 2023 da el aval y aprobación a la propuesta allegada. Siendo así, los porcentajes reportados a partir de la fecha variaran con respecto a los informes semanales que ya había sido remitidos a la supervisión.
• El día 01 de septiembre de 2023 los contratos de consultoría (CON-831-2022) y de interventoría (CIN-832-2022) fueron suspendidos por un termino de un (1) mes.
• El día 3 de octubre de 2023 se solicita ampliación a la suspension de los contratos de consultoría (CON-831-2022) y de interventoría (CIN-832-2022) por un termino no menor a un (1) mes.
• El día 2 de noviembre de 2023 los contratos de consultoría (CON-831-2022) y de interventoría (CIN-832-2022) fueron reanudados para continuar con los objetos contractuales.
• El día 22 de diciembre de 2023 se firmo la suspensión No.5 de los contratos de consultoría (CON-831-2022) y de interventoría (CIN-832-2022).
• El día 22 de enero de 2024, los contratos tanto de consultoría (CON-831-2022) y de interventoría (CIN-832-2022) se reanudaron una vez fueron superadas las causales de la suspensión No.5

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Descripción Foto 1.

EL CONSULTOR NO HA CONTINUADO CON LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Descripción Foto 2.

EL CONSULTOR NO HA CONTINUADO CON LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Treinta (Día en letras) (30) (Día en números) días del mes de enero de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría.
CONSORCIO GMC

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 27 **DEL** 29-ene.-24 **AL** 4-feb.-24

CONTRATO No CIN-832-2022 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

"INV-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ETUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY",

CONTRATO DE CONSULTORÍA ASOCIADO CON-831-2022 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito) (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONSULTOR GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S. GEICOL S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 800.256.897-0 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO GMC (Escriba el nombre o razón social del interventor) **NIT** 901.615.976-1 (Escriba el NIT del interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION FDLK Yaneth Esperanza Echeverría Becerra

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	15 (Día)	**DE**	2 (Mes)	**DE**	2023 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	14 (Día)	**DE**	3 (Mes)	**DE**	2024 (Año)

Contrato de Consultoría		**Contrato de Interventoría**	
Valor Inicial	$ 1.934.101.490	Valor Inicial	$ 329.679.483
Valor Actualizado	$ 1.934.101.490	Valor Actualizado	$ 329.679.483
No. empleos Directos generados	13	No. empleos Directos generados	13
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	1,40%	86,10%	Trabajo Ejecutado	0,00%	34,70%
Valor del Trabajo Programado	$ 27.088.505	$ 1.664.962.338	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 670.230.325
ETAPA/FASE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 43.883.460	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 43.883.460
ETAPA/FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	6,10%	85,20%	Trabajo Ejecutado	0,00%	12,60%
Valor del Trabajo Programado	$ 26.286.938	$ 366.743.358	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 54.248.252
ETAPA/FASE TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	35,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 110.531.054	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA ETAPA RAI

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	100%	89%	11%	Documento RAI aprobado por interventoría con el comunicado GMC-127-043-2023
Solicitud Otras entidades	100%	100%	0%	El Consultor ha realizado la solicitud a las Entidades del distrito, en la cual la mayoria de las entidades ya emitieron la respectiva respuesta a cosnultoría para los CIV's priorizados por el FDLK
Topografía	100%	81%	19%	Se remiten observaciones bajo comunicado GMC-127-130-2023 de fecha 23 de noviembre de 2023
Tránsito	100%	100%	0%	Aprobación documento RAI bajo comunicado GMC-127-129-2023 de fecha 23 de noviembre de 2023
Urbanismo y espacio publico	100%	100%	0%	Aprobación documento RAI bajo comunicado GMC-127-129-2023 de fecha 13 de diciembre de 2023
Geotecnia	100%	100%	0%	Aprobación documento RAI bajo comunicado GMC-127-138-2023 de fecha 6 de diciembre de 2023
Pavimentos	100%	100%	0%	Aprobación documento RAI bajo comunicado GMC-127-139-2023 de fecha 6 de diciembre de 2023
Diseño geométrico	100%	100%	0%	Aprobación documento RAI bajo comunicado GMC-127-143-2023 de fecha 11 de diciembre de 2023
Redes húmedas	100%	81%	19%	Se remiten observaciones bajo comunicado GMC-127-131-2023 de fecha 24 de noviembre de 2023
Estructurales	100%	62%	38%	Se esta recopilando y analizando la información del área.
Redes secas	100%	100%	0%	Aprobación documento metodologia bajo comunicado GMC-127-140-2023 de fecha 6 de diciembre de 2023
Ambiental ,SST y forestal	100%	100%	0%	Bajo comunicado GMC-127-009-2024 de fecha enero 31 de 2024, se dio aprobación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por la consultoría
Gestión Social	100%	63%	37%	Por medio del comunicado GMC-127-076-2023 de fecha 14 de agosto de 2023 se dio aprobación al plan de gestion social de consultoría
Revisión y aprobación documentos	100%	0%	100%	Se esta adelantando la revisión por parte de la interventoría de los documentos recibidos por el consultor

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 27 **DEL** 29-ene.-24 **AL** 4-feb.-24

CONTRATO No **CIN-832-2022**
(Número de Contrato)

RESUMEN CRONOGRAMA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
Estudios topográficos	100%	67%	33%	Se esta adelantando la revision por parte de interventoría a la informacion entregada por el consultor del levantamiento topografico del tramo 1
Estudios de tráfico, capacidad, niveles de servicio y señalización	94%	17%	77%	Se esta recopilando y analizando la información del área.
Diseños geométricos	100%	18%	82%	Se esta recopilando y analizando la información del área.
Diseños arquitectónicos y urbanismo	91%	3%	88%	Se esta recopilando y analizando la información del área.
Investigación y diseño de redes	86%	14%	72%	Se esta recopilando y analizando la información del área.
Estudio de suelos, diseños geotécnicos y estructurales	80%	19%	61%	El consultor mediante oficio GEI- 1097-23 de fecha 22 de diciembre de 2023 remite para revisión por parte de interventoría el diseño de pavimentos para los 125 CIV's priorizados por el FDLK
Gestión social y ambiental	78%	23%	55%	Se esta recopilando y analizando la información del área.

AVANCE CIV's ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

No.	CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
						SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
1	8011984	UPZ46	CL 15A	AK 80	KR 80C	4%	93%	0%	0%
2	8013716	UPZ81	KR 81J	CL 56A S	CL 56B S	4%	93%	0%	0%
3	8013713	UPZ81	KR 81J	DG 57A S	DG 57ABIS S	4%	93%	0%	0%
4	8013714	UPZ81	KR 81J	DG 57 S	DG 57A S	4%	93%	0%	0%
5	8013715	UPZ81	KR 81J	CL 56B S	CL 57 S	4%	93%	0%	0%
6	8013998	UPZ81	KR 81J	DG 57ABISC S	DG 57C S	4%	93%	0%	0%
7	8013999	UPZ81	KR 81J	DG 57ABISB S	DG 57ABISC S	4%	93%	0%	0%
8	8014002	UPZ81	KR 81J	DG 57ABIS S	DG 57ABISB S	4%	93%	0%	0%
9	8014024	UPZ80	CL 41A S	KR 81K	KR 82B	4%	93%	0%	0%
10	8004798	UPZ80	CL 41A S	KR 81H	KR 81K	4%	93%	0%	0%
11	8004052	UPZ82	KR 86C	CL 40A S	CL 40ABIS S	4%	93%	0%	0%
12	8001305	UPZ82	KR 97B	CL 42G S	AC 43 S	4%	93%	0%	0%
13	8003998	UPZ82	KR 86C	CL 40BIS S	CL 40BISA S	4%	93%	0%	0%
14	8004024	UPZ82	KR 86C	CL 40BISA S	CL 40A S	4%	93%	0%	0%
15	8001239	UPZ82	KR 97B	CL 42F S	CL 42G S	4%	93%	0%	0%
16	8003968	UPZ82	KR 86C	CL 40 S	CL 40BIS S	4%	93%	0%	0%
17	8001605	UPZ82	KR 95B	CL 42G S	AC 43 S	4%	93%	0%	0%
18	8001534	UPZ82	KR 95B	CL 42F S	CL 42G S	4%	93%	0%	0%
19	8013717	UPZ81	KR 81J	CL 56A S	CL 56A S	4%	93%	0%	0%
20	8013712	UPZ81	KR 81J	CL 56 S	CL 56A S	4%	93%	0%	0%
21	8000825	UPZ82	KR 99D	CL 42G S	AC 43 S	4%	93%	0%	0%
22	8000974	UPZ82	KR 99	CL 42G S	AC 43 S	4%	93%	0%	0%
23	8000919	UPZ82	KR 99	CL 42F S	CL 42G S	4%	93%	0%	0%
24	8000881	UPZ82	KR 99A	CL 42F S	CL 42G S	4%	93%	0%	0%
25	8000847	UPZ82	KR 99B	CL 42F S	CL 42G S	4%	93%	0%	0%
26	8000749	UPZ82	KR 97BBIS	CL 38 S	CL 38C S	4%	93%	0%	0%
27	8002088	UPZ82	KR 89D	CL 38A S	CL 38 S	4%	93%	0%	0%
28	8004518	UPZ80	CL 41A S	KR 84	KR 85	4%	93%	0%	0%
29	8011939	UPZ82	KR 93D	CL 42B S	CL 42F S	4%	93%	0%	0%
30	8003316	UPZ82	CL 42C S	KR 88FBIS	KR 88H	4%	93%	0%	0%
31	8008973	UPZ48	CL 47ABIS S	KR 78B	KR 78C	4%	93%	0%	0%
32	8004585	UPZ80	CL 41A S	KR 82D	KR 83	4%	93%	0%	0%
33	8004545	UPZ80	CL 41A S	KR 83	KR 84	4%	93%	0%	0%
34	8002583	UPZ82	KR 89F	CL 41 S	CL 42 S	4%	93%	0%	0%
35	8002120	UPZ82	KR 89D	CL 38A S	CL 38B S	4%	93%	0%	0%
36	8002157	UPZ82	KR 89D	CL 38B S	CL 38C S	4%	93%	0%	0%
37	8003275	UPZ82	KR 87I	CL 40 S	CL 40B S	4%	93%	0%	0%
38	8003199	UPZ82	KR 88	CL 40 S	CL 40B S	4%	93%	0%	0%
39	8011963	UPZ82	CL 42B S	KR 93B	KR 93C	4%	93%	0%	0%
40	8004601	UPZ80	CL 41A S	KR 82B	KR 82D	4%	93%	0%	0%
41	8005104	UPZ80	CL 42C S	KR 82	KR 82A	4%	93%	0%	0%
42	8004904	UPZ80	KR 81K	CL 41DBIS S	CL 41F S	4%	93%	0%	0%
43	8004987	UPZ80	CL 42C S	KR 82B	KR 82D	4%	93%	0%	0%
44	8006531	UPZ81	CL 48A S	KR 81C	KR 81CBIS	4%	93%	0%	0%
45	8013993	UPZ81	KR 81J	DG 57C S	DG 57D S	4%	93%	0%	0%
46	8001153	UPZ82	KR 96B	CL 42 S	CL 42A S	4%	93%	0%	0%
47	8005166	UPZ80	CL 42C S	KR 81L	KR 82	4%	93%	0%	0%
48	8005191	UPZ80	KR 82	CL 42C S	CL 42FBIS S	4%	93%	0%	0%
49	8011426	UPZ45	KR 68B	CL 38F S	CL 39 S	4%	93%	0%	0%
50	8011426	UPZ45	KR 68B	CL 38F S	CL 39 S	4%	93%	0%	0%
51	8003676	UPZ82	KR 87D	CL 40D S	CL 41 S	4%	93%	0%	0%
52	8004481	UPZ80	KR 84	CL 40D S	CL 41 S	4%	93%	0%	0%
53	8004383	UPZ80	KR 83	CL 40BISB S	CL 40B S	4%	93%	0%	0%
54	8008509	UPZ48	CL 42H S	KR 78D	KR 78F	4%	93%	0%	0%
55	8004697	UPZ80	KR 81K	CL 41 S	CL 41A S	4%	93%	0%	0%
56	8004722	UPZ80	KR 81K	CL 41A S	CL 41ABIS S	4%	93%	0%	0%
57	8004761	UPZ80	KR 81K	CL 41ABIS S	CL 41B S	4%	93%	0%	0%
58	8004812	UPZ80	KR 81K	CL 41BBIS S	CL 41C S	4%	93%	0%	0%
59	8014026	UPZ80	CL 42D S	KR 81D	KR 81G	4%	93%	0%	0%
60	8005646	UPZ80	CL 42C S	KR 81CBIS	KR 81D	4%	93%	0%	0%
61	8000894	UPZ82	KR 96	CL 38 S	CL 38C S	4%	93%	0%	0%
62	8000861	UPZ82	KR 96A	CL 38 S	CL 38C S	4%	93%	0%	0%
63	8001066	UPZ82	CL 40A S	KR 96	KR 96A	4%	93%	0%	0%
64	8003380	UPZ82	CL 42C S	KR 88DBIS	KR 88FBIS	4%	93%	0%	0%
65	8005449	UPZ80	CL 42D S	KR 81G	KR 81H	4%	93%	0%	0%
66	8001002	UPZ82	KR 96	CL 38C S	CL 40 S	4%	93%	0%	0%
67	8000952	UPZ82	KR 96A	CL 38C S	CL 40 S	4%	93%	0%	0%
68	8000913	UPZ82	KR 96B	CL 38C S	CL 40 S	4%	93%	0%	0%
69	8002005	UPZ79	CL 35A S	KR 89C	KR 89D	4%	93%	0%	0%
70	8003736	UPZ82	CL 40D S	KR 87BBIS	KR 87D	4%	93%	0%	0%
71	8003735	UPZ82	KR 87BBIS	CL 40C S	CL 40D S	4%	93%	0%	0%
72	8003771	UPZ82	KR 87BBIS	CL 40D S	CL 41 S	4%	93%	0%	0%
73	8003635	UPZ82	KR 87D	CL 40C S	CL 40D S	4%	93%	0%	0%
74	8005702	UPZ80	CL 42C S	KR 81BBIS	KR 81CBIS	4%	93%	0%	0%
75	8005812	UPZ80	CL 42C S	KR 81BIS	KR 81ABIS	4%	93%	0%	0%
76	8005986	UPZ80	CL 42C S	KR 80H	KR 80I	4%	93%	0%	0%
77	8004540	UPZ80	KR 82D	CL 40D S	CL 41 S	4%	93%	0%	0%
78	8005856	UPZ80	CL 42C S	KR 81	KR 81BIS	4%	93%	0%	0%
79	8005940	UPZ80	CL 42C S	KR 80I	KR 80J	4%	93%	0%	0%
80	8005887	UPZ80	CL 42C S	KR 80J	KR 80JBIS	4%	93%	0%	0%
81	8012238	UPZ80	CL 42C S	KR 81B	KR 81BBIS	4%	93%	0%	0%
82	8006036	UPZ80	CL 42C S	KR 80GBIS	KR 80H	4%	93%	0%	0%

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 27 **DEL** 29-ene.-24 **AL** 4-feb.-24

CONTRATO No **CIN-832-2022**
(Número de Contrato)

83	8008608	UPZ48	CL 42H S	KR 78C	KR 78D	4%	93%	0%	0%
84	8008715	UPZ48	CL 42H S	KR 78B	KR 78C	4%	93%	0%	0%
85	8008806	UPZ48	CL 42H S	KR 78A	KR 78B	4%	93%	0%	0%
86	8008956	UPZ48	CL 42H S	KR 78	KR 78A	4%	93%	0%	0%
87	8004494	UPZ80	CL 41A S	KR 85	AK 86	4%	93%	0%	0%
88	8004811	UPZ80	CL 42C S	KR 84	KR 85A	4%	93%	0%	0%
89	8011957	UPZ82	KR 97F	CL 42A S	CL 42F S	4%	93%	0%	0%
90	8011966	UPZ82	CL 42B S	KR 94	KR 94A	4%	93%	0%	0%
91	8005666	UPZ80	KR 81	CL 42 S	DG 42A S	4%	93%	0%	0%
92	8004938	UPZ80	KR 82D	CL 42BBIS S	CL 42C S	4%	93%	0%	0%
93	8005630	UPZ80	CL 42 S	KR 80I	KR 80J	4%	93%	0%	0%
94	8005579	UPZ80	CL 42 S	KR 80J	KR 81	4%	93%	0%	0%
95	8004966	UPZ80	CL 41D S	KR 81H	KR 81K	4%	93%	0%	0%
96	8004741	UPZ80	CL 41ABIS S	KR 81K	KR 82B	4%	93%	0%	0%
97	8004877	UPZ80	CL 41DBIS S	KR 81K	KR 82B	4%	93%	0%	0%
98	8003653	UPZ80	CL 36 S	KR 84	KR 85	4%	93%	0%	0%
99	8004406	UPZ80	KR 82D	CL 40BISB S	CL 40B S	4%	93%	0%	0%
100	8004368	UPZ80	KR 83A	CL 40BISB S	CL 40B S	4%	93%	0%	0%
101	8004622	UPZ80	KR 85	CL 41A S	CL 42A S	4%	93%	0%	0%
102	8004747	UPZ80	KR 82D	CL 41A S	CL 42A S	4%	93%	0%	0%
103	8012964	UPZ80	CL 41F S	KR 80DBIS	KR 80F	4%	93%	0%	0%
104	8004780	UPZ80	CL 41BBIS S	KR 81K	KR 82B	4%	93%	0%	0%
105	8004965	UPZ80	KR 81H	CL 41C S	CL 41D S	4%	93%	0%	0%
106	8004882	UPZ80	KR 81H	CL 41ABIS S	CL 41B S	4%	93%	0%	0%
107	8004236	UPZ80	CL 39 S	KR 82	KR 83	4%	93%	0%	0%
108	8005081	UPZ80	CL 40F S	KR 80J	KR 81C	4%	93%	0%	0%
109	8004762	UPZ80	KR 81H	CL 41 S	CL 41A S	4%	93%	0%	0%
110	8004923	UPZ80	KR 81H	CL 41B S	CL 41C S	4%	93%	0%	0%
111	8002538	UPZ82	KR 91A	CL 42F S	CL 42G S	4%	93%	0%	0%
112	8000940	UPZ82	KR 95B	CL 38 S	SE	4%	93%	0%	0%
113	8001255	UPZ82	KR 94B	CL 40 S	CL 40A S	4%	93%	0%	0%
114	8014458	UPZ80	CL 26 S	KR 73	KR 73B	4%	93%	0%	0%
115	8005150	UPZ80	CL 40C S	KR 80F	KR 80J	4%	93%	0%	0%
116	8004508	UPZ80	KR 83	CL 40D S	CL 41 S	4%	93%	0%	0%
117	8000167	UPZ46	CL 16	KR 80B	KR80A	4%	93%	0%	0%
118	8000981	UPZ46	KR 81C	CL 8D	CL 8F	4%	93%	0%	0%
119	8004732	UPZ82	KR 86A	CL 42G S	AC 43 S	4%	93%	0%	0%
120	8006643	UPZ81	KR 80FBIS	CL 45A S	CL 45B S	4%	93%	0%	0%
121	8006311	UPZ80	CL 42CBIS S	KR 80D	KR 80F	4%	93%	0%	0%
122	8000153	UPZ46	CL 16	KR 80B	KR 80C	4%	93%	0%	0%
123	8008530	UPZ81	CL 57H S	CL 58 S	KR 80J	4%	93%	0%	0%
124	8008796	UPZ82	KR 86 BIS	CL 42 F BIS S	S.E	4%	93%	0%	0%
125	8004695	UPZ82	KR 86 BIS	CL 42F BIS S	CL 42F BISA S	4%	93%	0%	0%

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

• Los contratos de consultoría y de interventoría iniciaron el día 15 de febrero de 2023.
• Se remitieron las pólizas actualizadas a la entidad por parte de la interventoría el 24 de febrero de 2023, las cuales se encuentran cargadas en el Secop II y aprobadas por la entidad.
• El consultor remitió las pólizas actualizadas según el acta de inicio el 24 de febrero de 2023, las cuales se encuentran cargadas en el secop II - y aprobadas por la entidad.
• El día 28 de marzo de 2023 el contrato de consultoría CON-831-2022 y de Interventoría CIN-832-2022 se suspenden por un periodo de un (1) mes.
• El día 27 de abril de 2023 se solicita ampliación de la suspensión N°1 del contrato de consultoría e interventoría.
• El día 27 de mayo de 2023 se reinician el contrato de consultoría CON-831-2022 y de Interventoría CIN-832-2022.
• El día 29 de junio se envió al FDLK la aprobación del documento RAI del consultor con el consecutivo GMC-127-043-2023, y se recibió radicado del CDI No. 20235810100782.
• El día 6 de julio de 2023 la interventoría envía comunicado GMC-127-045-2023 sobre el 2do. Llamado de Atención y Apremio por Atrasos Significativos al Contrato.
• El día 7 de julio de 2023 se emiten apreciaciones al planteamiento del plan de contingencia del consultor por medio de comunicado GMC-127-049-2023
• Teniendo en cuenta que el consultor envió el plan de contingencia por medio de comunicado GEI- 617-23 el día 10 de julio de 2023; y por parte de la interventoría se aprobó mediante comunicado GMC-127-051-2023 del día 14 de julio de 2023, se aclara que los porcentajes tanto programado como el ejecutado presentan variaciones con respecto al ultimo informe de avance semanal remitido, esto se da en el marco de la reprogramación que realizo el consultor por los porcentajes de retraso que presentaba el contrato de consultoría.
• De acuerdo al oficio GEI- 661-23 recibido el día 26 de julio de 2023 por el consultor para la propuesta de medición del cronograma por medio de la metodología del valor ganado y conforme lo expuesto en el comité de seguimiento por parte del consultor, la interventoría mediante comunicado GMC-127-060-2023 de día 26 de julio de 2023 da el aval y aprobación a la propuesta allegada. Siendo así, los porcentajes reportados a partir de la fecha variaran con respecto a los informes semanales que ya había sido remitidos a la supervisión.
• El día 01 de septiembre de 2023 los contratos de consultoría (CON-831-2022) y de interventoría (CIN-832-2022) fueron suspendidos por un termino de un (1) mes.
• El día 3 de octubre de 2023 se solicita ampliación a la suspension de los contratos de consultoría (CON-831-2022) y de interventoría (CIN-832-2022) por un termino no menor a un (1) mes.
• El día 2 de noviembre de 2023 los contratos de consultoría (CON-831-2022) y de interventoría (CIN-832-2022) fueron reanudados para continuar con los objetos contractuales.
• El día 22 de diciembre de 2023 se firmo la suspensión No.5 de los contratos de consultoría (CON-831-2022) y de interventoría (CIN-832-2022).
• El día 22 de enero de 2024, los contratos tanto de consultoría (CON-831-2022) y de interventoría (CIN-832-2022) se reanudaron una vez fueron superadas las causales de la suspensión No.5
• Para el presente contrato de consultoría (CON-831-2022) se han remitido al FDLK bajo el comunicado GMC-127-116-2023 de fecha noviembre 9 de 2023 y GMC-127-147-2023 de fecha diciembre 14 de 2023, se dio inicio a proceso sancionatorio por atrasos significativos y por la NO entrega de información del componente social.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Descripción Foto 1.

N.A.

Descripción Foto 2.

N.A.

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Seis (Día en letras) (6) (Día en números) días del mes de febrero de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría.
CONSORCIO GMC

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 28 **DEL** 5-feb.-24 **AL** 11-feb.-24

CONTRATO No CIN-832-2022 (Número del Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

"INV-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ETUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY",

CONTRATO DE CONSULTORÍA ASOCIADO CON-831-2022 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito) (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONSULTOR GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S. GEICOL S.A.S. **NIT** 800.256.897-0 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO GMC **NIT** 901.615.976-1 (Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el NIT del interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION FDLK Yaneth Esperanza Echeverría Becerra

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	15 (Día)	**DE**	2 (Mes)	**DE**	2023 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	14 (Día)	**DE**	3 (Mes)	**DE**	2024 (Año)

Contrato de Consultoría		**Contrato de Interventoría**	
Valor Inicial	$ 1.934.101.490	Valor Inicial	$ 329.679.483
Valor Actualizado	$ 1.934.101.490	Valor Actualizado	$ 329.679.483
No. empleos Directos generados	13	No. empleos Directos generados	13
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO		EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	1,20%	87,30%	Trabajo Ejecutado	0,60%	35,30%
Valor del Trabajo Programado	$ 23.894.331	$ 1.688.856.669	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 12.084.232	$ 682.314.557
ETAPA/FASE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 43.883.460	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 43.883.460
ETAPA/FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	5,50%	90,70%	Trabajo Ejecutado	0,00%	12,60%
Valor del Trabajo Programado	$ 23.894.331	$ 390.637.689	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 54.248.252
ETAPA/FASE TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	35,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 110.531.054	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA ETAPA RAI

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	100%	94%	6%	Documento RAI aprobado por interventoría con el comunicado GMC-127-043-2023
Solicitud Otras entidades	100%	100%	0%	El Consultor ha realizado la solicitud a las Entidades del distrito, en la cual la mayoria de las entidades ya emitieron la respectiva respuesta a cosnultoría para los CIV's priorizados por el FDLK
Topografía	100%	81%	19%	Se remiten observaciones bajo comunicado GMC-127-130-2023 de fecha 23 de noviembre de 2023
Tránsito	100%	100%	0%	Aprobación documento RAI bajo comunicado GMC-127-129-2023 de fecha 23 de noviembre de 2023
Urbanismo y espacio publico	100%	100%	0%	Aprobación documento RAI bajo comunicado GMC-127-129-2023 de fecha 13 de diciembre de 2023
Geotecnia	100%	100%	0%	Aprobación documento RAI bajo comunicado GMC-127-138-2023 de fecha 6 de diciembre de 2023
Pavimentos	100%	100%	0%	Aprobación documento RAI bajo comunicado GMC-127-139-2023 de fecha 6 de diciembre de 2023
Diseño geométrico	100%	100%	0%	Aprobación documento RAI bajo comunicado GMC-127-143-2023 de fecha 11 de diciembre de 2023
Redes húmedas	100%	81%	19%	Se remiten observaciones bajo comunicado GMC-127-131-2023 de fecha 24 de noviembre de 2023
Estructurales	100%	62%	38%	Se esta recopilando y analizando la información del área.
Redes secas	100%	100%	0%	Aprobación documento metodologia bajo comunicado GMC-127-140-2023 de fecha 6 de diciembre de 2023
Ambiental ,SST y forestal	100%	100%	0%	Bajo comunicado GMC-127-009-2024 de fecha enero 31 de 2024, se dio aprobación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por la consultoría
Gestión Social	100%	100%	0%	Por medio del comunicado GMC-127-076-2023 de fecha 14 de agosto de 2023 se dio aprobación al plan de gestion social de consultoría
Revisión y aprobación documentos	100%	0%	100%	Se esta adelantando la revisión por parte de la interventoría de los documentos recibidos por el consultor

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 28 **DEL** 5-feb.-24 **AL** 11-feb.-24

CONTRATO No **CIN-832-2022**
(Número de Contrato)

RESUMEN CRONOGRAMA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
Estudios topográficos	100%	67%	33%	Se esta adelantando la revision por parte de interventoría a la informacion entregada por el consultor del levantamiento topografico del tramo 1
Estudios de tráfico, capacidad, niveles de servicio y señalización	96%	17%	79%	Se esta recopilando y analizando la información del área.
Diseños geométricos	100%	18%	82%	Se esta recopilando y analizando la información del área.
Diseños arquitectónicos y urbanismo	97%	3%	94%	Se esta recopilando y analizando la información del área.
Investigación y diseño de redes	89%	14%	75%	Se esta recopilando y analizando la información del área.
Estudio de suelos, diseños geotécnicos y estructurales	88%	20%	68%	El consultor mediante oficio GEI- 1097-23 de fecha 22 de diciembre de 2023 remite para revisión por parte de interventoría el diseño de pavimentos para los 125 CIV's priorizados por el FDLK
Gestión social y ambiental	83%	23%	60%	Se esta recopilando y analizando la información del área.

AVANCE CIV's ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

No.	CIV	UPZ	EJE	DESDE	HASTA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
						SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
1	8011984	UPZ46	CL 15A	AK 80	KR 80C	4%	97%	0%	0%
2	8013716	UPZ81	KR 81J	CL 56A S	CL 56B S	4%	97%	0%	0%
3	8013713	UPZ81	KR 81J	DG 57A S	DG 57ABIS S	4%	97%	0%	0%
4	8013714	UPZ81	KR 81J	DG 57 S	DG 57A S	4%	97%	0%	0%
5	8013715	UPZ81	KR 81J	CL 56B S	CL 57 S	4%	97%	0%	0%
6	8013998	UPZ81	KR 81J	DG 57ABISC S	DG 57C S	4%	97%	0%	0%
7	8013999	UPZ81	KR 81J	DG 57ABISB S	DG 57ABISC S	4%	97%	0%	0%
8	8014002	UPZ81	KR 81J	DG 57ABIS S	DG 57ABISB S	4%	97%	0%	0%
9	8014024	UPZ80	CL 41A S	KR 81K	KR 82B	4%	97%	0%	0%
10	8004798	UPZ80	CL 41A S	KR 81H	KR 81K	4%	97%	0%	0%
11	8004052	UPZ82	KR 86C	CL 40A S	CL 40ABIS S	4%	97%	0%	0%
12	8001305	UPZ82	KR 97B	CL 42G S	AC 43 S	4%	97%	0%	0%
13	8003998	UPZ82	KR 86C	CL 40BIS S	CL 40BISA S	4%	97%	0%	0%
14	8004024	UPZ82	KR 86C	CL 40BISA S	CL 40A S	4%	97%	0%	0%
15	8001239	UPZ82	KR 97B	CL 42F S	CL 42G S	4%	97%	0%	0%
16	8003968	UPZ82	KR 86C	CL 40 S	CL 40BIS S	4%	97%	0%	0%
17	8001605	UPZ82	KR 95B	CL 42G S	AC 43 S	4%	97%	0%	0%
18	8001534	UPZ82	KR 95B	CL 42F S	CL 42G S	4%	97%	0%	0%
19	8013717	UPZ81	KR 81J	CL 56A S	CL 56A S	4%	97%	0%	0%
20	8013712	UPZ81	KR 81J	CL 56 S	CL 56A S	4%	97%	0%	0%
21	8000825	UPZ82	KR 99D	CL 42G S	AC 43 S	4%	97%	0%	0%
22	8000974	UPZ82	KR 99	CL 42G S	AC 43 S	4%	97%	0%	0%
23	8000919	UPZ82	KR 99	CL 42F S	CL 42G S	4%	97%	0%	0%
24	8000881	UPZ82	KR 99A	CL 42F S	CL 42G S	4%	97%	0%	0%
25	8000847	UPZ82	KR 99B	CL 42F S	CL 42G S	4%	97%	0%	0%
26	8000749	UPZ82	KR 97BBIS	CL 38 S	CL 38C S	4%	97%	0%	0%
27	8002088	UPZ82	KR 89D	CL 38A S	CL 38 S	4%	97%	0%	0%
28	8004518	UPZ80	CL 41A S	KR 84	KR 85	4%	97%	0%	0%
29	8011939	UPZ82	KR 93D	CL 42B S	CL 42F S	4%	97%	0%	0%
30	8003316	UPZ82	CL 42C S	KR 88FBIS	KR 88H	4%	97%	0%	0%
31	8008973	UPZ48	CL 47ABIS S	KR 78B	KR 78C	4%	97%	0%	0%
32	8004585	UPZ80	CL 41A S	KR 82D	KR 83	4%	97%	0%	0%
33	8004545	UPZ80	CL 41A S	KR 83	KR 84	4%	97%	0%	0%
34	8002583	UPZ82	KR 89F	CL 41 S	CL 42 S	4%	97%	0%	0%
35	8002120	UPZ82	KR 89D	CL 38A S	CL 38B S	4%	97%	0%	0%
36	8002157	UPZ82	KR 89D	CL 38B S	CL 38C S	4%	97%	0%	0%
37	8003275	UPZ82	KR 87I	CL 40 S	CL 40B S	4%	97%	0%	0%
38	8003199	UPZ82	KR 88	CL 40 S	CL 40B S	4%	97%	0%	0%
39	8011963	UPZ82	CL 42B S	KR 93B	KR 93C	4%	97%	0%	0%
40	8004601	UPZ80	CL 41A S	KR 82B	KR 82D	4%	97%	0%	0%
41	8005104	UPZ80	CL 42C S	KR 82	KR 82A	4%	97%	0%	0%
42	8004904	UPZ80	KR 81K	CL 41DBIS S	CL 41F S	4%	97%	0%	0%
43	8004987	UPZ80	CL 42C S	KR 82B	KR 82D	4%	97%	0%	0%
44	8006531	UPZ81	CL 48A S	KR 81C	KR 81CBIS	4%	97%	0%	0%
45	8013993	UPZ81	KR 81J	DG 57C S	DG 57D S	4%	97%	0%	0%
46	8001153	UPZ82	KR 96B	CL 42 S	CL 42A S	4%	97%	0%	0%
47	8005166	UPZ80	CL 42C S	KR 81L	KR 82	4%	97%	0%	0%
48	8005191	UPZ80	KR 82	CL 42C S	CL 42FBIS S	4%	97%	0%	0%
49	8011426	UPZ45	KR 68B	CL 38F S	CL 39 S	4%	97%	0%	0%
50	8011426	UPZ45	KR 68B	CL 38F S	CL 39 S	4%	97%	0%	0%
51	8003676	UPZ82	KR 87D	CL 40D S	CL 41 S	4%	97%	0%	0%
52	8004481	UPZ80	KR 84	CL 40D S	CL 41 S	4%	97%	0%	0%
53	8004383	UPZ80	KR 83	CL 40BISB S	CL 40B S	4%	97%	0%	0%
54	8008509	UPZ48	CL 42H S	KR 78D	KR 78F	4%	97%	0%	0%
55	8004697	UPZ80	KR 81K	CL 41 S	CL 41A S	4%	97%	0%	0%
56	8004722	UPZ80	KR 81K	CL 41A S	CL 41ABIS S	4%	97%	0%	0%
57	8004761	UPZ80	KR 81K	CL 41ABIS S	CL 41B S	4%	97%	0%	0%
58	8004812	UPZ80	KR 81K	CL 41BBIS S	CL 41C S	4%	97%	0%	0%
59	8014026	UPZ80	CL 42D S	KR 81D	KR 81G	4%	97%	0%	0%
60	8005646	UPZ80	CL 42C S	KR 81CBIS	KR 81D	4%	97%	0%	0%
61	8000894	UPZ82	KR 96	CL 38 S	CL 38C S	4%	97%	0%	0%
62	8000861	UPZ82	KR 96A	CL 38 S	CL 38C S	4%	97%	0%	0%
63	8001066	UPZ82	CL 40A S	KR 96	KR 96A	4%	97%	0%	0%
64	8003380	UPZ82	CL 42C S	KR 88DBIS	KR 88FBIS	4%	97%	0%	0%
65	8005449	UPZ80	CL 42D S	KR 81G	KR 81H	4%	97%	0%	0%
66	8001002	UPZ82	KR 96	CL 38C S	CL 40 S	4%	97%	0%	0%
67	8000952	UPZ82	KR 96A	CL 38C S	CL 40 S	4%	97%	0%	0%
68	8000913	UPZ82	KR 96B	CL 38C S	CL 40 S	4%	97%	0%	0%
69	8002005	UPZ79	CL 35A S	KR 89C	KR 89D	4%	97%	0%	0%
70	8003736	UPZ82	CL 40D S	KR 87BBIS	KR 87D	4%	97%	0%	0%
71	8003735	UPZ82	KR 87BBIS	CL 40C S	CL 40D S	4%	97%	0%	0%
72	8003771	UPZ82	KR 87BBIS	CL 40D S	CL 41 S	4%	97%	0%	0%
73	8003635	UPZ82	KR 87D	CL 40C S	CL 40D S	4%	97%	0%	0%
74	8005702	UPZ80	CL 42C S	KR 81BBIS	KR 81CBIS	4%	97%	0%	0%
75	8005812	UPZ80	CL 42C S	KR 81BIS	KR 81ABIS	4%	97%	0%	0%
76	8005986	UPZ80	CL 42C S	KR 80H	KR 80I	4%	97%	0%	0%
77	8004540	UPZ80	KR 82D	CL 40D S	CL 41 S	4%	97%	0%	0%
78	8005856	UPZ80	CL 42C S	KR 81	KR 81BIS	4%	97%	0%	0%
79	8005940	UPZ80	CL 42C S	KR 80I	KR 80J	4%	97%	0%	0%
80	8005887	UPZ80	CL 42C S	KR 80J	KR 80JBIS	4%	97%	0%	0%
81	8012238	UPZ80	CL 42C S	KR 81B	KR 81BBIS	4%	97%	0%	0%
82	8006036	UPZ80	CL 42C S	KR 80GBIS	KR 80H	4%	97%	0%	0%

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 28 **DEL** 5-feb.-24 **AL** 11-feb.-24

CONTRATO No **CIN-832-2022** (Número de Contrato)

83	8008608	UPZ48	CL 42H S	KR 78C	KR 78D	4%	97%	0%	0%
84	8008715	UPZ48	CL 42H S	KR 78B	KR 78C	4%	97%	0%	0%
85	8008806	UPZ48	CL 42H S	KR 78A	KR 78B	4%	97%	0%	0%
86	8008956	UPZ48	CL 42H S	KR 78	KR 78A	4%	97%	0%	0%
87	8004494	UPZ80	CL 41A S	KR 85	AK 86	4%	97%	0%	0%
88	8004811	UPZ80	CL 42C S	KR 84	KR 85A	4%	97%	0%	0%
89	8011957	UPZ82	KR 97F	CL 42A S	CL 42F S	4%	97%	0%	0%
90	8011966	UPZ82	CL 42B S	KR 94	KR 94A	4%	97%	0%	0%
91	8005666	UPZ80	KR 81	CL 42 S	DG 42A S	4%	97%	0%	0%
92	8004938	UPZ80	KR 82D	CL 42BBIS S	CL 42C S	4%	97%	0%	0%
93	8005630	UPZ80	CL 42 S	KR 80I	KR 80J	4%	97%	0%	0%
94	8005579	UPZ80	CL 42 S	KR 80J	KR 81	4%	97%	0%	0%
95	8004966	UPZ80	CL 41D S	KR 81H	KR 81K	4%	97%	0%	0%
96	8004741	UPZ80	CL 41ABIS S	KR 81K	KR 82B	4%	97%	0%	0%
97	8004877	UPZ80	CL 41DBIS S	KR 81K	KR 82B	4%	97%	0%	0%
98	8003653	UPZ80	CL 36 S	KR 84	KR 85	4%	97%	0%	0%
99	8004406	UPZ80	KR 82D	CL 40BISB S	CL 40B S	4%	97%	0%	0%
100	8004368	UPZ80	KR 83A	CL 40BISB S	CL 40B S	4%	97%	0%	0%
101	8004622	UPZ80	KR 85	CL 41A S	CL 42A S	4%	97%	0%	0%
102	8004747	UPZ80	KR 82D	CL 41A S	CL 42A S	4%	97%	0%	0%
103	8012964	UPZ80	CL 41F S	KR 80DBIS	KR 80F	4%	97%	0%	0%
104	8004780	UPZ80	CL 41BBIS S	KR 81K	KR 82B	4%	97%	0%	0%
105	8004965	UPZ80	KR 81H	CL 41C S	CL 41D S	4%	97%	0%	0%
106	8004882	UPZ80	KR 81H	CL 41ABIS S	CL 41B S	4%	97%	0%	0%
107	8004236	UPZ80	CL 39 S	KR 82	KR 83	4%	97%	0%	0%
108	8005081	UPZ80	CL 40F S	KR 80J	KR 81C	4%	97%	0%	0%
109	8004762	UPZ80	KR 81H	CL 41 S	CL 41A S	4%	97%	0%	0%
110	8004923	UPZ80	KR 81H	CL 41B S	CL 41C S	4%	97%	0%	0%
111	8002538	UPZ82	KR 91A	CL 42F S	CL 42G S	4%	97%	0%	0%
112	8000940	UPZ82	KR 95B	CL 38 S	SE	4%	97%	0%	0%
113	8001255	UPZ82	KR 94B	CL 40 S	CL 40A S	4%	97%	0%	0%
114	8014458	UPZ80	CL 26 S	KR 73	KR 73B	4%	97%	0%	0%
115	8005150	UPZ80	CL 40C S	KR 80F	KR 80J	4%	97%	0%	0%
116	8004508	UPZ80	KR 83	CL 40D S	CL 41 S	4%	97%	0%	0%
117	8000167	UPZ46	CL 16	KR 80B	KR80A	4%	97%	0%	0%
118	8000981	UPZ46	KR 81C	CL 8D	CL 8F	4%	97%	0%	0%
119	8004732	UPZ82	KR 86A	CL 42G S	AC 43 S	4%	97%	0%	0%
120	8006643	UPZ81	KR 80FBIS	CL 45A S	CL 45B S	4%	97%	0%	0%
121	8006311	UPZ80	CL 42CBIS S	KR 80D	KR 80F	4%	97%	0%	0%
122	8000153	UPZ46	CL 16	KR 80B	KR 80C	4%	97%	0%	0%
123	8008530	UPZ81	CL 57H S	CL 58 S	KR 80J	4%	97%	0%	0%
124	8008796	UPZ82	KR 86 BIS	CL 42 F BIS S	S.E	4%	97%	0%	0%
125	8004695	UPZ82	KR 86 BIS	CL 42F BIS S	CL 42F BISA S	4%	97%	0%	0%

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

• Los contratos de consultoría y de interventoría iniciaron el día 15 de febrero de 2023.
• Se remitieron las pólizas actualizadas a la entidad por parte de la interventoría el 24 de febrero de 2023, las cuales se encuentran cargadas en el Secop II y aprobadas por la entidad.
• El consultor remitió las pólizas actualizadas según el acta de inicio el 24 de febrero de 2023, las cuales se encuentran cargadas en el secop II - y aprobadas por la entidad.
• El día 28 de marzo de 2023 el contrato de consultoría CON-831-2022 y de Interventoría CIN-832-2022 se suspenden por un periodo de un (1) mes.
• El día 27 de abril de 2023 se solicita ampliación de la suspensión N°1 del contrato de consultoría e interventoría.
• El día 27 de mayo de 2023 se reinician el contrato de consultoría CON-831-2022 y de Interventoría CIN-832-2022.
• El día 29 de junio se envió al FDLK la aprobación del documento RAI del consultor con el consecutivo GMC-127-043-2023, y se recibió radicado del CDI No. 20235810100782.
• El día 6 de julio de 2023 la interventoría envía comunicado GMC-127-045-2023 sobre el 2do. Llamado de Atención y Apremio por Atrasos Significativos al Contrato.
• El día 7 de julio de 2023 se emiten apreciaciones al planteamiento del plan de contingencia del consultor por medio de comunicado GMC-127-049-2023
• Teniendo en cuenta que el consultor envió el plan de contingencia por medio de comunicado GEI- 617-23 el día 10 de julio de 2023; y por parte de la interventoría se aprobó mediante comunicado GMC-127-051-2023 del día 14 de julio de 2023, se aclara que los porcentajes tanto programado como el ejecutado presentan variaciones con respecto al ultimo informe de avance semanal remitido, esto se da en el marco de la reprogramación que realizo el consultor por los porcentajes de retraso que presentaba el contrato de consultoría.
• De acuerdo al oficio GEI- 661-23 recibido el día 26 de julio de 2023 por el consultor para la propuesta de medición del cronograma por medio de la metodología del valor ganado y conforme lo expuesto en el comité de seguimiento por parte del consultor, la interventoría mediante comunicado GMC-127-060-2023 de día 26 de julio de 2023 da el aval y aprobación a la propuesta allegada. Siendo así, los porcentajes reportados a partir de la fecha variaran con respecto a los informes semanales que ya había sido remitidos a la supervisión.
• El dia 01 de septiembre de 2023 los contratos de consultoría (CON-831-2022) y de interventoría (CIN-832-2022) fueron suspendidos por un termino de un (1) mes.
• El dia 3 de octubre de 2023 se solicita ampliación a la suspension de los contratos de consultoría (CON-831-2022) y de interventoría (CIN-832-2022) por un termino no menor a un (1) mes.
• El dia 2 de noviembre de 2023 los contratos de consultoría (CON-831-2022) y de interventoría (CIN-832-2022) fueron reanudados para continuar con los objetos contractuales.
• El dia 22 de diciembre de 2023 se firmo la suspensión No.5 de los contratos de consultoría (CON-831-2022) y de interventoría (CIN-832-2022).
• El dia 22 de enero de 2024, los contratos tanto de consultoría (CON-831-2022) y de interventoría (CIN-832-2022) se reanudaron una vez fueron superadas las causales de la suspensión No.5
• Para el presente contrato de consultoría (CON-831-2022) se han remitido al FDLK bajo el comunicado GMC-127-116-2023 de fecha noviembre 9 de 2023 y GMC-127-147-2023 de fecha diciembre 14 de 2023, se dio inicio a proceso sancionatorío por atrasos significativos y por la NO entrega de información del componente social.
• Se esta a la espera que la consultoría remita para revisión por parte de la interventoría al plan de contingencia ajustado, que permita evaluar a la interventoría entregables del consultor con el fin de reducir los porcentajes de atraso que presenta el contrato, con base a lo mencionado mediante comunicado GMC-127-015-2024 de fecha febrero 6 de 2024 se envía al consultor un primer apremio por la **NO** entrega de este insumo.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Descripción Foto 1.

N.A.

Descripción Foto 2.

N.A.

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Trece (Día en letras) (13) (Día en números) días del mes de febrero de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JAIRO GEOVANNI ORTIZ
Director de Interventoría.
CONSORCIO GMC

ANEXO 5. CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO /RADICADO	**FECHA**	**DESTINO**	**ASUNTO**
GEI-1088-23	18/12/2023	CONSORCIO GMC	RESPUESTA COMUNICADO GMC-127-140-2023
GEI-1095-23	22/12/2023	CONSORCIO GMC	ALCANCE COMUNICADO 2023 GEI-1084- 2023 SOLICITUD DE SUSPENCIÓN No. 5
GEI-1097-23	22/12/2023	CONSORCIO GMC	ENTREGA DISEÑOS DE PAVIMENTOS
GEI-1098-23	22/12/2023	CONSORCIO GMC	REMISIÓN RELACION DE TIEMPOS PARA SOLICITUD DE PRORROGA
GEI-011-24	16/01/2024	EAAB	SOLICITUD ATENCION COMUNICADO GEI-781-23 - Solicitud información CIVS Kennedy por parte de EAAB
GEI-024-24	24/01/2024	CONSORCIO GMC	ATENCION OFICIO GMC-127-156-2023 - INFORME MENSUAL No 5
GEI-025-24	25/01/2024	CONSORCIO GMC	ATENCIÓN COMUNICADO GMC-127-140-2023 - RAI REDES SECAS
GEI-029-24	29/01/2024	CONSORCIO GMC	ATENCIÓN COMUNICADO GMC-127-114-2023 - INFORME MENSUAL No 4 COMPONENTE AMBIENTAL
GEI-030-24	29/01/2024	CONSORCIO GMC	ATENCIÓN COMUNICADO GMC-127-002-2024 – PLAN DE CONTINGENCIA
GEI-031-24	30/01/2024	CONSORCIO GMC	ATENCION COMUNICADO GMC-127-005-2024
GEI-034-24	1/02/2024	CONSORCIO GMC	RESPUESTA A COMUNICADO GMC-127-121-2023 de fecha 16 Nov de 2023
GEI-036-24	2/02/2024	CONSORCIO GMC	ATENCION COMUNICADO GMC-127-006-2024.
GEI-039-24	5/02/2024	CONSORCIO GMC	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 6 COMPONENTE TECNICO ADMINISTRATIVO
GEI-041-24	7/02/2024	CONSORCIO GMC	RESPUESTA A COMUNICADO GMC-127-124-2023 de fecha 17 Nov de 2023
GEI-043-24	9/02/2024	CONSORCIO GMC	ENTREGA DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO /RADICADO	**FECHA**	**DESTINO**	**ASUNTO**
GEI-045-24	13/02/2024	CONSORCIO GMC	Alcance. Comunicado GEI-030-2024
GEI-047-24	13/02/2024	CONSORCIO GMC	ATENCIÓN COMUNICADO GMC-127-016-2024 APREMIO POR ACTALIZACIÓN DE POLIZAS

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CONSECUTIVO /RADICADO	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
GMC-127-155-2023	19/12/2023	CONSORCIO GMC	Observaciones a la metodología del componente de transito
GMC-127-156-2023	20/12/2023	CONSORCIO GMC	Observaciones al informe Mensual No.5 de Consultoría componente técnico-administrativo
GMC-127-157-2023	21/12/2023	CONSORCIO GMC	Respuesta a su comunicado GEI - 1079 - 23 de fecha diciembre 12 de 2023
GMC-127-158-2023	21/12/2023	CONSORCIO GMC	Respuesta a su comunicado GEI-1088-23 de fecha diciembre 18 de 2023
GMC-127-002-2024	24/01/2023	CONSORCIO GMC	Presentación de Plan de Acción y/o Contingencia para Prescindir de los Atrasos Mostrados
GMC-127-003-2024	24/01/2023	CONSORCIO GMC	Cambio de Profesional para el Cargo de Director de Consultoría – Contrato CON-831-2022
GMC-127-004-2024	25/01/2023	CONSORCIO GMC	Solicitud para la actualización de las pólizas para el contrato de consultoría No.831 del 2022
GMC-127-005-2024	29/01/2023	CONSORCIO GMC	Observaciones Informe Mensual N°4 de Consultoría componente ambiental
GMC-127-006-2024	31/01/2023	CONSORCIO GMC	Observaciones Informe Mensual N°5 de Consultoría componente técnico
GMC-127-007-2024	31/01/2023	CONSORCIO GMC	Su Comunicado con Rad. GEI-030-24 de fecha de Recibido 30 de enero de 2024 -0020Presentación de Plan de Acción y/o Contingencia para
GMC-127-008-2024	31/01/2023	CONSORCIO GMC	Aprobación Informe Mensual No.4 de Consultoría componente ambiental
GMC-127-009-2024	31/01/2023	CONSORCIO GMC	Aprobación al Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo
GMC-127-010-2024	1/02/2023	CONSORCIO GMC	Reiteración de Solicitud de Actualización de las Pólizas para el Contrato de Consultoría No.831 del 2022 – Alcance GMC-127-004-2024
GMC-127-011-2024	1/02/2023	CONSORCIO GMC	Solicitud de entrega de información del componente SST
GMC-127-012-2024	1/02/2023	CONSORCIO GMC	Respuesta a su comunicado GEI-025-24 de fecha 25 de enero de 2024 – Aprobación documento RAI del componente de redes secas

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CONSECUTIVO /RADICADO	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
GMC-127-013-2024	5/02/2023	CONSORCIO GMC	Observaciones al documento METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES Y SST
GMC-127-014-2024	6/02/2023	CONSORCIO GMC	Documentación e información pendiente por atender por parte de la consultoría
GMC-127-015-2024	6/02/2023	CONSORCIO GMC	1er Apremio Por la No Entrega del Plan de Acción y/o Contingencia para Prescindir de los Atrasos Mostrados – Alcance Rad. GMC-127-007-2024 del
GMC-127-016-2024	6/02/2023	CONSORCIO GMC	1er Apremio y Reiteración de Solicitud de Actualización de las Pólizas para el Contrato de Consultoría No.831 del 2022 – Alcance GMC-127-010-2024
GMC-127-017-2024	6/02/2023	CONSORCIO GMC	Respuesta a su comunicado GEI-036-24 de fecha 2 de febrero de 2024 - Aprobación Informe Mensual No.5 de Consultoría componente técnico-administrativo
GMC-127-018-2024	6/02/2023	CONSORCIO GMC	Respuesta a su comunicado GEI-036-24 de fecha 2 de febrero de 2024 - Aprobación Informe Mensual No.5 de Consultoría componente técnico-administrativo
GMC-127-019-2024	6/02/2023	CONSORCIO GMC	Respuesta a su comunicado GEI- 1097-23 de fecha diciembre 22 del 2023 - Observaciones a la entrega del diseño de pavimentos

ANEXO 5.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Bogotá, diciembre 18 de 2023

GEI-1088-23

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Ing. Jairo Geovanni Ortiz
Director
Bogotá D.C.

Referencia: **RESPUESTA COMUNICADO GMC-127-140-2023**
CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIOPÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta el oficio referenciado donde se hacen observaciones al RAI de redes secas, solicitamos se programe una mesa de trabajo entre los especialistas para poder aclarar las mismas.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ELMER ZUNIGA
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S.

Bogotá, 22 de diciembre de 2023

GEI-1095-23

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Señor Oscar Alfredo Montoya Castro
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: **ALCANCE COMUNICADO 2023 GEI-1084- 2023 SOLICITUD DE SUSPENCIÓN No. 5**
CONTRATO No. 831 – 2022 "Realizar los estudios y diseños para la construcción de la Malla Vial y su espacio asociado de la localidad de Kennedy"

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta que actualmente se está adelantando el trámite de solicitud de suspensión No. 5, y que interventoría solicito el inicio de proceso sancionatorio por presuntos atrasos significativos al Contrato de Consultoría con el oficio GMC-127-116-2023 del 09 de noviembre de 2023, esta consultoría con el fin de cuidar los tiempos contractuales del proyecto realizó las entregas de los siguientes productos:

DOCUMENTOS DE METODOLOGIA

COMPONENTE	OFICIO	FECHA
TOPOGRAFIA	GEI-984-23	07/11/2023
DISEÑO GEOMETRICO	GEI-1020-23	16/11/2023
URBANISMO	GEI-1047-23	27/11/2023

DOCUMENTOS RAI

COMPONENTE	OFICIO	FECHA
TOPOGRAFIA	GEI-984-23	07/11/2023
TRANSITO	GEI-1026-23	20/11/2023
DISEÑO GEOMETRICO	GEI-1020-23	16/11/2023
URBANISMO	GEI- 1047-23	27/11/2023
REDES HIDROSANITARIAS	GEI-1025-23	20/11/2023
REDES SECAS	GEI- 994-23	09/11/2023
GEOTECNIA	GEI-1013-23	15/11/2023

Vale aclarar tal como se hizo en el oficio GEI-984-23 del 07 de noviembre de 2023 que para los componentes ambiental y de estructuras *"4. ESTRUCTURAS Y COMPONENTE AMBIENTAL; dentro del anexo técnico del proyecto no se contempla la entrega de tal documentación. Para el caso de estructuras se entregará el documento descriptivo del INVENTARIO DE OBRAS EXISTENTES SEGÚN INDICA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL."*.

Así bien las cosas se atendieron de la manera más diligente la mayoría de las causales expuestas por interventoría para el inicio del proceso sancionatorio. Aún esta pendiente la atención de observaciones para el RAI de los componentes de topografía, redes hidrosanitarias y redes secas (la cual esta pendiente la realización de una mesa de trabajo conjunta), y

la entrega del inventarío de estructuras existentes, por lo que esta consultoría se compromete de realizar la entrega de los documentos finales relacionados quince (15) días después de que el contrato se reinicie de la suspensión No 5.

Por lo anterior, nuevamente solicitamos se de tramite a la suspensión del contrato de consultoría tal como se relaciono en el comunicado GEI-1084-23 del 14 de diciembre de 2023.

Cualquier inquietud al respecto, estamos atentos a solucionarla.

Cordialmente,

LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL
GEICOL S.A.S.

Calle 37 Norte No. 3 G-N-19
Teléfono 6807811 - Fax 6807874
Celular 311-4779615
CALI
www.geicol.net

E-Mail:
info@geicol.net
rceron@geicol.net

Bogotá D.C. 22 de diciembre de 2023

GEI- 1097-23

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Señor Oscar Alfredo Montoya Castro
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: **ENTREGA DISEÑOS DE PAVIMENTOS. FDLK-CON-831-2022 "Realizar los estudios y diseños para la construcción de la Malla Vial y su espacio asociado de la localidad de Kennedy"**

Cordial saludo:

Mediante el presente remitimos los diseños de pavimentos de los ciento veinticinco (125) para su revisión. Las cuales pueden ser consultadas en el link a continuación.

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANvzCKVhHf94QX0&id=FC83FEF7126F8E8A%2181782&cid=FC83FEF7126F8E8A

Atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ELMER ZUÑIGA
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S.

Bogotá, 22 de diciembre de 2023

GEI-1098-23

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Señor Oscar Alfredo Montoya Castro
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: **REMISIÓN RELACION DE TIEMPOS PARA SOLICITUD DE PRORROGA**
CONTRATO No. 831 – 2022 "Realizar los estudios y diseños para la construcción de la Malla Vial y su espacio asociado de la localidad de Kennedy"

Cordial saludo:

De acuerdo con lo establecido en la reunión conjunta entre consultor, interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy-FDLK, se remite la presentación, la relación de tiempos perdidos no imputables al contratista y el cuadro de posibles valores de adición.

Cualquier inquietud al respecto, estamos atentos a solucionarla.

Cordialmente,

LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL
GEICOL S.A.S.

Bogotá, 16 de enero de 2024

GEI-011-24

Señores
EAAB
Atención: Ing. JAVIER PATIÑO
Bogotá D.C.

Referencia: **SOLICITUD ATENCION COMUNICADO GEI-781-23 - Solicitud información CIVS Kennedy por parte de EAAB**
CONTRATO No. 831 – 2022 "Realizar los estudios y diseños para la construcción de la Malla Vial y su espacio asociado de la localidad de Kennedy"

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta que el día 25 de agosto de 2023 se remitió el comunicado **GEI-781-23** con radicado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB No **E-2023-084370**, donde se solicitaba información de los CIV priorizados en el contrato en referencia, nuevamente solicitamos la información relacionada a continuación, ya que a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la empresa:

1. Reporte de daños o reparaciones.
2. Proyectos a desarrollar o en ejecución, en la zona de influencia de los CIVS.

Anexamos los documentos de la solicitud anterior.

Cualquier inquietud al respecto, estamos atentos a solucionarla.

Cordialmente,

LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL
GEICOL S.A.S.

ARCHIVO: GEI- 011– 2024
RUTA: E:\ 36 GEICOL S.A.S \Correspondencia enviada
COMPUTADOR: Geicol 36

Bogotá, enero 24 de 2024

GEI-024-24

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Señor Oscar Alfredo Montoya Castro
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: **ATENCION OFICIO GMC-127-156-2023 - INFORME MENSUAL No 5.**
Contrato de Consultoría CON-831-2022 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo:

En atención a sus compromisos contractuales, esta consultoría da atención a las observaciones dadas al Informe mensual de consultoría No 5 – componente técnico-administrativo por parte de interventoría a continuación:

1. En la página No.3 sobre el estado de revisión y aprobación del informe mensual no se evidencia la firma de los profesionales responsables por cada una de las fases del mismo (responsables de elaboración, responsables de revisión, responsables de control de calidad y responsable por aprobación).

Rta: Se agregan firmas.

2. En la página 21, en el apartado 2.1. Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor de los contratos con sus diferentes fases, prórrogas, suspensiones y adiciones, en la tabla 8 se debe hacer la corrección del año en la fecha de terminación del contrato de consultoría, puesto que es para el día 14 de febrero de 2024.

Rta: Se corrige fecha de terminación del contrato.

3. En el apartado 2.4 Copia de las actas suscritas durante el período, junto con sus soportes, se debe ajustar la Tabla 10 en las fechas de actas de comité No.13, No.14 y No.15; así como también de las fechas de reinicio No.2 y de la suspensión No.4 del contrato.

Rta: Se ajustan las fechas.

4. En la tabla 16, en el apartado 4.4 Cronograma Detallado Del Contrato, el PDT debe contemplar los dos meses de la suspensión No.4 que tuvo el contrato (1 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de

2023 y del 3 de octubre de 2023 al 2 de noviembre de 2023), esto con base a que la nueva fecha de finalización del contrato es para el día 14 de febrero de 2024.

Rta: Se ajusta cronograma.

5. Para la tabla 17, se debe hacer la corrección del porcentaje referente a la etapa TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES ya que con base al informe semanal No.20 esta etapa contempla un porcentaje programado del 1% contra un porcentaje ejecutado del 0%.

Rta: Se corrige porcentaje de la etapa TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES.

6. Verificar la conclusión No.4 referente a la suspensión inicial del contrato por la no respuesta de algunas entidades, ya que no correspondería con las fechas corte del informe mensual No.5 de consultoría.

Rta: Se suprime conclusión.

7. Para el Anexo No.2 Actas suscritas, se deben adjuntar las actas de comité firmadas por las tres (3) partes (FDLK, consultoría e interventoría). Estas se envían adjunto a la presente comunicación.

Rta: Se incluyen las actas de los comités firmadas.

8. Para el Anexo No.4 Cronograma, se debe adjuntar el informe No.17 firmado por parte de la interventoría. Este se envía adjunto a la presente comunicación.

Rta: Se adjunta informe semanal No 17 firmado por interventoría.

9. 9. Para el Anexo 6. Planilla de pago de parafiscales, se debe verificar y/o complementar las planillas del personal del proyecto, puesto que de la planilla adjunta del mes de agosto 2023 al informe mensual No.5, solo 3 profesionales de la tabla 14 cuentan con el pago de los parafiscales, tal como se muestra en la siguiente imagen…

Rta: Se incluyen todas las planillas de seguridad de los profesionales.

Cualquier inquietud al respecto, estamos atentos a solucionarla

Cordialmente,

ELMER ZUÑIGA
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S.

Bogotá, enero 25 de 2024

GEI-025-24

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Señor Oscar Alfredo Montoya Castro
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: **ATENCIÓN COMUNICADO GMC-127-140-2023 - RAI REDES SECAS**
Contrato de Consultoría CON-831-2022 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo:

En atención a sus compromisos contractuales, esta consultoría da atención a las observaciones dadas en el oficio relacionado al Informe de recopilación y análisis de la información – RAI del componente de redes secas, las cuales pueden ser verificadas en el documento Anexo.

El documento ajustado se puede verificar en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1GMQslbVyTfmskarvqpW4wvOC7GLMacrr

Cualquier inquietud al respecto, estamos atentos a solucionarla

Cordialmente,

ELMER ZUÑIGA
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S.



Bogotá, enero 29 de 2024

GEI-029-24

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Señor Oscar Alfredo Montoya Castro
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: ATENCIÓN COMUNICADO GMC-127-114-2023 - INFORME MENSUAL No 4 COMPONENTE AMBIENTAL.
Contrato de Consultoría CON-831-2022 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo:

En atención a sus compromisos contractuales, esta consultoría da atención a las observaciones dadas al Informe mensual de consultoría No 4 – componente ambiental por parte de interventoría a continuación:

COMPONENTE AMBIENTAL

- Verificar y corregir la información de localización, puesto que están mencionando Fontibón y no de la localidad de Kennedy.

Respuesta. Se verifica y corrige la información de la localización del proyecto.

- Hacer la verificación de listado de CIV´s, ya que han sido excluidos e incluidos algunos CIV's.

Respuesta. Se realiza verificación del listado de los CIV's y se relacionan los CIV's aprobados para el proyecto.

- Corregir la información general del informe tanto en los encabezados como en los pies de página, ya que están mencionando "informe de consultoría No.1".

Respuesta. Se atiende la observación y se corrige la información de los encabezados y pie de página de la totalidad del informe.

- En el literal 2.1 se debe hacer verificación y actualización de las fechas, ya que estas corresponden a los tiempos contractuales iniciales.

Respuesta. Se atiende la observación y se ajustan las fechas de acuerdo a los tiempos contractuales.

- Verificar o eliminar el personal de la tabla del literal 3.1, ya que el informe solo hace referencia al componente ambiental.

Respuesta. Se atiende la observación y se remite únicamente el personal ambiental para el proyecto.

- Verificar y corregir los porcentajes de avance del contrato de consultoría, ya que no coinciden los porcentajes a corte del 14 de agosto de 2023.

Respuesta.
Se atiende la observación y se corrige el porcentaje de avance del contrato de acuerdo con la solicitud.

Cualquier inquietud al respecto, estamos atentos a solucionarla

Cordialmente,

RODRIGO CERON
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S.

Bogotá, enero 29 de 2024

GEI-030-24

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Señor Oscar Alfredo Montoya Castro
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: **ATENCIÓN COMUNICADO GMC-127-002-2024 – PLAN DE CONTINGENCIA**
Contrato de Consultoría CON-831-2022 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta que al último informe semanal de interventoría No. 25 con fecha de corte 17 de diciembre de 2023, se tiene un porcentaje acumulado programado del 80.5% contra un porcentaje acumulado ejecutado del 32.9%, denotando así un atraso muy significativo, del 47.6%, esta Consultoría con el fin de cumplir sus compromisos contractuales y poder superar los atrasos presentados remite el plan de contingencia del proyecto.

PLAN DE CONTINGENCIA POR ATRASOS.

1. ALCANCE.

El presente plan está orientado a desarrollar procedimientos de acción que permita dar solución a los retrasos en el cronograma de obras.

2. OBJETIVO.

Diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la infraestructura organizacional de la empresa con recursos humanos, técnicos y procedimientos que se activaran de manera efectiva y segura para recuperación del avance en el atraso presentado.

3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

NUMERO DEL CONTRATO	CON-831-2022
OBJETO DEL CONTRATO	INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Calle 37 Norte No. 3 G-N-19
Teléfono 6656005 - Fax 6544200
Celular 311-4779615
CALI
www.geicol.net

E-Mail:
info@geicol.net
rceron@geicol.net

CONTRATISTA	GEICOL S.A.S,
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.934.101.490
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	8 MESES
ETAPAS	<table><tr><th>ETAPAS</th><th>DURACION</th></tr><tr><td>Recopilación y análisis de la información</td><td>1 MES</td></tr><tr><td>Estudios y diseños</td><td>6 MESES</td></tr><tr><td>Aprobaciones</td><td>1 MES</td></tr></table>
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	15 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	14 de octubre de 2023
SUSPENSIÓN No. 1	Desde el 28 de marzo al 27 de abril de 2023
SUSPENSIÓN No. 2	Desde el 28 de abril al 27 de mayo de 2023
SUSPENSIÓN No. 3	Desde el 01 al 30 de septiembre de 2023
SUSPENSIÓN No. 4	Desde el 03 de octubre al 02 de noviembre de 2023
SUSPENSIÓN No. 5	Desde el 22 de diciembre de 2023 al 21 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	15 de marzo de 2024
ADICIÓN Y/O PRORROGA	N/A
DIRECCIÓN / TELÉFONO	Calle 37 Norte No. 3 G-N-19 - CALI Teléfono 6807811 Celular 311-4779615 CALI

4. JUSTIFICACIÓN.

Durante la ejecución del proyecto se han presentado una serie de atrasos que no son imputables al contratista, lo que ha afectado directamente al porcentaje de avance del Plan Detallado de Trabajo – PDT. Tal como se mostró en la reunión conjunta entre consultoría, interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy – FDLK del 22 de diciembre de 2023 y en el oficio GEI-1098-23 donde se relacionaron los tiempos perdidos durante la ejecución del proyecto.

Las perdidas al 22 de diciembre se relacionan a continuación:

CAUSA	DÍAS PERDIDOS
CONSULTA A TERCEROS	37 DÍAS
PAGO CUENTA #1 Y FIRMA MODIFICATORIO A CONTRATO	72 DÍAS

Calle 37 Norte No. 3 G-N-19
Teléfono 6656005 - Fax 6544200
Celular 311-4779615
CALI
www.geicol.net
E-Mail:
info@geicol.net
rceron@geicol.net

CAUSA	DÍAS PERDIDOS
PAGO CUENTA # 2	9 DÍAS
TOTAL	118 DÍAS

El proyecto en sus ocho meses tiene una duración aproximada de 240 días, y la perdida total en el proyecto es de 118 días, lo que equivale aproximadamente al 49,17% del proyecto muy cercano al 47,6% de atrasos que presenta la interventoría. Así las cosas para esta Consultoría es importante poder nivelar este proyecto, por tal razón presenta un plan de contingencia para tal fin.

5. DESCRIPCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA.

El plan de acción definido consiste en la implementación y control de:

1. Cronograma de actividades y vinculación de personal de apoyo.
2. Plan de seguimiento y control de avances.

5.1. Cronograma de actividades y vinculación de personal de apoyo.

El control del cronograma se basa en la anticipación de las necesidades de vinculación de personal de apoyo, e incrementar el rendimiento de la actividad para reducir su plazo de ejecución y de las posteriores dentro del camino o la cadena crítica, hasta recuperar el atraso. Esta reducción se realiza incrementando la cantidad de recursos en la actividad o dotando a la ejecución de la actividad de herramientas que permitan trabajar de forma más eficiente.

5.2. Plan de seguimiento y control de avances.

En la medida de la implementación del plan y que éste se haga efectivo, se realizarán controles para que las acciones definidas se ejecuten correctamente. Para el desarrollo del proyecto existen unas acciones que se encuentran a cargo del personal de la empresa, para la ejecución de las mismas se necesitará de horas de trabajo adicionales a las ya establecidas requiriendo los siguientes procesos:

- Análisis de la realidad actual del proyecto
- Adelantar procesos administrativos encaminados a garantizar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.
- Control del programa de actividades: Se verificará el cronograma proyectado, se hará seguimiento a las actividades y sub actividades para verificar su avance, semanalmente.
- Control de utilización de personal: En la medida de los requerimientos se realizará anticipadamente la vinculación y control de nuevo personal.
- Control de avance mensual: Se hará seguimiento a la curva 'S' del proyecto, con el fin de verificar el adelanto o atraso del mismo, semanalmente se revisará el estado de avance del proyecto y sugerirá las actualizaciones y modificaciones que sean necesarias

6. SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.

Una vez definidas las acciones a tomar para recuperar el atraso se socializará a todos los actores para explicar los cambios y asegurar que estos se han comprendido y en especial a:

- Dirección de Consultoría
- Coordinador de Consultoría
- Especialistas
- Personal de apoyo
- Interventoría
- Supervisión del proyecto

7. ANALISIS DEL PLAN.

Dadas las condiciones del contrato se evidencia que las actividades críticas que marcan la ruta de trabajo del proyecto son:

- Levantamiento topográfico y post proceso.
- Trabajos de campo (geotecnia de redes y estructuras general)
- Inspección de redes de acuerdo con metodología de trabajo

Se presenta un cronograma paralelo de guía donde se evidencia que el 90% de los estudios y diseños del proyecto se darán en la primer semana del mes de marzo de 2024.

Cualquier inquietud al respecto, estamos atentos a solucionarla

Cordialmente,

ADRIANA BASTIDAS
REPRESENTANTE LEGAL.
GEICOL S.A.S.

Bogotá, enero 30 de 2024

GEI-031-24

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Señor Oscar Alfredo Montoya Castro
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: **ATENCION COMUNICADO GMC-127-005-2024.**
Contrato de Consultoría CON-831-2022 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo:

En atención a sus compromisos contractuales, esta consultoría da atención a las observaciones dadas al Informe mensual de consultoría No 4 – componente ambiental por parte de interventoría

Cualquier inquietud al respecto, estamos atentos a solucionarla

Cordialmente,

RODRIGO CERON
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S.

Bogotá, febrero 01 de 2024

GEI-034-24

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Ing. Jairo Geovanni Ortiz
Director
Bogotá D.C.

Referencia: **RESPUESTA A COMUNICADO GMC-127-121-2023 de fecha 16 Nov de 2023**
CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIOPÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo;

Dando atención al comunicado de la referencia hacemos entrega del cronograma de actividades del componente social actualizado para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

RODRIGO CERON
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S.

Anexo: Cronograma social actualizado

Bogotá, febrero 02 de 2024

GEI-036-24

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Señor Oscar Alfredo Montoya Castro
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: **ATENCION COMUNICADO GMC-127-006-2024.**
Contrato de Consultoría CON-831-2022 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo:

En atención a sus compromisos contractuales, esta consultoría da atención a las observaciones dadas al Informe mensual de consultoría No 5 – componente técnico-administrativo por parte de interventoría

Cualquier inquietud al respecto, estamos atentos a solucionarla

Cordialmente,

RODRIGO CERON
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S.

Bogotá, febrero 05 de 2024

GEI-039-24

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Señor Oscar Alfredo Montoya Castro
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: **ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 6 COMPONENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. Contrato de Consultoría CON-831-2022 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy**
CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo:

En atención a sus compromisos contractuales, esta consultoría remite el informe mensual No. 6 componente técnico-administrativo correspondiente al periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2023.

Cualquier inquietud al respecto, estamos atentos a solucionarla

Cordialmente,

RODRIGO CERÓN
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S.

Bogotá, febrero 07 de 2024

GEI-041-24

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Ing. Jairo Geovanni Ortiz
Director
Bogotá D.C.

Referencia: **RESPUESTA A COMUNICADO GMC-127-124-2023 de fecha 17 Nov de 2023**
CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIOPÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo;

Dando atención al comunicado de la referencia hacemos entrega del formato de la PQRS No. 1 instaurada por el ciudadano Wilmer Gustavo Gutiérrez, para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

RODRIGO CERON
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S.

Anexo: Formato de PQRS No.1 consultoría, respuesta al ciudadano comunicado GEI-820-23

Bogotá, febrero 09 de 2024

GEI-045-24

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Señor Oscar Alfredo Montoya Castro
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: **ENTREGA DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS. Contrato de Consultoría CON-831-2022 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy**
CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo:

En atención a sus compromisos contractuales, esta consultoría remite los estudios topográficos de los tramos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 17 y 19, para su revisión, los cuales pueden ser consultados en el siguiente link:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANvzCKVhHf94QX0&id=FC83FEF7126F8E8A%2194525&cid=FC83FEF7126F8E8A

Cualquier inquietud al respecto, estamos atentos a solucionarla

Cordialmente,

RODRIGO CERÓN
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S.

Bogotá D.C, 13 de febrero de 2023

GEI-045-24

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: **Señor Oscar Alfredo Montoya Castro**
Representante Legal
Bogotá

Referencia: **Alcance. Comunicado GEI-030-2024**
CONTRATO No. 831 – 2022 "Realizar los estudios y diseños para la construcción de la Malla Vial y su espacio asociado de la localidad de Kennedy"

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta que al último informe semanal de interventoría No. 25 con fecha de corte 17 de diciembre de 2023, se tiene un porcentaje acumulado programado del 80.5% contra un porcentaje acumulado ejecutado del 32.9%, denotando así un atraso muy significativo, del 47.6%, y en atención a su comunicado GMC-127-015-2024 "*Apremio Por la No Entrega del Plan de Acción y/o Contingencia*", en cumplimiento del contrato en asunto se da alcance a lo expresado dentro del comunicado GEI-030-2024 con el fin de mostrar una acción de mejora y recuperación de los atrasos presentados remite el plan de contingencia del proyecto:

I. Se mantiene la descripción de los objetivos, alcance, condiciones generales del contrato, justificación.
II. Se da alcance a la numeral descripción de la contingencia
III. Se ajusta el PDT de seguimiento de acuerdo con las condiciones reales de trabajo que GEICOL SAS considera se deben dar para llegar a un feliz termino y cumplimiento del contrato.
IV. Se debe aclarar que El proyecto en sus ocho meses tiene una duración aproximada de 240 días, y la pérdida total en el proyecto es de 118 días, lo que equivale aproximadamente al 49,17% del proyecto muy cercano al 47,6% de atrasos que presenta la interventoría en sus análisis semanales y los cuales no son atribuibles a esta consultoría. Así las cosas, para esta Consultoría es importante poder nivelar este proyecto, por tal razón presenta un plan de contingencia para tal fin.

A continuación, se realiza la complementación de la propuesta de contingencia del

….

5 Plan de contingencia

El plan de acción definido consiste en la implementación y control de:

1. Cronograma de actividades y vinculación de personal de apoyo.
2. Plan de seguimiento y control de avances.

5.1 Cronograma de actividades y vinculación de personal de apoyo.

El control del cronograma se basa en la anticipación de las necesidades de vinculación de personal de apoyo, e incrementar el rendimiento de la actividad para reducir su plazo de ejecución y de las posteriores dentro del camino o la

Calle 37 Norte No. 3 G-N-19
Teléfono 6807811 - Fax 6807874
Celular 311-4779615
CALI
www.geicol.net

E-Mail:
info@geicol.net
rceron@geicol.net

cadena crítica, hasta recuperar el atraso. Esta reducción se realiza incrementando la cantidad de recursos en la actividad o dotando a la ejecución de la actividad de herramientas que permitan trabajar de forma más eficiente.

Tabla 1 Alcance general de Plan detallado de trabajo en contingencia

INV-080 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE KENNEDY	598 días	mié 15/02/23	sáb 14/06/25
ACTA DE INICIO	0 días	mié 15/02/23	mié 15/02/23
Seguimiento CIV´s Fase RAI	94.42 días	mié 15/02/23	vie 4/08/23
ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	578 días	mié 15/02/23	jue 22/05/25
XI TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES	426 días	sáb 3/02/24	sáb 14/06/25
XI TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES (TERCEROS)	398.58 días	mié 6/03/24	sáb 14/06/25
VII PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	37 días	mié 1/05/24	jue 13/06/24
Informe mensual No 8 (técnico, sst, ambiental, social)	18 días	sáb 3/02/24	sáb 24/02/24
Matriz de riesgos (Mesa de Trabajo 3)	0 días	vie 14/06/24	vie 14/06/24
Reunión para revisión del balance financiero del contrato y del proyecto	0 días	mié 5/06/24	mié 5/06/24
ACTA DE ENTREGA	1 día	jue 13/06/24	vie 14/06/24
FIN ESTUDIOS Y DISEÑOS	0 días	vie 14/06/24	vie 14/06/24

Nota: Anexo se presenta el PDT actualizado con la descripción y tiempos específicos de cada actividad.

Se orientan las labores de acuerdo con lo descrito a continuación:

Tabla 2 Alcance general Plan de cargas de trabajo

Entregable	Recursos	Tiempo estimado de ejecución
Topografía	5 comisiones de topografía: ejecutaran cada comisión 1 CIV diario, trabajando de lunes a viernes de 7:00am a 4:00pm, sábados de 7:00am a 2:00pm 2 Frentes de Oficina; 2 Dibujantes.	Trabajos de Campo:0.75meses Trabajos de Oficina: 0.75mes Total Entrega: 1.50 meses adicionales al 15 de marzo de 2024.
Geometría	1 especialista, 2 ingenieros de apoyo trabajando de lunes a viernes de 7:00am a 4:00pm, sábados de 7:00am a 2:00pm	Se traslapan las actividades con la topografía del proyecto, iniciando en el mes 0.50 Tiempo estimado de diseño: 2.00 meses adicionales al 15 de marzo de 2024.
Urbanismo	1 especialista, 2 dibujantes trabajando de lunes a viernes de 7:00am a 4:00pm, sábados de 7:00am a 2:00pm	Se traslapan las actividades con la topografía del proyecto, iniciando en el mes 0.50 Tiempo estimado de diseño: 2.00 meses adicionales al 15 de marzo de 2024.
Transito	1 especialista, 1 ingenieros de apoyo trabajando de lunes a viernes de 7:00am a 4:00pm, sábados de 7:00am a 2:00pm	Se traslapan las actividades con la topografía del proyecto, iniciando en el mes 0.50 Tiempo estimado de diseño: 2.00 meses adicionales al 15 de marzo de 2024.
Pavimentos	1 especialista, 1 Ingeniero de apoyo trabajando de lunes a viernes de 7:00am a 4:00pm, sábados de 7:00am a 2:00pm	Tiempo estimado de diseño: 1.50 meses adicionales al 15 de marzo de 2024.
Geotécnia	1 especialista, 2 ingenieros de apoyo trabajando de lunes a viernes de 7:00am a 4:00pm, sábados de 7:00am a 2:00pm	Se requiere Realizar exploración para caracterización de perfiles estratigráficos Tiempo estimado de diseño: 2.50 meses adicionales al 15 de marzo de 2024.
Redes hidrosanitarias	1 especialista, 2 ingenieros de apoyo trabajando de lunes a viernes de 7:00am a 4:00pm, sábados de 7:00am a 2:00pm	Se requiere Realizar ensayos CCTV de acuerdo con la conclusión del RAI hidrosanitario y los levantamientos Topográficos. Tiempo estimado de diseño: 2.50 meses adicionales al 15 de marzo de 2024.

Calle 37 Norte No. 3 G-N-19
Teléfono 6807811 - Fax 6807874
Celular 311-4779615
CALI
www.geicol.net

E-Mail:
info@geicol.net
rceron@geicol.net

Entregable	Recursos	Tiempo estimado de ejecución
Redes Secas	1 especialista, 2 ingenieros de apoyo trabajando de lunes a viernes de 7:00am a 4:00pm, sábados de 7:00am a 2:00pm	Se traslapan las actividades con la topografía del proyecto, iniciando en el mes 0.50 Tiempo estimado de diseño: 2.00 meses adicionales al 15 de marzo de 2024.
Estructuras	1 especialista y un Ingeniero de Apoyo. trabajando de lunes a viernes de 7:00am a 4:00pm, sábados de 7:00am a 2:00pm	Se traslapan las actividades con la topografía del proyecto, iniciando en el mes 0.50 Tiempo estimado de diseño: 2.00 meses adicionales al 15 de marzo de 2024.
Ambiental	1 especialista y un Ingeniero de Apoyo. trabajando de lunes a viernes de 7:00am a 4:00pm, sábados de 7:00am a 2:00pm	Se Entregarán documentos correspondientes a partir del 19/02/2024. Actividades se realizarán hasta el día 31/05/2024
Social	1 especialista y personal de Apoyo trabajando de lunes a viernes de 7:00am a 4:00pm, sábados de 7:00am a 2:00pm	Se Entregarán documentos correspondientes a partir del 26/02/2024. Actividades se realizarán hasta el día 31/05/2024
SST	1 especialista y personal de Apoyo trabajando de lunes a viernes de 7:00am a 4:00pm, sábados de 7:00am a 2:00pm	Se Entregarán documentos correspondientes a partir del 04/03/2024. Actividades se realizarán hasta el día 31/05/2024
Presupuesto	1 especialista + 3 personas de Apoyo trabajando de lunes a viernes de 7:00am a 4:00pm, sábados de 7:00am a 2:00pm	Se realizarán cálculo de cantidades de acuerdo con las entregas planteadas por las demás especialidades. Fecha límite de entrega 14/06/2024

5.2 Plan de seguimiento y control de avances.

En la medida de la implementación del plan y que éste se haga efectivo, se realizarán controles para que las acciones definidas se ejecuten correctamente. Para el desarrollo del proyecto existen unas acciones que se encuentran a cargo del personal de la empresa, para la ejecución de estas se necesitará de horas de trabajo adicionales a las ya establecidas requiriendo los siguientes procesos:

- Análisis de la realidad actual del proyecto
- Adelantar procesos administrativos encaminados a garantizar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.
- Control del programa de actividades: Se verificará el cronograma proyectado, se hará seguimiento a las actividades y subactividades para verificar su avance, semanalmente.
- Control de utilización de personal: En la medida de los requerimientos se realizará anticipadamente la vinculación y control de nuevo personal.
- Control de avance mensual: Se hará seguimiento a la curva 'S' del proyecto, con el fin de verificar el adelanto o atraso de este, semanalmente se revisará el estado de avance del proyecto y sugerirá las actualizaciones y modificaciones que sean necesarias

6 SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.

Una vez definidas las acciones a tomar para recuperar el atraso se socializará a todos los actores para explicar los cambios y asegurar que estos se han comprendido y en especial a:

Calle 37 Norte No. 3 G-N-19
Teléfono 6807811 - Fax 6807874
Celular 311-4779615
CALI
www.geicol.net

E-Mail:
info@geicol.net
rceron@geicol.net

- Dirección de Consultoría
- Coordinador de Consultoría
- Especialistas
- Personal de apoyo
- Interventoría
- Supervisión del proyecto

7 ANALISIS DEL PLAN.

Dadas las condiciones del contrato se evidencia que las actividades críticas que marcan la ruta de trabajo del proyecto son:

- Levantamiento topográfico y post proceso.
- Trabajos de campo (geotecnia de redes y estructuras general)
- Inspección de redes de acuerdo con metodología de trabajo
- Mesas de trabajo con terceros, gestionadas por la Interventoria y supervisión del contrato
- Aprobación de terceros.

Se presenta un cronograma paralelo de guía donde se evidencia que el 90% de los estudios y diseños del proyecto se darán en la primera semana del mes de junio de 2024.

Cualquier inquietud al respecto, estamos atentos a solucionarla.

Cordialmente,

ADRIANA BASTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL GEICOL SAS
GEICOL S.A.S.

Bogotá, febrero 13 de 2024

GEI-047-24

Señores
CONSORCIO GMC
Atención: Señor Oscar Alfredo Montoya Castro
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: **ATENCIÓN COMUNICADO GMC-127-016-2024 APREMIO POR ACTALIZACIÓN DE POLIZAS. Contrato de Consultoría CON-831-2022 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy**
CONTRATO DE CONSULTORIA CON-831-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo:

En atención a sus compromisos contractuales y con el fin de solventar al apremio adelantado por la interventoría por la no actualización de las pólizas del contrato tal como se relaciona en la comunicación relacionada, esta consultoría remite las pólizas actualizadas del proyecto.

Cualquier inquietud al respecto, estamos atentos a solucionarla

Cordialmente,

RODRIGO CERON
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S.

Anexo: Dos (02) archivos.
C.C. Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK

ANEXO 5.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSORCIO GMC

GMC-127-155-2023

Bogotá D.C., diciembre 19 de 2023

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: Observaciones a la metodología del componente de transito.

Respetada Dra. Bastidas.

Una vez realizada la revisión de la metodología para el componente de transito allegado por el consultor con la subsanación a las observaciones emitidas por la interventoría, se da la recomendación que el documento se ajuste con la causal de suspensión No.5 que se esta tramitando ante el FDLK, este con base en las comunicaciones emitidas por la SDM **(20222410204211 de fecha diciembre 6 de 2022)** y **(202322418021191 de fecha diciembre 6 de 2023).**

Cualquier aclaración al respecto con gusto la tenderemos.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A.
C.C: Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Archivo
Realizó: AFA
Revisó: CJH

CONSORCIO
GMC

GMC-127-156-2023

Bogotá D.C., diciembre 20 de 2023

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: Observaciones al informe Mensual No.5 de Consultoría componente técnico-administrativo.

Respetada Dra. Bastidas.

Una vez realizada la revisión del informe mensual No.5 para el componente técnico-administrativo remitido por el consultor, se envían las siguientes observaciones a cada uno de los componentes.

COMPONENTE TECNICO – ADMINISTRATIVO.

1. En la pagina No.3 sobre el estado de revisión y aprobación del informe mensual no se evidencia la firma de los profesionales responsables por cada una de las fases del mismo (responsables de elaboración, responsables de revisión, responsables de control de calidad y responsable por aprobación).

2. En la pagina 21, en el apartado ***2.1. Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor de los contratos con sus diferentes fases, prórrogas, suspensiones y adiciones***, en la **tabla 8** se debe hacer la corrección del año en la fecha de terminación del contrato de consultoría, puesto que es para el día 14 de febrero de 2024.

3. En el apartado ***2.4 Copia de las actas suscritas durante el período, junto con sus soportes,*** se debe ajustar la **Tabla 10** en las fechas de actas de comité No.13, No.14 y

No.15; así como también de las fechas de reinicio No.2 y de la suspensión No.4 del contrato.

4. En la **tabla 16**, en el apartado ***4.4 Cronograma Detallado Del Contrato***, el PDT debe contemplar los dos meses de la suspensión No.4 que tuvo el contrato (1 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023 y del 3 de octubre de 2023 al 2 de noviembre de 2023), esto con base a que la nueva fecha de finalización del contrato es para el dia 14 de febrero de 2024.


5. Para la **tabla 17**, se debe hacer la corrección del porcentaje referente a la etapa ***TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES*** ya que con base al informe semanal No.20 esta etapa contempla un porcentaje programado del 1% contra un porcentaje ejecutado del 0%.

6. Verificar la conclusión No.4 referente a la suspensión inicial del contrato por la no respuesta de algunas entidades, ya que no correspondería con las fechas corte del informe mensual No.5 de consultoría.

7. Para el ***Anexo No.2 Actas suscritas***, se deben adjuntar las actas de comité firmadas por las tres (3) partes (FDLK, consultoría e interventoría). Estas se envían adjunto a la presente comunicación.

8. Para el ***Anexo No.4 Cronograma***, se debe adjuntar el informe No.17 firmado por parte de la interventoría. Este se envía adjunto a la presente comunicación.

9. Para el ***Anexo 6. Planilla de pago de parafiscales***, se debe verificar y/o complementar las planillas del personal del proyecto, puesto que de la planilla adjunta del mes de agosto 2023 al informe mensual No.5, solo 3 profesionales de la tabla 14 cuentan con el pago de los parafiscales, tal como se muestra en la siguiente imagen.



Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)				
1	CC	94392471	BARCO BELTRAN MAURICIO ANDRES	X
2	CC	29179096	CASTRILLON ORDOÑEZ GLORIA ELIZABETH	
3	CC	66982748	CASTRILLON ORDOÑEZ LILY CECILIA	
4	CC	67041113	IZQUIERDO MARQUINEZ NANCY HONEY	
5	CC	66719537	MAYA DUQUE LUZ MARIETH	
Centro de Trabajo: 6,960 (2 Afiliados)				
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)				
6	CC	34557778	BASTIDAS ALZATE LUZ ADRIANA	
7	CC	10546785	CERON Y CERON RODRIGO MAURICIO	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES				
EMPLEADO				**NOVEDADES**
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma
SUCURSAL: COMFACHOCO (1 Afiliados)				
Centro de Trabajo: COMFACHOCO (1 Afiliados)				
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)				
8	CC	1010023148	VALDES GARCIA YEFFER YAIR	X
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES				
EMPLEADO				**NOVEDADES**
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma
SUCURSAL: COMFACAUCA (2 Afiliados)				
Centro de Trabajo: COMFACAUCA (2 Afiliados)				
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)				
9	CC	25284557	BASANTE MUÑOZ SANDRA MILENA	
10	CC	34315294	PEDRAZA ALARCON ANGELA CRISTINA	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES				
EMPLEADO				**NOVEDADES**

Esto se da con base a las diferentes actividades (***Tabla 15. Actividades desarrolladas en el periodo por cada uno de los componentes***) ejecutadas en el corte del informe mensual de consultoría No.5.

Quedamos atentos a cualquier aclaración.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A.
CC: Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Archivo.
Realizó: AFA.
Revisó: CJH.

CONSORCIO
GMC

GMC-127-157-2023

Bogotá D.C., diciembre 21 de 2023

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: Respuesta a su comunicado GEI - 1079 - 23 de fecha diciembre 12 de 2023.

Respetada Dra. Bastidas.

En atención al comunicado del asunto, en el cual el consultor hace la solicitud de suspensión, prorroga y remite la propuesta de adición al contrato de consultoría, esta interventoría responde de la siguiente manera teniendo en cuenta los antecedentes y toda la trazabilidad presentada por el consultor:

Procesos de posibles incumplimientos y comunicaciones de apremios:

1. *"Que cesen y se desista de todo proceso de incumplimiento y apremio que ha iniciado la interventoría, teniendo en cuenta que el incumplimiento de la entidad vine ocasionando perjuicios al contratista y al proyecto*".

Rta Interventoría:

Con base a la situación que se ha venido presentando en el contrato de consultoría referente a los distintos comunicados de apremios por la NO entrega de información requerida y de los procesos sancionatorios que se han iniciado, la interventoría manifiesta que estas comunicaciones y procesos sancionatorios se dan con el fin que el consultor pueda presentar un plan de contingencia tendiente al cumplimiento del objeto y tiempos contractuales, así mismo poder mitigar el porcentaje de atraso que se tiene.

Solicitud de suspensión:

2. *"Que se suspenda de forma inmediata el contrato hasta tanto se resuelva la situación de fondo".*

Rta Interventoría:

La solicitud remitida por el consultor en la que realizó el ajuste a la justificación de suspensión del contrato bajo radicado **GEI-1084-23** de fecha 14 de diciembre de 2023, se dio el respectivo traslado a la entidad

(FDLK) bajo comunicado con Rad. **GMC-127-148-2023** y Rad. del FDLK N° **20235810197752** de fecha 14 de diciembre de 2023. En esta comunicación se manifestaron los antecedentes remitidos por el consultor y la postura de la interventoría, como conclusión la interventoría sugirió al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la suspensión por un plazo inicial de un (01) mes y/o hasta tanto se superen las motivaciones de la solicitud de suspensión.

Solicitud de prorroga:

3. *"Que las partes en conjunto suscriban una prórroga del contrato por el plazo de 4 meses que mitigue el tiempo perdido esperando un pago que aún no llega".*

Rta Interventoría:

En conjunto con la consultoría y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, se esta haciendo la respectiva gestión de la prorroga al contrato de consultoría a través de mesas de trabajo técnica que permitan llegar a un feliz termino y de conformidad para todas las partes.

Solicitud y propuesta de adición:

4. *"Que se adicione el contrato en la suma de Doscientos cuarenta millones ochocientos setenta y dos mil cuarenta y cuatro pesos ($240´872.044), para cubrir los costos operacionales y de personal mínimo operacional para la prorroga solicitada. Se anexa propuesta de adición de recursos*".

Rta Interventoría:

Para la propuesta remitida en el comunicado del asunto, esta interventoría no ve una justificación viable para dar tramite ante el FDLK teniendo como base los porcentajes de avance del contrato de consultoría, esta situación podrá ser objeto de estudio en mesas de trabajo técnica en las que se puedan llegar a un feliz termino para todas las partes (consultoría, interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy).

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A.
CC: Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Archivo.
Realizó: AFA.
Revisó: CJH.

GMC-127-158-2023

Bogotá D.C., diciembre 21 de 2023

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: Respuesta a su comunicado GEI-1088-23 de fecha diciembre 18 de 2023.

Respetada Dra. Bastidas.

En atención al comunicado del asunto, en el cual el consultor hace la solicitud de una mesa de trabajo técnica para el componente de redes secas, la fecha en la que se llevara a cabo esta mesa de trabajo previa confirmación del consultor es el día **martes 26 de diciembre de 2023** a las **9:00 a.m**, se remite la invitación al consultor y especialistas tanto de consultoría como de interventoría a través de Google Calendar, adicional se envía la información y enlace de la reunión:

Mesa de trabajo técnica componente de redes secas, Contrato CON-831-2022
Martes, 26 de diciembre · 9:00 – 10:00am
Zona horaria: America/Bogota
Información para unirse con Google Meet
Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/vqh-kwdb-mnv

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A.
CC: Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Archivo.
Realizó: AFA.
Revisó: CJH.

CONSORCIO
GMC

GMC-127-002-2024

Bogotá D.C., enero 24 de 2023

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK- **CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: **Presentación de Plan de Acción y/o Contingencia para Prescindir de los Atrasos Mostrados.**

Respetada Dra. Bastidas.

Teniendo en cuenta el reinicio de los contratos de Consultoría y de Interventoría, que se llevo a cabo el pasado 22 de enero, y de acuerdo al último informe semanal de interventoría N° 25 con fecha de corte 17 de diciembre de 2023 (antes de irse a suspensión), este menciona que, se tiene un porcentaje acumulado programado del 80.5% contra un porcentaje acumulado ejecutado del 32.9%, denotando así un atraso muy significativo, del 47.6%.

Ahora bien y de acuerdo a la reunión presencial que se llevo a cabo el 23 de enero de 2024, en las instalaciones de la Alcaldía Local de Kennedy, donde se contó con la presencia del Consultor, Alcaldesa Local de Kennedy (supervisora del contrato), apoyo a la supervisión y por supuesto la interventoría, donde se mencionó entre otras cosas que, el contratista daba reinicio inmediato a las labores de consultoría y que presentaría un plan de acción y/o de contingencia. Por lo anterior, esta interventoría requiere al consultor, presentar dicho plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del recibo del presente comunicado, donde debe contener como mínimo (sin limitarse a ello) lo siguiente:


- Documento donde se informe y se explique de manera detallada, la acción o acciones que pretende hacer el Consultor para prescindir el atraso presentado.

- Informar la fecha en la cual el Consultor pretende igualar el cronograma hoy aprobado y vigente para el contrato.

- Presentar un cronograma paralelo al vigente, donde muestre las fechas de entregas y los hitos para los entregables.

Por ultimo, se requiere al consultor informar a esta interventoría, la fecha de reinicio de los trabajos en campo de topografía, con el fin de realizar el debido acompañamiento.

Cordialmente,



JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A..

CC Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Archivo.

Realizó: CJH.

CONSORCIO
GMC

GMC-127-003-2024

Bogotá D.C., enero 24 de 2024

Doctora:
YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY
ALCALDIA LOCAL DE KENNDY
Email: yaneth.echeverria@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN -832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: Cambio de Profesional para el Cargo de Director de Consultoría – Contrato CON-831-2022.

Respetada Doctora Agudelo:

El Consultor por medio de la información remitida vía correo electrónico el día 24 de enero de 2024, en la cual presentan para estudio el cambio de profesional para el cargo de Director de Consultoría, y anexa Hoja de Vida del profesional propuesto.

Una vez revisada y estudiada por esta interventoría, se da la **aprobación** para el cargo de Director de Consultoría, al profesional Ing. **Rodrigo Mauricio Cerón y Cerón**, identificado con C.C. # 10.546.785 de San Pablo (Nariño), en remplazo del Ing. **Elmer Javier Zúñiga Vega,** identificado con C.C. # 76.029.192 de Tibio (Cauca). (Se anexa hoja de vida del Ing. Mauricio Cerón).

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: Hoja de vida en formato PDF con 18 folios
C.C. Dra. Luz A. Bastidas – R.L. Geicol S.A.S
Archivo
Realizó: AFA
Aprobó: CJH

CONSORCIO
GMC

GMC-127-004-2024

Bogotá D.C., enero 25 de 2024

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: **Solicitud para la actualización de las pólizas para el contrato de consultoría No.831 del 2022.**

Respetada Dra. Bastidas.

Teniendo en cuenta que el día 22 de enero de 2024 se dio el reinicio a la suspensión No.5 y evaluando el tiempo contractual transcurrido, la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales solicita al consultor la actualización de las pólizas teniendo en cuenta la fecha de reinicio del contrato de Consultoría No. 831 de 2022.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A.
C.C. Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Archivo
Realizó: AFA
Aprobó: CJH

GMC-127-005-2024

Bogotá D.C., enero 29 de 2024

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: Observaciones Informe Mensual N°4 de Consultoría componente ambiental.

Respetada Dra. Bastidas.

Una vez realizada la segunda revisión del informe mensual N°4 para el componente ambiental remitido por el consultor bajo comunicado **GEI-029-24** de fecha enero 29 de 2024, una vez realizada la revisión se evidencia que se atendieron en su mayoría las observaciones remitidas, no obstantes se tienen las siguientes apreciaciones.

I. En la pagina 1 y en los pies de paginas cambiar el periodo del informe, ya que se relaciona el periodo del informe mensual de consultoría No.1

II. En la pagina 3 solo se evidencia la firma del especialista ambiental, agregar las firmas de los demás profesionales que hacen revisión, control de calidad y el responsable de aprobación.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A.
CC: Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Realizó: AFA
Revisó: CJH

GMC-127-006-2024

Bogotá D.C., enero 31 de 2024

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: Observaciones Informe Mensual N°5 de Consultoría componente técnico.

Respetada Dra. Bastidas.

Una vez realizada la segunda revisión del informe mensual N°5 para el componente técnico remitido por el consultor bajo comunicado **GEI-024-24** de fecha enero 24 de 2024, una vez realizada la revisión se evidencia que se atendieron en su mayoría las observaciones remitidas, no obstante, se tiene la siguiente apreciación.

I. En el ***"ANEXO 6. PLANILLA DE PAGO DE PARAFISCALES",*** una vez realizada la revisión por parte del profesional SST de interventoría a la observación ***No.9*** emitida en el comunicado **GMC-127-156-2023** de fecha diciembre 20 de 2023, se observa que hacen falta las planillas de los siguientes profesionales y especialistas.

MES	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
AGOSTO 2023	ELMER ZUÑIGA	DIRECTOR DE CONSULTORÍA
	LUIS HENRY ALFONSO	ESPECIALISTA EN REDES SECAS
NOVIEMBRE 2023	ELMER ZUÑIGA	DIRECTOR DE CONSULTORÍA
	LILY CECILIA CASTRILLON	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y GEOTECNIA

	LUIS HENRY ALFONSO	ESPECIALISTA EN REDES SECAS
	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON	ESPECIALISTA AMBIENTAL
	ANGELA CRISTINA PEDRAZA	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
	ALEJANDRA MARTINEZ	PROFESIONAL SOCIAL

Así mismo tener en cuenta que la información suministrada en el Anexo No.6 del informe mensual para el componente técnico debe venir de la misma manera en el informe mensual No.5 del componente ambiental & SST.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A.
CC: Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Realizó: AFA
Revisó: CJH

CONSORCIO
GMC

GMC-127-007-2024

Bogotá D.C., enero 31 de 2023

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: **Su Comunicado con Rad. GEI-030-24 de fecha de Recibido 30 de enero de 2024 -0020Presentación de Plan de Acción y/o Contingencia para Prescindir de los Atrasos Mostrados.**

Respetada Dra. Bastidas.

En atención al Plan de Contingencia presentado por medio del comunicado del asunto, esta interventoría menciona lo siguiente:

Una vez estudiado, se evidencia que, este no muestra el detalle ni las fechas de entrega de los productos, por lo que se requiere por favor se haga una lista o tabla donde muestre cada entregable del proyecto, junto con su fecha factible de presentación, así mismo, debe mencionar dentro de su plan de contingencia, el plan de acción o acciones de **manera detallada y minuciosa** que pretende hacer el consultor para poder llegar a las fechas probables de entrega antes mencionadas.

Por lo anterior, se hace devolución del plan de acción presentado para su ajuste y se requiere sea presentado a esta interventoría nuevamente, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, contados a partir del recibo del presente comunicado, junto con su cronograma paralelo en Ms. Project.

Nuevamente, se reitera por parte de esta interventoría al consultor, informe de manera perentoria, la fecha de reinicio de los trabajos en campo de topografía, con el fin de realizar el debido acompañamiento, así como de las demás actividades que se deban hacer en campo.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A..

CC Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Archivo.

Realizó: CJH.

GMC-127-008-2024

Bogotá D.C., enero 31 de 2024

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: Aprobación Informe Mensual No.4 de Consultoría componente ambiental.

Respetada Dra. Bastidas.

Una vez realizada la revisión del informe mensual No.4 para el componente ambiental remitido por el consultor bajo comunicado **GEI-031-24** de fecha enero 30 de 2024, se evidencia que se atendieron las observaciones remitidas, por lo tanto, se da **aprobación** al informe mensual No.4 para el componente ambiental.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A.
CC: Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Realizó: AFA
Revisó: CJH

GMC-127-009-2024

Bogotá D.C., enero 31 de 2024

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: Aprobación al Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo.

Respetada Dra. Bastidas.

Una vez realizada la revisión al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se evidencia que se atendieron las observaciones remitidas, por lo tanto, por parte de la interventoría se da la **aprobación** al documento remitido del SG-SST, a sus anexos y sus formatos.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A.
CC: Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Realizó: AFA
Revisó: CJH

CONSORCIO
GMC

GMC-127-010-2024

Bogotá D.C., febrero 01 de 2024

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: **Reiteración de Solicitud de Actualización de las Pólizas para el Contrato de Consultoría No.831 del 2022 – Alcance GMC-127-004-2024**

Respetada Dra. Bastidas.

Dando alcance al comunicado con Rad. GMC-127-004-2024 de fecha 25 de enero de 2024, se reitera al consultor, que debe actualizar las pólizas de cumplimiento y RCE, teniendo en cuenta el reinicio del contrato del 22 de enero de 2024, lo anterior teniendo en cuenta lo manifestado en el contrato de consultoría N° CON-831-2022 en su Clausula 18 GARANTÍAS sub numeral 18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO donde reza:

> *"…así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar."*

Por lo anterior, se requiere de manera perentoria la presentación de estas pólizas para la respetiva aprobación por parte de la Entidad.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A.
C.C. Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Archivo
Realizó: AFA
Aprobó: CJH

CONSORCIO GMC

GMC-127-011-2024

Bogotá D.C., febrero 01 de 2024

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: Solicitud de entrega de información del componente SST.

Respetada Dra. Bastidas.

Consorcio GMC en calidad de interventor del contrato de consultoría No. 831-2022, y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por medio de la presente hace el requerimiento al consultor para la entrega de la siguiente información actualizada del componente SST con base a lo manifestado en el Anexo Técnico de Consultoría, en su capitulo ***7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO***, sub capitulo ***7.7 OBLIGACIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO*** y al apartado **7.7.2.2.2** ***Información Ambiental, Forestal y de Seguridad y Salud Ocupacional***.

1. Planillas de seguridad social pagas a la fecha, teniendo en cuenta los tiempos de suspensión que el contrato ha tenido hasta la fecha.

2. Presentar los soportes correspondientes a las actividades ejecutadas en el marco de la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo presentado para el contrato de consultoría.

3. Remitir la subsanación de las observaciones emitidas bajo comunicado **GMC-127-114-2023** de fecha noviembre 3 del 2023 al informe mensual No.4.

4. Remitir para su revisión y/o aprobación el informe mensual No.5 del componente ambiental y SST

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A.
C.C: Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Archivo
Realizó: AFA
Aprobó: CJH

CONSORCIO GMC

GMC-127-012-2024

Bogotá D.C., febrero 01 de 2024

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: **Respuesta a su comunicado GEI-025-24 de fecha 25 de enero de 2024 – Aprobación documento RAI del componente de redes secas.**

Respetada Dra. Bastidas.

En atención al comunicado del asunto, en el cual el consultor presentó el documento RAI para el componente de redes secas, una vez revisada la documentación por parte del especialista de interventoría, se da **aprobación** por parte de la interventoría.

Sin otro particular,

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A.
C.C: Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Archivo
Elaboró: AFA
Reviso: CJH

CONSORCIO
GMC

GMC-127-013-2024

Bogotá D.C., febrero 5 de 2024

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
ELMER ZUÑIGA
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: **Observaciones al documento METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES Y SST**

Respetada Dra. Bastidas.

En atención al oficio **GEI-876-23 ENTREGA DE METODOLOGIA COMPONENTE AMBIENTAL**, una vez revisada por parte de esta interventoría se encuentra que cumple con los lineamientos contractuales y se da **aprobación** sin embargo para tramitar el documento definitivo ante el FDLK, **se requiere se atiendan las siguientes observaciones**:

1. El documento contiene una tabla de estado de revisión y aprobación que viene sin firmas de los profesionales de GEICOL S.A.S
2. La tabla de contenido indica **¡Error! Marcador no definido.**, debe actualizarse.
3. En la introducción se refiere como contrato de consultoría el “FDLK-CMA-004-2022” pero ese número corresponde al concurso de méritos que dio origen al contrato de consultaría, debe corregirse y poner el número FDLK-CON-831-2022 DE 2022 o cambiar la redacción para que quede consistente.
4. El marco legal contiene normatividad que se encuentra derogada, en el archivo de Word se resalta en amarillo para ajustar y cambiar según corresponda.
5. Para el capítulo de RCD y marco legal ambiental se debe tener en cuenta el decreto 507 de 2023.

6. En el capítulo forestal se indica que el inventario se realizar con información secundaria, debe tenerse en cuenta las obligaciones contractuales y presentarlo en la forma contractual.
7. Respecto del área SST se requiere complementar el capítulo 17 agregando de forma breve lineamiento de cómo se va a ejecutar el componente D, para reforzar este capítulo.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la tenderemos

Cordialmente,



JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: Documento en formato Word con los respectivos comentarios.
C.C: Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Archivo
Realizó: CJH

GMC-127-014-2024

Bogotá D.C., febrero 6 de 2024

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
ELMER ZUÑIGA
DIRECTOR DE CONSULTORIA CONTRATO CC831.
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: **Documentación e información pendiente por atender por parte de la consultoría.**

Respetada Dra. Bastidas.

Consorcio GMC en calidad de interventor del contrato No. 831-2022, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, remite a consultoría la relación de información que a la fecha aun no ha sido atendida y enviada para revisión por parte de la interventoría, para la cual se tiene lo siguiente:

COMPONENTE	INFORMACION / DOCUMENTACIÓN	FECHA DE ENVIO POR INTERVENTORÍA
Redes hidrosanitarias	Atención a observaciones al documento RAI	Remitido bajo comunicado **GMC-127-131-2023** de fecha noviembre 24 de 2023
	Atención a observaciones a la metodología	Remitido vía correo electrónico con fecha septiembre 15 de 2023

Topografía	Mesa de trabajo Técnica	A la espera de confirmación de la fecha y hora por parte de la consultoría
	Atención a observaciones del documento RAI	Remitido bajo comunicado **GMC-127-130-2023** de fecha noviembre 23 de 2023
Geotecnia	Atención de las observaciones a la exploración geotécnica	Remitido bajo comunicado **GMC-127-137-2023** de fecha diciembre 6 de 2023
Social	Entrega de informes semanales y PQRS No.1	Remitido bajo comunicados **GMC-127-121-2023, GMC-127-123-2023, GMC-127-124-2023**
Transito	Atención de observaciones a la metodología	Remitido bajo comunicado **GMC-127-155-2023** de fecha diciembre 19 de 2023
Estructuras	Entrega de inventario	A la fecha no ha sido remitido por el consultor
Componente SST	Remitir información actualizada con base a la fechas de suspensión	Remitido bajo comunicado **GMC-127-011-2024** de fecha febrero 1 de 2024
Informe mensual No.4	Atención de observaciones al componente SST	Remitido bajo comunicado **GMC-127-114-2023** de fecha noviembre 3 de 2023
Informe mensual No.5	Envío del informe mensual del Componente SST	A la fecha no ha sido remitido por el consultor
	Envío del informe mensual del Componente Social	A la fecha no ha sido remitido por el consultor
	Envío del informe mensual del Componente Ambiental	A la fecha no ha sido remitido por el consultor

Informe mensual No.6	Envío del informe mensual del Componente SST	A la fecha no ha sido remitido por el consultor
	Envío del informe mensual del Componente Social	A la fecha no ha sido remitido por el consultor
	Envío del informe mensual del Componente Ambiental	A la fecha no ha sido remitido por el consultor
Pólizas	Actualización de las pólizas con base a la fecha de reinicio de la suspensión No.5	Remitido bajo comunicado **GMC-127-010-2024** de fecha febrero 1 de 2024
Plan de contingencia	Atención de observaciones al plan de contingencia presentado	Remitido bajo comunicado **GMC-127-007-2024** de fecha enero 31 de 2024
Acta de mesa de trabajo componente de redes secas	Remitir firmada por los profesionales y especialista de consultoría	Remitida para firmas en formato PDF el día 29 de enero de 2024

Es de mencionar que la consultoría por medio de comunicado **GEI- 1097-23** de fecha diciembre 22 de 2023, en el cual hicieron la entrega del diseño de pavimentos para los 125 CIV's priorizados por el FDLK, se encuentran en revisión por parte del especialista de interventoría.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la tenderemos

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A.
C.C: Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Archivo
Realizó: AFA
Aprobó: CJH

CONSORCIO GMC

GMC-127-015-2024

Bogotá D.C., febrero 06 de 2024

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK- **CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: **1er Apremio Por la No Entrega del Plan de Acción y/o Contingencia para Prescindir de los Atrasos Mostrados – Alcance Rad. GMC-127-007-2024 del 31 de enero de 2024.**

Respetada Dra. Bastidas.

Se hace un llamado de atención y apremio al Consultor, por la NO entrega del plan de contingencia para prescindir de los atrasos hasta hoy evidenciados, atrasos que son demasiado representativos para el proyecto y pone en peligro el cumplimiento del objeto del contrato en los plazos contractuales.

Por lo anterior, se requiere nuevamente que en un plazo no mayor a uno (1) día hábil, contado a partir del recibo del presente comunicado, entregar el plan de acción y/o contingencia de acuerdo al comunicado remitido por esta interventoría por medio del Rad. GMC-127-007-2024 de fecha 31 de enero de 2024.

Nuevamente, se reitera por parte de esta interventoría al consultor, informe de manera perentoria, la fecha de reinicio de los trabajos en campo de topografía, con el fin de realizar el debido acompañamiento, así como de las demás actividades que se deban hacer en campo.

Es de preocupación que, a la fecha, no se tiene el reinicio de los trabajos en campo y se recuerda que, el contrato cuenta con fecha de finalización 15 de marzo de 2024, es decir que, cuenta con menos de 38 días calendario para el cumplimiento del objeto contractual que tiene con el FDLK.

Cordialmente,



JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A..

CC Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Archivo.

Realizó: CJH.

CONSORCIO
GMC

GMC-127-016-2024

Bogotá D.C., febrero 06 de 2024

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK- **CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: **1er Apremio y Reiteración de Solicitud de Actualización de las Pólizas para el Contrato de Consultoría No.831 del 2022 – Alcance GMC-127-010-2024**

Respetada Dra. Bastidas.

Se hace un llamado de atención y apremio al Consultor, por la no entrega de las pólizas actualizadas del contrato de acuerdo al ultimo reinicio del contrato de consultoría, solicitud que se ha hecho por esta interventoría, por medio de los Rad.´s GMC-127-004-2024 y GMC-127-010-2024 de fechas 25 de enero y 01 de febrero de 2024.

Por lo anterior, se requiere que, en un plazo no mayor a uno (1) día hábil contado a partir del recibo del presente comunicado, la empresa consultora presente a esta interventoría la actualización de las pólizas de cumplimiento y RCE, teniendo en cuenta el reinicio del contrato del 22 de enero de 2024, lo anterior y en concordancia con lo manifestado en el contrato de consultoría N° CON-831-2022 en su Clausula 18 GARANTÍAS sub numeral 18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO donde reza:

"…así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o su no adición o prórroga,

según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar."

Cordialmente,



JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A.
C.C. Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Archivo
Realizó: AFA
Aprobó: CJH

GMC-127-017-2024

Bogotá D.C., febrero 6 de 2024

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: **Respuesta a su comunicado GEI-036-24 de fecha 2 de febrero de 2024 - Aprobación Informe Mensual No.5 de Consultoría componente técnico-administrativo.**

Respetada Dra. Bastidas.

Una vez realizada la revisión del informe mensual No.5 para el componente técnico-administrativo remitido por el consultor bajo comunicado del asunto, se evidencia que se atendieron las observaciones remitidas, por lo tanto, se da **aprobación** al informe mensual No.5 para el componente técnico-administrativo.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: N.A.
CC: Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Realizó: AFA
Revisó: CJH

CONSORCIO
GMC

GMC-127-018-2024

Bogotá D.C., febrero 6 de 2024

Doctora:
YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY
ALCALDIA LOCAL DE KENNDY
Email: yaneth.echeverria@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN -832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: Remisión de informes semanales de avance del contrato CON 831-2022.

Respetada Doctora Agudelo:

El Consorcio GMC en calidad de interventor del contrato de la referencia y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, remite el informe semanal No. 26 con corte del día 18 de diciembre de 2023 al 22 de diciembre de 2023 y del 22 de enero de 2024 al 28 de enero de 2024 y el informe semanal No.27 con corte del día 29 de enero de 2024 al 4 de febrero de 2024.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: Lo enunciado en dos (2) archivos comprimidos.
CC N.A.
Realizo: AFA
Reviso: CJH

CONSORCIO
GMC

GMC-127-019-2024

Bogotá D.C., febrero 6 de 2024

Doctora:
LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE
Representante Legal
GEICOL S.A.S
Email: abastidas@geicol.net.

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN-832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: **Respuesta a su comunicado GEI- 1097-23 de fecha diciembre 22 del 2023 - Observaciones a la entrega del diseño de pavimentos.**

Respetada Dra. Bastidas.

Como primera medida es de aclarar que el contrato tuvo el reinicio el día 22 de enero de 2024. Una vez realizada la revisión al diseño de pavimentos allegado por el consultor bajo comunicado mencionado en el asunto, se remiten las observaciones realizadas por el especialista en pavimentos de la interventoría en el archivo remitido por ustedes y adjunto a la presente comunicación, con el fin de que sean atendidas de acuerdo a la apreciación del especialista, y adicional que sea replicadas esas mismas observaciones a cada uno de los CIV's que fueron priorizados por el FDLK.

Adicional se recomienda al consultor remitir la subsanación a las observaciones en un medio magnético físico (USB, disco duro) debido al tamaño de los archivos para su descarga y posterior revisión del especialista.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: Documento en formato Word remitido por consultoría con las observaciones hechas por interventoría.
C.C: Arq. Yanet Echeverría – Profesional de apoyo FDLK
Archivo
Realizó: AFA
Revisó: CJH

CONSORCIO GMC

GMC-127-021-2024

Bogotá D.C., febrero 07 de 2024.

Doctora:
YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY
ALCALDIA LOCAL DE KENNDY
Email: yaneth.echeverria@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

Ref: **Contrato de Interventoría** FDLK**- CIN -832-2022 INV**-085 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.

Asunto: **Preocupación por el Avance del Contrato de Consultoría CON-831-2022 Y Alcance Rad. GMC-127-145-2023, FDLK N° 20235810196092 y GMC-127-116-2023, Rad. FDLK N° 20235810175852 de fechas 12 de diciembre y 09 de noviembre de 2023 – Proceso Sancionatorio por Presuntos Atrasos.**

Póliza de Seguros N° 45-44-101144757 – Seguros del Estado S.A.

Respetada Doctora Agudelo:

Esta interventoría ve con alta preocupación que al pasar de los días el atraso de la ejecución de la consultoría CON-831-2022, va en aumento, esto de acuerdo a los últimos informes semanales de interventoría N° 26 y 27 remitidos a la Entidad por medio del Rad. GMC-127-018-2024 y Rad. FDLK N° 20245810015522 del 06 de febrero de 2024.

Según el informe semanal N° 26 con corte al 28 de enero de 2024, tenia un porcentaje programado acumulado del 84.7% contra un porcentaje acumulado ejecutado del 34.7%, mostrando un atraso significativo del 50%. Ahora bien, y según informe semanal de interventoría N° 27 con fecha de corte 04 de febrero de 2024, se cuenta con un porcentaje programado acumulado del 86.1% contra un porcentaje acumulado ejecutado del 34.7%, mostrando un atraso significativo del 51.4%.

Evidenciado lo anterior, se muestra que, semana a semana el atraso viene acrecentándose y no se ve acción alguna por parte del consultor por mejorar la ejecución.

Por tal motivo, esta interventoría alerta y sugiere nuevamente al FDLK, iniciar el proceso sancionatorio en contra del consultor GEICOL S.A.S, de acuerdo al comunicado remitido por esta

interventoría por medio del Rad. GMC-127-116-2023 y Rad. FDLK N° 20235810175852 de fecha 09 de noviembre de 2023.

Es de informar a la Entidad que, la interventoría por medio del Rad. GMC-127-014-2024 (copia anexa) de fecha 06 de febrero de 2024, remitió al Consultor TODOS los pendientes de entrega que tiene a la fecha y no se actualiza el Informe de Proceso Administrativo Sancionatorio, debido a que la tasación no varia, esto de acuerdo a lo mencionado en el Parágrafo 6 de la Clausula 16 MULTAS donde menciona: *"El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, …"*

También es de recordar a la Entidad que, esta interventoría se vio obligada a abrir Inicio de Proceso Sancionatorio por el área Social del proyecto, el cual fue remitido a la Alcaldía Local por medio del Rad. GMC-127-147-2023 y Rad. FDLK N° 20235810197182 de fecha 14 de diciembre de 2023, informando que, a la fecha tampoco se ha cumplido por parte del Consultor estos pendientes y también continua el proceso abierto al Consultor.

Por lo anterior, nuevamente se reitera y se sugiere al FDLK, iniciar los procesos sancionatorios respectivos, por los incumplimientos presentados.

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO GMC - NIT. 901.615.976-1

Anexos: Lo mencionado en archivo en PDF de tres (3) folios.

C.C. Luz Adriana Bastidas – R.L. Geicol S.A.S
Seguros del Estado - contactenos@segurosdelestado.com

Realizó: CJH

ANEXO 6. PLANILLA DE PAGO DE PARAFISCALES.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800256897	0	GEICOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	CL 37 NTE 3GN 19 BRR PRADOS DEL NORTE	CALI-VALLE	6656005	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	401608272	9461628576	E	2024/01/24	2024/01/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$17,083,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFANDI (7 Afiliados)																							$35,846,001	$6,082,900			$37,006,001	$1,480,500			$37,006,001	$1,480,500			$37,006,001		$1,195,800		$0	$0		$10,239,700
Centro de Trabajo: 0,522 (5 Afiliados)																							$20,133,001	$3,411,400			$21,293,001	$851,900			$21,293,001	$851,900			$21,293,001		$102,000		$0	$0		$5,217,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)																							$20,133,001	$3,411,400			$21,293,001	$851,900			$21,293,001	$851,900			$21,293,001		$102,000		$0	$0		$5,217,200
1	CC	94392471	BARCO BELTRAN MAURICIO ANDRES																			0	$0	$0	EPS012	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	29179096	CASTRILLON ORDOÑEZ GLORIA ELIZABETH																		25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF57	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$0	$0	Si	$1,276,100
3	CC	66982748	CASTRILLON ORDOÑEZ LILY CECILIA																		25-14	30	$7,228,000	$1,228,900	EPS005	30	$7,228,000	$289,200	CCF57	30	$7,228,000	$289,200	14-11	30	$7,228,000	0.522%	$37,800	30	$0	$0	Si	$1,845,100
4	CC	67041113	IZQUIERDO MARQUINEZ NANCY HONEY																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
5	CC	66719537	MAYA DUQUE LUZ MARIETH													X					25-14	8	$1,798,667	$305,800	EPS018	8	$1,798,667	$72,000	CCF57	8	$1,798,667	$72,000	14-11	8	$1,798,667	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$449,800
6	CC	66719537	MAYA DUQUE LUZ MARIETH																		25-14	22	$4,946,334	$841,100	EPS018	22	$4,946,334	$197,900	CCF57	22	$4,946,334	$197,900	14-11	22	$4,946,334	0.522%	$25,900	22	$0	$0	Si	$1,262,800
Centro de Trabajo: 6,960 (2 Afiliados)																							$15,713,000	$2,671,500			$15,713,000	$628,600			$15,713,000	$628,600			$15,713,000		$1,093,800		$0	$0		$5,022,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																							$15,713,000	$2,671,500			$15,713,000	$628,600			$15,713,000	$628,600			$15,713,000		$1,093,800		$0	$0		$5,022,500
7	CC	34557778	BASTIDAS ALZATE LUZ ADRIANA																		25-14	30	$7,825,000	$1,330,400	EPS010	30	$7,825,000	$313,000	CCF57	30	$7,825,000	$313,000	14-11	30	$7,825,000	6.960%	$544,700	30	$0	$0	Si	$2,501,100
8	CC	10546785	CERON Y CERON RODRIGO MAURICIO																		230201	30	$7,888,000	$1,341,100	EPS010	30	$7,888,000	$315,600	CCF57	30	$7,888,000	$315,600	14-11	30	$7,888,000	6.960%	$549,100	30	$0	$0	Si	$2,521,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACAUCA (2 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$18,200		$0	$0		$853,400
Centro de Trabajo: COMFACAUCA (2 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$18,200		$0	$0		$853,400
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$18,200		$0	$0		$853,400
9	CC	25284557	BASANTE MUÑOZ SANDRA MILENA																		25-14	30	$1,740,000	$278,400	EPS005	30	$1,740,000	$69,600	CCF14	30	$1,740,000	$69,600	14-11	30	$1,740,000	0.522%	$9,100	30	$0	$0	Si	$426,700
10	CC	34315294	PEDRAZA ALARCON ANGELA CRISTINA																		25-14	30	$1,740,000	$278,400	EPS005	30	$1,740,000	$69,600	CCF14	30	$1,740,000	$69,600	14-11	30	$1,740,000	0.522%	$9,100	30	$0	$0	Si	$426,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (1 Afiliados)																							$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$1,238,400
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)																							$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$1,238,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$1,238,400
11	CC	1049616937	SUAREZ MOLANO EDWIN ALEXANDER																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFASUCRE (1 Afiliados)																							$1,574,419	$252,000			$1,574,419	$63,000			$1,574,419	$63,000			$1,574,419		$8,300		$0	$0		$386,300

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800256897	0	GEICOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	CL 37 NTE 3GN 19 BRR PRADOS DEL NORTE	CALI-VALLE	6656005	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	401608272	9461628576	E	2024/01/24	2024/01/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$17,083,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$9,783,900	$0	$0	$9,783,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$6,503,300	$0	$0	$6,503,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,467,900	$0	$0	$1,467,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,812,700	$0	$0	$1,812,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,480,600	$0	$0	$2,480,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$2,480,600	$0	$0	$2,480,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$2,413,500	$0	$0	$2,413,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$139,200	$0	$0	$139,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$1,480,500	$0	$0	$1,480,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	$633,800	$0	$0	$633,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				18	$2,405,900	$0	$0	$2,405,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$143,300	$0	$0	$143,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$687,600	$0	$0	$687,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,600	$0	$0	$156,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$204,300	$0	$0	$204,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$269,900	$0	$0	$269,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$691,400	$0	$0	$691,400
TOTAL				**18**	**$17,083,900**	**$0**	**$0**	**$17,083,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76029192		ZUÑIGA VEGA ELMER JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 17 Nro 11-88	TIMBIO-CAUCA	6807811	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	300121451	9461425852	I	2023/12/23	2023/12/20	BANCO DE BOGOTA	0	$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	76029192	ZUÑIGA ELMER	230301	30	$1,600,000	$256,000	ESSC62	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,600,000**	**$256,000**			**$1,600,000**	**$200,000**			**$0**	**$0**			**$1,600,000**	**$8,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$464,400	$0	$0	$464,400

2023/12/20 02:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049612747		PALACIOS SIERRA RICARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 152A # 46-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7264243	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	409728794	9460981876	I	2024/01/12	2024/01/22	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$703,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1049612747	PALACIOS RICARDO	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$12,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,400,000**	**$384,000**			**$2,400,000**	**$300,000**			**$0**	**$0**			**$2,400,000**	**$12,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$387,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$384,000	$0	$387,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,600	$0	$12,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,600	$0	$12,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$302,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$302,800
TOTAL				1	$696,600	$0	$703,100

2024/01/22 08:50 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061703559		TORRES URBANO RUBEN DARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 75 N 3 C 11	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	360317114	9460639626	I	2024/01/16	2023/12/26	BANCOLOMBIA	0	$586,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$2,021,100**	**$323,400**			**$2,021,100**	**$252,700**			**$0**	**$0**			**$2,021,100**		**$10,600**		**$0**	**$0**		**$586,700**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$2,021,100**	**$323,400**			**$2,021,100**	**$252,700**			**$0**	**$0**			**$2,021,100**		**$10,600**		**$0**	**$0**		**$586,700**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																					**$2,021,100**	**$323,400**			**$2,021,100**	**$252,700**			**$0**	**$0**			**$2,021,100**		**$10,600**		**$0**	**$0**		**$586,700**
1	CC	1061703559 TORRES RUBEN																		23030 1	30	$2,021,100	$323,400	EPS005	30	$2,021,100	$252,700		0	$0	$0	14-23	30	$2,021,100	0.522%	$10,600	0	$0	$0	No	$586,700
Total	**Afiliados(1)**																					$2,021,100	$323,400			$2,021,100	$252,700			$0	$0			$2,021,100		$10,600		$0	$0		$586,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061703559		TORRES URBANO RUBEN DARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 75 N 3 C 11	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	360317114	9460639626	I	2024/01/16	2023/12/26	BANCOLOMBIA	0	$586,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$323,400	$0	$0	$323,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$323,400	$0	$0	$323,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$252,700	$0	$0	$252,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$252,700	$0	$0	$252,700
TOTAL				**1**	**$586,700**	**$0**	**$0**	**$586,700**

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-01-31, 09:21:01 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1060613707 **Referencia pago(PIN)** 8802273755

Periodo Cotización 202312 **Periodo Servicio** 202312

Cliente:

PAGADA 2024-01-17

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS HENRY ALFONSO OLMOS				
Documento	CC 19429630	**Dirección**	CL 152B #58 - 49 CA 82		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3153242268		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 19429630		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	04					ALFONSO OLMOS LUIS HENRY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	30	30	0			$ 1.160.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.160.000	$ 80.800	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030547315	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CALLE 48 SUR # 86 - 60	5714610	PAULA_AR88@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	27/12/2023	73577761	$527.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	39.000				39.000	0	0	39.000			390	39.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	32.000	0	0	32.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	39.000	39.000
CCF	1	32.000	32.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	527.000	527.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1030547315	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CALLE 48 SUR # 86 - 60	5714610	PAULA_AR88@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	27/12/2023	73577761	$527.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030547315	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA	57	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000	14-23	1.600.000	3	39.000	CCF24	1.600.000	32.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información