ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Certificado de supervisión o interventoría

Código: PA03-PR09-F02 | **Versión: 2.0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor			RADICACION	
DD	MM	AAAA	Nombre:	**JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ**	No. de Celular.	Fecha	
10	6	2025	Cargo:	**Representante Legal**	**313 8898469**	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S**

N° C.C. / NIT: 901.899.867-5

Dirección: **CL 46A # 82-54 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL SAN CAYETANO**

No. Celular: 3157821034

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4210

Correo electrónico: utvias.seguras@gmail.com

Régimen Tributario	Responsable de Iva
Declarante de Renta	Si
Rentas de Trabajo	No
Rentas de Capital	No
Rentas no Laborales	No
Regimen Simple	No

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Obra Pública

Fecha: 2024/12/27 No.: 2024-3648 Fecha de inicio: 2025/02/11 Plazo de Ejecución: Meses 34 Dias

Son declarantes de Renta en el año 2020, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS $47.978.000 y patrimonio superior a 4,500 UVTS $154.215.000 en el año 2019.
Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)

Son Rentas de Capital los ingresos obtebidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)

Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - ZONA 2 NORTE CENTRO

FORMA Y CONDICION DE PAGO

La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Secretaría pagará al contratista el valor total del contrato que se suscriba por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con su oferta económica mediante actas parciales mensuales y de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista de obra para la zona adjudicada y para cada año de vigencia de ejecución del contrato.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA
	11	5	2025		10	6	2025

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

VR. CONTRATO MENSUAL: $ 0 — DIAS TRABAJADOS: 30

VALOR DEL PAGO: $ 0 — Pensionado:

VALOR IVA: — No Paga Pensión:

Base Ingreso Cotización: $ 0 — $ 0

No. Autorización o Planilla:

Aportes Seguridad Social

Salud 12,5%	$ 0	Entidad	
Pensión 16%	$ 0	Entidad	
Fondo Solidaridad *	$ 0	Entidad	
ARL*	$ 0	0,522% Entidad	
AFC* o PV	$ 0	Entidad	
		No. Cuenta AFC o PV	

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización esentre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado.

IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

$ 1.047.064.349 — MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.L.

Tipo de pago: Pago Mensual — Número total de pagos: 34 — Número de pago actual: 4

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	$ 18.771.473.428	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	2368	fecha	2024/08/09
2 Adición	$ 0	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal	1	fecha	2024/08/26
3. Valor cancelado	$ 2.130.705.577	$ 175.972.628,00	No. Registro Presupuestal	3646	fecha	2024/12/27
4. Valor a cancelar	$ 1.047.064.349	Anticipo	No. Registro Presupuestal	17	fecha	2025/01/08
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 15.591.271.150		Código cuenta presupuestal	O230117240920240124		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar:
1 - Banco de Bogotá S.A.	Corriente	299321752	Código SWIFT:

VII. OBSERVACIONES

NOTA 1: REALIZAR PAGO DE RETENCIÓN DE $ 163.277.654 QUE CORRESPONDE AL 15% DE LAS ACTIVIDADES DE GEORREFERENCIACIÓN DE OBRA MES 3, RETENIDO DE LA FV 6, ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03.

NOTA 2: RETENER $ 165.710.006 QUE CORRESPONDE AL 15% DE LAS ACTIVIDADES DE GEORREFERENCIACIÓN DE OBRA DEL PRESENTE PERIODO QUE NO SE ENCUENTRA APROBADA. EL VALOR RETENIDO SE PAGARÁ PREVIO AL AVAL DE LA INTERVENTORÍA SEGÚN LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE EN LA CLAUSULA 5: FORMA DE PAGO.

Firma del Contratista	Firma supervisor	Firma Supervisor o Interventor
GERARDO SEGURA PEREZ		**JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ**
Representante Legal UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S		Representante Legal CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
C.C. / NIT 80.219.312 de Bogotá	C.C. / NIT	C.C. / NIT 79.456.137 de Bogotá

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**			
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			
	Certificado de supervisión o interventoría			
	Código: PA03-PR09-F02	**Versión: 2,0**		

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor			RADICACION	
DD	MM	AAAA	Nombre:	JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ	No Celular	Fecha	
10	6	2025	Cargo:	Representante Legal	313 8898469	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S**

N° C.C. / NIT: 901.899.867-5

Dirección: CL 46A # 82-54 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL SAN CAYETANO

No. Celular: 3157821034

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4210

Correo electrónico: utvias.seguras@gmail.com

Régimen Tributario: Responsable de Iva

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Obra Pública

Declarante de Renta: Si

Fecha: 2024/12/27 No.: 2024-3648 Fecha de inicio: 2025/02/11 Plazo de Ejecución: Meses 34 Dias 0

IV. ESTADO PRESUPUESTAL

No. Disponibilidad presupuestal				Código cuenta presupuestal	
2368	fecha	2024/08/09			O230117240920240124
1	fecha	2024/08/26			O230117240920240124
	fecha				
	fecha				
	fecha				
	fecha				
	fecha				
	fecha				
	fecha				
	fecha				

No. Registro presupuesta				Valor a afectar por registro
3646	fecha	2024/12/27		$ 732.945.044,00
17	fecha	2025/01/08		$ 314.119.305,00
	fecha			
	fecha			
	fecha			
	fecha			
	fecha			
	fecha			
	fecha			
	fecha			

TOTAL **$ 1.047.064.349,00**

COPIA NO CONTROLADA

Firma supervisor

JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ

Representante Legal CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI

C.C. / NIT 79.456.137

NOTA: SE DILIGENCIA EN EL CASO DE TENER DOS O MAS REGISTROS PRESUPUESTALES VIGENTES.-PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Informe de actividades del contratista

Código: PA03-PR09-F03 | **Versión: 1.0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor o Interventor	No. Celular
DD	MM	AA	**Nombre: SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ**	3002667375
10	6	2025	**Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	No. C.C. / NIT
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S	901.899.867-5

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO [X] CONVENIO [ ] **No.** 2024-3648

OBJETO CONTRACTUAL:

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	11	**05**	**2025**		**10**	**06**	**2025**

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados)
Suministrar e implementar elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C., en espacios que se encuentren a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad y estén definidos en las áreas de influencia de los diseños integrales de señalización aprobados y que requieran de señalización para la regulación, prevención e información a los usuarios del sistema de movilidad	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION, CUMPLIENDO CON LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD.	INFORME MENSUAL No. 4 CON RELACIÓN DE LOS DISEÑOS IMPLEMEMTADOS DURANTE EL PERIODO DE FACTURACIÓN, INCLUYENDO LAS PLANILLAS DE OBRA FIRMADAS.
Realizar en conjunto con la interventoría las inspecciones a los diseños asignados por la SDM para realizar cuantificaciones y presupuestos	VISITAS DE INSPECCION EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORÍA A LOS COMPROMISOS PRIORTARIOS ASIGNADOS: CP20243648_022 AK 45 x CL 95, CP20243648_023 AK 104xCL135A, A LAS MEDIDAS DE GESTIÓN DE LOS PASACALLES DE AVENIDA CARRERA SEPTIMA, E INSPECCIÓN DEL ID MV_AV_BOYACA_941_09 Y MV_AV_CALI_941_T1.	INFORME MENSUAL No. 4 CON RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO
Suministo de los materiales necesarios para la implementación de la demarcación horizontal en las zonas asignadas conforme al cronograma presentado y cumpliendo con las especificaciones técnicas	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA IMPLEMENTACION DE LA DEMARCACION EN HORIZONTAL, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD.	INFORME MENSUAL No. 4 CON RELACIÓN A LOS DISEÑOS NORMALES EJECUTADOS Y COMPROMISOS PRIORITARIOS IMPLEMENTADOS, INCLUIDAS LAS PLANILLAS DE IMPLEMENTACIÓN.
Elaboración del informe mensual No. 4	ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL No. 4 PARA REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA	ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL No. 4
Participación en los comités semanales de seguimiento	PARTICIPACION EN LOS COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO	ACTAS DE COMITES SEMANALES DE OBRA

¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.	**SI**

Firma del Contratista	Firma supervisor	Firma Supervisor o Interventor
GERARDO SEGURA PÉREZ		**JORGE ALBERTO SALAMANCA**
C.C. / NIT 80.219.312	C.C. / NIT	C.C. / NIT 79.456.137

Unión Temporal
Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 – (PERSONAS JURÍDICAS)

GERARDO SEGURA PÉREZ identificado con C.C. 80.219.312 de Bogotá, en mi condición de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA´S** identificada con NIT 901.899.867-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de junio de 2025.

GERARDO SEGURA PÉREZ
Representante Legal
UT VIAS SEGURA´S
Zona 2 – Norte Centro

Unión Temporal
Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

CERTIFICACIÓN LEY 100 DE 1993 – (PERSONAS JURÍDICAS)

GERARDO SEGURA PÉREZ identificado con C.C. 80.219.312 de Bogotá, en mi condición de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA´S** identificada con NIT 901.899.867-5, bajo la gravedad de juramento, certifico que se ha cancelado y están a paz y salvo la nómina y todos los aportes de sus empleados a los sistemas de salud; realizó la liquidación y pagos de salarios y prestaciones sociales al personal vinculado al contrato 2024-3648, en los últimos seis meses.

Manifiesto que se verificaron las nóminas, liquidación de prestaciones sociales y pagos electrónicos a empleados.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de junio de 2025.

GERARDO SEGURA PÉREZ
Representante Legal
UT VIAS SEGURA´S
Zona 2 – Norte Centro

3157821034 – 3156147018
Calle 46 A # 82-54 Bodega 1
utvias.seguras@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80219312

SEGURA PEREZ
APELLIDOS

GERARDO
NOMBRES

FIRMA



VALIDO EN ORIGINAL



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-ENE-1982

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

19-ENE-2000 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

VALIDO EN ORIGINAL

A-1500116-70095645-M-0080219312-20010927 00049 01270I 02 099632621

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899867	5	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	CL 46 A # 82 - 54 BG 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182790878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1502411630	9486518045	E	2025/05/16	2025/05/23	BANCO DE BOGOTA	7	$1,903,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS (4 Afiliados)																						$6,473,500	$1,035,800			$6,473,500	$259,000			$6,353,500	$254,200			$6,473,500		$345,800		$0	$0		$1,894,800
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
1	CC	1000362491	LOPEZ VALBUENA JHONN BRYAN																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: PRIINCIPAL (3 Afiliados)																						$4,973,500	$795,800			$4,973,500	$199,000			$4,853,500	$194,200			$4,973,500		$337,900		$0	$0		$1,526,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$4,973,500	$795,800			$4,973,500	$199,000			$4,853,500	$194,200			$4,973,500		$337,900		$0	$0		$1,526,900
2	CC	1014228253	HERNANDEZ BARRIOS YESSICA YADIRA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1012421990	LOPEZ ROJAS ANGIE PAOLA																		230301	28	$1,680,000	$268,800	EPS002	28	$1,680,000	$67,200	CCF24	28	$1,680,000	$67,200	14-4	28	$1,680,000	6.960%	$117,000	28	$0	$0	Si	$520,200
4	CC	1012421990	LOPEZ ROJAS ANGIE PAOLA											X							230301	2	$120,000	$19,200	EPS002	2	$120,000	$4,800	CCF24	0	$0	$0	14-4	2	$120,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$24,000
5	CC	94474412	SOLANO HOLGUIN ANDRES FELIPE																		230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	CCF24	30	$1,750,000	$70,000	14-4	30	$1,750,000	6.960%	$121,800	30	$0	$0	Si	$541,800
Total	**Afiliados(4)**																					$6,473,500	$1,035,800			$6,473,500	$259,000			$6,353,500	$254,200			$6,473,500		$345,800		$0	$0		$1,894,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899867	5	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	CL 46 A # 82 - 54 BG 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182790878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1502411630	9486518045	E	2025/05/16	2025/05/23	BANCO DE BOGOTA	7	$1,903,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,035,800	$4,900	$0	$1,040,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$808,000	$3,800	$0	$811,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$345,800	$1,600	$0	$347,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$345,800	$1,600	$0	$347,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$254,200	$1,200	$0	$255,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$254,200	$1,200	$0	$255,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$259,000	$1,300	$0	$260,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$60,000	$300	$0	$60,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$400	$0	$72,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$127,000	$600	$0	$127,600
TOTAL				**4**	**$1,894,800**	**$9,000**	**$0**	**$1,903,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899867	5	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	CL 46 A # 82 - 54 BG 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182790878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1502404036	9485302901	Y	2025/05/16	2025/05/23	BANCO DE BOGOTA	7	$195,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,800,000		$194,900		$0	$0		$194,900
Centro de Trabajo: INDEPENDIENTE (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,800,000		$194,900		$0	$0		$194,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,800,000		$194,900		$0	$0		$194,900
1	CC	7177352	CHARRY ARIZA JULIAN ANDRES																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	0	$0	$0	No	$194,900
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,800,000		$194,900		$0	$0		$194,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899867	5	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	CL 46 A # 82 - 54 BG 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182790878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1502404036	9485302901	Y	2025/05/16	2025/05/23	BANCO DE BOGOTA	7	$195,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$194,900	$900	$0	$195,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$194,900	$900	$0	$195,800
TOTAL				**1**	**$194,900**	**$900**	**$0**	**$195,800**

Señales Ltda.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

ALVARO DEL CASTILLO CALDERON identificado con C.C. 19.484.480 de Bogotá en mi condición de representante legal de **SEÑALES LTDA**., identificada con el **NIT 800.198.693-6**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

FRANCISCO JAVIER CLAVIJO ARANAZ identificado con C.C. 19.297.994 de Bogotá, y con tarjeta profesional No. 9.223-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SEÑALES LTDA**., identificada con el **NIT 800.198.693-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Por lo tanto se encuentra a Paz y Salvo a la fecha, por estos conceptos.

La presente certificación se expide el 09 de junio de 2025, con destino a la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.**

FRANCISCO JAVIER CLAVIJO ARANAZ
C.C. 19.297.994 de Bogotá
REVISOR FISCAL T.P. 9.223-T

ALVARO DEL CASTILLO CALDERON
C.C. 79.967.964 de Bogotá.
Representante Legal **SEÑALES LTDA.**

FRANCISCO JAVIER CLAVIJO ARANAZ

CONTADOR PÚBLICO TITULADO

T.P. 9.223-T

El suscrito Contador Público en mi calidad de Revisor Fiscal de la Compañía SEÑALES LTDA., identificada con el NIT 800.198.693-6, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.

CERTIFICO QUE:

De conformidad con la ley 100 de 1993, La sociedad SEÑALES LTDA., identificada con el NIT 800.198.693-6 ha cancelado y están a paz y salvo la nómina y todos los aportes de sus empleados a los sistemas de salud; realizó la liquidación y pagos de salarios y prestaciones sociales al personal vinculado al contrato 2024-3648, en los últimos seis meses**.**

Atendiendo la circular 44 de 2005, expedida por LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, manifiesto que se verificaron las nóminas, liquidación de prestaciones sociales y pagos electrónicos a empleados.

La presente certificación se expide con destino a la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.**

Bogotá DC, 09 de junio de 2025.




FRANCISCO JAVIER CLAVIJO ARANAZ
REVISOR FISCAL T.P. 9.223-T
C.C. 19.297.994 de Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.297.994**
CLAVIJO ARANAZ

APELLIDOS
FRANCISCO JAVIER

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-ABR-1956**
QUITO
ECUADOR
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

10-DIC-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A 1500150-00200133-M-0019297994-20091126 **00183**32495A 1 5020137361

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



9223-T

FRANCISCO JAVIER
CLAVIJO ARANAZ
C.C. 19.297.994
RESOLUCION INSCRIPCION 1183-T FECHA 14-IX-83
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Presidente

00016581

Notaría Cuarenta y Cuatro de Bogotá
Como Notario Cuarenta y Cuatro (E) hago constar que esta copia coincide con documento original presentado para su autenticación.
Bogotá República de Colombia
04 ABR 2018
ALBERTO GUZMAN REINOSO
Notario Cuarenta y Cuatro Encargado

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F897425894400E3A4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANCISCO JAVIER CLAVIJO ARANAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19297994 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 9223-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
19.484.480
DEL CASTILLO CALDERON
APELLIDOS
ALVARO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-SEP-1962
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
20-OCT-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500113-45130591-M-0019484480-20050622
06054 05173A 02 155159163

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800198693	6	SEÑALES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEÑALIZACION	CALLE 46a No.82-54 Bod.1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4161200	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1502493233	9486518854	E	2025/05/22	2025/05/23	BANCO DE BOGOTA	1	$20,829,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEÑALIZACION (23 Afiliados)																							$72,803,129	$11,959,000			$72,803,129	$2,912,700			$72,316,179	$2,893,200			$72,803,129		$3,050,200		$0	$0		$20,815,100
Centro de Trabajo: 0.52200 (3 Afiliados)																							$7,923,500	$1,267,800			$7,923,500	$317,000			$7,923,500	$317,000			$7,923,500		$41,500		$0	$0		$1,943,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$7,923,500	$1,267,800			$7,923,500	$317,000			$7,923,500	$317,000			$7,923,500		$41,500		$0	$0		$1,943,300
1	CC	23415761	BUITRAGO BLANCA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	52833698	CASALLAS TATIANA																		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
3	CC	1000063514	LOPEZ CAROL																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
Centro de Trabajo: 3 (4 Afiliados)																							$32,600,000	$5,526,000			$32,600,000	$1,304,000			$32,600,000	$1,304,000			$32,600,000		$794,400		$0	$0		$8,928,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$32,600,000	$5,526,000			$32,600,000	$1,304,000			$32,600,000	$1,304,000			$32,600,000		$794,400		$0	$0		$8,928,400
4	CC	80800259	MARTINEZ FERLEY	X																	23030 1	24	$1,600,000	$256,000	EPS005	24	$1,600,000	$64,000	CCF24	24	$1,600,000	$64,000	14-4	24	$1,600,000	2.436%	$39,000	24	$0	$0	Si	$423,000
5	CC	52623519	ROCHA MARIA																		25-14	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS008	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-4	30	$7,000,000	2.436%	$170,600	30	$0	$0	Si	$1,920,600
6	CC	79967964	SEGURA ALEXANDER							X											23030 1	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS008	30	$12,000,000	$480,000	CCF24	30	$12,000,000	$480,000	14-4	30	$12,000,000	2.436%	$292,400	30	$0	$0	Si	$3,292,400
7	CC	80219312	SEGURA GERARDO							X											23030 1	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS008	30	$12,000,000	$480,000	CCF24	30	$12,000,000	$480,000	14-4	30	$12,000,000	2.436%	$292,400	30	$0	$0	Si	$3,292,400
Centro de Trabajo: 6.960 (16 Afiliados)																							$32,279,629	$5,165,200			$32,279,629	$1,291,700			$31,792,679	$1,272,200			$32,279,629		$2,214,300		$0	$0		$9,943,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)																							$32,279,629	$5,165,200			$32,279,629	$1,291,700			$31,792,679	$1,272,200			$32,279,629		$2,214,300		$0	$0		$9,943,400
8	CC	1069504142	ARRIETA DEIVER									X									25-14	30	$1,986,377	$317,900	EPS017	30	$1,986,377	$79,500	CCF24	30	$1,986,377	$79,500	14-4	30	$1,986,377	6.960%	$138,300	30	$0	$0	Si	$615,200
9	CC	1128053800	BABILONIA MAURICIO		X																23100 1	15	$711,750	$113,900	EPS010	15	$711,750	$28,500	CCF24	15	$711,750	$28,500	14-4	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	Si	$220,500
10	CC	3032947	BEJARANO HUGO									X									23020 1	30	$1,853,787	$296,700	EPS002	30	$1,853,787	$74,200	CCF24	30	$1,853,787	$74,200	14-4	30	$1,853,787	6.960%	$129,100	30	$0	$0	Si	$574,200
11	CC	19706376	CANTILLO JAIRO									X									23030 1	30	$1,756,205	$281,000	EPS002	30	$1,756,205	$70,300	CCF24	30	$1,756,205	$70,300	14-4	30	$1,756,205	6.960%	$122,300	30	$0	$0	Si	$543,900
12	CC	1062680249	ESPITIA OTTO									X									23030 1	30	$1,840,513	$294,500	EPS005	30	$1,840,513	$73,700	CCF24	30	$1,840,513	$73,700	14-4	30	$1,840,513	6.960%	$128,100	30	$0	$0	Si	$570,000
13	CC	6478499	FRANCO JORGE											X							25-14	7	$332,150	$53,200	EPS008	7	$332,150	$13,300	CCF24	0	$0	$0	14-4	7	$332,150	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$66,500
14	CC	6478499	FRANCO JORGE		X																25-14	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$35,000	$1,400	14-4	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,300
15	CC	1033752600	FRANCO MARISOL											X							23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF24	0	$0	$0	14-4	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$28,500
16	CC	1033752600	FRANCO MARISOL									X									23030 1	27	$1,423,500	$227,800	EPS017	27	$1,423,500	$57,000	CCF24	27	$1,423,500	$57,000	14-4	27	$1,423,500	6.960%	$99,100	27	$0	$0	Si	$440,900
17	CC	79293119	LAVERDE MAURICIO									X									25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS002	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
18	CC	19471806	LAVERDE WILSON									X									25-14	30	$1,439,746	$230,400	EPS005	30	$1,439,746	$57,600	CCF24	30	$1,439,746	$57,600	14-4	30	$1,439,746	6.960%	$100,300	30	$0	$0	Si	$445,900
19	CC	80203203	NARANJO GONZALO																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
20	CC	1090506118	ORJUELA ANDRES																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
21	CC	79834215	PATIÑO MAURICIO																		23020 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS008	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
22	CC	14321058	SANCHEZ JOHN									X									25-14	30	$1,792,828	$286,900	EPSC34	30	$1,792,828	$71,800	CCF24	30	$1,792,828	$71,800	14-4	30	$1,792,828	6.960%	$124,800	30	$0	$0	Si	$555,300
23	CC	92229398	SANMARTIN CARLOS									X									23030 1	30	$2,448,750	$391,800	EPS002	30	$2,448,750	$98,000	CCF24	30	$2,448,750	$98,000	14-4	30	$2,448,750	6.960%	$170,500	30	$0	$0	Si	$758,300
24	CC	1005728389	SOGAMOSO CLIMACO																		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS008	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-4	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,300
25	CC	46457329	TORRES LUZ									X									23030 1	30	$1,604,223	$256,700	EPS005	30	$1,604,223	$64,200	CCF24	30	$1,604,223	$64,200	14-4	30	$1,604,223	6.960%	$111,700	30	$0	$0	Si	$496,800
Total			**Afiliados(23)**																				$72,803,129	$11,959,000			$72,803,129	$2,912,700			$72,316,179	$2,893,200			$72,803,129		$3,050,200		$0	$0		$20,815,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800198693	6	SEÑALES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEÑALIZACION	CALLE 46a No.82-54 Bod.1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4161200	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1502493233	9486518854	E	2025/05/22	2025/05/23	BANCO DE BOGOTA	1	$20,829,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$11,959,000	$8,200	$0	$11,967,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$113,900	$100	$0	$114,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$3,753,800	$2,700	$0	$3,756,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$6,914,600	$4,600	$0	$6,919,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,176,700	$800	$0	$1,177,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$3,050,200	$2,000	$0	$3,052,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$3,050,200	$2,000	$0	$3,052,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,893,200	$1,900	$0	$2,895,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	23	$2,893,200	$1,900	$0	$2,895,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				23	$2,912,700	$2,300	$0	$2,915,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$71,800	$100	$0	$71,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$1,471,200	$1,000	$0	$1,472,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$28,500	$100	$0	$28,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$322,200	$300	$0	$322,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$100,000	$100	$0	$100,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$602,500	$400	$0	$602,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$316,500	$300	$0	$316,800
TOTAL				**23**	**$20,815,100**	**$14,400**	**$0**	**$20,829,500**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de mayo de 2025 Hora: 12:06:21
Recibo No. AA25963718
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2596371821DE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SEÑALES LTDA
Nit: 800198693 6
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00552656
Fecha de matrícula: 18 de junio de 1993
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 46 A 82 54 Bodega 1
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: senalesltda@senalesltda.com
Teléfono comercial 1: 4161200
Teléfono comercial 2: 4168351
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cale 46 A 82 54 Bodega 1
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: senalesltda@senalesltda.com
Teléfono para notificación 1: 4161200
Teléfono para notificación 2: 4168351
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de mayo de 2025 Hora: 12:06:21
Recibo No. AA25963718
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2596371821DE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

E.P. No. 4294 Notaría 6 de Santafé de Bogotá del 8 de junio de 1.993, inscrita el 18 de junio de 1.993 bajo el No. 409632 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada SEÑALES LTDA.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 8 de junio de 2030.

OBJETO SOCIAL

A. Desarrollo y ejecución de proyectos de consultoría e investigaciones, diseños, estudios, interventoría, auditoria, supervisión, peritazgos, avalúos, asesorías, gerenciamiento, control y aseguramiento de la calidad, valorización, prestación de servicios profesionales y construcción, reconstrucción, rehabilitación, conservación, ampliación, mejoramiento, modernización, adecuación, estabilización, obras civiles, obras complementarias, y montajes de las infraestructuras de transporte, sanitaria, ambiental, hidráulica, urbana, comunicaciones, industrial e instalaciones estructurales de cualquier naturaleza que se relacionen con la ingeniería y la reingeniería. 8. Diseñar, asesorar, construir mantener, montar, implementar, producir, manufacturar, instalar, ensamblar, alquilar, arrendar, donar, pignorar, canjear, distribuir, comercializar, transformar, comprar, Suministrar, vender, movilizar, importar, exportar, publicitar, imprenta, representar toda clase de servicios de materias primas o de dispositivos estándares e inteligentes de seguridad, protección, defensa y control de señalización vertical, de señalización multivariable, de señalización horizontal (demarcación de piso), avisos orientadores, avisos publicitarios, referenciación, nomenclatura requeridos en la infraestructura de transporte marítimo, fluvial, metropolitano, férreo, aéreo, carretero, rodoviario, ciclo rutas, ductos, oleoductos, gasoductos, poliductos, viaductos, autopistas, puentes, túneles, parqueaderos, centros comerciales, aerovías, pasos peatonales, estaciones de recaudo peaje, estaciones, control de peso vehicular, centrales de carga y abastos, terminales

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de mayo de 2025 Hora: 12:06:21
Recibo No. AA25963718
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2596371821DE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

navegables, hidrovias, muelles, canales de riego, presas hidroeléctricas, reservas o parques naturales, parques arqueológicos, monumentos y patrimonios arquitectónicos, cerramientos, instalaciones especiales e industriales, instalaciones, mineras, de paisajismo, naves, aeronaves, vehículos automotores, embarcaciones, mobiliario arquitectónico y urbano y de turismo, en sus diferentes modalidades fija, temporal, móvil, modular, portátil, manual, sistematizada e inteligente, reflectiva, no reflectiva, lumínicas y no lumínicas, tales como semáforos, señales luminosas, señales inteligentes, equipos de carreteras, equipos retenes fijos y móviles, nomenclatura domiciliaria y urbana, equipos de retenes móviles, equipos para control de peso y clasificación vehicular, equipo de cierres varios, separadores de carril móviles, fijos, modulares, canalizadores de flujos peatones, vehiculares y ciclísticos, fijos, portátiles, móviles, modulares, tachas o marcadores reflectivos, tachones, estoperoles, reductores de velocidad atenuadores de impacto, bandas sonorizadoras, captafaros, conos viales, boyas, faros, balizas, rutilantes, destellantes, lámparas intermitentes, linternas, chalecos reflectivos, cinta para demarcación vial e industrial, cinta para acordonamiento de zonas o áreas de trabajo, barricadas, equipos de inspección medición, ensayo y reflectometría,(horizontal y vertical), radares, velocímetros, alcoholímetros, contadores manuales o automáticos de tránsito. C. Participar y celebrar toda clase de contratos, convenios, acuerdos, negocios operaciones y transacciones comerciales relacionados con la producción y la concesión de especies venales utilizadas en tránsito y transporte automotor como placas reflectivas (vehiculares, remolques, maquinaria y motocicletas), placas estampadas, placas fundidas o gravadas en diferentes materiales, certificados de movilización, licencias de conducción, licencias de transito, formularios únicos nacionales, tarjetas de operación, tarjetas magnéticas e inteligentes, hologramas de seguridad, calcomanías, carnets, sellos de seguridad, impresiones de seguridad demás impresiones de sistemas y en general todo lo relacionado con tránsito, transporte y seguridad D. Participar y celebrar toda clase de contratos, convenios, acuerdos, negocios, operaciones y transacciones comerciales relacionados con la construcción, reconstrucción, rehabilitación, conservación, administración, explotación, operación, mejoramiento, ampliación, modernización, adecuación y transferencia de proyectos de infraestructura de transporte dados en concesión. E. agencia y representación de fondos o disponibilidad en bienes que produzcan rentas o rendimientos en desarrollo de su objeto social, podrá

adquirir gravar o limitar el dominio de bienes muebles o inmuebles y enajenarlos cuando por razones de necesidad o convivencia fuere aconsejable su disposición. F. Celebrar toda clase de títulos, celebrar toda clase de operaciones, celebrar toda clase de transacciones negociaciones y restructuraciones financieras tanto con empresas, sociedades e instituciones nacionales como extranjeras, que le permitan obtener fondos y otros activos necesarios para el desarrollo de sus actividades. G. Formar parte de otras sociedades civiles o comerciales, fusionarse con, incorporarse con, aquellas o absorber otras sociedades que tengan fines similares, conexos o complementarios al propio y transformarse en otra sociedad de las que regulan expresamente la ley mercantil. H. Asociarse con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras para desarrollar el objeto social. 1. Representar las empresas o firmas nacionales o extranjeras que tengan como objeto o razón social actividades similares o complementarias o relacionadas siempre y cuando no se generen conflictos de Intereses con el propio. J. Compra y venta de materiales de ferretería en general. K. Comprar, vender, enajenar, gravar y arrendar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles, dar en prenda los primeros, hipotecar los segundos, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, pagar o cancelar toda clase de títulos valores y aceptarlos en pago, obtener derecho de propiedad sobre marcas, dibujos, pictogramas, hologramas, insignias, patentes y privilegios, cederlos a cualquier título. L. Importar, exportar, distribuir, agenciar, explotar, transar, comercializar toda clase de artículos y productos afines con el desarrollo del objeto social de la sociedad. M. Desistir e interponer todo género de recursos. N. En general llevar a cabo todo acto, negocio o contrato licito que se relacione directamente con el objeto de la sociedad que contribuya al logro del objeto social. O. Fabricación, distribución y suministro de papeles y/o láminas de seguridad y de protección para documentos de identificación.

CAPITAL

El capital social corresponde a la suma de $ 2.100.000.000,00 dividido en 210.000,00 cuotas con valor nominal de $ 10.000,00 cada una, distribuido así :

- Socio(s) Capitalista(s)

Lyda Patricia Segura Perez C.C. 000000052105966

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de mayo de 2025 Hora: 12:06:21
Recibo No. AA25963718
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2596371821DE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de cuotas: 35.000,00	valor: $350.000.000,00
Alvaro Del Castillo Calderon	C.C. 000000019484480
No. de cuotas: 105.000,00	valor: $1.050.000.000,00
Alexander Andres Segura Perez	C.C. 000000079967964
No. de cuotas: 35.000,00	valor: $350.000.000,00
Gerardo Segura Perez	C.C. 000000080219312
No. de cuotas: 35.000,00	valor: $350.000.000,00
Totales	
No. de cuotas: 210.000,00	valor: $2.100.000.000,00

Que por Escritura Pública No.3699 de la Notaría 2 del 19 de diciembre de 2018, inscrita el 18 de enero de 2019 bajo el No. 02415191 del libro IX, en virtud de la sucesión de segura Monroy Helmer Antonio se adjudicaron las cuotas que posee en la sociedad de la referencia a favor de: Lyda Patricia Segura Pérez, Alexander Andres Segura Pérez y Gerardo Segura Perez.

REPRESENTACIÓN LEGAL

El Representante Legal es el Gerente que tendrá un primer suplente y un segundo suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La representación y administración de los negocios sociales corresponden a todos y cada uno de los socios, quienes las delegan en un Gerente, que tendrá las siguientes funciones: A. Elaborar los reglamentos internos de la sociedad. B. Convocar a la Junta de Socios por lo menos una vez al año a sus reuniones ordinarias y en las reuniones extraordinarias cuantas veces sea necesario. C. Vigilar la contabilidad correspondiente y los negocios de la sociedad. D. Realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social. E. El Gerente como representante legal para la buena marcha de los negocios sociales podrá representar a la sociedad en toda clase de operaciones de crédito, tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles, representar a la sociedad en toda clase de juicios y ante cualquier autoridad jurisdiccional y en general representar a la sociedad ante las autoridades y corporaciones públicas bien sea de la rama judicial, administrativa o legislativa,

con facultad de recibir o de asistir a diligencias, sustituir, transigir, conciliar o interponer toda clase de recursos y representar a la sociedad en todas las instancias. Para el efecto podrá constituir apoderados. El Gerente requerirá autorización previa de la Junta General de Socios para endeudar a la empresa cuando el monto global de endeudamiento pase de los 495 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 0000149 del 10 de marzo de 2006, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de septiembre de 2006 con el No. 01081138 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Alvaro Del Castillo Calderon	C.C. No. 19484480

Por Acta No. 359 del 21 de junio de 2019, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de julio de 2019 con el No. 02482785 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Alexander Andres Segura Perez	C.C. No. 79967964
Segundo Suplente Del Gerente	Lyda Patricia Segura Perez	C.C. No. 52105966

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 0000102 del 3 de marzo de 2003, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de enero de 2004 con el No. 00916817 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de mayo de 2025 Hora: 12:06:21
Recibo No. AA25963718
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2596371821DE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Francisco Javier Clavijo Aranaz	C.C. No. 19297994 T.P. No. 9223-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
5.323	4-IX-1.996	6 STAFE BTA	3-X-1.996 NO.557.423

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0005831 del 23 de septiembre de 1997 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00605025 del 3 de octubre de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0005282 del 24 de octubre de 1997 de la Notaría 31 de Bogotá D.C.	00607807 del 24 de octubre de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0001566 del 5 de mayo de 2000 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00737835 del 21 de julio de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0007786 del 29 de diciembre de 2003 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00916815 del 26 de enero de 2004 del Libro IX
E. P. No. 0002879 del 13 de noviembre de 2007 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01170102 del 13 de noviembre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0003060 del 29 de noviembre de 2007 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01174254 del 30 de noviembre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0002698 del 17 de octubre de 2008 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01253782 del 5 de noviembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 0002698 del 17 de octubre de 2008 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01253784 del 5 de noviembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 1058 del 20 de agosto de 2020 de la Notaría 6 de Bogotá	02611038 del 31 de agosto de 2020 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de mayo de 2025 Hora: 12:06:21
Recibo No. AA25963718
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2596371821DE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

D.C.	
E. P. No. 1886 del 9 de diciembre de 2021 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	02803027 del 14 de marzo de 2022 del Libro IX
E. P. No. 1726 del 28 de diciembre de 2022 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	03169989 del 22 de octubre de 2024 del Libro IX
E. P. No. 1478 del 8 de noviembre de 2024 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	03179016 del 19 de noviembre de 2024 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 2591
Actividad secundaria Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 1812

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de mayo de 2025 Hora: 12:06:21
Recibo No. AA25963718
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2596371821DE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	SEÑALES LTDA
Matrícula No.:	00552657
Fecha de matrícula:	18 de junio de 1993
Último año renovado:	2025
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 46 A 82 54 Bodega 1
Municipio:	Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 10.686.074.311
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 2591

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de mayo de 2025 Hora: 12:06:21
Recibo No. AA25963718
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2596371821DE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 11 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **YESID ALBERTO GÓMEZ CHAPARRO,** identificado con **C.C. 7.170.887** de Tunja (Boyacá) y con Tarjeta Profesional **No. 137326-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **INVERSIONES GUERFOR SAS** identificada con **NIT 860.510.142-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,



YESID ALBERTO GÓMEZ CHAPARRO
C.C. 1.110.536.028
T.P. No. 137326-T
REVISOR FISCAL

YESID ALBERTO GÓMEZ CHAPARRO

CONTADOR PÚBLICO TITULADO

T.P. 137326-T

El suscrito Contador Público en mi calidad de Revisor Fiscal de la Compañía INVERSIONES GUERFOR SAS., identificada con el NIT 860.510.142-6, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.


CERTIFICO QUE:

De conformidad con la ley 100 de 1993, La sociedad INVERSIONES GUERFOR SAS., identificada con el NIT 860.510.142-6 ha cancelado y están a paz y salvo la nómina y todos los aportes de sus empleados a los sistemas de salud; realizó la liquidación y pagos de salarios y prestaciones sociales al personal vinculado al contrato 2024-3648, en los últimos seis meses**.**

Atendiendo la circular 44 de 2005, expedida por LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, manifiesto que se verificaron las nóminas, liquidación de prestaciones sociales y pagos electrónicos a empleados.

La presente certificación se expide con destino a la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.**

Bogotá DC, 09 de junio de 2025.



YESID ALBERTO GÓMEZ CHAPARRO
REVISOR FISCAL T.P. 137326-T
C.C. 1.110.536.028

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.170.887

GOMEZ CHAPARRO

APELLIDOS

YESID ALBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1976

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

20-JUN-1994 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00126908-M-0007170887-20081112 0005026907A 1 1110030740

DUPLICADO

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

137326-T



YESID ALBERTO
GOMEZ CHAPARRO
C.C. 7170887
RESOLUCION INSCRIPCION 250 FECHA 25/09/2008
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 147389

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.324.622**

GUERRERO PIÑEROS

APELLIDOS

OSCAR HERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-SEP-1964**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

28-FEB-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00155957-M-0079324622-20090509 0011378854A 1 1340034135

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@imgcolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	12/05/2025	86524750	$11.306.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.600	0		0		0	0	0	0	145.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.481.400	0		0		0	0	0	0	1.481.400	17
EPS010	EPS Sura	800088702-2	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	195.600	0		0		0	0	0	0	195.600	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	911.300	0	0	0	0	0	0		911.300	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.863.800	0	0	0	0	0	0		1.863.800	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.588.200	0	0	0	0	0	0		3.588.200	11

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.076.800				1.076.800	0	0	1.076.800			10.768	1.076.800	25

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.726.000	0	0	1.726.000	23

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@imgcolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	12/05/2025	86524750	$11.306.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.140.800	2.140.800
Pensión	3	6.363.300	6.363.300
Riesgos Laborales	1	1.076.800	1.076.800
CCF	1	1.726.000	1.726.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	11.306.900	11.306.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@imgcolombia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	12/05/2025	86524750	$11.306.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11383053	DIAZ MORA CIRO APARICIO	1	0			S								X									230301	2.215.000	354.400	0	0	0	0	EPS005	2.215.000	88.600	14-11	2.215.000	3	54.000	CCF24	2.215.000	88.600	0	0	0	0	0
2	CC	23561487	RICO MORA FLOR DE MARIA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	2991183	SUAREZ PARDO ARMANDO	1	0			S								X									25-14	2.040.000	326.400	0	0	0	0	EPS037	2.040.000	81.600	14-11	2.040.000	3	49.700	CCF24	2.040.000	81.600	0	0	0	0	0
4	CC	39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	1	0			S																	230201	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS008	521.950	20.900	14-11	521.950	3	12.800	CCF24	521.950	20.900	0	0	0	0	0
5	CC	39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	1	0			S												X					230201	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS008	901.550	36.100	14-11	901.550	3	0	CCF24	901.550	36.100	0	0	0	0	0
6	CC	39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	1	0			S																	230201	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS010	711.750	28.500	14-11	711.750	3	17.400	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
7	CC	39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	1	0			S												X					230201	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS010	711.750	28.500	14-11	711.750	3	0	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
8	CC	39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	52108060	GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS008	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	3	31.300	CCF24	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
11	CC	52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	1	0			S											X						25-14	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS008	142.350	5.700	14-11	142.350	3	0	CCF24	142.350	0	0	0	0	0	0
12	CC	52700860	ORTIZ NARVAEZ NINI CAROLINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	6009044	VASQUEZ GUERRERO LEOVIGILDO	1	1			S											X								0	0	0	0	EPS008	1.920.000	76.800	14-11	1.920.000	3	0	CCF24	1.920.000	0	0	0	0	0	0
14	CC	79124450	NUNEZ ORJUELA SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	79324622	GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO	1	0			S																	25-14	4.947.794	791.700	0	0	0	0	EPS008	4.947.794	198.000	14-11	4.947.794	3	120.600	CCF24	4.947.794	198.000	0	0	0	0	0
16	CC	79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0			S								X									230301	2.078.495	332.600	0	0	0	0	EPS010	2.078.495	83.200	14-11	2.078.495	3	50.700	CCF24	2.078.495	83.200	0	0	0	0	0
17	CC	79380723	CHOLO JOSE IGNACIO	1	0			S								X									230301	1.612.917	258.100	0	0	0	0	EPS008	1.612.917	64.600	14-11	1.612.917	3	39.300	CCF24	1.612.917	64.600	0	0	0	0	0
18	CC	79540089	GUERRERO SUAREZ PEDRO CAMILO	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	3	85.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
19	CC	79693832	ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	1	0			S																	230301	2.893.900	463.100	0	0	0	0	EPS008	2.893.900	115.800	14-11	2.893.900	3	70.500	CCF24	2.893.900	115.800	0	0	0	0	0
20	CC	51713093	CHEMAS GONZALEZ NANCY	1	4			S																			0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	3	85.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
21	CC	79805336	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0			S								X									25-14	1.500.607	240.100	0	0	0	0	EPS008	1.500.607	60.100	14-11	1.500.607	3	36.600	CCF24	1.500.607	60.100	0	0	0	0	0
22	CC	80321213	TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
23	CC	80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0			S																	25-14	1.894.525	303.200	0	0	0	0	EPS008	1.894.525	75.800	14-11	1.894.525	3	46.200	CCF24	1.894.525	75.800	0	0	0	0	0
24	CC	80452550	MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	93456952	TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
26	CC	79313168	CLAVIJO MAHECHA RAUL	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
27	CC	1002582726	QUINTERO AMADO JULIETH ALEJANDRA	19	0			N																			0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0
28	CC	1021392804	RAMIREZ TRIANA NIKOLL DANIELA	19	0			N		X																	0	0	0	0	EPS008	1.233.700	154.300	14-11	1.233.700	3	30.100		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de junio de 2025 Hora: 16:47:10
Recibo No. AA25986735
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25986735D338C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit: 860510142 6
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00180847
Fecha de matrícula: 9 de noviembre de 1982
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 60 A Sur No. 73-72
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad@imgcolombia.com
Teléfono comercial 1: 7768868
Teléfono comercial 2: 7826833
Teléfono comercial 3: 3006176218

Dirección para notificación judicial: Cl 60 A Sur No. 73-72
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contabilidad@imgcolombia.com
Teléfono para notificación 1: 7768868
Teléfono para notificación 2: 7826833
Teléfono para notificación 3: 3006176218

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mario Fernando Avila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de junio de 2025 Hora: 16:47:10
Recibo No. AA25986735
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25986735D338C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Publica No. 1820, notaria 22 de Bogotá el 21 de octubre de 1982, inscrita el 9 de noviembre de 1982, bajo el no. 124.162 del libro IX, se constituyó la sociedad limitada denominada INVERSIONES GUERFOR LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Publica no. 0177 del 14 de enero de 1.994 de la notaria segunda de Santafé de Bogotá, inscrita el 10 de febrero de 1.994 bajo el no. 436. 765 del libro IX, la sociedad se transformó en sociedad anónima, bajo el nombre de inversiones GUERFOR S.A.

Por Acta No. 137 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de Febrero de 2021 , con el No. 02663497 del Libro IX, la sociedad se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

Por Acta No. 137 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de Febrero de 2021 , con el No. 02663497 del libro IX, la sociedad cambió su denominación de INVERSIONES GUERFOR S.A. a INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN

Que mediante aviso de la superintendencia de sociedades del día 21 de mayo de 2003, inscrito el 23 de mayo de 2003 bajo el No. 396 del libro XVIII, se informó del aviso de promoción de acuerdo de reestructuración de la sociedad de la referencia en los términos previstos en la ley 550 de 1999. Certifica: que mediante aviso de la superintendencia de sociedades del día 21 de mayo de 2003, inscrito el 23 de mayo de 2003 bajo el no. 396 del libro XVIII, se nombró promotor dentro del trámite de reactivación empresarial o promocion del acuerdo de reestructuración de la sociedad de la referencia: nombre: documento de identificación Alvaro Ordoñez Teran C.C. No. 12.972.821. Dirección del promotor: Cra. 12 a no. 77 a 52 of. 504

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de junio de 2025 Hora: 16:47:10
Recibo No. AA25986735
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25986735D338C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

teléfono(s) y/o fax del promotor: 3215002-3215009 nominador: superintendencia de sociedades. Certifica: Que, mediante aviso del promotor, del 03 de septiembre de 2003, inscrito el 11 de septiembre de 2003, bajo el No. 501 del libro 18, se convocó a la reunión para la determinación de los derechos de votos y acreencias, de que trata el artículo 23 de la ley 550 de 1999, a celebrarse, el 19 de septiembre de 2003 a las 10:00 A.M., en las instalaciones de la superintendencia de sociedades - biblioteca, dentro del trámite de reactivación empresarial de la sociedad de la referencia. Certifica: que, mediante comunicación del promotor del 21 de enero de 2004, inscrita el 23 de enero de 2004 bajo el No. 596 del libro XVIII, se informó de la celebración del acuerdo de reestructuración de conformidad con el (artículo 31 de la ley 550 de 1999), dentro del trámite de reestructuración de la sociedad de la referencia. Certifica: que mediante documento privado No. Sin Núm. del promotor, del 18 de enero de 2016, inscrito el 11 de febrero de 2016, bajo el no. 00002524 del libro XVIII, se informó sobre la terminación del acuerdo de reestructuración por cumplimiento del mismo de la sociedad de la referencia.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto principal las siguientes actividades: cualquier actividad licita, obtener beneficios económicos en actividades comerciales o industriales relacionados con la compraventa y fabricación de toda clase de muebles metálicos, en madera, plásticos o cualquier otro material natural o sintético; la comercialización de toda clase de bienes muebles e inmuebles, nuevos y usados, así como su afectación con gravamenes; la importación y exportación de bienes muebles, así como la fabricación, venta, suministro, distribución, arrendamiento, transporte y almacenamiento de los mismos; la representación de empresas nacionales y extranjeras que venden, distribuyen, ensamblen, fabriquen o comercialicen toda clase de bienes muebles y enseres, sofware y hardware, programas y equipos de computación; la comercialización, venta, distribución y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de junio de 2025 Hora: 16:47:10
Recibo No. AA25986735
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25986735D338C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

fabricación de toda clase de bienes muebles, sus partes, respuestos, accesorios y suministros; la adquisición, comercialización y distribución de sistemas de energía solar no interconectados; la inversión de recursos en cualquier tipo de sociedad cualquiera que sea su objeto social. la sociedad podrá realizar también las siguientes actividades: 1. contrucción de obras de ingeniería civil, construcción, mantenimiento, adecuación, remodelación, reestructuración, reforzamiento, reparaciones locativas, divisiones de oficina, ampliación de edificaciones públicas o privadas, institucionales, recreacionales, escenarios deportivos, de comercio y en general todo tipo de edificaciones y demás inmuebles. 2. Construcción, mantenimiento de redes electrónicas, construcción y rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario, construcción y rehabilitación de vías rurales y urbanas, limpieza y mantenimiento de canales, quebradas, drenadores, sumideros, box culvert y estructuras colmatadas mayores a un (1) metro. 3. Realce y conformación de diques y/o jarillones de ríos y quebradas, movimiento de tierras, manejo y disposición de materiales, y en general la realización de cualquier trabajo material sobre inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 4. Prestación de servicios de consultoría y/o interventoría de contratos de obra civil, consultoría en la elaboración de diseños, planos, proyectos arquitectónicos de diseño urbano, de espacio público y privado. 5. Elaboración de estudios geológicos, geofísicos, hidrológicos, hidrográficos, topográficos, estructurales, ambientales, de modelos de simulación sectorial sobre políticas y planes de desarrollo, diseño, interventoría de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario. 6. Importar y exportar mano de obra, cualquier tipo de material de construcción, proveeduría y suministro de materiales y maquinaria de construcción nacional y extranjera. En desarrollo y cumplimiento de su objeto social la sociedad también podrá: A. Fundar o establecer fábricas destinadas a la elaboración y confección de toda clase de muebles metálicos. B. Fundar o establecer almacenes o establecimientos de comercio para los citados artículos, en Bogotá o en cualquier otra ciudad del país o del exterior. C. Importar elementos, insumos, materias primas para el cumplimiento y desarrollo del objeto social. D. Para el desarrollo de su objeto social la sociedad podra además emprender otras actividades financieras que abran o conserven sus fuentes de crédito, tales como la compraventa o tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles dentro y fuera del país, constituir y cancelar toda clase de gravámenes sobre los mismos, celebrar o ejecutar en nombre propio

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de junio de 2025 Hora: 16:47:10
Recibo No. AA25986735
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25986735D338C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

o con su participación, todos los actos, operaciones y contratos civiles, comerciales, administrativos, industriales y financieros sobre los bienes de su propiedad, que sean indispensables para el desarrollo de su objeto social y el logro de sus actividades comerciales o industriales, o de las sociedades, empresas o asociaciones en que tenga participación o interés, siempre y cuando dichos actos se relacionen directa o indirectamente con su objeto social. E. Adquirir, enajenar, explotar, concesiones, privilegios, patentes y marcas. F. Promover, formar, financiar, organizar, negociar a cualquier título toda clase de empresas, sociedades o asociaciones, tomarlas o darlas en arriendo, participar en su constitución, transformación, cesión, negociación, administración o intervención, cualquiera que sea su objeto social. G. Celebrar, contratos de mutuo comercial, con o sin garantías, abrir, cerrar y manejar todo tipo de cuentas bancarias, otorgar, girar, endosar, descontar, avalar, protestar y en general negociar toda clase de títulos y efectos comerciales y civiles, así como títulos valores. H. Celebrar o participar en toda clase de contratos, concursos, licitaciones públicas o privadas, concesiones públicas o privadas, así como presentar propuestas, proyectos de asociación publica privada (AAP), celebrar consorcios, uniones temporales, promesas de asociación futura, de acuerdo con la ley colombiana o las leyes del país donde se presente el concurso, licitación o proceso de selección respectiva. I. Celebrar todos los contratos que tengan relación con el objeto social y sean necesarios para el desarrollo del mismo. J. Celebrar toda clase de negocios y operaciones con entidades bancarias y de crédito y todos aquellos actos y contratos que sean necesarios para desarrollar su objeto social y en general la realización de cualquier acto o negocio licito de comercio. K. Componentes y suministro de manufactura, fabricación, distribución, comercialización, representación, importación y exportación de toda clase de enseres, material de intendencia, dotación militar, civil, institucional, particular, corporativa y comercial, elementos de protección personal tales como: ropa, cinturones, maletas, productos de aseo personal, sistemas de iluminación portátil, linternas, equipos de defensa para el orden público, protección, vigilancia y seguridad, y todo lo demás relacionado directa o indirectamente con la fuerza pública, industria, sector privado y estatal. L. Todo lo relacionado con la elaboración, manufactura, producción, fabricación, comercialización, dispensación, licenciamiento, distribución, importación, exportación, representación y todo tipo de industrialización y comercialización, de productos farmacéuticos,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de junio de 2025 Hora: 16:47:10
Recibo No. AA25986735
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25986735D338C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

dispositivos médicos, tales como tapabocas, guantes, respiradores, inhaladores, expirometros, termómetros, de latexdispositivos de autotest, rapidtest, pruebas rápidas de oficina de farmacia y parafarmacia, radio fármacos, alimentos neutracéticos, alimentos funcionales, prebióticos, nutrición, parental, oligeoelementos, micro nutrientes, macro nutrientes, nutrigenomicos, biofaceunticos, manofarceuticos, biotecnológicos derivados de la ingeniería, celular, cosméticos, biocosmetícos, dermocosmeticos, complejos, alimentos medicamentos, en el marco de la biología sintética, la nutrí farmacología, la farmacia, la farmacéutica, la medicina preventiva, curativa, antienvejecimiento, la medicina omica. Que representan la atención de necesidades terapéuticas, nutricionales, de prevención de la enfermedad de restauración de la salud la rehabilitación y convalecencia de preparación celular, tisular, orgánica, especialmente de necesidades no atendidas por la demanda de medicamentos, nutraceuticos, cosméticos vigente actividades de divulgación y educación farmacéutica en el uso de la cultura del medicamento en la población infantil, adulta y geriátrica al servicio de las instituciones educativas gubernamentales a través de servicios educativos, material educativo, audiovisual, impreso o difundible por cualquier medio incluyendo los electrónicos, sistemas de información, bioinformáticas. Importación y comercialización, dispensación, de medicamentos vitales no disponibles, fármacos huérfanos y otros de difícil consecución. Preservación floral, elementos de aplicación técnicas de liofilización. Infusión es una disolución cuyo objetivo clínico próximo consiste en ser inyectada en algún compartimento corporal, generalmente el torrente circulatorio venoso, en cuyo caso se denomina infusión intravenosa, infusión química: mezcla o solución (tanto como al producto extraído) las partes solubles en agua a una temperatura mayor a al por menor a la de hervor. Disolución que se prepara para ser inyectada en el cuerpo, o bien ser suministrada vía oral, preparar y administrar fármacos de uso endovenoso garantizando la seguridad para el fármaco, el paciente y el profesional o la infusión en bolo es la administración de medicamentos directamente en el acceso venoso, mediante en tratamientos, oncológicos, hematológicos, pediátricos, reumatológicos, dermatológicos, neurológicos, actividades de apoyo terapéutico en pacientes que así lo requieran, consultas de medicina general y especializada, exámenes de laboratorio, perfusión intravenosa continua consiste en la introducción en el torrente sanguíneo de soluciones intravenosas de forma continuada, a través de un catéter insertado en una vena periférica o central, actividades de instituciones que prestan

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de junio de 2025 Hora: 16:47:10
Recibo No. AA25986735
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25986735D338C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

servicios de atención de la salud, las actividades desarrolladas por profesionales que proporcionan medicina tradicional o medicina alternativa, las actividades relacionadas con la salud humana, realizadas por unidades independientes a las instituciones prestadoras de servicios de salud sin internación, actividades de laboratorios médicos como: - Laboratorios de radiología y otros centros de diagnósticos por imagen. - Laboratorios de análisis de sangre. - Laboratorios de medicina forense, actividades de consulta y tratamiento médico en el campo de la medicina general y especializada, realizada por médicos generales, práctica médica realizada a pacientes externos o ambulatorios, en consultorios privados, centros médicos, puestos de salud, clínicas asociadas con empresas, escuelas, hogares para ancianos, organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, prestación de servicios de salud humana, los servicios profesionales asociados al cuidado de la salud humana y que complementan a las siguientes actividades: servicios de cuidados personales, ayuda y acompañamiento las actividades desarrolladas por profesionales que proporcionan medicina tradicional o medicina alternativa., servicios de consulta médica a pacientes internos ejercida por médicos no vinculados a la institución de internación. La fabricación comercialización, importación, exportación, de aparatos de laboratorio, instrumentos quirúrgicos y médicos, aparatos y suministros quirúrgicos, equipo, material e instrumental odontológico, instrumentos médicos y dentales eléctricos de uso manual, dentaduras postizas y aparatos de ortodoncia, artículos y aparatos ortésicos y protésicos. Se incluye la fabricación de muebles, mobiliario y camas de uso médico y odontológico caracterizados por funciones específicas adicionales, mantas, almohadillas con esponjas y paños de algodón quirúrgicos, sabanillas e hilos y gasas estériles de uso quirúrgico, maquinaria de limpieza por ultrasonidos para laboratorio y de esterilizadores medico quirúrgicos y de laboratorio; también la fabricación de aparatos de destilación y centrifugadoras para laboratorio, muebles para medicina, cirugía, odontología y veterinaria, caracterizados por funciones específicas adicionales las cuales determinan el propósito del producto, tales como, mesas de operaciones (mesas de reconocimiento para usos clínicos), camillas para examen médico y con mecanismos para el transporte de los enfermos, camas de hospital con dispositivos mecánicos y sillas de odontología con funciones hidráulicas incorporadas, aparatos y equipos para pruebas psicotécnicas utilizados por profesionales para determinar, por medio de pruebas, el tiempo de reacción de la inteligencia práctica, la

coordinación de los movimientos, y las modalidades de comportamiento psíquico o psicológico de individuos, aparatos y equipos respiratorios que son utilizados principalmente por los aviadores, los buceadores, los alpinistas o los bomberos. Pueden ser autónomos, es decir, estar alimentados por una botella de oxígeno o de aire comprimido portátil, o estar alimentados por un tubo unido a una fuente de aire comprimido exterior, compresor, depósito, etc., o incluso simplemente unidos a la atmósfera, en determinados aparatos diseñados para alimentarlos a corta distancia. Actuar como agente o representante de empresas nacionales o extranjeras que se ocupen de los mismos negocios o actividades. Adquirir, enajenar, gravar, mejorar, administrar y disponer de toda clase de bienes muebles o inmuebles. Hacer apertura, comprar, vender, arrendar, licitar con entidades públicas, privadas y en general realizar todos los actos de administración y disposición de toda clase de establecimientos mercantiles que fueren necesarios para la ejecución de su objeto. Participar en licitaciones públicas o privadas, bien directamente o con el concurso de otras personas mediante la conformación de consorcios o uniones temporales. Celebrar contratos de cuenta corriente, girar, endosar, protestar, aceptar, adquirir y enajenar bonos y demás títulos valores de contenido crediticio y en general celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus formas y en general realizar toda clase de operaciones con entidades financieras nacionales o extranjeras. Suscribir acciones o hacer aportes al capital de otros u otras sociedades que desarrollen actividades iguales, similares o complementarias de las suyas. Comprar, vender, importar y distribuir productos nacionales y extranjeros. Servir como intermediario en toda clase de negocios bien sea como agente, comisionista o en cualquier otra forma o modalidad mercantil. Realizar, celebrar, ejecutar, desarrollar y llevar a término todo acto o contrato de carácter civil, administrativo o comercial previstos y permitidos en las leyes, reglamentos o estatutos, tendientes al cumplimiento o realización de su objeto social, así como todo aquello que tenga como finalidad ejercer los derechos y/o la apertura de establecimientos, sucursales, agencias, que tienen la opción de convertirse en I.P.S, si su objeto social o actividad comercial lo llegase a requerir, la venta, distribución, importación, exportación, de todo tipo de medicamentos, tratamientos, materiales y equipos médicos y de cirugía, implementos y medicamentos de apoyo terapéutico. la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio tanto en Colombia como en el exterior eso cumpliendo con los requisitos de ley exigidos tanto aquí en Colombia como en el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de junio de 2025 Hora: 16:47:10
Recibo No. AA25986735
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25986735D338C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

exterior. De acuerdo a lo establecido en la ley 1258 del 5 diciembre del año 2008. M. Fabricacion, comercializacion suministro y distribucion de ropa quirurgica, trajes de bioproteccion, batas antifluidos, gorros y zapatones quirugicos, caretas de protección, guantes de vinilo y nitrilo, mascarillas, mascarillas con filtro, tapabocas, sabanas desechables y de antifluidos, alcohol, alcohol etilico, alcohol isopropilico, esparadrapo, gel antibacterial, jabones, desinfectantes, ventilador, sondas, canulas, tapetes desinfectantes, túnel de asperción, sanitizantes, basureras, escalerillas, atril de sueros, compreseros, camilla, camas hospitalarias, camilla de transporte de cadaveres, bolsas mortuarias y señalización entre otros.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $8.789.190.000,00
No. de acciones : 8.789.190,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $8.789.190.000,00
No. de acciones : 8.789.190,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $8.789.190.000,00
No. de acciones : 8.789.190,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural, quien tendrá un (1) representante legal suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de junio de 2025 Hora: 16:47:10
Recibo No. AA25986735
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25986735D338C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los gerentes están facultados para ejecutar a nombre de la sociedad de manera independiente, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social, salvo las limitaciones establecidas en los estatutos. Serán funciones específicas del cargo las siguientes: a) Ejecutar las determinaciones de la asamblea general de accionistas y presidir sus sesiones. b) Crear los cargos que sean indispensables para el funcionamiento de la sociedad, nombrar y remover los empleados bajo su dependencia y velar por que los funcionarios de la sociedad cumplan sus deberes. c) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que estime necesarios para representar a la sociedad y delegarle las facultades que a bien tenga. d) Celebrar actos y contratos necesarios para el desarrollo del objeto social. e) Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad. f) Elaborar el informe que debe presentarse a la asamblea general de accionistas en sus sesiones ordinarias. g) Presentar a la asamblea general de accionistas cuando esta lo solicite, informes sobre determinados aspectos de la marcha de los negocios sociales y sobre los resultados económicos de la compañía. h) Convocar a la asamblea general de accionistas de conformidad con lo previsto en la cláusula vigésima de los estatutos. i) Promover y sostener toda clase de juicios, gestiones o reclamaciones necesarias para la defensa de los intereses sociales. j) Cumplir con las demás funciones que le asigne la asamblea general de accionistas y las que por la naturaleza del cargo le correspondan de acuerdo con la ley y estos estatutos. k) El representante legal podrá, igualmente, eliminar aquellos cargos que considere innecesarios o que no se ajusten a las necesidades operativas de la empresa. La eliminación de cargos debe ser evaluada conforme a los principios de eficiencia y necesidad organizativa, y deberá ser informada a la asamblea general de accionistas, quien podrá aprobar o impugnar dicha decisión.
LIMITACIONES: Parágrafo: Tanto el representante legal como su suplente deberán solicitar autorización expresa y escrita de la asamblea general de accionistas tomada con el voto favorable del 100% de las acciones que integran el capital suscrito, para celebrar contratos que impliquen enajenación o transferencia a cualquier título de los inmuebles de la sociedad. Parágrafo Segundo: Para la firma de créditos y pagares de la sociedad se requerirá la firma del Representante Legal. Parágrafo Quinto: El Suplente del Representante Legal tendrá las mismas limitaciones del Representante Legal.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de junio de 2025 Hora: 16:47:10
Recibo No. AA25986735
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25986735D338C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 152 del 19 de septiembre de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de octubre de 2024 con el No. 03164561 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Oscar Hernando Guerrero Piñeros	C.C. No. 79324622

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 134 del 28 de abril de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de mayo de 2020 con el No. 02569503 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Yesid Alberto Gomez Chaparro	C.C. No. 7170887 T.P. No. 137326-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2883	21- XI-1.990	22 BTA.	24-I -1.991 NO.315.793
8737	18-XII-1.992	2 STAFE BTA	18-II-1.993 NO.396.296
0177	14-I -1.994	2 STAFE BTA	10-II-1.994 NO.436.765

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001263 del 6 de junio de 1997 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00588697 del 12 de junio de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0003494 del 18 de	00616901 del 5 de enero de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de junio de 2025 Hora: 16:47:10
Recibo No. AA25986735
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25986735D338C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

diciembre de 1997 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	1998 del Libro IX
E. P. No. 0000851 del 13 de abril de 1999 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00675578 del 13 de abril de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0001402 del 17 de junio de 1999 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00684486 del 17 de junio de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0002983 del 30 de noviembre de 1999 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00705889 del 1 de diciembre de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0000748 del 28 de febrero de 2003 de la Notaría 30 de Bogotá D.C.	00880871 del 22 de mayo de 2003 del Libro IX
E. P. No. 004.088 del 29 de diciembre de 2005 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	01031185 del 30 de diciembre de 2005 del Libro IX
E. P. No. 2016 del 1 de julio de 2009 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	01312479 del 14 de julio de 2009 del Libro IX
E. P. No. 919 del 22 de abril de 2010 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01395478 del 1 de julio de 2010 del Libro IX
E. P. No. 4875 del 30 de diciembre de 2011 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01698062 del 16 de enero de 2013 del Libro IX
E. P. No. 325 del 5 de febrero de 2015 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01913569 del 20 de febrero de 2015 del Libro IX
E. P. No. 4007 del 2 de noviembre de 2016 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	02158126 del 17 de noviembre de 2016 del Libro IX
E. P. No. 880 del 27 de abril de 2020 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	02569580 del 6 de mayo de 2020 del Libro IX
Acta No. 137 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02663497 del 17 de febrero de 2021 del Libro IX
Acta No. 138 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02665152 del 23 de febrero de 2021 del Libro IX
Acta No. 146 del 8 de noviembre de 2023 de la Asamblea de Accionistas	03036062 del 16 de noviembre de 2023 del Libro IX
Acta No. 152 del 19 de septiembre	03164198 del 2 de octubre de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de junio de 2025 Hora: 16:47:10
Recibo No. AA25986735
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25986735D338C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de 2024 de la Asamblea de Accionistas	2024 del Libro IX
Acta No. 154 del 8 de abril de 2025 de la Asamblea de Accionistas	03231413 del 14 de abril de 2025 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	3110
Actividad secundaria Código CIIU:	4330
Otras actividades Código CIIU:	2599, 2229

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	GALERIA FABRICA BOGOTA
Matrícula No.:	02212406
Fecha de matrícula:	9 de mayo de 2012

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de junio de 2025 Hora: 16:47:10
Recibo No. AA25986735
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25986735D338C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Último año renovado:	2025
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 60 A Sur No. 73 72
Municipio:	Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 20.865.853.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 3110

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 25 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 14 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de junio de 2025 Hora: 16:47:10
Recibo No. AA25986735
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25986735D338C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F6CA935ED098A9C5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7170887 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 137326-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 7

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088555181 que habilita desde FV 1 hasta FV 100. Vence 2027-02-07

UNION TEMPORAL VIAS SEGURA S

Nit 901899867 -5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4210 7.60 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CALLE 13 No. 37-35	Bogota D.C.	3649400

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE OBRA No.2024-3648 cuyo objeto es: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." ZONA-2 NORTE CENTRO.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/06/2025	05/07/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04 DEL CONTRATO 2024-3648 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2025. INCLUIDO: ADMINISTRACIÓN 26,13% $218.471.830 IMPREVISTOS 2.00% $16.721.916 UTILIDAD 4.00% $33.443.832 Nota 1: DESCONTAR RETENCIÓN DE GARANTIA 5% $55.236.669,00 Nota 2: RETENER $165.710.006,00 QUE CORRESPONDE AL 15% DE LAS ACTIVIDADES DE GEOREFERENCIACIÓN DE OBRA DEL PRESENTE PERIODO QUE NO SE ENCUENTRA APROBADA; EL VALOR DESCONTADO SE PAGARÁ PREVIO AVAL DE LA INTERVENTORIA SEGÚN LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE EN LA CLASULA 8: FORMA DE PAGO.	1	GLB	1.104.733.370	0%	0	1.104.733.370

SON:

MIL CIENTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REALIZAR PAGO A LA CUENTA CORRIENTE No. 299321752 BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA S NIT, 901.899.867-5

UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA S conformado por:

SEÑALES LTDA, NIT 800198693-6, Participación 90%

INVERSIONES GUERFOR SAS NIT 860510142-6, Participación10%

SUBTOTAL	**1.104.733.370**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.104.733.370**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.104.733.370**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2025 18:58:59

CL 46 A # 82-54 BG1 Teléfono 3002918425 Bogota D.C.

Correo Electrónico

CUFE: 087a3f6f2fea01665eeb749ea9e8607205096507c5fec1fafa0ac5bf5932141ba0b96eefe8c071dd9c1400ca9ad63c06 --Expedición: 06/06/2025 04:01 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
Acta No. 04

CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA´S

Objeto:	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA NORTE CENTRO.
Interventor:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
Supervisor(a) del Contrato:	LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
Período del acta:	DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2025
Valor del contrato:	$ 18.771.473.428,oo Dieciocho Mil Setecientos Setenta y Un Mil Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos
Plazo del Contrato:	Treinta y cuatro (34) meses
Valor Adición No. 1:	N/A
Prórroga No. 1:	N/A

Nota: Deberán indicarse tantas adiciones y prórrogas como se hayan suscrito.

En Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones del almacén de la Secretaria Distrital de Movilidad, por parte del contratista la Ingeniera Carol Natalia López Caviedes, en calidad de residente del contrato de obra 2024-3648, el Ingeniero Alexander Segura Pérez, Director del contrato de obra 2024-3648, y por parte de la interventoría la Ingeniera Fasleidy Camacho Vargas en calidad de Residente del contrato de interventoría 2024-3663 y el Ingeniero Samuel Fernando Homez López en calidad de Director del contrato de interventoría 2024-3663, y en representación de la Secretaría Distrital de Movilidad el

supervisor(a) del contrato LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO, para dejar constancia de los siguientes aspectos:

1. Actividades realizadas dentro del desarrollo del Contrato de Obra No. 2024-3648

De conformidad con lo requerido por la Entidad y a través de la Interventoría o supervisión, en el periodo comprendido entre el **11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2025**, se desarrollaron las siguientes actividades, propias del contrato:

- Suministrar e implementar elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C., en espacios que se encuentren a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad y estén definidos en las áreas de influencia de los diseños integrales de señalización aprobados y que requieran de señalización para la regulación, prevención e información a los usuarios del sistema de movilidad.

- Las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial para este proceso, corresponden a las contempladas en el Manual de señalización vial - “Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015”, adoptado mediante la Resolución 1885 de 2015, sin embargo, por actualización de la norma, se realizará transición al Manual de Señalización Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial adoptado por la resolución 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024, la cual fue publicada en el portal del Ministerio de Trabajo el 1 de octubre de 2024, ello de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 3 de la misma resolución del Ministerio de Transporte.

- Son parte de las actividades contractuales, las de señalización de las áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular constitutivos del Espacio Público Asociado a la Infraestructura de transporte, con la inclusión de proyectos de ciudad tales como: carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, medidas de gestión, urbanismo táctico (barrios vitales, proyectos especiales peatonales, andenes emergentes y conexiones peatonales), zonas de parqueo pago, micromovilidad, zonas amarillas, zonas de cargue y descargue, ciclorrutas y todos los demás proyectos de ciudad que surjan desde la Administración Distrital con el propósito del fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad y seguridad vial en la ciudad de Bogotá – ZONA NORTE CENTRO.

- Teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar y los requisitos para la autorización de planes de manejo de tránsito, las actividades de implementación de señalización serán realizadas mayormente en horario nocturno a fin de minimizar los impactos y efectos que se pudiesen causar al normal funcionamiento del sistema de movilidad en la ciudad; sin embargo, esto no implica que no se pueda implementar

señalización en horario diurno ya sea en días ordinarios o festivos, en caso de requerirse y si las condiciones y necesidades así lo ameriten.

2. Recibo a satisfacción

Se deja constancia que la Interventoría o supervisión ejerció el control técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución de las actividades propias del contrato, haciendo seguimiento y aprobando las actividades desarrolladas y que fueron recibidas, las cuales se desarrollaron dentro de los plazos contractuales y que finalizaron el día 10 DE JUNIO DE 2025.

Se realiza el ***recibo parcial de avance*** del contrato de Obra 2024-3648, de acuerdo con lo previsto en el ANEXO TÉCNICO.

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación
1	MV_01_033_1560_10	Autopista Norte entre AC 170 y CL 193	11. Suba	Horizontal Vertical
2	MV_AV_NQS_1073_24	AV NQS entre AC 63 y CL 92 (COSTADO OCCIDENTAL)	12. Barrios Unidos	Horizontal
3	CP007 AK 45 con CL 118 sentido norte-sur	AK 45 con CL 118 sentido norte-sur	11. Suba	Horizontal
4	CP20243648_011 AC 68 x KR 15 - Semaf	AC 68 x KR 15	12. Barrios Unidos	Horizontal Vertical
5	CP20243648_014 AV BOYACÁ x CL 138	CL 138 con AVENIDA BOYACÁ	11. Suba	Horizontal Vertical
6	CP20243648_015 CL 138 x AV BOYACÁ	AVENIDA BOYACÁ CON CL 131 SENTIDO (N-S) Y (S-N)	11. Suba	Horizontal Vertical
7	CP20243648_021 AV NQSxCL72	AV NQS - AV CL 72 (NS) Y (SN)	12. Barrios Unidos	Vertical
8	MV_AV_CALLE_80_1238_24_T1	AV Calle 80 entre AK 68 y Av Caracas	12. Barrios Unidos	Horizontal
9	MV_01_032_945_10	Autopista Norte entre AC 80 y AC 170	11. Suba	Horizontal Vertical
10	REPOSICIÓN PASACALLE AV SUBA-COTA	Calle 170 x Carrera 92 y Vía Suba - Cota	11. Suba	Vertical
11	CP006 KR28_CL74_CL74A	Carrera 28 entre Calle 74 y Calle 74A	12. Barrios Unidos	Horizontal Vertical
12	CP20243648_020 CL139xKR132	CALLE 139 - CARRERA 131 (TRAMO ORIENTE - OCCIDENTE)	12. Barrios Unidos	Horizontal Vertical
13	PASACALLES AV CARRERA 7	Avenida Carrera Séptima	Múltiple	Vertical

OBRA

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	16.53	$ 375,013.00	$ 120,492.00	38.00	$ 495,505.00	$ 8,190,698.00
	UND		38.00	$ 163,131.00	*$ 52,414.00*		$ 215,544.68	
2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	38.00	$ 119,285.00	$ 38,326.00	38.00	$ 157,611.00	$ 5,989,218.00
5	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	21.00	$ 282,976.00	$ 90,920.00	21.00	$ 373,896.00	$ 7,851,816.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
6	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	1.00	$ 447,961.00	$ 143,930.00	1.00	$ 591,891.00	$ 591,891.00
7	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	2.00	$ 565,777.00	$ 181,784.00	2.00	$ 747,561.00	$ 1,495,122.00
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	4.49	$ 394,689.00	$ 126,813.00	49.00	$ 521,502.00	$ 2,341,544.00
	UND		49.00	$ 36,166.00	*$ 11,620.00*		$ 47,786.61	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
9	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	1.00	$ 513,466.00	$ 164,976.00	1.00	$ 678,442.00	$ 678,442.00
10	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	72.00	$ 366,326.00	$ 117,701.00	72.00	$ 484,027.00	$ 34,849,944.00
11	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	1.00	$ 636,427.00	$ 204,484.00	1.00	$ 840,911.00	$ 840,911.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
13	UN	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	7.00	$ 208,343.00	$ 66,941.00	7.00	$ 275,284.00	$ 1,926,988.00
15	UN	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	13.00	$ 306,065.00	$ 98,339.00	13.00	$ 404,404.00	$ 5,257,252.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
16	UN	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	1.00	$ 241,803.00	$ 77,691.00	1.00	$ 319,494.00	$ 319,494.00
18	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	2.00	$ 398,402.00	$ 128,007.00	2.00	$ 526,409.00	$ 1,052,818.00
19	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo	5.00	$ 207,618.00	$ 66,708.00	5.00	$ 274,326.00	$ 1,371,630.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		normatividad vigente.						
20	UN	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	256.00	$ 243,288.00	$ 78,168.00	256.00	$ 321,456.00	$ 82,292,736.00
21	UN	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	82.00	$ 358,464.00	$ 115,174.00	82.00	$ 473,638.00	$ 38,838,316.00
26	UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo	38.00	$ 44,957.00	$ 14,445.00	38.00	$ 59,402.00	$ 2,257,276.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		normatividad vigente.						
28	UN	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	271.00	$ 24,109.00	$ 7,746.00	271.00	$ 31,855.00	$ 8,632,705.00
29	UN	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	3.00	$ 53,341.00	$ 17,139.00	3.00	$ 70,480.00	$ 211,440.00
31	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	998.20	$ 1,804.00	$ 580.00	N/A	$ 2,384.00	$ 2,379,708.80
32	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	12,254.03	$ 2,345.00	$ 754.00	N/A	$ 3,099.00	$ 37,975,238.97
33	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	280.40	$ 2,295.00	$ 738.00	N/A	$ 3,033.00	$ 850,453.20
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	3,223.37	$ 12,686.00	$ 4,076.00	N/A	$ 16,762.00	$ 54,030,094.42
37	M	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen	113.80	$ 5,213.00	$ 1,675.00	N/A	$ 6,888.00	$ 783,854.40

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
38	M	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen	280.40	$ 5,739.00	$ 1,844.00	N/A	$ 7,583.00	$ 2,126,273.20
51	M	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	11,951.93	$ 20,182.00	$ 6,484.00	N/A	$ 26,666.00	$ 318,710,165.38
55	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	878.70	$ 5,980.00	$ 1,921.00	N/A	$ 7,901.00	$ 6,942,608.70
56	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	307.80	$ 10,575.00	$ 3,398.00	N/A	$ 13,973.00	$ 4,300,889.40

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
58	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	35.91	$ 53,698.00	$ 17,253.00	N/A	$ 70,951.00	$ 2,547,850.41
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	993.63	$ 91,167.00	$ 29,292.00	N/A	$ 120,459.00	$ 119,691,073.88
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	1,293.34	$ 94,457.00	$ 30,349.00	N/A	$ 124,806.00	$ 161,416,716.85
69	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	3,983.00	$ 7,127.00	$ 2,290.00	3,983.00	$ 9,417.00	$ 37,507,911.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
70	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	1,103.00	$ 11,866.00	$ 3,813.00	1,103.00	$ 15,679.00	$ 17,293,937.00
73	UN	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	91.00	$ 11,620.00	$ 3,734.00	91.00	$ 15,354.00	$ 1,397,214.00
75	UN	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	435.00	$ 82,669.00	$ 26,562.00	435.00	$ 109,231.00	$ 47,515,485.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
77	UN	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	25.00	$ 188,668.00	$ 60,619.00	25.00	$ 249,287.00	$ 6,232,175.00
80	UN	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	79.00	$ 52,025.00	$ 16,716.00	79.00	$ 68,741.00	$ 5,430,539.00
83	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	21.50	$ 328,410.00	$ 105,518.00	N/A	$ 433,928.00	$ 9,329,452.00
92	M2	Suministro e instalación de	230.01	$ 119,850.00	$ 38,508.00	N/A	$ 158,358.00	$ 36,423,923.58

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		pasacalle en tela vendaval.						
94	UN	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	240.00	$ 6,385.00	$ 2,052.00	N/A	$ 8,437.00	$ 2,024,880.00
95	UN	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	1,036.00	$ 2,865.00	$ 921.00	N/A	$ 3,786.00	$ 3,922,296.00
96	M2	Retiro de bandas en agregado.	115.50	$ 15,488.00	$ 4,976.00	N/A	$ 20,464.00	$ 2,363,592.00
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	42.03	$ 34,533.00	$ 11,096.00	N/A	$ 45,629.00	$ 1,917,786.87
114	M2	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	44.54	$ 282,563.00	$ 90,787.00	N/A	$ 373,350.00	$ 16,629,009.00
TOTAL OBRA								**$ 1,104,733,370.00**

VALOR EN LETRAS	**MIL CIENTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTO SETENTA PESOS**

3. Resumen Financiero de Contrato

Durante la ejecución del Contrato, se han generado 3 pagos de correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la forma de pago según la cláusula 8 del contrato.

Pagos Efectuados	Periodo	Orden de Pago	Valor total del acta
1	11-febrero-2025 al 10-marzo-2025	3000244604 3000244608	$ 79.352.254 $ 41.442.747
2	11-marzo-2025 al 10-abril-2025	3000361358 3000361359	$ 522.946.757 $ 283.691.468
3	11-abril-2025 al 10-mayo-2025	3000483079 3000483080	$ 603.749.204 $ 314.077.459

A continuación, se presenta el balance final del contrato, en el cual se relacionan la totalidad de los ingresos de recursos al contrato, así como los egresos dados y el saldo final del contrato a favor de la Entidad (si aplica).

No.	Descripción	Valor
1	Valor Inicial del Contrato	$ 18,771,473,428.00
2	Valor Adición No. 1 al Contrato (Indicar todas las adiciones)	$ -
3	Valor Total del Contrato	$ 18,771,473,428.00
4	Valor pagado	$ 2,414,719,190.00
5	Retención por Garantía 5% o saldo a favor del contratista (Si aplica)	$ 175,972,628.00
6	Pago por Georreferenciación Mes 3 (15%)	$ 163,277,654.00
7	Retención por Georreferenciación Mes 4 (15%)	$ 165,710,006.00
8	Saldo a Favor de la Entidad	$ 16,180,781,610.00
	Valor por pagar al contratista	$ 1,047,064,349.00

4. Garantías

Qué de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA DIECIOCHO del contrato, el contratista presentó a la Entidad la(s) póliza(s) de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual, la compañía Seguros del Estado S.A., número(s) Cumplimiento No. 11-44-101245494 y RCE No. 11-40-101072939, aprobada(s) por la entidad en fecha 08 de enero de 2025. Los amparos se enuncian a continuación:

Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento
Cumplimiento	(30% sobre el valor del contrato)	$ 5.631.442.028,40	11/02/2025	15/06/2028
Calidad del Servicio Ofrecido	(30% sobre el valor del contrato)	$ 5.631.442.028,40	15/12/2027	15/06/2028

Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento
Estabilidad y Calidad de la Obra	(30% sobre el valor del contrato)	$ 5.631.442.028,40	15/12/2027	15/12/2032
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	(20% sobre el valor del contrato)	$ 3.754.294.685,60	11/02/2025	15/12/2030
Responsabilidad Civil Extracontractual	(5% sobre el valor del contrato)	$ 938.573.672,00	11/02/2025	15/12/2027

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los diez (10) días del mes de junio de 2025.

POR LA INTERVENTORÍA

SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ
Director de Interventoría Contrato 2024-3663

FASLEIDY CAMACHO VARGAS
Residente de Interventoría Contrato 2024-3663

POR EL CONTRATISTA

ALEXANDER ANDRÉS SEGURA PÉREZ
Director Contrato de Obra 2024-3648

CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES
Residente Contrato de Obra 2024-3648

Revisó:
Proyectó:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/06/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
ALEXANDER SEGURA PÉREZ – DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA´S
SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ – DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CLAUDIA PATRICIA PÉREZ CANTOR - ALMACÉN	ALMACÉN GENERAL SDM

2. ORDEN DEL DÍA

2.1 Recibo de los bienes en el sitio de utilización, del Contrato No. **2024-3648** ZONA 2

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.1 El día 10 DE JUNIO DE 2025, los asistentes de esta reunión validan el recibo de los bienes en el sitio de utilización, del contrato No. 2024-3648 ZONA 2, con objeto: **REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - ZONA 2 NORTE CENTRO**.

Se realiza la verificación de los bienes en el sitio de utilización teniendo como resultado de la visita, la siguiente información

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	16.53	$ 375,013.00	$ 120,492.00	38.00	$ 495,505.00	$ 8,190,698.00
	UND		38.00	$ 163,131.00	*$ 52,414.00*		$ 215,544.68	

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/06/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	38.00	$ 119,285.00	$ 38,326.00	38.00	$ 157,611.00	$ 5,989,218.00
5	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	21.00	$ 282,976.00	$ 90,920.00	21.00	$ 373,896.00	$ 7,851,816.00
6	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	1.00	$ 447,961.00	$ 143,930.00	1.00	$ 591,891.00	$ 591,891.00

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/06/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

7	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	2.00	$ 565,777.00	$ 181,784.00	2.00	$ 747,561.00	$ 1,495,122.00
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	4.49	$ 394,689.00	$ 126,813.00	49.00	$ 521,502.00	$ 2,341,544.00
	UND		49.00	$ 36,166.00	*$ 11,620.00*		$ 47,786.61	
9	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	1.00	$ 513,466.00	$ 164,976.00	1.00	$ 678,442.00	$ 678,442.00

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/06/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

10	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	72.00	$ 366,326.00	$ 117,701.00	72.00	$ 484,027.00	$ 34,849,944.00
11	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	1.00	$ 636,427.00	$ 204,484.00	1.00	$ 840,911.00	$ 840,911.00
13	UN	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	7.00	$ 208,343.00	$ 66,941.00	7.00	$ 275,284.00	$ 1,926,988.00

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/06/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

15	UN	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	13.00	$ 306,065.00	$ 98,339.00	13.00	$ 404,404.00	$ 5,257,252.00
16	UN	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	1.00	$ 241,803.00	$ 77,691.00	1.00	$ 319,494.00	$ 319,494.00
18	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina	2.00	$ 398,402.00	$ 128,007.00	2.00	$ 526,409.00	$ 1,052,818.00

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/06/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

		galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.						
19	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	5.00	$ 207,618.00	$ 66,708.00	5.00	$ 274,326.00	$ 1,371,630.00
20	UN	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	256.00	$ 243,288.00	$ 78,168.00	256.00	$ 321,456.00	$ 82,292,736.00
21	UN	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y	82.00	$ 358,464.00	$ 115,174.00	82.00	$ 473,638.00	$ 38,838,316.00

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/06/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

		espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)						
26	UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	38.00	$ 44,957.00	$ 14,445.00	38.00	$ 59,402.00	$ 2,257,276.00
28	UN	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	271.00	$ 24,109.00	$ 7,746.00	271.00	$ 31,855.00	$ 8,632,705.00
29	UN	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	3.00	$ 53,341.00	$ 17,139.00	3.00	$ 70,480.00	$ 211,440.00
31	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	998.20	$ 1,804.00	$ 580.00	N/A	$ 2,384.00	$ 2,379,708.80
32	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	12,254.03	$ 2,345.00	$ 754.00	N/A	$ 3,099.00	$ 37,975,238.97
33	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils	280.40	$ 2,295.00	$ 738.00	N/A	$ 3,033.00	$ 850,453.20

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/06/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

		y 50% de solidos por volumen						
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	3,223.37	$ 12,686.00	$ 4,076.00	N/A	$ 16,762.00	$ 54,030,094.42
37	M	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen	113.80	$ 5,213.00	$ 1,675.00	N/A	$ 6,888.00	$ 783,854.40
38	M	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen	280.40	$ 5,739.00	$ 1,844.00	N/A	$ 7,583.00	$ 2,126,273.20
51	M	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	11,951.93	$ 20,182.00	$ 6,484.00	N/A	$ 26,666.00	$ 318,710,165.38
55	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	878.70	$ 5,980.00	$ 1,921.00	N/A	$ 7,901.00	$ 6,942,608.70

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/06/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

56	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	307.80	$ 10,575.00	$ 3,398.00	N/A	$ 13,973.00	$ 4,300,889.40
58	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	35.91	$ 53,698.00	$ 17,253.00	N/A	$ 70,951.00	$ 2,547,850.41
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	993.63	$ 91,167.00	$ 29,292.00	N/A	$ 120,459.00	$ 119,691,073.88
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	1,293.34	$ 94,457.00	$ 30,349.00	N/A	$ 124,806.00	$ 161,416,716.85

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/06/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

69	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	3,983.00	$ 7,127.00	$ 2,290.00	3,983.00	$ 9,417.00	$ 37,507,911.00
70	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	1,103.00	$ 11,866.00	$ 3,813.00	1,103.00	$ 15,679.00	$ 17,293,937.00
73	UN	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	91.00	$ 11,620.00	$ 3,734.00	91.00	$ 15,354.00	$ 1,397,214.00
75	UN	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	435.00	$ 82,669.00	$ 26,562.00	435.00	$ 109,231.00	$ 47,515,485.00


TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/06/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

77	UN	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	25.00	$ 188,668.00	$ 60,619.00	25.00	$ 249,287.00	$ 6,232,175.00
80	UN	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	79.00	$ 52,025.00	$ 16,716.00	79.00	$ 68,741.00	$ 5,430,539.00
83	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	21.50	$ 328,410.00	$ 105,518.00	N/A	$ 433,928.00	$ 9,329,452.00
92	M2	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	230.01	$ 119,850.00	$ 38,508.00	N/A	$ 158,358.00	$ 36,423,923.58

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN		
FECHA 10/06/2025		HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

94	UN	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	240.00	$ 6,385.00	$ 2,052.00	N/A	$ 8,437.00	$ 2,024,880.00
95	UN	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	1,036.00	$ 2,865.00	$ 921.00	N/A	$ 3,786.00	$ 3,922,296.00
96	M2	Retiro de bandas en agregado.	115.50	$ 15,488.00	$ 4,976.00	N/A	$ 20,464.00	$ 2,363,592.00
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	42.03	$ 34,533.00	$ 11,096.00	N/A	$ 45,629.00	$ 1,917,786.87
114	M2	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	44.54	$ 282,563.00	$ 90,787.00	N/A	$ 373,350.00	$ 16,629,009.00
TOTAL OBRA								**$ 1,104,733,370.00**

3.2 Se anexa muestra fotográfica de los elementos:





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/06/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/06/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/06/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2







TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 10/06/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 2

3.3 Estos bienes se encuentran ubicados en las siguientes direcciones:

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación
1	MV_01_033_1560_10	Autopista Norte entre AC 170 y CL 193	11. Suba	Horizontal Vertical
2	MV_AV_NQS_1073_24	AV NQS entre AC 63 y CL 92 (COSTADO OCCIDENTAL)	12. Barrios Unidos	Horizontal
3	CP007 AK 45 con CL 118 sentido norte-sur	AK 45 con CL 118 sentido norte-sur	11. Suba	Horizontal
4	CP20243648_011 AC 68 x KR 15 - Semaf	AC 68 x KR 15	12. Barrios Unidos	Horizontal Vertical
5	CP20243648_014 AV BOYACÁ x CL 138	CL 138 con AVENIDA BOYACÁ	11. Suba	Horizontal Vertical
6	CP20243648_015 CL 138 x AV BOYACÁ	AVENIDA BOYACÁ CON CL 131 SENTIDO (N-S) Y (S-N)	11. Suba	Horizontal Vertical
7	CP20243648_021 AV NQSxCL72	AV NQS - AV CL 72 (NS) Y (SN)	12. Barrios Unidos	Vertical
8	MV_AV_CALLE_80_1238_24_T1	AV Calle 80 entre AK 68 y Av Caracas	12. Barrios Unidos	Horizontal
9	MV_01_032_945_10	Autopista Norte entre AC 80 y AC 170	11. Suba	Horizontal Vertical
10	REPOSICIÓN PASACALLE AV SUBA-COTA	Calle 170 x Carrera 92 y Vía Suba - Cota	11. Suba	Vertical
11	CP006 KR28_CL74_CL74A	Carrera 28 entre Calle 74 y Calle 74A	12. Barrios Unidos	Horizontal Vertical
12	CP20243648_020 CL139xKR132	CALLE 139 - CARRERA 131 (TRAMO ORIENTE - OCCIDENTE)	12. Barrios Unidos	Horizontal Vertical
13	PASACALLES AV CARRERA 7	Avenida Carrera Séptima	Múltiple	Vertical

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA	**ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN**	
FECHA 10/06/2025	**HORA 10:00 AM**	**LUGAR - ZONA 2**

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**
N/A		

APROBADO



UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
Alexander Segura Pérez



CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
Samuel Fernando Homez López

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Nombre: Luis Nicolai Wilches Palomo

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	FORMATO DE ASIGNACION DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
	Código: PA01-PR12-F06	Versión 2.0

FECHA DE SOLICITUD: 10 6 2025 **FECHA DE ENTREGA** 10 6 2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

RESPONSABLE QUE RECIBE EL BIEN: SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA **No. CÉDULA** 93.356.517

TIPO DE VINCULACION CON LA ENTIDAD: FUNCIONARIO (A) [ ] CONTRATISTA [ ] INTERVENTORIA [X] **No. CONTRATO:** 2024-3663

* Relacione número de contrato de prestación de servicios y/o interventoria

NOMBRE Y CÉDULA DEL (LA) SUPERVISOR (A): LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO **No. CÉDULA** 79.647.330

UBICACIÓN DESTINO DEL ELEMENTO:
Sede: **Piso:** **Zona:** **N o. Puesto:**
En casa: (Dirección y telefono) **En vía:** **Otro:** (Describir)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESTADO	CANTIDAD RECIBIDA
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	BUENO	38
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	38
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	21
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	1
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	2
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente	BUENO	49
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	1
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	72

11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	1
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	7
15	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	13
16	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	1
18	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	2
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	5
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	256
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	BUENO	82
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	38
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	BUENO	271
29	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	BUENO	3

69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	BUENO	3983
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	BUENO	1103
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	BUENO	91
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	435
77	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	25
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	79

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	FORMATO DE ASIGNACION DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
	Código: PA01-PR12-F06	**Versión 2.0**

NOTAS

1. Para los (as) contratistas este requeriminto debe estar autorizado por el (la) supervisor (a) del contrato, de igual forma el (la) Supervisor (a) y/o Interventor (a) es el (la) encargado (a) de hacer seguimiento y control del destino y uso que tengan los bienes entregados al (la) Contratista.
2. El (la) (los - las) funcionario (s -as) de la SDM a quien(es) le(s) es asignado el elemento de almacén, es responsable del uso, destino y custodia de los bienes recibidos.
3. Para la entrega de bienes catalogados de beneficio y uso público, se debe tener presente:
3.1. Recibidos por funcionarios (as) de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes.
3.2. Recibidos por contratistas de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes y adicionalmente del (la) supervisor (a) del contrato mediante el cual esta vinculado (a) el (la) contratista.

OBSERVACIONES

LA FECHA DE SALIDA DE LOS BIENES AL SERVICIO EN LOS INVENTARIOS SE EFECTUARA UNA VEZ SE REALICE Y SE APRUEBE EL INGRESO DE LOS BIENES EN EL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
FECHA DE SALIDA A SERVICIO EN EL SISTEMA DE INFORMACION:

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ CÁRDENAS	**SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ**
FIRMA	**FIRMA**
CÉDULA: 1.016.023.368	**CÉDULA:** 93.356.517

NOMBRE DEL (LA) RESPONSABLE DE LA INTERVENTORIA QUE VERIFICA Y/O RECIBE EL BIEN

FIRMA
CÉDULA:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	FORMATO REQUERIMIENTO A ALMACÉN Y POSTERIOR ENTREGA DEL ALMACÉN A QUIEN REQUIERE	
	Código: PA01-PR12-F02	Versión 4.0

FECHA DE SOLICITUD 10 6 2025 **FECHA DE ENTREGA** 10 6 2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

RESPONSABLE QUE RECIBE EL BIEN ALEXANDER SEGURA PÉREZ, DIRECTOR DE OBRA — **No. CÉDULA** 79.967.964

TIPO DE VINCULACION CON LA ENTIDAD FUNCIONARIO (A) ☐ CONTRATISTA ☐ INTERVENTORIA ☐ **No. CONTRATO*:2024-3648**

*Relacione número de contrato de prestación de servicios y/o interventoria

NOMBRE Y CÉDULA DEL SUPERVISOR (A) SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ, DIRECTOR DE INTERVENTORÍA — **No. CÉDULA** 93.356.517

UBICACIÓN DESTINO DEL ELEMENTO Sede: Piso: Zona: No. Puesto: En casa: (Dirección y telefono) En vía: Otro: (Describir)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESTADO	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	BUENO	38	38
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	38	38
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	21	21
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	1	1
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	2	2
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente	BUENO	49	49
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	1	1

10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	72	72
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	1	1
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	7	7
15	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con	BUENO	13	13
16	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con	BUENO	1	1
18	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	2	2
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	5	5
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	256	256
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	BUENO	82	82
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	38	38
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	BUENO	271	271

29	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	BUENO	3	3
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	BUENO	3983	3983
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	BUENO	1103	1103
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	BUENO	91	91
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	435	435
77	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	25	25
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	79	79

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	FORMATO REQUERIMIENTO A ALMACÉN Y POSTERIOR ENTREGA DEL ALMACÉN A QUIEN REQUIERE	
	Código: PA01-PR12-F02	**Versión 4.0**

NOTAS

1. Para los (as) contratistas este requeriminto debe estar autorizado por el (la) supervisor (a) del contrato, de igual forma el (la) Supervisor (a) y/o Interventor (a) es el (la) encargado (a) de hacer seguimiento y control del destino y uso que tengan los bienes entregados al (la) Contratista.
2. El (la) (los - las) funcionario (s -as) de la SDM a quien(es) le(s) es asignado el elemento de almacén, es responsable del uso, destino y custodia de los bienes recibidos.
3. Para la entrega de bienes catalogados de beneficio y uso público, se debe tener presente:
3.1. Recibidos por funcionarios (as) de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes.
3.2. Recibidos por contratistas de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes y adicionalmente del (la) supervisor (a) del contrato mediante el cual esta vinculado (a) el (la) contratista.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL (LA) FUNCIONARIO (A) COMPETENTE QUE AUTORIZA **JUAN CAMILO RODRÍGUEZ CÁRDENAS**	**NOMBRE DEL (LA) CONTRATISTA Y/O FUNCIONARIO (A) QUE RECIBE EL BIEN** **ALEXANDER SEGURA PÉREZ**
FIRMA	**FIRMA**
CÉDULA: 1.016.023.368	**CÉDULA:** 79.967.964
NOMBRE DEL (LA) RESPONSABLE DEL ALMACEN	**NOMBRE DEL (LA) RESPONSABLE DE LA INTERVENTORIA QUE VERIFICA Y/O RECIBE EL BIEN** **SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ**
FIRMA	**FIRMA**
CÉDULA:	**CÉDULA:** 93.356.517

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Movilidad

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA No.	4
FECHA	10/06/2025
FECHA DE INICIACION:	11/02/25
PLAZO INICIAL (DIAS)	1020
PRORROGA	N.A.

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S	VALOR INICIAL:
Contrato No.	2024-3648	$ 18.771.473.428,00
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO	ANTICIPO N.A.

Interventoria:	CONSORCIO SEÑALIZACION CCI
Contrato	2024-3663

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 2										PRESUPUESTO ACTUALIZADO ZONA 2			ACTA No.	1	ACTA No.	2	ACTA No.	3	ACTA No.	4	ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025		POR EJECUTAR VIGENCIA 2025	
PRESUPUESTO INICIAL		Vigencia 2024				Vigencia 2025				VIGENCIA 2025			CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	46	$ 468.651,00	$ 21.557.946,00	M2	90	$ 495.505	$ 44.595.450	136	$ 496.002,00	$ 67.456.272,00	47,40	$ 23.486.937,00	2,12	$ 1.050.470,00	49,63	$ 24.591.913,00	16,53	$ 8.190.698,00	99,15	$ 49.129.320,00	- 9,15	$ 4.533.870,00
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	28	$ 149.069,00	$ 4.173.932,00	UN	54	$ 157.611	$ 8.510.994	82	$ 157.769,00	$ 12.937.058,00	51,00	$ 8.038.161,00	7,00	$ 1.103.277,00	107,00	$ 16.864.377,00	38,00	$ 5.989.218,00	165,00	$ 26.005.815,00	- 111,00	$ 17.494.821,00
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Paqueta - SP/SP - SP/Paqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	121	$ 206.269,00	$ 24.958.549,00	UN	235	$ 218.088	$ 51.250.680	356	$ 218.306,00	$ 77.716.936,00	30,00	$ 6.542.640,00	17,00	$ 3.707.496,00	3,00	$ 654.264,00		$ -	50,00	$ 10.904.400,00	185,00	$ 40.346.280,00
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo XI, película antigrafiti, poste de tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	UN	51	$ 469.410,00	$ 23.939.910,00	UN	95	$ 496.307	$ 47.149.165	146	$ 496.805,00	$ 72.533.530,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	95,00	$ 47.149.165,00
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	193	$ 353.632,00	$ 68.250.976,00	UN	372	$ 373.896	$ 139.089.312	400	$ 374.270,00	$ 149.708.000,00		$ -	6,00	$ 2.243.376,00	16,00	$ 5.982.336,00	21,00	$ 7.851.816,00	22,00	$ 8.225.712,00	350,00	$ 130.863.600,00
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UN	101	$ 559.813,00	$ 56.541.113,00	UN	196	$ 591.891	$ 116.010.636	297	$ 592.484,00	$ 175.967.748,00		$ -	2,00	$ 1.183.782,00	3,00	$ 1.775.673,00	1,00	$ 591.891,00	5,00	$ 2.959.455,00	191,00	$ 113.051.181,00
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	152	$ 707.047,00	$ 107.471.144,00	UN	292	$ 747.561	$ 218.287.812	300	$ 748.310,00	$ 224.493.000,00		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 1.495.122,00	-	$ -	292,00	$ 218.287.812,00
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	100	$ 493.240,00	$ 49.324.000,00	M2	193	$ 521.502	$ 100.649.886	293	$ 522.024,00	$ 152.953.032,00		$ -	3,74	$ 1.950.417,00	0,60	$ 312.901,00	4,49	$ 2.341.544,00	4,34	$ 2.263.318,00	188,66	$ 98.386.568,00
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	193	$ 641.674,00	$ 123.843.082,00	UN	372	$ 678.442	$ 252.380.424	200	$ 679.122,00	$ 135.824.400,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 678.442,00	-	$ -	372,00	$ 252.380.424,00
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	62	$ 457.796,00	$ 28.383.352,00	UN	122	$ 484.027	$ 59.051.294	184	$ 484.512,00	$ 89.150.208,00		$ -	17,00	$ 8.228.459,00	21,00	$ 10.164.567,00	72,00	$ 34.849.944,00	38,00	$ 18.393.026,00	84,00	$ 40.658.268,00
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	UN	22	$ 795.338,00	$ 17.497.436,00	UN	44	$ 840.911	$ 37.000.084	66	$ 841.753,00	$ 55.555.698,00		$ -	4,00	$ 3.363.644,00		$ -	1,00	$ 840.911,00	4,00	$ 3.363.644,00	40,00	$ 33.636.440,00
12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, material reflectivoTipo XI , película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo gavanizado de 2" SR - SP cumpliendo normativiad vigente.	UN	2	$ 585.039,00	$ 1.170.078,00	UN	4	$ 618.561	$ 2.474.244	6	$ 619.181,00	$ 3.715.086,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.474.244,00
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	UN	33	$ 260.365,00	$ 8.592.045,00	UN	63	$ 275.284	$ 17.342.892	96	$ 275.560,00	$ 26.453.760,00		$ -	2,00	$ 550.568,00	29,00	$ 7.983.236,00	7,00	$ 1.926.988,00	31,00	$ 8.533.804,00	32,00	$ 8.809.088,00
14	Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 51 x 66 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	63	$ 350.489,00	$ 22.080.807,00	UN	122	$ 370.571	$ 45.209.662	185	$ 370.943,00	$ 68.624.455,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	122,00	$ 45.209.662,00
15	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	7	$ 382.487,00	$ 2.677.409,00	UN	14	$ 404.404	$ 5.661.656	21	$ 404.809,00	$ 8.500.989,00		$ -	11,00	$ 4.448.444,00	5,00	$ 2.022.020,00	13,00	$ 5.257.252,00	16,00	$ 6.470.464,00	- 2,00	$ 808.808,00
16	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	1	$ 302.178,00	$ 302.178,00	UN	2	$ 319.494	$ 638.988	3	$ 319.814,00	$ 959.442,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 319.494,00	-	$ -	2,00	$ 638.988,00
17	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	49	$ 375.026,00	$ 18.376.274,00	UN	2	$ 396.515	$ 793.030	51	$ 396.913,00	$ 20.242.563,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 793.030,00
18	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	UN	49	$ 497.880,00	$ 24.396.120,00	UN	31	$ 526.409	$ 16.318.679	80	$ 526.937,00	$ 42.154.960,00		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 1.052.818,00	-	$ -	31,00	$ 16.318.679,00
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	25	$ 259.459,00	$ 6.486.475,00	UN	48	$ 274.326	$ 13.167.648	73	$ 274.601,00	$ 20.045.873,00		$ -	6,00	$ 1.645.956,00		$ -	5,00	$ 1.371.630,00	6,00	$ 1.645.956,00	42,00	$ 11.521.692,00
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigrafiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	33	$ 304.035,00	$ 10.033.155,00	UN	63	$ 321.456	$ 20.251.728	96	$ 321.778,00	$ 30.890.688,00		$ -	1,00	$ 321.456,00		$ -	256,00	$ 82.292.736,00	1,00	$ 321.456,00	62,00	$ 19.930.272,00
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigrafiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UN	18	$ 447.969,00	$ 8.063.442,00	UN	34	$ 473.638	$ 16.103.692	52	$ 474.112,00	$ 24.653.824,00		$ -	4,00	$ 1.894.552,00		$ -	82,00	$ 38.838.316,00	4,00	$ 1.894.552,00	30,00	$ 14.209.140,00
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigrafitti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	37	$ 200.151,00	$ 7.405.587,00	UN	74	$ 211.620	$ 15.659.880	111	$ 211.832,00	$ 23.513.352,00		$ -	17,00	$ 3.597.540,00		$ -		$ -	17,00	$ 3.597.540,00	57,00	$ 12.062.340,00
23	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigrafitti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	20	$ 290.865,00	$ 5.817.300,00	UN	39	$ 307.532	$ 11.993.748	59	$ 307.840,00	$ 18.162.560,00		$ -	2,00	$ 615.064,00		$ -		$ -	2,00	$ 615.064,00	37,00	$ 11.378.684,00
24	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigrafitti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	4	$ 401.204,00	$ 1.604.816,00	UN	9	$ 424.193	$ 3.817.737	13	$ 424.618,00	$ 5.520.034,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 3.817.737,00
25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaria e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivotipo IV o superior, película antigrafitti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	11	$ 147.732,00	$ 1.625.052,00	UN	23	$ 156.197	$ 3.592.531	34	$ 156.353,00	$ 5.316.002,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	23,00	$ 3.592.531,00
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UN	30	$ 56.182,00	$ 1.685.460,00	UN	57	$ 59.402	$ 3.385.914	87	$ 59.461,00	$ 5.173.107,00	2,00	$ 118.804,00	24,00	$ 1.425.648,00	110,00	$ 6.534.220,00	38,00	$ 2.257.276,00	136,00	$ 8.078.672,00	- 79,00	$ 4.692.758,00
27	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)	UN	9	$ 29.390,00	$ 264.510,00	UN	18	$ 31.074	$ 559.332	27	$ 31.105,00	$ 839.835,00		$ -	4,00	$ 124.296,00		$ -		$ -	4,00	$ 124.296,00	14,00	$ 435.036,00
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	215	$ 30.129,00	$ 6.477.735,00	UN	416	$ 31.855	$ 13.251.680	631	$ 31.887,00	$ 20.120.697,00		$ -	48,00	$ 1.529.040,00	61,00	$ 1.943.155,00	271,00	$ 8.632.705,00	109,00	$ 3.472.195,00	307,00	$ 9.779.485,00
29	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	13	$ 66.660,00	$ 866.580,00	UN	25	$ 70.480	$ 1.762.000	38	$ 70.550,00	$ 2.680.900,00		$ -		$ -	1,00	$ 70.480,00	3,00	$ 211.440,00	1,00	$ 70.480,00	24,00	$ 1.691.520,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Movilidad

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA No.	4
FECHA	10/06/2025
FECHA DE INICIACION:	11/02/25
PLAZO INICIAL (DIAS)	1020
PRORROGA	N.A.

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S	VALOR INICIAL:
Contrato No.	2024-3648	$ 18.771.473.428,00
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO	ANTICIPO N.A.

Interventoria:	CONSORCIO SEÑALIZACION CCI
Contrato	2024-3663

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 2										PRESUPUESTO ACTUALIZADO ZONA 2			ACTA No.	1	ACTA No.	2	ACTA No.	3	ACTA No.	4	ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025		POR EJECUTAR VIGENCIA 2025	
PRESUPUESTO INICIAL		Vigencia 2024				Vigencia 2025				VIGENCIA 2025			CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)
30	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	706	$ 944,00	$ 666.464,00	M	1376	$ 1.644	$ 2.262.144	2.082	$ 1.747,00	$ 3.637.254,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1.376,00	$ 2.262.144,00
31	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	1930	$ 1.417,00	$ 2.734.810,00	M	3723	$ 2.384	$ 8.875.632	5.653	$ 2.396,00	$ 13.544.588,00		$ -	584,10	$ 1.392.494,00	204,50	$ 487.528,00	998,20	$ 2.379.708,80	788,60	$ 1.880.022,00	2.934,40	$ 6.995.610,00
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	287	$ 1.841,00	$ 528.367,00	M	558	$ 3.099	$ 1.729.242	50.000	$ 3.115,00	$ 155.750.000,00		$ -	36.752,58	$ 113.896.245,00	18.534,71	$ 57.439.066,00	12.254,03	$ 37.975.238,97	55.287,29	$ 171.335.311,00	- 54.729,29	$ 169.606.069,00
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	4219	$ 1.742,00	$ 7.349.498,00	M	8153	$ 3.033	$ 24.728.049	6.000	$ 3.222,00	$ 19.332.000,00		$ -	4.079,44	$ 12.372.942,00	- 448,90	$ 1.361.514,00	280,40	$ 850.453,20	3.630,54	$ 11.011.428,00	4.522,46	$ 13.716.621,00
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	7140	$ 9.961,00	$ 71.121.540,00	M2	14477	$ 16.762	$ 242.663.474	15.000	$ 16.850,00	$ 252.750.000,00		$ -	3.467,29	$ 58.118.782,00	2.636,60	$ 44.194.656,00	3.223,37	$ 54.030.094,42	6.103,89	$ 102.313.438,00	8.373,11	$ 140.350.036,00
35	Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base agua negra m2. espesor seco 9 mils y 60% de solidos por volumen	M2	503	$ 14.308,00	$ 7.196.924,00	M2	974	$ 24.919	$ 24.271.106	1.477	$ 26.477,00	$ 39.106.529,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	974,00	$ 24.271.106,00
36	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	M	3416	$ 3.360,00	$ 11.477.760,00	M	6596	$ 5.655	$ 37.300.380	10.012	$ 5.684,00	$ 56.908.208,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6.596,00	$ 37.300.380,00
37	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen	M	443	$ 4.093,00	$ 1.813.199,00	M	859	$ 6.888	$ 5.916.792	1.302	$ 6.924,00	$ 9.015.048,00		$ -	17.974,08	$ 123.805.463,00	- 2.294,90	$ 15.807.271,00	113,80	$ 783.854,40	15.679,18	$ 107.998.192,00	- 14.820,18	$ 102.081.400,00
38	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	M	290	$ 4.354,00	$ 1.262.660,00	M	563	$ 7.583	$ 4.269.229	853	$ 8.057,00	$ 6.872.621,00		$ -	4.079,44	$ 30.934.394,00	- 448,90	$ 3.404.009,00	280,40	$ 2.126.273,20	3.630,54	$ 27.530.385,00	- 3.067,54	$ 23.261.156,00
39	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	882	$ 31.700,00	$ 27.959.400,00	M2	1704	$ 53.347	$ 90.903.288	2.586	$ 53.627,00	$ 138.679.422,00		$ -	136,90	$ 7.303.204,00		$ -		$ -	136,90	$ 7.303.204,00	1.567,10	$ 83.600.084,00
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	61	$ 34.283,00	$ 2.091.263,00	M2	117	$ 57.693	$ 6.750.081	178	$ 57.996,00	$ 10.323.288,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	117,00	$ 6.750.081,00
41	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) marcas viales sin microesfera, Incluye antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	124	$ 26.493,00	$ 3.285.132,00	M2	242	$ 46.141	$ 11.166.122	366	$ 49.025,00	$ 17.943.150,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	242,00	$ 11.166.122,00
42	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera,con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	5329	$ 1.899,00	$ 10.119.771,00	M	10291	$ 3.307	$ 34.032.337	15.620	$ 3.514,00	$ 54.888.680,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10.291,00	$ 34.032.337,00
43	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen	M	2510	$ 2.347,00	$ 5.890.970,00	M	4846	$ 4.087	$ 19.805.602	7.356	$ 4.343,00	$ 31.947.108,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4.846,00	$ 19.805.602,00
44	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	1254	$ 3.094,00	$ 3.879.876,00	M	2424	$ 5.388	$ 13.060.512	3.678	$ 5.725,00	$ 21.056.550,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2.424,00	$ 13.060.512,00
45	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales con microesfera, antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	71	$ 18.404,00	$ 1.306.684,00	M2	139	$ 32.053	$ 4.455.367	210	$ 34.056,00	$ 7.151.760,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	139,00	$ 4.455.367,00
46	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales sin microesfera, con antideslizante espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	60	$ 21.865,00	$ 1.311.900,00	M2	116	$ 38.082	$ 4.417.512	176	$ 40.462,00	$ 7.121.312,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	116,00	$ 4.417.512,00
47	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua pigmentada, con antideslizante, (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) para marcas viales sin microesfera, con antideslizante. Espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	810	$ 22.403,00	$ 18.146.430,00	M2	1568	$ 39.018	$ 61.180.224	2.378	$ 41.456,00	$ 98.582.368,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1.568,00	$ 61.180.224,00
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en cicloruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	2457	$ 2.253,00	$ 5.535.621,00	M	3847	$ 3.791	$ 14.583.977	6.304	$ 3.811,00	$ 24.024.544,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3.847,00	$ 14.583.977,00
49	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua marcas viales, con antideslizante, sin microesfera. Demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M2	294	$ 30.509,00	$ 8.969.646,00	M2	567	$ 51.344	$ 29.112.048	861	$ 51.612,00	$ 44.437.932,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	567,00	$ 29.112.048,00
50	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	2269	$ 12.727,00	$ 28.877.563,00	M	4382	$ 21.418	$ 93.853.676	6.651	$ 21.530,00	$ 143.196.030,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4.382,00	$ 93.853.676,00
51	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	353	$ 15.846,00	$ 5.593.638,00	M	682	$ 26.666	$ 18.186.212	53.093,68	$ 26.806,00	$ 1.423.229.207,00		$ -	6.369,90	$ 169.859.753,00	22.545,11	$ 601.187.903,00	11.951,93	$ 318.710.165,38	28.915,01	$ 771.047.656,00	- 28.233,01	$ 752.861.444,00
52	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 20 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	173	$ 16.954,00	$ 2.933.042,00	M	332	$ 29.528	$ 9.803.296	505	$ 31.374,00	$ 15.843.870,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	332,00	$ 9.803.296,00
53	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, sin microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	18	$ 112.509,00	$ 2.025.162,00	M2	34	$ 189.338	$ 6.437.492	52	$ 190.330,00	$ 9.897.160,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	34,00	$ 6.437.492,00
54	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	17	$ 112.639,00	$ 1.914.863,00	M2	34	$ 189.557	$ 6.444.938	51	$ 190.549,00	$ 9.717.999,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	34,00	$ 6.444.938,00
55	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	M	4711	$ 4.695,00	$ 22.118.145,00	M	9104	$ 7.901	$ 71.930.704	13.815	$ 7.942,00	$ 109.718.730,00		$ -		$ -		$ -	878,70	$ 6.942.608,70	-	$ -	9.104,00	$ 71.930.704,00
56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	M	2503	$ 8.303,00	$ 20.782.409,00	M	4837	$ 13.973	$ 67.587.401	7.340	$ 14.046,00	$ 103.097.640,00		$ -	12.391,00	$ 173.139.443,00	- 1.767,00	$ 24.690.291,00	307,80	$ 4.300.889,40	10.624,00	$ 148.449.152,00	- 5.787,00	$ 80.861.751,00
57	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	M	3920	$ 8.095,00	$ 31.732.400,00	M	6671	$ 14.098	$ 94.047.758	10.591	$ 14.980,00	$ 158.653.180,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6.671,00	$ 94.047.758,00
58	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	1839	$ 42.161,00	$ 77.534.079,00	M2	3551	$ 70.951	$ 251.947.001	5.390	$ 71.322,00	$ 384.425.580,00		$ -		$ -	46,50	$ 3.299.222,00	35,91	$ 2.547.850,41	46,50	$ 3.299.222,00	3.504,50	$ 248.647.779,00
59	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera,con antideslizante, y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	451	$ 43.627,00	$ 19.675.777,00	M2	874	$ 73.418	$ 64.167.332	1.325	$ 73.803,00	$ 97.788.975,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	874,00	$ 64.167.332,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA No.	4
FECHA	10/06/2025
FECHA DE INICIACION:	11/02/25
PLAZO INICIAL (DIAS)	1020
PRORROGA	N.A.

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S	VALOR INICIAL:
Contrato No.	2024-3648	$ 18.771.473.428,00
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO	ANTICIPO N.A.

Interventoria:	CONSORCIO SEÑALIZACION CCI
Contrato	2024-3663

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 2										PRESUPUESTO ACTUALIZADO ZONA 2			ACTA No.	1	ACTA No.	2	ACTA No.	3	ACTA No.	4	ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025		POR EJECUTAR VIGENCIA 2025	
PRESUPUESTO INICIAL		Vigencia 2024				Vigencia 2025				VIGENCIA 2025			CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)
60	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	M	2658	$ 6.521,00	$ 17.332.818,00	M	5135	$ 11.357	$ 58.318.195	200	$ 12.067,00	$ 2.413.400,00		$ -		$ -	204,50	$ 2.322.507,00		$ -	204,50	$ 2.322.507,00	4.930,50	$ 55.995.688,00
61	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	M	456	$ 7.832,00	$ 3.571.392,00	M	874	$ 13.640	$ 11.921.360	200	$ 14.493,00	$ 2.898.600,00		$ -		$ -	51,50	$ 702.460,00		$ -	51,50	$ 702.460,00	822,50	$ 11.218.900,00
62	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	M	105	$ 10.018,00	$ 1.051.890,00	M	209	$ 17.448	$ 3.646.632	314	$ 18.539,00	$ 5.821.246,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	209,00	$ 3.646.632,00
63	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	224	$ 54.841,00	$ 12.284.384,00	M2	434	$ 95.512	$ 41.452.208	100	$ 101.482,00	$ 10.148.200,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	434,00	$ 41.452.208,00
64	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	11	$ 57.600,00	$ 633.600,00	M2	20	$ 100.318	$ 2.006.360	5	$ 106.587,00	$ 532.935,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 2.006.360,00
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	215	$ 71.579,00	$ 15.389.485,00	M2	416	$ 120.459	$ 50.110.944	631	$ 121.090,00	$ 76.407.790,00		$ -	2.024,88	$ 243.915.502,00	994,59	$ 119.807.678,00	993,63	$ 119.691.073,88	3.019,48	$ 363.723.180,00	2.603,48	$ 313.612.236,00
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	202	$ 74.162,00	$ 14.980.724,00	M2	391	$ 124.806	$ 48.799.146	593	$ 125.460,00	$ 74.397.780,00		$ -	215,32	$ 26.873.228,00	85,80	$ 10.708.355,00	1.293,34	$ 161.416.716,85	301,12	$ 37.581.583,00	89,88	$ 11.217.563,00
67	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	1137	$ 75.241,00	$ 85.549.017,00	M2	2197	$ 126.622	$ 278.188.534	200	$ 127.284,00	$ 25.456.800,00		$ -		$ -	6,80	$ 861.030,00		$ -	6,80	$ 861.030,00	2.190,20	$ 277.327.504,00
68	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	10	$ 5.829,00	$ 58.290,00	M2	16846	$ 6.779	$ 114.199.034	16.856	$ 8.011,00	$ 135.033.416,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	16.846,00	$ 114.199.034,00
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	4833	$ 5.407,00	$ 26.132.031,00	UN	9341	$ 9.417	$ 87.964.197	14.174	$ 10.005,00	$ 141.810.870,00		$ -	879,00	$ 8.277.543,00	7.276,00	$ 68.518.092,00	3.983,00	$ 37.507.911,00	8.155,00	$ 76.795.635,00	1.186,00	$ 11.168.562,00
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	4847	$ 9.317,00	$ 45.159.499,00	UN	9361	$ 15.679	$ 146.771.119	14.208	$ 15.761,00	$ 223.932.288,00		$ -	3.699,00	$ 57.996.621,00	31,00	$ 486.049,00	1.103,00	$ 17.293.937,00	3.730,00	$ 58.482.670,00	5.631,00	$ 88.288.449,00
71	Suministro e instalación de estoperoles plásticos de 10 cm de diámetro y 2 cm de altura (NTC 4745). Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	3278	$ 4.326,00	$ 14.180.628,00	UN	6329	$ 5.031	$ 31.841.199	9.607	$ 5.946,00	$ 57.123.222,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6.329,00	$ 31.841.199,00
72	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	3216	$ 5.516,00	$ 17.739.456,00	UN	6208	$ 9.284	$ 57.635.072	9.424	$ 9.332,00	$ 87.944.768,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6.208,00	$ 57.635.072,00
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	4639	$ 9.124,00	$ 42.326.236,00	UN	8968	$ 15.354	$ 137.694.672	13.607	$ 15.435,00	$ 210.024.045,00		$ -	841,00	$ 12.912.714,00		$ -	91,00	$ 1.397.214,00	841,00	$ 12.912.714,00	8.127,00	$ 124.781.958,00
74	Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retrorreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	121	$ 52.247,00	$ 6.321.887,00	UN	235	$ 90.995	$ 21.383.825	356	$ 96.682,00	$ 34.418.792,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	235,00	$ 21.383.825,00
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	234	$ 64.907,00	$ 15.188.238,00	UN	453	$ 109.231	$ 49.481.643	687	$ 109.803,00	$ 75.434.661,00		$ -	16,00	$ 1.747.696,00		$ -	435,00	$ 47.515.485,00	16,00	$ 1.747.696,00	437,00	$ 47.733.947,00
76	Suministro y anclaje de bordillo traspasable metálico de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	3	$ 101.288,00	$ 303.864,00	UN	6	$ 117.801	$ 706.806	9	$ 139.219,00	$ 1.252.971,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 706.806,00
77	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	456	$ 148.132,00	$ 67.548.192,00	UN	884	$ 249.287	$ 220.369.708	500	$ 250.592,00	$ 125.296.000,00		$ -		$ -		$ -	25,00	$ 6.232.175,00	-	$ -	884,00	$ 220.369.708,00
78	Suministro e instalación de Boya metálica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 7 cm de altura y 24 cm de base según figura 5-3 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	40	$ 25.421,00	$ 1.016.840,00	UN	82	$ 29.565	$ 2.424.330	122	$ 34.941,00	$ 4.262.802,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	82,00	$ 2.424.330,00
79	Suministro e instalación de Boya plástica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 7 cm de altura y 24 cm de base según figura 5-3 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	41	$ 19.309,00	$ 791.669,00	UN	82	$ 22.457	$ 1.841.474	123	$ 26.540,00	$ 3.264.420,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	82,00	$ 1.841.474,00
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	259	$ 40.847,00	$ 10.579.373,00	UN	501	$ 68.741	$ 34.439.241	760	$ 69.101,00	$ 52.516.760,00		$ -	8,00	$ 549.928,00		$ -	79,00	$ 5.430.539,00	8,00	$ 549.928,00	493,00	$ 33.889.313,00
81	Suministro e instalación de delineador de corona (hitos de arista) construido en material sintético flexible de color blanco, franja negra y material retroflectivo tipo XI (Tipo "A", fijado en concreto, altura mínima de 75 cm y máxima de 120 cm de acuerdo con la figura 5-11 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación. 8 (SEGUN DISEÑO)	UN	56	$ 49.598,00	$ 2.777.488,00	UN	110	$ 57.683	$ 6.345.130	166	$ 68.171,00	$ 11.316.386,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	110,00	$ 6.345.130,00
82	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm de altura, construida con gravilla mona #2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	20	$ 259.231,00	$ 5.184.620,00	M2	156	$ 436.252	$ 68.055.312	176	$ 438.536,00	$ 77.182.336,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	156,00	$ 68.055.312,00
83	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	148	$ 257.850,00	$ 38.161.800,00	M2	309	$ 433.928	$ 134.083.752	457	$ 436.200,00	$ 199.343.400,00		$ -	188,88	$ 81.960.321,00		$ -	21,50	$ 9.329.452,00	188,88	$ 81.960.321,00	120,12	$ 52.123.431,00
84	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 3/4", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	15	$ 261.383,00	$ 3.920.745,00	M2	10	$ 439.874	$ 4.398.740	25	$ 442.177,00	$ 11.054.425,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 4.398.740,00
85	Suministro y anclaje de banda alertadora en resina con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 25 cm y altura máxima de 2 cm. Incluye materiales para la fijación.	M	35	$ 230.394,00	$ 8.063.790,00	M	68	$ 401.261	$ 27.285.748	103	$ 426.340,00	$ 43.913.020,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	68,00	$ 27.285.748,00
86	Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 2 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. Figura 5.32 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	M	113	$ 199.012,00	$ 22.488.356,00	M	216	$ 231.457	$ 49.994.712	329	$ 273.540,00	$ 89.994.660,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	216,00	$ 49.994.712,00
87	Suministro e instalación de hito de vértice en resina poliéster de color azul con alta resistencia al impacto y material retrorreflectivo tipo XI en la parte superior (Tipo semicilíndrico con incrustación al pavimento, altura máxima de 0,90 m ancho de 1,0 m de acuerdo con la figura 5-26 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	1	$ 1.890.007,00	$ 1.890.007,00	UN	2	$ 2.198.134	$ 4.396.268	3	$ 2.597.795,00	$ 7.793.385,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 4.396.268,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Movilidad

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA No.	4
FECHA	10/06/2025
FECHA DE INICIACION:	11/02/25
PLAZO INICIAL (DIAS)	1020
PRORROGA	N.A.

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S	VALOR INICIAL:
Contrato No.	2024-3648	$ 18.771.473.428,00
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO	ANTICIPO N.A.

Interventoria:	CONSORCIO SEÑALIZACION CCI
Contrato	2024-3663

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 2										PRESUPUESTO ACTUALIZADO ZONA 2			ACTA No.	1	ACTA No.	2	ACTA No.	3	ACTA No.	4	ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025		POR EJECUTAR VIGENCIA 2025	
PRESUPUESTO INICIAL		Vigencia 2024				Vigencia 2025				VIGENCIA 2025			CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)
88	Suministro e instalación de Baliza iluminada elevada (luz intermitente de color amarillo) dimensiones de acuerdo con la figura 6.4 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	2	$ 262.839,00	$ 525.678,00	UN	4	$ 305.689	$ 1.222.756	6	$ 361.269,00	$ 2.167.614,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 1.222.756,00
89	Suministro, instalación y lastrado (con material granular mínimo a ¼ de su altura) de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo XI color blanco, incluye transportes, instalación y lastrado.	UN	15	$ 304.364,00	$ 4.565.460,00	UN	29	$ 530.089	$ 15.372.581	44	$ 563.219,00	$ 24.781.636,00	10,00	$ 5.300.890,00		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 5.300.890,00	19,00	$ 10.071.691,00
90	Suministro, instalación y lastrado (con material granular al tope de su altura) de delineador Tubular Tipo Canalizador de 129 cm de altura, incluye transportes, instalación y lastrado con material granular al tope de su altura.	UN	17	$ 37.529,00	$ 637.993,00	UN	33	$ 43.647	$ 1.440.351	50	$ 51.583,00	$ 2.579.150,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	33,00	$ 1.440.351,00
91	Suministro e instalación de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	M	2051,36	$ 60,00	$ 123.082,00	M	3418,554	$ 69	$ 235.880	5.470	$ 82,00	$ 448.533,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3.418,55	$ 235.880,00
92	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	M2	74	$ 94.100,00	$ 6.963.400,00	M2	145	$ 158.358	$ 22.961.910	219	$ 159.187,00	$ 34.861.953,00		$ -	42,03	$ 6.655.787,00	108,00	$ 17.102.664,00	230,01	$ 36.423.923,58	150,03	$ 23.758.451,00	5,03	$ 796.541,00
93	Suministro e instalación de cierre con polisombra al 65% mixta (azul traslucido-verde) de altura 2,1 metros.	M2	4	$ 14.859,00	$ 59.436,00	M2	9	$ 17.281	$ 155.529	13	$ 20.423,00	$ 265.499,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 155.529,00
94	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UN	87	$ 5.014,00	$ 436.218,00	UN	172	$ 8.437	$ 1.451.164	259	$ 8.482,00	$ 2.196.838,00		$ -		$ -		$ -	240,00	$ 2.024.880,00	-	$ -	172,00	$ 1.451.164,00
95	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UN	743	$ 2.249,00	$ 1.671.007,00	UN	1727	$ 3.786	$ 6.538.422	2.470	$ 3.805,00	$ 9.398.350,00		$ -	1.839,00	$ 6.962.454,00	1.158,00	$ 4.384.188,00	1.036,00	$ 3.922.296,00	2.997,00	$ 11.346.642,00	- 1.270,00	$ 4.808.220,00
96	Retiro de bandas en agregado.	M2	10	$ 12.160,00	$ 121.600,00	M2	18	$ 20.464	$ 368.352	28	$ 20.571,00	$ 575.988,00		$ -		$ -		$ -	115,50	$ 2.363.592,00	-	$ -	18,00	$ 368.352,00
97	Retiro de pasacalle, incluye transporte a patios de la SDM	UN	10	$ 33.661,00	$ 336.610,00	UN	6	$ 56.647	$ 339.882	16	$ 56.943,00	$ 911.088,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 339.882,00
98	Desmonte y retiro a nivel de Estructura metálica, tableros y/o lamas existentes de señales con pedestal de 4" a 12" de diámetro, Incluye transporte a patios de la SDM	UN	1	$ 669.254,00	$ 669.254,00	UN	2	$ 1.126.268	$ 2.252.536	3	$ 1.132.164,00	$ 3.396.492,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.252.536,00
99	Limpieza con hidrolavado	UN	91	$ 4.450,00	$ 404.950,00	UN	175	$ 5.175	$ 905.625	266	$ 6.116,00	$ 1.626.856,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	175,00	$ 905.625,00
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	51	$ 27.114,00	$ 1.382.814,00	M2	99	$ 45.629	$ 4.517.271	150	$ 45.868,00	$ 6.880.200,00		$ -	49,85	$ 2.274.606,00	29,52	$ 1.347.059,00	42,03	$ 1.917.786,87	79,37	$ 3.621.665,00	19,63	$ 895.606,00
101	Transporte de materiales	TON	237	$ 43.242,00	$ 10.248.354,00	TON	467	$ 50.291	$ 23.485.897	704	$ 59.435,00	$ 41.842.240,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	467,00	$ 23.485.897,00
102	Suministro e instalacion de material granular (recebo)para lastrado de dispositivos de señalizacion (incluye transporte)	M3	103	$ 99.059,00	$ 10.203.077,00	M3	200	$ 115.208	$ 23.041.600	303	$ 136.155,00	$ 41.254.965,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	200,00	$ 23.041.600,00
103	Suministro e instalación de resalto trapezoidal o pompeyano, material con alta resistencia al impacto, largo min 2,5 m, 2 rampas de acceso largo 1 m pendiente 15% máx. y altura 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-30 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). (Por metro de ancho vial)	M2	3	$ 2.632.718,00	$ 7.898.154,00	M2	6	$ 3.061.929	$ 18.371.574	9	$ 3.618.644,00	$ 32.567.796,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 18.371.574,00
104	Suministro e instalación de marcador cilíndrico o hito tubular, color amarillo, material sintético flexible, dos bandas de min 10 cm en material reflectivo blanco tipo IV o superior, altura entre 45 y 80 cm, diámetro entre 9,5 y 21,5 cm (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), incluye elementos de sujeción	UN	5	$ 86.126,00	$ 430.630,00	UN	11	$ 100.167	$ 1.101.837	16	$ 118.379,00	$ 1.894.064,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 1.101.837,00
105	Suministro e instalación resalto parabólico y circular, material con alta resistencia al impacto, largo entre 3,7 y 6,7 m y altura máx. 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-31 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) (por metro de ancho vial)	M2	3	$ 2.330.008,00	$ 6.990.024,00	M2	6	$ 2.709.869	$ 16.259.214	9	$ 3.202.573,00	$ 28.823.157,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 16.259.214,00
106	Suministro e instalación resalto tipo cojín en caucho con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción). Figura 5-33 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	M2	1	$ 701.191,00	$ 701.191,00	M2	2	$ 815.506	$ 1.631.012	3	$ 963.780,00	$ 2.891.340,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.631.012,00
107	Suministro e instalación resalto tipo cojín en plástico con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción). Figura 5-33 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	M2	3	$ 1.700.892,00	$ 5.102.676,00	M2	6	$ 1.978.188	$ 11.869.128	5	$ 2.337.858,00	$ 11.689.290,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 11.869.128,00
108	Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,2 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	2	$ 7.607.820,00	$ 15.215.640,00	UN	4	$ 8.848.123	$ 35.392.492	3	$ 10.456.872,00	$ 31.370.616,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 35.392.492,00
109	Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,5 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	1	$ 15.801.934,00	$ 15.801.934,00	UN	2	$ 18.378.123	$ 36.756.246	1	$ 21.719.600,00	$ 21.719.600,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 36.756.246,00
110	Suministro e instalación caneca vial de señalización en PVC o similar, color naranja, cuatro franjas horizontales (2 blancas, 2 naranja de material reflectivo tipo IV o superior), altura 140 cm, figura 7-16 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	4	$ 178.027,00	$ 712.108,00	UN	9	$ 207.050	$ 1.863.450	13	$ 244.696,00	$ 3.181.048,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 1.863.450,00
111	Baliza destellante de color amarillo, de acuerdo con el numeral 3.18.5 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	2	$ 143.557,00	$ 287.114,00	UN	4	$ 166.961	$ 667.844	6	$ 197.317,00	$ 1.183.902,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 667.844,00
112	Tope vehicular vertical, material con alta resistencia al impacto, altura min 60 cm con una banda de 15 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, diámetro min 60 mm (figura 5-20 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), incluye elementos de sujecion	UN	4	$ 74.111,00	$ 296.444,00	UN	10	$ 86.193	$ 861.930	14	$ 101.864,00	$ 1.426.096,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 861.930,00
113	Islas peatonales ancho min 1,8 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	1	$ 16.515.773,00	$ 16.515.773,00	UN	2	$ 19.208.339	$ 38.416.678	3	$ 22.700.764,00	$ 68.102.292,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 38.416.678,00
114	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	8	$ 214.369,00	$ 1.714.952,00	M2	15	$ 373.350	$ 5.600.250	1.000	$ 396.685,00	$ 396.685.000,00		$ -		$ -	264,49	$ 98.747.342,00	44,54	$ 16.629.009,00	264,49	$ 98.747.342,00	- 249,49	$ 93.147.092,00
115	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 125 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	5	$ 257.956,00	$ 1.289.780,00	M2	8	$ 449.262	$ 3.594.096	13	$ 477.340,00	$ 6.205.420,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 3.594.096,00
116	Hito luminoso, con sistema de iluminación interno, luz continua, blanco o amarillo, altura de 70 cm, ancho mín. 30 cm (figura 5-27 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) provisto de un sistema de energización	UN	6	$ 840.089,00	$ 5.040.534,00	UN	12	$ 977.049	$ 11.724.588	18	$ 1.154.694,00	$ 20.784.492,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 11.724.588,00
117	Suministro e instalación tachas iluminadas bidireccionales internamente (luz continua o intermitente) con superficie retrorreflectiva de área mínima de 600 mm2,cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa establecidos en la NTC 4745.	UN	256	$ 190.996,00	$ 48.894.976,00	UN	495	$ 332.643	$ 164.658.285	200	$ 353.433,00	$ 70.686.600,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	495,00	$ 164.658.285,00
118	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 214.369,00	$ 3.858.642,00	M2	34	$ 373.350	$ 12.693.900	1.000	$ 396.685,00	$ 396.685.000,00		$ -		$ -	62,37	$ 23.285.840,00		$ -	62,37	$ 23.285.840,00	- 28,37	$ 10.591.940,00
119	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 125 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	17	$ 258.005,00	$ 4.386.085,00	M2	35	$ 449.348	$ 15.727.180	52	$ 477.432,00	$ 24.826.464,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	35,00	$ 15.727.180,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Movilidad

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA No.	4
FECHA	10/06/2025
FECHA DE INICIACION:	11/02/25
PLAZO INICIAL (DIAS)	1020
PRORROGA	N.A.

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S	VALOR INICIAL:
Contrato No.	2024-3648	$ 18.771.473.428,00
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO	ANTICIPO N.A.

Interventoria:	CONSORCIO SEÑALIZACION CCI
Contrato	2024-3663

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 2										PRESUPUESTO ACTUALIZADO ZONA 2			ACTA No.	1	ACTA No.	2	ACTA No.	3	ACTA No.	4	ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025		POR EJECUTAR VIGENCIA 2025	
PRESUPUESTO INICIAL		Vigencia 2024				Vigencia 2025				VIGENCIA 2025			CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)
120	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 245.394,00	$ 4.417.092,00	M2	34	$ 427.383	$ 14.531.022	52	$ 454.095,00	$ 23.612.940,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	34,00	$ 14.531.022,00
121	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 125 mils.Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 286.882,00	$ 5.163.876,00	M2	34	$ 499.640	$ 16.987.760	52	$ 530.868,00	$ 27.605.136,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	34,00	$ 16.987.760,00
122	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 240.037,00	$ 4.320.666,00	M2	34	$ 418.054	$ 14.213.836	52	$ 444.183,00	$ 23.097.516,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	34,00	$ 14.213.836,00
123	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 125 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 271.898,00	$ 4.894.164,00	M2	34	$ 473.546	$ 16.100.564	52	$ 503.142,00	$ 26.163.384,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	34,00	$ 16.100.564,00
124	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para paso vehicular de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina epóxica. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	56	$ 390.535,00	$ 21.869.960,00	M2	110	$ 680.166	$ 74.818.260	166	$ 722.676,00	$ 119.964.216,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	110,00	$ 74.818.260,00
125	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para ciclorrutas; de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina epóxica.	M2	98	$ 351.783,00	$ 34.474.734,00	M2	188	$ 612.674	$ 115.182.712	286	$ 650.967,00	$ 186.176.562,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	188,00	$ 115.182.712,00
126	Anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetropor 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye transporte de elementos, accesorios y materiales para fijación	UN	79	$ 64.101,00	$ 5.063.979,00	UN	372	$ 107.874	$ 40.129.128	451	$ 108.439,00	$ 48.905.989,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	372,00	$ 40.129.128,00
127	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales con microesfera y antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	365	$ 30.148,00	$ 11.004.020,00	M2	2057	$ 50.734	$ 104.359.838	2.422	$ 51.000,00	$ 123.522.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2.057,00	$ 104.359.838,00
128	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	336	$ 63.872,00	$ 21.460.992,00	M2	1848	$ 107.488	$ 198.637.824	1.000	$ 108.051,00	$ 108.051.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1.848,00	$ 198.637.824,00
129	Suministro e instalación de tableros y/o lamas en lamina galvanizada C-20, papel retroflectivo tipo XI; fondos, textos, flechas, pictogramas y orlas en impresión digital. Incluye papel antigrafiti, tornilleria, perfiles para marcos y abrazaderas.	M2	9	$ 438.312,00	$ 3.944.808,00	M2	52	$ 737.622	$ 38.356.344	61	$ 741.484,00	$ 45.230.524,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	52,00	$ 38.356.344,00
	A: VALOR TOTAL OBRA (INCLUYE A.I.U.)				$ 1.830.427.656		A: VALOR TOTAL OBRA (INCLUYE A.I.U.)		$ 5.402.401.815	A: VALOR TOTAL OBRA (INCLUYE A.I.U.)		$ 8.527.732.966	A - TOTAL OBRA	$ 43.467.432,00	A - TOTAL OBRA	$ 1.179.932.605	A - TOTAL OBRA	$ 1.088.517.696	A - TOTAL OBRA	$ 1.104.733.370	Valor Acum	$ 2.311.937.733	Valor por Ejecutar	$ 3.090.464.082,00

ITEM	PRESUPUESTO OFICIAL : (SUMINISTRO)	2024				2025				PRESUPUESTO ACTUALIZADO ZONA 2 VIGENCIA 2025			CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 1		CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 2		CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 3		CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 4		Acum Ejecutado Vigencia 2025		Por Ejecutar Vigencia 2025	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)
15	Suministro de cono vial construido en material sintetico flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	UND	72	$ 92.401,00	$ 6.652.872,00	UND	143	$ 97.695,00	$ 13.970.385,00	300	$ 97.695,00	$ 29.308.500,00	257,00	$ 25.107.615,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	257,00	$ 25.107.615,00	-114,00	$ 11.137.230,00
25	Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco.	UND	36	$ 413.852,00	$ 14.898.672,00	UND	72	$ 437.566,00	$ 31.504.752,00	100	$ 437.566,00	$ 43.756.600,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	72,00	$ 31.504.752,00
35	Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 129 cm de altura.	UND	22	$ 45.943,00	$ 1.010.746,00	UND	43	$ 48.576,00	$ 2.088.768,00	50	$ 48.576,00	$ 2.428.800,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	43,00	$ 2.088.768,00
45	Suministro de Resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm.	ML	4	$ 214.332,00	$ 857.328,00	ML	7	$ 226.613,00	$ 1.586.291,00	50	$ 226.613,00	$ 11.330.650,00	25,00	$ 5.665.325,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	25,00	$ 5.665.325,00	-18,00	$ 4.079.034,00
55	Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ROLLO	11	$ 36.754,00	$ 404.294,00	ROLLO	22	$ 38.861,00	$ 854.942,00	200	$ 38.861,00	$ 7.772.200,00	187,00	$ 7.267.007,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	187,00	$ 7.267.007,00	-165,00	$ 6.412.065,00
65	Barricada, ancho 2,4 m, 3 listones de 20 cm de ancho en material reflectivo tipo iv o superior (blanco y naranja), altura min 1,5m, figura 7-14 resolución 20243040045005 del 17/09/2024.	UND	1	$ 451.349,00	$ 451.349,00	UND	1	$ 477.211,00	$ 477.211,00	1	$ 477.211,00	$ 477.211,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 477.211,00
75	Señal pare/siga en papel retroreflectivo tipo IV o superior (30 cm)	UND	15	$ 47.442,00	$ 711.630,00	UND	29	$ 50.160,00	$ 1.454.640,00	40	$ 50.160,00	$ 2.006.400,00	32,00	$ 1.605.120,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	32,00	$ 1.605.120,00	-3,00	$ 150.480,00
85	Valla de apertura tipo A	UND	2	$ 521.758,00	$ 1.043.516,00	UND	3	$ 551.655,00	$ 1.654.965,00	20	$ 551.655,00	$ 11.033.100,00	14,00	$ 7.723.170,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	14,00	$ 7.723.170,00	-11,00	$ 6.068.205,00
95	Dispositivos luminosos tipo flasher para cono	UND	15	$ 41.521,00	$ 622.815,00	UND	29	$ 43.900,00	$ 1.273.100,00	30	$ 43.900,00	$ 1.317.000,00	15,00	$ 658.500,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 658.500,00	14,00	$ 614.600,00
105	Bastón luminoso Bicolor	UND	15	$ 131.717,00	$ 1.975.755,00	UND	29	$ 139.264,00	$ 4.038.656,00	400	$ 139.264,00	$ 55.705.600,00	335,00	$ 46.653.440,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	335,00	$ 46.653.440,00	-306,00	$ 42.614.784,00
115	Señales temporales SR- SP con apoyo trípode	UND	1	$ 333.016,00	$ 333.016,00	UND	1	$ 352.098,00	$ 352.098,00	30	$ 352.098,00	$ 10.562.940,00	20,00	$ 7.041.960,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 7.041.960,00	-19,00	$ 6.689.862,00
125	Dispositivos luminosos tipo flasher para valla puesto de control	UND	2	$ 50.095,00	$ 100.190,00	UND	3	$ 52.966,00	$ 158.898,00	40	$ 52.966,00	$ 2.118.640,00	20,00	$ 1.059.320,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 1.059.320,00	-17,00	$ 900.422,00
135	Valla rompe tráfico de 0,80 x 1,20 m, construida en tubo cuadrado de 1" c-18 y lámina galvanizada c-20 (aplicación y el uso de la marca ciudad)	UND	2	$ 596.909,00	$ 1.193.818,00	UND	4	$ 631.113,00	$ 2.524.452,00	30	$ 631.113,00	$ 18.933.390,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 2.524.452,00
145	Suministro de banner 1,20 m x 1,20 m con impresión digital full color, en lona vinílica (aplicación y el uso de la marca ciudad) con ojales	UND	4	$ 137.116,00	$ 548.464,00	UND	8	$ 144.972,00	$ 1.159.776,00	5	$ 144.972,00	$ 724.860,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 1.159.776,00
	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)				$ 30.804.465,00		B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)		$ 63.098.934,00	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)		$ 197.475.891,00	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 102.781.457,00	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 0	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 0	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 0	Valor Acum	$ 102.781.457,00	Valor por Ejecutar	$ 39.682.523,00

TOTAL A + B		TOTAL A + B		TOTAL A + B		TOTAL A + B	$ 146.268.889,00	TOTAL A + B	$ 1.179.932.605,00	TOTAL A + B	$ 1.088.517.696,00	TOTAL A + B	$ 1.104.733.370,00		
	$ 1.861.232.121		$ 5.465.500.749		$ 9.025.208.857										

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALEXANDER ANDRES SEGURA PEREZ	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

VALOR A PAGAR	$ 146.268.889,00	VALOR A PAGAR	$ 1.179.932.605,00	VALOR A PAGAR	$ 1.088.517.696,00	VALOR A PAGAR	$ 1.104.733.370,00
RETEGARANTÍA	$ 7.313.444,00	RETEGARANTÍA	$ 58.996.630,00	RETEGARANTÍA	$ 54.425.885,00	RETEGARANTÍA	$ 55.236.669,00
PERIODO DEL ACTA		PERIODO DEL ACTA		PERIODO DEL ACTA		PERIODO DEL ACTA	
Inicio	11/02/25	Inicio	11/03/25	Inicio	11/04/25	Inicio	11/05/25
Fin	10/03/25	Fin	10/04/25	Fin	10/05/25	Fin	10/06/25
DIAS	30	DIAS	33	DIAS	32	DIAS	33

RETEGARANTÍA ACUMULADA	175.972.628,00
PORCENTAJE EJECUCION CONTRATO INICIAL	18,75%

RESUMEN FINANCIERO - CONTRATO No. 2024-3648

No.	Descripción	Valor
1	Valor Inicial del Contrato	$ 18.771.473.428,00
2	Valor Adición No. 1 al Contrato (Indicar todas las adiciones)	$ -
3	Valor Total del Contrato	$ 18.771.473.428,00
4	Valor pagado	$ 2.414.719.190,00
5	Retención por Garantía 5% o saldo a favor del contratista (Si aplica)	$ 175.972.628,00
6	Pago por Georreferenciación Mes 3 (15%)	$ 163.277.654,00
7	Retención por Georreferenciación Mes 4 (15%)	$ 165.710.006,00
8	Saldo a Favor de la Entidad	$ 16.180.781.610,00
	Valor por pagar al contratista	$ 1.047.064.349,00

	MES 3	MES 4
TOTAL CUENTA	**$ 1.088.517.696,00**	**$ 1.104.733.370,00**
Retención por Garantía 5%	$ 54.425.885,00	$ 55.236.669,00
ITEMS 1, 2 Y 3		$ 0,00
SUMINISTROS	$ 0,00	$ 0,00
IMPLEMENTACIÓN	$ 1.088.517.696,00	$ 1.104.733.370,00
GEO APROBADA	$ 0,00	$ 0,00
BASE PARA RET DE GEO	$ 1.088.517.696,00	$ 1.104.733.370,00
Retención por Georreferenciación Mes 4 (15%)	$ 163.277.654,00	$ 165.710.006,00
Pago de retención por Georreferenciación Mes 3 (15%)	$ 176.110.704,00	$ 163.277.654,00
RET POR GEORREFERENCIACIÓN	-$ 12.833.050,00	$ 2.432.352,00
Valor por pagar al contratista	**$ 1.046.924.861,00**	**$ 1.047.064.349,00**
TOTAL OBRA	$ 1.088.517.696,00	$ 1.104.733.370,00
	$ 16.653.600.901,00	$ 15.591.271.150,00

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11. SUBA
UPZ	98. LOS ALCÁZARES
ID	MV_01_033_1560_10_V20

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S
Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1	617128	1006277, 1000191, 1000191	08/03/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	476.30		476.30	476.30		AVENIDA KR 45	CL 191	CL 187	R	A	M	B	M	22
2	617128	1006277	08/03/2025	Implementada por el borde derecho	P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	10.00	10.00	10.00		AVENIDA KR 45	CL 191	CL 187	R	A	M	B	M	22
3	1128884	1001021	08/03/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	116.10		116.10	116.10		AVENIDA KR 45	CL 183		R	A	M	B	M	22
3A		1001021	08/03/2025	CADA 16M	TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00			8.00	AVENIDA KR 45	CL183		R	A	M	B	M	11
4	1128882 484500	1001021	11/03/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	70.30		70.30	70.30		AVENIDA KR 45	CL 183	CL 182	R	A	M	B	M	22
4A		1001021	13/03/2025	CADA 16M	TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00			5.00	AVENIDA KR 46	CL183	CL 182	R	A	M	B	M	11
5	1128801	1001147	13/03/2025	LIC EN LUGAR DE LCA	P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	47.00	47.00	47.00		AVENIDA KR 47	CL 182	CL 179	R	A	M	R	M	18
5A		1001147	13/03/2025	CADA 16M	TACHAS	B/R	TR	UND	-		48.00			48.00	AVENIDA KR 48	CL 182	CL 179	R	A	M	R	M	6
6	617113	1000191	16/03/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AVENIDA KR 45	CL 191	CL 187	R	A	M	B	M	22
7	1129184	1000586	16/03/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AVENIDA KR 45	CL 187	CL 185	R	A	M	B	M	22
8	1128930	1006377	16/03/2025	LCA LADO PEGADO AL CC SANTAFE	P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	17.00	51.00	51.00		AVENIDA KR 45	CL 185	CL 183	R	A	M	B	M	22
8B	1782685	1006377	16/03/2025	PEGADA DERECHA ENTRE 176 Y 174B	TACHAS	B/R	TR	UND	-		18.00			18.00	AVENIDA KR 48	CL 182	CL 179	R	A	M	R	M	6
8A	1870633	1000586	16/03/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2	-			1.40	4.80		AVENIDA KR 45	CL 187	CL 185	R	A	M	B	M	22
9	617092	1000586	18/03/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	187.40		187.40	187.40		AVENIDA KR 45	CL 187	CL 185	R	A	M	B	M	22
9A	1782753	1000586	18/03/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13.00			13.00	AVENIDA KR 45	CL 187	CL 185	R	A	M	B	M	11
10	617061	1006377	18/03/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	247.20		247.20	247.20		AVENIDA KR 45	CL 185	CL 183	R	A	M	B	M	22
10A	1782176	1006377	18/03/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		16.00			16.00	AVENIDA KR 45	CL 185	CL 183	R	A	M	B	M	11
12	1782165	1001021	18/03/2025	BAJO EL PUENTE	P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	92.10		92.10	92.10		AVENIDA KR 45	CL 183	CL 183	R	A	M	B	M	22
12A		1001021	02/04/2025	BAJO EL PUENTE	TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00			7.00	AVENIDA KR 45	CL 183	CL 183	R	A	M	B	M	11
13	495720	11013248	18/03/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	40.60		40.60	40.60		AVENIDA KR 45	CL 183	CL 182	R	A	M	B	M	22
13A		11013248	02/04/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00			4.00	AVENIDA KR 45	CL 183	CL 182	R	A	M	B	M	11
14A		1110899	02/04/2025	TR LA 1128845	TACHAS	B/R	TR	UND	-		17.00			17.00	AVENIDA KR 45	CL 182	CL 176	R	A	M	R	M	6
15	1111168	1001273	18/03/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	152.80		152.80	152.80		AVENIDA KR 45	CL 176	CL 174B	R	A	M	R	M	18
15A		1001273	03/04/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11.00			11.00	AVENIDA KR 45	CL 176	CL 174B	R	A	M	R	M	6
16	1111068	1006253	18/03/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	204.10		204.10	204.10		AVENIDA KR 45	CL 174b	CL 170	R	A	M	R	M	18
16A		1006253	03/04/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00			12.00	AVENIDA KR 45	CL 174b	CL 170	R	A	M	R	M	6
17	1110949	11012159	03/04/2025	SEPARADOR CALZADA e incorporacion 170	P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	114.50		114.50	114.50		AVENIDA KR 45	CL 172A	CL 170	R	A	M	R	M	18
17A		11012159	03/04/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00			8.00	AVENIDA KR 45	CL 172A	CL 170	R	A	M	R	M	6
18	1759169	50003462	03/04/2025	SEPARADOR CALZADA RAPIDA	P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	51.60		51.60	51.60		AVENIDA KR 45	CL 172	CL 170	R	A	M	R	M	18
18A		50003462	03/04/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00			4.00	AVENIDA KR 45	CL 172	CL 170	R	A	M	R	M	6
21	1782090	1001147	08/04/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	10.40		10.40	10.40		AVENIDA KR 45	CL 179	CL 178	R	A	M	R	M	18
21A		1001147	08/04/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00			10.00	AVENIDA KR 45	CL 179	CL 178	R	A	M	R	M	6
22	1129279	1006277	05/05/2025	NUEVO	TACHONES	AMARILLO	TCH	UND	-		162.00			162.00	AVENIDA KR 45	CL 191	CL 190	R	A	M	B	M	10
22A	1129279	1006277	05/05/2025	RETIRO	TACHONES	AMARILLO	TCH	UND	-		184.00			184.00	AVENIDA KR 45	CL 191	CL 190						
23	1782240	1006377	06/05/2025	NUEVO	HITOS	AMARILLO	BL	UND	-		18.00			18.00	AVENIDA KR 45	CL 185	CL 183	R	A	M	B	M	10
23A	1782240	1006377	06/05/2025	RETIRO	HITOS	AMARILLO	BL	UND	-		2.00			2.00	AVENIDA KR 45	CL 185	CL 183						
24	1128993	1006377	06/05/2025	NUEVO	TACHONES	AMARILLO	TCH	UND	-		85.00			85.00	AVENIDA KR 45	CL 185	CL 183	R	A	M	B	M	10
24A	1128993	1006377	06/05/2025	RETIRO	TACHONES	AMARILLO	TCH	UND	-		21.00			21.00	AVENIDA KR 45	CL 185	CL 183						
25	1759193	11012159	06/05/2025	NUEVO	HITOS	AMARILLO	BL	UND	-		24.00			24.00	AVENIDA KR 45	CL 172	CL 171	R	A	M	R	M	8

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
26	1759189	11012159	05/05/2025		ESTOPEROL ESPIGO	METÁLICO	EP	UND			91.00			91.00	AVENIDA KR 45	CL 172	CL 171	R	A	M	R	M	6
27		11000246	02/04/2025	TACHAS LA CL 187	TACHAS	B/R	TR	UND	-		72.00			72.00	AVENIDA KR 45	CL 187	CL 187	R	A	M	B	M	11
27A	1129191	1000586	02/04/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	9.00	27.00	27.00		AVENIDA KR 45	CL 187	CL 185	R	A	M	B	M	19
28		1001021	02/04/2025	TACHAS LA 1056113	TACHAS	B/R	TR	UND	-		61.00			61.00	AVENIDA KR 45	INCOR. KR 45	CL 183	R	A	M	B	M	11
29		11013248	02/04/2025	TACHAS LA 1782162	TACHAS	B/R	TR	UND	-		35.00			35.00	AVENIDA KR 45	CL 183	INCOR. ORIENTE CL 183	R	A	M	B	M	11
30	1128885	1001021	08/04/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	32.10		32.10	32.10		AVENIDA KR 45	CL 183	CL 182	R	A	M	R	M	18
30A		1001021	02/04/2025	BORDE LB 1128885	TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00			3.00	AVENIDA KR 45	CL 183	CL 182	R	A	M	R	M	6
31		11013248	02/04/2025	BORDE LB 1782139	TACHAS	B/R	TR	UND	-		34.00			34.00	AVENIDA KR 45	CL 183	CL 182	R	A	M	R	M	6
32	1111268	1001147	08/04/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	17.00	51.00	51.00		AVENIDA KR 45	CL 182	CL 176	R	A	M	R	M	12
32A		1001147	09/04/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		18.00			18.00	AVENIDA KR 45	CL 182	CL 176	R	A	M	R	M	12
33	1111256	1001242, 1006998	08/04/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	11.00	33.00	33.00		AVENIDA KR 45	CL 182	CL 176	R	A	M	R	M	6
33A		1001242, 1006998	09/04/2025	TR LCA 1111256	TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00			12.00	AVENIDA KR 45	CL 182	CL 176	R	A	M	R	M	6
33B	1111133	1001273	09/04/2025	LCA	P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	11.00	33.00	33.00		AVENIDA KR 45	CL 176	CL 174B	R	A	M	R	M	12
33C		1001273	09/04/2025	TR LCA 1111133	TACHAS	B/R	TR	UND	-		11.00			11.00	AVENIDA KR 45	CL 176	CL 174B	R	A	M	R	M	6
34	1111069	1006253	08/04/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	13.00	39.00	39.00		AVENIDA KR 45	CL 174B	CL 170	R	A	M	R	M	12
34A		1006253	09/04/2025	TR LCA 1111069	TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00			14.00	AVENIDA KR 45	CL 174B	CL 170	R	A	M	R	M	6
35	1759151	1001273, 1006376, 1006253, 1006253, 1006253, 1001309, 1001319	08/04/2025		P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	704.50		704.50	704.50		AVENIDA KR 45	CL 181	CL 170	R	A	M	R	M	18
35A		1001273, 1006376, 1006253, 1006253, 1006253, 1001309, 1001319	09/04/2025	TR LCA 1759151	TACHAS	B/R	TR	UND	-		45.00			45.00	AVENIDA KR 45	CL 181	CL 170	R	A	M	R	M	6
36		1006277, 1000191, 1000191, 1001273, 1006376, 1006253, 1006253, 1006253, 1001309, 1001319	03/03/2025	RETIRO	TACHAS	B/R	TR	UND	-		738.00			738.00	AVENIDA KR 45	CL 191	CL 170						
37		1006277, 1000191, 1000191, 1001273, 1006376, 1006253, 1006253, 1006253, 1001309, 1001319	04/03/2025	RETIRO	TACHAS	B/R	TR	UND	-		118.00			118.00	AVENIDA KR 45	CL 191	CL 170						
38		1006277, 1000191, 1000191, 1001273, 1006376, 1006253, 1006253, 1006253, 1001309, 1001319	03/03/2025	RETIRO	TACHAS	B/R	TR	UND	-		107.00			107.00	AVENIDA KR 45	CL 191	CL 170						
39		1006277	04/03/2025	RETIRO	TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00			28.00	AVENIDA KR 45	CL 191	CL 190						

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
ERVACIONES:																				DESCRIPCION		COLOR	M2	ML	UNIDAD
Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)													IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 30/ IMPRIMANTE (ML) A=12					NEGRO			
los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)													IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15					NEGRO			
las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)													IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20					NEGRO		2791.00	
FF		FLECHA DIRECCIONAL		PE	PICTOGRAMA ESCOLAR		PSB		PICTOGRAMA SOLO BUS				PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 48/ P. ACRILICA B. AGUA SIN MICRO								
FGD		FLECHA GIRO DERECHA		PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR		RAT		RETIRO ANCLAJE DE TACHON				PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 42/ P.ACRILICA B.AGUA					NEGRO			
FGI		FLECHA GIRO IZQUIERDA		PPARE	PICTOGRAMA PARE		PM		PINTURA DE MUROS				PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 43/ P.ACRILICA B.AGUA					NEGRO			
FDD		FLECHA DOBLE DERECHA		LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20								PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 46/ P.ACRILICA B.AGUA SIN MICRO					NEGRO			
FDI		FLECHA DOBLE IZQUIERDA		LL	LINEA LOGARITMICA								IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)						8.40		
FDG		FLECHA DOBLE GIRO		LP	LINEA DE PARE								BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA de color a					AMARILLO			
FT		FLECHA TRIPLE		LPA	LINEA DE PARADA 0,15								N.A	TIPO:	-								
RCD		REDUCCION CARRIL DERECHA		PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)								TACHAS	TIPO:	ITEM 69/ SIN ESPIGO					BLANCO			486.00
RCI		REDUCCION CARRIL IZQUIERDA		PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL								BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA de color amarillo (Ti						0.00		247.00
PSOLO		PICTOGRAMA SOLO		LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO								RetiroHITOSoTACHOSNoResaltoPLA	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT R					B/A			207.00
PMIN		PICTOGRAMA MINUSVALIDOS		PP	PASO PEATONAL - CEBRA								HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE					AMARILLO			42.00
FMIN		FONDO MINUSVALIDOS		PM	PINTURA PARA MUROS								ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO								91.00
ACH		ACHURADO		PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR								RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPEROLES					B/R			991.00
BS		BANDA SONORA		PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA								PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 51/ RESINA TERMOPLASTICA								
DS		DEMARCACION DE SARDINEL		PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30								PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA						3.80		
LA		LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS								PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana								
LB		LINEA DE BORDE 0,12		RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON								PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 40/ P.ACRILICA B.SOLVENTE SIN MICRO								
LC		LINEA CENTRAL 0,12		RE	RESALTO REAL								N.A	TIPO:									
LCA		LINEA DE CARRIL 0,12		RV	RESALTO VIRTUAL								PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 51/ RESINA TERMOPLASTICA							2608.00	
LCI		LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12		ZB	ZONA ANTIBLOQUEO								PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 56/ Plastico frio 22 METIL SPRAY							183.00	
LCM		LINEA CAMELLON 0,12		SPT	SENDERO PEATONAL								N.A	TIPO:									
CP		CEDA EL PASO		EP	ESTOPEROL								N.A	TIPO:									
LCN		LINEA DE CANAL 0,20		TCH	TACHON CON ESPIGO								N.A	TIPO:									
LCP		LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)		TR	TACHA REFLEC.								N.A	TIPO:									
PSB		PICTOGRAMA SOLO BUS		BL	BALIZAS O HITOS																		
																				TOTALES		**12.20**	**5,582.00**	**2,064.00**

CONTRATISTA:
ANDRÉS ESTEBAN ORJUELA RODRÍGUEZ
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

Gabriel H. Torres R

INTERVENTORÍA:
GABRIEL TORRES RECALDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

CANTIDADES FINAL IMPLEMENTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	MV_01_033_1560_10		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	2791.00	$ 3,099.00	$ 8,649,309.00
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	8.40	$ 16,762.00	$ 140,800.80
51	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	2608.00	$ 26,666.00	$ 69,544,928.00
56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	M	183.00	$ 13,973.00	$ 2,557,059.00
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	3.80	$ 120,459.00	$ 457,744.20
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	486	$ 9,417.00	$ 4,576,662.00
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	91.00	$ 15,354.00	$ 1,397,214.00
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	247.00	$ 109,231.00	$ 26,980,057.00
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	42.00	$ 68,741.00	$ 2,887,122.00
94	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UN	207	$ 8,437.00	$ 1,746,459.00
95	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UN	991.00	$ 3,786.00	$ 3,751,926.00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 122,689,281.00**

NOTA ACLARATORIA: LAS CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR SON APROXIMADAS, POR LO TANTO PODRÁN AUMENTAR, O DISMINUIR Y EL PAGO FINAL SERÁ EL RESULTADO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS POR LO PRECIOS UNITARIOS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO:	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES	
	LOCALIDAD	11. SUBA
2024-3648	UPZ	MÚLTIPLE
	ID	MV_01_033_1560_10

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
1	06/05/2025		440371	11012159	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 170	CL 172A			15	28	
2	06/05/2025		221923	1006253	SR-40	60	60							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 170	CL 172A	5	-			
3	06/05/2025		654460	1006253	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 170	CL 172A	20	-			-
4	06/05/2025		184665	1006253	SR-40	60	60			-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 174	CL 174A	5	-			
5	05/05/2025	CEDA EL PASO	654459	1006253	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 174	CL 174A	20	-			-
6	06/05/2025		131623	1006253	SR-28	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 174	CL 174A	5	-			
7	06/05/2025		182402	1006376	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 174B	CL 175	-	-	20	28	
8	07/05/2025	PRIORIDAD CICLISTAS	654349	1006376	SI-27A	74.00	103.00	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 174B	CL 175	1	0.76	2	-	26
9	06/05/2025		440593	1006376	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 174B	CL 175	-	-	20	28	
10	06/05/2025	50	440591	1006376	SR-30	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 174B	CL 175	-	-	5	28	-
11	06/05/2025		440589	1001273	SRC-03	45	45			-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 175	CL 176	-	-	20	28	
12	06/05/2025		440514	1001273	SPC-01	45	45							REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 175	CL 176	-	-	20	28	
13	06/05/2025	CEDA EL PASO	182405	1001273	SRB-02	45	45			-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 175	CL 176	-	-	20	28	
14	06/05/2025		182406	1001273	SRB-37	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 175	CL 176	-	-	20	28	
15	06/05/2025		182407	1001242	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 176	CL 178	-	-	20	28	
16	06/05/2025		440355	1001242	SRC-03	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 176	CL 178	-	-	20	28	
17	06/05/2025		184668	1001242	SR-41	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 176	CL 178	5	-			
18	06/05/2025		182409	1001242	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 176	CL 178	-	-	20	28	
19	06/05/2025		184669	1006998	SR-41	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 178	CL 182	-	-	5	28	
20	06/05/2025		17153	1006998	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 178	CL 182	-	-	15	28	
21	06/05/2025	50	675682	1001147	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 178	CL 182	10				
22	06/05/2025		654512	1001147	SPC-01/SPB-46A	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 178	CL 182	-	-	21	28	
23	06/05/2025	CEDA EL PASO	654468	1001147	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 178	CL 182	20	-			
24	06/05/2025		182413	1001147	SRB-02/SRB-23	45	45	45	45	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 178	CL 182					28
25	06/05/2025		184727	1001021	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 182	CL 183	-	-	20	28	-
26	06/05/2025		440489	1001021	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 182	CL 183	-	-	20	28	-
27	06/05/2025		185059	1001021	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SOLO TABLERO	AK 45	CL 182	CL 183	-	-	20	28	-
28	06/05/2025		440492	11013248	SRB-02/SRB-37	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 183	AK 45	KR 50B	-	-	21	28	-
29	06/05/2025	PRIORIDAD PEATON	654535	11013248	SRC-05 PLAQUETA	45	45	45.00	19.00	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 183	AK 45	KR 50B	8	0.09	20	28	
30	06/05/2025		183498	11013248	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 183	AK 45	KR 50B	20	-	-		-
31	06/05/2025		183499	11013248	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 183	AK 45	KR 50B	20	-			-
32	06/05/2025		1	1001021	SP-59/SP-25	60	60	60	60	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 182	CL 183					28
33	06/05/2025		654541	1001021	SPB-46	45	45			-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 182	CL 183	20	-	-		-
34	06/05/2025	PRIORIDAD PEATON	654533	1001021	SRC-05 PLAQUETA	45	45	45.00	19.00	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 182	CL 183	8	0.09	20	28	
35	06/05/2025	PRIORIDAD PEATON	654536	1001021	SRC-05 PLAQUETA	45	45	45.00	19.00	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 182	CL 183	8	0.09	20		
36	06/05/2025		304893	1006377	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 183	CL 184	15	-	-		-
37	06/05/2025	PRIORIDAD PEATONES	654531	1006377	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45.00	19.00	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 183	CL 184	8	0.09	20	28	
38	06/05/2025		440478	1006377	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 183	CL 184	20	-			-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO:	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES
	LOCALIDAD: 11. SUBA
2024-3648	UPZ: MÚLTIPLE
	ID: MV_01_033_1560_10

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
39	06/05/2025		654388	1006377	SPC-01/SPC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 183	CL 184	-	-	21	28	-
40	06/05/2025		183505	1006377	SRC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 183	CL 184	-	-	21	28	-
41	06/05/2025		440476	1006377	SRC-03	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 183	CL 185	20	-			-
42	06/05/2025		183506	1006377	SPB-46/SPB-46	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 183	CL 185	-	-	21	28	-
43	06/05/2025		183507	1006377	SRC-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 183	CL 185	-	-	21	28	-
44	06/05/2025		440467	1006377	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 183	CL 185	-	-	20	28	-
45	06/05/2025		2	1006377	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 183	CL 185					28
46	06/05/2025		440466	1006377	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 183	CL 185	-	-	20	28	-
47	06/05/2025	CEDA EL PASO	654477	1006377	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 183	CL 185	20	-	-		-
48	06/05/2025		654481	1000586	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 185	CL 187	20	-	-		-
49	06/05/2025		440451	1000586	SRC-03	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SOLO TABLERO	AK 45	CL 185	CL 187	-	-	20	28	-
50	06/05/2025	CEDA EL PASO	654516	1000586	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 185	CL 187	20	-	-		-
51	06/05/2025		440592	1006376	SRC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 174B	CL 175	-	-	20	28	-
52	06/05/2025		440510	1001242	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 176	CL 178	-	-	20	28	-

ITEM		DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1		Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 495,505	0.76	$ 376,583.80
2		Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 157,611	1.00	$ 157,611.00
5		Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 373,896	6.00	$ 2,243,376.00
8		Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	$ 521,502	0.36	$ 187,740.72
10		Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 484,027	1.00	$ 484,027.00
15		Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 404,404	3.00	$ 1,213,212.00
20		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 321,456	32.00	$ 10,286,592.00
21		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UN	$ 473,638	6.00	$ 2,841,828.00
26		Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 59,402	1.00	$ 59,402.00
28		Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	$ 31,855	33.00	$ 1,051,215.00

SUBTOTAL		$ 18,901,588.00
AIU	32%	
IVA - Utilidad	19%	
TOTAL		$ 18,901,588.00

CONTRATISTA: _____

CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

CONTRATISTA: _____

FASLEIDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**12. BARRIOS UNIDOS**
UPZ	**98. LOS ALCÁZARES**
C	**MV_AV_NQS_1073_24_V0**

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1	1865222	2000212	03/04/2025	BUS CARRIL	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEX	M2				4.84	11.96		AVENIDA KR 30	CL 91	KR 47	R	A	M	R	B	19
2	346238	12000516	03/04/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	98.80		98.80	98.80		AVENIDA KR 30	CL 92	CL 91	R	A	M	R	B	7
2A	1865232	12000516	28/04/2025		TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			7.00			7.00	AVENIDA KR 30	CL 92	CL 91	R	A	M	R	B	12
3	748990	12000662, 12000626, 12000604, 12003005, 12000516	28/04/2025	LINEA DE BORDE TRASMIIENIO	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			59.00			59.00	AVENIDA KR 30	CL 92	CL 8SABIS	R	A	M	R	B	12
4	557516	12001965	03/04/2025	PARALELA, PINTURA	P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	2.80		2.80	3.19		AVENIDA KR 30	CL 69	CL 69	R	A	M	R	B	19
4A	1865684	12001965	28/04/2025	PARALELA	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			10.00			10.00	AVENIDA KR 30	CL 69	CL 69	R	A	M	R	B	12
5	1255083	12002161	03/04/2025	AGREGADO	BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	ACH	M2	1.00	13.30		13.30	15.29		AVENIDA KR 30	CL 66	CL 66	R	A	M	R	B	15
5A	1865728	12002161	03/04/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	11.20		11.20	11.20	0.00	CALLE 66	KR 30	KR 50	R	A	M	R	B	7
5B	1865729	12002161	28/04/2025		TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			22.00			22.00	AVENIDA KR 30	CL 66	CL 66	R	A	M	R	B	12
6	557376	12002161	03/04/2025	Pintura	P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	1.60		1.60	1.98		AVENIDA KR 30	CL 66	CL 66	R	A	M	R	B	19
6A	1865736	12002161	28/04/2025	PERTENECE AL LA DE LA 66	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			20.00			20.00	AVENIDA KR 30	CL 66	CL 66	R	A	M	R	B	12
6B	1865734	12002161	03/04/2025	ACHURADO CALLE 66	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	6.80		6.80	6.80		CALLE 66	KR 30	KR 50	R	A	M	R	B	7
7	557376	12002161	03/04/2025	AGREGADO	BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	ACH	M2	1.00	6.10		6.10	7.04		AVENIDA KR 30	CL 66	CL 66	R	A	M	R	B	15
7A	1865738	12002161	28/04/2025	GRUPO DE TACHA ACHURADO CALL 66	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			46.00			46.00	AVENIDA KR 30	CL 66	CL 66	R	A	M	R	B	12
7B	1865737	12002161	28/04/2025	GRUPO DE TACHA ACHURADO CALL 66	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			76.00			76.00	AVENIDA KR 30	CL 66	CL 66	R	A	M	R	B	12
8	1865755	12003274	03/04/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEX	M2				4.84	11.96		AVENIDA KR 30	CL 65	CL 64A	R	A	M	R	B	19
9	1865891	12003244	04/04/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	4.00	4.00	4.00		AVENIDA KR 30	CL 63F	CL 63D	R	A	M	R	B	7
10	1865910	12002556	04/04/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	3.00	3.00	3.00		AVENIDA KR 30	CL 63D	CL 63C	R	A	M	R	B	7
11	1865914	12002613	04/04/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	4.00	4.00	4.00		AVENIDA KR 30	CL 63C	CL 63B	R	A	M	R	B	7
12	1865930	12002669	04/04/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	4.00	4.00	4.00		AVENIDA KR 30	CL 63B	CL 63A	R	A	M	R	B	7
13	556255	12002669	04/04/2025	AGREGADO	BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	ACH	M2	1.00	2.10		2.10	2.64		AVENIDA KR 30	CL 63B	CL 63A	R	A	M	R	B	15
14	1865950	12002669	28/04/2025	TACHAS ACHURADO	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			36.00			36.00	AVENIDA KR 30	CL 63B	CL 63A	R	A	M	R	B	12
15	1865951	12002669	28/04/2025	TACHAS ACHURADO	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			20.00			20.00	AVENIDA KR 30	CL 63B	CL 63A	R	A	M	R	B	12
16	557584	12003262	28/04/2025	LCA PEGADA TRASMI INTERNO 346209	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			10.00			10.00	AVENIDA KR 30	CL 92	CL 91	R	A	M	R	B	12
18	557786	12003287, 12003286	04/04/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LCN	ML	0,20/0,25	262.40		262.40	262.40		AVENIDA KR 30	DG 76BIS	CL 74	R	A	M	R	B	7
19	557643	12003235, 12000604	28/04/2025	Acompañan LCA interno 346360	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			48.00			48.00	AVENIDA KR 30	CL 91	CL 88B	R	A	M	R	B	12
20		2000212	28/04/2025	acompañan LCA INTERNO 346226	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			11.00			11.00	AVENIDA KR 30	CL 92	CL 91	R	A	M	R	B	12
21	1865235	12003235	28/04/2025	ACOMPAÑAN LB 346339 CADA 16	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			11.00			11.00	AVENIDA KR 30	CL 91	KR 47	R	A	M	R	B	12
21A	1865236	12003235	28/04/2025	ACOMPAÑAN LB 346339 CADA 1 M	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			65.00			65.00	AVENIDA KR 30	KR 47	KR 47	R	A	M	R	B	12
22	1865233	12000516	28/04/2025	ACOMPAÑA LB INTERNO 346239	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			5.00			5.00	AVENIDA KR 30	CL 92	CL 91	R	A	M	R	B	12
23	1865236	12000516, 12003005	28/04/2025	ACOMPAÑA LB INTERNO 1884180	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			10.00			10.00	AVENIDA KR 30	CL 91	KR 47	R	A	M	R	B	12
24	1865241	12003235, 12000516	28/04/2025	ACOMPAÑA LA INTERNO 346427	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			46.00			46.00	AVENIDA KR 30	CL 92	CL 91	R	A	M	R	B	12
25	1810583	12003235	02/05/2025		BORDI TRASP	AMARILLO		UND			36.00			36.00	AVENIDA KR 30	CL 92	KR 47	R	A	M	R	B	9

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
25A	1865237	12003235	02/05/2025		BORDI NO TRASP	AMARILLO		UND			5.00			5.00	AVENIDA KR 30	CL 92	KR 47	R	A	M	R	B	9
25B	1810582	12003235	02/05/2025		HITOS	AMARILLO		UND			3.00			3.00	AVENIDA KR 30	CL 92	KR 47	R	A	M	R	B	9
26		12002970	05/04/2025	ACOMPAÑA LCP INTERNO 346336	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			4.00			4.00	AVENIDA KR 30	KR 47	KR 47	R	A	M	R	B	12
27	1865329	12000626, 12000662	04/04/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	LCE	M2	0.30	144.80		43.44	57.96		AVENIDA KR 30	KR 47	CL 88B	R	A	M	R	B	19
28	748993	12000626, 12000662	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			11.00			11.00	AVENIDA KR 30	KR 47	CL 88B	R	A	M	R	B	12
29	1865350	12000690	04/04/2025		P. PLAST LLANA	ROJO	LCE	M2	0.30	6.40		1.92	2.60		AVENIDA KR 30	CL 88B	CL 88A	R	A	M	R	B	19
30	749078	12000690	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			3.00			3.00	AVENIDA KR 30	CL 88B	CL 88A	R	A	M	R	B	12
31	749077	12000712	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			3.00			3.00	AVENIDA KR 30	CL 88A	CL 88	R	A	M	R	B	12
32	749076	12000739	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			3.00			3.00	AVENIDA KR 30	CL 88	CL 87	R	A	M	R	B	12
34	749135	12000761	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			3.00			3.00	AVENIDA KR 30	CL 87	CL 86D	R	A	M	R	B	12
36	749192	12000778, 12000817	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			10.00			10.00	AVENIDA KR 30	CL 86D	CL 86A	R	A	M	R	B	12
37	590511	12000626	05/04/2025		BORDI TRASP	AMARILLO		UND			36.00			36.00	AVENIDA KR 30	KR 47	CL 88B	R	A	M	R	B	9
37A	590511	12000626	05/04/2025	RETIRO	BORDI TRASP	AMARILLO		UND			33.00			33.00	AVENIDA KR 30	KR 47	CL 88B	R	A	M	R	B	9
38	778459	12000861	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			10.00			10.00	AVENIDA KR 30	CL 86A	CL 85A	R	A	M	R	B	12
39		12001012	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE INTERNO 778588	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			4.00			4.00	AVENIDA KR 30	CL 85A	CL 85	R	A	M	R	B	12
40	778604	12003291	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			16.00			16.00	AVENIDA KR 30	CL 80	CL 79B	R	A	M	R	B	12
41	1865457	12003291	05/04/2025	ACOMPAÑA LCA	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			13.00			13.00	AVENIDA KR 30	CL 80	CL 79B	R	A	M	R	B	12
42	1865456	12003291	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			7.00			7.00	AVENIDA KR 30	CL 80	CL 79B	R	A	M	R	B	12
43		12003291	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE INTERNO 557951	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			8.00			8.00	AVENIDA KR 30	CL 80	CL 79B	R	A	M	R	B	12
46	1865461	12003291	05/04/2025		TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			13.00			13.00	AVENIDA KR 30	CL 80	CL 79B	R	A	M	R	B	12
47	1865491	12001241	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			11.00			11.00	AVENIDA KR 30	CL 79B	CL 78	R	A	M	R	B	12
48	1865526	12003289	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			7.00			7.00	AVENIDA KR 30	CL 78	CL 76 BIS	R	A	M	R	B	12
49	1865546	12003287, 12003286	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			18.00			18.00	AVENIDA KR 30	CL 76 BIS	CL 74	R	A	M	R	B	12
50	1865596	12003284, 12001800	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			23.00			23.00	AVENIDA KR 30	CL 74	CL 71A	R	A	M	R	B	12
51		12001800	05/04/2025	ACOMPAÑA LIC 557603	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			22.00			22.00	AVENIDA KR 30	CL 71A	CL 71A	R	A	M	R	B	12
52	1865626	12003283, 12003282	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			14.00			14.00	AVENIDA KR 30	CL 71A	CL 70	R	A	M	R	B	12
53	1865674	12003281	05/04/2025	SOBRE LA LINEA DE LA AGUJA	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			30.00			30.00	AVENIDA KR 30	CL 70	CL 69	R	A	M	R	B	12
54	1865696	12003280	02/04/2025	PARALELA	P. PLAST LLANA	ROJO	LCE	M2	0.30	35.90		10.77	14.40		AVENIDA KR 30	CL 69	CL 67A	R	A	M	R	B	19
55	1865698	12003280	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE DER	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			6.00			6.00	AVENIDA KR 30	CL 69	CL 67A	R	A	M	R	B	12
56	1865697	12003277, 12003278, 12003279	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			18.00			18.00	AVENIDA KR 30	CL 69	CL 66	R	A	M	R	B	12
57	1865700	12003277	02/04/2025	PARALELA	P. PLAST LLANA	ROJO	LCE	M2	0.30	73.50		22.05	29.44		AVENIDA KR 30	CL 67A	CL 67	R	A	M	R	B	19
58	1865725	12003277	02/04/2025	PARALELA	P. PLAST LLANA	ROJO	LCE	M2	0.30	67.50		20.25	27.04		AVENIDA KR 30	CL 67	CL 66	R	A	M	R	B	19
59	1865723	12003277	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			7.00			7.00	AVENIDA KR 30	CL 67	CL 66	R	A	M	R	B	12
60	1865732	12003276	02/04/2025	PARALELA	P. PLAST LLANA	ROJO	LCE	M2	0.30	20.10		6.03	8.08		AVENIDA KR 30	CL 66	CL 66	R	A	M	R	B	19
61	1865747	12003275	02/04/2025	PARALELA	P. PLAST LLANA	ROJO	LCE	M2	0.30	67.10		20.13	26.88		AVENIDA KR 30	CL 66	CL 65	R	A	M	R	B	19
62	1865749	12003275	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			8.00			8.00	AVENIDA KR 30	CL 66	CL 65	R	A	M	R	B	12
63	1865757	12003273	02/04/2025	PARALELA	P. PLAST LLANA	ROJO	LCE	M2	0.30	78.30		23.49	31.36		AVENIDA KR 30	CL 65	CL 64A	R	A	M	R	B	19
64	1865756	12003273	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			8.00			8.00	AVENIDA KR 30	CL 65	CL 64A	R	A	M	R	B	12
65	1865796	12003272, 12003271	02/04/2025	PARALELA	P. PLAST LLANA	ROJO	LCE	M2	0.30	125.40		37.62	50.20		AVENIDA KR 30	CL 64A	CL 63G	R	A	M	R	B	19
66	1865797	12003272, 12003271	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			13.00			13.00	AVENIDA KR 30	CL 64A	CL 63G	R	A	M	R	B	12

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
67	1865705	12003280, 12003279, 12003278, 12003277, 12003276	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			25.00			25.00	AVENIDA KR 30	CL 69	CL 66	R	A	M	R	B	12
68	1865743	12003276	05/04/2025	ACOMPAÑA LA	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			13.00			13.00	AVENIDA KR 30	CL 66	CL 66	R	A	M	R	B	12
70	1865769	12003274, 12003273, 12002271, 12003272	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			25.00			25.00	AVENIDA KR 30	CL 66	CL 63G	R	A	M	R	B	12
71	1865774	12002271, 12003272	05/04/2025	ACOMPAÑA LCN	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			57.00			57.00	AVENIDA KR 30	CL 65	CL 64A	R	A	M	R	B	12
72	1865773	12002271, 12003272	05/04/2025	ACOMPAÑA LCN	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			57.00			57.00	AVENIDA KR 30	CL 65	CL 64A	R	A	M	R	B	12
73	1865846	12002430, 12002430, 12002430	02/04/2025	PARALELA	P. PLAST LLANA	ROJO	LCE	M2	0.30	118.90		35.67	47.60		AVENIDA KR 30	CL 63G	CL 63F	R	A	M	R	B	19
74	1865849	12002430, 12002430, 12002430	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			10.00			10.00	AVENIDA KR 30	CL 63G	CL 63F	R	A	M	R	B	12
75	557079	12002430, 12002430, 12002430, 12003244, 12002556, 12002613, 12002669, 12003262	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			38.00			38.00	AVENIDA KR 30	CL 63G	CL 63	R	A	M	R	B	12
76	1865854	12002430, 12003244, 12002556, 12002613, 12002669, 12003262	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE RAPIDA	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			40.00			40.00	AVENIDA KR 30	CL 63G	CL 63	R	A	M	R	B	12
77	1865893	12003244	02/04/2025	PARALELA	P. PLAST LLANA	ROJO	LCE	M2	0.30	67.60		20.28	27.08		AVENIDA KR 30	CL 63F	CL 63D	R	A	M	R	B	19
78	1865896	12003244	05/04/2025	ACOMPAÑA LB BORDE	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			7.00			7.00	AVENIDA KR 30	CL 63F	CL 63D	R	A	M	R	B	12
79	1865911	12002556	02/04/2025	PARALELA	P. PLAST LLANA	ROJO	LCE	M2	0.30	38.70		11.61	15.52		AVENIDA KR 30	CL 63D	CL 63C	R	A	M	R	B	19
82	1865918	12002613	02/04/2025	PARALELA	P. PLAST LLANA	ROJO	LCE	M2	0.30	60.70		18.21	24.32		AVENIDA KR 30	CL 63C	CL 63B	R	A	M	R	B	19
83			05/04/2025	ACOMPAÑA LIC 1865919	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			11.00			11.00	AVENIDA KR 30	CL 63C	CL 63B	R	A	M	R	B	12
84	1865932	12002669	02/04/2025	PARALELA	P. PLAST LLANA	ROJO	LCE	M2	0.30	63.50		19.05	25.44		AVENIDA KR 30	CL 63B	CL 63A	R	A	M	R	B	19
85	1865934	12002669	05/04/2025	ACOMPAÑA LB	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			6.00			6.00	AVENIDA KR 30	CL 63B	CL 63A	R	A	M	R	B	12
86	1865955	12003262	02/04/2025	PARALELA	P. PLAST LLANA	ROJO	LCE	M2	0.30	50.60		15.18	20.28		AVENIDA KR 30	CL 63A	CL 63	R	A	M	R	B	19
87	1865957	12003262	05/04/2025	ACOMPAÑA LB	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			5.00			5.00	AVENIDA KR 30	CL 63A	CL 63	R	A	M	R	B	12
88	1865963	12003262	05/04/2025	ACOMPAÑA LB	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			7.00			7.00	AVENIDA KR 30	CL 63A	CL 63	R	A	M	R	B	12
89	1865962	12003262	05/04/2025	ACOMPAÑA LB	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND			7.00			7.00	AVENIDA KR 30	CL 63A	CL 63	R	A	M	R	B	12

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m^2** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20	NEGRO		113.80	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	462.26		
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 33/ IMPRIMANTE (ML) A=25	NEGRO		280.40	
PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 37/ P.ACRILICA B.SOLVENTE	BLANCO		113.80	
PinturaML20CM	TIPO:	ITEM 38/ P.ACRILICA B.SOLVENTE	BLANCO		280.40	
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	BLANCO	319.78		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana	BLANCO	-		
BORDILLOS	TIPO:		B/A			
ANTIDESLIZANTE	TIPO:					
PinturaML20CM	TIPO:		BLANCO			
DEMARCACIÓN (ML) A=20	TIPO:					
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	BLANCO	21.50		
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	B/A			
DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO.	TIPO:		B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:					
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA de color amarillo (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de				72.00
RetiroHITOSoTACHOSNoResaltoPLAST	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PL	B			33.0

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE		INICIO	FIN						
DS		DEMARCACION DE SARDINEL			PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30							TACHAS		TIPO:		ITEM 70/ CON ESPIGO			B/R			1,103.00
LA		LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15			PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS							BORDILLOS		TIPO:		ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de			A			5.00
LB		LINEA DE BORDE 0,12			RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON							HITOS		TIPO:		ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE			A			3
LC		LINEA CENTRAL 0,12			RE	RESALTO REAL							BORDILLOS		TIPO:		ITEM 126/ Anclaje bordi. NO traspasable 4000 psi vari 1/2"						
LCA		LINEA DE CARRIL 0,12			RV	RESALTO VIRTUAL							BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO		TIPO:		ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM						
LCI		LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12			ZB	ZONA ANTIBLOQUEO							PinturaM2conMICRO		TIPO:		ITEM 65/ Plastico frio LLANA						
LCM		LINEA CAMELLON 0,12			SPT	SENDERO PEATONAL							BANDAS ALERTADORAS		TIPO:								
CP		CEDA EL PASO			EP	ESTOPEROL							BANDA SONORA REDUCTORA EN AG		TIPO:					N			
LCN		LINEA DE CANAL 0,20			TCH	TACHON CON ESPIGO							TachonesTRASPASABLES		TIPO:					N			
LCP		LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)			TR	TACHA REFLEC.							RetiroESTOPEROLoTACHAS		TIPO:		ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST						
PSB		PICTOGRAMA SOLO BUS			BL	BALIZAS O HITOS							**TOTALES**								**803.54**	**788.40**	**1,216.00**

CONTRATISTA:
ANDRÉS ESTEBAN ORJUELA RODRÍGUEZ
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORÍA:
GABRIEL TORRES RECALDE
INGERNIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

VALOR IMPLEMENTACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	MV_AV_NQS_1073_24		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	113.80	$ 3,099.00	$ 352,666.20
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	280.4	$ 3,033.00	$ 850,453.20
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	462.26	$ 16,762.00	$ 7,748,402.12
37	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen	M	113.80	$ 6,888.00	$ 783,854.40
38	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen	M	280.4	$ 7,583.00	$ 2,126,273.20
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	319.78	$ 120,459.00	$ 38,520,379.02
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	1103.00	$ 15,679.00	$ 17,293,937.00
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	72.00	$ 109,231.00	$ 7,864,632.00
77	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	5	$ 249,287.00	$ 1,246,435.00
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	3.00	$ 68,741.00	$ 206,223.00
83	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	21.50	$ 433,928.00	$ 9,329,452.00
94	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UN	33.00	$ 8,437.00	$ 278,421.00
			SUBTOTAL OBRA		$ 86,601,128.00

NOTA ACLARATORIA: LAS CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR SON APROXIMADAS, POR LO TANTO PODRÁN AUMENTAR, O DISMINUIR Y EL PAGO FINAL SERÁ EL RESULTADO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS POR LO PRECIOS UNITARIOS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11. SUBA**
UPZ	**ALAMBRA**
ID	**CP_007 MV_01_032_945_10_V36**

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S
Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1	498397	50007121	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	2.10	1.00	2.10	2.42	-	AK 45	CL 118	N-S	R	A	M	B	B	23
2		50007121	21/05/2025		HITOS	-	BL	UND	-		22.00			22.00	AK 45	CL 118	N-S	R	A	M	B	A	9
3	1778035	50007121	20/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00			12.00	AK 45	CL 118	N-S	R	A	M	B	A	6
4	1778036	50007121	20/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		54.00			54.00	AK 45	CL 118	N-S	R	A	M	B	B	11
5	1778037	50007121	21/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		65.00			65.00	AK 45	CL 118	N-S	R	A	M	B	B	11
6		50007121	20/05/2025		BORDI TRASP	-	TCH	UND	-		39.00			39.00	AK 45	CL 118	N-S	R	A	M	B	B	11
7		50007121	20/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		16.00			16.00	AK 45	CL 118	N-S	R	A	M	B	A	6
8		50007121	20/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		54.00			54.00	AK 45	CL 118	N-S	R	A	M	B	B	11

RVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m^2** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 30/ IMPRIMANTE (ML) A=12	NEGRO			
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO			
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20	NEGRO			
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 42/ P.ACRILICA B.AGUA	NEGRO			
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 42/ P.ACRILICA B.AGUA	NEGRO			
PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 43/ P.ACRILICA B.AGUA	NEGRO			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 46/ P.ACRILICA B.AGUA SIN MICRO	NEGRO			
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)		2.42		
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA d	AMARILLO			39.00
TACHAS	TIPO:	ITEM 69/ SIN ESPIGO	B/A			201.00
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	AMARILLO			22.00
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPE	B/A			
N.A	TIPO:					
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 72/ PLÁSTICO CON ESPIGO				
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA		2.10		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana		0.00		
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
		TOTALES		**4.52**	**-**	**262.00**

CONTRATISTA:
CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

Gabriel H. Torres R.

INTERVENTORÍA:
GABRIEL TORRES RECALDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CP_007 MV_01_032_945_10_V36		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	2.42	$ 16,762.00	$ 40,564.04
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	2.10	$ 120,459.00	$ 252,963.90
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	201.00	$ 9,417.00	$ 1,892,817.00
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	39.00	$ 109,231.00	$ 4,260,009.00
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	22.00	$ 68,741.00	$ 1,512,302.00
			SUBTOTAL OBRA		**$ 7,958,656.00**

NOTA ACLARATORIA: LAS CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR SON APROXIMADAS, POR LO TANTO PODRÁN AUMENTAR, O DISMINUIR Y EL PAGO FINAL SERÁ EL RESULTADO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS POR LO PRECIOS UNITARIOS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS
UPZ	LOS ALCÁZARES
ID	CP_011_CL68_KR15

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1	1859556	12002487	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.10	9.00	14.76	18.90	-	KR15	CL 69	CL 68	R	A	M	R	A	16
3		12002487	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	34.00	5.44	8.50	-	KR15	CL 69	CL 68	R	A	M	R	A	16
2		12002487	16/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.30	15.00		34.50	36.24	-	CL 68	KR15	KR15	R	A	M	R	A	16
4	374362	12002487, 12002845	16/05/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZB	M2	0.30	56.70		17.01	22.68	-	CL 68	KR15	KR15	R	A	M	R	A	16
5		12002845	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	138.90		55.56	70.60	-	CL 68	KR15	KR16	R	A	M	R	A	16
6		12002487, 12002845	16/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.10	9.30		19.53	20.68	-	CL 68	KR15	KR15	R	A	M	R	A	16
7		12002487, 12002845	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	22.00	3.52	5.50	-	CL 68	KR15	KR15	R	A	M	R	A	16
8		12002487, 12002845	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	3.00		3.00	3.41	-	CL 68	KR15	KR15	R	A	M	R	A	16
9	1859558	12002542	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	51.10		20.44	26.25	-	KR15	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	16
10		12002542	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	4.00		2.40	2.87	-	KR15	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	16
11		12002542	16/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	4.20	6.70		28.14	29.24	-	KR15	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	16
12		12002542	16/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.20	21.00		46.20	48.53	-	KR15	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	16
13		12002542	16/05/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FDI	M2				2.20		-	KR15	CL 67	CL 68						N/A
14		12002542	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGI	M2				2.09	2.91	-	KR15	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	16
15	1859557	12002846	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	94.10		37.64	47.90	-	CL 68	KR14	KR15	R	A	M	R	A	16
16		12002846	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.30	10.40		3.12	4.20	-	CL 68	KR14	KR15	R	A	M	R	A	16
17		12002846	16/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	4.60	10.40		47.84	49.35	-	CL 68	KR14	KR15	R	A	M	R	A	16
18	373379	12002846	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	8.60		5.16	6.09	-	CL 68	KR14	KR15	R	A	M	R	A	16
19		12002846	20/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.00	3.70		7.40	7.98	-	CL 68	KR14	KR15	R	A	M	R	A	16
20		12002846	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PCT2	M2	0.22	0.40	5.00	1.10	2.00	-	CL 68	KR14	KR15	R	A	M	R	A	16
21		12002542	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	26.00	4.16	6.50	-	KR15	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	16
22		12002542	20/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	5.30		5.30	5.30	-	KR15	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	11
23	374366	12002846	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91	-	CL 68	KR14	KR15	R	A	M	R	A	16
24	374365	12002846	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80	-	CL 68	KR14	KR15	R	A	M	R	A	16
25		12002846	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD_C	M2	-			0.24	0.53	-	CL 68	KR14	KR15	R	A	M	R	A	16
27		12002542	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	2.70		2.70	3.08	-	KR15	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	16
28		12002542	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	0.24	-	KR15	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	16
30		12002542	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBU	M2	-			0.90	0.90	-	KR15	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	16
30		12002542	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FDI_C	M2				0.35	0.71	-	KR15	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	16
30		12002542	27/05/2025		BORDI TRASP	BLANCO	TCH	UND	-		7.00	-	-	7.00	KR15	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	6
28		12002846	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	0.24	-	KR15	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	16
30		12002846	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBU	M2	-			0.90	0.90	-	KR15	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	16
32		12002846	27/05/2025	KR 15	P. PLAST LLANA	VERDE	PTEXT	M2	0.99	0.80		0.79	0.98	-	KR16	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	16
34		12002846	27/05/2025	AC 68	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXT	M2				0.43	0.43	-	KR17	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	16
35		12002846	27/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FDD_C	M2				0.35	0.71	-	CL 68	KR14	KR15	R	A	M	R	A	16
36		12002487	27/05/2025	ACOMPAÑAN PC (3)	TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00	-	-	28.00	KR15	CL 69	CL 68	R	A	M	R	A	6
37		12002542	27/05/2025	ACOMPAÑAN LA	TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	KR15	CL 67	CL 68	R	A	M	R	A	6
38		12002487, 12002845	27/05/2025	ACOMPAÑAN PC (7)	TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	CL 68	KR15	KR15	R	A	M	R	A	6
39		12002846	02/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			8.00			8.00	CL 68	KR14	KR15	R	A	M	R	A	6

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
ERVACIONES:																				**DESCRIPCION**			
Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)																				COLOR	M2	ML	UNIDAD
los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)													IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 30/ IMPRIMANTE (ML) A=12					NEGRO			
las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)													IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15					NEGRO			
FF	FLECHA DIRECCIONAL		PE	PICTOGRAMA ESCOLAR		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS						IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20					NEGRO		5.30	
FGD	FLECHA GIRO DERECHA		PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR		RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON						PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 48/ P. ACRILICA B. AGUA SIN MICRO								
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA		PPARE	PICTOGRAMA PARE		PM	PINTURA DE MUROS						PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 42/ P.ACRILICA B.AGUA					NEGRO			
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA		LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20									PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 56/ Plastico frio 22 METIL SPRAY							5.30	
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA		LL	LINEA LOGARITMICA									N.A	TIPO:									
FDG	FLECHA DOBLE GIRO		LP	LINEA DE PARE									IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)					NEGRO	433.76		
FT	FLECHA TRIPLE		LPA	LINEA DE PARADA 0,15									BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES						2.20		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA		PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)									BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA de color amarill					AMARILLO			
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA		PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL									PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA						56.64		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO		LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO									PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana						312.80		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS		PP	PASO PEATONAL - CEBRA									PinturaM2picmenSINmicro	TIPO:	ITEM 67/ PLASTICO FRIO LLANA PIC								
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS		PM	PINTURA PARA MUROS									TACHAS	TIPO:	ITEM 69/ SIN ESPIGO					B/A			46.00
ACH	ACHURADO		PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR									BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA de color amarill					AMARILLO			7.00
BS	BANDA SONORA		PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA									ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO								
DS	DEMARCACION DE SARDINEL		PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30									PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 51/ RESINA TERMOPLASTICA					BLANCO			
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS									PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 51/ RESINA TERMOPLASTICA								
LB	LINEA DE BORDE 0,12		RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON									N.A	TIPO:									
LC	LINEA CENTRAL 0,12		RE	RESALTO REAL									N.A	TIPO:									
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12		RV	RESALTO VIRTUAL									N.A	TIPO:									
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12		ZB	ZONA ANTIBLOQUEO									N.A	TIPO:									
LCM	LINEA CAMELLON 0,12		SPT	SENDERO PEATONAL									N.A	TIPO:									
CP	CEDA EL PASO		EP	ESTOPEROL									N.A	TIPO:									
LCN	LINEA DE CANAL 0,20		TCH	TACHON CON ESPIGO									N.A	TIPO:									
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)		TR	TACHA REFLEC.									N.A	TIPO:									
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		BL	BALIZAS O HITOS																			
																				TOTALES			
																					805.39	**10.60**	**53.00**

CONTRATISTA:
CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

Gabriel H. Torres P.

INTERVENTORÍA:
GABRIEL TORRES RECALDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

CANTIDADES FINAL IMPLEMENTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CP_011_CL68_KR15		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	5.30	$ 3,099.00	$ 16,424.70
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	433.76	$ 16,762.00	$ 7,270,618.07
56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	M	5.30	$ 13,973.00	$ 74,056.90
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	56.64	$ 120,459.00	$ 6,822,195.47
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	312.80	$ 124,806.00	$ 39,039,566.41
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	46	$ 9,417.00	$ 433,182.00
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	7.00	$ 109,231.00	$ 764,617.00
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	2.20	$ 45,629.00	$ 100,383.80
			SUBTOTAL OBRA		**$ 54,521,044.00**

NOTA ACLARATORIA: LAS CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR SON APROXIMADAS, POR LO TANTO PODRÁN AUMENTAR, O DISMINUIR Y EL PAGO FINAL SERÁ EL RESULTADO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS POR LO PRECIOS UNITARIOS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD	CONTRATO DE OBRA No	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA	Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-
		LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS	15/05/2025	
		UPZ	LOS ALCAZAREZ		
	2024-3648	ID	MV_12_182_1747_10_V12		

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
1	14/05/2025		52959	12002542	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 15	AC 68	CL 67	-	-	19	28	-
2	14/05/2025		222540	12002542	SR-08	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 15	AC 68	CL 67	-	-	5	28	-

ITEM		DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
5		Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 373,896	1.00	$ 373,896.00
19		Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 274,326	1.00	$ 274,326.00
28		Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	$ 31,855	2.00	$ 63,710.00

SUBTOTAL		$ 711,932.00
AIU	32%	
IVA - Utilidad	19%	
TOTAL		$ 711,932.00

CONTRATISTA:
CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORÍA:
FASLEIDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**CASA BLANCA**
ID	**MV_AV_BOYACA_941_09_T1_V34** **CPS_941_MV_01_164_V14**

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1	FALTA	11012305	07/05/2025	DETECCION ELECTRÓNICA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXT	M2	-			10.36	34.75	-	AV BOYACA	CL 137 A	AC 138	F	A	M	B	M	22
2	FALTA	11012305	09/05/2025	DETECCION ELECTRÓNICA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXT	M2	-			10.36	34.75	-	AV BOYACA	CL 137 A	AC 138	F	A	M	B	M	22
3	259230	11012305	07/05/2025	PASO PEATONAL	P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	6.00	26.00	62.40	79.30	-	AV BOYACA	CL 137 A	AC 138	F	A	M	B	M	22
3A	259230	11012305	07/05/2025	PASO PEATONAL	P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	1.50	1.00	0.60	0.80	-	AV BOYACA	CL 137 A	AC 138	F	A	M	B	M	22
4	259231	11012305	09/05/2025	PASO PEATONAL	P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	5.70	21.00	47.88	60.90	-	AV BOYACA	CL 137 A	AC 138	F	A	M	B	M	22
5	259214	11012304	11/05/2025	PASO PEATONAL	P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	5.40	23.00	49.68	63.25	-	AV BOYACA	AC 138	CL 145	F	A	M	B	M	22
5A	259214	11012304	12/05/2025	PASO PEATONAL	P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	3.00	1.00	1.20	1.55	-	AV BOYACA	AC 138	CL 145	F	A	M	B	M	22
6	259233	11012304	12/05/2025	PASO PEATONAL	P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.70	22.00	41.36	52.80	-	AV BOYACA	AC 138	CL 145	F	A	M	B	M	22
6A	259233	11012304	13/05/2025	PASO PEATONAL	P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	3.30	1.00	1.32	1.70	-	AV BOYACA	AC 138	CL 145	F	A	M	B	M	22
7	FALTA	11012304	13/05/2025	DETECCION ELECTRÓNICA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXT	M2	-			10.36	34.75	-	AV BOYACA	AC 138	CL 145	F	A	M	B	M	22
8	FALTA	11012304	12/05/2025	DETECCION ELECTRÓNICA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXT	M2	-			10.36	34.75	-	AV BOYACA	AC 138	CL 145	F	A	M	B	M	22
9	FALTA	11007333	13/05/2025	DETECCION ELECTRÓNICA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXT	M2				10.36	26.50	-	AC 138	KR 72A	AK 72	F	A	M	B	M	22
10	FALTA	11007370	14/05/2025	DETECCION ELECTRÓNICA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXT	M2				10.36	26.50	-	AC 138	AK 72	KR 58 A	F	A	M	B	M	22

RVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 30/ IMPRIMANTE (ML) A=12	NEGRO			
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO			
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20	NEGRO			
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 42/ P.ACRILICA B.AGUA	NEGRO			
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 42/ P.ACRILICA B.AGUA	NEGRO			
PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 43/ P.ACRILICA B.AGUA	NEGRO			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 46/ P.ACRILICA B.AGUA SIN MICRO	NEGRO			
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)		452.30		
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA d	B/A			
N.A	TIPO:	-				
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	B/A			
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPE	B/A			
N.A	TIPO:					
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 72/ PLASTICO CON ESPIGO				
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA		62.16		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana		204.44		
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
TOTALES				**718.90**	-	-

CONTRATISTA:
CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

Gabriel H Torres R

INTERVENTORÍA:
GABRIEL TORRES RECALDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	MV_AV_BOYACA_941_09_T1_V34 CPS_941_MV_01_164_V14		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	452.30	$ 16,762.00	$ 7,581,452.60
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	62.16	$ 120,459.00	$ 7,487,731.44
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	204.44	$ 124,806.00	$ 25,515,338.64
			SUBTOTAL OBRA		**$ 40,584,523.00**

NOTA ACLARATORIA: LAS CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR SON APROXIMADAS, POR LO TANTO PODRÁN AUMENTAR, O DISMINUIR Y EL PAGO FINAL SERÁ EL RESULTADO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS POR LO PRECIOS UNITARIOS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA
	LOCALIDAD	11. SUBA	12/05/2025
	UPZ	CASA BLANCA	
2024-3648	ID	CP20243648_014 AV BOYACÁ X CL 138	

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
1	09/05/2025	A 300 M	744410	11012308	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	AV CL 134	CL 136	1	0.45	2	26	
2	09/05/2025	A 300 M	744411	11012308	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	AV CL 134	CL 136	1	0.45	2	26	
3	09/05/2025	A 100 M	744408	11012307	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	CL 136	CL 137 A	1	0.45	2	26	-
4	09/05/2025	A 100 M	744409	11012307	SI-35	60	75	-	-					INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	CL 136	CL 137 A	1	0.45	2	26	-
5	09/05/2025	DETECCION ELECTRÓNCA	523547	11012307	SI-27	60	37	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	CL 136	CL 137 A	-	-	-	-	28
6	09/05/2025	INICIO	744406	11012305	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	CL 137 A	AC 138	1	0.45	2	26	-
7	09/05/2025	INICIO	744407	11012305	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	CL 137 A	AC 138	1	0.45	2	26	-
8	09/05/2025	DETECCION ELECTRÓNCA	661839	11012305	SI-27	60	37	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	CL 137 A	AC 138	-	-	-	-	28
9	09/05/2025		744415	11012305	SR-47	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	CL 137 A	AC 138	5	-			-
10	09/05/2025		744414	11012305	SR-47	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	CL 137 A	AC 138	5	-			-
11	09/05/2025		41827	11012304	SR-06	60	60	-	-	-	-	-	-	REUBICAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	AC 138	CL 45		-			29
12	12/05/2025		744413	11012304	SR-47	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	AC 138	CL 45	5	-			-
13	12/05/2025		744412	11012304	SR-47	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	AC 138	CL 45	5	-			-
14	13/05/2025	DETECCION ELECTRÓNCA	523543	11012304	SI-27	60	37	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	AC 138	CL 45	-	-	-	-	28
15	12/05/2025	DETECCION ELECTRÓNCA	523544	11012304	SI-27	60	37	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	AC 138	CL 45	-	-	-	-	28
16	12/05/2025	INICIO	744404	11012324	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	AC 138	CL 45	1	0.45	2	26	-
17	09/05/2025	INICIO	744405	11012324	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	AC 138	CL 45	1	0.45	2	26	-
18	09/05/2025	A 100 M	744402	11012325	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	AC 138	CL 45	1	0.45	2	26	-
19	09/05/2025	A 100 M	744403	11012325	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	AC 138	CL 45	1	0.45	2	26	-
20	09/05/2025	A 300 M	744400	11013350	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	CL 45	CL 46 B	1	0.45	2	26	-
21	09/05/2025	A 300 M	744401	11013350	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV BOYACA	CL 45	CL 46 B	1	0.45	2	26	-
22	12/05/2025	VEH PESADOS AL ORIENTE	659892	11007224	SI-05C	100	84.51			-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 138	KR 73	KR 72A	1	0.85	2	26	28
23	12/05/2025	A 100 m	744417	11007224	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 138	KR 73	KR 72A	1	0.45	2	26	
24	12/05/2025	(FLECHA DERECHA)	744423	11007238	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 72A	AC 138	AC 139	1	0.45	2	26	-
25	12/05/2025	INICIO	744418	11007333	SI-35	60	75	-	-					INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 138	KR 72A	AK 72	1	0.45	2	26	-
26	12/05/2025		744422	11007333	SR-47	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 138	KR 72A	AK 72	5	-			-
27	12/05/2025	DSETECCION ELECTRONICA	709721	11007239	SI-27	-	-	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AC 138	KR 72A	AK 72					28
28	12/05/2025	A 300 M	744416	11007120	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 138	KR 74	KR 73	1	0.45	2	26	-
29	12/05/2025	30	744424	11007120	SP-31/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 138	KR 74	KR 73	6	-			-
30	12/05/2025	30	492887	11007120	SP-31/SR-30	60	60	60	60	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AC 138	KR 74	KR 73					28
31	09/05/2025	INICIO	744419	11007370	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 138	AK 72	KR 59 A	1	0.45	2	26	-
32	09/05/2025		744421	11007370	SR-47	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 138	AK 72	KR 59 A	5	-			-
33	09/05/2025	DSETECCION ELECTRONICA	709735	11007370	SI-27	-	-	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AC 138	KR 59 A	KR 58D					28

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA
	LOCALIDAD	11. SUBA	12/05/2025
	UPZ	CASA BLANCA	
2024-3648	ID	CP20243648_014 AV BOYACÁ X CL 138	

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S
Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
34	09/05/2025	VIA COMPARTIDA PRIORIDAD CICLISTAS	709698	11012201	SI-24A	58	68	-	-	-	-	-	-	REUBICAR	SEÑAL COMPLETA	AC 138	KR 58D	KR 59 A	-	-	-	-	29
35	09/05/2025		659801	11012201	SP-47	60	60	-	-	-	-	-	-	REUBICAR	SEÑAL COMPLETA	AC 138	KR 58D	KR 59 A	-	-	-	-	29
36	09/05/2025	A 100 M	744469	11012201	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 138	KR 58D	KR 59 A	1	0.45	2	26	-
37	09/05/2025	A 300 M	744420	50007332	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 138	KR 58D	KR 58B	1	0.45	2	26	-

ITEM		DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1		Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 495,505	9.40	$ 4,657,747.00
2		Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 157,611	20.00	$ 3,152,220.00
5		Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 373,896	6.00	$ 2,243,376.00
6		Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 591,891	1.00	$ 591,891.00
26		Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 59,402	20.00	$ 1,188,040.00
28		Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	$ 31,855	8.00	$ 254,840.00
29		Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	$ 70,480	3.00	$ 211,440.00

SUBTOTAL		$ 12,299,554.00
AIU	32%	
IVA - Utilidad	19%	
TOTAL		$ 12,299,554.00

CONTRATISTA:
CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORÍA:
FASLEIDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No

2024-3648

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS
UPZ	98 - LOS ALCAZARES 22-DOCE DE OCTUBRE
ID	CP_021 NQS x CL 72 MV_AV_NQS_1073_24

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S
Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES					COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
1	12/05/2025	A 300m	745618	12001800	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV NQS	CL 71A	CL 71C	1	0.45	2	26	
2	12/05/2025	DETECCIÓN ELECTRONICA	587945	12001800	SI-27	78	31	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV NQS	CL 71A	CL 71C		-			28
3	14/05/2025	INICIO	745619	12003284	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV NQS	CL 71C	AC72	1	0.45	2	26	
4	12/05/2025	DETECCIÓN ELECTRONICA	587944	12003284	SI-27	78	31	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV NQS	CL 71C	AC72		-			28
5	12/05/2025	A 100m	745620	12003284	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV NQS	AC72	CL 73	1	0.45	2	26	
6	14/05/2025	A 100m	745621	12003284	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV NQS	AC72	CL 73	1	0.45	2	26	
7	14/05/2025	A 100m	745622	12003284	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV NQS	AC72	CL 73	1	0.45	2	26	
8	14/05/2025	A 100m	745623	12003284	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV NQS	AC72	CL 73	1	0.45	2	26	
9	12/05/2025	DETECCIÓN ELECTRONICA	587946	12003284	SI-27	78	31	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV NQS	AC72	CL 73		-			28
10	12/05/2025	DETECCIÓN ELECTRONICA	587943	12003284	SI-27	78	31	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV NQS	AC72	CL 73		-			28
11	14/05/2025	INICIO	745624	12003285	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV NQS	CL 73	CL 74	1	0.45	2	26	
12	14/05/2025	INICIO	745625	12003285	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV NQS	CL 73	CL 74	1	0.45	2	26	
13	12/05/2025	DETECCIÓN ELECTRONICA	587942	12003285	SI-27	78	31	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AV NQS	CL 73	CL 74		-			28
14	14/05/2025	A 250m	745626	12003285	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV NQS	CL 73	CL 74	1	0.45	2	26	
15	14/05/2025	A 300m	745627	12003286	SI-35	60	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AV NQS	CL 74	cl 75	1	0.45	2	26	

ITEM		DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1		Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 495,505	4.50	$ 2,229,772.50
2		Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 157,611	10.00	$ 1,576,110.00
26		Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 59,402	10.00	$ 594,020.00
28		Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	$ 31,855	5.00	$ 159,275.00

SUBTOTAL		$ 4,559,178.00
AIU	32%	
IVA - Utilidad	19%	
TOTAL		$ 4,559,178.00

CONTRATISTA:

CAROL ANTALIA LOPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORÍA:

FASLEDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	12. BARRIOS UNIDOS
UPZ	22. DOCE DE OCTUBRE
ID	MV_AV_CALLE_80_1238_24_T1

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1	1824555	12001369	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**4.00**	12.00	12.00		AC 80	KR 28	KR 27A	F	A	M	R	M	18
1A	674662	12001369	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**5.00**			5.00	AC 80	KR 28	KR 27A	F	A	M	R	M	6
2	1824554	12001369	27/05/2025	cantidades con interno	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**20.00**	60.00	60.00		AC 80	KR 28	KR 26	F	A	M	R	M	18
2A	674663	12001369	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**21.00**			21.00	AC 80	KR 28	KR 26	F	A	M	R	M	6
3	1824552	12001369, 12003303	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	33.50	**1.00**	33.50	33.50		AC 80	KR 28	KR 27	F	A	M	R	M	18
3A	674663	12003303	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**22.00**			22.00	AC 80	KR 28	KR 27	F	A	M	R	M	6
4	674215	12003303	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**8.00**	24.00	24.00		AC 80	KR 28	KR 27	F	A	M	R	M	18
4A	674663	12003303	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**9.00**			9.00	AC 80	KR 28	KR 27	F	A	M	R	M	6
5	1824469	12003303	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	20.50	**1.00**	20.50	20.50		AC 80	KR 27	KR 26	F	A	M	R	M	18
5A	1824471	12003303	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**13.00**			11.00	AC 80	KR 27	KR 26	F	A	M	R	M	6
6	1824557	12003303, 12001543	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	49.60	**1.00**	49.60	49.60		AC 80	KR 27	KR 26	F	A	M	R	M	18
6A	674665	12003303, 12001543	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**33.00**			33.00	AC 80	KR 27	KR 26	F	A	M	R	M	6
7	674175	12003303, 12001543	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	49.50	**1.00**	49.50	49.50		AC 80	KR 27	KR 26	F	A	M	R	M	18
7A	674665	12003303, 12001543	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**31.00**			31.00	AC 80	KR 27	KR 26	F	A	M	R	M	6
8	1824558	12001543	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**1.00**	3.00	3.00		AC 80	KR 26	KR 24	F	A	M	R	M	18
8A	674665	12001543	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**2.00**			2.00	AC 80	KR 26	KR 24	F	A	M	R	M	6
9	1824559	12001543	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**1.00**	3.00	3.00		AC 80	KR 26	KR 24	F	A	M	R	M	18
9A	674665	12001543	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**2.00**			2.00	AC 80	KR 26	KR 24	F	A	M	R	M	6
10	674135	12001543	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	14.80	**1.00**	14.80	14.80		AC 80	KR 26	KR 24	F	A	M	R	M	18
10A	674665	12001543	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**15.00**			15.00	AC 80	KR 26	KR 24	F	A	M	R	M	6
11	674133	12001543	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	14.80	**1.00**	14.80	14.80		AC 80	KR 26	KR 24	F	A	M	R	M	18
11A	674665	12001543	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**10.00**			10.00	AC 80	KR 26	KR 24	F	A	M	R	M	6
12	674046	12001608	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**5.00**	15.00	15.00		AC 80	KR 24	KR 22	F	A	M	R	M	18
12A	674667	12001608	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**6.00**			6.00	AC 80	KR 24	KR 22	F	A	M	R	M	6
13	674015	12001608	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	43.00	**1.00**	43.00	43.00		AC 80	KR 24	KR 22	F	A	M	R	M	18
13A	674667	12001608	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**32.00**			32.00	AC 80	KR 24	KR 22	F	A	M	R	M	6
14	674410	12001691	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**8.00**	24.00	24.00		AC 80	KR 24	KR 22	F	A	M	R	M	18
14A	674670	12001608, 12001691	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**9.00**			9.00	AC 80	KR 24	KR 22	F	A	M	R	M	6
15	673936	12001691	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	53.70	**1.00**	53.70	53.70		AC 80	KR 24	KR 22	F	A	M	R	M	18
15A	674670	12001691	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**35.00**			35.00	AC 80	KR 24	KR 22	F	A	M	R	M	6
16	1170456	12001608-12001691-12001793-12003298	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**45.00**	135.00	135.00		AC 80	KR 24	KR 20B	F	A	M	R	M	18
16A	674671	12001608-12001691-12001793-12003298	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**46.00**			46.00	AC 80	KR 22	KR 20B	F	A	M	R	M	6
17	673751	12001793, 12003298	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**19.00**	57.00	57.00		AC 80	KR 22	KR 20B	F	A	M	R	M	18
17A	673724	12001793, 12003298	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**20.00**			20.00	AC 80	KR 22	KR 20B	F	A	M	R	M	6
18	1388738	12003298	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	14.80	**1.00**	14.80	14.80		AC 80	KR 22	KR 20B	F	A	M	R	M	18
18A	673724	12003298	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**11.00**			11.00	AC 80	KR 22	KR 20B	F	A	M	R	M	6
19	673747	12003298	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	14.80	**1.00**	14.80	14.80		AC 80	KR 22	KR 20B	F	A	M	R	M	18
19A	673724	12003298	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**13.00**			13.00	AC 80	KR 22	KR 20B	F	A	M	R	M	6
20	1170440	12001608	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	19.70	**1.00**	19.70	19.70		AC 80	KR 24	KR 23	F	A	M	R	M	18
20A	674667	12001608	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**2.00**			2.00	AC 80	KR 24	KR 23	F	A	M	R	M	6
21	1170435	12001608	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	49.10	**1.00**	49.10	49.10		AC 80	KR 24	KR 23	F	A	M	R	M	18
21A		12001608	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**3.00**			3.00	AC 80	KR 24	KR 23	F	A	M	R	M	6
22	674009	12001608	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	98.40	**1.00**	98.40	98.40		AC 80	KR 24	KR 23	F	A	M	R	M	18
22A	674667	12001608	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**6.00**			6.00	AC 80	KR 24	KR 23	F	A	M	R	M	6
23		12001608	27/05/2025	IERDO, INCORPRACION	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	**8.00**	8.00	8.00		AC 80	KR 23	KR 22	F	A	M	R	M	18
23A	674670	12001608	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**9.00**			9.00	AC 80	KR 23	KR 22	F	A	M	R	M	6
24	674414	12001691	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	93.40	**1.00**	93.40	93.40		AC 80	KR 23	KR 22	F	A	M	R	M	18

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
24A	674670	12001691	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**5.00**			5.00	AC 80	KR 23	KR 22	F	A	M	R	M	6
25	673925 673753	12001691	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	273.40	**1.00**	273.40	273.40		AC 80	KR 23	KR 20B	F	A	M	R	M	18
25A	673724	12001691	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**17.00**			17.00	AC 80	KR 23	KR 20B	F	A	M	R	M	6
26	673904	12001793	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	54.40	**1.00**	54.40	54.40		AC 80	KR 22	KR 20C	F	A	M	R	M	18
26A	674671	12001793	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**3.00**			3.00	AC 80	KR 22	KR 20C	F	A	M	R	M	6
27	673906	12001793	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	**20.00**	20.00	20.00		AC 80	KR 22	KR 20C	F	A	M	R	M	18
27A	555554	12001793	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**21.00**			21.00	AC 80	KR 22	KR 20C	F	A	M	R	M	6
28	1824562	12001793	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	62.80	**1.00**	62.80	62.80		AC 80	KR 20C	KR 20	F	A	M	R	M	18
28A	555554	12001793	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**3.00**			3.00	AC 80	KR 20C	KR 20	F	A	M	R	M	6
29	673911	12001793	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**8.00**	24.00	24.00		AC 80	KR 21	KR 22	F	A	M	R	M	18
29A	674674	12001793		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**9.00**			9.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
30	672894	12001793	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	93.30	**1.00**	93.30	93.30		AC 80	KR 21	KR 22	F	A	M	R	M	18
30A	674674	12001793		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**5.00**			5.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
31	673780	12001793	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	81.00	**1.00**	81.00	81.00		AC 80	KR 21	KR 22	F	A	M	R	M	18
31A	674674	12001793		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**5.00**			5.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
32	673935	12001793-12001691	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	71.00	**1.00**	71.00	71.00		AC 80	KR 22	KR 22	F	A	M	R	M	18
32A	674674	12001793-12001691		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**63.00**			63.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
33	674417	12001691	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	9.90	**1.00**	9.90	9.90		AC 80	KR 22	KR 22	F	A	M	R	M	18
33A	674670	12001691		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**2.00**			2.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
34	674014	12001691-12001608	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	186.50	**1.00**	186.50	186.50		AC 80	KR 22	KR 24	F	A	M	R	M	18
34A	674670	12001691-12001608		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**11.00**			11.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
35	1824503	12001691	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	32.30	**1.00**	32.30	32.30		AC 80	KR 22	KR 23	F	A	M	R	M	18
35A	1824504	12001691		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**21.00**			21.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
36	674390	12001691	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**1.00**	3.00	3.00		AC 80	KR 22	KR 23	F	A	M	R	M	18
36A	674670	12001691		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**1.00**			1.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
37	674418	12001691	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	75.90	**1.00**	75.90	75.90		AC 80	KR 22	KR 23	F	A	M	R	M	18
37A	674670	12001691		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**7.00**			7.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
38	674016	12001691-12001608	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	35.60	**1.00**	35.60	35.60		AC 80	KR 23	KR 24	F	A	M	R	M	18
38A	674670	12001691-12001608		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**25.00**			25.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
39	674017	12001608	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	71.60	**1.00**	71.60	71.60		AC 80	KR 23	KR 24	F	A	M	R	M	18
39A	674667	12001608		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**4.00**			4.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
40	674045	12001608	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**3.00**	9.00	9.00		AC 80	KR 23	KR 24	F	A	M	R	M	18
40A	674667	12001608		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**4.00**			4.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
41	674082	12001608	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	16.50	**1.00**	16.50	16.50		AC 80	KR 23	KR 24	F	A	M	R	M	18
41A	674667	12001608		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**13.00**			13.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
42	674152	12001543	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	21.00	**1.00**	21.00	21.00		AC 80	KR 24	KR 27	F	A	M	R	M	18
42A	674665	12001543		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**3.00**			3.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
43	1824488	12001543	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	11.30	**1.00**	11.30	11.30		AC 80	KR 24	KR 27	F	A	M	R	M	18
43A	674665	12001543		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**1.00**			1.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
44	1823465	12001543	27/05/2025	ENTRADA TEXACO	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	**7.00**	7.00	7.00		AC 80	KR 24	KR 27	F	A	M	R	M	18
44A		12001543		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**8.00**			8.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
45	674214	12001369	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	26.70	**1.00**	26.70	26.70		AC 80	KR 24	KR 27	F	A	M	R	M	18
45A	674664	12001369		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**2.00**			2.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
46		12003303	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	**7.00**	7.00	7.00		AC 80	KR 24	KR 27	F	A	M	R	M	18
46A					TACHAS	B/R	TR	UND			**8.00**			8.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
47	674148	12001543	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	61.70	**1.00**	61.70	61.70		AC 80	KR 24	KR 27	F	A	M	R	M	18
47A	674665	12001369		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**4.00**			4.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
48	674202	12001369	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	61.70	**1.00**	61.70	61.70		AC 80	KR 24	KR 27	F	A	M	R	M	18
48A	674664	12001369		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**4.00**			4.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
49	674261	12001369	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	61.70	**1.00**	61.70	61.70		AC 80	KR 24	KR 28	F	A	M	R	M	18
49A	674663	12001369		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**4.00**			4.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
50	674292	12001369	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	61.70	**1.00**	61.70	61.70		AC 80	KR 24	KR 28	F	A	M	R	M	18
50A	674662	12001369		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**3.00**			3.00	AC 80			F	A	M	R	M	6

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
51	674219	12001369	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	18.20	**1.00**	18.20	18.20		AC 80	KR 24	KR 27	F	A	M	R	M	18
51A	674664	12001369		acompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**1.00**			1.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
52		12003303	27/05/2025	SALIDA TEXACO	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	**4.00**	4.00	4.00		AC 80	KR 24	KR 27	F	A	M	R	M	18
52A		12003303			TACHAS	B/R	TR	UND			**5.00**			5.00	AC 80			F	A	M	R	M	6
53	674262	12003303-12001369	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**18.00**	54.00	54.00		AC 80	KR 24	KR 27	F	A	M	R	M	18
53A	674665	12003303-12001369	27/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**18.00**			18.00	AC 80	KR 24	KR 27	F	A	M	R	M	6
54	674335	12001369	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**28.00**	84.00	84.00		AC 80	KR 24	KR 28	F	A	M	R	M	18
54A	674664	12001369	27/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**29.00**			29.00	AC 80	KR 24	KR 28	F	A	M	R	M	6
55	674263	12001369	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	128.10	**1.00**	128.10	128.10		AC 80	KR 24	KR 28	F	A	M	R	M	18
55A	674663	12001369	27/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**8.00**			8.00	AC 80	KR 24	KR 28	F	A	M	R	M	6
56	1824456	12001369	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	36.40	**1.00**	36.40	36.40		AC 80	KR 27	KR 28	F	A	M	R	M	18
56A	1824459	12001369	27/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**18.00**			18.00	AC 80	KR 27	KR 28	F	A	M	R	M	6
57	1824455	12001369	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**5.00**	15.00	15.00		AC 80	KR 27	KR 28	F	A	M	R	M	18
57A	674662	12001369	02/06/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**5.00**			5.00	AC 80	KR 27	KR 28	F	A	M	R	M	6
58	674297	12001369	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	15.90	**1.00**	15.90	15.90		AC 80	KR 27	KR 28	F	A	M	R	M	18
58A	674662	12001369	02/06/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**10.00**			10.00	AC 80	KR 27	KR 28	F	A	M	R	M	6
59	674295	12001369	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	15.90	**1.00**	15.90	15.90		AC 80	KR 27	KR 28	F	A	M	R	M	18
59A	674662	12001369	02/06/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**10.00**			10.00	AC 80	KR 27	KR 28	F	A	M	R	M	6
60	672552 672514 1824419	12003292-12001208-12001259-12001303	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	392.13	**1.00**	392.13	392.13		AC 80	KR 28	KR 30	F	A	M	R	M	18
60A	674656	12003292-12001208-12001259-12001303	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**38.00**			38.00	AC 80	KR 28	KR 30	F	A	M	R	M	6
61	672246	12001303, 12001259-12001208-12001147-50006940-50008500-	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**67.00**	201.00	201.00		AC 80	KR 28	KR 30	F	A	M	R	M	18
61A	674649	12001303, 12001259-12001208-12001147-50006940-50008500-	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**68.00**			68.00	AC 80	KR 28	KR 30	F	A	M	R	M	6
62	672480	12001303, 12001259-12001208-12001147-50006940-50008500-	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**40.00**	120.00	120.00		AC 80	KR 28	KR 50	F	A	M	R	M	18
62A		12001303, 12001259-12001208-12001147-50006940-50008500-	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**41.00**			41.00	AC 80	KR 28	KR 50	F	A	M	R	M	6
63	672499	12003292-12001146	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	231.40	**1.00**	231.40	231.40		AC 80	KR 29	KR 30	F	A	M	R	M	18
63A	1388762	12003292-12001146	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**201.00**			201.00	AC 80	KR 29	KR 30	F	A	M	R	M	6
64	672551	672551	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	78.10	**1.00**	78.10	78.10		AC 80	KR 28	KR 29	F	A	M	R	M	18
64A		672551	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**6.00**			6.00	AC 80	KR 28	KR 29	F	A	M	R	M	6
65	672539	12001303, 12001259	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	78.10	**1.00**	78.10	78.10		AC 80	KR 28	KR 29	F	A	M	R	M	18
65A		12001303, 12001259	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**5.00**			5.00	AC 80	KR 28	KR 29	F	A	M	R	M	6
66	672512	12001208-12001259-	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	78.10	**1.00**	78.10	78.10		AC 80	KR 28	KR 29	F	A	M	R	M	18
66A	674658	12001208-12001259-	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**5.00**			5.00	AC 80	KR 28	KR 29	F	A	M	R	M	6
67	672498 672468 672460	12001147-50006940-12003038-12003319	27/05/2025	PUENTE DERECHA	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	338.80	**1.00**	338.80	338.80		AC 80	KR 29	KR 50	F	A	M	R	M	18
67A	674652	12001147-50006940-12003038-12003319	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**21.00**			21.00	AC 80	KR 29	KR 50	F	A	M	R	M	6
68		50006940, 12001149	27/05/2025	NTE ENTRE LB 672466 Y	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	**21.00**	21.00	21.00		AC 80	KR 30	KR 30	F	A	M	R	M	18
68A	674654	50006940, 12001150	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**22.00**			22.00	AC 80	KR 30	KR 30	F	A	M	R	M	6
69	672497 672451 672424	12003305-12000912-50008500-50006940-12001147	27/05/2025	E IZQUIERDA SON 3 INT	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	290.20	**1.00**	290.20	290.20		AC 80	KR 30	KR 50	F	A	M	R	M	18
69A	674651	12003305-12000912-50008500-50006940-12001147	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**18.00**			18.00	AC 80	KR 30	KR 50	F	A	M	R	M	6
70	672459	50006940, 12003038	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	**19.00**	19.00	19.00		AC 80	KR 30	KR 50	F	A	M	R	M	18
70A		50006940, 12003038	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**20.00**			20.00	AC 80	KR 30	KR 50	F	A	M	R	M	6
71	1388766	50006940, 12001155	27/05/2025	A DE ACHURADO 67246	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	46.40	**1.00**	46.40	46.40		AC 80	KR 30	KR 50	F	A	M	R	M	18
71A	1388766	50006940, 12001156	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**44.00**			44.00	AC 80	KR 30	KR 50	F	A	M	R	M	6
72	672458 1823467	12003256-12003319	27/05/2025	QUIERDA SALIDA PUEN	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	187.80	**1.00**	187.80	187.80		AC 80	KR 30	KR 50	F	A	M	R	M	18
72A	674652	12003256-12003319	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**11.00**			11.00	AC 80	KR 30	KR 50	F	A	M	R	M	6

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
73	672461	12003038	27/05/2025	SALIDA PUENTE	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**21.00**	63.00	63.00		AC 80	KR 30	KR 50	F	A	M	R	M	18
73A	674652	12003038	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**22.00**			22.00	AC 80	KR 30	KR 50	F	A	M	R	M	6
74	672449	50006940, 12001161	27/05/2025	DERECHA EJE PUENTE	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	131.00	**1.00**	131.00	131.00		AC 80	KR 30	KR 50	F	A	M	R	M	18
74A	674651	50006940, 12001162	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**7.00**			7.00	AC 80	KR 30	KR 50	F	A	M	R	M	6
75	1388772	12003265	27/05/2025	A INCORPORACION KR	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	61.50	**1.00**	61.50	61.50		AC 80	KR 50	KR 30	F	A	M	R	M	18
75A		12003265	02/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			**5.00**			5.00	AC 80	KR 50	KR 30	F	A	M	R	M	6
76	672458	12003256	27/05/2025	DA INCORPORACION KI	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	143.20	**1.00**	143.20	143.20		AC 80	KR 50	KR 30	F	A	M	R	M	18
76A		12003256	02/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			**8.00**			8.00	AC 80	KR 50	KR 30	F	A	M	R	M	6
77	1824407	12003265	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**22.00**	66.00	66.00		AC 80	KR 50	KR 30	F	A	M	R	M	18
77A	1824408	12003265	02/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			**23.00**			23.00	AC 80	KR 50	KR 30	F	A	M	R	M	6
78	1388788	12003041-12003258-12003256	27/05/2025	FRENTE ENTRADA BAT	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	71.50	**1.00**	71.50	71.50		AC 80	KR 50	KR 50	F	A	M	R	M	18
78A	1388789	12003041-12003258-12003256	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**67.00**			67.00	AC 80	KR 50	KR 50	F	A	M	R	M	6
79	1388783	12003041	27/05/2025	FRENTE ENTRADA BAT	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	110.80	**1.00**	110.80	110.80		AC 80	KR 50	KR 50	F	A	M	R	M	18
79A	1388786	12003041	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**113.00**			113.00	AC 80	KR 50	KR 50	F	A	M	R	M	6
80	672420	12000912	27/05/2025	RPORACION 80 A BATA	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**2.00**	6.00	6.00		AC 80	KR 50	KR 58	F	A	M	R	M	18
80A	674649	12000912	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**3.00**			3.00	AC 80	KR 50	KR 58	F	A	M	R	M	6
81	672410	12003305	27/05/2025	RPORACION 80 A BATA	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	48.90	**1.00**	48.90	48.90		AC 80	KR 50	KR 58	F	A	M	R	M	18
81A	674649	12003305	29/05/2025	ompaña a la anterior lir	TACHAS	B/R	TR	UND			**32.00**			32.00	AC 80	KR 50	KR 58	F	A	M	R	M	6
82	673578	12000546-12000514	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	124.30	**1.00**	124.30	124.30		AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	18
82A	674640	12000546-12000514	29/05/2025	ACOMPAÑA LB 673578	TACHAS	B/R	TR	UND			**7.00**			7.00	AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	6
83	672200	12000546-12000514	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**13.00**	39.00	39.00		AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	18
83A	674640	12000546-12000514	29/05/2025	ACOMPAÑA LCA 67220	TACHAS	B/R	TR	UND			**14.00**			14.00	AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	6
84	672204	12000546	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	37.00	**1.00**	37.00	37.00		AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	18
84A	674639	12000546	29/05/2025	COMPAÑAN LCN 6722(	TACHAS	B/R	TR	UND			**19.00**			19.00	AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	6
85		12000546	27/05/2025	INGRESO CONJUNTO	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	**12.00**	12.00	12.00		AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	18
85A		12000546	29/05/2025	COMPAÑAN LIC ANTERI	TACHAS	B/R	TR	UND			**13.00**					KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	6
86	672212	12000514	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	56.10	**1.00**	56.10	56.10		AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	18
86A	674639	12000514	29/05/2025	ACOMPAÑA LB 672212	TACHAS	B/R	TR	UND			**4.00**			4.00	AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	6
87	672211	12000514	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**5.00**	15.00	15.00		AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	18
87A		12000514	29/05/2025	ACOMPAÑA LCA 67221	TACHAS	B/R	TR	UND			**6.00**			6.00	AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	6
88	672137	12000514	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	45.20	**1.00**	45.20	45.20		AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	18
88A	674639	12000514	29/05/2025	ACOMPAÑA LCN 67213	TACHAS	B/R	TR	UND			**23.00**			23.00	AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	6
89		12000514	27/05/2025	INGRESO CONJUNTO	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	**12.00**	12.00	12.00		AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	18
89A		12000514	29/05/2025	COMPAÑAN LIC ANTERI	TACHAS	B/R	TR	UND			**13.00**			13.00	AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	6
90	672213	12000514	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	31.00	**1.00**	31.00	31.00		AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	18
90A	674639	12000514	29/05/2025	ACOMPAÑA LB 672213	TACHAS	B/R	TR	UND			**3.00**			3.00	AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	6
91	672133	12000514	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**2.00**	6.00	6.00		AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	18
91A	674639	12000514	29/05/2025	COMPAÑAN LCA 67213	TACHAS	B/R	TR	UND			**3.00**			3.00	AC 80	KR 58	KR 62	F	A	M	R	M	6
92	672124	12003313-12000514	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	43.20	**1.00**	43.20	43.20		AC 80	KR 62	KR 62	F	A	M	R	M	18
92A	674638	12003313-12000514	29/05/2025	COMPAÑAN LCA 67212	TACHAS	B/R	TR	UND			**22.00**			22.00	AC 80	KR 62	KR 62	F	A	M	R	M	6
93	672122	12003313	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**1.00**	3.00	3.00		AC 80	KR 62	CANAL	F	A	M	R	M	18
93A	674638	12003313	29/05/2025	ACOMPAÑA LCA 67212	TACHAS	B/R	TR	UND			**2.00**			2.00	AC 80	KR 62	CANAL	F	A	M	R	M	6
94	672123	12003313	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	35.20	**1.00**	35.20	35.20		AC 80	KR 62	CANAL	F	A	M	R	M	18
94A	674638	12003313	29/05/2025	ACOMPAÑA LB 672123	TACHAS	B/R	TR	UND			**3.00**			3.00	AC 80	KR 62	CANAL	F	A	M	R	M	6
95		12003313	27/05/2025	INGRESO	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	**10.00**	10.00	10.00		AC 80	KR 62	CANAL	F	A	M	R	M	18
95A		12003313	29/05/2025	COMPAÑA LIC ANTERIO	TACHAS	B/R	TR	UND			**11.00**			11.00	AC 80	KR 62	CANAL	F	A	M	R	M	6
96	672113 672097	12003313	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	95.80	**1.00**	95.80	95.80		AC 80	KR 62	CANAL	F	A	M	R	M	18
96A	674638	12003313	29/05/2025	ACOMPAÑA LCN 67211	TACHAS	B/R	TR	UND			**67.00**			67.00	AC 80	KR 62	CANAL	F	A	M	R	M	6
97	672111	12003313	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	34.70	**1.00**	34.70	34.70		AC 80	KR 62	CANAL	F	A	M	R	M	18
97A	674638	12003313	29/05/2025	ACOMPAÑA LB 672111	TACHAS	B/R	TR	UND			**3.00**			3.00	AC 80	KR 62	CANAL	F	A	M	R	M	6
98		12003313	27/05/2025	INGRESO	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	**6.00**	6.00	6.00		AC 80	KR 62	CANAL	F	A	M	R	M	18
98A		12003313	29/05/2025	COMPAÑA LIC ANTERIO	TACHAS	B/R	TR	UND			**7.00**			7.00	AC 80	KR 62	CANAL	F	A	M	R	M	6

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
99	672069	12003313-12002802	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	166.30	**1.00**	166.30	166.30		AC 80	KR 62	CANAL	F	A	M	R	M	18
99A	674638	12003313-12002802	29/05/2025	ACOMPAÑA LB 672069	TACHAS	B/R	TR	UND			**10.00**			10.00	AC 80	KR 62	CANAL	F	A	M	R	M	6
100	672070	12003313-12002802	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**16.00**	48.00	48.00		AC 80	CANAL	KR 65	F	A	M	R	M	18
100A	674637	12003313-12002802	29/05/2025	ACOMPAÑA LCA 67207	TACHAS	B/R	TR	UND			**17.00**			17.00	AC 80	CANAL	KR 65	F	A	M	R	M	6
101	672058	12002802-12002995	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	53.90	**1.00**	53.90	53.90		AC 80	KR 65	KR 65	F	A	M	R	M	18
101A	674637	12002802-12002995	29/05/2025	ACOMPAÑA LCN 67205	TACHAS	B/R	TR	UND			**36.00**			36.00	AC 80	KR 65	KR 65	F	A	M	R	M	6
102	672015	12002995-12002802	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	**46.00**	46.00	46.00		AC 80	KR 65	KR 68	F	A	M	R	M	18
102A		12002995-12002802	29/05/2025	ACOMPAÑA LIC 672015	TACHAS	B/R	TR	UND			**47.00**			47.00	AC 80	KR 65	KR 68	F	A	M	R	M	6
103	672025 1680041	12002995-12003315	27/05/2025	ARTE CON INTERNO 16	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	161.30	**1.00**	161.30	161.30		AC 80	KR 65	KR 68	F	A	M	R	M	18
103A	1680042	12002995-12003315	29/05/2025	ACOMPAÑA LB 672025	TACHAS	B/R	TR	UND			**12.00**			12.00	AC 80	KR 65	KR 68	F	A	M	R	M	6
104	1660970	12003315	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	195.00	**1.00**	195.00	195.00		AC 80	KR 65	KR 68	F	A	M	R	M	18
105	1660971	12003315	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	125.20	**1.00**	125.20	125.20		AC 68	KR 68	AC 80	F	A	M	R	M	18
106	1388807	12003315	29/05/2025	ACHAS DE LA COMPLET	TACHAS	B/R	TR	UND			**323.00**			323.00	AC 80 - AC 68	KR 65	KR 68	F	A	M	R	M	6
107	1680048	12003315	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	217.60	**1.00**	217.60	217.60		AC 68	AC 68	AC 80	F	A	M	R	M	18
107A	1680049	12003315	29/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			**15.00**			15.00	AC 68	AC 68	AC 80	F	A	M	R	M	6
108	673570	12000316, 12002995, 12002802, 12003313	27/05/2025	OMPARTE ML CON 6735	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	817.50	**1.00**	817.50	817.50		AC 80	KR 58	AC 68	F	A	M	R	M	18
108A	674635	12000546-12000514	29/05/2025	ACOMPAÑA LB 673578	TACHAS	B/R	TR	UND			**47.00**			47.00	AC 80	KR 58	AC 68	F	A	M	R	M	6
109	671997	12000316, 12002995	27/05/2025	L DERECHA SOBRE PUEN	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	22.00	**1.00**	22.00	22.00		AC 80	AC 68	AC 68	F	A	M	R	M	18
109A	674635	12000316, 12002995	29/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			**23.00**			23.00	AC 80	AC 68	AC 68	F	A	M	R	M	6
110	671989	12000316	27/05/2025	LIC SOBRE PUENTE	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	**42.00**	42.00	42.00		AC 80	AC 68	AC 68	F	A	M	R	M	18
110A		12000316	29/05/2025	TACHAS LIC 671989	TACHAS	B/R	TR	UND			**43.00**			43.00	AC 80	AC 68	AC 68	F	A	M	R	M	6
111	671996 1824329	12000316-12002995-12002802-12003313-12000514-12000546	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**98.00**	294.00	294.00		AC 80	KR 58	AC 68	F	A	M	R	M	18
111A	674636	12000316-12002995-12002802-12003313-12000514-12000546	29/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			**99.00**			99.00	AC 80	KR 58	AC 68	F	A	M	R	M	6
112	672095	12003313	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	**9.00**	9.00	9.00		AC 80	KR 64	KR 60	F	A	M	R	M	18
112A		12003313	27/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			**10.00**			10.00	AC 80	KR 64	KR 60	F	A	M	R	M	6
113		12003313	27/05/2025	RIENGULO KR 64 CON 8	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	18.20	**1.00**	18.20	18.20		AC 80	KR 64	KR 64	F	A	M	R	M	18
114	672096	12000514	27/05/2025	A POR MEDIR ESA PART	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	90.60	**1.00**	90.60	90.60		AC 80	KR 64	INGRESO CONJUNTO	F	A	M	R	M	18
115	1388790	12000608	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	72.70	**1.00**	72.70	72.70		AC 80	KR 58	KR 58 BIS	F	A	M	R	M	18
115A		12000608	29/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			**3.00**			3.00	AC 80	KR 58	KR 58 BIS	F	A	M	R	M	6
116	672260	12000608	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LA	ML	0,15/0,20	29.00	**1.00**	29.00	29.00		AC 80	KR 58	KR 58 BIS	F	A	M	R	M	18
116A	1388792	12000608	29/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			**29.00**			29.00	AC 80	KR 58	KR 58 BIS	F	A	M	R	M	6
117	672264	12000608	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	**7.00**	21.00	21.00		AC 80	KR 58	KR 58 BIS	F	A	M	R	M	18
117A		12000608	29/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			**3.00**			3.00	AC 80	KR 58	KR 58 BIS	F	A	M	R	M	6
118	1388791	12000608	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	30.30	**1.00**	30.30	30.30		AC 80	KR 58	KR 58 BIS	F	A	M	R	M	18
118A		12000608	29/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			**3.00**			3.00	AC 80	KR 58	KR 58 BIS	F	A	M	R	M	6
119	672396	12003305-50006948	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	182.40	**1.00**	182.40	182.40		AC 80	KR 53	KR 50	F	A	M	R	M	18
120	674284	12001369	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	48.90	**1.00**	48.90	48.90		AC 80	KR 28	KR 27A	F	A	M	R	M	18
120A	674662	12001369	29/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			**4.00**			4.00	AC 80	KR 28	KR 27A	F	A	M	R	M	6
120B	1824466	12001369, 12001543, 12001369	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	249.20	**1.00**	249.20	249.20		AC 80	KR 28	KR 24	F	A	M	R	M	18
121	674426	12003303	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	64.50	**1.00**	64.50	64.50		AC 80	KR 26	KR 24	F	A	M	R	M	18
121A	674665	12003303	29/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND			**4.00**			4.00	AC 80	KR 26	KR 24	F	A	M	R	M	6
122	672169	12000514	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	5.70	**1.00**	5.70	5.70		AC 80	KR 60	KR 60	F	A	M	R	M	18
123	672176	12000514	27/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	**5.00**	5.00	5.00		AC 80	KR 60	KR 60	F	A	M	R	M	18
125	672505	12001147	08/04/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	21.90		21.90	24.64		AC 80	KR 29B	KR 29	F	A	M	R	M	18
126	1388765	12001147	29/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		**47.00**	-	-	47.00	AC 80	KR 29B	KR 29	F	A	M	R	M	6
149	673926	12001793	09/04/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 80	KR 22	KR 20C	F	A	M	R	M	18
150	673927	12001793	09/04/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 80	KR 22	KR 20C	F	A	M	R	M	18
151	673928	12001793	09/04/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	FFGD	M2	0.00			2.09	2.91		AC 80	KR 22	KR 20C	F	A	M	R	M	18
152	673750	2002963	29/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2	-			1.50	2.20		AC 80	KR 20C	KR 20B	F	A	M	R	M	18

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
153	673748	2002963	29/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2	-			1.50	2.20		AC 80	KR 20C	KR 20B	F	A	M	R	M	18
154	673746	2002963	09/04/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	FDG	M2	-			2.50	3.50		AC 80	KR 20C	KR 20B	F	A	M	R	M	18
155	673745	2002963	09/04/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LP	M2	0.50	15.10		7.55	9.12		AC 80	KR 20C	KR 20B	F	A	M	R	M	18
156	673744	2002963	09/04/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	PP	M2	0.40	75.00		30.00	38.20		AC 80	KR 20C	KR 20B	F	A	M	R	M	18
157	674255	12003303	29/05/2025		P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	125.90	**1.00**	125.90	125.90		AC 80	KR 27A	KR 26	F	A	M	R	M	18
157A	674663	12003303	29/05/2025	MPAÑA LA LINEA ANTE	TACHAS	B/R	TR	UND	-		**9.00**	-	-	9.00	AC 80	KR 27A	KR 26	F	A	M	R	M	6
158	674642	12003312, 12003311	29/05/2025	ACOMPAÑA LB 672282	TACHAS	B/R	TR	UND	-		**12.00**	-	-	12.00	AC 80	KR 58	KR 55B	F	A	M	R	M	6
159	674648	12003312, 12003311, 12003309, 50006946, 50006947, 50006948,	29/05/2025	ACOMPAÑA LCA 67225	TACHAS	B/R	TR	UND	-		**135.00**	-	-	135.00	AC 80	KR 58	KR 28B	F	A	M	R	M	6
160	674649	12003312, 12003311, 12003309, 50006946, 50006947, 50006948, 50008500, 12001147, 12001208, 12001259, 12001303	29/05/2025	ACOMPAÑA LCA 67225	TACHAS	B/R	TR	UND	-		**152.00**	-	-	152.00	AC 80	KR 58	KR 28	F	A	M	R	M	6
161	674647	12003312, 12003311, 12003309, 50006946, 50006947	29/05/2025	ACOMPAÑA LB 182440	TACHAS	B/R	TR	UND	-		**21.00**	-	-	21.00	AC 80	KR 58	KR 50	F	A	M	R	M	6
162	1388767	12000913	29/05/2025	ACOMPAÑA LA 672430	TACHAS	B/R	TR	UND	-		**85.00**	-	-	85.00	AC 30	KR 50	AC 80	F	A	M	R	M	6
163	674650	12000913	29/05/2025	ACOMPAÑA LB 672433	TACHAS	B/R	TR	UND	-		**10.00**	-	-	10.00	AC 30	KR 50	AC 80	F	A	M	R	M	6
164	674658	50008500	29/05/2025	ACOMPAÑA LIC 672435	TACHAS	B/R	TR	UND	-		**157.00**	-	-	157.00	AC 80	CORPORACION CI	KR 29	F	A	M	R	M	6
165	674658	12001259	29/05/2025	ACOMPAÑA LB 672506	TACHAS	B/R	TR	UND	-		**7.00**	-	-	7.00	AC 80	KR 29	KR 28B	F	A	M	R	M	6
166	674659	12001259	29/05/2025	ACOMPAÑA LCN 67252	TACHAS	B/R	TR	UND	-		**25.00**	-	-	25.00	AC 80	KR 28B	KR 28A	F	A	M	R	M	6
167	674659	12001259	29/05/2025	ACOMPAÑA LB 672529	TACHAS	B/R	TR	UND	-		**3.00**	-	-	3.00	AC 80	KR 28A	KR 28A	F	A	M	R	M	6
168	1824443	12001259	29/05/2025	ACOMPAÑA LCN	TACHAS	B/R	TR	UND	-		**19.00**	-	-	19.00	AC 80	KR 28A	KR 28A	F	A	M	R	M	6
169		12001259	29/05/2025	CN 672528 Y LA SIGUIE	TACHAS	B/R	TR	UND	-		**6.00**	-	-	6.00	AC 80	KR 28B	KR 28A	F	A	M	R	M	6
170	672517	12001259	29/05/2025	MPAÑA LA LINEA ANTE	P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80	-	AC 80	KR 28C	KR 29	F	A	M	R	M	18
171	672516	12001259	29/05/2025	MPAÑA LA LINEA ANTE	P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80	-	AC 80	KR 28C	KR 29	F	A	M	R	M	18
172	672515	12001259	29/05/2025	MPAÑA LA LINEA ANTE	P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	0.00			2.09	2.91	-	AC 80	KR 28C	KR 29	F	A	M	R	M	18
173		12003041, 12000912	29/05/2025	MPAÑA LA LINEA ANTE	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	47.10		47.10	47.10	-	AC 80	KR 50	KR 50	F	A	M	R	M	18
173A		12003041, 12000913	29/05/2025	MPAÑA LA LINEA ANTE	TACHAS	B/R	TR	UND	-		**3.00**	-	-	3.00	AC 80	KR 50	KR 50	F	A	M	R	M	6
174		12003041, 12000913	29/05/2025	MPAÑA LA LINEA ANTE	P. RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	44.10		44.10	44.10	-	AC 80	KR 50	KR 58	F	A	M	R	M	18
174		12003041, 12000913	29/05/2025	MPAÑA LA LINEA ANTE	TACHAS	B/R	TR	UND	-		**4.00**	-	-	4.00	AC 80	KR 50	KR 58	F	A	M	R	M	6

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 37/ P.ACRILICA B.SOLVENTE	NEGRO		-	
PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 51/ RESINA TERMOPLASTICA			9,343.93	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20			9,343.93	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	92.88		
TACHAS	TIPO:	ITEM 69/ SIN ESPIGO	B/R			3,123.00
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"		-		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA		29.39		
CintaTERMOPLASTICApreforma	TIPO:	ITEM 114/ Blanco 90 mils		44.54		
TOTALES				**166.81**	**18,687.86**	**3,123.00**

Andres E.

CONTRATISTA:
ANDRES ESTEBAN ORJUELA RODRIGUEZ
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

Gabriel H. Torres R.

INTERVENTORÍA:
GABRIEL HARBEY TORRES RECALDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

VALORES FINALES DE IMPLEMENTACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	MV_CALLE_80_1238_24_T1		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	9343.93	$ 3,099.00	$ 28,956,839.07
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	92.88	$ 16,762.00	$ 1,556,854.56
51	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	9343.93	$ 26,666.00	$ 249,165,237.38
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	29.39	$ 120,459.00	$ 3,540,290.01
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	3123	$ 9,417.00	$ 29,409,291.00
114	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	44.54	$ 373,350.00	$ 16,629,009.00
			SUBTOTAL OBRA		$ 329,257,521.00

NOTA ACLARATORIA: LAS CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR SON APROXIMADAS, POR LO TANTO PODRÁN AUMENTAR, O DISMINUIR Y EL PAGO FINAL SERÁ EL RESULTADO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS POR LO PRECIOS UNITARIOS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11. SUBA
UPZ	MÚLTIPLES
ID	MV_01_032_945_10

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1	497472	1006380	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 170	CL 170	R	A	M	B	B	23
2	497473	1006380	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 170	CL 170	R	A	M	B	B	23
3	497482	11012238	06/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	6.55		6.55	7.65		AUTONORTE	CL 170	CL 170	R	A	M	B	B	23
4	497455	1001350	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 169	CL 169	R	A	M	B	B	23
5	497456	1001350	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 169	CL 169	R	A	M	B	B	23
6	497457	1001350, 11002105	07/05/2025	PARTE 1	P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	9.00		9.00	10.23		AUTONORTE	CL 169	CL 169	R	A	M	B	B	23
7	1868602	11002105	07/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.50	6.70		16.75	17.68		AUTONORTE	CL 169	CL 169	R	A	M	B	B	23
8	497452	11002105	07/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	17.00	2.72	4.25		AUTONORTE	CL 169	CL 169	R	A	M	B	B	23
9		11002105	07/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	6.00	4.00	9.60	12.20		AUTONORTE	CL 169	CL 169	R	A	M	B	B	23
10	497457	11002105	07/05/2025	PARTE 2	P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	12.30	12.30	12.30	13.97		AUTONORTE	CL 169	CL 169	R	A	M	B	B	23
11	1868597	11002105	07/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2				4.20	4.95		AUTONORTE	CL 169	CL 169	R	A	M	B	B	23
12	1868600	11002105	07/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PDCP	M2				3.54	4.66		AUTONORTE	CL 169	CL 169	R	A	M	B	B	23
13	495557	11002105	07/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 169	CL 169	R	A	M	B	B	23
14	497450	1001350	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.40	0.80	20.00	6.40	9.00		AUTONORTE	CL 169	CL 168	R	A	M	B	B	23
15	497451	1001350	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2				1.40	4.80		AUTONORTE	CL 169	CL 168	R	A	M	B	B	23
16	344419	11002105	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	3.70		2.22	2.66		AUTONORTE	CL 169	CL 169	R	A	M	B	B	23
17	497458	1001356	06/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 169	CL 168	R	A	M	B	B	23
18	497459	1001356	06/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 169	CL 168	R	A	M	B	B	23
19	1868626	11002241	08/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.00	10.60		21.20	22.47		AUTONORTE	CL 168	CL 168	R	A	M	B	B	23
20	497436	11002241	08/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	25.00	4.00	6.25		AUTONORTE	CL 168	CL 168	R	A	M	B	B	23
21	344271	11002241	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 168	CL 168	R	A	M	B	B	23
22	509844	11002241	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGI	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 168	CL 168	R	A	M	B	B	23
23	497432	1001376	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 168	CL 167A	R	A	M	B	B	23
24	497433	1001376	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 168	CL 167A	R	A	M	B	B	23
25	270686	11002325	08/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	20.00	3.20	5.00		AUTONORTE	CL 167A	CL 167A	R	A	M	B	B	23
26	1868635	11002325	08/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.50	8.20		20.50	21.58		AUTONORTE	CL 167A	CL 167A	R	A	M	B	B	23
27	497422	1001394	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 167A	CL 167	R	A	M	B	B	23
28	497423	1001394	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 167A	CL 167	R	A	M	B	B	23
29	1868654	11002474	08/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	1.70	10.20		17.34	18.54		AUTONORTE	CL 167A	CL 167	R	A	M	B	B	23
30	270685	11002474	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	24.00	3.84	6.00		AUTONORTE	CL 167A	CL 167	R	A	M	B	B	23
31		11002474	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	8.00	12.80	16.40		AUTONORTE	CL 167A	CL 167	R	A	M	B	B	23
32	497387	50007321	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 167	CL 166	R	A	M	B	B	23
33	497386	50007321	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 167	CL 166	R	A	M	B	B	23
34		50007321	05/05/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO	BLANCO	FF	M2				1.20			AUTONORTE	CL 167	CL 166						N/A
35	1868670	50007321	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	28.40		7.10	9.98		AUTONORTE	CL 167	CL 166	R	A	M	B	B	23
36	1868676	50007322	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 166	CL 165	R	A	M	B	B	23
37	1868677	50007322	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 166	CL 165	R	A	M	B	B	23
38	497377	50007322	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 166	CL 165	R	A	M	B	B	23
38A	497378	50007322	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 166	CL 165	R	A	M	B	B	23
39	1874143	11003035	07/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.00	10.20		20.40	21.63		AUTONORTE	CL 165	CL 165	R	A	M	B	B	23
40	270684	11003035	07/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	25.00	4.00	6.25		AUTONORTE	CL 165	CL 165	R	A	M	B	B	23

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
41	495851	1001529	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 165	CL 163B	R	A	M	B	B	23
42	267172	11003482	08/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	20.00	3.20	5.00		AUTONORTE	CL 163B	CL 163B	R	A	M	B	B	23
43	1874153	11003482	08/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	1.70	8.10		13.77	14.76		AUTONORTE	CL 163B	CL 163B	R	A	M	B	B	23
44	495837	11003482	08/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	3.80		2.28	2.73		AUTONORTE	CL 163B	CL 163B	R	A	M	B	B	23
45	495840	11003482	08/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 163B	CL 163B	R	A	M	B	B	23
46	495811	1001770	09/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2				1.40	4.80		AUTONORTE	CL 163B	AC 161	R	A	M	B	B	23
47	495810	1001770, 1001682	09/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.40	0.80	67.00	21.44	30.15		AUTONORTE	CL 163B	AC 161	R	A	M	B	B	23
48		11012256	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	9.00	14.40	18.45		AUTONORTE	KR 45	AC 116	R	A	M	B	B	23
49	1778519	11012256	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	26.00	4.16	6.50		AUTONORTE	KR 45	AC 116	R	A	M	B	B	23
50	259994	11012256	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	5.40		5.40	6.16		AUTONORTE	KR 45	AC 116	R	A	M	B	B	23
51	1778517	11012256	10/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.10	9.80		20.58	21.78		AUTONORTE	KR 45	AC 116	R	A	M	B	B	23
52	260001	11012256	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.40	0.80	8.00	2.56	3.60		AUTONORTE	AC 116	KR 45	R	A	M	B	B	23
53	1777958	11012256	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	16.00	2.56	4.00		AUTONORTE	AC 116	KR 45	R	A	M	B	B	23
54	1777960	11012256	10/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.50	6.70		16.75	17.68		AUTONORTE	AC 116	KR 45	R	A	M	B	B	23
55		11012256	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	9.00	14.40	18.45		AUTONORTE	AC 116	KR 45	R	A	M	B	B	23
56	260000	11012256	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2				1.40	4.80		AUTONORTE	AC 116	KR 45	R	A	M	B	B	23
57		11011211	09/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	0.70	19.10		13.37	15.60		AUTONORTE	CL 108	KR 45	R	A	M	B	B	23
58	1875654	11011211	09/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.45	20.70		50.72	53.04		AUTONORTE	CL 108	KR 45	R	A	M	B	B	23
59	266492	11011211	09/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	52.00	8.32	13.00		AUTONORTE	CL 108	KR 45	R	A	M	B	B	23
60		11011211	09/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	9.00	14.40	18.45		AUTONORTE	CL 108	KR 45	R	A	M	B	B	23
		11011211	09/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	2.00	1.00	0.80	1.05		AUTONORTE	CL 108	KR 45	R	A	M	B	B	23
61	498477	11011211	09/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	6.10		3.66	4.34		AUTONORTE	CL 108	KR 45	R	A	M	B	B	23
62	498480	11011211	09/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 108	KR 45	R	A	M	B	B	23
63	498481	11011211	09/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 108	KR 45	R	A	M	B	B	23
64	498482	11011211	09/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 108	KR 45	R	A	M	B	B	23
65	498483	11011211	09/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 108	KR 45	R	A	M	B	B	23
66	1608933	11006983	10/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	1.80	14.00		25.20	26.79		AUTONORTE	CL 149	CL 149	R	A	M	B	B	23
67		11006983	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	6.00	10.40	13.30		AUTONORTE	CL 149	CL 149	R	A	M	B	B	23
68	498144	11006983	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	30.00	4.80	7.50		AUTONORTE	CL 149	CL 149	R	A	M	B	B	23
69	498148	1003192	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 149	CL 149	R	A	M	B	B	23
70	498147	1003192	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 149	CL 149	R	A	M	B	B	23
72	498143	11006983	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 147A	CL 149	R	A	M	B	B	23
73	1608984	1003192	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2				3.36	10.30		AUTONORTE	CL 147A	CL 149	R	A	M	B	B	23
74	1608927	11007087	12/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	1.70	16.70		28.39	30.24		AUTONORTE	CL 147A	CL 147A	R	A	M	B	B	23
75	498120	11007087	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	30.00	4.80	7.50		AUTONORTE	CL 147A	CL 147A	R	A	M	B	B	23
76	498122	11007087	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	2.70		1.62	1.96		AUTONORTE	CL 147A	CL 147A	R	A	M	B	B	23
77	1608929	11007087	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	5.00	4.00	8.00	10.20		AUTONORTE	CL 147A	CL 147A	R	A	M	B	B	23
	1608929	11007087	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	3.80	1.00	1.52	1.95		AUTONORTE	CL 147A	CL 147A	R	A	M	B	B	23
78	498125	11007087	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 147A	CL 147A	R	A	M	B	B	23
79	1608976	1003192	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGI	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 145A	CL 147A	R	A	M	B	B	23
80	1778310	1003192	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2				3.36	10.30		AUTONORTE	CL 145A	CL 147A	R	A	M	B	B	23
83	498109	1003302	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 145A	CL 147A	R	A	M	B	B	23
84	1608921	11007589	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	5.00	8.00	10.25		AUTONORTE	CL 145A	CL 145A	R	A	M	B	B	23
85	498086	11007589	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 145A	CL 145A	R	A	M	B	B	23
86	498081	11007589	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	26.00	4.16	6.50		AUTONORTE	CL 145A	CL 145A	R	A	M	B	B	23
87	1608919	11007589	12/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	1.80	10.10		18.18	19.38		AUTONORTE	CL 145A	CL 145A	R	A	M	B	B	23
88	498083	11007589	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	2.80		1.68	2.03		AUTONORTE	CL 145A	CL 145A	R	A	M	B	B	23

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
89	1608909	11012232	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	6.20		3.72	4.41		AUTONORTE	CL 145	CL 145	R	A	M	B	B	23
90	1608908	11012232	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	5.40	5.00	10.80	13.75		AUTONORTE	CL 145	CL 145	R	A	M	B	B	23
	1608908	11012232	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	2.70	1.00	1.08	1.40		AUTONORTE	CL 145	CL 145	R	A	M	B	B	23
	1608908	11012232	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	0.80	1.00	0.32	0.45		AUTONORTE	CL 145	CL 145	R	A	M	B	B	23
91	267015	11012232	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	38.00	6.08	9.50		AUTONORTE	CL 145	CL 145	R	A	M	B	B	23
92	1608906	11012232	12/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	1.70	19.60		33.32	35.46		AUTONORTE	CL 145	CL 145	R	A	M	B	B	23
93	498052	11012232	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2				1.40	4.80		AUTONORTE	CL 145	CL 145	R	A	M	B	B	23
94	498049	1003432	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.40	0.80	21.00	6.72	9.45		AUTONORTE	CL 145	CL 144	R	A	M	B	B	23
95	498029	11007985	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	19.00	3.04	4.75		AUTONORTE	CL 144	CL 144	R	A	M	B	B	23
96	1874386	11007985	12/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.40	8.20		19.68	20.75		AUTONORTE	CL 144	CL 144	R	A	M	B	B	23
97	497965	11008531	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	19.00	3.04	4.75		AUTONORTE	CL 138	CL 138	R	A	M	B	B	23
98	1131672	11008531	13/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.50	7.80		19.50	20.54		AUTONORTE	CL 138	CL 138	R	A	M	B	B	23
99	1131672	11008531	13/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.50	8.40		21.00	22.10		AUTONORTE	CL 138	CL 138	R	A	M	B	B	23
100	497964	11008531	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	20.00	3.20	5.00		AUTONORTE	CL 138	CL 138	R	A	M	B	B	23
101		11008656	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	6.00	9.60	12.30		AUTONORTE	CL 137A	CL 137A	R	A	M	B	B	23
102	497948	11008656	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 137A	CL 137A	R	A	M	B	B	23
103	497949	11008656	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 137A	CL 137A	R	A	M	B	B	23
104	1874451	11008656	13/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.10	9.60		20.16	21.34		AUTONORTE	CL 137A	CL 137A	R	A	M	B	B	23
105	497945	11008656	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	23.00	3.68	5.75		AUTONORTE	CL 137A	CL 137A	R	A	M	B	B	23
106	497362	11003035	16/05/20225		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 165	CL 165	R	A	M	B	B	23
107	344051	11003035	16/05/20225		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	3.20		1.92	2.31		AUTONORTE	CL 165	CL 165	R	A	M	B	B	23
108		11003035	16/05/20225		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.20	6.00	10.08	12.90		AUTONORTE	CL 165	CL 165	R	A	M	B	B	23
109		11003035	16/05/20225	BORRADO	BORRADO MECANICO	BLANCO	SPT	M2				3.30			AUTONORTE	CL 165	CL 165						N/A
110		11003035	16/05/20225	BORRADO	BORRADO MECANICO	BLANCO	PCP	M2				5.98			AUTONORTE	CL 165	CL 165						N/A
111	495852	1001529	21/0572025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 165	CL 163B	R	A	M	B	B	23
112		11003482	18/05/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO	BLANCO	PCP	M2				3.38			AUTONORTE	CL 163B	CL 163B						N/A
113		11003482	18/05/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO	BLANCO	PCP	M2				3.38			AUTONORTE	CL 163B	CL 163B						N/A
114		11003482	18/05/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO	BLANCO	SPT	M2				6.16			AUTONORTE	CL 163B	CL 163B						N/A
115		11003482	18/05/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO	BLANCO	FGD	M2				1.04			AUTONORTE	CL 163B	CL 163B						N/A
116		11003482	21/05/2025	PP EN LUGAR DE PCP 1874157	P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.10	7.00	11.48	14.70		AUTONORTE	CL 163B	CL 163B	R	A	M	B	B	23
117		1001607	16/05/2025	ANTES DEL INGRESO DE LA VIA RAPIDA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	28.00		7.00	9.84		AUTONORTE	CL 163B	CL 162	R	A	M	B	B	23
118	495829	1001607	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 163B	CL 162	R	A	M	B	B	23
119	495828	1001607	05/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 163B	CL 162	R	A	M	B	B	23
120	495792	1002070	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 159	CL 156	R	A	M	B	B	23
121	495793	1002070	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 159	CL 156	R	A	M	B	B	23
122	495769	1002163	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 154	CL 153	R	A	M	B	B	23
123	495770	1002163	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 154	CL 153	R	A	M	B	B	23
124	498258	1002607	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 153	CL 152	R	A	M	B	B	23
125	498257	1002607	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 153	CL 152	R	A	M	B	B	23
126	498253	1002607	08/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	34.00	5.44	8.50		AUTONORTE	CL 152A	CL 152	R	A	M	B	B	23
127	1853832	1002607	08/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	1.90	13.80		26.22	27.80		AUTONORTE	CL 152A	CL 152	R	A	M	B	B	23
128	498244	1002607	21/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGI	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 152A	CL 152	R	A	M	B	B	23
129	498243	1002607	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 152A	CL 152	R	A	M	B	B	23
130	498214	11006214	09/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	19.00	3.04	4.75		AUTONORTE	CL 152	CL 152	R	A	M	B	B	23
131	1853834	11006214	09/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	1.80	7.90		14.22	15.20		AUTONORTE	CL 152	CL 152	R	A	M	B	B	23

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
132	498236	1002607	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 152A	CL 152	R	A	M	B	B	23
133		1002607	21/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 152A	CL 152	R	A	M	B	B	23
134	498215	11006214	09/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	18.00	2.88	4.50		AUTONORTE	CL 152	CL 152	R	A	M	B	B	23
135	1853838	11006214	09/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	1.80	7.60		13.68	14.63		AUTONORTE	CL 152	CL 152	R	A	M	B	B	23
136	498209	1002705	21/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 152	CL 151A	R	A	M	B	B	23
137	498210	1002705	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 152	CL 151A	R	A	M	B	B	23
138		11006354	09/0572025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	26.60	8.00	10.64	13.70		AUTONORTE	CL 151A	CL 151A	R	A	M	B	B	23
139	498204	11006354	09/0572025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	12.00	1.92	3.00		AUTONORTE	CL 151A	CL 151A	R	A	M	B	B	23
140	1853847	11006354	09/0572025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.00	4.60		9.20	9.87		AUTONORTE	CL 151A	CL 151A	R	A	M	B	B	23
141	498208	11006354	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 151A	CL 151A	R	A	M	B	B	23
142	498207	11006354	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	3.00		1.80	2.17		AUTONORTE	CL 151A	CL 151A	R	A	M	B	B	23
143	498205	11006354	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	10.00	1.60	2.50		AUTONORTE	CL 151A	CL 151A	R	A	M	B	B	23
144	1853847	11006354	10/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.00	4.20		8.40	9.03		AUTONORTE	CL 151A	CL 151A	R	A	M	B	B	23
145	498184	11006598	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	22.00	3.52	5.50		AUTONORTE	CL 150A	CL 150A	R	A	M	B	B	23
146	1853854	11006598	10/05/2025	VERDE	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2	2.00	9.30		18.60	19.74		AUTONORTE	CL 150A	CL 150A	R	A	M	B	B	23
147	498186	11006598	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	3.20		1.92	2.31		AUTONORTE	CL 150A	CL 150A	R	A	M	B	B	23
148	498188	11006598	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 150A	CL 150A	R	A	M	B	B	23
149	498189	11006598	10/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 150A	CL 150A	R	A	M	B	B	23
150	498153	1003061	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 150	CL 149	R	A	M	B	B	23
151	498152	1003061	21/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 150	CL 149	R	A	M	B	B	23
152	498107	1003302	21/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 147A	CL 145A	R	A	M	B	B	23
153	498106	1003302	21/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 147A	CL 145A	R	A	M	B	B	23
154	498105	1003302	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 147A	CL 145A	R	A	M	B	B	23
155		11007589	22/05/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO	BLANCO	FDD	M2				2.20			AUTONORTE	CL 145A	CL 145A						N/A
156	1608925	11007589	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 145A	CL 145A	R	A	M	B	B	23
157	1608957	1003366	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2				3.36	10.30		AUTONORTE	CL 145A	CL 145	R	A	M	B	B	23
158	1608960	1003366	12/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGI	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 145A	CL 145	R	A	M	B	B	23
161	1874346	1003479	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZB	M2				4.15	11.46		AUTONORTE	CL 145	CL 144	R	A	M	B	B	23
162	1874348	1003479	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	28.80		7.20	10.12		AUTONORTE	CL 145	CL 144	R	A	M	B	B	23
163	498047	1003479	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 145	CL 144	R	A	M	B	B	23
164	498048	1003479	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 145	CL 144	R	A	M	B	B	23
165	498064	1003479	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 145	CL 144	R	A	M	B	B	23
166	498065	1003479	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 145	CL 144	R	A	M	B	B	23
167	498019	1003525	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 144	CL 143	R	A	M	B	B	23
168	498020	1003525	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 144	CL 143	R	A	M	B	B	23
169		1003572	22/05/2025	BORRADO	BORRADO MECANICO	BLANCO	FDD	M2				0.25			AUTONORTE	CL 143	CL 141						N/A
170	497998	1003572	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 143	CL 141	R	A	M	B	B	23
171	497997	1003572	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 143	CL 141	R	A	M	B	B	23
172	1874410	1003572	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 143	CL 141	R	A	M	B	B	23
173	1874409	1003572	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2				3.19	10.30		AUTONORTE	CL 143	CL 141	R	A	M	B	B	23
174	497986	11008819	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 141	CL 138	R	A	M	B	B	23
175	497987	11008819	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 141	CL 138	R	A	M	B	B	23
176	497959	11012137	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91		AUTONORTE	CL 138	CL 137A	R	A	M	B	B	23
177	497958	11012137	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 138	CL 137A	R	A	M	B	B	23
178	1874465	1003760	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZB	M2				4.15	11.46		AUTONORTE	CL 137A	CL 137	R	A	M	B	B	23
179	1874468	1003760	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	25.60		6.40	9.00		AUTONORTE	CL 137A	CL 137	R	A	M	B	B	23
180	497929	1003760	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 137	CL 136	R	A	M	B	B	23

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
181	497930	1003760	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80		AUTONORTE	CL 137	CL 136	R	A	M	B	B	23
182	1874507	11008901	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2				3.36	10.30		AUTONORTE	CL 136	CL 136	R	A	M	B	B	23
183	1874503	11008901	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2				4.20	4.95		AUTONORTE	CL 136	CL 136	R	A	M	B	B	23
184	1874504	11008901	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2				4.20	4.95		AUTONORTE	CL 136	CL 136	R	A	M	B	B	23
185	1874505	11008901	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2				4.20	4.95		AUTONORTE	CL 136	CL 136	R	A	M	B	B	23
186	1874506	11008901	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PDCP	M2				3.54	4.66		AUTONORTE	CL 136	CL 136	R	A	M	B	B	23
187	497922	11008901	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	21.10		21.10	23.87		AUTONORTE	CL 136	CL 136	R	A	M	B	B	23
188	497919	11008901	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2				1.50	2.20		AUTONORTE	CL 136	CL 136	R	A	M	B	B	23
189	497918	11008901	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	3.55		1.78	2.19		AUTONORTE	CL 136	CL 136	R	A	M	B	B	23
190		11008901	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	6.00	9.60	12.51		AUTONORTE	CL 136	CL 136	R	A	M	B	B	23

ERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PIM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 30/ IMPRIMANTE (ML) A=12	NEGRO			
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO			
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20	NEGRO		0.00	
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 48/ P. ACRILICA B. AGUA SIN MICRO				
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 42/ P.ACRILICA B.AGUA	NEGRO			
PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 51/ RESINA TERMOPLASTICA	NEGRO		0.00	
PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 56/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	NEGRO		-	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)		1348.83		
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA de color ar	AMARILLO			
N.A	TIPO:	-				
TACHAS	TIPO:	ITEM 69/ SIN ESPIGO	BLANCO			-
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES		26.89		
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPEROLES	B/A			
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	AMARILLO			
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO				
PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 51/ RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO			
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"		-		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA		415.62		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana		631.68		
PinturaM2picmenSINmicro	TIPO:	ITEM 67/ PLASTICO FRIO LLANA PIC				
N.A	TIPO:					
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY				
PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 56/ Plastico frio 22 METIL SPRAY				-
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
TOTALES				**2,423.01**	**-**	**-**

CONTRATISTA:
ANDRES ESTEBAN ORJUELA RODRIGUEZ
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORÍA:
GABRIEL TORRES RECALDE
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

CANTIDADES FINAL IMPLEMENTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	MV_01_032_945_10		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	1348.83	$ 16,762.00	$ 22,609,088.46
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	415.62	$ 120,459.00	$ 50,064,567.29
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	631.68	$ 124,806.00	$ 78,836,830.05
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	26.89	$ 45,629.00	$ 1,226,963.81
				SUBTOTAL OBRA	**$ 152,737,450.00**

NOTA ACLARATORIA: LAS CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR SON APROXIMADAS, POR LO TANTO PODRÁN AUMENTAR, O DISMINUIR Y EL PAGO FINAL SERÁ EL RESULTADO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS POR LO PRECIOS UNITARIOS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO:	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES	
	LOCALIDAD	MÚLTIPLE
2024-3648	UPZ	MÚLTIPLE
	ID	MV_01_032_945_10

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
1	07/05/2025		185030	1006380	SPC-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 169	AC 170	-	-	21	28	-
2	07/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652204	1006380	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 169	AC 170	8	0.09	20		-
3	07/05/2025		183804	1006380	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 169	AC 170	-	-	20	28	
4	07/05/2025		259801	1006380	SP-59	75	75	-	-					INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 169	AC 170	10				
5	07/05/2025		3831	11012238	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 170	AK 45	KR 45A	-	-	15	28	-
6	08/05/2025		259800	11012238	SP-75	51	36	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 170	AK 45	KR 45A	-	-	13	28	-
7	08/05/2025		259799	11012238	SP-75	51	36	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 170	AK 45	KR 45A	-	-	13	28	-
8	08/05/2025		183802	1006379	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 169	AC 170	-	-	20	28	
9	08/05/2025		652203	1006379	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 169	AC 170	20	-	-		-
10	08/05/2025		185029	1006378	SPC-01/SPC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 170	AK 45	KR 45A	-	-	21	28	
11	08/05/2025		183801	1006378	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 169	AC 170	-	-	20	28	
12	08/05/2025		183797	1001350	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 169	CL 168	-	-	20	28	
13	08/05/2025		652202	1001350	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 169	CL 168	20	-	-		-
14	08/05/2025		185028	1001350	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 169	CL 168	-	-	20	28	-
15	08/05/2025	CEDA EL PASO	652201	1001350	SR-02	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 169	CL 168	10	-			
16	08/05/2025	50	680793	1001350	SR-30	75	75	-	-					INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 169	CL 168	10	-			
17	08/05/2025		185027	1001356	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 169	CL 168	20	-	-		-
18	08/05/2025		183796	1001356	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 169	CL 168	-	-	20	28	-
19	08/05/2025		183793	1001376	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 168	CL 167A	-	-	20	28	-
20	08/05/2025		185026	1001376	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 168	CL 167A	-	-	20	28	-
21	08/05/2025		184733	1001376	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 168	CL 167A	-	-	20	28	-
22	08/05/2025		183790	1001394	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 167A	CL 167	-	-	20	28	-
23	08/05/2025		326046	1001394	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 167A	CL 167	-	-	20	28	-
24	08/05/2025		185024	1001394	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 167A	CL 167	-	-	20	28	-
25	08/05/2025		183787	1001394	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 167A	CL 167	-	-	20	28	-
26	08/05/2025	CEDA EL PASO	183785	1001432	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 167	CL 166	20	-	-		-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO:	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES
	LOCALIDAD: MÚLTIPLE
2024-3648	UPZ: MÚLTIPLE
	ID: MV_01_032_945_10

Unión Temporal Vías Segura´s Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
27	08/05/2025		183784	1001432	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 167	CL 166	20	-	-		-
28	08/05/2025		182393	1001432	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 167	CL 166	-	-	20	28	-
29	08/05/2025		182391	50007322	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 166	CL 165	20	-	-		-
30	08/05/2025		183783	50007322	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 166	CL 165	-	-	20	28	-
31	08/05/2025	50	680778	50007322	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 166	CL 165	10	-	-		-
32	08/05/2025		185022	50007322	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 166	CL 165	-	-	20	28	-
33	08/05/2025		183782	50007322	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 166	CL 165	-	-	20	28	-
34	08/05/2025		183780	1001499	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 165	CL 163B	-	-	20	28	-
35	08/05/2025		185021	1001499	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 165	CL 163B	-	-	20	28	-
36	08/05/2025		185020	1001529	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 165	CL 163B	20	-	-		-
37	08/05/2025		183779	1001529	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 165	CL 163B	-	-	20	28	-
38	08/05/2025		109343	11003482	SR-01	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 163B	AK 45	KR 46	-	-	10	28	-
39	08/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652221	1001682	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 162	CL 161A	8	0.09	20		-
40	08/05/2025	50	485977	1001682	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 162	CL 161A	10	-	-		-
41	08/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652212	1001935	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 161	CL 159A	8	0.09	20		-
42	08/05/2025		259781	1001935	SR-32	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 161	CL 159A	10	-	-		-
43	08/05/2025		652213	1001935	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 161	CL 159A	20	-	-		-
44	08/05/2025		182384	1001935	SRC-01/SRC-04	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 161	CL 159A	-	-	21	28	-
45	08/05/2025		182383	1001935	SPB-46/SPB-46	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 161	CL 159A	-	-	21	28	-
46	08/05/2025		182382	1001935	SRC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 161	CL 159A	-	-	21	28	-
47	08/05/2025		182381	1002070	SPC-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 159A	CL 159	-	-	21	28	-
48	08/05/2025		183773	1002070	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 159	CL 156	20	-	-		-
49	09/05/2025		183771	1002070	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 159	CL 156	-	-	20	28	-
50	09/05/2025		183769	1002070	SRB-01/SRB-37	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 159	CL 156	-	-	21	28	-
51	09/05/2025		183768	1006381	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 159	CL 156	-	-	20	28	-
52	09/05/2025		185019	1006381	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 156	AC 153	-	-	20	28	-
53	09/05/2025		184732	1006381	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 156	AC 153	20	-	-		-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO:	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES
	LOCALIDAD: MÚLTIPLE
2024-3648	UPZ: MÚLTIPLE
	ID: MV_01_032_945_10

Unión Temporal Vías Segura´s Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
54	09/05/2025		182379	30000031	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 153	AK 45	CL 46	-	-	20	28	-
55	09/05/2025		182378	30000031	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 156	AC 153	-	-	20	28	-
56	09/05/2025		182377	30000030	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 153	AK 45	CL 46	-	-	20	28	-
57	09/05/2025		182376	30000030	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 153	AK 45	CL 46	-	-	20	28	-
58	09/05/2025		183762	1002607	SRC-03	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 153	CL 152	-	-	20	28	-
59	09/05/2025		182371	1002607	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 153	CL 152	-	-	20	28	-
60	09/05/2025		182370	1002607	SRB-02/SRB-37	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 153	CL 152	-	-	21	28	-
61	09/05/2025		185015	1002607	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 153	CL 152	-	-	20	28	-
62	09/05/2025		183759	1002607	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 153	CL 152	-	-	20	28	-
63	09/05/2025		96834	11006214	SR-01	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 152	AK 45	CL 46	-	-	10	28	-
64	09/05/2025		182366	1002705	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 152	CL 151A	20	-	-		-
65	09/05/2025		185014	1002705	SPC-01/SPC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 152	CL 151A	-	-	21	28	-
66	09/05/2025		182365	1002705	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 152	CL 151A	-	-	20	28	-
67	09/05/2025		182363	1002705	SRB-02/SRB-37	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 151A	CL 150A	-	-	21	28	-
68	09/05/2025		182361	1002705	SPC-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 151A	CL 150A	-	-	21	28	-
69	09/05/2025		651957	1002705	SPB-46/SPB-46	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 151A	CL 150A	-	-	21	28	-
70	09/05/2025		185013	1002705	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 151A	CL 150A	-	-	20	28	-
71	09/05/2025		182359	1002705	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 151A	CL 150A	-	-	20	28	-
72	09/05/2025		182358	1002958	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 150A	CL 150	-	-	20	28	-
73	09/05/2025	50	680791	1002958	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 150A	CL 150	-	-	10	28	-
74	09/05/2025		182356	1002958	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 150A	CL 150	-	-	20	28	-
75	12/05/2025		257602	1003192	SR-02	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 149	CL 147A	-	-	10	28	-
76	12/05/2025		182351	1003192	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 149	CL 147A	20	-	-		-
77	12/05/2025		185009	1003192	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 149	CL 147A	-	-	20	28	-
78	12/05/2025		182349	1003192	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SOLO TABLERO	AK 45	CL 149	CL 147A	-	-	20	28	-
79	12/05/2025		182346	11012598	SRC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 146	CL 145A	-	-	21	28	-
80	12/05/2025		14432	11012598	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 146	CL 145A	-	-	15	28	-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO: 2024-3648

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	MÚLTIPLE
UPZ	MÚLTIPLE
ID	MV_01_032_945_10

Unión Temporal Vías Segura´s Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
81	12/05/2025		185008	11012598	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 146	CL 145A	20	-	-		-
82	12/05/2025		604329	1003366	SRB-02/SRB-23	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 145A	CL 145	21	-	-		-
83	12/05/2025		185006	1003479	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 145	CL 144	-	-	20	28	-
84	12/05/2025		182342	1003479	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 145	CL 144	-	-	20	28	-
85	12/05/2025		185005	1003479	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 145	CL 144	-	-	20	28	-
86	12/05/2025		182340	1003479	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 145	CL 144	-	-	20	28	-
87	12/05/2025		182339	1003479	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 145	CL 144	20	-	-		-
88	12/05/2025		182337	1003525	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 144	CL 143	-	-	20	28	-
89	12/05/2025		185004	1003525	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 144	CL 143	-	-	20	28	-
90	12/05/2025		185003	1003525	SPC-01	55	55	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 144	CL 143	-	-	20	28	-
91	12/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652258	1003525	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 144	CL 143	8	0.09	20		-
92	12/05/2025		182336	1003525	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 144	CL 143	20	-	-		-
93	12/05/2025	CEDA EL PASO	652261	1003546	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 143	CL 142	-	-	20	28	-
94	12/05/2025	50	652238	1003546	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 143	CL 142	-	-	10	28	-
95	12/05/2025	50	652237	1003546	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 143	CL 142	10	-	-		-
96	12/05/2025		185002	1003572	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 142	CL 141	-	-	20	28	-
97	13/05/2025		182330	11008819	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 141	AC 138	20	-	-		-
98	13/05/2025	CEDA EL PASO	182329	11008819	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 141	AC 138	-	-	20	28	-
99	13/05/2025		182328	11008819	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 141	AC 138	-	-	20	28	-
100	13/05/2025		185001	11008819	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 141	AC 138	20	-	-		-
101	13/05/2025		182327	11008819	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 141	AC 138	-	-	20	28	-
102	13/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652233	11008819	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 141	AC 138	8	0.09	20		
103	13/05/2025		182325	11012137	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 138	CL 137A	-	-	20	28	-
104	13/05/2025		185000	11012137	SPC-01/SPC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 138	CL 137A	21	-	-		-
105	13/05/2025		182324	11012137	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 138	CL 137A	-	-	20	28	-
106	13/05/2025		257585	11012137	SP-50	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 138	CL 137A	10	-	-		-
107	13/05/2025		652254	11012138	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 137A	CL 137	20	-	-		-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO: 2024-3648

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	MÚLTIPLE
UPZ	MÚLTIPLE
ID	MV_01_032_945_10

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
108	13/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652251	11012138	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 137A	CL 137	8	0.09	20		-
109	13/05/2025		184999	11012138	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 137A	CL 137	20	-	-		-
110	13/05/2025		182322	11012138	SRC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 137A	CL 137	-	-	20	28	-
111	13/05/2025		652250	11012138	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 137A	CL 137	20	-	-		-
112	13/05/2025		652262	11012138	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 137A	CL 137	20	-	-		-
113	13/05/2025		184998	1003760	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 137	CL 136	-	-	20	28	-
114	13/05/2025		41134	1003760	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 137	CL 136	-	-	15	28	-
115	13/05/2025		182317	1003760	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 137	CL 136	20	-	-		-
116	13/05/2025		652243	50007095	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 136	CL 135	20	-	-		-
117	13/05/2025		184997	50007096	SPC-01/SPC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 136	CL 135	21	-	-		-
118	13/05/2025		182314	50007096	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 136	CL 135	-	-	20	28	-
119	14/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652242	11012140	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 135	CL 134D	8	0.09	20		-
120	14/05/2025		182311	11012140	SRC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 135	CL 134D	-	-	21	28	-
121	14/05/2025		184996	11012140	SPC-01/SPC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 135	CL 134D	-	-	21	28	-
122	14/05/2025		182310	11012140	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 135	CL 134D	-	-	20	28	-
123	14/05/2025		58520	11009168	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 134D	AK 45	KR 45A	19	-	-		-
124	14/05/2025	CEDA EL PASO	182307	1003859	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 134D	CL 134A	-	-	20	28	-
125	14/05/2025		182308	1003859	SRB-37	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 134D	CL 134A	-	-	20	28	-
126	14/05/2025		184995	1003859	SPC-01/SPC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 134D	CL 134A	-	-	21	28	-
127	14/05/2025		182306	1003859	SRC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 134D	CL 134A	-	-	21	28	-
128	14/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652248	1003859	SRC-01/SRC-057PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 134D	CL 134A	8	0.09	21		-
129	14/05/2025		182305	1003859	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 134D	CL 134A	-	-	20	28	-
130	14/05/2025	CEDA EL PASO	652297	1003895	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 134A	AC 134	-	-	20	28	-
131	14/05/2025	50	680795	1003895	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 134A	AC 134	10	-	-		-
132	14/05/2025		652298	1003895	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 134A	AC 134	20	-	-		-
133	14/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652296	1003895	SRC-01/SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 134A	AC 134	8	0.09	21		-
134	15/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652300	1003981	SRC-03/SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 134	CL 132	8	0.09	21		-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO: 2024-3648

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	MÚLTIPLE
UPZ	MÚLTIPLE
ID	MV_01_032_945_10

Unión Temporal Vías Segura´s Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
135	15/05/2025		652275	1003981	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 134	CL 132	20	-	-		-
136	14/05/2025	50	652294	1003981	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 134	CL 132	10	-	-		-
137	15/05/2025		184994	1003981	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 134	CL 132	20	-	-		-
138	15/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652295	1003981	SRC-03/SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 134	CL 132	8	0.09	21		-
139	15/05/2025		182302	1003981	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 134	CL 132	20	-	-		-
140	15/05/2025		182301	1003981	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 134	CL 132					28
141	15/05/2025		164145	1003981	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 134	CL 132	15	-	-		-
142	15/05/2025		164143	11012395	SP-75	51	36	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	DG 133	AK 45	KR 45A	-	-	13	28	-
143	15/05/2025		182300	1003981	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 134	CL 132	-	-	20	28	-
144	15/05/2025		257568	11012395	SP-75	51	36	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	DG 133	AK 45	KR 45A	-	-	13	28	-
145	14/05/2025	50	257575	1006258	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 132	CL 131	-	-	10	28	-
146	15/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652264	1006258	SRC-03/SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 132	CL 131	8	0.09	21		-
147	15/05/2025		182298	1006258	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 132	CL 131					28
148	15/05/2025		652252	1006258	SRB-37	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 132	CL 131					28
149	15/05/2025		652265	1006258	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 132	CL 131	20	-	-		-
150	15/05/2025		184993	1004002	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 132	CL 131	20	-	-		-
151	15/05/2025		652266	1004002	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 132	CL 131	20	-	-		-
152	15/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652263	1004002	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 132	CL 131	8	0.09	20		-
153	15/05/2025		182297	1004002	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 132	CL 131	20	-	-		-
154	15/05/2025	CEDA EL PASO	652283	1004056	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 131	CL 130	20	-	-		-
155	15/05/2025		652281	1004056	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 131	CL 130	20	-	-		-
156	15/05/2025		652286	1004056	SRB-23	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 131	CL 130					28
157	15/05/2025		182294	1004056	SPC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 131	CL 130					28
158	15/05/2025		652282	1004056	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 131	CL 130	20	-	-		-
159	15/05/2025		652284	1004056	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 131	CL 130	20	-	-		-
160	15/05/2025		182293	1004056	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 131	CL 130	20	-	-		-
161	15/05/2025		652291	1004096	SRC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 130	CL 129A	21	-	-		-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO: 2024-3648

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	MÚLTIPLE
UPZ	MÚLTIPLE
ID	MV_01_032_945_10

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
162	15/05/2025	CEDA EL PASO	652316	1004096	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 130	CL 129A	20	-	-		-
163	15/05/2025		184991	1004096	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 130	CL 129A	-	-	20	28	-
164	15/05/2025		182289	1004096	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 130	CL 129A	-	-	20	28	-
165	14/05/2025	50	652289	1004096	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 130	CL 129A	10	-	-		-
166	15/05/2025		184990	1004096	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 130	CL 129A	20	-	-		-
167	15/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652287	1004096	SPB-46/SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 130	CL 129A	8	0.09	21	28	-
168	15/05/2025		182288	1004096	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 130	CL 129A	20	-	-		-
169	15/05/2025		182287	1004096	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 130	CL 129A					28
170	15/05/2025	VIA COMPARTIDA PRIORIDAD CICLISTAS	463859	11009771	SI-05C	-	-	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL 129A	AK 45	KR 45A					28
171	15/05/2025	VIA COMPARTIDA PRIORIDAD CICLISTAS	652292	11009771	SI-27	58	68	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 129A	AK 45	KR 45A	1	0.39	2	26	
172	15/05/2025	VIA COMPARTIDA PRIORIDAD CICLISTAS	652302	11009771	SI-05C	-	-	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL 129A	AK 45	KR 45A					28
173	15/05/2025	AV CALLE 134	652309	11009771	SIC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 129A	AK 45	KR 45A	20	-	-		-
174	15/05/2025		652301	1004130	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 129A	CL 128C					28
175	15/05/2025		652310	1004130	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 129A	CL 128C	20	-	-		-
176	16/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652311	1004130	SPB-46/SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 129A	CL 128C	8	0.09	21		-
177	15/05/2025		182284	1004130	SPC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 129A	CL 128C	-	-	21	28	-
178	15/05/2025		1	1004130	SPC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 129A	CL 128C					28
179	15/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652312	1006259	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 129A	CL 128C	8	0.09	20	28	-
180	15/05/2025		182283	1006259	SRB-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 129A	CL 128C	-	-	21	28	-
181	15/05/2025		182280	50007205	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128C	CL 128B					28
182	15/05/2025		652314	50007205	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128C	CL 128B	20	-	-		-
183	16/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652304	50007205	SPB-46/SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128C	CL 128B	8	0.09	21		-
184	15/05/2025		746685	50007205	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128C	CL 128B	20	-	-		-
185	15/05/2025	CEDA EL PASO	746684	50007205	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128C	CL 128B	20	-	-		-
186	15/05/2025		651912	50007205	SR-32	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128C	CL 128B	10	-	-		-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO:	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES
	LOCALIDAD: MÚLTIPLE
2024-3648	UPZ: MÚLTIPLE
	ID: MV_01_032_945_10

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
187	15/05/2025		182279	50007205	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128C	CL 128B	-	-	20	28	-
188	15/05/2025		257558	50007205	SR-32	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128C	CL 128B	-	-	10	28	-
189	15/05/2025		182278	50007205	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128C	CL 128B	-	-	20	28	-
190	16/05/2025		182277	50007205	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128C	CL 128B	-	-	20	28	-
191	16/05/2025	CEDA EL PASO	745617	50007205	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128C	CL 128B	20	-	-		-
192	16/05/2025		182276	1004178	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128C	CL 128B	-	-	20	28	-
193	16/05/2025		3000127	1004178	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128B	CL 128A	-	-	15	28	-
194	16/05/2025	CEDA EL PASO	652303	1004178	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128B	CL 128A	20	-	-		-
195	16/05/2025		184987	1004178	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128B	CL 128A	-	-	20	28	-
196	16/05/2025		182275	1004178	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128B	CL 128A	-	-	20	28	-
197	16/05/2025	CEDA EL PASO	182273	1004194	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128A	CL 128	-	-	20	28	-
198	16/05/2025		182272	1004194	SPC-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128A	CL 128	-	-	21	28	-
199	16/05/2025		184986	1004194	SPC-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128A	CL 128	-	-	21	28	-
200	16/05/2025		182271	1004194	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128A	CL 128	-	-	20	28	-
201	16/05/2025		652328	1004205	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128	CL 127D	20	-	-		-
202	16/05/2025		182268	1004205	SPC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128	CL 127D	-	-	21	28	-
203	16/05/2025		184985	1004205	SPC-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128	CL 127D	-	-	21	28	-
204	16/05/2025		182267	1004205	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 128	CL 127D	-	-	20	28	-
205	16/05/2025	CEDA EL PASO	182264	1004224	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127D	CL 127C	-	-	20	28	-
206	16/05/2025		182265	1004224	SRB-37	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127D	CL 127C	-	-	20	28	-
207	16/05/2025		182263	1004224	SPC-01/SPB-46	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127D	CL 127C	-	-	21	28	-
208	19/05/2025	50	652335	1004224	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127D	CL 127C	-	-	10	28	-
209	16/05/2025		182260	1004224	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127D	CL 127C	-	-	20	28	-
210	16/05/2025		652030	1004236	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127C	CL 127BBIS	-	-	10	28	-
211	16/05/2025		182258	1004236	SRB-02/SRB-23	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127C	CL 127BBIS	-	-	21	28	-
212	16/05/2025		746686	1004236	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127C	CL 127BBIS	20	-	-		-
213	16/05/2025	CEDA EL PASO	651918	1004236	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127C	CL 127BBIS	20	-	-		-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO: 2024-3648

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	MÚLTIPLE
UPZ	MÚLTIPLE
ID	MV_01_032_945_10

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
214	16/05/2025		182257	1004236	SPC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127C	CL 127BBIS	-	-	21	28	-
215	19/05/2025		184984	1006215	SPC-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127C	CL 127BBIS	-	-	21	28	-
216	16/05/2025		652032	1006215	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127C	CL 127BBIS	20	-	-		-
217	19/05/2025		182256	1006215	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127C	CL 127BBIS	20	-	-		-
218	19/05/2025		746687	1006215	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127C	CL 127BBIS	20	-	-		-
219	19/05/2025	CEDA EL PASO	182254	1004253	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127BBIS	CL 127B	-	-	20	28	-
220	19/05/2025		651925	1004253	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127BBIS	CL 127B	20	-	-		-
221	19/05/2025		651926	1004253	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127BBIS	CL 127B	20	-	-		-
222	19/05/2025		182252	1004253	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127BBIS	CL 127B	-	-	20	28	-
223	19/05/2025	50	651928	1004253	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127BBIS	CL 127B	10	-	-		-
224	19/05/2025		3000128	1004253	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127BBIS	CL 127B	-	-	15	28	-
225	19/05/2025		182250	1004268	SRB-02/SRB-23	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127B	CL 127A	-	-	21	28	-
226	19/05/2025		182249	1004268	SRC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127B	CL 127A	-	-	21	28	-
227	19/05/2025		184983	1004253	SPC-01/SPC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127B	CL 127A	21	-	-		-
228	19/05/2025		182248	1004253	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127B	CL 127A	-	-	20	28	-
229	19/05/2025	CEDA EL PASO	182245	1004314	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	-	-	20	28	-
230	19/05/2025		182244	1004314	SPC-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	-	-	21	28	-
231	19/05/2025		182243	1004314	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	-	-	20	28	-
232	20/05/2025		651963	1004314	SRC-03/SRC-05	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	21	-	-		-
233	20/05/2025		651967	1006261	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	10	-	-		-
234	20/05/2025		651951	1006261	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	10	-	-		-
235	20/05/2025	PRIORIDAD PEATON	651960	11010472	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	8	0.09	20		-
236	20/05/2025		2	11010472	SRB-37	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127					28
237	20/05/2025		182241	11010472	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	20	-	-		-
238	20/05/2025	PRIORIDAD PEATON	651959	11010472	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	8	0.09	20		-
239	20/05/2025	PRIORIDAD PEATON	651965	1004347	SRC-03/SRC-05	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	8	0.09	21		-
240	20/05/2025		182239	1004347	SRB-37	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127					28

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO: 2024-3648

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	MÚLTIPLE
UPZ	MÚLTIPLE
ID	MV_01_032_945_10

Unión Temporal Vías Segura´s Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
241	20/05/2025		651958	1004347	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	20	-	-		-
242	20/05/2025		184971	1004347	SPC-01/SPC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	-	-	21	28	-
243	20/05/2025	PRIORIDAD PEATON	651946	1004347	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	8	0.09	20		-
244	20/05/2025		651961	1004347	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	20	-	-		-
245	20/05/2025	PRIORIDAD PEATON	661133	1004347	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	8	0.09	20		-
246	20/05/2025		182236	1004347	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 127A	AC 127	20	-	-		-
247	20/05/2025		615241	1004398	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 127	CL 125	20	-	-		-
248	20/05/2025		184970	1004398	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 127	CL 125	-	-	20	28	-
249	20/05/2025		661130	1004398	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 127	CL 125	10	-	-		-
250	20/05/2025	PRIORIDAD PEATON	661129	1004398	SRB-02/SRC-05 PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 127	CL 125	8	0.09	21		-
251	20/05/2025	PRIORIDAD PEATON	661127	1004398	SRB-02/SRC-05 PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 127	CL 125	8	0.09	21		-
252	20/05/2025		182233	1004398	SRC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 127	CL 125					28
253	20/05/2025		265657	1004432	SR-32	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 125	CL 124	-	-	10	28	-
254	20/05/2025		661126	1004432	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 125	CL 124	20	-	-		-
255	20/05/2025		661146	1004432	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 125	CL 124					28
256	20/05/2025		661124	1004432	SIC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 125	CL 124	20	-	-		-
257	20/05/2025	CONTINUE AL ORIENTE POR EL PUENTE PEATONAL	182231	1004432	SIB-05	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 125	CL 124					28
258	20/05/2025		182232	1004432	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 125	CL 124					28
259	20/05/2025	PRIORIDAD PEATON	661123	1004432	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 125	CL 124	8	0.09	20		-
260	20/05/2025		182230	1004432	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 125	CL 124	-	-	20	28	-
261	20/05/2025		182228	1004432	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 125	CL 124	20	-	-		-
262	20/05/2025		182226	50007201	SRB-02/SRB-37	45	45	45	45	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 124	CL 123A					28
263	20/05/2025		615244	50007201	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 124	CL 123A	-	-	20	28	-
264	20/05/2025	PRIORIDAD PEATON	661120	50007201	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 124	CL 123A	8	0.09	20		-
265	20/05/2025		182225	50007201	SPC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 124	CL 123A	-	-	21	28	-
266	20/05/2025		182224	50007202	SRC-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 123A	CL 122	21	-	-		-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO: 2024-3648

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	MÚLTIPLE
UPZ	MÚLTIPLE
ID	MV_01_032_945_10

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
267	20/05/2025		182223	50007202	SPC-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 123A	CL 122	-	-	21	28	-
268	20/05/2025	PRIORIDAD PEATON	661116	50007202	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 123A	CL 122	8	0.09	20		-
269	20/05/2025		588377	1006262	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 122	CL 120	20	-	-		-
270	20/05/2025	PRIORIDAD PEATON	661113	1006262	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 122	CL 120	8	0.09	20		-
271	20/05/2025	PRIORIDAD PEATON	661112	1006262	SRB-02/SRC-05 PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 122	CL 120	8	0.09	21		-
272	21/05/2025	PRIORIDAD PEATON	661111	1006262	SRB-02/SRC-05 PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 122	CL 120	8	0.09	21		-
273	20/05/2025		615240	1004669	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 122	CL 120	20	-	-		-
274	20/05/2025	50	661110	1004669	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 122	CL 120	10	-	-		-
275	20/05/2025		661109	1004669	SP-50	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 122	CL 120	10	-	-		-
276	20/05/2025		500287	1004669	SR-32	75	75	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 122	CL 120					28
277	20/05/2025		184969	1004669	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 122	CL 120	-	-	20	28	-
278	20/05/2025	PRIORIDAD PEATON	661106	1004669	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 122	CL 120	8	0.09	20		-
279	20/05/2025		182218	1004669	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 122	CL 120	-	-	20	28	-
280	20/05/2025	CEDA EL PASO	182217	1004669	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 122	CL 120	-	-	20	28	-
281	20/05/2025		182216	1004669	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 122	CL 120	-	-	20	28	-
282	21/05/2025		652404	50007121	SP-50	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	10	-	-		-
283	21/05/2025	CEDA EL PASO	182214	50007121	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	-	-	20	28	-
284	21/05/2025	PRIORIDAD PEATON	661164	50007121	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	8	0.09	20	28	-
285	21/05/2025		182213	50007121	SPC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	21	-	-	-	-
286	21/05/2025		182215	50007121	SRB-37	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	-	-	20	28	-
287	21/05/2025		661103	50007121	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	20	-	-		-
288	21/05/2025	CEDA EL PASO	615245	50007121	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	20	-	-		-
289	21/05/2025		615246	50007121	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	20	-	-		-
290	21/05/2025		661101	50007122	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	20	-	-		-
291	21/05/2025	50	661100	50007122	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	10	-	-		-
292	21/05/2025	50	651985	50007122	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	10	-	-		-
293	21/05/2025		182212	50007122	SRC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	-	-	21	28	-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO: 2024-3648

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	MÚLTIPLE
UPZ	MÚLTIPLE
ID	MV_01_032_945_10

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
294	21/05/2025		661096	50007122	SP-50	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	10	-	-		-
295	21/05/2025		661099	50007122	SP-50	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	10	-	-		-
296	21/05/2025	PRIORIDAD PEATON	661095	50007122	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	8	0.09	20		-
297	21/05/2025		182211	50007122	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 120	AC 116	-	-	20	28	-
298	21/05/2025		661094	11010910	SP-46B	75	75	30	30	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 116	AK 45	CL 45A	18	-	-		-
299	21/05/2025		433630	11010910	SR-06	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 116	AK 45	CL 45A	10	-	-	-	-
300	21/05/2025		663543	11010953	SP-24	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	DG 115	AC 116		10	-	-		-
301	21/05/2025		59575	11010953	SR-01	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	DG 115	AC 116		-	-	10	28	-
302	21/05/2025	2.10	663542	11010953	SR-32	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	DG 115	AC 116		10	-	-		-
303	21/05/2025		182208	11012256	SP-59	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 116	DG 115	AK 45	10	-	-		-
304	21/05/2025	SENTIDO IZQUIERDA	663540	11012256	SP-46B	60	60	30	30	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 116	DG 115	AK 45	18	-	-		-
305	21/05/2025		182206	1004914	SPC-01/SRB-37	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 116	CL 114A	-	-	21	28	-
306	21/05/2025		182207	1004914	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 116	CL 114A	-	-	20	28	-
307	21/05/2025		663474	1004914	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 116	CL 114A	-	-	19	28	-
308	21/05/2025		182205	1004914	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 116	CL 114A	20	-	-		-
309	21/05/2025		182204	1004914	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 116	CL 114A	20	-	-		-
310	21/05/2025		182202	1004914	SRB-01/SRB-37	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 116	CL 114A	-	-	21	28	-
311	21/05/2025		265239	50008567	SR-01	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 114A	AK 45	KR 47A	-	-	10	28	-
312	21/05/2025		184965	1006246	SPC-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 114A	CL 111	-	-	21	28	-
313	22/05/2025	PRIORIDAD PEATON	651986	1005025	SRB-01/SRC-05 PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 111	CL 109	8	0.09	21	28	
314	22/05/2025	RIO MOLINOS	265637	1005025	SI-28	60	37	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 111	CL 109	1	0.22	2	28	26
315	22/05/2025		184964	1005025	SPC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 111	CL 109	21	-	-		-
316	22/05/2025	PRIORIDAD PEATON	651987	1005025	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 111	CL 109	8	0.09	20		
317	22/05/2025		182196	1005025	SRC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 111	CL 109	21	-	-		-
318	22/05/2025	PRIORIDAD PEATON	651990	1005025	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 111	CL 109	8	0.09	20		-
319	22/05/2025		651991	50007125	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 108	CL 106	20	-	-		-
320	22/05/2025		182192	50007125	SPC-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 108	CL 106	-	-	21	28	-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO:	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES
	LOCALIDAD: MÚLTIPLE
2024-3648	UPZ: MÚLTIPLE
	ID: MV_01_032_945_10

Unión Temporal Vías Segura´s Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
321	22/05/2025		651979	50007126	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 108	CL 106	20	-	-	-	-
322	22/05/2025	PRIORIDAD PEATON	651977	50007126	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 108	CL 106	8	0.09	20		-
323	22/05/2025		182191	50007126	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 108	CL 106	-	-	20	28	-
324	22/05/2025		651978	50007126	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 108	CL 106	20	-	-		-
325	22/05/2025	PRIORIDAD PEATON	652000	1005256	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 106	CL 105	8	0.09	20		-
326	22/05/2025	PRIORIDAD PEATON	651999	1005256	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 106	CL 105	8	0.09	20		-
327	22/05/2025	CEDA EL PASO	651993	1005256	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 106	CL 105	20	-	-		-
328	22/05/2025		651992	1006397	SPB-46/SPB-46	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 105	CL 104A	21	-	-	-	-
329	22/05/2025	50	728049	1006397	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 105	CL 104A	10	-	-		-
330	22/05/2025		184961	1006397	SPC-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 105	CL 104A	21	-	-		-
331	22/05/2025		182181	1006397	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 105	CL 104A	-	-	20	28	-
332	22/05/2025	SENTIDO DERECHO	651974	11011404	DOL	90	30	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 104A	AK 45	KR 47	16	-	-		-
333	22/05/2025		652004	1005370	SRB-01/SRB-23	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 104A	CL 104	21	-	-		-
334	23/05/2025	PRIORIDAD PEATON	663534	1005370	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 104A	CL 104	8	0.09	20		-
335	22/05/2025		663533	1005370	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 104A	CL 104	20	-	-		-
336	22/05/2025		182178	50007197	SRC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 104	CL 103B	21	-	-		-
337	22/05/2025		182177	50007197	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 104	CL 103B	20	-	-		-
338	23/05/2025		652009	50007197	SP-21	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 104	CL 103B	10	-	-		-
339	22/05/2025	CEDA EL PASO	652008	50007197	SRB-02/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 104	CL 103B	21	-	-		-
340	22/05/2025	50	661171	50007197	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 104	CL 103B	-	-	10	28	-
341	22/05/2025	CEDA EL PASO	663531	50007198	SRB-02/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 103B	CL 103	21	-	-		-
342	22/05/2025	50	661170	50007198	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 103B	CL 103	-	-	10	28	-
343	22/05/2025		182176	50007198	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 103B	CL 103	20	-	-		-
344	23/05/2025	50	663529	50007198	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 103B	CL 103	10	-	-		-
345	23/05/2025	50	663530	50007198	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 103B	CL 103	10	-	-		-
346	23/05/2025		661204	1006393	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 102A	CL 103	20	-	-		-
347	23/05/2025	PRIORIDAD PEATON	663528	1006393	SRB-02/SRC-05 PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 102A	CL 103	8	0.09	21		-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO: 2024-3648

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	MÚLTIPLE
UPZ	MÚLTIPLE
ID	MV_01_032_945_10

Unión Temporal Vías Segura´s Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
348	23/05/2025		182175	1006393	SRC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 102A	CL 103	21	-	-		-
349	23/05/2025	PRIORIDAD PEATON	663527	1006393	SRB-02/SRC-05 PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 102A	CL 103	8	0.09	21		-
350	23/05/2025	PRIORIDAD PEATON	663525	1006393	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 102A	CL 103	8	0.09	20		-
351	23/05/2025		663526	1006393	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 102A	CL 103	20	-	-		-
352	23/05/2025		661203	1006393	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 102A	CL 103	20	-	-		-
353	23/05/2025		182174	1006393	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 102A	CL 103	20	-	-		-
354	23/05/2025		182171	1005564	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 102A	CL 102	-	-	20	28	-
355	23/05/2025		663517	1005564	SRC-05 PLAQUETA/SRC-05 PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	45	19	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 102A	CL 101A	8	0.17	21		-
356	23/05/2025		182170	1005564	SPB-46/SPB-46	45	45	45	45	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 102A	CL 101A	-	-	-	-	28
357	23/05/2025		182168	1005564	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 102A	CL 101A	20	-	-		-
358	23/05/2025		184724	1005564	SRB-02/SRB-23	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 102A	CL 101A	-	-	21	28	-
359	08/05/2025		185023	1005564	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 166	CL 167	-	-	20	28	-
360	21/05/2025		182199	1006246	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 114A	CL 111	-	-	20	28	-
361	23/05/2025		182167	1005694	SRC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 101A	CL 101	21	-	-		-
362	23/05/2025		182166	1005694	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 101A	CL 101	-	-	20	28	-
363	23/05/2025		104061	50008889	SP-75	51	36	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 101	AK 45	KR 47	-	-	13	28	-
364	23/05/2025		114062	50008889	SP-75	51	36	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 101	AK 45	KR 47	-	-	13	28	-
365	23/05/2025		184725	50008889	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 101	AK 45	KR 47	-	-	20	28	-
366	23/05/2025		117183	50008889	SP-75	51	36	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 101	AK 45	KR 47	-	-	13	28	-
367	23/05/2025		182164	50008889	SRB-02/SRB-23	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 101	AK 45	KR 47	-	-	21	28	-
368	23/05/2025		265613	50008889	SR-02	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 101	AK 45	KR 47	-	-	10	28	-
369	23/05/2025		41253	1006265	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 101	AC 100	15	-	-		-
370	23/05/2025		39051	1006265	SR-32	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 101	AC 100	10	-	-		-
371	23/05/2025		245209	12002972	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 100	AK 45	KR 47	-	-	15	28	-
372	23/05/2025		182162	12002972	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 100	AK 45	KR 47	20	-	-	-	-
373	23/05/2025		182160	12002972	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 100	AK 45	KR 47	-	-	20	28	-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO: 2024-3648

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	MÚLTIPLE
UPZ	MÚLTIPLE
ID	MV_01_032_945_10

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
374	23/05/2025		182159	12002972	SRB-02/SRB-23	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 100	AK 45	KR 47	-	-	21	28	-
375	23/05/2025	50	663515	2000018	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 100	CL 97	-	-	10	28	-
376	23/05/2025	50	661179	2000018	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 100	CL 97	-	-	10	28	-
377	26/05/2025	50	245212	2000018	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 100	CL 97	-	-	10	28	-
378	23/05/2025		184958	2000018	SPC-01/SRC-01	45	45	45	45	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 100	CL 97	-	-	-	-	28
379	26/05/2025	50	661181	2000018	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	AC 100	CL 97	-	-	10	28	-
380	26/05/2025		652016	2000056	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 97	CL 95	20	-	-		-
381	26/05/2025		663510	2000056	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 97	CL 95	20	-	-		-
382	26/05/2025	50	663508	2000056	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 97	CL 95	-	-	10	28	-
383	26/05/2025	50	661183	2000056	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 97	CL 95	-	-	10	28	-
384	26/05/2025	PRIORIDAD PEATON	663505	2000056	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 97	CL 95	8	0.09	20		-
385	26/05/2025		182155	2000056	SPB-46/SPB-46	45	45	45	45	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 97	CL 95	-	-	-	-	28
386	26/05/2025	CEDA EL PASO	663504	2000056	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 97	CL 95	20	-	-		-
387	26/05/2025		663503	2000056	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 97	CL 95	20	-	-		-
388	26/05/2025		485968	2000056	SP-50	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 97	CL 95	-	-	10	28	-
389	26/05/2025		661184	2000056	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 97	CL 95	-	-	20	28	-
390	26/05/2025		485966	2000056	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 97	CL 95	-	-	20	28	-
391	26/05/2025		663498	2002231	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 95	CL 94	-	-	10	28	-
392	26/05/2025	50	663497	2002231	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 95	CL 94	-	-	10	28	-
393	26/05/2025	CEDA EL PASO	182151	2002231	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 95	CL 94	-	-	20	28	-
394	26/05/2025		182150	2002231	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 95	CL 94	20	-	-		-
395	26/05/2025		652012	2002231	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 95	CL 94	20	-	-		-
396	26/05/2025	CEDA EL PASO	652011	2002231	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 95	CL 94	20	-	-		-
397	26/05/2025		652013	2002231	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 95	CL 94	20	-	-		-
398	26/05/2025		652014	2002231	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 95	CL 94	20	-	-		-
399	26/05/2025		486029	2002231	SPB-46	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 95	CL 94	20	-	-		-
400	26/05/2025		182143	2002231	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 95	CL 94	20	-	-		-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO:	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES	
	LOCALIDAD	MÚLTIPLE
2024-3648	UPZ	MÚLTIPLE
	ID	MV_01_032_945_10

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
401	26/05/2025		211480	2002231	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 95	CL 94	15	-	-		-
402	26/05/2025	50	663494	50006911	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 94	CL 93	-	-	10	28	-
403	26/05/2025	50	663495	50006911	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 94	CL 93	-	-	10	28	-
404	26/05/2025	CEDA EL PASO	663493	50006911	SR-02	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 94	CL 93	10	-	-		-
405	26/05/2025	CL 81 OCCIDENTE TOMAR PARALELA	213230	50006911	SI-05	-	-	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 94	CL 93	-	-	-	-	28
406	26/05/2025	AC 80 AL OCC TOMAR PARALELA	661187	50006911	SI-05	79	21	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 94	CL 93	1	0.17	2	26	
407	26/05/2025		485963	50006909	SP-24/SR-30	75	75	75	75	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 93	DG 92	-	-	11	28	-
408	26/05/2025		205574	50006909	CHEVRON	90	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 93	DG 92	15	-	-		-
409	26/05/2025		645727	2000347	SR-32	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	DG 92	CL 89	10	-	-		-
410	26/05/2025		645728	2000347	SR-32	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	DG 92	CL 89	10	-	-		-
411	26/05/2025	50	645725	2000347	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	DG 92	CL 89	-	-	10	28	-
412	26/05/2025	50	645724	50006913	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 89	CL 87	10	-	-		-
413	26/05/2025	50	652393	50006913	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 89	CL 87	10	-	-		-
414	26/05/2025	50	645720	2000409	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 87	CL 86A	-	-	10	28	-
415	26/05/2025	AC 80 AL OCC AV SUBA	661202	2000409	SI-05	69	29	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 86	CL 85A	1	0.2	2	26	
416	26/05/2025	CALLE 80 AL OCCIDENTE AV CRA 24	275793	2000409	SI-05	-	-	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 86	CL 85A	-	-	-	-	28
417	26/05/2025	50	645717	2000503	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 85A	CL 83A	-	-	10	28	-
418	26/05/2025		14527	2000503	SR-32	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 85A	CL 83A	-	-	10	28	-
419	26/05/2025	AC 80 AL OCC AV CARACAS	645716	2000535	SI-05	68	26	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 83A	CL 83	1	0.18	2	26	
420	26/05/2025	50	645713	50006883	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 83	CL 82	-	-	10	28	-
421	26/05/2025		225963	2000535	SP-23	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 83A	CL 83	10	-	-		-
422	26/05/2025	CRUCE POR PUENTE PEATONAL	661188	50006884	SI-27	98	42	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 83	CL 82	1	0.41	2		26
423	26/05/2025		180030	2000672	SR-20	75	75	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 82	CL 81	10	-	-		-
424	26/05/2025	50	645711	2000672	SR-30	75	75	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 45	CL 82	CL 81	-	-	10	28	-

ITEM		DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO:	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES	
	LOCALIDAD	MÚLTIPLE
2024-3648	UPZ	MÚLTIPLE
	ID	MV_01_032_945_10

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	TAMAÑOS ESPECIALES		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
								TAMAÑO 1	TAMAÑO 2			EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
			1		Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)											M2	$ 495,505	1.57	$ 777,942.00
			2		Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.											UN	$ 157,611	6.00	$ 945,666.00
			8		Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.											M2	$ 521,502	4.13	$ 2,153,803.26
			10		Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.											UN	$ 484,027	71.00	$ 34,365,917.00
			11		Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.											UN	$ 840,911	1.00	$ 840,911.00
			13		Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.											UN	$ 275,284	7.00	$ 1,926,988.00
			15		Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.											UN	$ 404,404	10.00	$ 4,044,040.00
			16		Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.											UN	$ 319,494	1.00	$ 319,494.00
			18		Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.											UN	$ 526,409	2.00	$ 1,052,818.00
			19		Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.											UN	$ 274,326	2.00	$ 548,652.00
			20		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.											UN	$ 321,456	224.00	$ 72,006,144.00
			21		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)											UN	$ 473,638	76.00	$ 35,996,488.00
			26		Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.											UN	$ 59,402	6.00	$ 356,412.00
			28		Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)											UN	$ 31,855	219.00	$ 6,976,245.00

SUBTOTAL		$ 162,311,520.00
AIU	32%	
IVA - Utilidad	19%	
TOTAL		$ 162,311,520.00

CONTRATISTA:

CAROL NATALIA LOPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORIA:

FASLEIDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO:	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA
	ID	REPOSICIÓN PASACALLE AV SUBA-COTA	07/05/2025
2024-3648	LOCALIDAD	11. SUBA	GRUPO
	UPZ	SAN JOSÉ DE BAVARIA	EMERGENCIA

Unión Temporal
Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

No.	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCIÓN			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
									TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
1	RESTRICCIÓN VEHÍCULOS DE CARGA L-V DE LAS 6:00 A 8:00 Y DE 14:00 A 16:00 VEHÍCULOS DE CARGA MÁS DE 20 AÑOS L-V DE 17:00 A 20:00. SÁB. DE 5:00 A 21:00 "PAR/IMPAR"		11012157	PASACALLE	9.34	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 92	CL 165	CL 170	92	14.01	-	-	

ITEM		DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
92		Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	M2	$ 158,358	14.01	$ 2,218,596.00

SUBTOTAL		$ 2,218,596.00
AIU	32%	
IVA - Utilidad	19%	
TOTAL		$ 2,218,596.00

CONTRATISTA: _____

CAROL NATALIA LOPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORIA: _____

FASLEIDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**BARRIOS UNIDOS**
UPZ	**LOS ALCÁZARES**
ID	**CP_006 KR 28 ENTRE CL 74 - 74A**

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S
Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	ONG LINEA (m	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1	2003252	12001796	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	10.00	16.00	20.50	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	22
2	2003075	12001796	13/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	B	M	B	B	44
3	2003074	12001796	13/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PBU	M2				0.24	1.17	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	B	M	B	B	44
4	2003073	12001796	13/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	B	M	B	B	44
5		12001796	13/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PCT2	M2	-		3.00	0.66	1.20	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	B	M	B	B	44
6		12001796	13/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	BLANCO	BA_C	M2	0.10	1.30	10.00	1.30	2.80	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	B	M	B	B	44
7		12001796	13/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	BLANCO	BA_C	M2	0.10	1.30	10.00	1.30	2.80	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	B	M	B	B	44
8		12001796	13/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	BLANCO	BA_C	M2	0.10	1.30	10.00	1.30	2.80	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	B	M	B	B	44
9		12001796	13/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH_C	M2			5.00	1.55	2.70	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	B	M	B	B	44
10	2003066	12001796	13/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	10.50		10.50	10.50	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	19
11	2003067	12001796	13/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	10.50		10.50	10.50	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	19
12	2003243	12001796	13/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH_C	M2			23.00	7.13	12.42	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	B	M	B	B	44
13	2003229	12001796	13/05/2025	CICLOVIA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PCT2	M2			16.00	3.52	6.40	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	B	M	B	B	44
14	2003072	12001796	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBU	M2				0.24	1.17	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	22
15	2003071	12001796	13/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	22
16	2003066	12001796	16/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	8.70		8.70	8.70	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	19
17	2003067	12001796	16/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	8.70		8.70	8.70	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	19
18		12001796	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.10	10.00	16.40	21.00	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	22
18		12001796	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	1.40	1.00	0.56	0.75	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	22
19	211824	12001796	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2				1.20	1.80	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	22
20	457781	12001796	16/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2				2.09	2.91	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	22
21	2003076	12001796	16/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00			10.00	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	11
22	1235243	12001796	16/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,12/0,15	14.80		14.80	14.80	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	19
23	457778	12001796	16/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	5.00	15.00	15.00	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	19
24	2003056	12001796	16/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	51.30		51.30	51.30	-	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	19
25	2003070	12001796	31/05/2025		BORDI NO TRASP	AMARILLO	TCH	UND			20.00			20.00	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	10
26	2003069	12001796	31/05/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND			12.00			12.00	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	10
27	2003068	12001796	31/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00			6.00	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	11
28	2003216	12001796	31/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		19.00			19.00	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	11
29	2003065	12001796	31/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00			10.00	KR28	CL 74	CL 74A	R	A	M	B	M	11

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	ONG LINEA (m	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
ERVACIONES:												**DESCRIPCION**								COLOR	M2	ML	UNIDAD
Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)												IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 30/ IMPRIMANTE (ML) A=12						NEGRO			
los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)												IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15						NEGRO		119.50	
las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)												IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20						NEGRO			
FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS							PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 48/ P. ACRILICA B. AGUA SIN MICRO									
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON							PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 56/ Plastico frio 22 METIL SPRAY								119.5	
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS							PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 56/ Plastico frio 22 METIL SPRAY									
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20									PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 46/ P.ACRILICA B.AGUA SIN MICRO						NEGRO			
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA									IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)							82.44		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE									BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA de colo						AMARILLO			
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15									N.A	TIPO:	-									
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)									TACHAS	TIPO:	ITEM 69/ SIN ESPIGO						BLANCO			45.00
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL									BORDILLOS	TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRET						AMARILLO	-		20.00
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO									HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE						AMARILLO			12.00
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA									HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE						AMARILLO			
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS									ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO									
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR									PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 51/ RESINA TERMOPLASTICA						BLANCO			
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA									PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 51/ RESINA TERMOPLASTICA									
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30									PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA							21.31		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS									PinturaM2picmenSINmicro	TIPO:	ITEM 67/ PLASTICO FRIO LLANA PIC									
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON									PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana							32.96		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL									N.A	TIPO:										
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL									PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY									
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO									PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 56/ Plastico frio 22 METIL SPRAY									
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL									N.A	TIPO:										
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL									N.A	TIPO:										
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO									N.A	TIPO:										
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.									N.A	TIPO:										
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS																				
												TOTALES									**136.71**	**239.00**	**77.00**

Gabriel H. Torres P.

CONTRATISTA:
CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORÍA:
GABRIEL TORRES RECALDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

CANTIDADES FINAL IMPLEMENTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CP_006 KR 28 ENTRE CL 74 - 74A		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
31	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	119.50	$ 2,384.00	$ 284,888.00
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	82.44	$ 16,762.00	$ 1,381,859.28
56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	M	119.50	$ 13,973.00	$ 1,669,773.50
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	21.31	$ 120,459.00	$ 2,566,981.29
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	32.96	$ 124,806.00	$ 4,113,605.76
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	45	$ 9,417.00	$ 423,765.00
77	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	20	$ 249,287.00	$ 4,985,740.00
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	12.00	$ 68,741.00	$ 824,892.00
			SUBTOTAL OBRA		$ 16,251,505.00

NOTA ACLARATORIA: LAS CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR SON APROXIMADAS, POR LO TANTO PODRÁN AUMENTAR, O DISMINUIR Y EL PAGO FINAL SERÁ EL RESULTADO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS POR LO PRECIOS UNITARIOS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2420-3648

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS
UPZ	LOS ALCÁZARES
ID	CP_006 KR 28 ENTRE CL 74 - 74A

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S
Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
1	14/05/2025		473169	12001796	SR-28	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 28	CL 74	CL 74A	-	-	5	28	-
2	14/05/2025		255557	12001796	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 28	CL 74	CL 74A	-	-	19	28	-
3	28/05/2025		717368	12001796	SI-11A	60	50	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 28	CL 74	CL 74A	1	0.3	2	26	-
4	14/05/2025		255556	12001796	SR-38	75	25	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 28	CL 74	CL 74A	-	-	19	28	-

ITEM		DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1		Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 495,505	0.30	$ 148,651.50
2		Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 157,611	1.00	$ 157,611.00
5		Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 373,896	1.00	$ 373,896.00
19		Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 274,326	2.00	$ 548,652.00
26		Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 59,402	1.00	$ 59,402.00
28		Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	$ 31,855	3.00	$ 95,565.00

SUBTOTAL		$ 1,383,778.00
AIU	32%	
IVA - Utilidad	19%	
TOTAL		$ 1,383,778.00

CONTRATISTA
CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORÍA
FASLEIDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA
	LOCALIDAD	SUBA	28/05/2025
	UPZ	TIBABUYES	
2024-3648	ID	CP_20243648_020	

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
1	28/05/2025		670217	11002885	SP-47B	75	75	37	37	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 139	KR 132	KR 131	9				
2	28/05/2025		670214	11002885	SP-24	60	60	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 139	KR 132	KR 131			5	28	
3	28/05/2025		746658	11003088	SP-25A	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 139	KR 129	KR 127C	5				
4	28/05/2025		746659	11003088	SP-25A	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 139	KR 129	KR 127C	5				
5	28/05/2025		746660	11003088	SP-24	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 139	KR 129	KR 127C	5				
6	28/05/2025		746661	11003088	SP-24	60	60			-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 139	KR 129	KR 127C	5				
7	28/05/2025	30	670204	11003218	SP-47/SR-30	75	75	60	60	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 139	TV 127B	TV 127	7				
8	28/05/2025	30	68482	11003218	SP-47/SR-30	75	75	60	60	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 139	TV 127B	TV 127	7				
9	28/05/2025		746662	11003279	SP-24	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 139	KR 127C	TV 127	5				
10	28/05/2025		633152	11003279	SP-24	60	60	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 139	TV 127	TV 127A	5				

ITEM		DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
5		Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 373,896	7.00	$ 2,617,272.00
7		Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 747,561	2.00	$ 1,495,122.00
9		Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 678,442	1.00	$ 678,442.00
28		Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	$ 31,855	1.00	$ 31,855.00

SUBTOTAL		$ 4,822,691.00
AIU	32%	
IVA - Utilidad	19%	
TOTAL		$ 4,822,691.00

CONTRATISTA:
CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORÍA:
FASLEIDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA
UPZ	71. TIBABUYES
ID	MV_11_221_988_09_V12

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S
Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
TRAMO 1																							
1	312898	11002885-11002862	22/05/2025	BORRADO			PE	M2	1.30	2.80		3.64		-	CL 139	KR 132	KR 131						
2	312897	11002885-11002863	22/05/2025	BORRADO			SPT	M2	0.40	4.50	1.00	1.80		-	CL 139	KR 132	KR 131						
3	FALTA	11002885-11002862-11002863-11002949	25/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	7.00	11.20	14.35	-	CL 139	KR 132	KR 131	F	A	M	R	M	18
4	FALTA	11002885-11002862-11002863-11002949	25/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	3.00	1.00	1.20	1.55	-	CL 139	KR 132	KR 131	F	A	M	R	M	18
5	1835218	11002885	25/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,12/0,15	52.30		52.30	52.30	-	CL 139	KR 132	KR 131	F	A	M	R	M	12
6	1835221	11002885	25/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	5.80		5.80	6.93		CL 139	KR 132	KR 131	F	A	M	R	M	18
7	1835220	11002885	26/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		16.00	-	-	16.00	CL 139	KR 132	KR 131	F	A	M	R	M	6
8	1835219	11002885	26/05/2025		TACHONES		TCH	UND			70.00	-	-	70.00	CL 139	KR 132	KR 131	F	A	M	R	M	8
9	1835223	11002894	25/05/2025	ZONA ESCOLAR	P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			6.06	18.75	-	CL 139	KR 131	KR 130	F	A	M	R	M	18
10	1835224	11002894	23/05/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			4.28	6.50	-	CL 139	KR 131	KR 130	F	A	M	R	M	18
11	1835225	11002894	23/05/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			4.28	6.50	-	CL 139	KR 131	KR 130	F	A	M	R	M	18
12	1718107	11002894-11002918	26/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		25.00	-	-	25.00	CL 139	KR 130	KR 129B	F	A	M	R	M	6
13	1835222	11002894-11002918	23/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,12/0,15	91.00		91.00	91.00	-	CL 139	KR 130	KR 129B	F	A	M	R	M	12
14	FALTA	11002918	23/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	31.70		7.93	11.13	-	CL 139	KR 130	KR 129B	F	A	M	R	M	18
15	FALTA	11002939	23/05/2025	RETIROS		-	EP	UND	-		4.00	-	-	4.00	CL 139	KR 129B	KR 129A						
16	1864964	11002964	23/05/2025	RETIROS		-	EP	UND	-		19.00	-	-	19.00	CL 139	KR 129A	KR 129						
17	1558177	11002964	20/05/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	RE	M2	8.58	3.80		32.60	33.85	-	CL 139	KR 129A	KR 129	F	A	M	R	M	18
18	1558180	11002964	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	7.00	11.20	14.35	-	CL 139	KR 129A	KR 129	F	A	M	R	M	18
19	1558181	11002963	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.10	7.00	11.48	14.70	-	KR 129	CL 139	CL 139BIS	F	A	M	R	M	18
20	1718114	11002963-11002964-11003071-11003088	21/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	ZBC	M2	0.30	119.70		35.91	47.92	-	CL 139	KR 129	KR 127C	F	A	M	R	A	11
21	1558174	11003088	21/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.10	7.00	11.48	14.70	-	CL 139	KR 129	KR 127C	F	A	M	R	M	18
22	1835230	11003088	26/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	CL 139	KR 129	KR 127C	F	A	M	R	M	6
23	1558190	11003088	26/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	CL 139	KR 129	KR 127C	F	A	M	R	M	6
24	1835231	11003088	26/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	CL 139	KR 129	KR 127C	F	A	M	R	M	6
25	1558175	11003088	20/05/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	RE	M2	3.80	8.50		32.30	33.54	-	CL 139	KR 129	KR 127C	F	A	M	R	M	18
26	312858	11003088	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80	-	CL 139	KR 129	KR 127C	F	A	M	R	M	18
27	FALTA	11003088	22/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91	-	CL 139	KR 129	KR 127C	F	A	M	R	M	18
28	1835229	11003088	25/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,12/0,15	34.20		34.20	34.20	-	CL 139	KR 129	KR 127C	F	A	M	R	M	12
30	312854	11003088	25/05/2025	ZONA ESCOLAR	P. PLAST LLANA	B/R	PZE	M2	-			6.06	18.75	-	CL 139	KR 129	KR 127C	F	A	M	R	M	18
31	1835234	11003088	25/05/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2				4.28	6.50	-	CL 139	KR 129	KR 127C	F	A	M	R	M	18
32	1835235	11003088	25/05/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			4.28	6.50	-	CL 139	KR 129	KR 127C	F	A	M	R	M	18
33	1835229	11003088	25/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,12/0,15	15.20		15.20	15.20	-	CL 139	KR 129	KR 127C	F	A	M	R	M	12
34	312842	11003088	23/05/2025	RETIROS		-	EP	UND	-		10.00	-	-	10.00	CL 139	KR 129	KR 127C						
35	FALTA	11003088	23/05/2025	RETIROS		-	EP	UND	-		7.00	-	-	7.00	CL 139	KR 129	KR 127C						
36	1835236	11003088-11003150	25/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	13.00	39.00	39.00	-	CL 139	KR 129	KR 127C	F	A	M	R	M	12
37	1718122	11003088-11003150	26/05/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	CL 139	KR 129	KR 127C	F	A	M	R	M	6
38	1835239	11003164	20/05/2025	ZONA ESCOLAR	P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			6.06	18.75	-	CL 139	DG 138C	TV 127	F	A	M	R	M	18
39	FALTA	11003164	23/05/2025	RETIROS		-	EP	UND	-		2.00	-	-	2.00	CL 139	DG 138C	TV 127						
40	1835242	11003218	20/05/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			4.28	6.50	-	CL 139	DG 138C	TV 127	F	A	M	R	M	18
41	1835242 1835243	11003218	20/05/2025	BORRADO			PSP47A	M2	-			7.50		-	CL 139	DG 138C	TV 127						
42	1835243	11003218	26/05/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			4.28	6.50	-	CL 139	DG 138C	TV 127	F	A	M	R	M	18
44	FALTA	11003218	23/05/2025	RETIROS		-	EP	UND	-		3.00	-	-	3.00	CL 139	DG 138C	TV 127						
45	FALTA	11003218	22/05/2025	BUS ZONA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PZB	M2				4.15	11.46	-	CL 139	DG 138C	TV 127	F	A	M	R	M	18
46	328947	11003279-11003218-11003150-11003088	22/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	267.90		267.90	267.90	-	CL 139	DG 138C	TV 127	F	A	M	R	M	12
47	FALTA	11003218-11003279	20/05/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.30	31.70		9.51	12.72	-	CL 139	DG 138C	TV 127	F	A	M	R	M	18
49	FALTA	11003218	22/05/2025	BUS ZONA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PZB	M2	0.00			4.15	11.46	-	CL 139	DG 138C	TV 127	F	A	M	R	M	18
50	1835238	11003218-11003279	22/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,12/0,15	126.70		126.70	126.70	-	CL 139	DG 138C	TV 127	F	A	M	R	M	12
51	328943	3279-11003218-11003150-1100	22/05/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	252.40		252.40	252.40	-	CL 139	DG 138C	TV 127	F	A	M	R	M	12

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
52	FALTA	11003088	22/05/2025	BUS ZONA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PZB	M2	0.00			4.15	11.46	-	CL 139	KR 129	KR 127 C	F	A	M	R	M	18
53	1835240	11003218	18/05/2025	RETIRO BANDAS			BA	M2	0.60	8.69	10.00	52.14											
54	1835232	11003088	18/05/2025	RETIRO BANDAS			BA	M2	0.60	8.80	12.00	63.36											

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 30/ IMPRIMANTE (ML) A=12	NEGRO			
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO		878.70	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20	NEGRO			
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 42/ P.ACRILICA B.AGUA				
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	BLANCO		878.70	
PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 43/ P.ACRILICA B.AGUA				
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	340.08		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA		82.84		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana		111.46		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 58/ Plastico frio 22 METIL SPRAY		35.91		
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES		12.94		
TACHAS	TIPO:	ITEM 69/ SIN ESPIGO	R/R			82.00
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA de color ar	AMARILLO			70.00
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPEROLES				45.00
RetiroBANDAS	TIPO:	ITEM 96/ RETIRRO BANDAS EN AGREGADO		115.50		
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
TOTALES				**698.73**	**1,757.40**	**197.00**

CAROL NATALIA LOPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

Gabriel H. Torres R.

GABRIEL TORRES RECALDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	MV_11_221_988_09_V12		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
31	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	878.70	$ 2,384.00	$ 2,094,820.80
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	340.08	$ 16,762.00	$ 5,700,454.48
55	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	M	878.70	$ 7,901.00	$ 6,942,608.70
58	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	35.91	$ 70,951.00	$ 2,547,850.41
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	82.84	$ 120,459.00	$ 9,978,221.27
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	111.46	$ 124,806.00	$ 13,911,375.98
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	82	$ 9,417.00	$ 772,194.00
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	70.00	$ 109,231.00	$ 7,646,170.00
95	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UN	45	$ 3,786.00	$ 170,370.00
96	Retiro de bandas en agregado.	M2	115.5	$ 20,464.00	$ 2,363,592.00
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	12.94	$ 45,629.00	$ 590,439.26
				SUBTOTAL OBRA	**$ 52,718,097.00**

NOTA ACLARATORIA: LAS CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR SON APROXIMADAS, POR LO TANTO PODRÁN AUMENTAR, O DISMINUIR Y EL PAGO FINAL SERÁ EL RESULTADO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS POR LO PRECIOS UNITARIOS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO:	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA
	ID	IMPLEMENTACIÓN PASACALLES AK 7	23/05/2025
2024-3648	LOCALIDAD	MULTILOCALIDAD	GRUPO
	UPZ	MULTILOCALIDAD	EMERGENCIA

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCIÓN			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
15	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		2001096	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 72 A	CL 73	92	13.5	-	-	-
16	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		2001096	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 72 A	CL 73	92	13.5	-	-	-
17	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		2000854	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 84 C	CL 85	92	13.5	-	-	-
18	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		2000854	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 84 A	CL 84 C	92	13.5	-	-	-
19	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		2000836	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 84 C	CL 85	92	13.5	-	-	-
20	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		2000836	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 84 C	CL 85	92	13.5	-	-	-
21	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		2002518	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 92	CL 90	92	13.5	-	-	-
22	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		2000437	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 93 A	CL 94	92	13.5	-	-	-
23	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		2000230	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 99	CL 100	92	13.5	-	-	-
24	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		2000230	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 99	CL 100	92	13.5	-	-	-
25	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		1005826	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 104	CL 106	92	13.5	-	-	-
26	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		1005826	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 104	CL 106	92	13.5	-	-	-
27	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		50007407	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 127 C	CL 127 C BIS	92	13.5	-	-	-
28	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		50007407	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 127 C	CL 127 C BIS	92	13.5	-	-	-

BOGOTÁ / SECRETARÍA DE MOVILIDAD	CONTRATO:	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA
		ID	IMPLEMENTACIÓN PASACALLES AK 7	23/05/2025
	2024-3648	LOCALIDAD	MULTILOCALIDAD	GRUPO
		UPZ	MULTILOCALIDAD	EMERGENCIA

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PE DESTAL	DIRECCIÓN			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
29A	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		1008090	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 134	CL 135	92	13.5	-	-	-
29B	23/05/2025	BLOQUEAR EL CARRIL PREFERENCIAL ESTÁ PROHIBIDO		1008090	PASACALLE	9.00	1.50							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 7	CL 134	CL 135	92	13.5	-	-	-

ITEM		DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
92		Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	M2	$ 158,358	216.00	$ 34,205,328.00

SUBTOTAL		$ 34,205,328.00
AIU	32%	
IVA - Utilidad	19%	
TOTAL		$ 34,205,328.00

CONTRATISTA:

CAROL NATALIA LOPEZ CAVIEDES
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORIA:

FASLEIDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

0113 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN TRA NSITO Y TRANSPORTE

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 3646

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

JOSE DAVID ROBAYO FONSECA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117240920240124	Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.	O2320201003053511011 Pinturas para señales de tránsito	1-100-I020 VA-Semaforización	2.815.721.000
			Total	**2.815.721.000**

CDP :2368

Tipo y Número de Compromiso :14 CONTRATO DE OBRA - 20243648

Objeto:

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC

Beneficiario : 1013731773 NIT 901899867 UNION TEMPORAL VIAS SEGURA'S

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. DICIEMBRE 27 DE 2024

Documento firmado por:JOSE DAVID ROBAYO FONSECA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: JROBAYO 27.12.2024

Elaboró: ASALVAREZG 27.12.2024

Impresión:27.12.2024-17:20:02 JROBAYO 5000795047 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

0113 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN TRA NSITO Y TRANSPORTE

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA FUTURA

Número : 17

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

JOSE DAVID ROBAYO FONSECA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117240920240124	Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.	O23202010030535110 11 Pinturas para señales de tránsito	1-100-I020 VA-Semaforización	6.209.487.857
			Total	**6.209.487.857**

CDP :1

Tipo y Número de Compromiso :14 CONTRATO DE OBRA - 20243648

Objeto:

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC -Reemplaza el CDP VF Programación No. 1 del 26/08/2024

Beneficiario : 1013731773 NIT 901899867 UNION TEMPORAL VIAS SEGURA'S

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. ENERO 07 DE 2025

Documento firmado por:JOSE DAVID ROBAYO FONSECA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: JROBAYO 07.01.2025

Elaboró: ASALVAREZG 07.01.2025

Impresión:07.01.2025-21:50:25 JROBAYO 6000004691 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATO 2024-3648

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
CLÁUSULA 2. OBJETO
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15. MULTAS
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21. CESIÓN
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Entre el **JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA,** identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.026.558.244, nombrado mediante resolución Nº 85343 de 2023 del 13 de febrero y acta de posesión de la misma fecha, como Subsecretario de Gestión de Movilidad, en representación de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** (en adelante la "Entidad"), por una parte; y, por la otra, **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S,** identificado con NIT No. **901.899.867-5**, representado legalmente por **GERARDO SEGURA PEREZ** (en adelante el "Contratista") identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. **329884** del veintiséis (26) de septiembre de 2024 a Entidad aperturó el Proceso de Contratación número **SDM-LP-95-2024.**

II. Que mediante Resolución No. **757351** del diez (10) de Diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. **SDM-LP-95-2024**, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

PARÁGRAFO. A propósito del riesgo previsible incluido en la matriz de riesgos relacionado con "*Cambios o ajustes reglamentarios con motivo de la expedición de la resolución No. 20243040045005 del 17-09-2021, en la cual se puedan ver afectados lo ítems durante la ejecución del proceso. Por acciones de divulgación, expedición de nuevos documentos o modificaciones a los mismos.* (…)", las partes podrán adoptar las medidas de orden contractual que permita incorporar a la ejecución del Contrato las reglas que desarrolle el Ministerio de Transporte o la Agencia de Seguridad Vial en relación con la Resolución en revisión.

Para el efecto, las Partes revisarán el impacto de los ajustes o desarrollos que implique la mencionada reglamentación y, tras agotar el procedimiento establecido para la incorporación de precios unitarios de ítems no previstos, dentro de los límites de adición contractual, pactarán las modificaciones requeridas para ajustarse a las respectivas disposiciones, en vigencia de este Contrato.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Treinta y cuatro (34) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($18.771.473.428)**, suma que se discrimina de la siguiente manera:

Vigencia 2024: DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE UN MIL PESOS. ($2.815.721.000).

Vigencia 2025: SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. ($ 6.209.487.857)

Vigencia 2026: **SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS.** ($ 6.423.895.143)

Vigencia 2027: **TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO** PESOS ($ 3.322.369.428)

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Que el valor de la adjudicación del **LOTE 2** al proponente **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURAS** se realiza por el valor del presupuesto oficial asignado al lote de conformidad con lo establecido en el numeral **4.1. VALOR ESTIMADO DE LOS CONTRATOS**, del Documento Base, precisando que la diferencia entre el valor de la oferta económica presentada y el

presupuesto oficial de este lote será destinada para el suministro de mayores cantidades relacionadas con el objeto del contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se relaciona a continuación para la vigencia 2024:

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal	Valor por afectar con la suscripción del contrato Vigencia 2024
2368	**09/08/2024**	**$19.710.047.000**	**$2.815.721.000**

PARÁGRAFO: Los certificados de disponibilidad presupuestal para las vigencias 2025, 2026 y 2027, han sido publicados al momento de apertura el proceso de selección con la publicación del Documento base definitivo, certificados que serán reemplazados en cada una de las vigencias a ejecutar.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

La Secretaría pagará al contratista el valor total del contrato que se suscriba por la modalidad de **PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con su oferta económica** mediante actas parciales mensuales y de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista de obra para la zona adjudicada y para cada año de vigencia de ejecución del contrato.

Se cancelarán las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción, previa suscripción y aprobación por parte del interventor; lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la Interventoría.
El pago de cada cuenta mensual se realizará conforme a los porcentajes establecidos en la siguiente tabla:

Tabla 5. Porcentaje de pago por actividades ejecutadas

ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE A PAGAR
<u>Actividades Preliminares a la Implementación y Actividades de Implementación de los diseños de señalización</u> Paso 1. Verificación de aprobación de los diseños y factibilidad de implementación de la señalización.	80%

Paso 2: Visita de Inspección Paso 3: Valoración del costo de implementación Paso 4: Programación de la ejecución de actividades Paso 5: Elaboración y trámite de aprobación del PMT Paso 6: Actividades de divulgación y sensibilización Paso 7: Cronograma o programación de actividades Paso 8: Trámites adelantados por afectación de redes de servicio públicos y recuperación a condiciones originales del espacio público afectado. Paso 9: Implementación de la señalización, registro fotográfico y/o fílmico. Paso 10. Actualización de la hoja de vida del contrato.	
Actividades de Georreferenciación Paso 12. Elaboración de Planos récord y diligenciamiento de planillas de obra	15%

PARÁGRAFO 1: Será condición para aprobación de pago de cuenta mensual, presentar planos récord y planilla de obra que cumplan con los parámetros de dibujo y ubicación espacial de cada uno de los elementos implementados; la información contenida en planos y planilla de obra debe corresponder con lo facturado en la cuenta, estar aprobado por interventoría y contar con concepto favorable de verificación por parte de la Entidad.

El pago mensual, estará sujeto a los porcentajes de pago establecidos en la Tabla No. 5. Porcentajes de pago por etapa de ejecución.

Las actividades de georreferenciación que no cuenten con el concepto favorable de la entidad no serán pagadas en la cuenta que se está tramitando, pero obligatoriamente se deberá tramitar y presentar el concepto favorable de la entidad en la siguiente cuenta como plazo máximo.

La no presentación de la información en las condiciones dispuestas por la Entidad y en los plazos establecidos, es un incumplimiento de las obligaciones contractuales y generará la aplicación del Acuerdo de Nivel de servicio.

Para el pago de la cuenta del último mes, será requisito que el 100% de la georreferenciación cuente con el concepto favorable de verificación por parte de la Entidad, de lo contrario no se tramitará el pago y solo se adelantará cuando se cumpla con este requisito.

Teniendo en cuenta que el valor a cancelar en cada corte mensual debe corresponder a los precios unitarios ofertados por el contratista para la vigencia en la que se realiza el corte, el acta de recibo parcial de lo ejecutado en el mes de diciembre del año 2024 de ser radicada en el mes de enero del siguiente año, deberá ser calculada con los precios unitarios ofertados para el año 2024, de igual forma para la cuenta de diciembre de 2025, diciembre de 2026 y diciembre del 2027.

Dado que la señalización vial está constituida por elementos que funcionan articulados – demarcación lineal, superficial, elementos verticales complementarios a la demarcación y la señalización vertical de pedestal – se requerirá que las obras que se reciban a satisfacción correspondan al ID de diseño de señalización vial.

Para efectos de expansiones de diseños de señalización, al momento del registro de fechas de asignación y fecha límite de entrega, se efectuará la cuantificación de las cantidades de obra del diseño asignado, efectuando así un promedio y rendimiento para el mismo, con el objetivo de determinar el tiempo total para su implementación. Así mismo, si la programación del tiempo total

para implementación de un determinado ID supera los treinta (30) días calendario se efectuará conforme al porcentaje correspondiente de área a implementar asignado para dicho tiempo, garantizando que la implementación que se dé en dicho periodo a facturar corresponda con el porcentaje del diseño implementado en su totalidad, que en todo caso serán Código de Identificación Vial - CIV completos, es decir, implementación tanto de señalización horizontal como vertical para el área o tramo correspondiente al porcentaje de avance para el periodo a facturar, y recibido a satisfacción del interventor.

El pago mensual estará sujeto al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad

El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura correspondiente y cumplimiento de la totalidad de los requisitos antes señalados en la Subsecretaría de Gestión Corporativa - Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad

PARÁGRAFO 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

PARÁGRAFO 3: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

PARÁGRAFO 4: El **A.I.U** y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

PARÁGRAFO 5: Los precios propuestos para las vigencias 2024, 2025, 2026 y 2027, deben cubrir todos los costos directos, indirectos, impuestos, retenciones y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. **Estos precios de cada vigencia no estarán sujetos a revisiones ni reajustes durante el contrato.**

PARÁGRAFO 6: La expedición de facturas o cuentas de cobro se deberá ceñir en su totalidad a las fechas del Plan Anual Mensual de Caja (PAC) de la Secretaría Distrital de Movilidad. El pago de cuenta mensual está sujeta a la disponibilidad del PAC programado.

PARÁGRAFO 7: Sobre el valor total del corte mensual de obra facturado, se realizará una retención del CINCO POR CIENTO (5%) como garantía de la ejecución de los trabajos y se cancelará al finalizar el contrato.

El último pago estará sujeto al recibo a satisfacción por parte del interventor, a la aprobación de informe final y suscripción del acta de recibo final de obra y acta de liquidación del contrato. En todo caso los pagos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad.

Cuando el plazo del contrato se prolongue más allá de la terminación del año fiscal debido al proceso de sustitución de disponibilidades y registros presupuestales, los pagos que correspondan al mes de enero del siguiente año (ejecución diciembre), se podrán radicar anticipadamente en diciembre de acuerdo con la fecha de cierre fiscal, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el contrato. En todo caso, la Secretaría se atendrá a las disposiciones que expida la Secretaría Distrital de Hacienda para el cierre de la respectiva vigencia fiscal.

Con la suscripción del Contrato, se acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso más cercano, de conformidad con lo establecido en la circular DDT 11 de 2018, expedida por el Tesorero Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Lo anterior, sin que sobrepase el presupuesto oficial establecido en el presente proceso de selección.

El porcentaje por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) se calculará, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

PARÁGRAFO 8: Aquellas actividades que hayan sido cumplidas por fuera de los plazos establecidos en los procedimientos señalados para tal efecto, serán canceladas al contratista con cargo al valor asociado por concepto de rete garantía definido en la forma de pago aplicable al correspondiente contrato.

Los impuestos a Nivel Nacional (Retención en la Fuente) a cargo del contratista, se aplicarán de acuerdo con la naturaleza de esté establecida en el RUT: Persona Natural, Persona Jurídica, Gran Contribuyente y Autorretenedor. Los impuestos correspondientes a Bogotá D.C., se aplicarán así:

- Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Estampilla Universidad Pedagógica Nacional
- Estampilla Pro-cultura
- Estampilla Pro-adulto Mayor
- Contribución especial
- Impuesto de Industria y Comercio, se aplicará de acuerdo con la actividad que desarrolle el contratista según el RIT, el cual es establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda."

A continuación, se indican los porcentajes vigentes para cada impuesto, así:

CONCEPTO	TARIFA	OBSERVACIÓN
Retención en la fuente a titulo de renta-obra	2,00%	No se efectúa retención si es Autorretenedor.
Estampilla Universidad Distrital Francisco José De Caldas	1,10%	
Estampilla pro cultura	0,50%	
Estampilla pro adulto mayor	2,00%	
Estampilla Universidad Pedagogica	0,50%	
Contribucion especial	5,00%	
Retención de impuesto de industria y comercio	7,60 X MIL	La tarifa puede variar de acuerdo con la Actividad Económica

Los porcentajes aplicables a cada uno de los ítems mencionados dependerán de la normatividad vigente al momento de la aplicación.

PARÁGRAFO 9: La entidad no reconocerá valores adicionales a los establecidos en la propuesta, la subvaloración u omisión en el cálculo de los ítems no dará lugar a reconocimiento de imprevistos.

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta.

Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro

del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Para efectuar los pagos mensuales, se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será avalada por el interventor:

1. Certificado de supervisión o interventoría diligenciado y firmado por Representante Legal de la interventoría (formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría).
2. Informe de actividades diligenciado y firmado por el interventor (formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría), incluyendo copia de la bitácora de obra.
3. Informe mensual de las actividades desarrolladas en el mes conforme a los lineamientos definidos para la elaboración y presentación de los mismos, debidamente firmado por el director de obra y con firma de aval por el director de Interventoría.
4. Certificación de los pagos de seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal o revisor fiscal de la empresa, consorcio o unión temporal. Para las personas del régimen simplificado, fotocopia del pago de la seguridad social donde se especifique el período que se está cancelando y la misma tiene que ser legible, fotocopia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal o contador, fotocopia del certificado disciplinario del revisor fiscal o contador expedido por la Junta Central de Contadores con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición y fotocopia de la cédula del representante legal.
5. Registro de entrega contable al almacén de la señalización implementada y la señalización vertical retirada, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.
6. Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, para los casos correspondientes, anexando número de cuenta y Entidad bancaria. La cuenta debe estar a nombre del contratista para lo cual se debe anexar el certificado respectivo de la Entidad bancaria.
7. Original del Acta de Pago mensual o Acta de recibo parcial de obra, con el correspondiente soporte de memorias de cálculo, y el recibo a satisfacción, firmado por el contratista y el interventor, del informe de actividades correspondiente periodo facturado.
8. Como requisito para la autorización del pago debe aportarse los planos récord correspondientes a lo que se factura y estos deben cumplir con los parámetros de dibujo y ubicación espacial establecidos por la Entidad y que pueden consultarse en el Apéndice D “ESPECIFICACIONES DE DIBUJO PARA ENTREGA DE PLANOS DE DISEÑO o RECORD DE SEÑALIZACIÓN”, por otro lado, las planillas de obra deben corresponder a la información gráfica registrada en los planos record, por lo tanto, esta información debe contar con APROBACIÓN de interventoría y CONCEPTO FAVORABLE DE VERIFICACIÓN por parte de la SDM.
9. Para personas jurídicas certificación de Cámara de Comercio con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición, para consorcio o unión temporal, copia del acta de acuerdo consorcial y para personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía

Para avalar el pago correspondiente del mes facturado, el contratista hará la entrega completa de la documentación descrita anteriormente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al corte del periodo a facturar.

PARÁGRAFO 10: Las cantidades de obra pueden variar de acuerdo con las necesidades de ejecución del contrato y se pagará únicamente los bienes, obras y servicios ejecutados y a los precios establecidos en la oferta económica.

PARÁGRAFO 11: El costo directo del suministro incluye el valor del IVA y aplican los descuentos vigentes de ley al momento de facturar. pueden variar de acuerdo con las necesidades de ejecución del contrato y se pagará únicamente los bienes, obras y servicios ejecutados a los precios establecidos en la oferta económica.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.
   Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
   Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
   Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de

índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
16. Constituir dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las garantías del contrato a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.
17. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato
18. Suscribir el acta de inicio, una vez se hayan cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
19. Entregar a la interventoría al día hábil siguiente a la firma del acta de inicio la documentación establecida en el proceso de selección y listados en el numeral: 3.1.2. del anexo técnico y en el 8.1 del documento base.
20. Subsanar las observaciones, inconsistencias o falencias en los documentos identificadas y comunicadas por la interventoría sin superar los tres (3) días hábiles después de informadas.
21. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado en el contrato.
22. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y sus anexos.
23. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los documentos del proceso, cumpliendo con las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico, Documento Base y demás documentos contractuales, la Ley y los ofrecimientos adicionales de la propuesta.
24. Disponer durante la ejecución del contrato el personal exigido para la ejecución de este, garantizando que esté completo y cumpla con la dedicación, formación y experiencia, de acuerdo con los perfiles definidos, de manera tal que se asegure el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
25. Garantizar que las actividades del contrato sean realizadas por personas que se encuentren avaladas por la interventoría.
26. Garantizar que todo el personal que participa en el desarrollo del contrato se encuentre vinculado contractualmente con éste, y afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con la normatividad vigente que regule la materia.
27. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los honorarios, salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.
28. Allegar certificación mensual suscrita por el representante legal, dónde conste que está al día en el pago oportuno de los honorarios, salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, de acuerdo a lo contemplado en su oferta económica.
29. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago y certificación debidamente suscrita por el representante legal.
30. Cumplir con todas las obligaciones laborales respecto del personal a su cargo establecidas en el Código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas.
31. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo SST que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que

deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato, (implementación del SG-SST, dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en sus zonas de trabajo, accidentes o condiciones insalubres, realizar charlas de seguridad, permisos de trabajo si aplican) entre otros.

32. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.
33. Informar a la entidad sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, y que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato.
34. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
35. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.
36. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.
37. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.
38. El contratista no podrá utilizar la información que se entregue para el desarrollo del contrato, con fines académicos o comerciales sin autorización expresa de la SDM; por tanto, el contratista se abstendrá de utilizar dicha información con fines diferentes a los del objeto contractual.
39. Garantizar que la señalización vertical y horizontal, así como los demás elementos y dispositivos del corredor o corredores que le hayan sido asignados se encuentren en condiciones óptimas durante el plazo de ejecución del contrato, garantizando la seguridad vial, el buen uso del espacio público y la gestión del tránsito.
40. Atender de forma inmediata las sugerencias, los requerimientos y recomendaciones emitidos por el interventor del contrato.
41. Asistir y participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.
42. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.
43. Realizar, validar y tramitar los protocolos que se requieran ante cualquier situación de emergencia decretada y dando cumplimiento a las medidas establecidas por el Gobierno Nacional.
44. Realizar seguimiento a la correcta implementación de protocolos en relación con situaciones consideradas como emergencia por el Gobierno Nacional.
45. Suscribir las actas y presentar los informes contractuales y/o los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor de este y/o por el funcionario designado por la Entidad.
46. Conocer y acatar todas las disposiciones legales emitidas por el Gobierno Nacional y Distrital.
47. Conocer y acatar el Manual de contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad, que se encuentren vigentes durante la ejecución del contrato.
48. Reportar cualquier novedad de forma inmediata al interventor del contrato de manera escrita.
49. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación de este.
50. Presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.
51. Garantizar el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal,

palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

52. Presentar la documentación respectiva que acredite la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
53. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima ejecución de este y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y el pliego de condiciones, el cual hará parte integral del futuro contrato.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El contratista se compromete a:

1. Presentar a la interventoría para su aprobación, al día hábil siguiente a la firma del acta de inicio, los documentos establecidos en el anexo técnico numeral 3.1.2. y en el documento base en el numeral 8.1. para su revisión y aprobación.
2. Contar con los certificados de trabajo en alturas avanzado, para las actividades que impliquen trabajo en altura, como el cambio de tableros en señales elevadas. El personal operativo debe estar certificado en el nivel básico operativo y el personal profesional debe contar con el administrativo.
3. Realizar todas las actividades necesarias para la implementación de señalización, a fin de garantizar el cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos, Documento Base o Pliego Tipo, adendas, anexo técnico y normatividad vigente aplicable, así como los ofrecimientos adicionales contemplados en la propuesta presentada. El contratista debe obtener toda la información necesaria y relacionada con las condiciones que puedan afectar la ejecución del contrato, no hacerlo, no le exime de su responsabilidad de realizar la atención integral a las necesidades en señalización en la zona adjudicada.
4. Realizar las labores que permitan el suministro, instalación e implementación integral de señalización vertical, horizontal, otros dispositivos y cambio de tableros de señales elevadas para mejorar el sistema de señalización de la ciudad de Bogotá D.C.
5. Dar cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado por la Interventoría, para lo cual deberá planificar y controlar las actividades programadas.
6. Disponer del equipo mínimo de trabajo, y garantizar la idoneidad y experiencia de las personas que prestarán los servicios objeto del contrato, así como las responsabilidades asignadas en cada una de ellas y el tiempo de dedicación, lo anterior acorde con lo exigido en el Documento Base o Pliego Tipo y en el anexo técnico, o según las modificaciones que estime pertinentes la Interventoría durante el término de ejecución, las cuales deberán justificarse objetivamente por parte de la

misma. El personal que se vincule para la ejecución del contrato dependerá administrativamente del Contratista y no tendrá vínculo laboral con la Secretaría.

7. Garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, **se contratará un 13,8% de mujeres para la ejecución contractual,** dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del **Decreto 634 de 2023**, esto se deberá verificar mediante manifestación semestral, es decir, cada seis meses (a finales del semestre a certificar) bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal o Contador Público (cuando aplique) del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la interventoría del contrato..
8. Garantizar un componente de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad profesionales o tecnólogos para la ejecución del presente contrato. El porcentaje de jóvenes vinculados será del 5% del total del personal que se requiera para la ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 8 de la ley 2119 de 2021.
9. Solicitar autorización previa a la Interventoría y comunicando al Supervisor designado por la SDM para el contrato de Interventoría, cualquier cambio o reemplazo de personal durante la ejecución del contrato, para lo cual se deberá presentar una persona que cumpla con los requisitos mínimos solicitados en el Documento Base o Pliego Tipo, y que acredite la formación académica y la experiencia en iguales o mejores condiciones a las propuestas inicialmente, a las exigidas en el Anexo Técnico, y según el profesional a reemplazar.
   Para sustituir a un miembro del equipo de trabajo del Contratista, se avisará formalmente a la Entidad con ocho (8) días calendario de anticipación, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Se debe planear y ejecutar el empalme del personal entrante y saliente con costo a cargo del Contratista.
   Cualquier novedad (incapacidad, calamidad doméstica, etc.) debe ser atendida directamente por el Contratista y suplida con una persona que cumpla con las mismas condiciones del personal que se reemplaza, por el tiempo que dure la novedad.

   La entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo mínimo, en los siguientes eventos:

   a. Por autorización o solicitud de la Secretaría por intermedio de la interventoría del contrato, cuando se advierta que el desarrollo de sus actividades no es satisfactorio, o sus actuaciones atentan contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad.

   b. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.

   c. En el evento de enfermedad o vacaciones será reemplazado y sólo por el tiempo necesario. En caso de requerir reemplazo o modificación del recurso humano, se deberá contar con la aprobación por escrito de la interventoría del contrato, quien se reserva el derecho de aprobar.
10. Garantizar a través de las cuadrillas mínimas exigidas, las actividades de señalización en horario diurno y nocturno.
11. Coordinar con la Interventoría la implementación de las actividades programadas.
12. Contar para el desarrollo de las obras con el equipo y maquinaria requerida en el Anexo Técnico, considerando la posibilidad de contar con cualquier otro equipo que sea necesario para el correcto desarrollo de los trabajos.
13. Presentar físicamente a la interventoría y dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del Acta de Inicio, las instalaciones relacionadas en el Anexo Técnico.
14. Disponer de los equipos de cómputo y demás herramientas necesarias para desarrollar las actividades propias del contrato y autocontrol
15. Cumplir con los materiales y todos los insumos descritos en el Anexo Técnico y en la propuesta para el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.

16. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos, herramientas y elementos utilizados para la ejecución de las labores del contrato, condiciones que siempre deberán ser las óptimas dentro de todo el tiempo del mismo. En el caso que alguno de los equipos, herramientas o elementos presente deficiencias o disminución en sus condiciones técnicas para la prestación adecuada del servicio, el contratista deberá reemplazarlo en un término no superior a un (1) día hábil, dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto y entregará a la Interventoría, cuando aplique, los respectivos certificados de calibración de los mismos.
17. Verificar la señalización evidenciada en las visitas de inspección y la señalización propuesta en el diseño asignado para implementación, con el objetivo de contar con la información real tanto de la señalización a implementar como de la existente
18. Socializar con la comunidad en la etapa previa a la implementación, el contenido de los diseños de señalización programados para implementar y una vez ejecutada la intervención integral de señalización, divulgar las acciones alcanzadas, para lo cual deberá presentar un plan de trabajo mensual de socialización de la señalización implementada, cuando se requiera el plan de trabajo se actualizará quincenalmente. Se debe presentar en el informe mensual los resultados alcanzados.
19. Implementar los diseños asignados por la Entidad, de acuerdo con las solicitudes atendidas y/o asignadas, puntos de seguridad vial, medidas de gestión y según la priorización establecida para la ejecución del contrato.
20. Implementar las medidas de mitigación que permitan minimizar las eventualidades que se presenten durante la ejecución del contrato, lo anterior teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar, dado que las implementaciones de señalización horizontal en su mayoría se efectúan en horarios nocturnos. Así mismo, en los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.
21. Deberá implementar señalización en horario diurno o nocturno, ya sea entre semana o en fines de semana, cuando las condiciones sean favorables y se tenga Plan de Manejo de Tránsito aprobado.
22. En caso de que por las actividades propias de la ejecución del contrato se requiera que la Entidad suministre algún elemento para dar apoyo a la ejecución, el contratista debe responder pecuniariamente por su pérdida o deterioro injustificado. Para tal efecto, suscribirá las actas de recibo y entrega respectivas y se cumplirán los protocolos establecidos al respecto.
23. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado y de obra contratada, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
24. El contratista se obliga con la Entidad al reconocimiento de las multas y sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de compromisos, metas, atrasos en la entrega de diseños de señalización o por la deficiente calidad y plazos de los trabajos realizados en el componente de obra.
25. 23.Presentar en medio magnético, todos los informes de ejecución de actividades por zona y sectorizados (básico y ejecutivo), para lo cual deberá tener en cuenta los lineamientos exigidos tanto en el Anexo Técnico como en sus apéndices.

26. Presentar a la interventoría para su aprobación, los certificados de calidad y especificaciones técnicas de los materiales a utilizar en desarrollo del contrato.
27. En caso de que el contrato presente atraso en su ejecución, por causas imputables al CONTRATISTA, presentará el plan de contingencia de forma inmediata e incrementará los recursos técnico y humano que sea necesario a fin de no tipificar un posible incumplimiento.
28. En caso de que el contrato de obra se retrase por causa imputables al CONTRATISTA, y sea necesario prorrogar el contrato de obra, el mismo deberá hacerse cargo del pago de la INTERVENTORÍA, si fuere necesario.
29. Al finalizar el plazo de la ejecución del contrato, deberá entregar un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecución del contrato, soportado en registros fotográficos, (antes, durante y después), y fílmicos, discriminado por zona y sectorizado (informe básico e informe ejecutivo), siguiendo las recomendaciones del Manual de la SDM – Tips de Fotografía & Video (Apéndice C del Anexo Técnico).
30. Suscribir las actas requeridas y presentar los demás informes adicionales de ejecución del contrato solicitados por el Interventor del Contrato o el supervisor designado por la SDM para la interventoría.
31. Garantizar durante la ejecución del contrato el cambio de personal por solicitud debidamente justificada del interventor del contrato, en los siguientes eventos: a) Cuando el desarrollo de sus actividades no sea satisfactorio, o sus actuaciones atenten contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad. b) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. c) En caso de enfermedad o vacaciones será reemplazado y solo por el tiempo necesario. En caso de estos eventos el contratista deberá sustituir al profesional, en un periodo que no exceda una (1) semana, por otro que reúna, como mínimo, los requisitos de formación académica y experiencia profesional de la persona que será remplazada; igualmente deberá garantizar que ello no impactará ni pondrá en riesgo la ejecución del contrato. La SDM, durante la ejecución del contrato a través del interventor contratado, se reserva el derecho de aceptar y/o solicitar el cambio del personal mínimo exigido en el Anexo Técnico.
32. Proveer una organización logística que facilite el cumplimiento, control y manejo de aspectos técnicos y fiscales a través de las actividades relacionadas.
33. Asistir a las reuniones y/o comités técnicos definidos en el Anexo Técnico o convocados por la interventoría y SDM.
34. Asumir los costos de operación (combustible y mantenimiento, entre otros), impuestos, tasas y todos aquellos gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de los vehículos y equipos; razón por la cual deben estar incluidos en el cálculo de los ítems de la oferta.
35. Cuando alguno de los vehículos o equipos necesite estar fuera de servicio por mantenimiento o avería, deberá ser reemplazado de manera inmediata por uno de características iguales o superiores. No se aceptarán vehículos con marcas institucionales diferentes a las del contratista o con marcas de transporte escolar.
36. Acatar y presentar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico y en el contrato los informes con sus debidos soportes y anexos, y demás documentos que se hayan establecido so pena de generar un incumplimiento que acarrea la aplicación del debido proceso sancionatorio.
37. Radicar los planes de manejo de tránsito específicos en la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM para su aprobación, para la realización de las actividades de implementación y las demás que lo requieran; lo anterior conforme al procedimiento establecido por la Entidad en el Concepto Técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra, debe contar con el aval del interventor contratado por la entidad.

38. En el evento que se requiera la formulación de un PMT para intervenir el patrimonio histórico o zonas especiales de la ciudad, el contratista deberá disponer del personal y medios necesarios para su desarrollo y ejecución. Lo anterior para efectos de su radicación ante la Entidad y posterior aprobación y publicación en el Consolidado de Obras de Infraestructura - COI En la ejecución de las actividades el contratista deberá implementar los dispositivos temporales aprobados en el correspondiente Plan de Manejo de Tránsito, actividad que deberá ser verificada y avalada por la interventoría.
39. Dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en el tema del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
40. Implementar y mantener toda la señalización requerida en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) tal y como sea aprobada por la Entidad, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.
41. Reportar mensualmente las metas proyectadas y alcanzadas para el periodo respectivo y, en caso de no obtener lo esperado, indicar las causas que lo generaron. Este reporte debe presentarse en los formatos y aplicativos establecidos por la Entidad.
42. Reportar dentro de los 3 primeros días calendario de cada mes, durante el plazo de ejecución del contrato, los indicadores correspondientes a las metas definidas en el Plan de Desarrollo Distrital relacionadas con la implementación de dispositivos de pacificación o tráfico calmado, señales verticales, zonas escolares, urbanismo táctico, pasos peatonales, km-carril, señalización del corredor o corredores asignados, ciclorruta en calzada y los que requiera la entidad con base en los lineamientos que ésta defina.
43. Recuperar el espacio público afectado por las obras atendiendo la normatividad vigente sobre la materia.
44. Responder ante la Secretaría cuando por causas imputables al contratista o sus subcontratistas se causen daños a la Entidad o a terceros.
45. En caso de ser necesaria la creación de ítems no previstos con base en el costo de los precios básicos de la propuesta en desarrollo del contrato, se deberá presentar para aprobación a la interventoría una justificación técnica debidamente soportada y documentada, firmada por el representante legal del contratista, del nuevo ítem cuya creación se deberá realizar con base en un estudio de mercado y las condiciones técnicas particulares, el cual deberá estar soportado en mínimo tres (3) cotizaciones cuando contemple insumos no incluidos. Siempre se deberá tener en cuenta como base del APU del ítem no previsto los insumos existentes en los APU de los ítems de la propuesta económica ofertada y que sean equiparables con el ítem a incluir; de forma que solo se incluya como nuevo insumo del APU el equipo, material, herramienta, transporte, mano de obra o elemento diferencial del ítem no previsto. Este trámite se realizará mediante modificación al contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.
46. Responder ante las Entidades públicas, privadas o de economía mixta o ante cualquier tipo de persona jurídica o natural, cuando por causas imputables al contratista o sus subcontratistas se causen daños a bienes o redes propiedad de dichas entidades.
47. Realizar inspecciones periódicas al corredor vial o corredores asignados, con el acompañamiento de la interventoría, que permitan actualizar el inventario de la señalización vial tanto horizontal como vertical, así como los dispositivos de seguridad vial instalados en el corredor, reportando y tramitando las novedades encontradas en procura de restituir la señalización y garantizar las condiciones de seguridad vial de todos los usuarios.
48. Elaborar un plan de intervenciones del corredor o corredores asignados, para aprobación de la interventoría, donde se detallen las actividades a desarrollar y costo de las mismas, para mantener la señalización del corredor en óptimas condiciones y cumplimiento de los lineamientos de aceptabilidad de la señalización con apego a la normatividad vigente aplicable, condiciones

que se deben mantener durante el plazo de ejecución contractual; los materiales a utilizar serán los idóneos y aprobados por la interventoría con el visto bueno de la Entidad, se deben establecer garantías acordes a los materiales utilizados para cada intervención y demás factores a evaluar conforme a la matriz de garantías.

49. Realizar con regularidad de manera preventiva, la reparación localizada de los elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial, instalados a lo largo del corredor o corredores asignados, con base en el plan de intervenciones aprobado.
50. Establecer los mecanismos para la atención en un tiempo no mayor a 24 horas, para el restablecimiento de las condiciones de operatividad de toda la señalización dispuesta en el corredor o corredores asignados, en términos de normativa y garantías establecidas para el corredor vial.
51. El contratista es responsable de presentar e implementar un Plan de Calidad específico para el proyecto, el cual se elaborará conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, la interventoría será responsable de verificar que el plan de calidad cumpla con lo establecido en las normas mencionadas y hará seguimiento a la implementación de este en el contrato.
52. Entrega parcial anual a la interventoría para su revisión, aval y aprobación de la señalización vertical, horizontal y dispositivos suministrados e implementados durante los últimos 12 meses contados a partir de la fecha del acta de inicio. Esta entrega se realizará anualmente durante todo el tiempo de ejecución del contrato y en el momento de finalización con el objeto de actualizar las pólizas.
53. Actualización anual de las garantías del contrato (calidad y correcto funcionamiento de los bienes, calidad y estabilidad de la obra) conforme al acta de recibo de satisfacción anual.
54. Conocer, acatar y cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; aplicables desde el proceso de selección, ejecución del contrato y hasta su liquidación.
55. Permitir y facilitar la información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ejecución de auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
56. Atender requerimiento de intervención de otras zonas, de conformidad con acta de comité extraordinario, en atención con los parámetros establecidos en el estudio previo y anexo técnico.
57. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y contempladas en: el ANEXO 1 “ANEXO TÉCNICO” y propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

OBLIGACIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. El contratista deberá conocer, acatar y cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; aplicables desde el proceso de selección, ejecución del contrato y hasta su liquidación.
2. El contratista deberá suscribir el acuerdo de confidencialidad de la información y no divulgación con respecto a toda la información obtenida durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. Este compromiso debe ser suscrito junto con el acta de inicio.
3. Permitir y facilitar la información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ejecución de auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad

4. Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que EL/LA CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a la Secretaría Distrital de Movilidad, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de EL/LA CONTRATISTA a favor de la Entidad. De igual manera las invenciones realizadas por EL/LA CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL/LA CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL/LA CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales del autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, la Decisión 351 y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. La utilización y difusión de los productos se realizará bajo la autorización de la Secretaría Distrital de Movilidad.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA.

El contratista en desarrollo del contrato tendrá, además de los derechos y obligaciones contenidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios, así como en las correspondientes normas que los modifiquen, las obligaciones que se enuncian a continuación:

1. Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la corrupción, a partir de la publicación de todas las actuaciones que se surtan durante toda la etapa contractual, así como la difusión de los incumplimientos (multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de cláusula penal) que se lleguen a derivar en desarrollo del contrato suscrito con la Entidad.
2. Conocer, y acatar las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad, en especial los que corresponde a --Antisoborno, Calidad, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo referente al Código de Integridad de la Secretaría, aplicable al contrato estatal, desde el proceso de selección, hasta la ejecución del contrato y su liquidación en caso de resultar adjudicatario.
3. No ofrecer, prometer, entregar, solicitar, y/o aceptar sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones, al o por parte de un colaborador de la Secretaría (funcionarios, contratistas) con el fin de incidir en las decisiones relacionadas con el desarrollo del contrato en cualquiera de sus etapas.
4. Utilizar el personal idóneo, íntegro y técnicamente capacitado para la ejecución del objeto contractual, en caso de que se evidencie y/o presente alguna conducta presuntamente delictiva y/o irregular por parte de algún miembro del personal, este deberá ser retirado de manera inmediata, y el contratista deberá presentar un informe detallado de los hechos acaecidos al Supervisor del contrato, máximo al día hábil siguiente.
5. Dar aviso inmediato a la (entidad) y a autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación.
6. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por efecto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
7. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección.

8. Cumplir con todas las demás obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Expedir el registro presupuestal.
2. Aprobar oportunamente las garantías.
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
4. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
5. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la forma de pago.
6. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que requiera el contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
7. Ejercer el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del interventor y/l el supervisor del contrato.
8. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la administración Distrital.
9. Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo.
10. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar.
12. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el ordenamiento jurídico

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendrá indemne a **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal o propiedades de terceros y a bienes, ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto del contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Secretaria Distrital de Movilidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no

asume debida y oportunamente la defensa de **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los trabajos motivo del contrato o a utilizar cualquier otro medio legal.

CLÁUSULA 15. MULTAS

Si durante la ejecución del Contrato se generarán incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso, sin que el monto total de las multas impuestas, exceda el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato incluyendo adiciones presupuestales si hubiere.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva.

Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato.

La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato.

En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato**.**

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>CARACTERÍSTICA</th><th>CONDICIÓN</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato, contados a partir de la suscripción del contrato.</td><td>En cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato.</td><td>20% del valor total del contrato</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

10. 1.</td><td>Por el plazo de seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de entrega del acta recibo a satisfacción parcial anual de los bienes contratados.</td><td>30% del valor total del contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

</td></tr>
</table>

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de **CINCO (5) AÑOS**, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30% del valor del contrato por tipo de intervención	Cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la cual la Secretaría Distrital de Movilidad recibe a satisfacción la obra y la cual será actualizada una vez entregada la obra amparadas y discriminada de la siguiente manera:		
			DESDE	**HASTA**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
		a) Señalización vertical de pedestal	Suscripción del Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual)	Sesenta (60) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión
		b) Señalización horizontal: La entidad establece como tiempos de garantías mínimas para pavimentos nuevos, en condiciones ideales, los siguientes:	**DESDE**	**HASTA**
		Pintura acrílica base solvente	Suscripción del Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo a satisfacción parcial-Anual)	Doce (12) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura acrílica base agua		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura termoplástica		Cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura plástica en frío (extrusión)		Cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la suscripción

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
				del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura plástica en frio (spray)		Treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Estoperoles y tachas		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Tachones e hitos		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Resaltos portátiles		Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión
		Bandas alertadoras plásticas		Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
				del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Bandas en agregado		Treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Bandas fotoluminiscentes		Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)

PARÁGRAFOs:

A. Para los casos en que las condiciones presentadas sean diferentes a las ideales, las garantías de esta señalización se darán de acuerdo a la matriz de garantías establecida por la entidad.

B. Toda evaluación que se realice con la matriz de garantías, deberá soportarse técnicamente tanto por el contratista como por la interventoría.

C. Cuando la ciudad demande la necesidad del servicio y la ejecución de obras de señalización resulten en una garantía inferior o igual a seis (6) meses, en este caso el contratista deberá proceder a su ejecución de tal forma que se logre la implementación del conjunto de dispositivos estipulados en los diseños, no obstante, requerirá de una valoración y recomendaciones por parte del contratista para mejorar las características de movilidad del sitio intervenido.

Sin embargo, los materiales a utilizar en estas acciones serán de baja o media duración con el propósito de ofrecer adecuadas condiciones para la seguridad vial dado que el objetivo es suplir la necesidad de señalización. Es relevante aclarar cuáles dispositivos del conjunto implementado podrían contar con algún tipo de garantía mínima.

D. En todo caso deberá elaborarse un informe técnico de soporte, firmado por el contratista y la Interventoría (directores y Residentes) donde se indiquen de manera clara y precisa las condiciones

particulares y demás aspectos relevantes que generaron estas acciones. El informe técnico especializado mínimo deberá contener los siguientes aspectos:

a. Información general del contrato. Número del Contrato, nombre del contratista, número de contrato de la interventoría, nombre de la interventoría, nombres de los responsables (directores e ingenieros residentes, del contrato de obra y de la interventoría).
b. Origen de la solicitud (acción de cumplimiento, tutela, acción popular, puntos de accidentalidad y requerimiento de la Entidad, etc.).
c. Ubicación del sitio de evaluación. Indicando el ID de diseño, los tramos objeto de evaluación de garantías, registro fotográfico donde se evidencien los factores que influyen en las garantías adoptadas, plano/esquema de los dispositivos.
d. Fecha de evaluación y de implementación.
e. Aspectos técnicos, valoración del tipo y estado de pavimento, características del tránsito, tipología de vía, recomendaciones para implementación de diseños y soluciones adoptadas.
f. Aspectos varios: como registros fotográficos, actas, anexos e información adicional relacionada con la zona a intervenir.
g. Recomendaciones y conclusiones.
h. Firmas de los responsables de la evaluación (interventoría y contratista)

En caso que se requiera la atención de observaciones deberá entregarse la versión corregida máximo 1 día después de informados los requerimientos de ajuste. Es relevante aclarar cuáles dispositivos del conjunto implementado podrían contar con garantías mínimas

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	5% del valor del contrato

Característica	Condición
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados, y DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9
Amparos, Vigencia, y Valor asegurado	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.

El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno.

En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato.

La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista.

La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses contados a partir del acta de terminación del contrato.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá D.C., en el perímetro urbano y rural, en el espacio público (corredores viales, andenes y separadores entre otros), sitios definidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Adicionalmente, teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar, la autorización de planes de manejo de tránsito, las actividades a realizar en lo referente a la implementación de la señalización serán en su mayor porcentaje en horarios nocturnos, para minimizar los efectos que se pudiesen causar al normal funcionamiento del sistema de movilidad de la ciudad.

La señalización se realizará sobre los corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad y demás espacios públicos o privados de uso público en donde se requiera.

Para el presente proceso de selección se conformaron siete (7) zonas, cada una de ellas está integrada por un grupo determinado de localidades, cuyo detalle se incluye en el Anexo Técnico y en la tabla 1 del numeral 2.1.1. de este estudio previo.

El Contratista manifiesta haber realizado el examen de las zonas de la ciudad en donde se deben ejecutar los trabajos y las condiciones particulares de cada una de ellas y su incidencia en el desarrollo de los trabajos descritos en el Anexo Técnico, por tanto, la Secretaría Distrital de Movilidad concluye que el mismo investigo plenamente los riesgos, contingencias y otros datos locales y no locales necesarios para realizar su trabajo y determinar los costos totales y particulares de su propuesta**.**

NÚMERO DE LOTE O ZONA	NOMBRE DE LOTE O ZONA	LOCALIDADES QUE COMPONEN EL LOTE O ZONA
DOS (2)	NORTE-CENTRO	Suba Barrios Unidos

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141160698908

(415)7707212489984(8020) 000014116069890 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 6 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL VIAS SEGURA'S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 46 A # 82 - 54 BG 1

42. Correo electrónico gsegura@senalesltda.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 9 1 8 4 2 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 1 0 0 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SEGURA PEREZ GERARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141160698908

(415)7707212489984(8020) 000014116069890 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 6 7	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 0 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 0 0 2	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141160698908

(415)7707212489984(8020) 000014116069890 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 6 7	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 0 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 2 1 9 3 1 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SEGURA	PEREZ	GERARDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 0 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 3 2 4 6 2 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUERRERO	PIÑEROS	OSCAR	HERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141160698908

(415)7707212489984(8020) 000014116069890 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 6 7	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 9 8 6 9 3	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SEÑALES LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 4 1 0 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 5 1 0 1 4 2	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 0 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO SIN COSTO
DOCUMENTO CERTIFICADO

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL VIAS SEGURAÂ´S identificado(a) con NITPJ 9018998675 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 299321752 desde el 03 de enero de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 06 de junio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota