Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirección de Vías Regionales
Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
rcorredor@invias.gov.co
Bogotá (DC)

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 23 al 30 de noviembre de 2021.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Convenio 890-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Obras para construir: 9.7 Km de pavimento asfaltico, 1 puente y 28 obras hidráulicas menores.

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-150-2021**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA**	NIT:	901540248-4
CONFORMACIÓN:	- PROCOM INGENIERÍA SAS: 10%, - INGEVOLCO SAS: 45%, - DBD INGENIERÍA SAS: 5%, - LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ: 40%		
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
Fecha de Inicio:	No se ha firmado	No. de Oficio:	-
Valor Inicial:	$ 26.219.479.111		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 26.219.479.111		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	10 meses.		
Total, Prórrogas:	0		

Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	01/10/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
020210400			$ 6.667.201.562,oo	$0,00	$8.694.282.213,00
1021			$ 4.000.000.000,oo	$0,00	4.000.000.000,oo
Certificado de vigencia futura			$ 15.556.803.644	$0,00	15.556.803.644
TOTAL			$ 26.224.005.206	$0,00	$ 26.224.005.206

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

No se han tramitado actas de obra

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0,00% El contratista de obra no cuenta con acta de inicio.
% Básico ejecutado acumulado: 0,00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.NB-100185732 Anexo 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 2.621.947.912,00	NB-100185732	12-11-2021	20-01-2023
Buen Manejo Anticipo	$ 10.487.791.645,00	NB-100185732	12-11-2021	20-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 5.243.895.822,20	NB-100185732	12-11-2021	20/09/2025
Estabilidad de la Obra	$7.865.843.733,30	NB-100185732	12/09/2022	12/09/2022
Calidad del servicio	$ 32.167.485,50	NB-100185732	12/09/2022	12/09/2022

Póliza de responsabilidad civil

Amparos	Valor Asegurado	Póliza N° NB-100040257, Anexo 0.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios Laborares y Operaciones	$1.310.973.956	N° NB-100040257, Anexo 0.	12-11-2021	22-09-2022
patronal	$1.310.973.956	N° NB-100040257, Anexo 0.	12-11-2021	22-09-2022
Contratista y subcontratista	$1.310.973.956	N° NB-100040257, Anexo 0.	12-11-2021	22-09-2022
Vehículo propios y no propios	$1.310.973.956	N° NB-100040257, Anexo 0.	12-11-2021	22-09-2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-003	24/11/2021	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Supervisor Técnico Instituto Nacional de Vías – INVIAS Dirección Territorial Córdoba	Autorizado para trámites pagos anticipo
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-004	26/11/2021	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA Subdirección Red Terciaria y Férrea Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Aval de interventoría para solicitud de Adición al convenio 890 de 2021.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-005	27/11/2021	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA Subdirección Red Terciaria y Férrea Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Entrega de pólizas actualizada de fecha de acta de inicio (anexo 2)
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-006	30/11/2021	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal Consorcio Provias Córdoba	Aprobación de minuta del contrato de fiducia mercantil.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
SVR 65389	22/11/2021	Instituto Nacional de Vías. INVIAS	Repuesta a entrada No. 103398 del 04/11/2021. Aprobación de hojas de vida, Contrato de Interventoría No. 1583 de 2021. CORREDOR TUCHIN – PALMITO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
SVR 65848	23/11/2021	Instituto Nacional de Vías. INVIAS	Orden de Inicio Contrato de Interventoría No. 1583 de 2021. CORREDOR TUCHIN – PALMITO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
DT-COR 66206	24/11/2021	Dirección Territorial Córdoba	Información Interventoría convenio No Convenio No. 890 de 2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1583-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	NIT:	901.522.032-4
CONFORMACIÓN:	-PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERÍA: 50%, - ZAFRA INGENIERÍA S.A.S: 40%, - RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY: 10%		
Objeto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	23-11-2021	No. de Oficio:	SVR 65848
Valor Inicial:	$1.775.927.817		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		

Adición 5:	$0,00
Valor Actual:	$1.775.927.817
Anticipo Entregado:	$0,00
Anticipo Amortizado:	$0,00
Saldo por Amortizar:	$0,00
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2021.
Total, Prórrogas:	0 meses y 0 días
Prórroga 1:	0 meses y 0 días
Prórroga 2:	0 meses y 0 días
Prórroga 3:	0 meses y 0 días
Prórroga 4:	0 meses y 0 días
Prórroga 5:	0 meses y 0 días
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2021

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
826321	11	C-2402-0600-13-0- 2402041-02	$1.775.927.817	$1.775.927.817	$0,00
TOTALES			$1.775.927.817	$1.775.927.817	$0,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	...
…	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44-101165276 Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$177.592.781,70	96-44-101165276 Anexo No. 2	23-11-2021	01-09-2022
Buen Manejo Anticipo	$887.963.908,50	96-44-101165276 Anexo No. 2	23-11-2021	01-09-2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$355.185.563,40	96-44-101165276 Anexo No. 2	23-11-2021	03-03-2025
Calidad del Servicio	$532.778.345,10	96-44-101165276 Anexo No. 2	03-03-2022	03-03-2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.			
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

NO APLICA, debido a que a la fecha de corte del informe presente el contrato de obra no cuenta con acta de inicio.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Visita y recorrido en el corredor vial a intervenir (Tuchin-Palmitos), el día 23 de noviembre de 2021.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Seguimiento al proyecto.

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 1583-2021
Supervisor del convenio 890-2021