SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL Convenio 890-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Periodo:	Del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 3661 de fecha 23/11/2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 9.7 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-150-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA	NIT:	901540248-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PROCOM INGENIERIA SAS: 10%. INGEVOLCO SAS: 45%. DBD INGENIERIA SAS: 5%. LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ: 40%.		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		

FECHA DE INICIO:	12/2/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio – Formato del Municipio de Tuchin
VALOR INICIAL:	$ 26.219.479.111		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 26.219.479.111		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 10.487.791.644,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 3.370.457.632		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 7.117.334.012,70		
PLAZO INICIAL:	10 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2022		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL				$ 26.219.479.111	$ 11.552.830.646	$ 14.666.648.465

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría, para el periodo octubre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 25.875.440.543,90	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2 5.875.440.543,90	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 9 .983.298.426	38.58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 9 6.502.459,50	90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1 0.079.800.885,72	38.58%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 10.487.791.644,00
Amortizado	$4.621.132.258,00
Saldo	$ 5.866.659.386,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 38.58%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	1	PRÓRROGA	aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento del contrato	$ 2.621.947.912,00	NB - 100185732 Anexo No. 2	12/2/2021	2/9/2023
Buen manejo del anticipo	$ 10.487.791.645,0	NB - 100185732 Anexo No. 2	12/2/2021	2/9/2023
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	$ 5.243.895.822,20	NB - 100185732 Anexo No. 2	12/2/2021	10/9/2025
Estabilidad de la obra	$ 7.865.843.733,30	NB - 100185732 Anexo No. 2	10/9/2022	10/9/2027
Calidad del servicio	$ 32.167.485,50	NB - 100185732 Anexo No. 2	10/9/2022	10/9/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 1.310.973.956,00	NB-10040257 Anexo No. 1	11/12/2021	10/9/2022

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1583 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	NIT:	901.522.032-4
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S: 50%. NIT: 804.010.528-6 ZAFRA INGENIERIA S.A.S: 40%. NIT: 901.085.127-1 RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY: 10%. CC: 13.840.816		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPI DE TUCHIN, DEP		
FECHA DE INICIO:	11/23/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	11/23/2021
VALOR INICIAL:	$1.775.927.817		
VALOR ADICIONES:	$600.000.000		
ADICIÓN 1:	$600.000.000		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.375.927.817		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		

PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2021.
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	9 meses y 1 día
PRÓRROGA 2:	Hasta 31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/31/2022

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
826321	2021	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 1.775.927.817,00	$ 1.114.503.121,31	$ 661.424.695,69
				$ 1.775.927.817,00	$ 1 .114.503.121,31	$ 661.424.695,69

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 12	$ 98.908.372,00	$ 18.792.590,68	0	$ 117.700.962,68

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 30/10/2022 para el período octubre de 2022 el contrato reporta un avance de 46%y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 1 .114.503.121,31 46%
Total, inversión ejecutada: $ 1 .114.503.121,31 46%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
3/10/2022	2

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 177.592.781,70	96-44-101165276 Anexo No. 3	11/23/2022	4/1/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 887.963.908,50	96-44-101165276 Anexo No. 3	11/23/2022	4/1/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 355.185.563,40	96-44-101165276 Anexo No. 3	11/23/2022	10/1/2025

Calidad del servicio	$ 532.778.345,10	96-44-101165276 Anexo No. 3	3/3/2022	3/3/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 2 Y ADICIÓN 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:30/09/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se tiene un porcentaje de ejecución total acumulada del contrato de obra del 44,26%, respecto a un programado total del contrato de obra acumulado del 61,52%, lo que representa un atraso del 17,26%

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se presentaron inconvenientes.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se presentaron Inconvenientes.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto visita de inspección visual.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comités de seguimientos del proyecto con presencia de todas las partes.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contratista deberá mejorar los rendimientos en las actividades constructivas, implementado nuevos frentes de obras, situación que ha sido solicita en los diferentes comités de obra, e implementar un plan de contingencia para recuperar los atrasos mostrados en el programa de inversión.

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 1583-2021