Ingeniero
PATRICIA MORALES PADRÓN
Subdirección de Vías Regionales
Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
pmorales@invias.gov.co
Bogotá (DC)

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 al 31 de marzo de 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Convenio 890-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Obras para construir: Tramo Principal: 9,7 Km de pavimento asfaltico, 29 obras hidráulicas entre alcantarillas, box culvert y puente. **Tramo Adicional:** 4,4 km de pavimento asfaltico y 7 obras hidráulicas tipo box culvert.

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-150-2021**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA**	NIT:	901540248-4
CONFORMACIÓN:	- PROCOM INGENIERÍA SAS: 10%, - INGEVOLCO SAS: 45%, - DBD INGENIERÍA SAS: 5%, - LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ: 40%		
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
Fecha de Inicio:	02 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	Acta de inicio – Formato del Municipio de Tuchin
Valor Inicial:	$ 26.219.479.111		
Valor Adiciones:	$10.000.000,00		
Adición 1:	$10.000.000,00		
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 36.219.479.111		
Anticipo Entregado:	$ 14.487.791.644,4		

Anticipo Amortizado:	$6.163.780.615,28
Saldo por Amortizar:	$8.324.011.028.,72
Plazo Inicial:	10 meses. (Hasta 01 de octubre de 2022)
Total, Prórrogas:	2
Prórroga 1:	2 meses y 29 días (Hasta 31 de diciembre de 2022.)
Prórroga 2:	8 meses y 15 días (Hasta 15 de septiembre de 2023.)
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	15/09/2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20220061	1.2.3: Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general	Servicios de la construcción	$11.731.687.467,00	$8.237.939.316,26	$3.493.748.150,74
20210716	AD 20	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA HASTA EL MUNICIPIO DE PALMITO SUCRE	$ 4.000.000.000		$ 4.000.000.000
20210400	500.1 COF.: 500.1 COF. NAL	Vías terciarias mejorada	$ 10.487.791.644,00	$ 10.487.791.644,00	
20220767	1.3.1.1.07 Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	Servicios de la construcción	$10.000.000.000,00		$10.000.000.000,00
TOTAL			$ 36.219.479.111	$18.725.730.960,26	17.493.748.150,74

NOTA: En el mes de marzo el contratista de obra tramita acta parcial de obra #6, valor que no se relaciona en cuadro anterior debido a que a la fecha el Municipio de Tuchin no entrega la relación de que RP se realizó el pago.

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Se tramita acta parcial de obra 6.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 6 (periodo 16 de diciembre de 2022 a 30 de marzo de 2023)	$2.313.972.534,40		$2.313.972.534,40

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 77,76 %
% Básico ejecutado acumulado: 49,12 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
16/03/2023	NP13	Corte de pavimento asfaltico
	NP14	Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1
	NP15	Gavión en malla triple torsión 8x10
	NP16	Suministro e instalación tubería PVC 6" Rde. 21.
	NP17	Suministro e instalación tubería PVC 8" Rde. 21.
	NP18	Piedra pegada (espesor 0,15m)
	NP19	Empradización
	NP20	Suministro de poste en concreto 12x1050 kg-f
	NP21	Hincado e instalación, línea viva, de poste en concreto 12x1050 kgf
	NP22	Suministro de poste en concreto 12x750 kg-f.
	NP23	Hincado en línea viva de poste en concreto 12x750 kg-f.
	NP24	Suministro de poste en concreto 9x510 kg-f
	NP25	Hincado en línea viva de poste en concreto 9x510 kg-f.
	NP26	Cimentación cilíndrica en concreto de 3000psi para poste en concreto de 9x510 kg-f.
	NP27	Cimentación cilíndrica en concreto de 3000psi para poste en concreto de 12x1050 kg-f.
	NP28	Cimentación cilíndrica en concreto de 3000psi para poste en concreto de 12x750 kg-f
	NP29	Armado mt 2ø bandera tipo al<5° 13.2 KV en línea viva (en caliente)
	NP30	Armado mt 2ø bandera tipo fl, 13.2kv en línea viva (en caliente)
	NP31	ARMADO MT 2Ø BANDERA TIPO AG 20- 30 a 60º, 13.2KV EN LÍNEA VIVA (EN CALIENTE).
	NP32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN POSTE DE 12m EN ACERO AUSTENITICO (SPT).
	NP33	DESMONTE y TRASLADO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 3Ø EN LÍNEA VIVA (EN CALIENTE).
	NP34	DESMONTE y RETIRO DE ARMADOS EN MT MONOFASICO
	NP35	
	NP36	
	NP37	
	NP38	

		Desmonte y retiro de postes existente en obra. 8-14 mtrs.
		Tendido y tensionado de trensa forrada n° 2 xlpe
		Caja de abonado de 4 salidas certificada
		Tramites y legalizacion ante operador de red (incluye planos, memorias y gastos de descargos para conexión):

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
17/03/2023	4

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100185732 Anexo 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 3.621.947.912,00	NB-100185732	29-12-2022	15-01-2024
Buen Manejo Anticipo	$ 14.487.791.645,00	NB-100185732	29-12-2022	15-01-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 7.243.895.822,20	NB-100185732	29-12-2022	15-01-2026
Estabilidad de la Obra	$10.865.843.733,30	NB-100185732	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 52.956.225,00	NB-100185732	15/09/2023	15/09/2028

Póliza de responsabilidad civil

Amparos	Valor Asegurado	Póliza N° NB-100040257, Anexo 4.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios Laborares y Operaciones	$1.810.973.955	N° NB-100040257, Anexo 4.	12-11-2021	15/09/2023
patronal	$1.810.973.955	N° NB-100040257, Anexo 0.	12-11-2021	15/09/2023
Contratista y subcontratista	$1.810.973.955	N° NB-100040257, Anexo 0.	12-11-2021	15/09/2023
Vehículo propios y no propios	$1.810.973.955	N° NB-100040257, Anexo 0.	12-11-2021	15/09/2023

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-247	3/2/2023 C	Arq. Alexis Salgado Agudelo Alcalde Municipal Arq. Deicy Pereira Secretaria de Obras Públicas	Aviso de presunto incumplimiento.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-248	3/8/2023	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ. Representante Legal: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA	Solicitud diseño de gaviones.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-249	3/8/2023	Instituto Nacional de Vías – INVIAS JAIRO FERNANDO ALGUELLO URREGO Subdirección de Sostenibilidad	Remisión de Informe Trimestral No. 5 – COMPONENTE SOCIAL
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-250	3/9/2023	Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Supervisor del Contrato de Interventoría Instituto Nacional de Vías – INVIAS Dirección Territorial Córdoba	Entrega de Acta de costos de Interventoría No. 16 – Febrero de 2023

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-251	3/9/2023	Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Supervisor del Contrato de Interventoría Instituto Nacional de Vías – INVIAS Dirección Territorial Córdoba	Entrega de Informe mensual No. 16 – Febrero de 2023
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-252	3/13/2023	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal Consorcio Provias Córdoba	Solicitud de de terminación de alcantarilla.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-253	3/14/2023	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal Consorcio Provias Córdoba	Remisión de derecho de petición de la comunidad.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-254	3/15/2023	Arq. Alexis Salgado Agudelo Alcalde Municipal Arq. Deicy Pereira Secretaria de Obras Públicas	Solicitud de respuesta a situación de redes hidráulicas
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-255	3/15/2023	Señor NYOVIS MANUEL ARGEL SALGADO Peticionario	Respuesta previa a derecho de petición.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-256	3/16/2023	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ. Representante Legal: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA	Respuesta a comunicación CPC-OBR-233-2022
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-257	3/22/2023	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal Consorcio Provias Córdoba	Respuesta a comunicación CPC-OBR-233-2022
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-258	3/23/2023	Instituto Nacional de Vías JAIRO FERNANDO ALGUELLO URREGO Subdirección de Sostenibilidad	Informe Trimestral Estado Ambiental De Proyectos No Licenciados No 5 - Periodo del 01 de diciembre del 2022 al 28 de febrero del 2023
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-259	3/28/2023	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal Consorcio Provias Córdoba	Reiteración a solicitud de respuesta a derecho de petición y atención PQRS

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-260	3/28/2023	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal Consorcio Provias Córdoba	Solicitud de pago de servicios de laboratorio.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-261	3/29/2023	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal Consorcio Provias Córdoba	Requerimiento por mala ejecución de obras hidráulicas.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-262	3/29/2023	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal Consorcio Provias Córdoba	Recordatorio requisitos de actas de mayores y menores y de parciales de obra

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
CPC-OBR-233-2022	10/03/2023	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ. Representante Legal: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA	ENTREGA DE APU DE ITEM NO PREVISTO
	10/03/2023	DEICY PEREIRA QUINTANA Secretaría de Obras Pública	OFICIO LLAMADO DE ATENCION sobre presunto INCUMPLIMIENTO.
	10/03/2023	NYOVIS MANUEL ARGEL SALGADO	DERECHO DE PETICION
	13/03/2023	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector De Sostenibilidad	Respuesta radicado INVIAS 18285 del 24 de febrero de 2023. CI 1583-2021 Mejoramiento Y Mantenimiento De La Vía Que Conduce Del Municipio De Tuchin Hasta El Límite Con El Municipio De Palmito (Sucre), Municipio De Tuchin, Departamento Del Córdoba. CTO OBRA: LP 150-2021

CPC-OBR-234-2022	15/03/2023	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal	ENSAYOS Y CONCEPTO SOBRE BASE GRANULAR SUMINISTRADA POR LA CANTERA AGREROCA S.A.S.
	17/03/2023	HUMBERTO JOSE CAUSIL MESTRA	CARTA DE PETICIÓN
	23/03/2023	DEICY PEREIRA QUINTANA Secretaría de Obras Pública	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCION sobre presunto INCUMPLIMIENTO
	28/03/2023	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector De Sostenibilidad	Respuesta radicado INVIAS 22943 del 9 de marzo de 2023. CI 1583-2021 Mejoramiento Y Mantenimiento De La Vía Que Conduce Del Municipio De Tuchin Hasta El Límite Con El Municipio De Palmito (Sucre), Municipio De Tuchin, Departamento Del Córdoba. CTO OBRA: LP 150-2021

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1583-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	NIT:	901.522.032-4
CONFORMACIÓN:	-PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERÍA: 50%, - ZAFRA INGENIERÍA S.A.S: 40%, - RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY: 10%		
Objeto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	23-11-2021	No. de Oficio:	SVR 65848
Valor Inicial:	$1.775.927.817		
Valor Adiciones:	$600.000,00		
Adición 1:	$600.000,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$2.375.927.817,00		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2021.		
Total, Prórrogas:	3		
Prórroga 1:	9 meses y 1 día		
Prórroga 2:	2 meses y 29 días		
Prórroga 3:	8 meses y 15 días		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	15 de septiembre de 2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
826321	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$1.775.927.817	$1.775.927.817	$0,00
1085022	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	600.000.000,00	$267.460.874,29	$ 332.539.125,71
TOTALES			$2.375.927.817		$ 332.539.125,71

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 17 (marzo de 2023)	$93,744,200.00	$17,811,398.00	$111,555,598.00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	...
…	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	96-44-101165276 Anexo No. 7	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$237.592781,70	96-44-101165276 Anexo No. 7	23-11-2021	15/03/2024
Buen Manejo Anticipo	$887.963.908,50	96-44-101165276 Anexo No. 7	23-11-2021	15/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$475.185.563,40	96-44-101165276 Anexo No. 7	23-11-2021	15/09/2026
Calidad del Servicio	$712.778.345,10	96-44-101165276 Anexo No. 7	03-03-2022	03-03-2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.			
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista se dedica a actividades de construcción de obras hidráulicas y habilitar pista para instalación de carpeta asfáltica, a la fecha no se recibe solución a lo referente a la tubería de acueducto en el primer kilómetro por parte del Ente Contratante, se está a la espera de una respuesta sobre el tema para dar inicio a actividades en ese kilómetro.

SOCIALES

No se presentan a la fecha inconvenientes sociales.

AMBIENTALES

No se presentan a la fecha inconvenientes ambientales.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.


No se presentan a la fecha inconvenientes administrativos y financieros.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Revisión informes semanales y mensuales presentados, revisión de acta de costos 17 con sus respectivos soportes.
- ✓ Visita técnica a la vía el 18 de marzo de 2023, con el fin de verificar los avances presentados y participación en comité de obra de seguimiento al convenio 890-21 en compañía de la Subdirección.

Cordialmente,



_____

Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 1583-2021
Supervisor del convenio 890-21
Revisó: Ing Jesús D Salgado Herrera 