Ingeniero
RAÚL ERNESTO VARGAS SOLANO
Subdirección de Vías Regionales
Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
rvargas@invias.gov.co
Bogotá (DC)

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 al 30 de junio de 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Convenio 890-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Obras para construir: Tramo Principal: 9,7 Km de pavimento asfaltico, 29 obras hidráulicas entre alcantarillas, box culvert y puente. **Tramo Adicional:** 4,4 km de pavimento asfaltico y 7 obras hidráulicas tipo box culvert.

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-150-2021**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA**	NIT:	901540248-4
CONFORMACIÓN:	PROCOM INGENIERÍA SAS: 10%, - INGEVOLCO SAS: 45%, - DBD INGENIERÍA SAS: 5%, - LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ: 40%		
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
Fecha de Inicio:	02 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	Acta de inicio – Formato del Municipio de Tuchin
Valor Inicial:	$ 26.219.479.111		
Valor Adiciones:	$10.000.000,00		
Adición 1:	$10.000.000,00		
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 36.219.479.111		
Anticipo Entregado:	$ 14.487.791.644,4		

Anticipo Amortizado:	$6.163.780.615,28
Saldo por Amortizar:	$8.324.011.028.,72
Plazo Inicial:	10 meses. (Hasta 01 de octubre de 2022)
Total, Prórrogas:	2
Prórroga 1:	2 meses y 29 días (Hasta 31 de diciembre de 2022.)
Prórroga 2:	8 meses y 15 días (Hasta 15 de septiembre de 2023.)
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	15/09/2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20220061	1.2.3: Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general	Servicios de la construcción	$11.731.687.467,00	$ 8.237.939.316,26	$3.493.748.150,74
20210716	AD 20	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA HASTA EL MUNICIPIO DE PALMITO SUCRE	$ 4.000.000.000	$ 1.974.197.135,00	$ 2.025.802.865,00
20210400	500.1 COF.: 500.1 COF. NAL	Vías terciarias mejorada	$ 10.487.791.644,00	$ 10.487.791.644,00	$ 0,000
20220767	1.3.1.1.07 Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	Servicios de la construcción	$10.000.000.000,00	$ 6.313.972.534,00	$3.686.027.466,00
TOTAL			$ 36.219.479.111	$ 27.013.900.629,26	$ 9.205.578.481,74

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 93,65%
% Básico ejecutado acumulado: 59,49%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se realizó inclusión de ítems no previstos en este periodo.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100185732 Anexo 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 3.621.947.912,00	NB-100185732	29-12-2022	15-01-2024
Buen Manejo Anticipo	$ 14.487.791.645,00	NB-100185732	29-12-2022	15-01-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 7.243.895.822,20	NB-100185732	29-12-2022	15-01-2026
Estabilidad de la Obra	$10.865.843.733,30	NB-100185732	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 52.956.225,00	NB-100185732	15/09/2023	15/09/2028

Póliza de responsabilidad civil

Amparos	Valor Asegurado	Póliza N° NB-100040257, Anexo 4.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios Laborares y Operaciones	$1.810.973.955	N° NB-100040257, Anexo 4.	12-11-2021	15/09/2023
patronal	$1.810.973.955	N° NB-100040257, Anexo 0.	12-11-2021	15/09/2023
Contratista y subcontratista	$1.810.973.955	N° NB-100040257, Anexo 0.	12-11-2021	15/09/2023
Vehículo propios y no propios	$1.810.973.955	N° NB-100040257, Anexo 0.	12-11-2021	15/09/2023

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-287	07/06/2023	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Atn: Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Respuesta a oficio CPC-OBR-247-2022 – Documento técnico Fisuras de asfalto.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-288	07/06/2023	MUNICIPIO DE TUCHIN Atn: Arq. Alexis Salgado Agudelo. Alcalde Municipal Arq. Deicy Pereira. Secretaria de Obras Públicas.	Reiteración a la solicitud de gestiones para cumplimiento de compromisos.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-289	09/06/2023	Ingeniero OMAR LUIS BLANCO OCHOA Director de Obra Consorcio Provias Córdoba	Aprobación de informes ambientales – Períodos Abril de 2023.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-290	20/06/2023	Ingeniero OMAR LUIS BLANCO OCHOA Director de Obra Consorcio Provias Córdoba	Solicitud de información ambiental.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-292	27/06/2023	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Atn: Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Aprobación plan de contingencia.

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-293	28/06/2023	Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Supervisor del Contrato de Interventoría Instituto Nacional de Vías – INVIAS Dirección Territorial Córdoba	Entrega de Informe mensual de Interventoría No. 19 – Mayo de 2023
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-294	28/06/2023	Instituto Nacional de Vías – INVIAS JAIRO FERNANDO ALGUELLO URREGO Subdirección de Sostenibilidad	Remisión de Informe Trimestral No. 6 – COMPONENTE SOCIAL
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-295	28/06/2023	Ingeniero OMAR LUIS BLANCO OCHOA Director de Obra Consorcio Provias Córdoba	Aprobación de informes ambientales – Períodos Mayo de 2023.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-296	29/06/2023	Instituto Nacional de Vías – INVIAS JAIRO FERNANDO ALGUELLO URREGO Subdirección de Sostenibilidad	Informe Trimestral Estado Ambiental De Proyectos No Licenciados No. 6 - Periodo del 01 de marzo al 31 de mayo de 2023.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-297	29/06/2023	Ingeniero OMAR LUIS BLANCO OCHOA Director de Obra Consorcio Provias Córdoba.	Solicitud de certificación de rendimientos financieros generados y requerimiento por cierre de contrato fiduciario.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-298	30/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Subdirección Financiera	Solicitud de comprobantes de egreso período 2023 - Contrato 1583 de 2021.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-299	30/06/2023	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Atn: Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Solicitud de atención a compromisos con la comunidad.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
CPC-OBR-247-2022	06/06/2023	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ. Representante Legal: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA	ENTREGA DE INFORME TÉCNICO DE FISURAS EN ALGUNOS TRAMOS DE LA CARPETA ASFÁLTICA INSTALADA.
CPC-OBR-248-2022	09/06/2023	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ. Representante Legal: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA	Informe mensual ambiental número 18, correspondiente al mes de mayo 2023.
CPC-OBR-248-2022	27/06/2023	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ. Representante Legal: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA	ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1583-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	NIT:	901.522.032-4
CONFORMACIÓN:	-PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERÍA: 50%, - ZAFRA INGENIERÍA S.A.S: 40%, - RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY: 10%		
Objeto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	23-11-2021	No. de Oficio:	SVR 65848
Valor Inicial:	$1.775.927.817		
Valor Adiciones:	$600.000,00		
Adición 1:	$600.000,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$2.375.927.817,00		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2021.		
Total, Prórrogas:	3		
Prórroga 1:	9 meses y 1 día		
Prórroga 2:	2 meses y 29 días		
Prórroga 3:	8 meses y 15 días		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	15 de septiembre de 2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
826321	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 1.775.927.817	$ 1.221.383.711	$ 554.544.106
1085022	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	$ 0,00
Recursos de restitución	-	-	$ 554.544.106	$ 67.963.632,63	$ 486.580.473,37

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 20 (junio de 2023)	$ 89.769.477,00	$ 17.056.200,63	$ 106.825.677,63

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	...
…	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	96-44-101165276 Anexo No. 7	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$237.592781,70	96-44-101165276 Anexo No. 7	23-11-2021	15/03/2024
Buen Manejo Anticipo	$887.963.908,50	96-44-101165276 Anexo No. 7	23-11-2021	15/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$475.185.563,40	96-44-101165276 Anexo No. 7	23-11-2021	15/09/2026
Calidad del Servicio	$712.778.345,10	96-44-101165276 Anexo No. 7	03-03-2022	03-03-2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha el inconveniente más relevante en la ejecución del proyecto continúa siendo la imposibilidad de iniciar las actividades de excavación e instalación de granulares en el primer kilómetro, pues no se inician aún las actividades de instalación de tubería en tramo mencionado, sin embargo, en conversaciones con la empresa prestadora de servicio, manifiesta realizará visita a campo para verificar que se cuente con el espacio para dar inicio a la actividad.

SOCIALES

No se presentan a la fecha inconvenientes sociales.

AMBIENTALES

No se presentan a la fecha inconvenientes ambientales.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan a la fecha inconvenientes administrativos y financieros.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Revisión informes semanales y mensuales presentados, revisión de acta de costos 18 con sus respectivos soportes.
- ✓ Visita técnica para verificación de avances del proyecto en compañía de director territorial y participación en comité No. 23 de seguimiento al convenio 890-21

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 1583-2021
Supervisor del convenio 890-21
Revisó, Jesus D Salgado H