Ingeniero
PATRICIA MORALES PADRÓN
Subdirección de Vías Regionales
Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
pmorales@invias.gov.co
Bogotá (DC)

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 al 30 de septiembre de 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Convenio 890-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Obras para construir: Tramo Principal: 9,7 Km de pavimento asfaltico, 29 obras hidráulicas entre alcantarillas, box culvert y puente. **Tramo Adicional:** 4,4 km de pavimento asfaltico y 7 obras hidráulicas tipo box culvert.

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-150-2021**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA**	NIT:	901540248-4
CONFORMACIÓN:	PROCOM INGENIERÍA SAS: 10%, - INGEVOLCO SAS: 45%, - DBD INGENIERÍA SAS: 5%, - LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ: 40%		
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
Fecha de Inicio:	02 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	Acta de inicio – Formato del Municipio de Tuchin
Valor Inicial:	$ 26.219.479.111		
Valor Adiciones:	$10.000.000,00		
Adición 1:	$10.000.000,00		
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 36.219.479.111		

Anticipo Entregado:	$ 14.487.791.644,4
Anticipo Amortizado:	$8.350.739.324,88
Saldo por Amortizar:	$6.137.052.319,02
Plazo Inicial:	10 meses. (Hasta 01 de octubre de 2022)
Total, Prórrogas:	3
Prórroga 1:	2 meses y 29 días (Hasta 31 de diciembre de 2022)
Prórroga 2:	8 meses y 15 días (Hasta 15 de septiembre de 2023)
Prórroga 3:	3 meses y 15 días (Hasta 31 de diciembre de 2023)
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/12/2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20220061	1.2.3: Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general	Servicios de la construcción	$11.731.687.467,00	$ 8.237.939.316,26	$3.493.748.150,74
20210716	AD 20	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA HASTA EL MUNICIPIO DE PALMITO SUCRE	$ 4.000.000.000	$ 1.974.197.135,00	$ 2.025.802.865,00
20210400	500.1 COF.: 500.1 COF. NAL	Vías terciarias mejorada	$ 10.487.791.644,00	$ 10.487.791.644,00	$ 0,000
20220767	1.3.1.1.07 Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	Servicios de la construcción	$10.000.000.000,00	$ 6.313.972.534,00	$3.686.027.466,00
TOTAL			$ 36.219.479.111	$ 27.013.900.629,26	$ 9.205.578.481,74

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 89,08%
% Básico ejecutado acumulado: 60,90%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se realizó inclusión de ítems no previstos en este periodo.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100185732 Anexo 7**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 3.621.947.912,00	NB-100185732	12-09-2023	30-04-2024
Buen Manejo Anticipo	$ 14.487.791.645,00	NB-100185732	12-09-2023	30-04-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 7.243.895.822,20	NB-100185732	12-09-2023	31-12-2026
Estabilidad de la Obra	$10.865.843.733,30	NB-100185732	31-12-2023	31-12-2028
Calidad del servicio	$ 52.956.225,00	NB-100185732	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de responsabilidad civil

Amparos	Valor Asegurado	Póliza N° NB-100040257, Anexo 5.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios Laborares y Operaciones	$1.810.973.955	N° NB-100040257, Anexo 5.	12-09-2023	31-12-2023
Patronal	$1.810.973.955	N° NB-100040257, Anexo 5.	12-09-2023	31-12-2023
Contratista y subcontratista	$1.810.973.955	N° NB-100040257, Anexo 5.	12-09-2023	31-12-2023
Vehículo propios y no propios	$1.810.973.955	N° NB-100040257, Anexo 5.	12-09-2023	31-12-2023

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-327	04/09/2023	MUNICIPIO DE TUCHIN Arq. Deicy Pereira Secretaria de Obras Públicas.	Remisión de compromisos pendientes con la comunidad.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-328	04/09/2023	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Aprobación de programación de obra en espera de suscripción de prórroga.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-329	08/09/2023	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Omar Luis Blanco Ochoa Director de Obra	Aprobación de informes ambientales meses junio y julio de 2023
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-330	11/09/2023	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Omar Luis Blanco Ochoa Director de Obra	Solicitud Informe Avance de Compensación – Actos Administrativos
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-331	12/09/2023	Entrega de Acta de costos de Interventoría No. 22 – Agosto de 2023	Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Supervisor del Contrato de Interventoría Instituto

			Nacional de Vías – INVIAS Dirección Territorial Córdoba
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-332	12/09/2023	Arquitecto ALEXIS SALGADO Alcalde Municipal de Tuchín Alcaldía de Tuchín – Córdoba CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Confirmación para prórroga 3 al contrato LP 150- 2021.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-333	12/09/2023	Instituto Nacional de Vías – INVIAS JAIRO FERNANDO ALGUELLO URREGO Subdirección de Sostenibilidad	Respuesta oficio SS 46526, el 10 de agosto del 2023 por parte de Subdirección de Sostenibilidad.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-334	14/09/2023	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Omar Luis Blanco Ochoa Director de Obra	Reiteración solicitud Informe Avance de Compensación – Actos Administrativos.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-335	19/09/2023	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Omar Luis Blanco Ochoa Director de Obra	Solicitud Informe Avance de Compensación – Actos Administrativos Resolución No. 92 de marzo del 2023 (Permiso de Aprovechamiento Forestal y la Resolución No.882 del 11 de octubre del 2022 (Permiso de Ocupación de Cauce)
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-336	19/09/2023	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Solicitud de cumplimiento de normas y controles de calidad para las actividades en campo.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-337	21/09/2023	Instituto Nacional de Vías – INVIAS JAIRO FERNANDO ALGUELLO URREGO Subdirección de Sostenibilidad	Remisión de Informe Trimestral No. 7 – COMPONENTE SOCIAL

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-338	22/09/2023	Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Supervisor del Contrato de Interventoría Instituto Nacional de Vías – INVIAS Dirección Territorial Córdoba	Entrega de Informe mensual de Interventoría No. 22 – Agosto de 2023
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-339	22/09/2023	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Solicitud de Informe Ambiental del me de agosto del año 2023
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-340	26/09/2023	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Requerimiento de personal calificado en obra
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-341	26/08/2023	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Atn: Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Solicitud de cumplimiento de liquidación laboral.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-342	27/09/2023	Señor ALEJANDRO ANTONIO ALVAREZ MONTALVO Peticionario	Respuesta inicial a derecho de petición.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-343	29/09/2023	MUNICIPIO DE TUCHIN Atn: Arq. Alexis Salgado Agudelo Alcalde Municipal	Respuesta a SOLICITUD: INFORME ACTUALIZADO REFERENCIANDO LAS CONSECUENCIAS APLICABLES

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
-	06/09/2023	ALEJANDRO ANTONIO ALVAREZ MONTALVO	Derecho de petición
-	27/09/2023	ALEXIS SALGADO AGUDELO ALCALDE MUNICIPAL	Citación
-	29/09/2023	YOLANDA GUERRERO FERNÁNDEZ - SUBDIRECTORA FINANCIERA	Respuesta radicado 2023E-VUVRAAZ-002761

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1583-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	NIT:	901.522.032-4
CONFORMACIÓN:	-PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERÍA: 50%, - ZAFRA INGENIERÍA S.A.S: 40%, - RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY: 10%		
Objeto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	23-11-2021	No. de Oficio:	SVR 65848
Valor Inicial:	$1.775.927.817,00		
Valor Adiciones:	$1.000.000.000,00		
Adición 1:	$600.000.000,00		
Adición 2:	$400.000.000,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$2.775.927.817,00		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		

Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2021.
Total, Prórrogas:	4
Prórroga 1:	9 meses y 1 día
Prórroga 2:	2 meses y 29 días
Prórroga 3:	8 meses y 15 días
Prórroga 4:	3 meses y 15 días
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
826321	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 1.775.927.817	$ 1.221.383.711	$ 0,00
1085022	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	$ 0,00
918223	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 554.544.106	$ 489.536.674,03	$ 65.007.431,97
1086423	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 400.000.000	$ 0,00	$ 400.000.000
TOTALES			$2.775.927.817,00	$ 2.310.920.385,03	$ 465.007.431,97

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 23 (septiembre de 2023)	$ 87.607.119,00	$ 16.645.352,61	$ 104.252.471,61

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
25/09/2023	4

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	...
…	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	96-44-101165276 Anexo No. 9 y 10	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$277.592.781,70	96-44-101165276 Anexo No. 9 y 10	23-11-2021	01/07/2024
Buen Manejo Anticipo	$887.963.908,50	96-44-101165276 Anexo No. 9 y 10	23-11-2021	01/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$555.185.563,40	96-44-101165276 Anexo No. 9 y 10	23-11-2021	31/12/2026
Calidad del Servicio	$832.778.345,10	96-44-101165276 Anexo No. 9 y 10	03-03-2022	03-03-2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Continúan las actividades de excavación e instalación de tubería de acueducto por parte de la Entidad Prestadora de Servicio para dar inicio una vez finalizada la actividad mencionada a la intervención de la estructura para construcción de pavimento en este primer kilometro que no se encuentra intervenido.

El contratista de obra manifiesta tener inconvenientes con la base granular que en las ultimas semanas del mes se ha suministrado en campo, debido al no cumplimiento de algunos parámetros exigidos en la norma de acuerdo a ensayos realizados en conjunto con la interventoría, sin embargo, informa se encuentran realizando un diseño de mezcla para mejorar las condiciones del material, garantizar cumplimiento y continuar la instalación de la misma.

SOCIALES

No se presentan a la fecha inconvenientes sociales.

AMBIENTALES

No se presentan a la fecha inconvenientes ambientales.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan a la fecha inconvenientes administrativos y financieros.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Revisión informes semanales y mensuales presentados, revisión de actas de costos No. 22 presentadas por la interventoría.
- ✓ Visita técnica para verificación de avances del proyecto y participación en comité No. 26 de seguimiento al convenio 890-21

Cordialmente,



_____

Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 1583-2021
Supervisor del convenio 890-21
Revisó Jesus D Salgado H