Ingeniero
PATRICIA MORALES PADRÓN
Subdirección de Vías Regionales
Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
pmorales@invias.gov.co
Bogotá (DC)

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 al 11 de marzo de 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Convenio 890-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Obras para construir: Tramo Principal: 9,7 Km de pavimento asfaltico, 21 obras hidráulicas entre alcantarillas, box culvert y puente. **Tramo Adicional:** 2,0 km de pavimento asfaltico y 4 obras hidráulicas tipo box culvert.

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-150-2021**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA**	NIT:	901540248-4
CONFORMACIÓN:	PROCOM INGENIERÍA SAS: 10%, - INGEVOLCO SAS: 45%, - DBD INGENIERÍA SAS: 5%, - LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ: 40%		
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
Fecha de Inicio:	02 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	Acta de inicio – Formato del Municipio de Tuchin
Valor Inicial:	$ 26.219.479.111		
Valor Adiciones:	$10.000.000,00		
Adición 1:	$10.000.000,00		
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 36.219.479.111		
Anticipo Entregado:	$ 14.487.791.644,4		

Anticipo Amortizado:	$ 10.132.341.031,22
Saldo por Amortizar:	$ 4.355.450.612,78
Plazo Inicial:	10 meses. (Hasta 01 de octubre de 2022)
Total, Prórrogas:	4
Prórroga 1:	2 meses y 29 días (Hasta 31 de diciembre de 2022)
Prórroga 2:	8 meses y 15 días (Hasta 15 de septiembre de 2023)
Prórroga 3:	3 meses y 15 días (Hasta 31 de diciembre de 2023)
Prórroga 4:	2 meses y 15 días (Hasta el 15 de marzo de 2023)
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	15/03/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20220023	1.2.3: Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general	Servicios de la construcción	$11.731.687.467,00	$ 8.237.939.316,26	$3.493.748.150,74
20230582	AD 20	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA HASTA EL MUNICIPIO DE PALMITO SUCRE	$ 4.000.000.000	$ 4.000.000.000	$ 0,000
20210807	500.1 COF.: 500.1 COF. NAL	Vías terciarias mejorada	$ 10.487.791.644,00	$ 10.487.791.644,00	$ 0,000
20221081	1.3.1.1.07 Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	Servicios de la construcción	$10.000.000.000,00	$ 6.313.972.534,00	$3.686.027.466,00
TOTAL			$ 36.219.479.111	$ 29.039.703.494,26	$ 7.179.775.616,74

NOTA: EN EL CUADRO ANTERIOR FALTA POR RELACIONAR $ 646.599.694,6 DEL ACTA 9, QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO HA INFORMADO DE CUAL DE LOS RP FUE TOMADO EL VALOR.

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL 9. (16 de dic 2023 – 11 de marzo de 2024)	$ 1.939.114.003,60		$ 1.939.114.003,60

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100,00%
% Básico ejecutado acumulado: 70,86%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se realiza inclusión de ítem no previsto en acta de modificación 5 del contrato de obra.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
07/03/2024	NP 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 36"/900MM (NTC-5055)
	NP 40	DEFENSA METÁLICA DE CONTENCIÓN VEHICULAR
	NP 41	RESALTO PLÁSTICO

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
07/03/2024	5

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/03/2024	1
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100185732 Anexo 7**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 3.621.947.912,00	NB-100185732	28-12-2023	15-07-2024
Buen Manejo Anticipo	$ 14.487.791.645,00	NB-100185732	28-12-2023	15-07-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 7.243.895.822,20	NB-100185732	28-12-2023	15-03-2024
Estabilidad de la Obra	$10.865.843.733,30	NB-100185732	15-03-2024	15-03-2029
Calidad del servicio	$ 52.956.225,00	NB-100185732	15-03-2024	15-03-2029

Póliza de responsabilidad civil

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No NB-100040257, Anexo 5.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios Laborares y Operaciones	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	28/12/2023	15/03/2024
Patronal	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	28/12/2023	15/03/2024
Contratista y subcontratista	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	28/12/2023	15/03/2024
Vehículo propios y no propios	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	28/12/2023	15/03/2024

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-389	04/03/2024	MUNICIPIO DE TUCHIN Atn: Dr. Eligio Pestana Rojas Alcalde Municipal	Aval de interventoría para Prórroga 5 al contrato LP 150-2021
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-391	06/03/2024	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Solicitud de documentos para trámite de prórroga

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-392	12/03/2024	Ingeniera PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN Subdirección de Vías Regionales Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Solicitud de suspensión No. 1
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-393	12/03/2024	MUNICIPIO DE TUCHIN. Atn: Dr. Eligio Pestana Rojas Alcalde Municipal - CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Solicitud de suspensión 1 al contrato de obra LP 150-2021
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-394	15/03/2024	Instituto Nacional de Vías JAIRO FERNANDO ALGUELLO URREGO Subdirección de Sostenibilidad	Remisión de Informe Trimestral No. 9 – COMPONENTE SOCIAL
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-395	18/03/2024	Instituto Nacional de Vías JAIRO FERNANDO ALGUELLO URREGO Subdirección de Sostenibilidad	Informe Trimestral Estado Ambiental De Proyectos No Licenciados No 9 - Periodo del 01 de diciembre del 2023 al 29 de febrero del 2024.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-396	23/03/2024	Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Supervisor del Contrato de Interventoría Instituto Nacional de Vías – INVIAS	Entrega de Informe mensual de Interventoría No. 28 – Febrero de 2024

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
CPC-OBR-274-2024	01/03/2024	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ CONSORCIO PROVIAS CORDOBA REPRESENTANTE LEGAL	SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO.
-	07/03/2024	CARLOS NAVARRO MANRIQUE Secretario de Obras Públicas	INVITACION COMITE URGENTE CONTRATO LP 150-2021
-	09/03/2024	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ CONSORCIO PROVIAS	Informe mensual ambiental número 27, correspondiente al mes febrero 2024.

		CORDOBA REPRESENTANTE LEGAL	

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1583-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	NIT:	901.522.032-4
CONFORMACIÓN:	-PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERÍA: 50%, - ZAFRA INGENIERÍA S.A.S: 40%, - RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY: 10%		
Objeto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	23-11-2021	No. de Oficio:	SVR 65848
Valor Inicial:	$1.775.927.817,00		
Valor Adiciones:	$1.000.000.000,00		
Adición 1:	$600.000.000,00		
Adición 2:	$400.000.000,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$2.775.927.817,00		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2021.		
Total, Prórrogas:	5		
Prórroga 1:	9 meses y 1 día		
Prórroga 2:	2 meses y 29 días		
Prórroga 3:	8 meses y 15 días		
Prórroga 4:	3 meses y 15 días		
Prórroga 5:	2 meses y 15 días		
Fecha de Fin:	15 de marzo de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
826321	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 1.775.927.817	$ 1.221.383.711	$ 0,00
1085022	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	$ 0,00
918223	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 554.544.106,00	$ 554.544.106,00	$ 0,00
1086423	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 400.000.000,00	$ 396.258.389,06	$ 3.741.610,94
TOTALES			$2.775.927.817,00	$ 2.772.186.206,06	$ 3.741.610,94

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 29 (01 – 11 de marzo de 2024)	$ 22,531,800.00	$ 4,281,042.00	$ 26,812,842.00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/03/2024	1
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	96-44-101165276 Anexo No. 9 y 10	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$277.592.781,70	96-44-101165276 Anexo No. 9 y 10	23-11-2021	15/09/2024
Buen Manejo Anticipo	$887.963.908,50	96-44-101165276 Anexo No. 9 y 10	23-11-2021	15/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$555.185.563,40	96-44-101165276 Anexo No. 9 y 10	23-11-2021	15/03/2027
Calidad del Servicio	$832.778.345,10	96-44-101165276 Anexo No. 9 y 10	03-03-2022	03/03/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentan inconvenientes técnicos en este periodo, el contratista de obra reinicia actividades de instalación de asfalto.

SOCIALES

No se presentan a la fecha inconvenientes sociales.

AMBIENTALES

No se presentan a la fecha inconvenientes ambientales.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contrato de obra e interventoría cuentan con fecha de finalización el próximo 15 de marzo de 2024 y a la fecha de cierre de este informe no se cuenta por parte de la Entidad Contratante de la interventoría con el certificado de disponibilidad presupuestal que ampare los recursos requeridos para la adición solicitada y por tanto, continuidad del contrato de interventoría, por lo anterior debe ser suspendido mientras se hacen las gestiones pertinentes, de igual forma el contrato de obra entrará en suspensión puesto que no contará con una interventoría que haga el seguimiento de las obras.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Revisión informes semanales y mensuales.

Cordialmente,



Néstor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 1583-2021
Supervisor del convenio 890-21