Ingeniero
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Subdirección de Vías Regionales
Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
msayago@invias.gov.co
Bogotá (DC)

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 al 30 de junio de 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Convenio 890-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Obras para construir: Tramo Principal: 9,7 Km de pavimento asfaltico, 21 obras hidráulicas entre alcantarillas, box culvert y puente. **Tramo Adicional:** 2,0 km de pavimento asfaltico y 4 obras hidráulicas tipo box culvert.

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-150-2021**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA**	NIT:	901540248-4
CONFORMACIÓN:	PROCOM INGENIERÍA SAS: 10%, - INGEVOLCO SAS: 45%, - DBD INGENIERÍA SAS: 5%, - LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ: 40%		
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
Fecha de Inicio:	02 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	Acta de inicio – Formato del Municipio de Tuchin
Valor Inicial:	$ 26.219.479.111		
Valor Adiciones:	$10.000.000,00		
Adición 1:	$10.000.000,00		
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 36.219.479.111		
Anticipo Entregado:	$ 14.487.791.644,4		

Anticipo Amortizado:	$ 11.114.486.665,26
Saldo por Amortizar:	$ 3.373.304.978,74
Plazo Inicial:	10 meses. (Hasta 01 de octubre de 2022)
Total, Prórrogas:	4
Prórroga 1:	2 meses y 29 días (Hasta 31 de diciembre de 2022)
Prórroga 2:	8 meses y 15 días (Hasta 15 de septiembre de 2023)
Prórroga 3:	3 meses y 15 días (Hasta 31 de diciembre de 2023)
Prórroga 4:	2 meses y 15 días (Hasta el 15 de marzo de 2023)
Prórroga 5:	Hasta 15 de julio de 2024
Fecha de Fin:	15/07/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20220023	1.2.3: Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general	Servicios de la construcción	$11.731.687.467,00	$ 8.237.939.316,26	$3.493.748.150,74
20230582	AD 20	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA HASTA EL MUNICIPIO DE PALMITO SUCRE	$ 4.000.000.000	$ 4.000.000.000	$ 0,000
20210807	500.1 COF.: 500.1 COF. NAL	Vías terciarias mejorada	$ 10.487.791.644,00	$ 10.487.791.644,00	$ 0,000
20221081	1.3.1.1.07 Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	Servicios de la construcción	$10.000.000.000,00	$ 6.313.972.534,00	$3.686.027.466,00
TOTAL			$ 36.219.479.111	$ 29.039.703.494,26	$ 7.179.775.616,74

***NOTA: EN EL CUADRO ANTERIOR FALTA POR RELACIONAR $ 646.599.694,6 DEL ACTA 9, QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO HA INFORMADO DE CUAL DE LOS RP FUE TOMADO EL VALOR*. ASÍ MISMO SUCEDE CON EL VALOR DEL ACTA 10 TRAMITADA EN JUNIO DE 2024.**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL 10. (12 de marzo – 25 de junio de 2024)	$ 2.455.364.084,3		$ 2.455.364.084,3

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 93,21%
% Básico ejecutado acumulado: 77,76%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
27/06/2024	NP 42	BERMA CUNETA DE CONCRETO 21 MPA VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
27/06/2024	6

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100185732 Anexo 10**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 3.621.947.912,00	NB-100185732	12-03-2024	15-11-2024
Buen Manejo Anticipo	$ 14.487.791.645,00	NB-100185732	12-03-2024	15-11-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 7.243.895.822,20	NB-100185732	12-03-2024	15-07-2024
Estabilidad de la Obra	$10.865.843.733,30	NB-100185732	15-07-2024	15-07-2029
Calidad del servicio	$ 52.956.225,00	NB-100185732	15-07-2024	15-07-2029

Póliza de responsabilidad civil

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No NB-100040257, Anexo 5.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios Laborares y Operaciones	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	15/07/2024
Patronal	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	15/07/2024
Contratista y subcontratista	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	15/07/2024
Vehículo propios y no propios	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	15/07/2024

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-415	30/05/2024	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Solicitud de terminación de obras de concreto.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-415	11/06/2024	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Solicitud de cumplimiento de programa de obra

CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-416	17/06/2024	Señores: Instituto Nacional de Vías – INVIAS JAIRO FERNANDO ALGUELLO URREGO Subdirección de Sostenibilidad	Remisión de Informe Trimestral No. 10 – COMPONENTE SOCIAL
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-417	18/06/2024	Señores: CONSORCIO PROVIAS CORDOBA ATN. ING. OMAR LUIS BLANCO OCHOA DIRECTOR DE OBRA Tuchín	Solicitud de Informe Ambiental del MES DE MAYO del año 2024
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-418	24/06/2024	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Solicitud de pago de seguridad social.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-419	24/06/2024	Señores: Instituto Nacional de Vías – INVIAS JAIRO FERNANDO ALGUELLO URREGO Subdirección de Sostenibilidad	Informe Trimestral Estado Ambiental De Proyectos No Licenciados No 10 - Periodo del 01 de marzo al 31 de mayo del 2024
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-420	26/06/2024	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Solicitud de cumplimiento de compromisos adquiridos.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-421	27/06/2024	Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Supervisor del Contrato de Interventoría Instituto Nacional de Vías – INVIAS Dirección Territorial Córdoba	Entrega de Informe mensual de Interventoría No. 30 – Mayo de 2024
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-422	27/06/2024	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Respuesta a comunicación CPC-OBR-281-2024

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
-	04/06/2024	CARLOS NAVARRO MANRIQUE Secretario de Obras Pública	Actualización de pólizas

-	15/06/2024	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ CONSORCIO PROVIAS CORDOBA REPRESENTANTE LEGAL	INFORME TRIMESTRAL MARZO-MAYO 2024
-	19/06/2024	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ CONSORCIO PROVIAS CORDOBA REPRESENTANTE LEGAL	Informe mensual ambiental número 29, correspondiente al periodo comprendido entre el 6 de mayo al 31 de mayo 2024
CPC-OBR-281-2024	25/06/2024	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ CONSORCIO PROVIAS CORDOBA REPRESENTANTE LEGAL	Entrega de APU NP 42 BERMA CUNETA EN CONCRETO 21 MPA.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1583-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	NIT:	901.522.032-4
CONFORMACIÓN:	-PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERÍA: 50%, - ZAFRA INGENIERÍA S.A.S: 40%, - RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY: 10%		
Objeto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	23-11-2021	No. de Oficio:	SVR 65848
Valor Inicial:	$1.775.927.817,00		
Valor Adiciones:	$1.000.000.000,00		
Adición 1:	$600.000.000,00		
Adición 2:	$400.000.000,00		
Adición 3:	$330.000.000		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$3.105.927.817,00		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2021.		
Total, Prórrogas:	5		
Prórroga 1:	9 meses y 1 día		
Prórroga 2:	2 meses y 29 días		
Prórroga 3:	8 meses y 15 días		
Prórroga 4:	3 meses y 15 días		
Prórroga 5:	2 meses y 15 días		
Prórroga 6:	Hasta 15 de julio de 2024		
Fecha de Fin:	15 de julio de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
826321	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 1.775.927.817	$ 1.221.383.711	$ 0,00
1085022	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	$ 0,00
918223	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 554.544.106,00	$ 554.544.106,00	$ 0,00
1086423	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00	$ 0,00
481024	10	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 330.000.000,00	$ 54.795.084,06	$ 275.204.915,94
TOTALES			$3.105.927.817,00	$ 2.830.722.901,06	$ 275.204.915,94

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 30 (06 – 31 de mayo de 2024)	$ 51,507,100.00	$ 9786349.00	$ 61,293,449.00

NOTA: SE RELACIONA EL ACTA DE COSTOS DEL MES DE MAYO, YA QUE EL DATO ANTERIORMENTE NO PUDO SER SUMINISTRADO POR FALTA DE RP. LOS TRÁMITES DEL ACTA DE JUNIO SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE RELACIONARÁ UNA VEZ SE APRUEBE ACTA, ES DECIR EN EL PROXIMO INFORME MENSUAL.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	96-44-101165276 Anexo No. 14	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$310.592.781.70	96-44-101165276 Anexo No. 14	23-11-2021	15/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$887.963.908,50	96-44-101165276 Anexo No. 14	23-11-2021	15/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$621.185.563.40	96-44-101165276 Anexo No. 14	23-11-2021	15/07/2027
Calidad del Servicio	$931.778.345.10	96-44-101165276 Anexo No. 14	03-03-2022	03/03/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista retoma actividades de instalación de asfalto en el mes relacionado, sin embargo, hay otras actividades que se encuentran estáticas y es de importancia iniciarlas o retomarlas para poder cumplir con todo el objeto del contrato. La interventoría realiza las solicitudes de terminación de varias obras a través de varios comunicados.

SOCIALES

No se presentan a la fecha inconvenientes sociales.

AMBIENTALES

No se presentan a la fecha inconvenientes ambientales.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan a la fecha inconvenientes administrativos o financieros.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Visita técnica de obra realizada el día 21 de junio de 2024, como soporte el diligenciamiento de acta de comité de obra 28, de seguimiento al convenio 890-21

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Revisión informes semanales y mensuales.

Cordialmente,



Néstor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 1583-2021
Supervisor del convenio 890-21
Revisó Jesus D Salgado H