Ingeniero
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirección de Vías Regionales
Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
Bogotá (DC)

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 al 30 de septiembre de 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Convenio 890-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Obras para construir: Tramo Principal: 9,7 Km de pavimento asfaltico, 21 obras hidráulicas entre alcantarillas, box culvert y puente. **Tramo Adicional:** 2,0 km de pavimento asfaltico y 4 obras hidráulicas tipo box culvert.

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-150-2021**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA**	NIT:	901540248-4
CONFORMACIÓN:	PROCOM INGENIERÍA SAS: 10%, - INGEVOLCO SAS: 45%, - DBD INGENIERÍA SAS: 5%, - LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ: 40%		
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
Fecha de Inicio:	02 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	Acta de inicio – Formato del Municipio de Tuchin
Valor Inicial:	$ 26.219.479.111		
Valor Adiciones:	$10.000.000,00		
Adición 1:	$10.000.000,00		
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 36.219.479.111		
Anticipo Entregado:	$ 14.487.791.644,4		
Anticipo Amortizado:	$ 13.038.011.802,00		

Saldo por Amortizar:	$ 1.449.779.842,00
Plazo Inicial:	10 meses. (Hasta 01 de octubre de 2022)
Total, Prórrogas:	7
Prórroga 1:	2 meses y 29 días (Hasta 31 de diciembre de 2022)
Prórroga 2:	8 meses y 15 días (Hasta 15 de septiembre de 2023)
Prórroga 3:	3 meses y 15 días (Hasta 31 de diciembre de 2023)
Prórroga 4:	2 meses y 15 días (Hasta el 15 de marzo de 2023)
Prórroga 5:	Hasta 15 de julio de 2024
Prórroga 6:	1 mes y 25 días (Hasta 10 de septiembre de 2024)
Prórroga 7:	2 meses y 20 días (Hasta 30 de noviembre de 2024)
Fecha de Fin:	30/11/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20220023	1.2.3: Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general	Servicios de la construcción	$11.731.687.467,00	$ 8.237.939.316,26	$3.493.748.150,74
20230582	AD 20	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA HASTA EL MUNICIPIO DE PALMITO SUCRE	$ 4.000.000.000	$ 4.000.000.000	$ 0,000
20210807	500.1 COF.: 500.1 COF. NAL	Vías terciarias mejorada	$ 10.487.791.644,00	$ 10.487.791.644,00	$ 0,000
20221081	1.3.1.1.07 Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	Servicios de la construcción	$10.000.000.000,00	$ 6.313.972.534,00	$3.686.027.466,00
TOTAL			$ 36.219.479.111	$ 29.039.703.494,26	$ 7.179.775.616,74

***NOTA: EN EL CUADRO ANTERIOR FALTA POR RELACIONAR $ 646.599.694,6 DEL ACTA 9, QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO HA INFORMADO DE CUAL DE LOS RP FUE TOMADO EL VALOR*. ASÍ MISMO SUCEDE CON EL VALOR DEL ACTA 10 TRAMITADA EN JUNIO DE 2024.**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 11	$ 2.885.287.705,70		$ 2.885.287.705,70

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 95,05%
% Básico ejecutado acumulado: 89,99%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
2/09/2024	NP 43	Geomalla en fibra de vidrio 100Kn/m

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
02/09/2024	7

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
10/09/2024		PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100185732 Anexo 12**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 3.621.947.912,00	NB-100185732	10-09-2024	29-03-2025
Buen Manejo Anticipo	$ 14.487.791.645,00	NB-100185732	10-09-2024	29-03-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 7.243.895.822,20	NB-100185732	10-09-2024	29-11-2027
Estabilidad de la Obra	$10.865.843.733,30	NB-100185732	29-11-2024	29-11-2029
Calidad del servicio	$ 52.956.225,00	NB-100185732	29-11-2024	29-11-2029

Póliza de responsabilidad civil

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No NB-100040257, Anexo 10.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios Laborares y Operaciones	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	29/11/2024
Patronal	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	29/11/2024
Contratista y subcontratista	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	29/11/2024
Vehículo propios y no propios	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	29/11/2024

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-438	06/09/2024	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Reiteración solicitud de documentos.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-439	09/09/2024	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Llamado de atención por falta de señalización en obra.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-440	16/09/2024	Instituto Nacional de Vías – INVIAS JAIRO FERNANDO ALGUELLO URREGO Subdirección de Sostenibilidad	Respuesta oficio 2024S-VBOG-050439 de fecha 27/07/2024 por parte de Subdirección de Sostenibilidad.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-441	17/09/2024	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Solicitud de informes ambientales
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-442	23/09/2024	Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Supervisor del Contrato de Interventoría Instituto Nacional de Vías – INVIAS	Entrega de Acta de costos de Interventoría No. 33 – Agosto de 2024
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-443	25/09/2024	Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Supervisor del Contrato de Interventoría Instituto Nacional de Vías – INVIAS	Entrega de Informe mensual de Interventoría No. 33 – Agosto de 2024
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-444	25/09/2024	Instituto Nacional de Vías – INVIAS JAIRO FERNANDO ALGUELLO	Remisión de Informe Trimestral No. 11 – COMPONENTE SOCIAL

		URREGO Subdirección de Sostenibilidad	

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
-	06/09/2024	CARLOS NAVARRO MANRIQUE Secretario de Obras Públicas	SOLICITUD DOCUMENTOS
-	11/09/2024	CARLOS NAVARRO MANRIQUE Secretario de Obras Públicas	SOLICITUD INFORMES MENSUALES 32 Y 33 CORESPONDIENTES A MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024
-	16/09/2024	LUIS FERNANDO MENDOZA R/L CONSORCIO PROVIAS CORDOBA	PLAN DE CONTINGENCIA

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1583-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	NIT:	901.522.032-4
CONFORMACIÓN:	-PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERÍA: 50%, - ZAFRA INGENIERÍA S.A.S: 40%, - RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY: 10%		
Objeto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	23-11-2021	No. de Oficio:	SVR 65848
Valor Inicial:	$1.775.927.817,00		
Valor Adiciones:	$1.000.000.000,00		
Adición 1:	$600.000.000,00		
Adición 2:	$400.000.000,00		

Adición 3:	$330.000.000
Adición 4:	$0,00
Adición 5:	$0,00
Valor Actual:	$3.105.927.817,00
Anticipo Entregado:	$0,00
Anticipo Amortizado:	$0,00
Saldo por Amortizar:	$0,00
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2021.
Total, Prórrogas:	5
Prórroga 1:	9 meses y 1 día
Prórroga 2:	2 meses y 29 días
Prórroga 3:	8 meses y 15 días
Prórroga 4:	3 meses y 15 días
Prórroga 5:	2 meses y 15 días
Prórroga 6:	Hasta 15 de julio de 2024
Prórroga 7:	Hasta el 10 de septiembre de 2024
Prórroga 8:	Hasta el 30 de noviembre de 2024
Fecha de Fin:	30 de noviembre de 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
826321	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 1.775.927.817	$ 1.221.383.711	$ 0,00
1085022	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	$ 0,00
918223	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 554.544.106,00	$ 554.544.106,00	$ 0,00
1086423	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00	$ 0,00
481024	10	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 330.000.000,00	$ 275.471.183,06	$ 54.528.816,94
TOTALES			$3.105.927.817,00	$ 3.051.398.999,36	$ 54.528.816,94

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
26/09/2024	8

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	96-44-101165276 Anexo No. 16	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$310.592.781.70	96-44-101165276 Anexo No. 16	23/11/2021	30/05/2025
Buen Manejo Anticipo	$887.963.908,50	96-44-101165276 Anexo No. 16	23/11/2021	30/05/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$621.185.563.40	96-44-101165276 Anexo No. 16	23/11/2021	30/11/2027
Calidad del Servicio	$931.778.345.10	96-44-101165276 Anexo No. 16	03-03-2022	03-03-2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista de obra presentó un buen ritmo en la instalación de asfalto en varios sectores, pero, teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato es evidente que la ejecución de otras actividades no se realiza como se espera. El contratista manifiesta que ha realizado la solicitud de prorroga hasta el 30 de noviembre de 2024 para cumplir con el objeto del contrato y de igual forma aumentar el ritmo de trabajo en los distintos frentes.

SOCIALES

No se presentan a la fecha inconvenientes sociales.

AMBIENTALES

No se presentan a la fecha inconvenientes ambientales.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.


No se presentan a la fecha inconvenientes administrativos o financieros.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Revisión informes semanales y mensuales.
- ✓ Revisión y trámite de acta de costo 33, correspondientes al mes de agosto de 2024.

Cordialmente,



_____

Néstor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 1583-2021
Supervisor del convenio 890-21
Revisó Jesús D Salgado H