Ingeniero
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirección de Vías Regionales
Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
Bogotá (DC)

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 al 30 de noviembre de 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Convenio 890-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Obras para construir: Tramo Principal: 9,7 Km de pavimento asfaltico, 21 obras hidráulicas entre alcantarillas, box culvert y puente. **Tramo Adicional:** 2,0 km de pavimento asfaltico y 4 obras hidráulicas tipo box culvert.

CONTRATO DE OBRA No.	**LP-150-2021**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA**	NIT:	901540248-4
CONFORMACIÓN:	PROCOM INGENIERÍA SAS: 10%, - INGEVOLCO SAS: 45%, - DBD INGENIERÍA SAS: 5%, - LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ: 40%		
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
Fecha de Inicio:	02 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	Acta de inicio – Formato del Municipio de Tuchin
Valor Inicial:	$ 26.219.479.111		
Valor Adiciones:	$10.000.000,00		
Adición 1:	$10.000.000,00		
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 36.219.479.111		
Anticipo Entregado:	$ 14.487.791.644,4		
Anticipo Amortizado:	$ 13.038.011.802,00		

Saldo por Amortizar:	$ 1.449.779.842,00
Plazo Inicial:	10 meses. (Hasta 01 de octubre de 2022)
Total, Prórrogas:	8
Prórroga 1:	2 meses y 29 días (Hasta 31 de diciembre de 2022)
Prórroga 2:	8 meses y 15 días (Hasta 15 de septiembre de 2023)
Prórroga 3:	3 meses y 15 días (Hasta 31 de diciembre de 2023)
Prórroga 4:	2 meses y 15 días (Hasta el 15 de marzo de 2023)
Prórroga 5:	Hasta 15 de julio de 2024
Prórroga 6:	1 mes y 25 días (Hasta 10 de septiembre de 2024)
Prórroga 7:	2 meses y 20 días (Hasta 30 de noviembre de 2024)
Prórroga 8:	1 mes (Hasta 31 de diciembre de 2024)
Fecha de Fin:	31/12/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20230582	AD 20	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA HASTA EL MUNICIPIO DE PALMITO SUCRE	$ 4.000.000.000	$ 4.000.000.000	$ 0,000
20210807	500.1 COF.: 500.1 COF. NAL	Vías terciarias mejorada	$ 10.487.791.644,00	$ 10.487.791.644,00	$ 0,000
	VIGENCIA EXPIRADA		$ 21.731.687.467,0	$ 19.557.017.700,86	$ 2.174.669.766,14
TOTAL			$ 36.219.479.111	$ 34.044.809.344,86	$ 2.174.669.766,14

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizó cobro de acta parcial en el periodo.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 93,63%
% Básico ejecutado acumulado: 90,88%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
28/11/2024	-	PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100185732 Anexo 12**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 3.621.947.912,00	NB-100185732	10-09-2024	29-03-2025
Buen Manejo Anticipo	$ 14.487.791.645,00	NB-100185732	10-09-2024	29-03-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 7.243.895.822,20	NB-100185732	10-09-2024	29-11-2027
Estabilidad de la Obra	$10.865.843.733,30	NB-100185732	29-11-2024	29-11-2029
Calidad del servicio	$ 52.956.225,00	NB-100185732	29-11-2024	29-11-2029

Póliza de responsabilidad civil

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No NB-100040257, Anexo 10.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios Laborares y Operaciones	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	29/11/2024
Patronal	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	29/11/2024
Contratista y subcontratista	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	29/11/2024
Vehículo propios y no propios	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	29/11/2024

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-454	02/11/2024	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Llamado de atención por retrasos en obra e inobservancia a compromisos contractuales
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-455	06/11/2024	MUNICIPIO DE TUCHIN Atn: Dr. Eligio Pestana Rojas Alcalde Municipal	Informe presunto incumplimiento de contratista de obra No. 3
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-457	17/11/2024	Instituto Nacional de Vías – INVIAS JAIRO FERNANDO ALGUELLO URREGO Subdirección de Sostenibilidad	Respuesta oficio 2024S-VBOG-083148 de fecha 7/11/2024 por parte de Subdirección de Sostenibilidad.
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-458	18/11/2024	MUNICIPIO DE TUCHIN Atn: Dr. Eligio Pestana Rojas Alcalde Municipal	Aval de interventoría para Prórroga 8 al contrato de obra LP 150-2021
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-459	18/11/2024	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO Subdirección de Vías Regionales Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Solicitud de prórroga No. 9 al Contrato 1583-2021
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-460	19/11/2024	Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Supervisor del Contrato de Interventoría Instituto Nacional de Vías – INVIAS	Entrega de Acta de costos de Interventoría No. 35 – octubre de 2024
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-461	20/11/2024	Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Supervisor del Contrato de	Entrega de Informe mensual de Interventoría No. 35 – Octubre de 2024

		Interventoría Instituto Nacional de Vías – INVIAS	
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-462	27/11/2024	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA Ing. Luis Fernando Mendoza Representante Legal	Nuevo llamado de atención por retrasos en obra e inobservancia a compromisos contractuales
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-463	27/10/2024	MUNICIPIO DE TUCHIN Atn: Dr. Eligio Pestana Rojas Alcalde Municipal	Solicitud de inicio de proceso sancionatorio
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-464	29/11/2024	Doctora. YOLANDA GUERRERO FERNANDEZ Subdirección Financiera	Solicitud de comprobantes de egreso (pagos de interventoría) y requerimiento de pago de actas de costos pendientes.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORÍA – CONSORCIO INTERPALMITO ZP

No. DE CONSECUTIVO	FECHA EMISIÓN	EMPRESA	REFERENCIA / ASUNTO
-	07/11/2024	CARLOS NAVARRO MANRIQUE Secretario de Obras Públicas	INVITACION CONTROL POLITICO - CONCEJO MUNICIPAL - NOV- 14 - 24 HORA: 10:00 AM
2024S-VBOG-083148	07/11/2024	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-090108 del 16/09/2024. Respuesta a las observaciones realizadas mediante oficio 2024S-VBOG-060940.
2024S-VBOG-075357	14/11/2024	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRÍGUEZ CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA	SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO.

-	19/11/2024	LUIS FERNANDO MENDOZA RODRÍGUEZ CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA	PLAN DE CONTINGENCIA A 31 DE DICIEMBRE 2024.
2024S-VBOG-087757	22/11/2024	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-106606 del 25/10/2024. Contrato de Interventoría 1583-2021. Contrato de Obra No. LP-150 de 2021. Remisión Informe de Estado Ambiental No. 11.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1583-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	NIT:	901.522.032-4
CONFORMACIÓN:	-PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERÍA: 50%, - ZAFRA INGENIERÍA S.A.S: 40%, - RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY: 10%		
Objeto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	23-11-2021	No. de Oficio:	SVR 65848
Valor Inicial:	$1.775.927.817,00		
Valor Adiciones:	$1.000.000.000,00		
Adición 1:	$600.000.000,00		
Adición 2:	$400.000.000,00		
Adición 3:	$330.000.000		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$3.105.927.817,00		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2021.		

Total, Prórrogas:	9
Prórroga 1:	9 meses y 1 día
Prórroga 2:	2 meses y 29 días
Prórroga 3:	8 meses y 15 días
Prórroga 4:	3 meses y 15 días
Prórroga 5:	2 meses y 15 días
Prórroga 6:	Hasta 15 de julio de 2024
Prórroga 7:	Hasta el 10 de septiembre de 2024
Prórroga 8:	Hasta el 30 de noviembre de 2024
Prórroga 9:	Hasta 31 de diciembre de 2024
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
826321	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 1.775.927.817	$ 1.221.383.711	$ 0,00
1085022	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	$ 0,00
918223	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 554.544.106,00	$ 554.544.106,00	$ 0,00
1086423	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00	$ 0,00
481024	10	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 330.000.000,00	$ 303.476.048,06	$ 26.523.951,94
TOTALES			$3.105.927.817,00	$ 3.079.403.865,00	$ 26.523.951,94

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 35 (01 – 31 de octubre de 2024)	$ 23.533.500,00	$ 4.471.365	$ 28.004.865,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18/11/2024	9

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
28/11/2024		PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	96-44-101165276 Anexo No. 16	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$310.592.781.70	96-44-101165276 Anexo No. 16	23/11/2021	30/05/2025
Buen Manejo Anticipo	$887.963.908,50	96-44-101165276 Anexo No. 16	23/11/2021	30/05/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$621.185.563.40	96-44-101165276 Anexo No. 16	23/11/2021	30/11/2027
Calidad del Servicio	$931.778.345.10	96-44-101165276 Anexo No. 16	03-03-2022	03-03-2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista de obra presentó bastante inactividad en este ultimo mes, lo cuál genera preocupación por el poco tiempo que resta para la finalización del contrato, por lo que se realizan distintos llamados de atención, también se remite el informe de presunto incumplimiento No. 3 a Ente Contratante para los trámites correspondientes.

SOCIALES

No se presentan a la fecha inconvenientes sociales.

AMBIENTALES

No se presentan a la fecha inconvenientes ambientales.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan a la fecha inconvenientes administrativos o financieros.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Revisión informes semanales y mensuales.
- ✓ Revisión y trámite de acta de costo 35, correspondientes al mes de octubre de 2024.
- ✓ Revisión solicitud de prorroga 9 de contrato de interventoría

Cordialmente,



_____

Néstor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 1583-2021
Supervisor del convenio 890-21