Actividad	Dias	Inicio	Fin
PRELIMINARES			
Desmonte red eléctrica existente (incluye desmote de tableros existentes, tomacorrientes, cableado, canaletas, etc.).	10	19/6/25	28/6/25
SISTEMA AIRES ACONDICIONADOS			
Regata en muro para tendido de tubería de cobre de instalación de aires acondicionados; incluye resane.	7	24/6/25	30/6/25
Reubicación y/o desplazamiento de tubería de cobre para puesta en funcionamiento de aire acondicionado. (incluye rubatex, cinta FOAM, y demás accesorios para su correcta instalación).	7	24/6/25	30/6/25
Suministro e Instalación de tubería PVC 3/4" de presión para desagüe aires acondicionados.	7	24/6/25	30/6/25
Reubicación de aire acondicionado en cuarto de RACK (incluye desmonte e instalación de manejadora y/o condensadora; y demás actividades complemetarias para su correcta instalacion y funcionamiento)	7	24/6/25	30/6/25
Mantenimiento preventivo aire acondicionado despacho del Juez (incluye nivelación de gas R410, lavado, limpieza y desinfección, revisión voltaje de la tarjeta, cinta FOAM, y demás consideraciones de carácter preventido para el correcto funcionamiento)	7	24/6/25	30/6/25
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS			
Suministro e instalación de tablero de 18 circuitos bifásico de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta.	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de breaker enchufable de 2 x 80 A	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de breaker industrial 2 x 80 A	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de breaker enchufable de 2 x 20 A	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de breaker enchufable de 2 x 30 A	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de breaker enchufable de 2 x 40 A	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de breaker enchufable de 1 x 20 A	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de tablero bypass de 40 A, con luz indicadora de la posición (Red o UPS). Incluye conexionado de UPS de 10 kVA existente	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de coraza liquid tight de 1" para conectar la entrada y salida de la UPS, conexionado del tablero regulado. Debe incluir acoples para conexión y correcta instalación.	10	19/6/25	28/6/25
Instalación de salida 220 V y cable de alimentación de la UPS (16 m aproximados), tablero bypass, salida UPS (con toma existente), alimentador tablero regulado; en cable #8 AWG retirado del ítem 3,11. El cable sobrante se debe devolver.	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de tubo EMT de 1"	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de tapa troquel para salidas de tomas y datos	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente doble normal a 120 V, hasta 3 m. Incluye tomacorriente, conectores, tapa universal o tipo levinton para canaleta y demás elementos necesarios para su correcta instalación en canaleta metálica de 10 cm	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente doble regulado a 120 V, hasta 3 m. Incluye tomacorriente, conectores, tapa universal o tipo levinton para canaleta y demás elementos necesarios para su correcta instalación en canaleta metálica de 10 cm	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de salida de datos categoria 6, hasta 3 m. Incluye jack, ponchado, face plate y demás elementos necesarios para su correcta instalación en canaleta metálica de 10 cm	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de alimentador en cable 3* # 12 AWG	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 para alimentador en cable 3* # 12 AWG	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación Gabinete Rack De 5ru Fondo 40 + Multitoma Y Tornillería. Con switch de 12 puertos	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de caja de paso y conexiones	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalacion de patch cord de 3 mts, color azul, tipo s/ftp (blindado de pares individuales)	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalacion de cable UTP categoria 6	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de canaleta metalica de 10 cm * 5 cm	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación de alimentador en cable 2 x # 4 AWG + 1 x # 4 AWG + 1 x # 4 AWG	10	19/6/25	28/6/25
Suministro e instalación para panel Led de 40-45 W de 60 cm x 60 cm de calidad Sylvania, Philips, Stil led de Stand o superior con mas de un año de garantia	10	19/6/25	28/6/25
Instalación de tablero de 4 circuitos para el sistema regulado	10	19/6/25	28/6/25
PUERTAS Y VENTANAS			
Suministro e instalación de puerta en madera, incluye marco, cerradura y pintura	6	23/6/25	28/6/25
Suministro de vidrio para ventanas oficina juez y sala de audiencias	6	23/6/25	28/6/25
Mantenimiento de puerta en madera, incluye retoque de pintura igual y/o similar a la actual; nivelación, ajustes y lubricación de bisagra y/o rodamientos, ajuste de cerraduras.	5	26/6/25	30/6/25
Mantenimiento de ventanas metálicas, incluye nivelación, ajustes y/o rodamientos y lubricación de rieles, cambio de cerrojos)	5	26/6/25	30/6/25
Mantenimiento de protectores metálicos (incluye, grateado, limpieza, aplicación anticorrosivo, pintura tipo esmalte color igual y/o similar al existente).	3	28/6/25	30/6/25
MUROS Y ACABADOS			
Aplicación de pañete impermeabilizado (incluye escarificación)	4	18/6/25	21/6/25
Relleno de grietas con reparador Impermeabilizante Xypex Patch And Plug 1.25kg	5	20/6/25	24/6/25
Pintura tipo 1 sobre muros, aplicación de 3 manos color parecido al existente (incluye resanes con estuco mastik).	7	30/6/25	6/7/25
Levante de muro en drywall, incluye estructura metalica, pintura a 3 manos en ambas caras.	4	23/6/25	26/6/25
CIELORRASO			
Suministro e instalación de cielorraso en lámina drywall (incluye enmasillado, estuco, lijas, pintura tipo por 3 manos, color blanco)	7	30/6/25	6/7/25
PISOS Y ACABADOS			
Reemplazo de piezas de cerámica formato 60x60 color igual y/o similar al existente (incluye demolición de pieza dañada, pegante, suministro piezas, emboquillado)	6	19/6/25	24/6/25
ITEM NO PREVISTO			
Suministro e instalación de señaletica en oficinas sala de audiencia, oficina del juez, secretaria, aseo, cuarto de rak y zona de archivos	5	1/7/25	5/7/25
Instalación de puertas de madera en zonas de cuarto de rack - aseo y archivos	5	26/6/25	30/6/25



Actividad	Dias	Inicio	Fin	18/6/2025	19/6/2025	20/6/2025	21/6/2025	22/6/2025	23/6/2025	24/6/2025	25/6/2025	26/6/2025	27/6/2025	28/6/2025	29/6/2025	30/6/2025	1/7/2025	2/7/2025	3/7/2025	4/7/2025	5/7/2025	6/7/2025	7/7/2025	8/7/2025	9/7/2025	10/7/2025
				mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue
Suminitro y aplicacion de emboquillado de zonas sala de audiencia- secretaria- zona del juez- rak- aseo y archivos incluye : retiro del existente	5	2/7/25	6/7/25																							
cambio de vidrios en sala de audiencia y oficina del juez incluye . polarizado	5	26/6/25	30/6/25																							
suministro e instlacion de tuberia de presion 1/2 ' ' para desague de aires acondicionados incluye accesorios	3	28/6/25	30/6/25																							
Suministro e instalacion de impermeabilización e acrilico sikafill power 7 años en pared exterior zona secretaria	3	28/6/25	30/6/25																							
Salida de interruptor doble incluye accesorio sala de audiencia secretaria y despacho del juez	7	30/6/25	6/7/25																							
Salida de interruptor sencillo incluye accesorio cuarto de aseo uno en archivo y rak	7	30/6/25	6/7/25																							
Caja pvc intemperie 20x20x 15 para tubería de alimentación de terminales de emt de 1 1/2 pulg	7	30/6/25	6/7/25																							