MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 13

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN

INTERVENTOR: AMV GRUPO 3.
CONSORCIO ARGEL VIAL

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO), LOTE 2.

Mocoa, junio de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA N. 1655 de 2024

CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO – EL PEPINO PR33+0000 (PISCICULTURA) – PR62+0000 (SAN PEDRO)



PERIODO:
01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5

2.1 LOCALIZACIÓN 5
2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 5
2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR33+0000-PR62+0000) 5
2.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 8

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 8
3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 9
3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA. 9
3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. 10
3.5 EQUIPO UTILIZADO 10
3.6 INFORMES DE AVANCE 11
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 11
4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA 13
4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 13
4.5 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5) 14
4.6 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7) 14
4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9). 14
4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13). 14
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA 14

5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA: 14
5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 15
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 15

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el proceso de Invitación Pública Nº LP-DEO-SGI-105-2023 se contrató la obra que tiene por objeto “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO), LOTE 2.”; y mediante licitación pública Nº CMA-DEO-SGI-141-2023, se adjudicó la Interventoría al CONSORCIO ARGEL VIAL como Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 3 Dirección Territorial Putumayo.

El objeto del contrato consiste principalmente en realizar las tareas de mantenimiento rutinario del sector, consistente en: 1) Limpieza de bermas, cunetas zanjas de coronación, encoles, descoles, obras de arte, puentes barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y o cursos de agua que afecten la estructura de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalanchas al interrumpirse el libre curso de aguas. 2) Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reposición de defensas metálicas. 3) mano de obra para bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas. 4) Despeje de derrumbes 5) Rocería y desmonte manual 6) poda, corte y/o retiro de árboles. 7) Empradización manual con semillas y/o cespedones. 8) Arborización. 9) jardinería. 10) Pintura de mojones de referencia. 11) Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de mantenimiento Vial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 LOCALIZACIÓN

La Cooperativa tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 33+0000 (La Piscicultura) y el PR 62+0000 (San Pedro), atienden una longitud de 29.55 kilómetros.

2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO



2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR33+0000-PR62+0000)

El sector comprendido entre el PR33+0000 al PR33+0100 la vía cuenta con pavimento flexible en mezcla asfáltica en buen estado, continua la superficie de rodadura, entre el PR33+0100 al PR34+0385 (Long=1.385km) en pavimento articulado con adoquín confinado lateralmente por medio de muros en concreto reforzado, este tramo en general está en mal estado con necesidad de intervención en sitios puntuales; el corredor continua en pavimento flexible hasta el PR62+0000 y cuenta en su recorrido con tramos en concreto rígido en las siguientes abscisas: PR50+0759 - PR51+0030 (Santiago) en regular estado y entre el PR64+0706 – PR65+0575(Sibundoy) en mal estado, por lo cual se requiere su intervención por medio de reemplazo de losas.
Las últimas actividades de mantenimiento y rehabilitación de la vía se realizaron a finales del año 2014 y comienzo del año 2015 por medio de contrato de obra en el cual se ejecutaron actividades de parcheo, colocación de sobre carpeta y

construcción de cunetas, realizadas entre el PR 51+0000 (Santiago) hasta el PR 62+0000 (San Pedro). En el año 2015 se realizó la colocación de sobre carpeta en asfalto entre el PR 57+000 y PR 58+0000 localizado en el paso urbano por el Municipio de Colon; y en el tramo Sibundoy – San Francisco se ejecutó actividad de sobre carpeta en pavimento asfáltico.
Así mismo, en el año 2015 se terminó la pavimentación en pavimento articulado en el tramo entre el PR33+0100 al PR34+0385 (Santiago) en el cual, entre los trabajos realizados, se rectificó el trazado de la vía con la finalidad de permitir el tránsito de vehículos articulados, camiones de 6 ejes, sin las restricciones geométricas que se presentaban.

2.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tipo de contrato es de obra pública y tiene por objeto el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO), LOTE 2.".

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato está a cargo de INVIAS – Territorial Putumayo por parte del ingeniero JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

El tramo que se atiende cuenta con una longitud de 29.55 kilómetros con diferentes tipos de superficie de rodadura, entre las cuales se tiene pavimento rígido, flexible y articulado; adicionalmente la vía no cumple con las condiciones mínimas geométricas, por lo cual la movilidad se considera de alto riesgo, así como por las condiciones climáticas que caracterizan la zona por las intensas lluvias.

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE DEL CONTRATO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

Actividades por ejecutar:

- Mano de obra no calificada para realizar parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar para efectuar despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar atención de emergencias y vigilancia del tramo
- Mano de obra no calificada para realizar rocería y desmonte manual
- Mano de obra no calificada para realizar para realizar poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar empradización manual con semillas y/o cespedones.
- Mano de obra no calificada para realizar jardinería realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa
- Cumplimiento de la política de ornato y embellecimiento.

Todo lo anterior cumpliendo con la Gestión Ambiental, Normas y Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Vías vigentes y las anexas. Las labores que se desarrollan para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual.

La realización de estas actividades con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con

tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

PERSONAL
El personal presentado en la propuesta deberá ser el que ejecute directamente el contrato durante el plazo estipulado en el mismo.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS
El contratista deberá contar en forma permanente con un celular o radio teléfono para comunicarse con el Administrador de Mantenimiento Vial y/o con la Dirección Territorial y deberán disponer de la herramienta mínima en condiciones óptimas de funcionamiento, exigidas en el contrato.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contratista	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN
Contrato No.	1655 de 2024.
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO), LOTE 2
Valor Inicial del Contrato	$ 1,386,135,818.00 IVA incluido
Valor Total	$ 1,386,135,818.00 IVA incluido
Plazo Inicial	Veintinueve (29) meses
Fecha de Iniciación	1 de junio de 2024
Fecha de Terminación	31 de julio de 2026
Valor Acta de obra No.1	$44,963,454.55 (Periodo 1/06/2024 – 30/06/2024)
Valor Acta de obra No.2	$44,963,454.55 (Periodo 1/07/2024 – 31/07/2024)
Valor Acta de obra No.3	$44,963,454.55 (Periodo 1/08/2024 – 31/08/2024)
Valor Acta de obra No.4	$44,963,454.55 (Periodo 1/09/2024 – 30/09/2024)
Valor Acta de obra No.5	$44,963,454.55 (Periodo 1/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.6	$44,963,454.55 (Periodo 1/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.7	$44,963,454.55 (Periodo 1/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.8	$48,015,272.75 (Periodo 1/01/2025 – 31/01/2025)
Valor Acta de obra No.9	$48,015,272.75 (Periodo 1/02/2025 – 28/02/2025)

Valor Acta de obra No.10	$48,015,272.75 (Periodo 1/03/2025 – 31/03/2025)
Valor Acta de obra No.11	$48,015,272.75 (Periodo 1/04/2025 – 30/04/2025)
Valor Acta de obra No.12	$48,015,272.75 (Periodo 1/05/2025 – 31/05/2025)
Valor Acta de obra No.13	$48,015,272.75 (Periodo 1/06/2025 – 30/06/2025)
Valor ejecutado acumulado	$ 602.835.818,35
Porcentaje de avance	43.49%
Supervisor Contrato	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.

3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: número 103124 de 16 mayo 2024 Igualmente para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras excepcionales, según oficio 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se autorizó cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de gastos de inversión del Instituto, para el año 2024, 2025 y 2026, de las cuales se apropiarán para el presente proyecto hasta la suma de:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	**VALOR**
2024	$ 449,634,545.00
2025	$ 576,183,273.00
2026	$ 360,318,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
430524	16/05/2024	$ 449,634,545.00
171425	17/03/2025	$ 576,183,273.00

3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	41-44-101283159	Seguros Del Estado S.A.	$138,613,581.80	1/6/2024	23/2/2027

Pago de salarios y Prestaciones sociales	41-44-101283159	Seguros Del Estado S.A.	$ 277,227,163.60	1/6/2024	23/8/2029
Calidad del servicio	41-44-101283159	Seguros Del Estado S.A.	$ 415,840,745.40	23/8/2026	23/2/2027
Responsabilidad civil Extracontractual	41-40101052539	Seguros Del Estado S.A.	$ 260,000,000.00	1/6/2024	23/8/2026

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.

Durante el periodo comprendido entre el 01 AL 30 DE JUNIO del 2025, el contratista realizó las siguientes actividades:

- RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 33+000 - PR 62+000.
- BACHEO EN AFIRMADO PR48+940 - PR49+000.
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR40+000 - PR44+100, PR45+000 - PR46+700, PR47+000 - PR51+000, PR51+795.
- LIMPIEZA DE CANAL EN TIERRA Y REVESTIDOS PR40+000 - PR40+030, PR41+195 - PR41+232, PR51+795 - PR51+852.
- LIMPIEZA DE CUNETAS PR40+000 - PR43+100, PR44+000 - PR54+000, PR54+600 - PR62+000.
- DESPEJE DE DERRUMBE PR 36+0100, PR49 + 0150, PR49 + 0150.
- LIMPIEZA DE MUROS PR41+075 - PR41+124, PR41+195 - PR41+220, PR47+000 - PR48+100.
- ROCERIA CON MAQUINA PR51+000 - PR62+000.
- SEÑALIZACION CON CINTA PELIGRO PR48+940 - PR49+000.
- LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS Y CAPTAFAROS PR45+272 - PR46+097, PR46+127 - PR46+688.
- RECOLECCION DE BASURAS PR33+000 - PR62+000.
- APOYO Y ATENCION A EMERGENCIA PR48+900.
- CAPACITACION DE LA AMV3

3.5 EQUIPO UTILIZADO

Para la realización de las labores en este periodo la Cooperativa utilizó el siguiente equipo:

- Celular N. 3104712618.

- Carretones 5 Unidades.
- Cámara fotográfica.
- Cepillos largos de barrer y cepillos de cerda.
- Escobas 10 unidades.
- Guadañadoras 5 unidades y malla de protección.
- Machetes 10 Unidades.
- Palas 10 Unidades.
- Señales temporales.
- Picas 3 unidades.
- Kit elementos de seguridad.
- Juego de llaves de boca fija, llaves de estrella y llaves de tubo.
- Flexómetros 2 unidades.
- Barras 3 unidades.
- Escalera de tijera y escalera de gato.
- Picas 3 unidades.
- Rastrillos 2 unidades.
- Baldes 3 unidades y canecas 2 unidades.
- Apisonadores, azadones, barras, barretones, brochas y palustres

3.6 INFORMES DE AVANCE

INFORME	FORMATO
Copia de informes semanales de Interventoría.	MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL
Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
Hoja de ruta y orden de pago de acta parcial de obra.	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
Control diario del personal del Contratista.	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
Informe financiero y presupuestal contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Interventor.	CONSORCIO ARGEL VIAL

Contrato No.	1930 DE 2024.
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 3 LOTE 1.
Valor inicial del Contrato.	$ 3.985.036.419
Valor total.	$ 3.985.036.419
Valor del Anticipo.	N.A.
Plazo Actualizado.	Veintinueve (29) Meses
Fecha de Iniciación.	4 de julio 2024.
Fecha de Terminación.	31 de julio 2026.
Valor Acta de obra No.1	$75.943.848,40 (Periodo 04/07/2024 – 31/07/2024)
Valor Acta de obra No.2	$84.301.837,2 (Periodo 01/08/2024 – 31/08/2024)
Valor Acta de obra No.3	$96.148.906 (Periodo 01/09/2024 – 30/09/2024)
Valor Acta de obra No.4	$95.013.646 (Periodo 01/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.5	$91.599.655 (Periodo 01/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.6	$98.419.426 (Periodo 01/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.7	$92.182.481,3 (Periodo 01/01/2025 – 31/01/2025)
Valor Acta de obra No.8	$143.645.852 (Periodo 01/02/2025 – 28/02/2025)
Valor Acta de obra No.9	$92.512.028 (Periodo 01/03/2025 – 31/03/2025)
Valor Acta de obra No.10	$91.786.687,3 (Periodo 01/04/2025 – 30/04/2025)
Valor Acta de obra No.11	$256.460.253,42 (Periodo 01/05/2025 – 31/05/2025)
Valor Acta de obra No.12	$89.271.717,50 (Periodo 01/06/2025 – 30/06/2025)
Valor Acumulado Actas presentadas	$1.307.286.338,12
Porcentaje de avance	32,80 %
Supervisor del proyecto.	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.

4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	$ 398.503.641	04/07/2024	06/03/2027
Pago de Salarios y prestaciones sociales	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	$ 797.007.283	04/07/2024	28/08/2029
Calidad del servicio	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	$ 1.195.510.925	28/08/2026	28/02/2029

4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 144524 del 17 de junio de 2024 expedido por el grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto, toda vez que el contrato excede la vigencia fiscal del año 2026, existe autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservaran las siguientes sumas:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	**VALOR**
2024	$ 1,383,849,572.00
2025	$ 1,565,412,513.00
2026	$ 1,035,774,334.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
545424	17/06/2024	$ 1,383,849,572.00
140425	10/03/2025	$ 1,565,412,513.00

4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 DE JUNIO 2025 la Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría.
- Actualizar los costos de mantenimiento vial.
- Participación activa en la atención de emergencias con personal de las Cooperativas y la coordinación oportuna de maquinaria.
- Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos.
- Capacitación a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario, en el tema de seguridad vial.
- Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, y en capacitación realizada por INVIAS.
- Realizar estimativos y cantidades de obra en sitios donde se requiera construir obras de necesidades y presentarlas a la territorial Putumayo.
- Apoyo a la Dirección Territorial Putumayo en la supervisión de obras ejecutadas por el INVIAS en los tramos de vía a cargo.
- Tramite de cuentas mensuales de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

4.5 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5)

4.6 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7)

4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9).

4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13).

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA

5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

FECHA	COMUNICACIÓN	ASUNTO.
11-jun-25	CTO1930-2024-177	CONTRATO No 1655 DE 2024. Aprobación informe mensual SST correspondientes al mes de mayo de 2025.
12-jun-25	CTO1930-2024-182	Respuesta, comunicado del 31 de mayo de 2025 con asunto “Información Ausencia en Campo”
26-jun-25	CTO1930-2024-192	Capacitación mes de junio de 2025– Tema: “SEGURIDAD VIAL”

5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

FECHA	COMUNICACIÓN	ASUNTO.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS</td>
<td>DESPEJE DE DERRUMBE</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>LIMPIEZA DE CANAL</td>
<td>RECOLECCION DE BASURAS</td>
</tr>
</table>

	
LIMPIEZA DE CUNETAS	**LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS**

	
ROCERIA CON GUADAÑA	**APOYO A ATENCION DE EMERGENCIA**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se cumple la totalidad de las actividades programadas, realizando labores para el mantenimiento de la infraestructura vial a cargo, entre las cuales se tiene: limpieza de obras de drenaje, limpieza de cunetas, despeje de derrumbes, entre otras que permiten una adecuada y segura movilidad para los usuarios de la vía.

PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL
Ingeniera Residente AMV Grupo 3
Mat. 68202133488 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8 / 6 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 49 del 1/06/2025 al 7/06/2025 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO), LOTE 2.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN			
INTEGRANTES:	ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON RL			
CONTRATO No.	1655 -2024	VALOR INICIAL:	$	1.386.135.818,00
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$	1.386.135.818,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		$	-
			$	-
			$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ARGEL VIAL			
INTEGRANTES:	NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%			
CONTRATO No.	1930 DE 2024	VALOR INICIAL:	$	3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$	3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$	-
		VALOR AMORTIZADO:	$	-
		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 449.634.545,00	$ 711.073.636,15		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 314.744.181,85	$ 252.080.181,94		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 134.890.363,15	$ 458.993.454,21		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 698.905.231,40		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 143.517.022,01		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1.362.600.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	557.200.000,11	41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	557.200.000,11	41%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	557.200.000,11	41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	557.200.000,11	41%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	11.800.000,01	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	11.800.000,01	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR FACTURA: $ 48.015.272,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	1.042.296.260,50	31,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	1.042.296.260,50	31,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	18.754.562,50	0,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	18.754.562,50	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,03
Acumulado:	$ 1,87

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR33+000 AL PR62+000.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR40+000 - PR41+557, PR43+000 - PR44+100, PR45+000 - PR46+700, PR47+000 - PR49+500.
LIMPIEZA ED CANAL EN TIERRA Y REVESTIDAS PR40+000 - PR40+030, PR41+195 - PR41+232.
LIMPIEZA DE CUNETAS PR43+000 - PR43+100, PR55+500 - PR56+000.
DESPEJE DE DERRUMBE PR 36+0100, PR49 + 0150, PR49 + 0150.
LIMPIEZA DE MUROS PR41+075 - PR41+124, PR41+195 - PR41+220, PR47+000 - PR48+100.
BACHEO EN DESTAPADA PR48+960 - PR49+020.
SEÑALIZACION CON CINTA PELIGRO PR48+960 - PR49+020.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR33+000 AL PR62+000.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR41+557 - PR43+000, PR46+000 - PR47+000, PR48+100 - PR51+000, PR51+795.
LIMPIEZA DE CUNETAS PR40+000 - PR43+000, PR44+100 - PR51+000, PR55+400 - PR56+400.
LAVADO DE DEFENSAS METALICAS Y CAPTAFAROS PR 45+272 - PR 46+097, PR 46+127 - PR 46+688.
RECOLECCION DE BASURAS PR33+000 - PR62+000.
LIMPIEZA DE CANAL REVESTIDO PR51+795 - PR51+852.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RUTA 1003	PR 33+000																							PR 62+000
	LA PISCICULTURA																							SAN PEDRO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESPEJE DE DERRUMBE



LIMPIEZA DE MUROS



BACHEO EN AFIRMADO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15 / 6 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 50 del 8/06/2025 al 14/06/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO), LOTE 2.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN

INTEGRANTES: ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON RL

CONTRATO No.	1655 -2024	VALOR INICIAL:	$ 1.386.135.818,00
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.386.135.818,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL

INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%

CONTRATO No.	1930 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 449.634.545,00	$ 711.073.636,15		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 314.744.181,85	$ 264.084.000,13		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 134.890.363,15	$ 446.989.636,03		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 721.223.160,77		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 121.199.092,63		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.362.600.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 569.000.000,11	42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 569.000.000,11	42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 569.000.000,11	42%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 569.000.000,11	42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.800.000,01	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.800.000,01	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 4928 - 11/06/2025

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR FACTURA: $ 48.015.272,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.061.050.823,00	31,68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.061.050.823,00	31,68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5214 - 12/06/2025

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,03
Acumulado:	$ 1,86

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR33+000 AL PR62+000.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR41+557 - PR43+000, PR46+000 - PR47+000, PR48+100 - PR51+000, PR51+795.
LIMPIEZA DE CUNETAS PR40+000 - PR43+000, PR44+100 - PR51+000, PR55+400 - PR56+400.
LAVADO DE DEFENSAS METALICAS Y CAPTAFAROS PR 45+272 - PR 46+097, PR 46+127 - PR 46+688.
RECOLECCION DE BASURAS PR33+000 - PR62+000.
LIMPIEZA DE CANAL REVESTIDO PR51+795 - PR51+852.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR33+000 AL PR62+000.
ROCERIA CON MAQUINA PR51+000 - PR53+200, PR54+000 - PR56+200, PR58+000 - PR61+000.
ATENCION A EMERGENCIA PUENTE RIO NEGRO PR48+900.
LIMPIEZA DE CUNETA PR44+000 - PR45+500, PR51+000 - PR52+800, PR54+600 - PR55+600, PR58+000 - PR60+600.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUTA 1003	PR 33+000																									PR 62+000
	LA PISCICULTURA																									SAN PEDRO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE OBRAS



LIMPIEZA DE CUNETAS



RECOLECCION DE BASURAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL

Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22 (Día) / 6 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 51 (Numeración consecutiva) del 15/06/2025 al 21/06/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO), LOTE 2.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN			INTERVENTOR:	CONSORCIO ARGEL VIAL		
INTEGRANTES:	ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON RL			INTEGRANTES:	NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%		
CONTRATO No.	1655 -2024	VALOR INICIAL:	$ 1.386.135.818,00	CONTRATO No.	1930 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.386.135.818,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 449.634.545,00	$ 711.073.636,15		$ 267.641.882
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 314.744.181,85	$ 276.087.818,31		$ 205.569.087
	SALDO DE VIGENCIA	$ 134.890.363,15	$ 434.985.817,84		$ 62.072.795
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 743.541.090,15		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 98.881.163,26		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.362.600.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 580.800.000,12	43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 580.800.000,12	43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 580.800.000,12	43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 580.800.000,12	43%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.800.000,01	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.800.000,01	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 4928 - 11/06/2025

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR FACTURA: $ 48.015.272,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.079.805.385,50	32,24%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.079.805.385,50	32,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5214 - 12/06/2025

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,03
Acumulado:	$ 1,86

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS
RECORRIDO Y VIGILANCIA PR33+000 AL PR62+000. ROCERIA CON MAQUINA PR51+000 - PR53+200, PR54+000 - PR56+200, PR58+000 - PR61+000. ATENCION A EMERGENCIA PUENTE RIO NEGRO PR48+900. LIMPIEZA DE CUNETA PR44+000 - PR45+500, PR51+000 - PR52+800, PR54+600 - PR55+600, PR58+000 - PR60+600.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
RECORRIDO Y VIGILANCIA PR33+000 AL PR62+000. ROCERIA CON MAQUINA PR53+150 - PR54+000, PR56+200 - PR58+000, PR61+000 - PR62+000. LIMPIEZA DE CUNETAS PR52+800 - PR54+000, PR55+500 - PR58+000, PR60+000 - PR62+000. ATENCION A EMERGENCIA PUENTE RIO NEGRO PR48+900.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUTA 1003	PR 33+000																						PR 62+000
	LA PISCICULTURA																						SAN PEDRO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ROCERÍA CON GUADAÑA



APOYO A EMERGENCIA



ROCERÍA CON GUADAÑA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 7 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 52 del 22/06/2025 al 30/06/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO), LOTE 2.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN			INTERVENTOR:	CONSORCIO ARGEL VIAL		
INTEGRANTES:	ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON RL			INTEGRANTES:	NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%		
CONTRATO No.	1655 -2024	VALOR INICIAL:	$ 1.386.135.818,00	CONTRATO No.	1930 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.386.135.818,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 449.634.545,00	$ 711.073.636,15		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 314.744.181,85	$ 288.091.636,50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 134.890.363,15	$ 422.981.999,65		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 765.859.019,52		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 76.563.233,88		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.362.600.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 592.600.000,12	43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 592.600.000,12	43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 592.600.000,12	43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 592.600.000,12	43%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.800.000,01	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.800.000,01	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 4928 - 11/06/2025

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR FACTURA: $ 48.015.272,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.098.559.948,00	32,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.098.559.948,00	32,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5214 - 12/06/2025

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,03
Acumulado:	$ 1,85

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % .....
Meta Física Ejecutada % .....

Avance o Atraso Físico % .....

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR 2: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR33+000 AL PR62+000.
ROCERIA CON MAQUINA PR53+150 - PR54+000, PR56+200 - PR58+000, PR61+000 - PR62+000.
LIMPIEZA DE CUNETAS PR52+800 - PR54+000, PR55+500 - PR58+000, PR60+000 - PR62+000.
ATENCION A EMERGENCIA PUENTE RIO NEGRO PR48+900.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR33+000 AL PR62+000.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUTA 1003	PR 33+000																						PR 62+000
	LA PISCICULTURA																						SAN PEDRO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ROCERIA CON GUADAÑA


LIMPIEZA DE CUNETAS



ROCERIA CON GUADAÑA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 09

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA

INTERVENTOR: AMV GRUPO 3.

CONSORICIO ARGEL VIAL

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.

Mocoa, junio de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA N. 3700 de 2024

CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.



PERIODO:
01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5
2.1 LOCALIZACIÓN 5
2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 5
2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR62+0000-PR88+0000) 5
2.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 8
3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA. 9
3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. 9
3.5 EQUIPO UTILIZADO 10
3.6 INFORMES DE AVANCE 11
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 11
4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORIA 13
4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 13
4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9). 14
4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13). 14
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA 14
5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA: 14
5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 15
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 15
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el proceso de Selección Abreviada De Menor Cuantía número: SA-MC-DEO-SGI-015-2024 se contrató la obra que tiene por objeto “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1; y mediante licitación pública Nº CMA-DEO-SGI-141-2023, se adjudicó la Interventoría al CONSORCIO ARGEL VIAL como Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 3 Dirección Territorial Putumayo.

El objeto del contrato consiste principalmente en realizar las tareas de mantenimiento rutinario del sector, consistente en: 1) Limpieza de bermas, cunetas zanjas de coronación, encoles, descoles, obras de arte, puentes barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y o cursos de agua que afecten la estructura de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalanchas al interrumpirse el libre curso de aguas. 2) Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reposición de defensas metálicas. 3) mano de obra para bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas. 4) Despeje de derrumbes 5) Rocería y desmonte manual 6) poda, corte y/o retiro de árboles. 7) Empradización manual con semillas y/o cespedones. 8) Arborización. 9) jardinería. 10) Pintura de mojones de referencia. 11) Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de mantenimiento Vial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 LOCALIZACIÓN

La Cooperativa tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 62+0000 (San Pedro) y el PR 88+0000 (Año nuevo), atienden una longitud de 26.59 kilómetros.

2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO



2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR62+0000-PR88+0000)

El tramo de vía cuenta con diferentes tipos de superficie de rodadura, consistente en pavimento flexible entre el PR62+0000 al PR71+0619 (regular estado) y cuenta con tramos en pavimento rígido en los pasos urbanos entre el PR64+0706 al PR65+0575 (regular estado), continua en afirmado desde el PR71+0619 hasta el PR88+0000 (regular estado); en general las condiciones de la vía en sus sectores pavimentados y en capa de afirmado se encuentran en regular y mal estado, por lo cual es necesario la intervención para su rehabilitación y mantenimiento.

2.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tipo de contrato es de prestación de servicios y tiene por objeto el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.”.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato está a cargo de INVIAS – Territorial Putumayo por parte del ingeniero José Ricardo Burbano Bárcenas

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

El tramo que se atiende cuenta con una longitud de 26.59 kilómetros con diferentes tipos de superficie de rodadura, entre las cuales se tiene pavimento rígido y flexible; y un tramo en afirmado, adicionalmente la vía no cumple con las condiciones mínimas geométricas, por lo cual la movilidad se considera de alto riesgo, así como por las condiciones climáticas que caracterizan la zona por las intensas lluvias.

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE DEL CONTRATO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

Actividades por ejecutar:

- Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas con mano de obra directa.
- Bacheo en afirmado.
- Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos

necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio).
- Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
- Atención de emergencias y vigilancia del tramo.
- Rocería y desmonte con máquina cortacésped.
- Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
- Empradización manual con semillas y/o cespedones.
- Jardinería realizada con mano de obra directa.
- Pintura de los mojones de referencia realizada con mano de obra directa.
- Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial o el director territorial.

Todo lo anterior cumpliendo con la Gestión Ambiental, Normas y Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Vías vigentes y las anexas. Las labores que se desarrollan para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual.

La realización de estas actividades con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

PERSONAL
El personal presentado en la propuesta deberá ser el que ejecute directamente el contrato durante el plazo estipulado en el mismo.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS
El contratista deberá contar en forma permanente con un celular o radio teléfono para comunicarse con el Administrador de Mantenimiento Vial y/o con la Dirección Territorial y deberán disponer de la herramienta mínima en condiciones óptimas de funcionamiento, exigidas en el contrato.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contratista	Cooperativa de Trabajo Asociado Santa Clara LTDA.
Contrato No.	3700 de 2024.

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.
Valor Inicial del Contrato	$ 1.101.866.076 IVA incluido
Valor Total	$ 1.101.866.076 IVA incluido
Plazo Inicial	Veinte tres (23) meses
Fecha de Iniciación	1 de octubre de 2024
Fecha de Terminación	31 de julio de 2026
Valor Acta de obra No.1	$44.332.745,5 (Periodo 1/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.2	$44.332.745,5 (Periodo 1/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.3	$44.332.745,5 (Periodo 1/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.4	$44.274.014,94 (Periodo 1/01/2025 – 28/01/2025)
Valor Acta de obra No.4A	$3.162.429,64 (Periodo 29/01/2025 – 31/01/2025)
Valor Acta de obra No.5	$47.436.444,58 (Periodo 1/02/2025 – 28/02/2025)
Valor Acta de obra No.6	$47.436.444,58 (Periodo 1/03/2025 – 31/03/2025)
Valor Acta de obra No.7	$47.436.444,58 (Periodo 1/04/2025 – 30/04/2025)
Valor Acta de obra No.8	$47.436.444,58 (Periodo 1/05/2025 – 31/05/2025)
Valor Acta de obra No.9	$47.436.444,58 (Periodo 1/06/2025 – 30/06/2025)
Valor ejecutado acumulado	$417.616.903,98
Porcentaje de avance	37.90%
Supervisor Contrato	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.

3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: número 190624 del 26 septiembre de 2024 y aprobadas vigencias futuras, según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0103 denominado CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y

ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL, recursos propios con número de autorización SIIF Nación 77723 del 26 de octubre del 2023, así: vigencia 2024: $177.330.982, vigencia 2025: $569.237.335 y vigencia 2026: $355.297.759. Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. 2024I-VBOG-065914 del 12 de septiembre del 2024.:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	**VALOR**
2024	$ 177,330,982.00
2025	$ 569,237,335.00
2026	$ 355,297,759.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
963024	26/09/2024	$ 177,330,982.00
131025	07/03/2025	$ 569,237,335.00

3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	CCS-10322436	Seguros mundial	$110.186.607,6	1/10/2024	18/02/2027
Calidad del servicio	CCS-10322436	Seguros mundial	$ 330.559.822,8	6 meses desde el acta entrega y recibo definitivo	
Pago de salarios y Prestaciones sociales	CCS-10322436	Seguros mundial	$220.373.215,2	1/10/2024	18/02/2027
Responsabilidad civil Extracontractual	CCS-100021656	Seguros mundial	$260.000000	01/10/2024	18/08/2026

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.

Durante el periodo comprendido entre el 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, el contratista realizó las siguientes actividades:

- RECORRIDO Y VIGILANCIA DEL PR62+000 AL PR88+000.
- BACHEO EN AFIRMADO PR71+600 - PR72+000, PR74+340 - PR75+630, PR76+700 - PR77+500, PR80+000 - PR80+250, PR80+750 - PR81+100, PR81+300 - PR83+650, PR84+200 - PR85+300, PR86+300 - PR86+600, PR87+700 - PR88+000.
- LIMPIEZA DE CUNETA EN TIERRA PR62+000 - PR64+350, PR67+000 - PR68+000, PR72+000 - PR74+166, PR75+166 - PR80+750, PR80+750 - PR88+000.
- LIMPIEZA DE CANALES PAVIMENTADAS Y EN TIERRA PR62+000 - PR72+000, PR85+100 - PR85+300.
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR63+000 - PR64+000, PR65+700 - PR67+000, PR67+500 - PR69+000, PR68+000 - PR69+500.
- LIMPIEZA DE VADO PR76+900.
- LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES PR62+300, PR64+400, PR65+990, PR66+400, PR67+500, PR67+700, PR68+000, PR69+700, PR69+900.
- ENCAUCE DE AGUAS PR72+000 - PR77+000.
- DESPEJE DE PEQUEÑOS DERRUMBES PR73+400, PR73+500, PR74+000, PR76+350, PR76+400, PR76+800, PR81+400, PR81+900, PR84+963, PR87+200, PR87+500.
- LIMPIEZA DE CALZADA PR65+700 - PR68+000.
- ROCERIA CON GUADAÑA PR62+000 - PR64+650, PR65+700 - PR70+000.
- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PR64+000 - PR68+000, PR71+000 - PR72+000.
- RETIRO DE MATERIAL VEGETAL PR76+850.
- LIMPIEZA DE POSTES DE REFERENCIA PR64+000 - PR68+000.
- RECUPERACIÓN DEFENSA METÁLICA PR76+640.
- CAPACITACION DE LA AMV3

3.5 EQUIPO UTILIZADO

Para la realización de las labores en este periodo la Cooperativa utilizó el siguiente equipo:

- Celular N. 3104712618.
- Carretones 5 Unidades.
- Cámara fotográfica.

- Cepillos largos de barrer y cepillos de cerda.
- Escobas 10 unidades.
- Guadañadoras 5 unidades y malla de protección.
- Machetes 10 Unidades.
- Palas 10 Unidades.
- Señales temporales.
- Picas 3 unidades.
- Kit elementos de seguridad.
- Juego de llaves de boca fija, llaves de estrella y llaves de tubo.
- Flexómetros 2 unidades.
- Barras 3 unidades.
- Escalera de tijera y escalera de gato.
- Picas 3 unidades.
- Rastrillos 2 unidades.
- Baldes 3 unidades y canecas 2 unidades.
- Apisonadores, azadones, barras, barretones, brochas y palustres

3.6 INFORMES DE AVANCE

INFORME	FORMATO
Copia de informes semanales de Interventoría.	MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL
Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
Hoja de ruta y orden de pago de acta parcial de obra.	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
Control diario del personal del Contratista.	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
Informe financiero y presupuestal contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Interventor.	CONSORCIO ARGEL VIAL
Contrato No.	1930 DE 2024.
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS

	CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 3 LOTE 1.
Valor inicial del Contrato.	$ 3.985.036.419
Valor total.	$ 3.985.036.419
Valor del Anticipo.	N.A.
Plazo Actualizado.	Veintinueve (29) Meses
Fecha de Iniciación.	4 de julio 2024.
Fecha de Terminación.	31 de julio 2026.
Valor Acta de obra No.1	$75.943.848,40 (Periodo 04/07/2024 – 31/07/2024)
Valor Acta de obra No.2	$84.301.837,2 (Periodo 01/08/2024 – 31/08/2024)
Valor Acta de obra No.3	$96.148.906 (Periodo 01/09/2024 – 30/09/2024)
Valor Acta de obra No.4	$95.013.646 (Periodo 01/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.5	$91.762.566 (Periodo 01/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.6	$98.419.426 (Periodo 01/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.7	$92.170.105,3 (Periodo 01/01/2025 – 31/01/2025)
Valor Acta de obra No.8	$143.645.852 (Periodo 01/02/2025 – 28/02/2025)
Valor Acta de obra No.9	$92.512.028 (Periodo 01/03/2025 – 31/03/2025)
Valor Acta de obra No.10	$91.786.687,3 (Periodo 01/04/2025 – 30/04/2025)
Valor Acta de obra No.11	$256.460.253,42 (Periodo 01/05/2025 – 31/05/2025)
Valor Acta de obra No.12	$89.271.717,50 (Periodo 01/06/2025 – 30/06/2025)
Valor Acumulado Actas presentadas	$1.307.286.338,12
Porcentaje de avance	32,80 %
Supervisor del proyecto.	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.

4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	$ 398.503.641	04/07/2024	06/03/2027
Pago de Salarios y prestaciones sociales	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	$ 797.007.283	04/07/2024	28/08/2029
Calidad del servicio	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	$ 1.195.510.925	28/08/2026	28/02/2029

4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORIA

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 144524 del 17 de junio de 2024 expedido por el grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto, toda vez que el contrato excede la vigencia fiscal del año 2026, existe autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservaran las siguientes sumas:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	**VALOR**
2024	$ 1,383,849,572.00
2025	$ 1,565,412,513.00
2026	$ 1,035,774,334.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
545424	17/06/2024	$ 1,383,849,572.00
140425	10/03/2025	$ 1,565,412,513.00

4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 la Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría.
- Actualizar los costos de mantenimiento vial.
- Participación activa en la atención de emergencias con personal de las Cooperativas y la coordinación oportuna de maquinaria.
- Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos.
- Capacitación a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario, en el tema de seguridad vial.
- Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, y en capacitación realizada por INVIAS.
- Realizar estimativos y cantidades de obra en sitios donde se requiera construir obras de necesidades y presentarlas a la territorial Putumayo.
- Apoyo a la Dirección Territorial Putumayo en la supervisión de obras ejecutadas por el INVIAS en los tramos de vía a cargo.
- Tramite de cuentas mensuales de las Cooperativas de Trabajo Asociado

4.5 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5)

4.6 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7)

4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9).

4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13).

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA

5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

FECHA	COMUNICACION	ASUNTO.
11-jun-25	CTO1930-2024-178	CONTRATO No 3700 DE 2024. Aprobación informe mensual SST correspondientes al mes de mayo de 2025.

5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

FECHA	COMUNICACION	ASUNTO.
3-jun-25		Permiso Jaime Javier Nates por acompañamiento al compañero Luis Armando Tonguino en el sepelio de familiar fallecido
3-jun-25		Permiso para Luis Armando Tonguino por Fallecimiento de su madre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESPEJE DE PEQUEÑO DESLIZAMIENTO



ROCERIA CON GUADAÑA



LIMPIEZA DE CUNETAS



BACHEO EN AFIRMADO

	
LIMPIEZA DE VADO	**ATENCION A EMERGENCIA**

	
LIMPIEZA DE OBRAS	**LIMPIEZA DE PONTON**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se cumple la totalidad de las actividades programadas, realizando labores para el mantenimiento de la infraestructura vial a cargo, entre las cuales se tiene: limpieza de obras de drenaje, limpieza de cunetas, despeje de derrumbes, entre otras que permiten una adecuada y segura movilidad para los usuarios de la vía.

PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL
Ingeniera Residente AMV Grupo 3
Mat. 68202133488 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8 / 6 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 33 del 1/06/2025 al 7/06/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA		
INTEGRANTES:	LUCIANO HERIBERTO CRIOLLO ARTEAGA		
CONTRATO No.	3700 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.101.866.076,00
FECHA DE INICIO:	1 DE OCTUBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.101.866.076,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ARGEL VIAL		
INTEGRANTES:	NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%		
CONTRATO No.	1930 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 177.330.982,00	$ 613.570.080,50		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 132.998.236,50	$ 249.041.334,05		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 44.332.745,50	$ 364.528.746,46		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 698.905.231,40		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 143.517.022,01		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.083.157.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 375.552.750,16	34,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 375.552.750,16	34,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 375.552.750,16	34,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 375.552.750,16	34,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.657.750,01	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.657.750,01	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR FACTURA: $ 47.436.444,58

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.042.296.260,50	31,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.042.296.260,50	31,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,05
Acumulado:	$ 2,78

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física Ejecutada % .....

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 62+0000 - PR 88+0000.
LIMPIEZA DE PEQUEÑOS DERRUMBOS PR74+000, PR76+350, PR76+400, PR76+800, PR81+400, PR81+900, PR87+200, PR87+500.
ENCAUCE DE AGUAS Y SEÑALIZACIÓN CON CINTA PELIGRO PR72+000 - PR77+000.
ROCERIA CON GUADAÑA PR62+000 - PR64+650, PR65+700 - PR70+000.
BACHEO EN AFIRMADO PR77+000 - PR77+500, PR81+000 - PR81+100.
LIMPIEZA DE CANALES PR85+100 - PR85+300.
LIMPIEZA DE CALZADA PR65+700 - PR68+000.
LIMPIEZA DE CUNETAS PR62+000 - PR64+000, PR67+000 - PR68+000, PR87+500 - PR87+600.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 62+0000 - PR 88+0000.
LIMPIEZA DE CUNETA EN TIERRA PR72+000 - PR74+166, PR75+166 - PR75+800, PR76+350 - PR79+500, PR80+750 - PR81+500, PR81+350 - PR82+300, PR83+650 - PR86+300.
BACHEO EN AFIRMADO PR80+750 - PR81+050, PR81+300 - PR83+000, PR84+200 - PR85+300, PR87+700 - PR88+000.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, PONTON, ENCOLES Y DESCOLES PR68+000 - PR69+500.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUTA 1003	PR 62+000																						PR88+000
	SAN PEDRO																						AÑO NUEVO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ROCERIA CON GUADAÑA


LIMPIEZA DE CUNETAS



BACHEO EN AFIRMADO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15 (Día) / 6 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 34 del 8/06/2025 al 14/06/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA		
INTEGRANTES:	LUCIANO HERIBERTO CRIOLLO ARTEAGA		
CONTRATO No.	3700 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.101.866.076,00
FECHA DE INICIO:	1 DE OCTUBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.101.866.076,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ARGEL VIAL		
INTEGRANTES:	NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%		
CONTRATO No.	1930 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 177.330.982,00	$ 613.570.080,50		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 132.998.236,50	$ 260.900.445,19		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 44.332.745,50	$ 352.669.635,31		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 721.223.160,77		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 121.199.092,63		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.083.157.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 387.210.500,17	36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 387.210.500,17	36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 387.210.500,17	36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 387.210.500,17	36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.657.750,01	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.657.750,01	100%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 4930 - 11/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 47.436.444,58

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.061.050.823,00	31,68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.061.050.823,00	31,68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5214 - 12/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,05
Acumulado:	$ 2,74

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	x
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 62+0000 - PR 88+0000.
LIMPIEZA DE CUNETA EN TIERRA PR72+000 - PR74+166, PR75+166 - PR75+800, PR76+350 - PR79+500, PR80+750 - PR81+500, PR81+350 - PR82+300, PR83+650 - PR86+300.
BACHEO EN AFIRMADO PR80+750 - PR81+050, PR81+300 - PR83+000, PR84+200 - PR85+300, PR87+700 - PR88+000.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, PONTON, ENCOLES Y DESCOLES PR68+000 - PR69+500.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 62+0000 - PR 88+0000.
LIMPIEZA DE CUNETA PAVIMENTADA Y EN TIERRA PR64+000 - PR64+350, PR75+800 - PR76+350, PR79+500 - PR80+750, PR82+300 - PR83+650, PR86+300 - PR88+000.
BACHEO EN AFIRMADO PR74+340 - PR75+630, PR76+700 - PR77+500, PR80+000 - PR80+250, PR82+700 - PR83+650, PR86+300 - PR86+600, PR87+700 - PR87+800, PR87+970 - PR88+000.
RECUPERACIÓN DEFENSA METÁLICA PR76+640 - PR76+700.
RETIRO DE MATERIAL VEGETAL PR76+850.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUTA 1003	PR 62+000																						PR88+000
	SAN PEDRO																						AÑO NUEVO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE CUNETAS



LIMPIEZA DE CUNETAS



LIMPIEZA DE PONTON

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22 (Día) / 6 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 35 del 15/06/2025 al 21/06/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA			INTERVENTOR:	CONSORCIO ARGEL VIAL		
INTEGRANTES:	LUCIANO HERIBERTO CRIOLLO ARTEAGA			INTEGRANTES:	NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%		
CONTRATO No.	3700 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.101.866.076,00	CONTRATO No.	1930 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	1 DE OCTUBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.101.866.076,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 177.330.982,00	$ 613.570.080,50		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 132.998.236,50	$ 272.759.556,34		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 44.332.745,50	$ 340.810.524,17		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 743.541.090,15		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 98.881.163,26		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.083.157.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 398.868.250,17	37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 398.868.250,17	37%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 398.868.250,17	37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 398.868.250,17	37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.657.750,01	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.657.750,01	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 4930 - 11/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 47.436.444,58

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.079.805.385,50	32,24%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.079.805.385,50	32,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5214 - 12/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,05
Acumulado:	$ 2,71

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	x
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 62+0000 - PR 88+0000.
LIMPIEZA DE CUNETA PAVIMENTADA Y EN TIERRA PR64+000 - PR64+350, PR75+800 - PR76+350, PR79+500 - PR80+750, PR82+300 - PR83+650, PR86+300 - PR88+000.
BACHEO EN AFIRMADO PR74+340 - PR75+630, PR76+700 - PR77+500, PR80+000 - PR80+250, PR82+700 - PR83+650, PR86+300 - PR86+600, PR87+700 - PR87+800, PR87+970 - PR88+000.
RECUPERACIÓN DEFENSA METÁLICA PR76+640 - PR76+700.
RETIRO DE MATERIAL VEGETAL PR76+850.
DESPEJE DE DERRUMBE PR73+400, PR73+500, PR76+350, PR76+400, PR76+850, PR84+963.
LIMPIEZA DE VADO PR76+900.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 62+0000 - PR 88+0000.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR63+000 - PR64+000, PR65+700 - PR67+000, PR67+500 - PR69+000.
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES PR62+300, PR64+400, PR65+990, PR66+400, PR67+500, PR67+700, PR68+000, PR69+700, PR69+900.
LIMPIEZA DE CANALETAS PAVIMENTADAS Y EN TIERRA PR62+000 - PR72+000.
BACHEO EN AFIRMADO PR71+600 - PR72+000.
LIMPIEZA DE POSTES DE REFERENCIA PR64+000 - PR68+000.
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PR64+000 - PR68+000, PR71+000 - PR72+000.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RUTA 1003	PR 62+000																							PR88+000
	SAN PEDRO																							AÑO NUEVO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE CUNETAS



BACHEO EN AFIRMADO



ATENCION A EMERGENCIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA [signature] NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 7 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 36 del 22/06/2025 al 30/06/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA				
INTEGRANTES:	LUCIANO HERIBERTO CRIOLLO ARTEAGA				
CONTRATO No.	3700 DE 2024	VALOR INICIAL:	$	1.101.866.076,00	
FECHA DE INICIO:	1 DE OCTUBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$	1.101.866.076,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		$	-	
			$	-	
			$	-	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ARGEL VIAL				
INTEGRANTES:	NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%				
CONTRATO No.	1930 DE 2024	VALOR INICIAL:	$	3.985.036.419,00	
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$	3.985.036.419,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$	-	
		VALOR AMORTIZADO:	$	-	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 177.330.982,00	$ 613.570.080,50		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 132.998.236,50	$ 284.618.667,48		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 44.332.745,50	$ 328.951.413,02		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 765.859.019,52		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 76.563.233,88		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.083.157.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 410.526.000,18	38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 410.526.000,18	38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 410.526.000,18	38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 410.526.000,18	38%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.657.750,01	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.657.750,01	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 4930 - 11/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 47.436.444,58

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.098.559.948,00	32,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.098.559.948,00	32,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5214 - 12/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,05
Acumulado:	$ 2,68

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS
RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 62+0000 - PR 88+0000. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR63+000 - PR64+000, PR65+700 - PR67+000, PR67+500 - PR69+000. LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES PR62+300, PR64+400, PR65+990, PR66+400, PR67+500, PR67+700, PR68+000, PR69+700, PR69+900. LIMPIEZA DE CANALETAS PAVIMENTADAS Y EN TIERRA PR62+000 - PR72+000. BACHEO EN AFIRMADO PR71+600 - PR72+000. LIMPIEZA DE POSTES DE REFERENCIA PR64+000 - PR68+000. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PR64+000 - PR68+000, PR71+000 - PR72+000.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 62+0000 - PR 88+0000.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUTA 1003	PR 62+000																						PR88+000
	SAN PEDRO																						AÑO NUEVO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE CUNETAS



LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



BACHEO EN AFIRMADO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 13

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CABAÑA SAN FRANCISCO

INTERVENTOR: AMV GRUPO 3. CONSORCIO ARGEL VIAL

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE), LOTE 3.

Mocoa, junio de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA N. 1665 de 2024

CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CABAÑA SAN FRANCISCO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE), LOTE 3.



PERIODO:
01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5
2.1 LOCALIZACIÓN 5
2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 5
2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR88+0000-PR113+0000) 5
2.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 8
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 8
3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 9
3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA. 9
3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. 10
3.5 EQUIPO UTILIZADO 10
3.6 INFORMES DE AVANCE 11
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 11
4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13
4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORIA 13
4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 13
4.5 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5) 14
4.6 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7) 14
4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9). 14
4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13). 14
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA 14
5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA: 14
5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 15
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 15
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el proceso de Invitación Pública Nº LP-DEO-SGI-105-2023 se contrató la obra que tiene por objeto “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE), LOTE 3.; y mediante licitación pública Nº CMA-DEO-SGI-141-2023, se adjudicó la Interventoría al CONSORCIO ARGEL VIAL como Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 3 Dirección Territorial Putumayo.

El objeto del contrato consiste principalmente en realizar las tareas de mantenimiento rutinario del sector, consistente en: 1) Limpieza de bermas, cunetas zanjas de coronación, encoles, descoles, obras de arte, puentes barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y o cursos de agua que afecten la estructura de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalanchas al interrumpirse el libre curso de aguas. 2) Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reposición de defensas metálicas. 3) mano de obra para bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas. 4) Despeje de derrumbes 5) Rocería y desmonte manual 6) poda, corte y/o retiro de árboles. 7) Empradización manual con semillas y/o cespedones. 8) Arborización. 9) jardinería. 10) Pintura de mojones de referencia. 11) Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de mantenimiento Vial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 LOCALIZACIÓN

La Cooperativa tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 88+0000 (Año Nuevo) y el PR 113+0000 (Filo de Hambre), atienden una longitud de 24.6 kilómetros.

2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO



2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR88+0000-PR113+0000)

El tramo de vía se encuentra a nivel de afirmado entre el PR 88+0000 hasta el PR 113+0000, en condiciones regulares por el desgaste y falta de manteniendo de la superficie de rodadura, esto debido a la falta de inversión en los ítems de adición de material de afirmado y conformación de la banca. Este tramo de vía se caracteriza por inestabilidad de taludes superiores e inferiores, que en temporadas de lluvias generan deslizamientos y desprendimientos de material conglomerado, rocas y vegetal, interfiriendo con el flujo vehicular y representando un alto riesgo de accidentalidad.

2.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tipo de contrato es de obra pública y tiene por objeto el "mantenimiento rutinario de la vía a cargo de la dirección territorial putumayo del INVIAS, 1003 pasto – el pepino PR 88+0000 (año nuevo) – PR113+0000 (filo de hambre)".

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato está a cargo de INVIAS – Territorial Putumayo por parte del ingeniero José Ricardo Burbano Bárcenas

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

El tramo que se atiende cuenta con una longitud de 24.6 kilómetros en afirmado, adicionalmente la vía no cumple con las condiciones mínimas geométricas, por lo cual la movilidad se considera de alto riesgo, así como por las condiciones climáticas que caracterizan la zona por las intensas lluvias.

ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE DEL CONTRATO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

Actividades a ejecutar:

- Mano de obra no calificada para realizar parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el

INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa

- Mano de obra no calificada para realizar para efectuar despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar atención de emergencias y vigilancia del tramo
- Mano de obra no calificada para realizar rocería y desmonte manual
- Mano de obra no calificada para realizar para realizar poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar empradización manual con semillas y/o cespedones.
- Mano de obra no calificada para realizar jardinería realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa
- Cumplimiento de la política de ornato y embellecimiento.

Todo lo anterior cumpliendo con la Gestión Ambiental, Normas y Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Vías vigentes y las anexas. Las labores que se desarrollan para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual.

La realización de estas actividades con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

PERSONAL

El personal presentado en la propuesta deberá ser el que ejecute directamente el contrato durante el plazo estipulado en el mismo.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

El contratista deberá contar en forma permanente con un celular o radio teléfono para comunicarse con el Administrador de Mantenimiento Vial y/o con la Dirección Territorial y deberán disponer de la herramienta mínima en condiciones óptimas de funcionamiento, exigidas en el contrato.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contratista	Cooperativa de Trabajo Asociado La Cabaña San Francisco
Contrato No.	1665 - 2024.
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE), LOTE 3.
Valor Inicial del Contrato	$ 1.362.010.107 IVA incluido
Valor Total	$ 1.362.010.107 IVA incluido
Plazo Inicial	Veintinueve (29) meses
Fecha de Iniciación	1 de junio de 2024
Fecha de Terminación	31 de julio de 2026
Valor Acta de obra No.1	$44.143.169,56 (Periodo 1/06/2024 – 30/06/2024)
Valor Acta de obra No.2	$44.143.169,56 (Periodo 1/07/2024 – 31/07/2024)
Valor Acta de obra No.3	$44.143.169,56 (Periodo 1/08/2024 – 31/08/2024)
Valor Acta de obra No.4	$44.143.169,56 (Periodo 1/09/2024 – 30/09/2024)
Valor Acta de obra No.5	$44.143.169,56 (Periodo 1/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.6	$44.143.169,56 (Periodo 1/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.7	$44.143.169,56 (Periodo 1/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.8	$47.233.342 (Periodo 1/01/2025 – 31/01/2025)
Valor Acta de obra No.9	$47.233.342 (Periodo 1/02/2025 – 28/02/2025)
Valor Acta de obra No.10	$47.233.342 (Periodo 1/03/2025 – 31/03/2025)
Valor Acta de obra No.11	$47.233.342 (Periodo 1/04/2025 – 30/04/2025)
Valor Acta de obra No.12	$47.233.342 (Periodo 1/05/2025 – 31/05/2025)
Valor Acta de obra No.13	$47.233.342 (Periodo 1/06/2025 – 30/06/2025)
Valor ejecutado acumulado	$592.402.238,92
Porcentaje de avance	43.49%
Supervisor Contrato	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.

3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: número 101624 de 16 mayo 2024 Igualmente para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras excepcionales, según oficio 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se autorizó cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de gastos de inversión del Instituto, para el año 2024, 2025 y 2026, de las cuales se apropiarán para el presente proyecto hasta la suma de:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	**VALOR**
2024	$ 441,431,696.00
2025	$ 566,800,104.00
2026	$ 353,778,307.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
427924	16/05/2024	$ 441,431,696.00
164025	17/03/2025	$ 566,800,104.00

3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	41-44-101283161	Seguros Del Estado S.A.	$ 136,201,010.70	1/6/2024	23/2/2027
Pago de salarios y Prestaciones sociales	41-44-101283161	Seguros Del Estado S.A.	$ 272,402,021.40	1/6/2024	23/2/2027
Calidad del servicio	41-44-101283161	Seguros Del Estado S.A.	$ 408,603,032.10	23/6/2024	23/2/2029
Responsabilidad civil Extracontractual	41-40101052539	Seguros Del Estado S.A.	$ 260,000,000.00	1/6/2024	23/8/2026

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.

Durante el periodo comprendido entre el 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, el contratista realizó las siguientes actividades

- RECORRIDO Y VIGILANCIA PR88+000 - PR 113+000.
- BACHEO EN AFIRMADO PR 088+000 - PR 089+000, PR 089+500 - PR 093+000, PR 095+500 - PR 096+000, PR 096+500 - PR 096+600, PR 097+000 - PR 099+000, PR 100+200 - PR 100+300, PR 101+800 - PR 102+000, PR 102+600 - PR 102+800, PR 111+000 - PR 113+000.
- LIMPIEZA DE CUNETA PR 088+000 - PR 094+000, PR 094+500 - PR 095+500, PR 096+000 - PR 100+500, PR 103+000 - PR 105+000, PR 107+000 - PR 113+000.
- LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES PR 094+500 - PR 095+500.
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 90+000.
- LIMPIEZA DE PONTON PR 089+900, PR 098+000.
- ENCAUSE DE AGUAS PR 103+108.
- DESPEJE DE DERRUMBES PR 089+900, PR 090+900, PR 100+100, PR 100+150, PR 100+500, PR 102+200, PR 103+050, PR 103+250, PR 110+700, PR 111+000.
- ROCERIA CON GUADAÑA PR 088+089 - PR 089+090, PR 090+091 - PR 091+092, PR 091+900 - PR 092+000, PR 093+000 - PR 096+800, PR 097+098 - PR 098+099, PR 100+000 - PR 113+000.
- RECOLECCION DE BASURA PR 90+000 - PR 101+000.
- DESPEJE DE MATERIAL VEGETAL PR 093+600, PR 096+600, PR 096+850, PR 100+350, PR 100+200, PR 102+350, PR 102+800, PR 110+700, PR 112+830, PR 107+300.
- SEÑALIZACION CON CINTA DE PELIGRO PR 101+000, PR 102+150, PR 111+700.
- ATENCION EMERGENCIA PR 094+000.
- CAPACITACIÓN AMV3

3.5 EQUIPO UTILIZADO

Para la realización de las labores en este periodo la Cooperativa utilizó el siguiente equipo:

- Celular N. 3115608020
- Carretones 5 Unidades.

- Cámara fotográfica.
- Cepillos largos de barrer y cepillos de cerda.
- Escobas 10 unidades.
- Guadañadoras 5 unidades y malla de protección.
- Machetes 10 Unidades.
- Palas 10 Unidades.
- Señales temporales.
- Picas 3 unidades.
- Kit elementos de seguridad.
- Juego de llaves de boca fija, llaves de estrella y llaves de tubo.
- Flexómetros 2 unidades.
- Barras 3 unidades.
- Escalera de tijera y escalera de gato.
- Picas 3 unidades.
- Rastrillos 2 unidades.
- Baldes 3 unidades y canecas 2 unidades.
- Apisonadores, azadones, barras, barretones, brochas y palustres.

3.6 INFORMES DE AVANCE

INFORME	FORMATO
Copia de informes semanales de Interventoría.	MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL
Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
Hoja de ruta y orden de pago de acta parcial de obra.	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
Control diario del personal del Contratista.	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
Informe financiero y presupuestal contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Interventor.	CONSORCIO ARGEL VIAL

Contrato No.	1930 DE 2024.
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 3 LOTE 1.
Valor inicial del Contrato.	$ 3.985.036.419
Valor total.	$ 3.985.036.419
Valor del Anticipo.	N.A.
Plazo Actualizado.	Veintinueve (29) Meses
Fecha de Iniciación.	4 de julio 2024.
Fecha de Terminación.	31 de julio 2026.
Valor Acta de obra No.1	$75.943.848,40 (Periodo 04/07/2024 – 31/07/2024)
Valor Acta de obra No.2	$84.301.837,2 (Periodo 01/08/2024 – 31/08/2024)
Valor Acta de obra No.3	$96.148.906 (Periodo 01/09/2024 – 30/09/2024)
Valor Acta de obra No.4	$95.013.646 (Periodo 01/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.5	$91.762.566 (Periodo 01/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.6	$98.419.426 (Periodo 01/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.7	$92.170.105,3 (Periodo 01/01/2025 – 31/01/2025)
Valor Acta de obra No.8	$143.645.852 (Periodo 01/02/2025 – 28/02/2025)
Valor Acta de obra No.9	$92.512.028 (Periodo 01/03/2025 – 31/03/2025)
Valor Acta de obra No.10	$91.786.687,3 (Periodo 01/04/2025 – 30/04/2025)
Valor Acta de obra No.11	$256.460.253,42 (Periodo 01/05/2025 – 31/05/2025)
Valor Acta de obra No.12	$89.271.717,50 (Periodo 01/06/2025 – 30/06/2025)
Valor Acumulado Actas presentadas	$1.307.286.338,12
Porcentaje de avance	32,80 %
Supervisor del proyecto.	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.

4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	$ 398.503.641	04/07/2024	06/03/2027
Pago de Salarios y prestaciones sociales	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	$ 797.007.283	04/07/2024	28/08/2029
Calidad del servicio	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	$ 1.195.510.925	28/08/2026	28/02/2029

4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORIA

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 144524 del 17 de junio de 2024 expedido por el grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto, toda vez que el contrato excede la vigencia fiscal del año 2026, existe autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservaran las siguientes sumas:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	**VALOR**
2024	$ 1,383,849,572.00
2025	$ 1,565,412,513.00
2026	$ 1,035,774,334.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
545424	17/06/2024	$ 1,383,849,572.00
140425	10/03/2025	$ 1,565,412,513.00

4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 01 AL 30 DE JUNIO 2025 la Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría.
- Actualizar los costos de mantenimiento vial.
- Participación activa en la atención de emergencias con personal de las Cooperativas y la coordinación oportuna de maquinaria.
- Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos.
- Capacitación a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario, en el tema de seguridad vial.
- Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, y en capacitación realizada por INVIAS.
- Realizar estimativos y cantidades de obra en sitios donde se requiera construir obras de necesidades y presentarlas a la territorial Putumayo.
- Apoyo a la Dirección Territorial Putumayo en la supervisión de obras ejecutadas por el INVIAS en los tramos de vía a cargo.
- Tramite de cuentas mensuales de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

4.5 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5)

4.6 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7)

4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9).

4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13).

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA

5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

FECHA	COMUNICACION	ASUNTO.
11-jun-25	CTO1930-2024-179	CONTRATO No 1665 DE 2024. Aprobación informe mensual SST correspondientes al mes de mayo de 2025.
16-jun-25	CTO1930-2024-186	Radicado 2025S-VPUT-039769 Autorización Dirección Territorial cambio de asociado cooperativa La Cabaña.

5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

FECHA	COMUNICACION	ASUNTO.
11-jun-25		Retiro y reemplazo de un trabajador asociado de la cooperativa La Cabaña San Francisco C.T.A.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESPEJE DE MATERIAL VEGETAL



SEÑALIZACION CON CINTA PELIGRO



DESPEJE DE DERRUMBE



ROCERIA CON GUADAÑA

	
RECOLECCION DE BASURAS	**LIMPIEZA DE DESCOLE**

	
BACHEO EN AFIRMADO	**LIMPIEZA DE CUNETAS**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se cumple la totalidad de las actividades programadas, realizando labores para el mantenimiento de la infraestructura vial a cargo, entre las cuales se tiene: limpieza de obras de drenaje, limpieza de cunetas, despeje de derrumbes, entre otras que permiten una adecuada y segura movilidad para los usuarios de la vía.

PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL
Ingeniera Residente AMV Grupo 3
Mat. 68202133488 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) / 6 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 49 (Numeración consecutiva) del 1/06/2025 al 7/06/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE), LOTE 3.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CABAÑA DE SAN FRANCISCO

INTEGRANTES: CARLOS CESAR VIVAS RL

CONTRATO No. 1665 - 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.362.010.107,00

FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.362.010.107,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026

$ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL

INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%

CONTRATO No. 1930 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE INICIO: 4/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 441.431.696,00	$ 699.229.613,08		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 309.002.186,92	$ 247.975.045,50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 132.429.509,08	$ 451.254.567,58		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 698.905.231,40		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 143.517.022,01		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.338.883.929,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 547.520.067,61 — 41%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 547.520.067,61 — 41%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 547.520.067,61 — 41%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 547.520.067,61 — 41%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 11.607.836,51 — 2%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 11.607.836,51 — 100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR FACTURA: $ 47.233.342,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 1.042.296.260,50 — 31,12%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 1.042.296.260,50 — 31,12%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 18.754.562,50 — 0,56%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 18.754.562,50 — 0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,03
Acumulado:	$ 1,90

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR88+000 AL PR113+000
LIMPIEZA DE ALACANTARILLA PR90+000.
LIMPIEZA DE PONTON PR 089+900.
BACHEO EN AFIRMADO PR 101+800 - PR 102+000, PR 102+600 - PR 102+800.
LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES PR 094+500 - PR 095+500.
LIMPIEZA DE CUNETA PR 094+500 - PR 095+500.
ROCERIA CON GUADAÑA PR 093+200 - PR 095+500, PR 101+000 - PR 103+000, PR 110+000 - PR 113+000.
SEÑALIZACION CON CINTA DE PELIGRO PR 101+000, PR 102+150, PR 111+700.
DESALOJO DE MATERIAL VEGETAL PR 093+600, PR 096+850, PR 100+350, PR 100+200, PR 102+350, PR 102+800.
DESPEJE DE PEQUEÑO DERRUMBE PR 090+900.
ATENCION EMERGENCIA PR 094+000.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR88+000 AL PR113+000
ROCERIA CON GUADAÑA PR 088+089 - PR 089+090, PR 090+091 - PR 091+092, PR 091+900 - PR 092+000, PR 93+000 - PR 093+200, PR 097+098 - PR 098+099, PR 100+000 - PR 101+000, PR 107+700 - PR 110+000.
DESPEJE DE VEGETACION PR 110+700, PR 112+830.
LIMPIEZA DE CUNETA PR 089+000, PR 098+101.
DESPEJE DE DERRUMBES PR 089+900, PR 100+150, PR 100+500, PR 102+200, PR 103+050, PR 103+250, PR 110+700, PR 111+000.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RUTA 1003	PR 88+000																							PR113+000

AÑO NUEVO

SECTOR FILO DE HAMBRE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESPEJE DE MATERIAL VEGETAL



ROCERIA CON GUADAÑA



LIMPIEZA DE CUNETAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15 / 6 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 50 del 8/06/2025 al 14/06/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE), LOTE 3.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CABAÑA DE SAN FRANCISCO
INTEGRANTES: CARLOS CESAR VIVAS RL
CONTRATO No. 1665 - 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.362.010.107,00
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.362.010.107,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL
INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%
CONTRATO No. 1930 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 4/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 441.431.696,00	$ 699.229.613,08		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 309.002.186,92	$ 259.783.381,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 132.429.509,08	$ 439.446.232,08		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 721.223.160,77		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 121.199.092,63		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.338.883.929,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 559.127.904,11 — 42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 559.127.904,11 — 42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 559.127.904,11 — 42%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 559.127.904,11 — 42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 11.607.836,51 — 2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 11.607.836,51 — 100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 4926 - 11/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 47.233.342,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 1.061.050.823,00 — 31,68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 1.061.050.823,00 — 31,68%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 18.754.562,50 — 0,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 18.754.562,50 — 0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5214 - 12/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,03
Acumulado:	$ 1,90

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR88+000 AL PR113+000
ROCERIA CON GUADAÑA PR 088+089 - PR 089+090, PR 090+091 - PR 091+092, PR 091+900 - PR 092+000, PR 93+000 - PR 093+200, PR 097+098 - PR 098+099, PR 100+000 - PR 101+000, PR 107+700 - PR 110+000.
DESPEJE DE VEGETACION PR 110+700, PR 112+830.
LIMPIEZA DE CUNETA PR 089+000, PR 098+101.
DESPEJE DE DERRUMBES PR 089+900, PR 100+150, PR 100+500, PR 102+200, PR 103+050, PR 103+250, PR 110+700, PR 111+000.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR88+000 AL PR113+000
DESPEJE DE MATERIAL VEGETAL PR 096+600, PR 107+300.
DESPEJE DE PEQUEÑO DERRUMBE PR 090+000 - PR 100+200.
ROCERIA CON GUADAÑA PR 095+500 - PR 096+800, PR 103+000 - PR 107+400.
LIMPIEZA DE CUNETA PR 088+000 - PR 092+200, PR 098+000 - PR 100+500, PR 111+000 - PR 113+000.
BACHEO EN AFIRMADO PR 089+500 - PR 092+200, PR 096+500 - PR 096+600, PR 098+000 - PR 099+000, PR 100+200 - PR 100+300, PR 111+000 - PR 113+000.
RECOLECCION DE BASURA PR 88+000 - PR 101+000.
SEÑALIZACION CON CINTA DE PELIGRO PR 101+000.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUTA 1003	PR 88+000																						PR113+000
	AÑO NUEVO																						SECTOR FILO DE HAMBRE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ROCERIA CON GUADAÑA



LIMPIEZA DE CUNETAS



DESPEJE DE MATERIAL VEGETAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22 / 6 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 51 del 15/06/2025 al 21/06/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE), LOTE 3.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CABAÑA DE SAN FRANCISCO

INTEGRANTES: CARLOS CESAR VIVAS RL

CONTRATO No.	1665 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.362.010.107,00
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.362.010.107,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL

INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%

CONTRATO No.	1930 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 441.431.696,00	$ 699.229.613,08		$ 267.641.882
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 309.002.186,92	$ 271.591.716,50		$ 205.569.087
	SALDO DE VIGENCIA	$ 132.429.509,08	$ 427.637.896,58		$ 62.072.795
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 743.541.090,15		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 98.881.163,26		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.338.883.929,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 570.735.740,62	43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 570.735.740,62	43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 570.735.740,62	43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 570.735.740,62	43%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.607.836,51	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.607.836,51	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 4926 - 11/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 47.233.342,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.079.805.385,50	32,24%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.079.805.385,50	32,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5214 - 12/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,03
Acumulado:	$ 1,89

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A		x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A		x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A		x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A		x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A		x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A		x
EMISIONES:	SI		NO		N/A		x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A		x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR88+000 AL PR113+000
DESPEJE DE MATERIAL VEGETAL PR 096+600, PR 107+300.
DESPEJE DE PEQUEÑO DERRUMBE PR 090+000 - PR 100+200.
ROCERIA CON GUADAÑA PR 095+500 - PR 096+800, PR 103+000 - PR 107+400.
LIMPIEZA DE CUNETA PR 088+000 - PR 092+200, PR 098+000 - PR 100+500, PR 111+000 - PR 113+000.
BACHEO EN AFIRMADO PR 089+500 - PR 092+200, PR 096+500 - PR 096+600, PR 098+000 - PR 099+000, PR 100+200 - PR 100+300, PR 111+000 - PR 113+000.
RECOLECCION DE BASURA PR 88+000 - PR 101+000.
SEÑALIZACION CON CINTA DE PELIGRO PR 101+000.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR88+000 AL PR113+000
LIMPIEZA DE CUNETA PR 092+000 - PR 094+000, PR 096+000 - PR 098+000, PR 103+000 - PR 105+000, PR 107+000 - PR 111+000.
LIMPIEZA DE PONTON PR 098+000.
BACHEO EN AFIRMADO PR 088+000 - PR 089+000, PR 092+000 - PR 093+000, PR 095+500 - PR 096+000, PR 097+000 - PR 098+000.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUTA 1003	PR 88+000																						PR113+000
	AÑO NUEVO																						SECTOR FILO DE HAMBRE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESPEJE DE DERRUMBE



BACHEO EN AFIRMADO



LIMPIEZA DE MUROS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA [signature] NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 7 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 52 del 22/06/2025 al 30/06/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE), LOTE 3.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CABAÑA DE SAN FRANCISCO
INTEGRANTES: CARLOS CESAR VIVAS RL
CONTRATO No. 1665 - 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.362.010.107,00
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.362.010.107,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL
INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%
CONTRATO No. 1930 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 4/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 441.431.696,00	$ 699.229.613,08		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 309.002.186,92	$ 283.400.052,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 132.429.509,08	$ 415.829.561,08		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 765.859.019,52		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 76.563.233,88		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.338.883.929,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 582.343.577,12 — 43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 582.343.577,12 — 43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - —
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 582.343.577,12 — 43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 582.343.577,12 — 43%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: —

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 11.607.836,51 — 2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 11.607.836,51 — 100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 4926 - 11/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 47.233.342,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 1.098.559.948,00 — 32,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 1.098.559.948,00 — 32,80%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 18.754.562,50 — 0,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 18.754.562,50 — 0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5214 - 12/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,03
Acumulado:	$ 1,89

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A		x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A		x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A		x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A		x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A		x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A		x
EMISIONES:	SI		NO		N/A		x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A		x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS
RECORRIDO Y VIGILANCIA PR88+000 AL PR113+000 LIMPIEZA DE CUNETA PR 092+000 - PR 094+000, PR 096+000 - PR 098+000, PR 103+000 - PR 105+000, PR 107+000 - PR 111+000. LIMPIEZA DE PONTON PR 098+000. BACHEO EN AFIRMADO PR 088+000 - PR 089+000, PR 092+000 - PR 093+000, PR 095+500 - PR 096+000, PR 097+000 - PR 098+000.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
RECORRIDO Y VIGILANCIA PR88+000 AL PR113+000

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUTA 1003	PR 88+000																						PR113+000
	AÑO NUEVO																						SECTOR FILO DE HAMBRE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESPEJE DE MATERIAL VEGETAL



BACHEO EN AFIRMADO


LIMPIEZA DE ALCANTARILLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 13

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA

INTERVENTOR: AMV GRUPO 3.
CONSORCIO ARGEL VIAL

OBJETO:
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO – EL PEPINO PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) – PR 137+0700 (EL PEPINO)

Mocoa, junio de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA N. 1672 DE 2024
CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5



PERIODO:
01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5
2.1 LOCALIZACIÓN 5
2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 5
2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR113+0000-PR137+0700) 5
2.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 8
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 8
3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 9
3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA. 9
3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. 10
3.5 EQUIPO UTILIZADO 10
3.6 INFORMES DE AVANCE 11
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 11
4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA 13
4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 13
4.5 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5) 14
4.6 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7) 14
4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9). 14
4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13). 14
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA 14
5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA: 14
5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 14
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 15
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el proceso de Invitación Pública Nº LP-DEO-SGI-105-2023 se contrató la obra que tiene por objeto “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5”, el cual se adjudicó a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA; y mediante licitación pública Nº CMA-DEO-SGI-141-2023, se adjudicó la Interventoría al CONSORCIO ARGEL VIAL como Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 3 Dirección Territorial Putumayo.

El objeto del contrato consiste principalmente en realizar las tareas de mantenimiento rutinario del sector, consistente en: 1) Limpieza de bermas, cunetas zanjas de coronación, encoles, descoles, obras de arte, puentes barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y o cursos de agua que afecten la estructura de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalanchas al interrumpirse el libre curso de aguas. 2) Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reposición de defensas metálicas. 3) mano de obra para bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas. 4) Despeje de derrumbes 5) Rocería y desmonte manual 6) poda, corte y/o retiro de árboles. 7) Empradización manual con semillas y/o cespedones. 8) Arborización. 9) jardinería. 10) Pintura de mojones de referencia. 11) Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de mantenimiento Vial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 LOCALIZACIÓN

La Cooperativa tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 113+0000 (Filo de Hambre) y el PR 137+0700 (El Pepino), atienden una longitud de 24.29 kilómetros.

2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO



2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR113+0000-PR137+0700)

El tramo de vía cuenta con superficie de rodadura principalmente en afirmado el cual actualmente se encuentra en regular. Adicionalmente, cuenta con tramos en pavimento flexible entre los PR133+0921 al PR137+0569 los cuales cuentan con buen estado.

La condición de la vía presenta baches en la capa de afirmado y requiere limpieza de las obras de drenaje, actividades que adelanta la cooperativa de trabajadores asociados para mantener la adecuada movilidad en el sector.

Actualmente se ejecuta el contrato de obra No. 1060 de 2020 construcciones cóndor Y el contrato de obra No. 1111 de 2021 Consorcio San Francisco para la atención de posibles emergencias.

2.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tipo de contrato es de obra pública y tiene por objeto el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5”.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
La supervisión del contrato está a cargo de INVIAS – Territorial Putumayo por parte del ingeniero José Ricardo Burbano Bárcenas.

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA
El tramo que se atiende cuenta con una longitud de 24.506 kilómetros, de los cuales 20.52km en afirmado y 3.986 km en pavimento asfáltico, adicionalmente la vía no cumple con las condiciones mínimas geométricas, por lo cual la movilidad se considera de alto riesgo, así como por las condiciones climáticas que caracterizan la zona por las intensas lluvias.

ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE DEL CONTRATO
El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

Actividades a ejecutar:

- Mano de obra no calificada para realizar parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa

- Mano de obra no calificada para realizar reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar para efectuar despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar atención de emergencias y vigilancia del tramo
- Mano de obra no calificada para realizar rocería y desmonte manual
- Mano de obra no calificada para realizar para realizar poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar empradización manual con semillas y/o cespedones.
- Mano de obra no calificada para realizar jardinería realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa
- Cumplimiento de la política de ornato y embellecimiento.

Todo lo anterior cumpliendo con la Gestión Ambiental, Normas y Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Vías vigentes y las anexas. Las labores que se desarrollan para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual.

La realización de estas actividades con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

PERSONAL

El personal presentado en la propuesta deberá ser el que ejecute directamente el contrato durante el plazo estipulado en el mismo.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

El contratista deberá contar en forma permanente con un celular o radio teléfono para comunicarse con el Administrador de Mantenimiento Vial y/o con la Dirección Territorial y deberán disponer de la herramienta mínima en condiciones óptimas de funcionamiento, exigidas en el contrato.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contratista	Cooperativa de Trabajo Asociado INDIWAWA
Contrato No.	1672 DE 2024.
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5
Valor Inicial del Contrato	$ 1.332.200.017,00 Incluido IVA
Valor Total	$ 1.332.200.017,00 Incluido IVA
Plazo Inicial	Veintinueve (29) meses
Fecha de Iniciación	1 de junio de 2024
Fecha de Terminación	31 de julio de 2026
Valor Acta de obra No.1	$43.117.104,55 (Periodo 1/6/2024 – 30/6/2024)
Valor Acta de obra No.2	$43.117.104,55 (Periodo 1/7/2024 – 31/7/2024)
Valor Acta de obra No.3	$43.117.104,55 (Periodo 1/8/2024 – 31/8/2024)
Valor Acta de obra No.4	$43.117.104,55 (Periodo 1/9/2024 – 30/9/2024)
Valor Acta de obra No.5	$43.117.104,55 (Periodo 1/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.6	$43.117.104,55 (Periodo 1/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.7	$43.117.104,55 (Periodo 1/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.8	$46.204.527,25 (Periodo 1/01/2025 – 31/01/2025)
Valor Acta de obra No.9	$46.204.527,25 (Periodo 1/02/2025 – 28/02/2025)
Valor Acta de obra No.10	$46.204.527,25 (Periodo 1/03/2025 – 31/03/2025)
Valor Acta de obra No.11	$46.204.527,25 (Periodo 1/04/2025 – 30/04/2025)
Valor Acta de obra No.12	$46.204.527,25 (Periodo 1/05/2025 – 31/05/2025)
Valor Acta de obra No.13	$46.204.527,25 (Periodo 1/06/2025 – 30/06/2025)
Valor ejecutado acumulado	$ 579.046.895,35
Porcentaje de avance	43.47%
Supervisor Contrato	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas

3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: número 111224 de fecha 2024-05-20 Igualmente para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras excepcionales, según oficio con radicado 2-2023-056551 de fecha 26 DE OCTUBRE DE 2023, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se autorizó cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de gastos de inversión del Instituto, para el año 2024, 2025 y 2026, de las cuales se apropiarán para el presente proyecto hasta la suma de:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	**VALOR**
2024	$ 431,171,045.00
2025	$ 554,454,327.00
2026	$ 346,574,645.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
439724	20/05/2024	$ 431.171.045
180325	20/03/2025	$ 554,454,327

3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	41-44-101283158	Seguros Del Estado S.A.	$ 133,220,001.70	31/25/2024	22/2/2027
Pago de salarios y Prestaciones sociales	41-44-101283158	Seguros Del Estado S.A.	$ 266,440,003.40	31/25/2024	22/8/2029
Calidad del servicio	41-44-101283158	Seguros Del Estado S.A.	$ 399,660,005.10	22/8/2026	22/2/2027
Responsabilidad civil Extracontractual	41-40-101052537	Seguros Del Estado S.A.	$ 260,000,000.00	31/5/2024	22/8/2026

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.

Durante el periodo comprendido entre el 01 AL 30 DE JUNIO del 2025, el contratista realizó las siguientes actividades:

- RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 113+000 - PR 137+700
- BACHEO EN AFIRMADO PR 113+000 - PR 117+750, PR 118+250 - PR 118+720, PR 118+900 - PR 119+460, PR 121+000 - PR 128+000, PR 132+000 - PR 133+220.
- LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA PR 116+300 - PR 117+450, PR 119+000 - PR 119+460, PR 124+737 - PR 124+900, PR 127+181 - PR 127+199, PR 127+945 - PR 128+000.
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 116+100, PR 124+737.
- ADECUACION DEL VADO PEPINITO PR 127+750.
- DESPEJE DE DERRUMBE PR 113+245, PR 117+000, PR 117+350, PR 119+000, PR 119+186, PR 122+141, PR 124+900, PR 125+428, PR 128+000, PR 133+700, PR 136+420.
- RECOLECCION DE RESIDUOS PR 113+000 - PR 137+700.
- RETIRO DE ARBOLES PR 114+680, PR 117+950, PR 119+992, PR 121+301, PR 122+886.
- LIMPIEZA DE SEÑALES PR 113+000 - PR 126+537, PR 129+000 - PR 133+600, PR 134+640 - PR 135+370.
- LIMPIEZA DE DEFENSAS PR 113+000 - PR 126+537, PR 129+000 - PR 133+600, PR 134+640 - PR 135+370.
- SEÑALIZACION CON CINTA PR 117+520.
- CAPACITACIÓN AMV3

3.5 EQUIPO UTILIZADO

Para la realización de las labores en este periodo la Cooperativa utilizó el siguiente equipo:

- Celular N. 3208269879
- Carretones 5 Unidades.
- Cámara fotográfica.
- Cepillos largos de barrer y cepillos de cerda.
- Escobas 10 unidades.
- Guadañadoras 5 unidades y malla de protección.
- Machetes 10 Unidades.

- Palas 10 Unidades.
- Señales temporales.
- Picas 3 unidades.
- Kit elementos de seguridad.
- Juego de llaves de boca fija, llaves de estrella y llaves de tubo.
- Flexómetros 2 unidades.
- Barras 3 unidades.
- Escalera de tijera y escalera de gato.
- Picas 3 unidades.
- Rastrillos 2 unidades.
- Baldes 3 unidades y canecas 2 unidades.
- Apisonadores, azadones, barras, barretones, brochas y palustres

3.6 INFORMES DE AVANCE

INFORME	FORMATO
Copia de informes semanales de Interventoría.	MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL
Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
Hoja de ruta y orden de pago de acta parcial de obra.	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
Control diario del personal del Contratista.	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
Informe financiero y presupuestal contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Interventor.	CONSORCIO ARGEL VIAL
Contrato No.	1930 DE 2024.
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 3 LOTE 1.
Valor inicial del Contrato.	$ 3.985.036.419
Valor total.	$ 3.985.036.419
Valor del Anticipo.	N.A.
Plazo Actualizado.	Veintinueve (29) Meses

Fecha de Iniciación.	4 de julio 2024.
Fecha de Terminación.	31 de julio 2026.
Valor Acta de obra No.1	$75.943.848,40 (Periodo 04/07/2024 – 31/07/2024)
Valor Acta de obra No.2	$84.301.837,2 (Periodo 01/08/2024 – 31/08/2024)
Valor Acta de obra No.3	$96.148.906 (Periodo 01/09/2024 – 30/09/2024)
Valor Acta de obra No.4	$95.013.646 (Periodo 01/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.5	$91.762.566 (Periodo 01/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.6	$98.419.426 (Periodo 01/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.7	$92.170.105,3 (Periodo 01/01/2025 – 31/01/2025)
Valor Acta de obra No.8	$143.645.852 (Periodo 01/02/2025 – 28/02/2025)
Valor Acta de obra No.9	$92.512.028 (Periodo 01/03/2025 – 31/03/2025)
Valor Acta de obra No.10	$91.786.687,3 (Periodo 01/04/2025 – 30/04/2025)
Valor Acta de obra No.11	$256.460.253,42 (Periodo 01/05/2025 – 31/05/2025)
Valor Acta de obra No.12	$89.271.717,50 (Periodo 01/06/2025 – 30/06/2025)
Valor Acumulado Actas presentadas	$1.307.286.338,12
Porcentaje de avance	32,80 %
Supervisor del proyecto.	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas

4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	$ 398.503.641	04/07/2024	06/03/2027
Pago de Salarios y prestaciones sociales	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	$ 797.007.283	04/07/2024	28/08/2029
Calidad del servicio	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	$ 1.195.510.925	28/08/2026	28/02/2029

4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 144524 del 17 de junio de 2024 expedido por el grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto, toda vez que el contrato excede la vigencia fiscal del año 2026, existe autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservaran las siguientes sumas:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	**VALOR**
2024	$ 1,383,849,572.00
2025	$ 1,565,412,513.00
2026	$ 1,035,774,334.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
545424	17/06/2024	$ 1,383,849,572.00
140425	10/03/2025	$ 1,565,412,513.00

4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 01 AL 30 DE JUNIO 2025 la Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría.
- Actualizar los costos de mantenimiento vial.
- Participación activa en la atención de emergencias con personal de las Cooperativas y la coordinación oportuna de maquinaria.
- Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos.

- Capacitación a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario, en el tema de seguridad vial.
- Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, y en capacitación realizada por INVIAS.
- Realizar estimativos y cantidades de obra en sitios donde se requiera construir obras de necesidades y presentarlas a la territorial Putumayo.
- Apoyo a la Dirección Territorial Putumayo en la supervisión de obras ejecutadas por el INVIAS en los tramos de vía a cargo.
- Tramite de cuentas mensuales de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

4.5 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5)

4.6 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7)
4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9).

4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13).

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA

5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

FECHA	COMUNICACION	ASUNTO.
11-jun-25	CTO1930-2024-180	CONTRATO No 1672 DE 2024. Aprobación informe mensual SST correspondientes al mes de mayo de 2025.

5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

FECHA	COMUNICACION	ASUNTO.
12-jun-25		Actividad Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo de C.T.A INDIWAWA
24-jun-25		Informe N°12 Area SST C.T.A INDIWAWA

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESPEJEMATERIAL VEGETAL



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA



LIMPIEZA DE DEFENSAS



LIMPIEZA DE SEÑALES




DESPEJE DE DERRUMBE



BACHEO EN AFIRMADO

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se cumple la totalidad de las actividades programadas, realizando labores para el mantenimiento de la infraestructura vial a cargo, entre las cuales se tiene: limpieza de obras de drenaje, limpieza de cunetas, despeje de derrumbes, entre otras que permiten una adecuada y segura movilidad para los usuarios de la vía.



PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL
Ingeniera Residente AMV Grupo 3
Mat. 68202133488 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) / 6 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 49 del 1/06/2025 al 7/06/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDI WAWA		
INTEGRANTES:	BAIRON JHAMES MUCHAVISOY RODRIGUEZ RL		
CONTRATO No.	1672 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.332.200.017,00
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.332.200.017,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ARGEL VIAL		
INTEGRANTES:	NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%		
CONTRATO No.	1930 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 431.171.045,00	$ 683.805.640,15		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 301.819.731,85	$ 242.573.768,06		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 129.351.313,15	$ 441.231.872,09		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 698.905.231,40		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 143.517.022,01		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.309.580.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 535.149.999,90	41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 535.149.999,90	41%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 535.149.999,90	41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 535.149.999,90	41%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.355.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.355.000,00	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 46.204.527,25

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.042.296.260,50	31,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.042.296.260,50	31,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,04
Acumulado:	$ 1,95

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física Ejecutada % .....

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 113+0000 - PR 137+0700.
DESPEJE DE DERRUMBE PR 113+245, PR 117+350, PR 119+000, PR 119+186, PR 124+900, PR 125+428, PR 125+732, PR 126+700, PR 127+940, PR 127+990.
SEÑALIZACION CON CINTA PR 117+520.
ADECUACION VADO PEPINITO PR 127+750.
LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA PR 116+300 - PR 117+450.
BACHEO EN AFIRMADO PR 113+300 - PR 116+000, PR 117+400 - PR 117+750, PR 118+250 - PR 118+900, PR 119+460 - PR 124+000, PR 125+000 - PR 126+415, PR 127+000 - PR 127+635.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 113+0000 - PR 137+0700
LIMPIEZA DE DEFENSAS Y SEÑALES PR 113+000 - PR 120+170, PR 122+000 - PR 123+630, PR 125+000 - PR 125+589.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 124+737.
LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA PR 127+945 - PR 128+000.
DESPEJE DE PEQUEÑO DERRUMBE PR 122+141, PR 127+106, PR 128+000, PR 128+200.
RETIRO DE MATERIAL VEGETAL PR 121+301.
BACHEO EN AFIRMADO PR 118+720 - PR 121+000, PR 122+647 - PR 122+750, PR 127+600 - PR 128+000.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUTA 1003	PR 133+000																						PR137+700
	SECTOR FILO DE HAMBRE																						SECTOR EL PEPINO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESPEJE DE DERRUMBE



ADECUACION VADO



BACHEO EN AFIRMADO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15 (Día) / 6 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 50 del 8/06/2025 al 14/06/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDI WAWA		
INTEGRANTES:	BAIRON JHAMES MUCHAVISOY RODRIGUEZ RL		
CONTRATO No.	1672 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.332.200.017,00
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.332.200.017,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ARGEL VIAL		
INTEGRANTES:	NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%		
CONTRATO No.	1930 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 431.171.045,00	$ 683.805.640,15		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 301.819.731,85	$ 254.124.899,88		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 129.351.313,15	$ 429.680.740,28		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 721.223.160,77		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 121.199.092,63		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.309.580.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 546.504.999,89	42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 546.504.999,89	42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 546.504.999,89	42%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 546.504.999,89	42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.355.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.355.000,00	100%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 4929 - 11/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 46.204.527,25

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.061.050.823,00	31,68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.061.050.823,00	31,68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5214 - 12/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,03
Acumulado:	$ 1,94

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 113+0000 - PR 137+0700
LIMPIEZA DE DEFENSAS Y SEÑALES PR 113+000 - PR 120+170, PR 122+000 - PR 123+630, PR 125+000 - PR 125+589.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 124+737.
LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA PR 127+945 - PR 128+000.
DESPEJE DE PEQUEÑO DERRUMBE PR 122+141, PR 127+106, PR 128+000, PR 128+200.
RETIRO DE MATERIAL VEGETAL PR 121+301.
BACHEO EN AFIRMADO PR 118+720 - PR 121+000, PR 122+647 - PR 122+750, PR 127+600 - PR 128+000.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 113+0000 - PR 137+0700
LIMPIEZA DE DEFENSAS Y SEÑALES PR 120+170 - PR 122+000, PR 123+630 - PR 125+000, PR 125+589 - PR 126+537, PR 129+000 - PR 133+600, PR 134+640 - PR 135+370.
BACHEO EN AFIRMADO PR 117+525 - PR 117+620, PR 132+000 - PR 133+220.
RETIRO DE ARBOLES PR 114+680, PR 117+950, PR 119+992, PR 122+886.
DESPEJE DE DERRUMBE PR 117+000, PR 122+141, PR 127+970.
LIMPIEZA DE CUNETAS DE TIERRA PR 127+970 - PR 128+000.
RETIRO DE ROCAS PR 120+660.
#¡REF!

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUTA 1003	PR 133+000																						PR137+700
	SECTOR FILO DE HAMBRE																						SECTOR EL PEPINO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA MOJONES



LIMPIEZA DE CUNETAS



BACHEO EN AFIRMADO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22 (Día) / 6 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 51 del 15/06/2025 al 21/06/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDI WAWA		
INTEGRANTES:	BAIRON JHAMES MUCHAVISOY RODRIGUEZ RL		
CONTRATO No.	1672 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.332.200.017,00
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.332.200.017,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ARGEL VIAL		
INTEGRANTES:	NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%		
CONTRATO No.	1930 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 431.171.045,00	$ 683.805.640,15		$ 267.641.882
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 301.819.731,85	$ 265.676.031,69		$ 205.569.087
	SALDO DE VIGENCIA	$ 129.351.313,15	$ 418.129.608,46		$ 62.072.795
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 743.541.090,15		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 98.881.163,26		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.309.580.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 557.859.999,89	43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 557.859.999,89	43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 557.859.999,89	43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 557.859.999,89	43%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.355.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.355.000,00	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 4929 - 11/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 46.204.527,25

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.079.805.385,50	32,24%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.079.805.385,50	32,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5214 - 12/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,03
Acumulado:	$ 1,94

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 113+0000 - PR 137+0700
LIMPIEZA DE DEFENSAS Y SEÑALES PR 120+170 - PR 122+000, PR 123+630 - PR 125+000, PR 125+589 - PR 126+537, PR 129+000 - PR 133+600, PR 134+640 - PR 135+370.
BACHEO EN AFIRMADO PR 117+525 - PR 117+620, PR 132+000 - PR 133+220.
RETIRO DE ARBOLES PR 114+680, PR 117+950, PR 119+992, PR 122+886.
DESPEJE DE DERRUMBE PR 117+000, PR 122+141, PR 127+970.
LIMPIEZA DE CUNETAS DE TIERRA PR 127+970 - PR 128+000.
RETIRO DE ROCAS PR 120+660.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 113+0000 - PR 137+0700
BACHEO EN AFIRMADO PR 113+000 - PR 117+600, PR 120+660 - PR 128+000.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 116+100.
RETIRO DE ROCAS PR 120+660.
LIMPIEZA DE DEFENSAS Y SEÑALES PR 133+600 - PR 134+000, PR 135+370 - PR 136+000, PR 136+000 - PR 137+000.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RUTA 1003	PR 133+000																							PR137+700
	SECTOR FILO DE HAMBRE																							SECTOR EL PEPINO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESPEJE DE DERRUMBE



LIMPIEZA DE SEÑALES



RETIRO DE ROCAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA [signature] NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 7 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 52 del 22/06/2025 al 30/06/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDI WAWA		
INTEGRANTES:	BAIRON JHAMES MUCHAVISOY RODRIGUEZ RL		
CONTRATO No.	1672 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.332.200.017,00
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.332.200.017,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ARGEL VIAL		
INTEGRANTES:	NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%		
CONTRATO No.	1930 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 431.171.045,00	$ 683.805.640,15		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 301.819.731,85	$ 277.227.163,50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 129.351.313,15	$ 406.578.476,65		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 541.427.318,60	$ 765.859.019,52		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 842.422.253,40	$ 76.563.233,88		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.309.580.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 569.214.999,88	43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 569.214.999,88	43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 569.214.999,88	43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 569.214.999,88	43%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.355.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.355.000,00	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 4929 - 11/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 46.204.527,25

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.098.559.948,00	32,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.098.559.948,00	32,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.754.562,50	0,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5214 - 12/06/2025
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR FACTURA: $ 256.460.253,42

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el sem:	$ 0,03
Acumulado:	$ 1,93

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 113+0000 - PR 137+0700
BACHEO EN AFIRMADO PR 113+000 - PR 117+600, PR 120+660 - PR 128+000.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 116+100.
RETIRO DE ROCAS PR 120+660.
LIMPIEZA DE DEFENSAS Y SEÑALES PR 133+600 - PR 134+000, PR 135+370 - PR 136+000, PR 136+000 - PR 137+000.
RECOLECCION DE RESIDUOS PR 113+000 - PR 137+700.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 113+0000 - PR 137+0700

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EJECUTADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUTA 1003	PR 133+000																						PR137+700
	SECTOR FILO DE HAMBRE																						SECTOR EL PEPINO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



BACHEO EN AFRMADO



RETIRO DE ROCAS


LIMPIEZA DE DEFENSAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL Matrícula Profesional No.: 68202133488 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.