DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-741-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	01-07-2025	**Periodo Informe**	03-05-2023 - 20-05-2023
Departamento	Arauca	**Municipio**	Arauquita	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	53	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	**Apoyo Jurídico**	Diana Marcela Simijaca Ibarra	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-90534				

Objeto del Contrato

Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto ? AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN VEREDAS CUATRO ESQUINAS, EL AMPARO, EL PROGRESO FASE II, EL TRIUNFO, ESPERANZA, JAVILLAL, ESTACIÓN NEIRA, FILIPINAS, GUAYACÀN, LA COLORADA, LA CRISTALINA, LA PAZ, LA UNIÓN, LAS PALMAS, LOS ANGELITOS A, LOS CHORROS, LOS LAURELES, LOS PAJAROS, NUEVA JERUSALEN, NUEVO MUNDO, MASAGUAROS, PERALONZO, PUEBLO NUEVO, SAN CARLOS, SANTA ISABEL, SINAI Y TOTUNAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA?, el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER

Alcance del Contrato

AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN VEREDAS CUATRO ESQUINAS, EL AMPARO, EL PROGRESO FASE II, EL TRIUNFO, ESPERANZA, JAVILLAL, ESTACIÓN NEIRA, FILIPINAS, GUAYACAN, LA COLORADA, LA CRISTALINA, LA PAZ, LA UNIÓN, LAS PALMAS, LOS ANGELITOS A, LOS CHORROS, LOS LAURELES, LOS PAJAROS, NUEVA JERUSALEN, NUEVO MUNDO, MASAGUAROS, PERALONZO, PUEBLO NUEVO, SAN CARLOS, SANTA ISABEL, SINAI Y TOTUNAL

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	49-44-101020705	$ 673.746.317	20-12-2019	03-02-2040	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	49-44-101020705	$ 673.746.317	20-12-2019	03-02-2040	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	4944101020705	$ 0	10-05-2023	17-02-2040	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4944101020705	$ 336.873.158	10-05-2023	19-12-2039	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4944101020705	$ 336.873.158	10-05-2023	21-05-2024	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	20-12-2019	**Fecha acta de inicio**	20-12-2019	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	20-05-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	20-12-2019	04-01-2020	%1,05	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	20-12-2019	04-01-2020	%1,05	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	29-12-2020	05-01-2020	%0,49	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratacion de interventoría	19-01-2020	18-02-2020	%2,08	%100
Etapa 1	Firma de contrato de interventorla, y suscripción de Acta de Inicio	19-02-2020	20-03-2020	%2,08	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	20-03-2020	04-04-2020	%1,05	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	05-04-2020	20-04-2020	%1,05	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	20-04-2020	05-05-2020	%1,05	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (En caso de aplicar)	20-03-2020	04-04-2020	%1,05	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permisos ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	05-04-2020	20-04-2020	%1,05	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	20-04-2020	05-05-2020	%1,05	%100
Etapa 1	Elaboración depliegos de contratación de contrato de obra / suministro	06-05-2020	27-05-2020	%1,46	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MME.	19-04-2020	26-04-2020	%0,49	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-05-2020	11-06-2020	%1,12	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	11-06-2020	26-06-2020	%1,12	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27-06-2020	27-07-2020	%2,24	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	19-07-2020	26-07-2020	%0,52	%100
Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.	18-12-2020	26-01-2022	%62,95	%90
Etapa 3	Acta de recibo de obras	26-01-2022	05-02-2022	%1,57	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	05-02-2022	11-01-2023	%4,7	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	07-11-2022	11-01-2023	%0,78	%1
Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividade de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR.	11-01-2023	10-02-2023	%4,35	%0
Etapa 4	Finalización del Plazo de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	10-02-2023	20-05-2023	%5,65	%0

Fecha de terminación del contrato	19-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	19-12-2039	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	9	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-741-2019-01	28-12-2021	?Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto ?AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN VEREDAS CUATRO ESQUINAS, EL AMPARO, EL PROGRESO FASE II, EL TRIUNFO, ESPERANZA, JAVILLAL, ESTACIÓN NEIRA, FILIPINAS, GUAYACÀN, LA COLORADA, LA CRISTALINA, LA PAZ, LA UNIÓN, LAS PALMAS, LOS ANGELITOS A, LOS CHORROS, LOS LAURELES, LOS PAJAROS, NUEVA JERUSALEN, NUEVO MUNDO, MASAGUAROS, PERALONZO, PUEBLO NUEVO, SAN CARLOS, SANTA ISABEL, SINAI Y TOTUNAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA?,, el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas ? FAER?.
GGC-741-2019-02	31-07-2018	Se modifica el plazo de ejecución de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación del Contrato, hasta el 15 de mayo de 2022.
GGC-741-2019-03	11-05-2022	Se prorroga la actividad de administración de la construcción y puesta en operación hasta el 24 de julio de 2022.
GGC-741-2019-04	24-06-2022	Prorrogar el plazo de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC 741 de 2019, por un término de 2 meses. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la referida actividad sería el 22 de septiembre del 2022.
GGC-741-2019-05	08-09-2022	Prorrogar el plazo de ejecución de la Etapa 3 y en consecuencia de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC 741 de 2019, por un término de 2 meses. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la Etapa 3 será el 13 de septiembre de 2022 y de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación será el 21 de noviembre del 2022.
GGC-741-2019-06		Prorrogar el plazo de ejecución de la Etapa 3 y en consecuencia de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC 741 de 2019, por un término de 2 meses. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la Etapa 3 será el 12 de noviembre de 2022 y de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación será el 20 de enero del 2023.
GGC-741-2019-06		Prorrogar el plazo de ejecución de la Etapa 3 y en consecuencia de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC 741 de 2019, por un término de 2 meses. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la Etapa 3 será el 12 de noviembre de 2022 y de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación será el 20 de enero del 2023.
GGC-741-2019-07	23-11-2022	i) prorrogar el plazo de ejecución de la Etapa 3 por dos meses y en consecuencia de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC 741 de 2019, y ii) Revisión de la ejecución presupuestal del proyecto. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la Etapa 3 será el 11 de enero de 2023 y de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación será el 21 de marzo del 2023.
GGC-741-2019-08	27-04-2023	i) Ampliar en 2 meses el plazo de finalización de la Etapa 4 del cronograma y en consecuencia el plazo de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, esto es, hasta el 20 de mayo de 2023 y ii) Modificar el nombre de la Actividad N° 2 de la Etapa 4 del Cronograma, en línea con lo establecido en la Cláusula Segunda, como ?Finalización del Plazo de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación?.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	250	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%76,66	**Retraso contrato**	%23,34
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%90	**Retraso obra**	%10

Ultimo informe Constratista	03-05-2023 - 20-05-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	*La clave para abrir el archivo de informe fiduciario es 90534 *No se adjuntó el soporte SEBRA de la consignación de los rendimientos generados en Mayo de 2023. *Está pendiente la entrega de las certificaciones RETIE, por parte del contratista hacia el Operador de Red. *El Operador de Red manifiesta estar reuniendo la información de los usuarios y consolidando las cantidades de obra.	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 3.368.731.584	**Valor Total Pagado**	$ 3.368.731.584

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
29-10-2020	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 1.684.365.792	Pagado
25-12-2020	2	segundo desembolso vigencia 2020	$ 673.746.317	Pagado
25-02-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 336.873.158	Pagado
24-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 336.873.158	Pagado
24-03-2022	5	QUINTO DESEMBOLS VIGENCIA 2021 VALOR LIQUIDO CERO 2021	$ 336.873.158	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Treinta por ciento (30%), del valor de esta actividad, cuando el OPERADOR DE RED entregue al MINISTERIO los siguientes documentos: i) Copia de la totalidad de los contratos de suministro, construcción de obra e interventoría que se requieren para la ejecución del proyecto del que trata el presente Contrato, ii) Copia de las actas de inicio de cada uno de los contratos, y iii) Cronogramas de obra, acordes al cronograma de ejecución del presente Contrato.	$ 36.616.648
Veinte por ciento (20%) cuando el OPERADOR DE RED haya presentado al MINISTERIO copias de las actas de obra de los contratos respectivos dónde se evidencie un avance mínimo del 60% del proyecto, certificado por la interventoría.	$ 24.411.098
Valor Total de Remuneraciones	**$ 61.027.746**

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se recibió informe final de interventoría por parte del OR pendiente por revisar y se realizó visita de recibo de obra para la ultima semana del mes de mayo	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se recibió informe final de interventoría por parte del OR pendiente por revisar y se programa visita de recibo de obra para la ultima semana del mes de mayo	18-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se recibio informe final de interventoría por parte del or, pendiente por revisar y que el OR remita solicitud de visita de recibo de obra	03-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
no se ha recibido informacion por parte del OR respecto a la documentacion solicitada para subsanar observaciones	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizó la revisión de los documentos enviados por ENELAR E.S.P. para la visita de Recibo de Infraestructura Se realizó la proyección de la comunicación reiterando a ENELAR la documentación pendiente para el cierre de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, así como para los desembolsos que se encuentran pendientes Se solicitó a ENELAR el envío de los informes de encargo fiduciario junto con sus anexos (extractos y soportes SEBRA) de los meses de diciembre 2024 y enero 2025	04-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A principios del mes de noviembre, el OR solicitó la visita para el Recibo de Infraestructura y aportó una documentación. Sin embargo, esos documentos tuvieron observaciones, las cuales a la fecha no han sido subsanadas en su totalidad, como tampoco se han aportado la totalidad de los documentos requeridos para la visita. Por lo anterior, la visita de Recibo de Infraestructura no se pudo realizar en el mes de diciembre y deberá programarse una vez el OR aporte toda la documentación	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario del contrato FAER 741 2019 mes octubre 2024. Se enviaron observaciones a Enelar S.A. E.S.P. sobre la documentación enviada para la visita de recibo de infraestructura del contrato FAER 741 2019	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió la comunicación No. 2-2024-036591 a ENELAR E.S.P. reiterando al Operador de Red el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y solicitando la documentación del Anexo 3.	05-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se elaboró el Informe de Presunto Incumplimiento del contrato Se realizó la proyección de la comunicación sobre el estado del contrato, se encuentra en revisión.	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió la comunicación No. 2-2024-026298 reiterando el Estado y Avance contrato FAER GGC 741 – 2019 a ENELAR E.S.P. Se elaboró el informe de cumplimiento del contrato FAER 732 2019 Se envió comunicación a Enelar E.S.P. solicitando la documentación del Anexo 3	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió la comunicación No. 2-2024-021244 solicitando Estado y Avance contrato FAER GGC 741 – 2019 a ENELAR E.S.P. Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario del FAER 741 2019 mes junio 2024. Se envío información de los contratos FAER 732 y 741 2019 solicitada por la Coordinadora. Se realizó la proyección del informe de incumplimiento del contrato FAER 741 2019, el cual fue revisado por el apoyo jurídico y fue enviado para revisión. Se envió comunicación a Enelar E.S.P. solicitando la documentación del Anexo 3 del contrato FAER 741 2019. Se asistió a la reunión del estado de CONTRATO FAER 732 y 741 2019 realizada el 04 de julio de 2024. Se asistió a la reunión de Incumplimiento OR contratos FAER 732 y 741 2019 realizada el 05 de julio de 2024.	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó la revisión de la la documentación aportada por ENELAR S.A. E.S.P. para la visita de Recibo de Infraestructura y se envían las observaciones al OR; asimismo, se solicitó la documentación del Anexo No. 3 En la reunión de Seguimiento con Enelar se evidenció que la obra no se encuentra 100% ejecutada, por lo que no se puede programar la visita; de igual forma el OR indicó que el contrato de interventoría no se encuentra vigente. Se solicitó al OR la actualización de la información en la plataforma AvanzaME. Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe del Encargo Fiduciario correspondiente al mes de mayo	29-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se envió la comunicación No. 2-2024-013118 solicitando el Estado contrato FAER GGC 741 – 2019, así como la actualización de la información en la plataforma AvanzaME, la programación de la visita del Recibo de Infraestructura y la documentación del Anexo No. 3. De igual forma se le envío comunicación No. 2-2024-015153, en la que se reiteró el envío de la documentación del Anexo 3 y el cronograma para la visita del Recibo de Infraestructura.	04-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra. *Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE. *No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura. *El 20/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación.	30-12-2023	31-01-2024	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra. *Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE. *No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura. *El 20/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación. Se iniciaron los trámites de presunto incumplimiento.	05-12-2023	31-12-2024	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra. *Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE. *No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura. *El 20/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación.	07-11-2023	30-11-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra. *Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE. *No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura. *El 20/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación.	09-10-2023	31-10-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra. *Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE. *No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura. *El 20/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación.	22-09-2023	30-09-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra. *Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE. *No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura. *El 20/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación.	08-08-2023	31-08-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra. *Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE. *No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura. *El 20/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación.	06-08-2023	15-08-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica. *Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE. *El Operador de Red no ha cargado los informes mensuales correspondientes a febrero, marzo y abril de 2023, en la plataforma AVANZAME.	02-07-2023	15-07-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica. *Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE. *El Operador de Red no ha cargado los informes mensuales correspondientes a febrero y marzo de 2023, en la plataforma AVANZAME.	23-05-2023	31-05-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica. Actualmente se están realizando las certificaciones RETIE. *El Operador de Red no ha cargado los informes mensuales correspondientes a enero y febrero de 2023, en la plataforma AVANZAME.	23-04-2023	30-04-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica. Actualmente se están realizando las certificaciones RETIE. *El Operador de Red no ha cargado el informe mensual correspondiente a enero de 2023 en la plataforma AVANZAME	26-03-2023	31-03-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Falta el extracto bancario de Noviembre de 2020. *Actualmente se están ejecutando las obras de construcción de la infraestructura eléctrica. *La interventoría se encuentra realizando el seguimiento al plan de contingencia presentado por el contratista, en el cual se indican las actividades programadas semanalmente.	08-02-2023	28-02-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Falta el extracto bancario de Noviembre de 2020. *Actualmente se están ejecutando las obras de construcción de la infraestructura eléctrica. *La interventoría se encuentra realizando el seguimiento al plan de contingencia presentado por el contratista, en el cual se indican las actividades programadas semanalmente.	09-12-2022	31-12-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
*Actualmente se están ejecutando las obras de construcción de la infraestructura eléctrica. Sin embargo, se han presentado hechos de alteración del orden público en el Municipio durante los meses de septiembre y octubre de 2022, lo cual ha retrasado la ejecución de las actividades. *A principios de Octubre de 2022, se derrumbó el puente sobre el río Ariporo que comunica a Casanare con Arauca. Dicho puente hace parte de la vía principal de acceso desde Bogotá hacia Arauca, por lo cual se han generado retrasos en la entrega de suministros eléctricos.	10-11-2022	30-11-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Falta el extracto bancario de Noviembre de 2020.	10-11-2022	30-11-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Etapa 3 vence el 13 de septiembre de 2022, sin que a la fecha se haya culminado la ejecución de la obra. Se encuentra en trámite de firmas oficio por medio del cual se requiere al OR la remisión de la documentación que de cuenta del cumplimiento de dicha etapa.	31-08-2022		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**