| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | PRONE | **Contrato** | GGC-611-2020 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 01-07-2025 | **Periodo Informe** | 13-07-2023 - 11-08-2023 |
| **Departamento** | Arauca | **Municipio** | Tame | **Comité** | CAPRONE | **Número acta** | 30 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | ENELAR S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Miguel Adrian Fajardo Guerrero | **Apoyo Jurídico** | Elcy Esperanza Rodriguez Arias | **Supervisor** | Maria Victoria Ramirez Martinez | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. | **Encargo Fiduciario** | FIDEICOMISO ENELAR - PRONE GGC 611 MUNICIPIO DE TAME. | | | | |

**Objeto del Contrato**

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO BUENA VISTA, JUVENIL ARAUCANO, PANORAMA, SAN FRANCISCO, Y SANTA FE MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

**Alcance del Contrato**

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO BUENA VISTA, JUVENIL ARAUCANO, PANORAMA, SAN FRANCISCO, Y SANTA FE MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 49-44-101023997 | $ 423.874.964 | | 11-11-2024 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGO ANTICIPADO | 49-44-101023997 | $ 1.059.687.411 | | 11-11-2024 | Seguros del Estado S.A. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 01-03-2021 | **Fecha acta de inicio** | 01-03-2021 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 14-09-2024 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato) | 01-03-2021 | 15-03-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar) | 01-03-2021 | 26-02-2023 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda | 31-03-2021 | 07-04-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio | 31-03-2021 | 17-04-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto | 17-04-2021 | 02-05-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Realización de socialización y verificación de usuarios | 02-05-2021 | 17-05-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo | 17-05-2021 | 30-05-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo | 30-05-2021 | 09-06-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de obra | 09-06-2021 | 02-07-2021 | %1,5 | %100 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 1 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO | 02-07-2021 | 09-07-2021 | %1,5 | %100 |
| Etapa 2 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 09-07-2021 | 24-07-2021 | %2 | %100 |
| Etapa 2 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 24-07-2021 | 09-08-2021 | %2 | %100 |
| Etapa 2 | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. | 09-08-2021 | 08-09-2021 | %1 | %100 |
| Etapa 3 | Replanteo de obras | 08-09-2021 | 09-10-2021 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Apertura de huecos | 09-10-2021 | 09-11-2021 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de postes MT | 09-11-2021 | 24-11-2021 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT | 24-11-2021 | 09-12-2021 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT | 09-12-2021 | 24-12-2021 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de transformadores | 24-12-2021 | 01-01-2022 | %5 | %70 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de protecciones | 01-01-2022 | 09-01-2022 | %4 | %70 |
| Etapa 3 | Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores | 09-01-2022 | 17-01-2022 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Apertura de huecos | 17-01-2022 | 16-02-2022 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de postes secundarios BT | 16-02-2022 | 19-03-2022 | %5 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT | 19-03-2022 | 03-04-2022 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT | 03-04-2022 | 19-04-2022 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Instalación de puestas a tierra BT | 19-04-2022 | 02-05-2022 | %4 | %100 |
| Etapa 3 | Suministro e instalación de medidores | 02-05-2022 | 17-05-2022 | %5 | %0 |
| Etapa 3 | Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas | 17-05-2022 | 01-06-2022 | %3 | %0 |
| Etapa 3 | Inspectoría RETIE | 01-06-2022 | 11-03-2023 | %2 | %0 |
| Etapa 3 | Acta de recibo de obras | 11-03-2023 | 21-04-2023 | %2 | %0 |
| Etapa 3 | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. | 22-04-2023 | 15-07-2023 | %2 | %0 |
| Etapa 3 | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO | 08-09-2021 | 15-09-2021 | %2 | %100 |
| Etapa 4 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor. | 16-07-2023 | 14-08-2023 | %2,5 | %0 |
| Etapa 4 | Reintegro de recursos no ejecutadosy rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del encargo fiduciario suscrito | 15-08-2023 | 13-09-2023 | %2,5 | %0 |
| Etapa 4 | Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato. | 26-01-2024 | 28-01-2024 | %2,5 | %0 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 4 | Finalizacion de la Actividad de Administracion de la construccion y puesta en operación. | 29-01-2024 | 14-09-2024 | %2,5 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 28-02-2041 | **Fecha para liquidación contrato** | 28-02-2041 | **Termino legal para liquidación** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de otrosíes** | 1 | **Suspendido** | NO | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |
| GGC-611-2020-01 | 17-11-2022 | Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | 0 | **Número de usuarios replanteo actual** | 1 | **Número de usuarios energizados** | 0 | **Fecha acta energización de usuarios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance contrato proyectado** | %100 | **Avance contrato real** | %73,3 | **Retraso contrato** | %26,7 |
| **Avance obra proyectado** | %100 | **Avance de obra real** | %47 | **Retraso obra** | %53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Constratista** | 13-07-2023 - 11-08-2023 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | El avance del contrato de obra va en el 47,71 % a corte 30 de Julio de 2023, lo que indica que estamos por debajo de lo programado en el cronograma de obra 92,00 %, lo cual indica un atraso de 44,29 % | **Acciones a realizar – último informe** | CARGAR LA TOTALIDAD DE ANEXOS DEL INFORME |

| Pagos Efectuados Al Contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %90 | **Valor Total del Contrato** | $ 2.119.374.822 | **Valor Total Pagado** | $ 1.907.437.340 |

| Detalle de los pagos efectuados al contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Número de acta** | **Descripción** | **Valor** | **Estado** |
| 31-05-2021 | 1 | PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 | $ 1.059.687.411 | Pagado |
| 26-08-2021 | 2 | SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 | $ 282.583.310 | Pagado |
| 19-10-2021 | 3 | TERCER Y CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 -DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 2 | $ 565.166.619 | Pagado |
| 22-12-2021 | 4 | CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 | $ 282.583.309 | Grabado |
| 16-02-2022 | 5 | Quinto y sexto desembolso, recursos VL0 2022. Otrosi No. 4 | $ 211.937.482 | Grabado |
| 28-04-2022 | 6 | SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022 | $ 105.968.741 | Grabado |

| Lista de Remuneraciones | |
|---|---|
| **Descripción** | **Valor** |
| **Valor Total de Remuneraciones** | |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| 0 | 0 |

**Observaciones Apoyo Técnico**

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| se deben cargar reportes mas recientes para tener el panorama actual de la obra, teniendo en cuenta que el cronograma esta vencido y no se tiene certeza del estado actual de la obra a 2025 | 01-07-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| se deben cargar reportes mas recientes para tener el panorama actual de la obra, teniendo en cuenta que el cronograma esta vencido y no se tiene certeza del estado actual de la obra a 2025 | 18-05-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| SE DEBEN CARGAR REPORTES MAS RECIENTES PARA TENER EL PANORAMA ACTUAL DE LA OBRA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CRONOGRAMA ESTA VENCIDO Y NO SE TIENE CERTEZA DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA A 2025 | 04-05-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Contrato si reportes de avance de 2023 y 2024 | 02-04-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se solicita tercer y cuarto desembolso por parte del OR mediante comunicación con radicado 1-2024-049451 y 1-2024-049452 del 5 de noviembre del 2024, correspondiente a recursos FONDO PRONE , vigencia 2021; teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a las condiciones establecidas de en el contrato PRONE-GGC-611-2020. Segun certificado de interventoria Consorcio Interprone Tame del 30 de octubre la obra presenta un avance del 61.98% | 09-12-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Radicado No.: 2-2024-038596 Fecha: 07-11-2024 se le da informacion a Enelar sobre presunto incumplimiento Contrato PRONE- GC611-2020 ante el inminente vencimiento del plazo previsto en el anexo 2 Cronograma del Contrato PRONE-GGC-611-2020 para el desarrollo de la “Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación”, Sin haber recibido evidencia alguna del cumplimiento del total las obligaciones establecidas en la Etapa 3 y de la Etapa 4 del cronograma del contrato, así como, los soportes de cumplimiento de la obligación estipulada en el Parágrafo 4 numeral 1 de la Cláusula Décima Segunda – GARANTÍAS, respecto de entregar las garantías actualizadas. Con radicado 1-2024-049451 Enelar solicita tercer desembolso , se responde via correo documentacion pendiente como certificaciones bancarias . Con radicado 1-2024-049452 Enelar solicita cuarto desembolso , se responde via correo documentacion pendiente como certificaciones bancarias | 22-11-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| 611 El proyecto no presenta ningun avance. Se le indica al OR que la solicitud de suspension no procede con Radicado No.: 2-2024-032922. Se le indica al OR que la solicitud de prorroga al cronograma no procede conRadicado No.: 2-2024-030341 Se inicia tramite de de presento incumplimiento. | 26-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Durante el tiempo transcurrido después de la última prórroga tramitada, publicada en SECOP II (12 de junio del 2024) a la fecha, Enelar no ha reportado avance de obra, ni reporto inconvenientes en el desarrollo de actividades, a pesar de que se han solicitado por parte de esta Supervisión los respectivos informes o reportes, mediante correos electrónicos de fechas 13 de junio, 24 de junio, 3 de julio, 9 de julio del 2024, lo anterior reiterado en comunicación radicado No. 2-2024-022934 del 17-07-2024. En comunicación Radicado No.: 2-2024-028724 Fecha: 26-08-2024, se solicita la documentación pertinentes para la visita de Recibo y Entrega de Infraestructura. | 02-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| OTROSÍ No 1 del 12 de octubre 2022 PRORROGA ETAPA 3 hasta el 14 junio 2023 Y 4 hasta el 11 nov de 2023<br>Otrosí No 2 del 21 dic de 2022 valor liquido cero | 08-11-2023 | | Alarma Activa | | ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA |
| Contrato Suspendido, Suspensión 1 Del 15 De Junio De 2022 Prórroga Solicitada El 12 De Agosto Por Dos Meses Más Vence El 14 Octubre 2022 | 06-10-2022 | | Alarma Activa | | ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA |

| Novedades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Novedad** | **Descripción** | **Fecha** | **Valor** | **Entidad que Investiga** | **Documento Tipo** |