DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-727-2022	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	01-07-2025	**Periodo Informe**	22-07-2024 - 20-08-2024
Departamento	Arauca	**Municipio**	Saravena	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	34	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Edinson Estid Cardenas Ramirez	**Apoyo Jurídico**	Paola Camila Golondrino Mendez	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ASENTAMIENTO LOS TRONQUITOS MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ASENTAMIENTO LOS TRONQUITOS MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	30-12-2022	**Fecha acta de inicio**	30-12-2022	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	02-01-2025

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario	30-12-2022	31-12-2022	%1,25	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (Encaso de Aplicar)	30-12-2022	31-12-2022	%1,25	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	31-12-2022	15-01-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	16-01-2023	23-01-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	24-01-2023	31-01-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de Inicio	01-02-2023	08-02-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	09-02-2023	16-02-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	09-02-2023	16-02-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Realización verificación de la localización prevista del proyecto en campo	09-02-2023	16-02-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	09-02-2023	16-02-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra.	17-02-2023	24-02-2023	%1,25	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	25-02-2023	04-03-2023	%1,25	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	25-02-2023	12-03-2023	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	13-03-2023	20-03-2023	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	21-03-2023	28-03-2023	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	29-03-2023	05-04-2023	%1,25	%100
Etapa 3	Avance de obra del 10%	06-04-2023	19-08-2023	%10	%8,45
Etapa 3	Avance de obra del 40%	20-08-2023	19-10-2023	%10	%0
Etapa 3	Avance de obra del 60%	20-10-2023	04-12-2023	%10	%0
Etapa 3	Avance de obra del 80%	05-12-2023	19-01-2024	%10	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	20-01-2024	04-04-2024	%10	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de Interventoría, suministro y obra, según corresponda.	05-04-2024	05-05-2024	%10	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINSITERIO	05-07-2023	20-07-2023	%10	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	06-05-2024	05-06-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	06-06-2024	06-07-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACION del presente Contrato	06-06-2024	03-12-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	03-12-2024	02-01-2025	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	29-12-2043	**Fecha para liquidación contrato**	27-06-2043	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-727-2022-01	31-12-2025	Incluir parágrafos Primero y Segundo en la CLÁUSULA CUARTA - FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS con el mecanismo acreedor vario bajo el procedimiento de rezago presupuestal sin flujo de caja.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%30,85	**Retraso contrato**	%69,16
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%6	**Retraso obra**	%94

Ultimo informe Constratista	22-07-2024 - 20-08-2024	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	No se ha realizado avances en la obra.	**Acciones a realizar – último informe**	Dar prioridad a las obras, ya qe se encuetra retrasadas

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 2.396.700.215	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
30-12-2022	1	Primer desembolso anticipo vigencia 2022	$ 1.000.373.073	Grabado
29-12-2023	2	Segundo desembolso vigencia 2023	$ 311.571.028	Grabado
29-12-2023	3	Tercer desembolso vigencia 2023	$ 311.571.028	Grabado
29-12-2023	4	Cuarto desembolso vigencia 2023	$ 335.538.030	Grabado
31-12-2025	5	Quinto desembolso vigencia 2024	$ 239.670.022	Grabado
31-12-2025	6	Sexto desembolso vigencia 2024	$ 197.977.034	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
a la fecha no se tienen reportes desde julio 2024 es importante notificar al or del cumplimiento del reporte de actividades	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
a la fecha no se tienen reportes desde julio 2024 es importante notificar al or del cumplimiento del reporte de actividades	04-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envía comunicado 2-2024-045787 para poner sen al dia en los informes mensuales y reportar avances	17-12-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Es necesario llevar a cabo las actividades correspondientes a la ejecución de la obra con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el operador de red, los cuales fueron formalizados a través de los documentos presentados ante el Ministerio de Minas y Energía. A la fecha, no se han observado avances en el desarrollo de dichas obras.	02-12-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se requiere la ejecución de las actividades de obra para cumplir con los compromisos asumidos por el operador de red, formalizados mediante los documentos presentados al Ministerio de Minas y Energía. Hasta el momento, no se evidencian avances en las obras.	31-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizo informe de presunto incumplimiento el cual fue radicado bajo el No 3-2024-032275, también se envió comunicación para la entrega de los documentos pertinentes para la visita de Recibo y Entrega de Infraestructura por parte del Ministerio, esto se solicito bajo radicado No 2-2024-030670	01-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El operador de red debe cumplir con todas las actividades relacionadas con la ejecución de la obra, las cuales fueron comunicadas al Ministerio de Minas y Energía, detallando todos los compromisos asumidos para el desarrollo de los trabajos en el sitio de la obra.	01-09-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Enelar S.A. E.S.P., como operador de red, realice una actualización exhaustiva y detallada de la información en la plataforma Avanzame. Esta actualización debe incluir todos los soportes necesarios y presentarse de manera clara y suficiente. La finalidad de esta solicitud es mejorar y fortalecer el control sobre la ejecución del contrato, garantizando que la información refleje de manera precisa la realidad de la obra. Asimismo, se destaca la importancia de que el operador de red dé prioridad a todas las actividades vinculadas con el desarrollo de la obra, asegurando que estas tareas se realicen con la mayor diligencia posible.	08-08-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Debe cumplirse por parte del operador de red con las actividades propias de la ejecución de obra y la cual fue remitida al Ministerio de Minas y Energía mediante comunicación en las cual se describen todos los compromisos asumidos para el desarrollo de los trabajos en el sitio de obra.	16-07-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se requiere dar prioridad a las actividades relacionadas con el desarrollo de la obra.	10-07-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se requiere que con la mayor diligencia posible el operador de red Enelar s.a e.s.p. actualice de manera clara y suficiente la información con los respectivos soportes que debe cargar en la plataforma Avanzame y de esta manera se tendrá un mayor y mejor control de la realidad en la ejecución del contrato.	26-06-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**