	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 25/02/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-150-21
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega del Plan de Contingencia: No fue presentado por el contratista de obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Gestión social y ambiental
2. Estado ajuste de diseños
3. Control de avance
4. Temas varios

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1. El documento PAGA se encuentra aprobado por la interventoría, pero a la fecha no se ha presentado el documento ante la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.
2. El contratista de obra entrega volumen pendiente correspondiente al diseño estructural del puente el día 25 de febrero de 2022 a la interventoría para la revisión.
3. Actualmente el avance de la obra es del 1% aproximadamente, respecto a un 9,36%, evidenciando un atraso de 8,36%. En el tramo 1 se encuentran instalando el material de Pedraplen para mejoramiento de la subrasante y en el tramo 2 solo se encuentran en actividades de excavación, aún no se suministra material de mejoramiento en ese tramo. El contratista de obra manifiesta presentar atrasos en la ejecución y dificultad para abrir otros frentes de trabajo, debido a los inconvenientes presentados específicamente con el tema de traslado de postes. Por lo tanto INVIAS solicita celeridad en el avance de la ejecución fisica en los tramos donde no interfieran mucho los postes y cuantificar las cantidades de los items no previstos presentados aunque no esten incluidos, la interventoría manifiesta que parte del atraso se ha debido al mal estado de la maquinaría en estos ultimos días, por lo que se solicita ingreso de maquinaría nueva y en buen estado al sitio de obra, adicionalmente solicita presentar el plan de contingencia presentando por medio de este las medidas que van a tomar para aumentar el ritmo de trabajo y establecer metas fisicas semanales y así la interventoría realizar el respectivo seguimiento.
4. La interventoría manifiesta que solicitó a la Alcaldia Municipal una reunión con el fin de corroborar si Afinia cuenta proyectos a cerca de la optimización de redes y cambio de postes en el Municipio, pero a la fecha del presente comité no fue posible una reunión con el Alcalde, por lo tanto se pone en contacto con el coordinador de la zona de afinia el cual informa no hay proyectos relacionados con el tema para este municipio y que estos proyectos se trabajan con personas terceras o subcontratista de la empresa, es por ellos que la interventoría invita al Ing Jovanny Ruiz Subcontratista de la empresa de Afinia contactado por el contratista de obra para la realización de esta labor con el fin de el explicar el estado actual del trámite correspodiente a la instalación de postes. El cual manifiesta tener listos los diseños y presupuesto de $700.276.982,70 para el retranqueo de línes eléctricas de media y baja tensión a lo largo del corredor vial. Proyecto que duraría aproximadamente 2 meses y que las labores en obra a pesar de que trabajen simultáneamente con Afinia va a tener afectaciones en cuanto al ritmo de trabajo del contratista de obra. Además explica que AFINIA realiza acompañamiento a estas actividades y al finalizar el trabajo certifica por escrito de que la obra es recibida a satisfacción. Queda pendiente realizar inventario del tramo adicional para tener un presupuesto total y definitivo y así iniciar esta actividad e indagar el tema de las pólizas de estabilidad adicional a estas nuevas actividades presentadas. Una vez se defina lo anteriormente expuesto acerca de estas actividades, el municipio debe realizar las gestiones para incluir esta labor dentro del contrato de obra con sus respectivas modificaciones y los recursos para esta labor se tomará del aporte efectuado por el municipio al convenio.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Radicación del documento PAGA	25/02/2022	Consorcio Interpalmito ZP
Revision de diseño estructural de Puente	7/03/2022	Consorcio Interpalmito ZP
Reunión con Afinia, Interventoría, Invias	9/03/2022	Consorcio Interpalmito ZP
Entrega de plan de contingencia	28/02/2022	Consorcio Provias Córdoba

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Dia / Mes / Año)



NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nestor Lemus Villadiego	Supervisor contrato de interventoría	INVIAS	
Alvaro Galvis	Gestor Técnico	INVIAS	
Patricia Morales	Coordinadora	INVIAS	
Jorge Montiel Peralta	Director de Interventoría	Consorcio Interpalmito ZP	
Rodolfo García	Residente de Intrventoría	Consorcio Interpalmito ZP	
Veruzka Avilez	Auxiliar de Interventoría	Consorcio Interpalmito ZP	
Omar Blanco	Director de Obra	Consorcio Provias Córdoba	
Fredy Rodriguez	Residente de Obra	Consorcio Provias Córdoba	
Jorge Correa Orozco	Secretario de Obras Públicas	Municipio de Tuchin	
Jose Betin Figueroa	Ingeniero de Apoyo	INVIAS	
Abraham Angulo García	Abogado de Apoyo	INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial