	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 29/03/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-150-21
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583-2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
* Presentación de items no previstos por parte de la interventoría: En proceso, debido a que la interventoría se encuentra realizando las respectivas revisiones y cotizaciones. * Presentación total y definitiva del puente: El contratista de obra a la fecha no ha entregado los diseños del puente. * Revisión diseño del puente: La interventoría no ha realizado la revisión de los diseños del puente, ya que estos no han sido presentados.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1. Retranqueo de postes
2. Diseño del puente
3. Aspectos ambientales y sociales
4.Control de avance
5. Otros

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. El ingeniero eléctrico de la interventoría presentó ante AFINIA la solicitud de desarrollar las labores correspondientes al retranqueo de postes en frio, se manfiesta que el contratista de obra e interventoría cuentan con la disponibilidad de las profesionales sociales, las cuales se encargarían de realizar el proceso de sensibilización a la comunidad respecto al tema de los cortes de energía. Del mismo modo la interventoría solicita al operador que no se realicen cobros por los cortes de energía que se llegaren a efectuar toda vez esta es una actividad que contribuirá al mejoramiento de la infraestructura del operador y son actividades que no estaban contempladas dentro del contrato de mejoramiento de la vía Tuchín - Palmitos y cuyos recursos deberán gestionarse por el municipio de Tuchin. AFINIA responde que para evaluar esta solicitud se deberá presentar un cronograma de trabajo para determinar los días de suspensión de servicio. 2. En compromiso anterior había quedado que el diseño definitivo del puente a ejecutar en el proyecto y a la fecha no ha sido presentado, por lo qué el contratista de obra solicita un plazo para ser entregados, sino manifiestan cambiaría de consultor para darle celeridad al tema. 3. La interventoría ha realizado las indagaciones correspondientes ante la Alcaldía Municipal para estar al tanto de las gestiones realizadas respecto a la consulta previa, a lo que el Secretario de Obras indica que tiene solo conocimiento de la realización de un acta e socialización entre la Alcaldía Municipal y las Comunidades Indígenas, del mismo modo el contrarista de obra tiene a la fecha 2 oficios radicados ante el Ministerio de Interior de los cuáles no han tenido respuesta alguna, con base a esa información la interventoría responderá el requerimiento solicitado por la Subdirección de Sostenibilidad. 4. El porcentaje de ejecución de acuerdo al último informe semanal presentado por la interventoría es de un 5,5%, respecto a un porcentaje programado segun programación inicial de 17,89%. El contratista de obra se encuentra ejecutand actividades en los 4 frentes de trabajos ya conocidos, avanzando en excavación, instalación y compactación de material de afirmado en el frente del PR3+500 hacía mayores, excavación, instalación de material de pedraplen e instalación de material de afirmado en el frente del PR7+940 hacía mayores, y excavación e instalación de material de afirmado en el frente del PR6+320 hacía menores, finalizaron la construcción de los 2 box culvert ubicados en PR7+290 y PR7+230 e iniciaron actividades para la construcción de otros dos en PR7+875 y PR6+268. A lo anterior INVIAS exige al contratista incrementar los rendimientos para mostrar avances mayores en las labores. 5. Rendimientos financieros: El Municipio realizará la gestión de la devolución de los rendimientos financieros y entregará los soportes correspondientes, el contratista de obra indagará ante la fiducia sobre la devolución de los rendimientos que se han devuelto y a que cuenta se están consignando.

FECHA: 29/03/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Abrir expediente ante AFINIA	29/03/2022	Consorcio Provias Córdoba
Presentación de cronograma de actividades	30/03/2022	Consorcio Provias Córdoba
Enviar respuesta a oficio emitido por la Subdirección de Sostenibilidad	29/03/2022	Consorcio Interpalmito ZP
Entrega de soportes de devolución de los rendimientos financieros	1/04/2022	Alcaldia Municipal de Tuchin y Consorcio Porvias Córdoba

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nestor Lemus Villadiego	Supervisor contrato de interventoría	INVIAS	
Alvaro Galvis	Gestor Técnico	INVIAS	
Patricia Morales	Coordinadora	INVIAS	
Jorge Montiel Peralta	Director de Interventoría	Consorcio Interpalmito ZP	
Rodolfo García	Residente de Interventoría	Consorcio Interpalmito ZP	
Omar Blanco	Director de Obra	Consorcio Provias Córdoba	
Fredy Rodriguez	Residente de Obra	Consorcio Provias Córdoba	
Jorge Correa Orozco	Secretario de Obras Públicas	Municipio de Tuchin	
Hector Cruz	Ingeniero Electricista	Consorcio Interpalmito ZP	
Javier Cabreras	Responsable de provisión y suministro	AFINIA	
Jaime Montoya	Coordinador Regional	AFINIA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial