	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 20/05/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-150-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583-2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

* Entrega de informe de diseño hidráulico definitivo de la estructura a proponer en el PR4+600: fue presentado por el contratista de obra para la respectiva revisión de la interventoría. * Devolución de rendimientos financieros de la cuenta de anticipo y cuenta convenio: no fueron entregados en la fecha propuesta, sin embargo el día de hoy fueron recibidos por la interventoría.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Control de avance de obra y seguimiento plan de contingencia
2. Estado ajuste de diseños
3. Estado tramite AFINIA
4. Gestión social y ambienta
5. Temas varios (Los que se propongan por los participante)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. La interventoría informa que a la fecha se tiene un porcentaje de avance ejecutado del 15%, frente a un programado de 40,75%, lo que evidencia un retraso en obra del 25,75%, teniendo como actividades ejecutadas 4,03 km de excavación de la explanación, 1,23 km de pedraplenes, 2,59 km de material de afirmado en espesor de diseño de 30cm, 0,62 km de material de afirmado con espesor de 15 cm y 1,93 km de material de subbase granular, adicionalmente 5 box culvert ubicados en PR7+230, PR7+290, PR7+875, PR6+268 y PR6+177. Se planea iniciar actividades del PR7+200 a mayores para empalmar con el sector del PR7+940, a lo que INVIAS solicita celeridad en los trámites de permisos y traslados de cercas y tuberías para inicio de actividades en ese sector, así como también solicita celeridad en la construcción independiente de las obras hidráulicas que faltan entre el PR3+500 a PR6+320.

2. El contratista de obra entrega el diseño de la estructura a construir en el PR4+600 (Box culvert de 8mx4m), lo cuál se encuentra en revisión y pendiente aprobación por parte de la interventoría. Se comenta que en el sector del PR9+170 a PR9+700 podría haber un ajuste del diseño de la estructura, lo que está sujeto a los resultados de ensayos de verificación que se realicen. **3**

La interventoría da a conocer que se abrió ante AFINIA el expediente No. P94202022040004, a través del cual se encuentra registrado el proyecto del retranqueo de postes, el área de planificación realizó la revisión inicial y efectuó unas observaciones y/o solicitudes que ya fueron subsanadas por el proponente. La interventoría solicitó reunión con el encargado del área de provisión y suministro con el fin de informarnos acerca del cronograma de trabajo para estas actividades y así evaluar el costo de la misma.

4. Se ha realizado la entrega de informes sociales y ambientales ante la Subdirección de Sostenibilidad. Respecto al tema del aprovechamiento forestal y ocupación de cauces, la CVS no ha respondido, por ende se solicita a contratista de obra realizar los trámites con celeridad para estos permisos.

5. Secretaría de Planeación expone quejas de la comunidad acerca de la velocidad en la que transitan las volquetas transportadoras de material a la obra, a lo que solicitan se haga seguimiento a estas para que regulen la velocidad de las mismas para evitar accidentes futuros. INVIAS solicita la entrega de un cronograma de actividades para ejecutar labores de pavimento en sector del PR7+940 a PR9+050 de igual forma la entrega de los soportes de devolución de rendimientos financieros y solicita a la interventoría realizar el seguimiento a la inversión de los recursos del anticipo.

Se aclara que los compromisos pactados a continuación no son para eliminar el proceso de incumplimiento, el cuál debe seguir por parte de la Entidad Contratante, estos son compromisos de acuerdo a lo reflejado en obra.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega del frente del PR7+940 a mayores, en material de subbase (cereada y con ensayos de densidad)	viernes, 27 de mayo de 2022	Consorcio Provias Córdoba
Inicio de actividades de imprimación en sector del PR7+940 a mayores	miércoles, 15 de junio de 2022	Consorcio Provias Córdoba
Aprobación de material de Base Granular	viernes, 27 de mayo de 2022	Consorcio Interpalmito ZP
Construcción finalizada de obras hidráulicas restantes entre el PR3+500 y PR6+320	miércoles, 15 de junio de 2022	Consorcio Interpalmito ZP

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nestor Lemus Villadiego	Supervisor contrato de interventoría	INVIAS	
Alvaro Galvis	Gestor Técnico	INVIAS	
Guillermo Valencia	Representante Legal	Consorcio Interpalmito ZP	
Jorge Montiel Peralta	Director de Interventoría	Consorcio Interpalmito ZP	
Veruzka Avilez	Auxiliar de Interventoría	Consorcio Interpalmito ZP	
Omar Blanco	Director de Obra	Consorcio Provias Córdoba	
Jorge Correa Orozco	Secretario de Obras Públicas	Municipio de Tuchin	
Abraham Angulo García	Abogado de Apoyo	INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial