	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 25 / 10 / 2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-150-21
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Entrega del plan de choque: No se ha cumplido por parte del contratista de obra, pendiente la subsanación.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Estado de avance y control de obra.
2. Gestión ambiental y social
3. Otros

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. A la fecha se tiene un porcentaje de ejecución del 36,30%, el Porcentaje de atraso no es posible calcularlo, puesto está pendiente la entrega del flujo de fondos y reprogramación de acuerdo a la Prorroga dada al Contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2022.

   Invias solicita al contratista de obra dar celendad en la ejecución de las actividades en obra con el Fin de que el porcentaje de ejecución aumente significatuamente, para esto es necesario mejorar los rendimientos y no descuidar ninguno de los frentes abiertos actualmente, pues el contrato de obra se encuentra urgente hasta el 31 de diciembre de 2022.

   Adicionalmente se solicita la entrega de una reprogramación y plan de choque bien detallado para que la interventoría realice un seguimiento riguroso.

2. La interventoría se encuentra al día ante la subdirección de Sostenibilidad Con la entrega de los trimestrales ambientales y sociales, adicionalmente el contratista de obra se encuentra al día con los informes mensuales PAGA ambientales.

3. Los rendimientos de la fiducia falta por entregar el mes de septiembre del 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 14
		FECHA	25 / 10 / 2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
PRESENTAR PLAN DE CONTINGENCIA DETALLADO	INMEDIATO	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año) _____

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 1 4

FECHA: 25 / 10 / 2022 (Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nestor Ramos V.	Supervisor Interv.	INVIAS	
Luis Montoya	Apoyo Legal	Contratista	
Rodolfo Garcia M.	Ing. Residente Interv.	C. Interpalmito 2P	
María A. Díaz R.	P. Social	Interpalmito 2P	
Deicy Pereira Q.	Sec. Obras P.	Alcaldía	Deicy Pereira
Jose Luis Salaiman	Ing. Residente	Contratista	
Omar Ramos D	Dir. Obra	Contratista	
Jorge Montiel Peralta	Dir. Interventoria	Consorcio Interpalmito 2P	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial