	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 29/09/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 26
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-150-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Aumento en los rendimientos: se renueda la instalación de asfalto y concretos para obras hidráulicas.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA.

1. Avance de la obra
2. Aspecto ambiental y social
3. Otros

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza comité de Seguimiento al Convenio 890-2021 en el municipio de Tuchin.

1. El contrato de obra se encuentra a la fecha en un avance aproximado del 61%, respecto a un programado del 84,98%, evidenciando un atraso mayor al 20%.

Se realiza resumen de las actividades realizadas en obra, tales como intervención glorieta Cruz del Ramal, ampliación de puente K4+540 y otras obras de arte.

INVIAS manifiesta que el avance hasta la fecha ha sido muy bajo, solicita al contratista de obra imprimir pie de fuerza en la ejecución de las obras en general, con el fin de cumplir con el objeto del contrato en los tiempos establecidos.

Adicionalmente eleva la inquietud a cerca de las actividades del tramo adicional, a lo que el contratista de obra manifiesta que una vez termine la intervención de la glorieta en el sector de Cruz del Ramal, la maquinaria la pasaría a retomar las actividades en el adicional, lo que podría iniciarse la próxima semana.

El Contratista de obra expone el inconveniente que se ha Presentado con el material de base granular que se está

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

Suministrando en obra, el cual de acuerdo a ultimos ensayos no cumplia con algunos parametros exigidos en las especificaciones técnicas. de igual forma indica que la proxima semana estarian Presentando los diseños de mezda que mejoraran el material con el animo de realizar el control de calidad para verificar el cumplimiento y poder avanzar con la instalación del material. En todo caso interventoria Solicita que los sectores donde el material está instalado y no cumple, se retire para realizar las mejoras

2 En la parte Social se viene cumpliendo con los entregables correspondientes.

En la parte ambiental esta semana se realizó en campo visita con especialista, contratista y municipio con el fin de ubicar el Sitio donde se va a realizar la compensación ambiental. Se solicita Iniciar la actividad de caracter urgente para que se reciba la compensación dentro del periodo contractual. Los entregables correspondientes queda pendiente el informe con corte al 7ero de Septiembre el cual. la interventoria remitirá en la mayor brevedad Posible.

3. Rendimientos Financieros: El municipio debe los rendimientos Financieros correspondientes al mes de Julio y agosto. Se estaran Solicitando nuevamente a la Entidad

Finalmente se refiere realizar la gestion Para liquidar los rendimientos de Fiducia

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 4

FECHA: 29/09/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Aumentar jornal de trabajo	Inmediatamente	Consorcio Proveer Cordoba

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nafer Lemus V.	Supervisor	INVIAS	
Rodolfo Grajales M.	ING. Residente	Interpalmito SP	
Erik ORTIZ E.	Apoyo Gestión obras	ALCALDIA TULUA	
Venzka Avila V.	ING. Auxiliar Int.	Interpalmito SP	
Jose L. Salaiman H	ING. Residente	Conc. Proviass C.	
Jorge Montiel P.	Dir. Interventoría	Con Interpalmito SP	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner