	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 16/02/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 28
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-150-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Reactivar instalación de asfalto: A la fecha no se ha reactivado la actividad
- Independizar frentes para cunetas: se ha venido trabajando, quedando pendiente en algunos sectores los bordillos
- Inicio construcción box culvert PR9+215:

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

1. Control de avance
2. Aspecto social y ambiental.
3. Otros.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 4

FECHA 16/02/2024 (Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

1. El contrato de obra a la fecha sigue en un avance programado del 65,5%, respecto a un programado del 92,19%.

INVIAS realiza nuevamente un llamado de atención al contratista de obra por el bajo rendimiento que se sigue evidenciando en la ejecución de la obra y manifiesta su preocupación Puesto faltan muchas obras por ejecutar y el contrato vence el 15 del mes de marzo.

Solicita que de manera urgente se reactive la actividad de instalación de asfalto, ya que fue un compromiso que se hizo el Consorcio Provial de iniciar en enero y es de conocimiento de todas que esta actividad es la que mas peso para poder dispararar el avance de la ejecución. El contratista de obra esta vez manifiesta la proxima semana traerá a sitio de obra la maquinaria correspondiente para dar Proximamente inicio a dicha actividad.

De igual forma se recomienda al contratista trabajar contundentemente en los tramos que se encuentran en primera capa, para evidenciar de ahora en adelante sectores terminados en su totalidad y no tener inconvenientes a la hora de ser recibidos.

INVIAS pregunta acerca del proceso Sancionatorio que se encuentra abierto por la Entidad Contratante por el presunto incumplimiento del contratista de obra, Se informa que dicho Proceso está por asi decirlo quieto a la espera de las acciones que deba tomar la nueva administración. Por lo que manifiesta en dias anteriores vía correo electrónico

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

envió una solicitud para conocer el estado y las acciones que se han tomado respecto al proceso y que espera pronta respuesta de la Entidad

2. En lo que corresponde a aspecto Social y Ambiental, la interventoria indica que todo lo que tiene que ver con Informes de ambos componentes se encuentran al dia. Sin embargo informa que a la fecha no se ha iniciado lo correspondiente a' la compensación ambiental solicitada por la CVS, se solicito y recomienda que esta actividad sea iniciado proximamente en aras de realizar un cierre ambiental sin Contratiempos.

3. Rendimientos Financieros: se indica que estan pendientes la entrega de los ultimos rendimientos Financieros por parte de la Entidad Contratante, por lo que se solicita que se hagan las gestiones pertinentes debido a la nueva administración y hacer entrega oportuna de los readimientos Financieros pendientes

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
CALIDAD INVIAS	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 4

FECHA: 16/02/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nestor Fuentes V.	INVIAS	Supervisor - INVIAS	
JOSE LUIS SALAMANCA	ING. RESIDENTE	CONS. PROVIAS COORD.	
ERIK ORTIZ	SEC. OBRAS	ALCALDIA	
Veruzka Avilez V.	ING AUXILIAR	Con. Interpalmito ZP	
Rodolfo Gpreiz J.	ING. RESIDENTE	Cons. Interpalmito ZP	
Jorge Montiel P.	Dir. Interventoría	Cons. Interpalmito ZP	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner