	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 21/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 28
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-150-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Devolución rendimientos financieros por parte de la Entidad: no se ha realizado
- Iniciar construcción de box culvert PR9+215: obra en ejecución, Faltan aletas.
- Reinicio instalación de MDC-19: Se reinició hasta el mes de marzo de 2024.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

1. Avance de la obra
2. Otros.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21/06/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

1. A la fecha se tiene un avance del 72,4 % aproximadamente, frente a un % programado del 93 %, lo cual evidencia un atraso significativo, teniendo en cuenta la proxima fecha de terminación del contrato (15 de julio)

Invias, manifiesta preocupación por el poco avance presentado en los ultimos meses y que pese a que el dia de hoy encuentra activo el frente de instalación de asfalto aún ve algunas ventanas (baches) sin mezcla y también evidenció poco personal para el frente de obras hidraulicas (box culvert y cunetas). A lo que eleva la inquietud al contratista de obra de que plan tiene para la ejecución de las obras que faltan en el poco tiempo que queda para la finalización del contrato.

El Contratista manifiesta e informa que a partir de la proxima semana, inician nuevas cuadrillas a trabajar de manera independiente lo que corresponde a Cunetas y box culvert, de igual forma informa que cuenta con asfalto para instalar diariamente y así aumentar el % de avance.

Por otra parte le solicita al contratista terminar obras en el tiempo establecido. Este indica que solicitará prorroga para continuar con actividades despues del 15 de julio. A lo que Invias manifiesta que dicha prorroga está en manos de la interventoria evaluarla de acuerdo a los recursos con los que cuenta.

Por ultimo, Invias recuerda en dicha reunión que la amortización del anticipo otorgado acorde al manual de interventoría debe estar 100% amortizado un mes antes de la terminación del contrato. Esto ultimo para tener en cuenta en pago de proximas actas parciales

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 21/06/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Implementar plan de Contingencia para la terminación de las obras	Urgente.	Consorcio Previas Cordoba

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nestor Lemus V.	Supervisor	INVIAS	
Jorge Montiel	Dir. Interventoría	Consorcio Interpalmito 7P	
Rolito García	Residente Interv	Consorcio Interpalmito	
Jose Luis Salaiman H.	Ing. Resid. Obra	Consorcio Previas Cordoba	
Venzka Avilez	Ing. Aux Interventoria	Consorcio Interpalmito 7P	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner