	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3
		FECHA	26-02-25. (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-150-21 Derivado del Convenio 890 - 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1583-2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPALMITO ZP

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Lectura realizada. No se cumplieron los compromisos adquiridos por parte del contratista de la obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Estado de avance del contrato de obra derivado.
2. Acciones a realizar.
3. Otros temas

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Estado de Avance.
- % Obra ejecutada → 90,95%
- % Obra programada → 95,47%
- % Atraso → 4,53% ≈ 4,53%

El contratista no ha retomado actividades en lo corrido del presente año
La interventoría ha practicado los respectivos llamados de atención al contratista y solicitó al Municipio iniciar las medidas sancionatorias

2. Acciones a implementar.
- El representante del contratista se compromete a reiniciar actividades el día lunes 3 de marzo/2025.
- La supervisión del Invías solicita al municipio gestionar el proceso sancionatorio sobre el contratista. En caso de no reiniciar el día lunes, la supervisión solicita a la interventoría presentar al mpio el informe correspondiente para que efectue la caducidad del contrato de obra.

3. Otros temas.
- Ante los requerimientos, el contratista indica que no ha reiniciado por dificultades con proveedores del concreto asfaltico.
- Se le solicita al Mpio presentar los rendimientos financieros
- Interventoría solicita al Contratista los informes ambientales y sociales pendientes
- La secretaría de obras solicita al contratista atender las afectaciones de la comunidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3

FECHA _____ (Dia / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
Reinicio cunetas	03-03-2025	Contratista.
Instalación Tubería 36"	03-03-2025	Contratista
Inicio de atención de Requerimientos de la comunidad.	03-03-2025	Contratista

FECHA PROXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jorge Montiel P.	Dir. Interventoría	Consorcio Interpalmira 2a	
José L. Salaiman	Res. De Obra	Consorcio Provias Cordoba	
Nestor Lemus V.	Supervisor	INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial