SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
SUBDIRECCION DE OPERACIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.

FECHA DE ELABORACIÓN	viernes, 21 de marzo de 2025	INFORME No.	5	PERIODO	DEL	14/03/2025	AL	21/03/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME	INFORME SEMANAL No.4: 14-03-2025 A 21-03-2025
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	

CONTRATO DE INTERVENTORIA - PRAN CONSTRUCCIONS S.A.S		CONTRATO DE OBRA. - UNION TEMPORAL SDHT RURAL	
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1751-2024	CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA No. 1726-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DE LA EJECUCION DE OBRAS DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETAIRA DISTRITAL DEL HABITAT"	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	10/02/2025	FECHA DE INICIACIÓN:	10/02/2025
**FECHA DE SUSPENSION:	N/A	**FECHA DE SUSPENSION:	N/A
**FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1:	N/A	**FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACION:	9/06/2025	FECHA DE TERMINACION:	9/06/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
PLAZO TRANSCURRIDO:	40 DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	40 DÍAS
VALOR INICIAL :	$ 161,835,433.38	VALOR INICIAL :	$ 811.064.598,00
VALOR ADICION 1:	N/A	VALOR ADICION(ES):	$ 0,00
ANTICIPO	N/A	ANTICIPO	$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 161,835,433.38	VALOR ACTUALIZADO:	$ 811.064.598,00
VALOR PAGADO:	$ 0,00	VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 161,835,433.38	VALOR POR PAGAR:	$ 811.064.598,00
SUPERVISOR:	CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ	INTERVENTOR:	PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.

2. BALANCE FINANCIERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Concepto	Fecha	
PAGO 1		
PAGO 2		
PAGO 3		
PAGO 4		
TOTAL PAGADO		
PENDIENTE POR PAGAR	$ 161,835,433.38	

CONTRATO DE OBRA

Concepto	Fecha	Valor	%
PAGO 1			
PAGO 2			
PAGO 3			
PAGO 4			
TOTAL PAGADO		$ -	
PENDIENTE POR PAGAR		$ 811.064.598,00	0%


3. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

No.	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	% ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
	ETAPA 1 FASE DOCUMENTAL							
1	INICIO ETAPA	10/02/2025	10/02/2025	0,00	100%	100%	100%	0%
2	ENTREGABLE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	20/02/2025	12/02/2025	-8,00	100%	100%	100%	0%
3	ENTREGABLE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	24/02/2025	12/02/2025	-12,00	100%	100%	100%	0%
4	ENTREGABLE PLAN DE CALIDAD	24/02/2025	12/02/2025	-12,00	100%	100%	100%	0%
5	VISITAS DE RECONOCIMIENTO	15/02/2025	12/02/2025	-3,00	100%	100%	100%	0%
6	INFOME DE VISITA CON REGISTRO FOTOGRAFICO	20/02/2025	12/02/2025	-8,00	100%	100%	100%	0%
7	ENTREGABLE ARQUITECTONICO	1/03/2025	17/02/2025	-12,00	100%	100%	100%	0%
8	ENTREGABLE ESTRUCTURA	1/03/2025	17/02/2025	-12,00	100%	100%	100%	0%
9	ENTREGABLE HIDROSANITARIO	1/03/2025	17/02/2025	-12,00	100%	100%	100%	0%
10	ENTREGABLE ELECTRICO	1/03/2025	17/02/2025	-12,00	100%	100%	100%	0%
11	ENTREGABLE GEOTECNIA	1/03/2025	27/02/2025	-2,00	100%	100%	100%	0%
12	ENTREGABLE PRESUPUESTO Y MEMORIAS	6/03/2025	27/02/2025	-7,00	100%	100%	100%	0%
13	ENTREGABLE PLANO DE IMPLANTACION VIVIENDAS	6/03/2025	27/02/2025	-7,00	100%	100%	100%	0%
14	ENTREGA INFORMES DE VALIDACION	3/03/2025	24/02/2025	-7,00	100%	100%	100%	0%


ETAPA 2 EJECUCIÓN Y CIERRE DE OBRAS								
1	INICIO ETAPA 2	11/03/2025	10/06/2025	91,00	100%	100%	7%	
2	COMPRAS Y LOGÍSTICA PARA INICIO	12/03/2025	11/03/2025	1,00	100%	80%	80%	0%
3	VIVIENDA GLORIA INÉS FANDIÑO	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100%	100%	0%	
4	VIVIENDA ANA YOLIMA FANDIÑO	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100%	100%	0%	
5	VIVIENDA AMANDA DÍAZ CIFUENTES	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100%	100%	0%	
6	VVIENDA ELIZABETH DÍAZ CIFUENTES	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100%	100%	0%	
7	VIVIENDA STELLA PALACIOS GONZÁLEZ	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100%	100%	0%	
8	VIVIVENDA ANGIE LISETH PEÑALOZA	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100%	100%	0%	
9	VIVIENDA LILIANA ROMERO	5/04/2025	5/04/2025	0,00	100%	100%	0%	
10	VIVIENDA 8- MARÍA DEL CARMEN GONZALEZ	5/04/2025	5/04/2025	0,00	100%	100%	0%	
11	VIVIENDA 9- DIANA MARCELA FANDIÑO LOPEZ	5/04/2025	5/04/2025	0,00	100%	100%	0%	
12	APROBACIÓN DOCUMENTAL Y CIERRA ETAPA	9/06/2025	9/06/2025	0,00	100%	100%	0%	
13	ACTA DE FINALIZACIÓN	10/06/2025	10/06/2025	0,00	100%	100%	0%	

4, AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	ETAPA 1	$ 81.106.459,800	$ 81.106.459,80	100%	100%	0%
2	ETAPA 2	$ 648.851.678,400	$ 648.851.678,40	0,45%	1,00%	1%
3	CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	$ 81.106.459,800	$ 81.106.459,80	0%	0%	0%



ETAPA 1			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior			
Durante la Semana	100,00%	100,00%	
Actual Acumulado	100,00%	100,00%	0,00%



ETAPA 2			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior	1,00%	0,45%	0,55%
Durante la Semana	3,00%	0,57%	2,43%
Actual Acumulado	4,00%	1,02%	2,98%

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para la presente semana de ejecución del proyecto no se presentaron situaciones que representaran algún grado de dificultad en la continuidad del mismo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

1. VISITAS DE VALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO

2.GESTIÓN AMBIENTAL

_ Con el inicio de obra quedan establecidos los puntos de RCD y aplicación de normativa ambiental para la ejecución del proyecto.

3.GESTIÓN SOCIAL

_ A inicio de semana se realiza visita de socialización para el inicio de obra con las beneficiarias.
_ Se realiza visita a la señora María Isabel Poveda, en la cual se firma el documento con la renuncia voluntaria al subsidio, por parte de la beneficiaria.
_ Se realiza visita a la beneficiaria Diana Lizeth Gutiérrez para la firma de renuncia voluntaria al subsidio, sin embargo, se obtiene respuesta negativa.
_ Se realizan dos jornadas de atención al PAC (puntos de atención a la comunidad) en los puntos establecidos durante la semana anterior.

4. ACTIVIDADES TECNICAS

_Durante la presente semana de trabajo se realizó la entrega de materiales para el inicio de obra el día 20 de marzo del 2025 a las beneficiarias en las que se desarrollara la obra en la primera sub fase.
_ Se realiza visita técnica a los dos nuevos predios para implantar las coordenadas de los terrenos.
_ De acuerdo al cronograma el día 20 de marzo se inician actividades de obra.
_ Se realiza comité técnico el día 19 de marzo, donde se hablaron sobre temas de facturación, recomendaciones por parte de la interventoría sobre el inicio de obra, se recordó el uso de planes de SG- SST y ambiental.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE		FECHA
INICIO DE ETAPA 2: ENTREGA DE MATERIAL E INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA.	CONTRATISTA		NA

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

Aspectos técnicos:

1) Se realizo acompañamiento al predio de las señoras María del Carmen Gonzalez y Diana Marcela Fandiño Lopéz para la implantación de coordenadas, ya que son nuevos predios dados por la entidad.
2) Se inicia el seguimiento de la Etapa 2 - en linea con el cronograma de obra.
3) Se hace entrega de materiales y posterior inicio de obra.





Aspectos administrativos:

1) Se participo en el Comite de avance de obra, donde se recibieron los lineamientos para el inicio de la Etapa2.
2) Se realiza mesa técnica con Entidad, contratista e Interventoria, con el fin de revisar aspectos generales para la presentación de las cuentas de cobro, que se deben presentar por parte de los contratistas ante la entidad contratante.

Componente ambiental

Se realiza el acompañamiento a las siguientes actividades realizadas por Contratista:
1) Revisión de normatividad ambiental aplicable para la ejecución de obra respecto a las necesidades de cada uno de los beneficiarios.
2) Se establecieron las estrategias de gestión ambiental y manejo de las áreas y actividades constructivas.
3) Seguimiento en los protocolos establecidos para los residuos RCD, de forma que dichas áreas cumplan con las medidas mínimas de manejo, como delimitación, señalización y o cubrimientos que reduzcan el impacto a las zonas aledañas
4) Revisión de los puntos de disposición de residuos.
5) Revisión de la proyección de las cantidades RCD.

Componente SST

Se inician actividades de obra, con la correspondiente afiliación social para cada uno de los frentes de trabajo.

Componente social

1.Visita con las beneficiarias para socialización del inicio de obra.
2.Visita a la señora María Isabel Poveda, para firma de renuncia voluntaria al subsidio.
3.Visita a la beneficiaria Diana Lizeth Gutiérrez para firma de renuncia voluntaria al subsidio, se obtiene respuesta negativa.
4.Se realizan dos jornadas de atención al PAC.








9. Ejecución de Obras-CONTROL DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

#	CARGO	NOMBRE
1	DIRECTOR DE OBRA	SANDRA CECILIA BADOS BURBANO
2	RESIDENTE DE OBRA 1	CAROLAY GOMEZ VELASQUEZ
3	RESIDENTE DE OBRA 2	EDGAR ALONSO TOBON GALVIS
4	ESPECIALISTA GEOTECNIA	ANDRES HORACIO CLAVIJO RINCON
5	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	LUIS SALVADOR VALDIVIESO SANCHEZ
6	PROFESIONAL ELECTRICO	JORGE ARMANDO ROJAS BAUTISTA
7	PROFESIONAL HIDROSANITARIO	SALVADOR DAVID MONTES CASADIEGO
8	PROFESIONAL SOCIAL	PAOLA ANDRE MOJICA BARRERA
9	PROFESIONAL SST	JAVIER FRANCISCO HERRRA BAHAMON
10	PROFESIONAL AMBIENTAL	HEIDY DIHYE FUENTES GARCIA

10. Ejecución de Obras-CONTROL DE PERSONAL INTERVENTORIA

No.	Nombre	Cargo
1	Ricardo Poveda Alvarez	Director de Interventoria
2	Luis Miguel Sepulveda Lizarazo	Residente de Interventoria 1
3	Tania Jazmin Ruge Mozo	Residente de Interventoria 2
4	Carlos Andres Reyes Fonseca	Especialista Estructural
5	Lilia Ines Buitrago Correa	Geotecnista
6	Nelsy Lidia Cruz Suarez	Especialista Electrica
7	Pablo Enrique Diaz Bernal	Ingeniero Ambiental
8	Diana Patricia Lopez Galindo	Especialista Hidrosanitaria
9	Maria Alejandra Molano Trujillo	Trabajadora Social
10	Yineth Estefania Alvarez Rivas	Profesional SISO

CORRESPONDENCIA

PRAN CONTRUCCIONES		
CGPR-SDHT-INT-004-2025	4/02/2025	Aprobacion hojas de vida
CGPR-SDHT-INT-005-2025	5/02/2025	Aprobacion plan de trabajo
CGPR-SDHT-INT-007-2025	7/02/2025	Ajustes plan de trabajo
CGPR-SDHT-INT-009-2025	11/02/2025	Observaciones plan de trabajo
CGPR-SDHT-INT-010-2025	13/02/2025	Respuesta oficio 007
CGPR-SDHT-INT-011-2025	13/02/2025	Repuesta oficio 010
CGPR-SDHT-INT-013-2025	18/02/2025	Observaciones plan de gestion social
CGPR-SDHT-INT-014-2025	18/02/2025	Observaciones iniciales al plan SST
CGPR-SDHT-INT-015-2025	18/02/2025	Aprobacion de la presentacion -socializacion de inicio
CGPR-SDHT-INT-016-2025	18/02/2025	Observacion plano hidrosanitario
CGPR-SDHT-INT-017-2025	19/02/2025	Observaciones plano electrico
CGPR-SDHT-INT-018-2025	19/02/2025	Solicitud de informacion sobre servicios publicos de beneficiarios
CGPR-SDHT-INT-019-2025	19/02/2025	Aprobacion -volante- convocatoria
CGPR-SDHT-INT-020-2025	19/02/2025	Aprobacion plan de manejo ambiental
CGPR-SDHT-INT-021-2025	19/02/2025	Remision polizas actualizadas con fecha acta de inicio
CGPR-SDHT-INT-022-2025	19/02/2025	Observaciones a la documentacion minimal recibida por parte de l
CGPR-SDHT-INT-023-2025	19/02/2025	Observaciones al plan de calidad
CGPR-SDHT-INT-024-2025	20/02/2025	Aprobacion planos electricos
CGPR-SDHT-INT-025-2025	20/02/2025	Aprobacion plan social
CGPR-SDHT-INT-026-2025	20/02/2025	Aprobacion dplan de seguridad y salud en el trabajo
CGPR-SDHT-INT-028-2025	21/02/2025	Observaciones al informe semanal 1
CGPR-SDHT-INT-029-2025	21/02/2025	Informe semanal 1 contratista e interventoria
CGPR-SDHT-INT-030-2025	24/02/2024	Concepto No1. revision a conceptor especialista por beneficiario
CGPR-SDHT-INT-031-2025	24/02/2024	Aprobacion planos arquitectonicos
CGPR-SDHT-INT-032-2025	25/02/2024	Remision concepto estructural
CGPR-SDHT-INT-033-2025	26/02/2025	Respuesta oficio-022
CGPR-SDHT-INT-034-2025	26/02/2025	Solicitud de preparacion de insumos para reunion
CGPR-SDHT-INT-035-2025	26/02/2025	Aprobacion plan de calidad
CGPR-SDHT-INT-036-2025	26/02/2025	Observaciones No. 2 Pano estructurales
CGPR-SDHT-INT-037-2025	26/02/2025	Informe de validacion tecnica
CGPR-SDHT-INT-038-2025	28/02/2025	Observaciones a los plano hidrosanitarios
CGPR-SDHT-INT-039-2025	28/02/2025	Observaciones remitidas por la entidad al plan sst y pma
CGPR-SDHT-INT-041-2025	3/03/2025	Aprobacion valla pac
CGPR-SDHT-INT-042-2025	3/03/2025	Implantacionde viviendas
CGPR-SDHT-INT-043-2025	3/03/2025	Aprobacion solicitud de remplazo
CGPR-SDHT-INT-044-2025	3/03/2025	Aprobacion plano es estructurales
CGPR-SDHT-INT-045-2025	3/03/2025	Aprobacion fichas recnicas de inspeccion geotecnia de campo
CGPR-SDHT-INT-046-2025	4/03/2025	Aprobacion presupuesto por vivienda
CGPR-SDHT-INT-047-2025	4/03/2025	Aprobacion planos hidrosanitarios
CGPR-SDHT-INT-048-2025	4/03/2025	Aprobacion presupuestos por vivienda
CGPR-SDHT-INT-049-2025	5/03/2025	Observaciones al informe mensual de gestion social
CGPR-SDHT-INT-050-2025	6/03/2025	Observaciones al plan sst
CGPR-SDHT-INT-051-2025	6/03/2025	Aprobacion informe mensual de estion social
CGPR-SDHT-INT-052-2025	6/03/2025	Labores etapa 2
CGPR-SDHT-INT-053-2025	10/03/2025	Solicitud de firma de acta de cierre etapa 1
CGPR-SDHT-INT-054-2025	10/03/2025	Nueva implantacion de vivienda
CGPR-SDHT-INT-056-2025	10/03/2025	Remision plan de manejo ambiental
CGPR-SDHT-INT-057-2025	10/03/2025	Remision de gestion de seguridad y salud en el trabajo
CGPR-SDHT-INT-058-2025	10/03/2025	Remision de los planos aprobados con la firmas correspondientes
CGPR-SDHT-INT-060-2025	11/03/2025	Remision definitivos etapa 1

UT SDHT RURAL	
UT-SDHTR-002-24 CREACION COLSUBSIDIO	13/01/2025
UT-SDHTR-003-24 REM HV	1/02/2025
UT-SDHTR-004-24 REM PLANES	1/02/2025
UT-SDHTR-005-25 REM PLAN TRABAJO	3/02/2025
UT-SDHTR-006-25 REM PLAN TRABAJO v2	8/02/2025
UT-SDHTR-007-25 RES CGPR-SDHT-INT-009-2025	12/02/2025
UT-SDHTR-008-25 SOL DE CAPACI	12/02/2025
UT-SDHTR-009-25 ALCANCE PLANES	12/02/2025
UT-SDHTR-010-25 SOLIC EXP FISICOS	13/02/2025
UT-SDHTR-011-25 DOC PRECON	13/02/2025
UT-SDHTR-012-24 OBSERVACIONES DOC INICIAL	13/02/2025
UT-SDHTR-013-24 RESP CGPR-SDHT-INT-011-2025	14/02/2025
UT-SDHTR-014-25 ALCANCE DOC PRECON	17/02/2025
UT-SDHTR-015-25 PRESENTANCIONES SOC	17/02/2025
UT-SDHTR-016-25 INFORME SEMANAL_	17/02/2025
UT-SDHTR-017-25 REM POL ACTA INICIO	18/02/2025
UT-SDHTR-018-25 RESP OBSV ELECTRICAS	19/02/2025
UT-SDHTR-019-25 REM PLAN GESTION SOCIAL V1	19/02/2025
UT-SDHTR-020-25 RES PLAN SST	19/02/2025
UT-SDHTR-021-25 RES PLAN SST 2	19/02/2025
UT-SDHTR-022-25 SER LUZ Y AGUA - VM	20/02/2025
UT-SDHTR-023-25 RESP OBSV HIDSAN	20/02/2025
UT-SDHTR-024-25 INFORME SEMANAL	21/02/2025
UT-SDHTR-025-25 INFORMES GEOTECNIA	22/02/2025
UT-SDHTR-026-25 RES CGPR-SDHT-INT-023-2025	24/02/2025
UT-SDHTR-027-25 VER JUR	24/02/2025
UT-SDHTR-028-25 INF VALID TECN	25/02/2025
UT-SDHTR-029-25 RESP OBSV ESTR	25/02/2025
UT-SDHTR-030-25 SOLICITUD SALÓN COMUNAL LA UNIÓN	25/02/2025
UT-SDHTR-031-25 SOLICITUD SALÓN COMUNAL SANTA ROSA	25/02/2025
UT-SDHTR-032-25 ALCANCE DIANA GUTIERREZ	26/02/2025
UT-SDHTR-033-25 SUSTENTO INVIAB DIANA - vm	27/02/2025
UT-SDHTR-034-25 INFORMES GEOTECNIA_RevGTK	27/02/2025
UT-SDHTR-035-25 INFORME SEMANAL 2	27/02/2025
UT-SDHTR-036-25 CONEPT ESPECIALISTAS	27/02/2025
UT-SDHTR-037-25 RES CGPR-SDHT-INT-036-2025	27/02/2025
UT-SDHTR-038-25 PRESUPUESTOS	27/02/2025
UT-SDHTR-039-25 IMPLANTACIONES	28/02/2025
UT-SDHTR-040-25 INFORME MENSUAL 1	1/03/2024
UT-SDHTR-041-25 PGS AJUSTADO	1/03/2024
UT-SDHTR-042-25 PGA AJUSTADO	1/03/2024
UT-SDHTR-043-25 SOLICITUD REEMPLAZO	3/03/2024
UT-SDHTR-044-25 RESP OBSV HIDRSAN 2	4/03/2024
UT-SDHTR-045-25 PIN	4/03/2024
UT-SDHTR-046-25 SST AJUSTADO	5/03/2024
UT-SDHTR-047-25 PROGRAMACIONES	5/03/2024
UT-SDHTR-048-25 PRESUPUESTO GENERAL	5/03/2024
UT-SDHTR-049-25 DOCUMENTACION CONSOLIDADA	5/03/2024
UT-SDHTR-050-25 INFORME GESTIÓN SOCIAL N	5/03/2024
UT-SDHTR-051-25 RESP CGPR-SDHT-INT-052-2025 - vm	7/03/2024
UT-SDHTR-052-25 IMPLAN STELLA PALACIOS	7/03/2024
UT-SDHTR-053-25 INFORME SEMANAL 3	8/03/2024
UT-SDHTR-054-25 SOLICITUD INICIO ETAPA 2	8/03/2024
UT-SDHTR-055-25 MANUAL INTERRELACION	10/03/2024
UT-SDHTR-056-25 PLAN GS AJUSTADO f	10/03/2024
UT-SDHTR-057-25 PROG OBRA INICIO E2	12/03/2024
UT-SDHTR-058-25 OFICIO RESPUESTA PAC- SDHT	13/03/2024
UT-SDHTR-059-25 OFICIO RESPUESTA PMA-RCD	13/03/2024
UT-SDHTR-060-25 INFORME SEMANAL 4	13/03/2024
UT-SDHTR-061-25 Alcance Solitud Salón Comunal Santa Rosa	14/03/2024
UT-SDHTR-062-25 Alcance Solicitud Salón Comunal La Unión	14/03/2024
UT-SDHTR-063-25 Remision renuncia	17/03/2024
UT-SDHTR-064-25 VER JUR 2	17/03/2024
UT-SDHTR-065-25 MINISTERIO	20/03/2024

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se emite comunicado por parte de interventoria, frente al incoveniente presetado por la señora Diana quien se niega presentar renuncias asi las cosas se solicita al contratista de obra lo siguiente:

Observaciones y evaluaciones sobre la situación de la beneficiaria.

Recomendaciones o planes de acción derivados del acercamiento.

Acta generada durante la visita.

Descripción de las actividades realizadas durante el acercamiento.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: **ING. RICARDO POVEDA ALVAREZ.**

FIRMA DIRECTORA DE OBRA

NOMBRE: **ING. SANDRA CECILIA BADOS BURBANO**

BOGOTÁ	**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**	CÓDIGO No.	0
	SUBDIRECCION DE OPERACIONES	VERSIÓN:	V-0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FECHA:	14/03/2025 - 21/03/2025
		PÁGINA:	1 de 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

COMITÉ DE OBRA 19 DE MARZO DE 2025



BOGOTÁ	**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**	CÓDIGO No.	0
	SUBDIRECCION DE OPERACIONES	VERSIÓN:	V-0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FECHA:	14/03/2025 - 21/03/2025
		PÁGINA:	1 de 1

GESTIÓN Y LOGISTICA DE MATERIAL DE OBRA





BOGOTÁ	**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**	CÓDIGO No.	0
	SUBDIRECCION DE OPERACIONES	VERSIÓN:	V-0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FECHA:	14/03/2025 - 21/03/2025
		PÁGINA:	1 de 1

IMPLANTACIÓN DE COORDENADAS NUEVOS PREDIOS







BOGOTÁ	**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**	CÓDIGO No.	0
	SUBDIRECCION DE OPERACIONES	VERSIÓN:	V-0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FECHA:	14/03/2025 - 21/03/2025
		PÁGINA:	1 de 1

VISITA DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA

BOGOTÁ	**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**	CÓDIGO No.	0
	SUBDIRECCION DE OPERACIONES	VERSIÓN:	V-0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FECHA:	14/03/2025 - 21/03/2025
		PÁGINA:	1 de 1





BOGOTÁ	**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**	CÓDIGO No.	0
	SUBDIRECCION DE OPERACIONES	VERSIÓN:	V-0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FECHA:	14/03/2025 - 21/03/2025
		PÁGINA:	1 de 1

PUNROS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

BOGOTÁ	**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**	CÓDIGO No.	0
	SUBDIRECCION DE OPERACIONES	VERSIÓN:	V-0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FECHA:	14/03/2025 - 21/03/2025
		PÁGINA:	1 de 1





BOGOTÁ	**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**	CÓDIGO No.	0
	SUBDIRECCION DE OPERACIONES	VERSIÓN:	V-0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FECHA:	14/03/2025 - 21/03/2025
		PÁGINA:	1 de 1

SEGUIMIENTO TERRENOS



