SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
SUBDIRECCION DE OPERACIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.

FECHA DE ELABORACIÓN	viernes, 4 de abril de 2025	INFORME No.	7	PERIODO	DEL	28/03/2025	AL	4/04/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME	INFORME SEMANAL No.7: 28-03-2025 A 04-04-2025
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA - PRAN CONSTRUCCIONS S.A.S		CONTRATO DE OBRA. - UNION TEMPORAL SDHT RURAL	
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1751-2024	CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA No. 1726-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DE LA EJECUCION DE OBRAS DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETAIRA DISTRITAL DEL HABITAT"	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	10/02/2025	FECHA DE INICIACIÓN:	10/02/2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1:	N/A	**FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	9/06/2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	9/06/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
PLAZO TRANSCURRIDO:	54 DIAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	54 DIAS
VALOR INICIAL :	$ 161,835,433.38	VALOR INICIAL :	$ 811.064.598,00
VALOR ADICION 1:	N/A	VALOR ADICION(ES):	$ 0,00
ANTICIPO	N/A	ANTICIPO	$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 161,835,433.38	VALOR ACTUALIZADO:	$ 811.064.598,00
VALOR PAGADO:	$ 0,00	VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 161,835,433.38	VALOR POR PAGAR:	$ 811.064.598,00
SUPERVISOR:	CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ	INTERVENTOR:	PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.

2. BALANCE FINANCIERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
Concepto	Fecha	Valor	%
PAGO 1			
PAGO 2			
PAGO 3			
PAGO 4			
TOTAL PAGADO			
PENDIENTE POR PAGAR		$ 161,835,433.38	0%

CONTRATO DE OBRA			
Concepto	Fecha	Valor	%
PAGO 1			
PAGO 2			
PAGO 3			
PAGO 4			
TOTAL PAGADO		$ -	
PENDIENTE POR PAGAR		$ 811.064.598,00	0%


3. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

No.	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	% ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
	ETAPA 1 FASE DOCUMENTAL							
1	INICIO ETAPA	10/02/2025	10/02/2025	0,00	100%	100%	100%	0%
2	ENTREGABLE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	20/02/2025	12/02/2025	-8,00	100%	100%	100%	0%
3	ENTREGABLE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	24/02/2025	12/02/2025	-12,00	100%	100%	100%	0%
4	ENTREGABLE PLAN DE CALIDAD	24/02/2025	12/02/2025	-12,00	100%	100%	100%	0%
5	VISITAS DE RECONOCIMIENTO	15/02/2025	12/02/2025	-3,00	100%	100%	100%	0%
6	INFOME DE VISITA CON REGISTRO FOTOGRAFICO	20/02/2025	12/02/2025	-8,00	100%	100%	100%	0%
7	ENTREGABLE ARQUITECTONICO	1/03/2025	17/02/2025	-12,00	100%	100%	100%	0%
8	ENTREGABLE ESTRUCTURA	1/03/2025	17/02/2025	-12,00	100%	100%	100%	0%
9	ENTREGABLE HIDROSANITARIO	1/03/2025	17/02/2025	-12,00	100%	100%	100%	0%
10	ENTREGABLE ELECTRICO	1/03/2025	17/02/2025	-12,00	100%	100%	100%	0%
11	ENTREGABLE GEOTECNIA	1/03/2025	27/02/2025	-2,00	100%	100%	100%	0%
12	ENTREGABLE PRESUPUESTO Y MEMORIAS	6/03/2025	27/02/2025	-7,00	100%	100%	100%	0%
13	ENTREGABLE PLANO DE IMPLANTACION VIVIENDAS	6/03/2025	27/02/2025	-7,00	100%	100%	100%	0%
14	ENTREGA INFORMES DE VALIDACION	3/03/2025	24/02/2025	-7,00	100%	100%	100%	0%


ETAPA 2 EJECUCIÓN Y CIERRE DE OBRAS								
1	INICIO ETAPA 2	11/03/2025	11/03/2025	0,00	100%	100%	100%	0,0%
2	COMPRAS Y LOGÍSTICA PARA INICIO	12/03/2025	11/03/2025		100%	100%	100%	0,0%
3	VIVIENDA GLORIA INÉS FANDIÑO	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100%	6,10%	24,0%	17,9%
4	VIVIENDA ANA YOLIMA FANDIÑO	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100%	6,10%	14,6%	8,5%
5	VIVIENDA AMANDA DÍAZ CIFUENTES	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100%	6,10%	24,7%	18,6%
6	VVIENDA ELIZABETH DÍAZ CIFUENTES	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100%	6,10%	26,2%	20,1%
7	VIVIENDA STELLA PALACIOS GONZÁLEZ	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100%	6,10%	9,8%	3,7%
8	VIVIVENDA ANGIE LISETH PEÑALOZA	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100%	6,10%	13,1%	7,0%
9	VIVIENDA LILIANA ROMERO	5/04/2025	5/04/2025	0,00	100%	0%	0%	0,0%
10	VIVIENDA 8- MARÍA DEL CARMEN GONZALEZ	5/04/2025	5/04/2025	0,00	100%	0%	0%	0,0%
11	VIVIENDA 9- DIANA MARCELA FANDIÑO LOPEZ	5/04/2025	5/04/2025	0,00	100%	0%	0%	0,0%
12	APROBACIÓN DOCUMENTAL Y CIERRA ETAPA	9/06/2025	9/06/2025	0,00	100%	0%	0%	0,0%
13	ACTA DE FINALIZACIÓN	10/06/2025	10/06/2025	0,00	100%	0%	0%	0,0%

4, AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	ETAPA 1	$ 81.106.459,800	$ 81.106.459,80	100%	100%	0%
2	ETAPA 2	$ 648.851.678,400	$ 81.041.574,63	4,07%	12,49%	8%
3	CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	$ 81.106.459,800	$ -	0%	0%	0%



ETAPA 1			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior			
Durante la Semana	100,00%	100,00%	
Actual Acumulado	100,00%	100,00%	0,00%



ETAPA 2			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior	4,78%	0,94%	3,84%
Durante la Semana	7,71%	3,13%	4,58%
Actual Acumulado	12,49%	4,07%	8,42%

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Se presentaron algunos retrasos de tiempo en cuanto a la ejecución de actividades de obra debido al clima lluvioso. Es pertinente mencionar que, a pesar de dicha situación, no se generan retrasos con respecto a lo programado para cada una de las obras.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

1. VISITAS DE VALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO

2.GESTIÓN AMBIENTAL

_ Se continúa con la ejecución de obras, no se presentaron residuos importantes.
_ Se realiza la respectiva señalización y punto de acopio para RCD.

3.GESTIÓN SOCIAL

_Se lleva a cabo el comité entre los profesionales sociales del contratista de obra, interventoría y la supervisión.
_Se realiza seguimiento al proceso de trasiego de materiales al predio de la señora Diana Liceth Gutiérrez.
_Por parte del equipo técnico-social del contratista se realiza recorrido a cada uno de los predios.
_Se realiza atención en los PAC de la localidad de Sumapaz en concordancia con el cronograma y horarios establecidos.
_Se realiza visitas de atención y seguimiento en los predios de Usme, sin presentarse PQRS.

4. ACTIVIDADES TECNICAS

_ Aprovechando la mejoría del estado del tiempo, es posible llevar el material de obra al predio de la señora Stella Palacios.
_ Se realizan actividades de localización y replanteo, excavación manual para cimentación, figurado y amarre de elementos estructurales en los predios con actividades retrasadas por el clima. En las obras más avanzadas, se realizan actividades de fundición de concreto para solado, vigas de cimentación y columnetas, además, se inicia el levantamiento de muros en mampostería.
_ Se realiza la toma de muestras de concreto para sus respectivos ensayos en las obras que contemplaron fundición de concreto para vigas de cimentación y columnas.
_ Se coordina la entrega del material para inicio de obra de los predios de Liliana Isabel Romero y Diana Liceth Gutiérrez.
_ Se realiza visita técnica a cada uno de los predios, en donde se observan los avances en cada uno de los lotes, aspectos a mejorar y posibles dificultades.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se ha aprovechado los días soleados y/o sin intensas lluvias para poder avanzar la mayor cantidad de actividades posible.	CONTRATISTA	NA

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

Aspectos técnicos:

En el marco del seguimiento realizado durante el periodo, se destacan las siguientes observaciones y avances:

1) Entrega de Materiales (Predio Stella Palacios): Aprovechando las condiciones climáticas favorables, se procedió a la entrega del material de obra en el predio de la señora Stella Palacios.

2) Ejecución de Actividades en Predios con Retraso: En los predios cuyas actividades se vieron previamente afectadas por condiciones climáticas adversas, se ejecutaron labores de localización y replanteo, excavación manual para cimentación, así como el figurado y amarre de elementos estructurales.

3) Avance en Obras Más Adelantadas: En los frentes de obra con mayor avance, se llevaron a cabo actividades de fundición de concreto para solado, vigas de cimentación y columnetas. Adicionalmente, se dio inicio al levantamiento de muros en mampostería.

4) Control de Calidad (Concreto): Se efectuó la toma de muestras de concreto en las obras donde se realizaron fundiciones para vigas de cimentación y columnas, con el fin de llevar a cabo los ensayos correspondientes para el control de calidad.

5) Coordinación Inicio de Obra (Predios Romero y Gutiérrez): Se coordinó la entrega del material necesario para dar inicio a las obras en los predios de las señoras Liliana Isabel Romero y Diana Liceth Gutiérrez.

6) Visitas Técnicas y Observaciones: Se realizaron visitas técnicas exhaustivas a cada uno de los predios. Durante estas visitas, se verificaron los avances alcanzados en cada lote, se identificaron aspectos susceptibles de mejora y se analizaron posibles dificultades que pudieran surgir en el desarrollo de las actividades.











Aspectos administrativos:

1) Participación activa en comites de seguimiento de obra:
Se participó activamente en el comités de seguimiento del proyecto, el cuale trato sobre la importancia crucial para el control y la supervisión del avance de la obra.

- 1. Comite día 01 de abril del 2025. En este comité, se hizo especial énfasis en la revisión de los siguientes aspectos:
- Avance físico y financiero del proyecto, comparando los resultados obtenidos con el cronograma y el presupuesto aprobados.
- Identificación y análisis de posibles dificultades técnicas, logísticas y administrativas que pudieran afectar la ejecución de la obra.
- Evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, normativas y planos del proyecto.
- Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas implementadas para solucionar los problemas detectados.
- Establecimiento de acuerdos y compromisos claros y precisos para cada una de las partes involucradas.
- Se elaboraron actas detalladas de cada comité, donde se registraron los temas tratados, los acuerdos alcanzados, los compromisos asumidos y las acciones a seguir por cada una de las partes. Estas actas constituyen un registro documental fundamental para el seguimiento y control del proyecto.

2) Recepción y envio de solicitudes:
A continuación se describen los correos recibidos y enviados:

1) Recibidos por contratista:
- UT-SDHTR-076-25: ACLARACION FORMA DE PAGO.
- UT-SDHTR-074-25 INFORME MENSUAL 2.
- UT-SDHTR-082-25 INFORME SEMANAL 7.
- SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PORCENTAJES DE DEDICACIÓN – CONTRATO DE OBRA 1726.
- UT-SDHTR-083-25 FORMATO MANUAL DE MANTENIMIENTO
- RESPUESTA COMUNICADO OFICIO NO. CGPR-SDHT-INT-079-2025 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 2 – EJECUCIÓN DE OBRA

2) Enviados a contratista:
- OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SOCIAL.
- OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST.
- OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL.
- OFICIO NO. CGPR-SDHT-INT-079-2025 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 2 – EJECUCIÓN DE OBRA.

3) Enviados a la entidad:

- OFICIO NO. CGPR-SDHT-INT-078-2025 - SOLICITUD ENVIADA POR CONTRATISTA Y AVALADA POR INTERVENTORÍA.
- ACTA DE COMITÉ - 01 DE ABRIL DE 2025.
- INFORME MENSUAL DE MARZO PARA LA VERIFICACIÓN, PREVIA A LA RADICACIÓN.



Componente ambiental

En el marco del seguimiento realizado en el componente Ambiental durante el periodo, se destacan las siguientes observaciones y avances:

Ejecución de Obra y Gestión de Residuos: Se constató la continuidad en la ejecución de las obras, sin la generación de volúmenes significativos de residuos durante el periodo evaluado.
Implementación de Gestión de RCD: Se llevó a cabo la instalación de la señalización pertinente y la designación de un punto de acopio especifico para los Residuos de Construcción y Demolición (RCD).







Componente SST

En el marco del seguimiento realizado en el componente SST durante el periodo, se destacan las siguientes observaciones y avances:

Identificación de peligros y evaluación de riesgos: Se ha llevado a cabo la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos asociados a las actividades de obra en cada frente.
Implementación de controles de riesgos: Se han implementado medidas de prevención y control para mitigar los riesgos identificados (ej. equipos de protección personal, señalización de seguridad, procedimientos de trabajo seguro)
Investigación de incidentes y accidentes: Se han presentado incidentes o accidentes de trabajo? ¿Se han investigado y se han tomado acciones correctivas?
Vigilancia de la salud de los trabajadores: Se han realizado seguimientos a los trabajadores para que esten en optimas condiciones para laborar.
Conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST): Está conformado y activo el COPASST.







Componente social


En el marco del seguimiento Social realizado durante el periodo, se destacan las siguientes observaciones y avances:

Comité Técnico-Social: Se llevó a cabo la reunión del comité integrado por los profesionales sociales del contratista de obra, la interventoría y la supervisión.
Seguimiento a Trasiego de Materiales (Predio Gutiérrez): Se realizó el seguimiento del proceso de trasiego de materiales hacia el predio de la señora Diana Liceth Gutiérrez.
Recorrido Técnico-Social del Contratista: El equipo técnico-social del contratista efectuó un recorrido por la totalidad de los predios.
Atención en Puntos de Atención al Ciudadano (PAC - Sumapaz): Se brindó atención en los Puntos de Atención al Ciudadano (PAC) de la localidad de Sumapaz, cumpliendo con el cronograma y los horarios previamente establecidos.
Visitas de Atención y Seguimiento (Predios Usme): Se realizaron visitas de atención y seguimiento en los predios ubicados en la localidad de Usme, sin que se registraran Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias (PQRS).









9. Ejecución de Obras-CONTROL DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

#	CARGO	NOMBRE
1	DIRECTOR DE OBRA	SANDRA CECILIA BADOS BURBANO
2	RESIDENTE DE OBRA 1	CAROLAY GÓMEZ VELÁSQUEZ
3	RESIDENTE DE OBRA 2	EDGAR ALONSO TOBÓN GALVIS
4	ESPECIALISTA GEOTECNIA	ANDRES HORACIO CLAVIJO RINCON
5	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	LUIS SALVADOR VALDIVIESO SÁNCHEZ
6	PROFESIONAL ELECTRICO	JORGE ARMANDO ROJAS BAUTISTA
7	PROFESIONAL HIDROSANITARIO	SALVADOR DAVID MONTES CASADIEGO
8	PROFESIONAL SOCIAL	PAOLA ANDRE MOJICA BARRERA
9	PROFESIONAL SST	JAVIER FRANCISCO HERRRA BAHAMON
10	PROFESIONAL AMBIENTAL	HEIDY DIHYE FUENTES GARCIA

10. Ejecución de Obras-CONTROL DE PERSONAL INTERVENTORIA

No.	Nombre	Cargo
1	Ricardo Poveda Alvarez	Director de Interventoria
2	Luis Miguel Sepulveda Lizarazo	Residente de Interventoria 1
3	Tania Jazmin Ruge Mozo	Residente de Interventoria 2
4	Carlos Andres Reyes Fonseca	Especialista Estructural
5	Lilia Ines Buitrago Correa	Geotecnista
6	Nelsy Lidia Cruz Suarez	Especialista Electrica
7	Pablo Enrique Diaz Bernal	Ingeniero Ambiental
8	Diana Patricia Lopez Galindo	Especialista Hidrosanitaria
9	Maria Alejandra Molano Trujillo	Trabajadora Social
10	Yineth Estefania Alvarez Rivas	Profesional SISO

CORRESPONDENCIA

PRAN CONSTRUCCIONES		
CGPR-SDHT-INT-073-2025	28/03/2025	APROBACIÓN INFORME DEL PROCESO DE RENUNCIAS DESDE EL ÁREA SOCIAL.
CGPR-SDHT-INT-075-2025	28/03/2025	INFORME SEMANAL 6
CGPR-SDHT-INT-076-2025	31/03/2025	ACTUALIZACIÓN DE LA PROBACIÓN Y/O AVAL SOLICITUD DE REEMPLAZO
CGPR-SDHT-INT-077-2025	1/04/2025	OBSERVACIONES INFORME SST Y SOCIAL MES DE MARZO
CGPR-SDHT-INT-078-2025	2/04/2025	SOLICITUD ENVIADA POR CONTRATISTA Y AVALADA POR INTERVENTORÍA.
CGPR-SDHT-INT-079-2025	2/04/2025	SOLICITUD DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 2 – EJECUCIÓN DE OBRA
CGPR-SDHT-INT-080-2025	3/04/2025	OBSERVACIONES AL INFORME AMBIENTAL

UT SDHT RURAL	
UT-SDHTR-072-25 ALERTA RETRASOS	28/03/2025
UT-SDHTR-073-25 INFORME SEMANAL 6	28/03/2025
UT-SDHTR-074-25 INFORME MENSUAL 2	29/03/2025
UT-SDHTR-075-25 MINISTERIO DE TRABAJO	31/03/2025
UT-SDHTR-076-25 ACLARACION FORMA DE PAGO	31/03/2025
UT-SDHTR-077-25_AFILIACIÓN_EMSSANAR_EPS	1/04/2025
UT-SDHTR-078-25 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL N. 2 V2	1/04/2025
UT-SDHTR-079-25 INFORME DE SST N	2/04/2025

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1) Coordinación Interdisciplinaria Activa: La realización de comités con la participación de los equipos del contratista, la interventoría y la supervisión se han mantenido con una comunicación y coordinación activa entre las partes interesadas. Esta colaboración es un factor positivo para abordar integralmente los aspectos del proyecto, incluyendo, potencialmente, los relacionados con el bienestar del proyecto..
2) Seguimiento en Campo: Las visitas técnicas a los predios permiten una observación directa de las condiciones de trabajo y los avances, lo cual es crucial para la identificación temprana de riesgos y la implementación de medidas preventivas.
3) Gestión Social: La atención a la comunidad y de PQRS, nos muestra una gestión social efectiva, lo que indirectamente puede contribuir a un ambiente de trabajo más favorable y reducir factores de estrés para los trabajadores.
4) Enfoque en la Gestión de RCD: Se observa un compromiso con la gestión adecuada de los Residuos de Construcción y Demolición, lo cual es fundamental para la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento normativo. La implementación de señalización y un punto de acopio específico es un avance concreto en esta área.
5) Fortalecer el Seguimiento de Riesgos en las Visitas Técnicas: Al realizar las visitas técnicas, se sugiere incluir un checklist o protocolo específico para la observación de condiciones y actos inseguros. Esto aseguraría una identificación sistemática de los peligros y permitiría generar planes de acción concretos para mitigar los riesgos identificados.



FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: **ING. RICARDO POVEDA ALVAREZ.**



FIRMA DIRECTORA DE OBRA

NOMBRE: **ING. SANDRA CECILIA BADOS BURBANO**

BOGOTÁ	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CÓDIGO No.	0
	SUBDIRECCION DE OPERACIONES	VERSIÓN:	V-0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FECHA:	27/03/2025 - 04/04/2025
		PÁGINA:	1 de 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA GESTION SOCIAL






PUNTOS PAC








BOGOTA	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CÓDIGO No.	0
	SUBDIRECCION DE OPERACIONES	VERSIÓN:	V-0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FECHA:	27/03/2025 - 04/04/2025
		PÁGINA:	1 de 1

COMITES





EJECUCION DE LA OBRAS ELIZABETH DIAZ CIFUENTES





BOGOTA	**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**	CÓDIGO No.	0
	SUBDIRECCION DE OPERACIONES	VERSIÓN:	V-0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FECHA:	27/03/2025 - 04/04/2025
		PÁGINA:	1 de 1

EJECUCION DE LA OBRAS AMANDA DIAZ CIFUENTES





EJECUCION DE LA OBRAS ANA YOLIMA FANDIÑO LOPEZ





BOGOTÁ	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CÓDIGO No.	0
	SUBDIRECCION DE OPERACIONES	VERSIÓN:	V-0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FECHA:	27/03/2025 - 04/04/2025
		PÁGINA:	1 de 1

EJECUCION DE LA OBRAS STELLA PALACIOS GONZALEZ





EJECUCION DE LA OBRAS ANGIE LISETH PEÑALOZA POVEDA



BOGOTA	**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**	CÓDIGO No.	0
	SUBDIRECCION DE OPERACIONES	VERSIÓN:	V-0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FECHA:	27/03/2025 - 04/04/2025
		PÁGINA:	1 de 1

EJECUCION DE LA OBRAS GLORIA INÉS FANDIÑO LOPEZ







TOMAS DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS







BOGOTÁ	**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**	CÓDIGO No.	0
	SUBDIRECCION DE OPERACIONES	VERSIÓN:	V-0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FECHA:	27/03/2025 - 04/04/2025
		PÁGINA:	1 de 1

SEGUIMIENTO A TRASIEGO DE MATERIAL





PUNTOS DE ACOPIO PARA RCD Y SEÑALIZACIÓN





