Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-122-643-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	05-06-2025	**Periodo Informe**	01-05-2025 31-05-2025

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-122-643-17	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN UNILATERAL	**Departamento**	META		
Municipio	Puerto Gaitan			**Contratista**	EMSA E.S.P.			**Número de proyectos**	1
Interventor	SINCREL S.A.S.			**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá S.A			**Encargo Fiduciario**	3-1-74941

CONTRATO DE AOM

Contratista	Alcaldía de Puerto Gaitán	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Jenny Yepes Moya	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecudón del proyecto "ENERGIZACIÓN RURAL MEDIANTE SOLUCIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Y REDES DE BAJA TENSIÓN PARA LAS COMUNIDADES DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS UNAMA Y EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - FASE 1·· del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

ENERGIZACION RURAL MEDIANTE SOLUCION SOLAR FOTOVOLTAICA Y REDES DE BAJA TENSION PARA LAS COMUNIDADES DE LOS RESGUARDOS INDIGENAS UNAMA Y EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META - FASE I EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEPARTAMENTO DEL META

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	13-08-2021		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	13-08-2021	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	305	**Fecha acta energización de usuarios**	13-08-2021
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME
AOM en Ejecución	Se confirma prestador actual - EGYT S.A.S. E.S.P.
Convenio de Designación de la Supervisión	En proceso de suscripción del convenio de designación a la entidad que realizará la supervisión directa
Contrato de AOM con los Entes Territoriales	Se proyecta borrador MME-IPSE – PTE hasta la suscripción del Convenio de Designación de la Supervisión
Inventario remitido a SAF	En Seguimiento - Pte remision a SAF hasta que se defina el procedimiento, Inventario ya esta en UUCC
Informe estado del AOM	En Seguimiento - Se envio solicitud de Informe de AOM. A espera de respuesta por parte del prestador

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía