DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-076-523-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	05-06-2025	**Periodo Informe**	01-05-2025 31-05-2025

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-076-523-17	**Etapa Contrato**	En Liquidación	**Departamento**	VICHADA		
Municipio	La Primavera			**Contratista**	ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	1
Interventor	CONSOSRCIO INTERVENTORIAS SOLAR VICHADA			**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA			**Encargo Fiduciario**	3-1-74382

CONTRATO DE AOM

Contratista	SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Angela Marcela Martin Bedoya	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTO VOLTAICOS, INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTOVOLTAICOS(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERÍAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA, MA TIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas -FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTOVOLTAICO(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA, MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILOIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	05-08-2021		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	05-08-2021	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	325	**Fecha acta energización de usuarios**	05-08-2021
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Contratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P.**
Convenio de Designación de la Supervisión	**En proceso de suscripcion del convenio de designación a la entidad que realizará la supervisión directa**
Inventario remitido a SAF	**En Seguimiento - El liquidación (Inventario construido, para remitir una vez finalice la liquidación)**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma	Alexandra Hernandez KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía