Radicado No.: 2-2025-022279
Fecha: 18-06-2025

Código validación comunicación: 74be8

Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor
**Edwin David Guzmán Bohórquez**
Gerente General (E)
**ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. – EMSA E.S.P.**
gerencia@emsa-esp.com.co
CL 37A # 45 - 53 Barzal Alto (Vía a la Azotea)
Villavicencio, Meta

Asunto: Análisis financiero - Balance Financiero preliminar del contrato PRONE 443 de 2015

Reciba un cordial saludo,

En ejercicio de las labores de supervisión y con el propósito de avanzar en el trámite de liquidación del contrato **PRONE GGC 443 de 2015**, me permito informarle que la Dirección de Energía Eléctrica ha realizado las revisiones técnicas, financieras y jurídicas, con base en los documentos allegados por la **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. – EMSA E.S.P.,** como resultado de lo anterior, nos permitimos realizar las siguientes observaciones y presentar el balance financiero del contrato, como se detalla a continuación:

## A. OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR EMSA E.S.P.

De acuerdo a la información enviada por la **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. – EMSA E.S.P.**, mediante correo electrónico del 14 de marzo de 2025, y en comunicaciones con radicado No. 1-2025-012582 del 21 de marzo de 2025 y radicado No. 1-2025-014651 del 2 de abril de 2025, en respuesta a los requerimientos realizados por el Ministerio de Minas y Energía, a través de los radicados No. 2-2024-040879 del 25 de noviembre de 2024, No. 2-2025-008114 del 13 de marzo de 2025, se presentan las siguientes observaciones:

**1. Respecto al contrato No. 4500006094 de interventoría:**

- El Acta de Reinició No.1, se encuentra incompleta, consta de una sola página y no cuenta con firmas.
- El Acta de Suspensión No.2, se encuentra incompleta, únicamente se allega una página y no se encuentra firmada.
- No se allega el Acta de Liquidación. Es indispensable remitir este documento, debido a que, sin este soporte, la supervisión no puede tener en cuenta el valor ejecutado del contrato para efectos del balance financiero presentado en esta comunicación.
- En caso de que el Acta de Liquidación contenga modificaciones adicionales a las previamente remitidas por EMSA E.S.P., estas deberán ser allegadas junto con las respectivas pólizas expedidas.
- No se evidencia la póliza correspondiente a la Suspensión No. 2.
- No se allega el informe final de la interventoría.

**2. Respecto al contrato No. 4500004525 de obra:**

- En el requerimiento del 13 de marzo de 2025, la supervisión solicitó a EMSA E.S.P., aclaración sobre los valores reportados en el acta de liquidación del contrato de obra No. 4500004525, en razón a que se evidenció una diferencia entre el valor ejecutado y la sumatoria de las cantidades constructivas de cada proyecto. En respuesta, mediante comunicación con radicado No. 1-2025-014651 del 2 de abril de 2025 EMSA E.S.P., manifestó que la inconsistencia se debió a un error de digitación en el acta de liquidación del contrato. Sin embargo, esta acta no fue adjuntada en la comunicación mencionada, siendo enviada posteriormente por correo electrónico del día 28 de abril de 2025. A pesar del envío, persiste la diferencia entre los valores, por lo cual se reitera la solicitud a EMSA E.S.P. de aclarar dichas inconsistencias.

**a. Respecto al contrato No. 4500007608 de obra:**

No se allegan las pólizas del contrato, y sus actualizaciones conforme a las modificaciones contractuales contenidas en el otrosí No.1 y suspensión No. 1.

**b. Respecto al contrato No. 4500007617 de obra:**

No se allegan las pólizas del contrato, y sus actualizaciones conforme a las modificaciones contractuales contenidas en el otrosí No. 1, otrosí No. 2 y suspensión No. 1.

**c. Sobre el listado de usuarios beneficiados**:

El documento no se encuentra numerado, no está firmado por EMSA E.S.P., ni por la interventoría. En algunos casos no se identifica el proyecto al cual corresponde el usuario beneficiado.

Por lo anterior, se solicita remitir la documentación correspondiente, atendiendo de manera integral las observaciones previamente enunciadas.

**3. BALANCE FINANCIERO PRELIMINAR**

**1. ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO**

Conforme a lo establecido en el Comité de Administración del PRONE – CAPRONE, en sesiones realizadas el día 5 de agosto de 2015 (Acta CAPRONE No. 26), el 9 de diciembre de 2015 (Acta CAPRONE No. 27) y, el 10 de noviembre de 2016 (Acta CAPRONE No. 28), se aprobaron, entre otros aspectos, los recursos y adiciones presupuestales por la suma de **NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($9.412.430.990,09)**.

Sin embargo, mediante el Otrosí No.2 al contrato PRONE GGC 443 de 2015, se modificó el Anexo 1 "*Proyectos*", excluyendo dos (2) proyectos, lo cual implicó una reducción en los recursos asignados para la vigencia 2016, por la suma de **SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($6.996.979.099,33) IVA incluido**.

La anterior modificación fue incorporada en el Anexo 1 *"Proyectos"* del Otrosí No. 2 del Contrato PRONE GGC 443 de 2015, de la siguiente manera:

| *No.* | *DPTO* | *MUNICIPIO* | *PROYECTO* | *USUARIOS* | *COSTO DEL PROYECTO ($)* |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *BOLÍVAR* | *CARTAGENA* | *SAN PEDRO MARTIR, SOR TERESA DE CCUTA* | *271* | *$798.921.735,53* |

| *No.* | *DPTO* | *MUNICIPIO* | *PROYECTO* | *USUARIOS* | *COSTO DEL PROYECTO ($)* |
|---|---|---|---|---|---|
| *2* | *BOLÍVAR* | *CARTAGENA* | *SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS (SECTOR MANANTIAL)* | *149* | *$467.393.332,51* |
| *3* | *BOLÍVAR* | *CARTAGENA* | *SAN ISIDRO* | *65* | *$207.327.194,89* |
| *4* | *BOLÍVAR* | *CARTAGENA* | *PUERTA DE HIERRO* | *151* | *$551.087.154,50* |
| *5* | *BOLÍVAR* | *TALAIGUA NUEVA* | *ALFREDO DE LA PEÑA* | *118* | *$490.451.524,87* |
| *6* | *BOLÍVAR* | *CARTAGENA* | *BAYUNCA (SECTOR RANCHO HERMOSO)* | *67* | *$283.478.067,03* |
| *7* | *BOLÍVAR* | *CARTAGENA* | *20 DE JULIO* | *94* | *$473.760.000,00* |
| *8* | *BOLÍVAR* | *TURBACO* | *LA LÍNEA* | *86* | *$433.440.000,00* |
| *9* | *LA GUAJIRA* | *SAN JUAN DEL CESAR* | *PARAÍSO DE BETEL* | *162* | *$816.480.000,00* |
| *10* | *BOLÍVAR* | *MAGANGUE* | *LA ESMERALDA* | *269* | *$1.355.760.000,00* |
| *11* | *LA GUAJIRA* | *FONSECA* | *QUINCE DE DICIEMBRE* | *73* | *$367.920.000,00* |
| *12* | *BOLÍVAR* | *CARTAGENA* | *MANZANILLO DEL MAR* | *149* | *$750.960.000,00* |
| ***TOTAL*** | | | | ***1654*** | ***$6.996.979.009,33*** |
| ***VIGENCIA PRONE 2015*** | | | | | ***$2.988.724.752,12*** |
| ***VIGENCIA PRONE 2016*** | | | | | ***$1.351.610.033,11*** |
| ***VIGENCIA PRONE 2017*** | | | | | ***$2.656.644.224,10*** |

## 4. RECURSOS DESEMBOLSADOS EN EL CONTRATO PRONE GGC 443 de 2015.

Dando cumplimiento a lo establecido en la *"CLÁUSULA CUARTA - FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS"* del Contrato PRONE GGC 443 de 2015, la supervisión remitió los documentos necesarios para realizar los pagos correspondientes, certificando en cada oportunidad el cumplimiento a satisfacción por parte de la **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. – EMSA E.S.P,** de las obligaciones contractuales para cada uno de los pagos, de acuerdo con el siguiente detalle:

| No. DE OBLIGACIÓN | No. ORDEN DE PAGO | SOPORTE SIIF Y/O REPORTE PAGOS POR REGALIAS (según corresponda) | FECHA DE PAGO | VALOR COP $ | SALDO POR EJECUTAR COP $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3916 | 136661516 | SOPORTE SIIF | 26/05/2016 | $2.988.724.752,12 | $4.008.254.257,21 |
| 5617 | 358919817 | SOPORTE SIIF | 29/11/2017 | $205.937.206,10 | $3.802.317.051,11 |
| 6517 | 382675117 | SOPORTE SIIF | 13/12/2017 | $14.127.713,60 | $3.788.189.337,51 |
| 7017 | 382680317 | SOPORTE SIIF | 13/12/2017 | $78.632.018,84 | $3.709.557.318,67 |
| 7117 | 382682817 | SOPORTE SIIF | 13/12/2017 | $113.843.634,69 | $3.595.713.683,98 |
| 8517 | 393158417 | SOPORTE SIIF | 20/12/2017 | $939.069.459,88 | $2.656.644.224,10 |
| 5618 | 346909318 | SOPORTE SIIF | 9/11/2018 | $882.489.769,97 | $1.774.154.454,13 |
| 8318 | 402871518 | SOPORTE SIIF | 20/12/2018 | $113.751.814,07 | $1.660.402.640,06 |

| No. DE OBLIGACIÓN | No. ORDEN DE PAGO | SOPORTE SIIF Y/O REPORTE PAGOS POR REGALIAS (según corresponda) | FECHA DE PAGO | VALOR COP $ | SALDO POR EJECUTAR COP $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8418 | 402879718 | SOPORTE SIIF | 20/12/2018 | $1.660.402.640,06 | $0,00 |
| | | | **TOTAL** | **$6.996.979.009,33** | **$0,00** |

## 5. ANÁLISIS SOBRE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO PRONE GGC 443 DE 2015.

En el presente numeral se relacionan las consideraciones que se tuvieron en cuenta por parte del grupo de apoyo a la supervisión del contrato **PRONE GGC 443 de 2015**, con el fin de establecer el balance financiero correspondiente.

### a. VALORES EJECUTADOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA

Con base en los soportes documentales allegados por la **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. – EMSA E.S.P.**, y avalados por la interventoría, se relacionan a continuación los valores ejecutados en los contratos de obra en cada uno de los proyectos así:

| PROYECTO CONTRATOS PRONE GGC 443-15 | VALOR FINAL DEL CONTRATO OBRA No.4500004525 | | | | VALOR FINAL CONTRATO DE OBRA No. 4500007510 | VALOR FINAL CONTRATO DE OBRA No. 4500007608 | VALOR FINAL CONTRATO DE OBRA No. 4500007617 | VALOR TOTAL CONTRATOS DE OBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (ACTAS UC) COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS | RETIE | GESTIÓN SOCIAL | VALOR TOTAL CONTRATO OBRA No.4500004525 | | | | |
| | (A) | (B) | (C) | (D) =(A)+(B)+(C) | (E) | (F) | (G) | (H)= (D)+(E)+(F)+(G) |
| San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta | $603.262.539,41 | $4.057.432,37 | $123.413.366,70 | $730.733.338,48 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $730.733.338,48 |
| San José de los Campanos (Sector Manantial) | $265.965.528,95 | $1.788.835,00 | $54.410.309,29 | $322.164.673,25 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $322.164.673,25 |
| San Isidro | $149.215.668,73 | $1.003.597,02 | $30.526.026,13 | $180.745.291,88 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $180.745.291,88 |
| Puerta de Hierro | $404.934.472,24 | $2.723.514,44 | $82.840.095,73 | $490.498.082,40 | $1.293.082,56 | $0,00 | $0,00 | $491.791.164,96 |
| Alfredo de la Peña | $229.501.918,42 | $1.543.587,50 | $46.950.709,79 | $277.996.215,71 | $0,00 | $0,00 | $170.299.172,00 | $448.295.387,71 |
| Bayunca (Sector Rancho Hermoso) | $204.801.077,19 | $1.377.454,20 | $41.897.497,01 | $248.076.028,40 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $248.076.028,40 |
| 20 de julio | $357.287.421,04 | $2.403.049,18 | $73.092.626,56 | $432.783.096,78 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $432.783.096,78 |
| La Línea | $313.474.280,48 | $2.108.370,09 | $64.129.485,59 | $379.712.136,16 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $379.712.136,16 |
| Paraíso de Betel | $343.848.505,16 | $2.312.661,51 | $70.343.339,57 | $416.504.506,24 | $0,00 | $160.778.941,00 | $0,00 | $577.283.447,24 |
| La Esmeralda | $1.080.474.821,19 | $7.267.074,00 | $221.039.807,06 | $1.308.781.702,25 | $17.456.614,60 | $0,00 | $0,00 | $1.326.238.316,85 |

| PROYECTO CONTRATOS PRONE GGC 443-15 | VALOR FINAL DEL CONTRATO OBRA No.4500004525 | | | | VALOR FINAL CONTRATO DE OBRA No. 4500007510 | VALOR FINAL CONTRATO DE OBRA No. 4500007608 | VALOR FINAL CONTRATO DE OBRA No. 4500007617 | VALOR TOTAL CONTRATOS DE OBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (ACTAS UC) COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS | RETIE | GESTIÓN SOCIAL | VALOR TOTAL CONTRATO OBRA No.4500004525 | | | | |
| | (A) | (B) | (C) | (D) =(A)+(B)+(C) | (E) | (F) | (G) | (H)= (D)+(E)+(F)+(G) |
| Quince de Diciembre | $216.785.170,69 | $1.458.057,00 | $44.349.161,46 | $262.592.389,16 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $262.592.389,16 |
| Manzanillo del Mar | $628.974.712,22 | $4.230.367,69 | $128.673.474,21 | $761.878.554,12 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $761.878.554,12 |
| **TOTAL** | **$4.798.526.115,72** | **$32.274.000,00** | **$981.665.899,10** | **$5.812.466.014,82(*)** | **$18.749.697,16(**)** | **$160.778.941,00** | **$170.299.172,00** | **$6.162.293.824,98** |

**(*)** En el acta de liquidación del contrato de obra No. 4500004525, la cual incluye las cantidades ejecutadas, se evidencia una diferencia entre el valor total ejecutado, correspondiente a **CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($5.812.466.351,07)**, y el valor final relacionado en las cantidades acumuladas al 01 de marzo de 2022, correspondiente a **CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($5.812.466.014,83)**. Si bien EMSA E.S.P., remitió nuevamente el acta de liquidación del contrato de obra No. 4500004525 mediante correo electrónico el 28 de abril de 2025, en la misma versión persisten las diferencias señaladas, por lo tanto, se insta a EMSA E.S.P., a remitir el documento que corresponda a la última versión del acta de liquidación, conforme lo manifestó en su comunicación radicado No. 1-2025-014651 del 02 de abril de 2025, en la cual se indicó lo siguiente:

*"(...)*

1. *La diferencia en el valor ejecutado y la sumatoria de las cantidades de obra ejecutadas en cada uno de los proyectos, la gestión social y el RETIE obedecen que el acta de liquidación remitida al MINISTERIO no corresponde a la versión final, en la misma acta existía un error de digitación en el cuadro de ejecución del contrato el cual fue corregido en su momento y se relaciona a continuación, se remite en esta comunicación el acta de liquidación corregida. (Anexo 1)"*

**(**)** En la comunicación remitida por EMSA E.S.P, mediante radicado 1-2025-014651 del 2 de abril de 2025, se evidencia que el valor total de la Orden de Trabajo No. 4500007510, se desglosa para cada uno de los proyectos asociados al contrato PRONE GGC 443 de 2015.

Tanto en la Orden de Trabajo No. 4500007510 como en el otrosí No.1 de adición presupuestal - cuyo objeto es: *"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS COMPONENTES DE MEDIDA PARA LA NORMALIZACIÓN DE LOS BARRIOS PUERTA DE HIERRO Y LA ESMERALDA EN LOS MUNICIPIOS DE CARTAGENA Y MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR",* se advierte que las actividades descritas están específicamente asociadas a estos dos proyectos. Por lo anterior, esta supervisión no encuentra justificación para que EMSA E.S.P., haya desglosado el valor de la Orden de Trabajo No. 4500007510, entre todos los proyectos del Contrato PRONE 443 de 2015, cuando dicha orden fue suscrita únicamente para dos proyectos: "La Esmeralda" y "Puerta de Hierro".

## b. VALOR EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| PROYECTOS CONTRATOS PRONE GGC 443-15 | VALOR EJECUTADO DE INTERVENTORÍA CONTRATO No.4500004500 | VALOR DE INTERVENTORÍA RECONOCIDO POR EL MME |
|---|---|---|
| San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta | $46.876.905,75 | $42.552.440,44 |
| San José de los Campanos (Sector Manantial) | $20.667.023,43 | $24.894.462,20 |
| San Isidro | $11.594.900,04 | $11.042.731,37 |
| Puerta de Hierro | $31.465.695,03 | $29.352.190,93 |
| Alfredo de la Peña | $17.833.594,99 | $26.122.595,46 |
| Bayunca (Sector Rancho Hermoso) | $15.914.200,15 | $15.098.704,95 |
| 20 de julio | $27.763.250,11 | $25.233.565,80 |
| La Línea | $24.358.721,69 | $23.086.028,29 |
| Paraíso de Betel | $26.718.970,46 | $43.487.634,68 |
| La Esmeralda | $83.958.994,72 | $72.210.948,95 |
| Quince de Diciembre | $16.845.431,88 | $19.596.279,83 |
| Manzanillo del Mar | $48.874.886,77 | $39.997.886,22 |
| **12** | **$372.872.575,02(*)** | **$372.675.469,13(**)** |

**(*)** En la comunicación remitida por EMSA E.S.P., mediante radicado 1-2025-014651 del 2 de abril de 2025, se indica que el valor total del contrato de interventoría No. 4500004500 asciende a la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($372.872.575,02)**. No obstante, este valor no coincide con el valor reportado en el acta de liquidación del mismo contrato, en la cual se registra un valor **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($372.675.469,13)**.

Por lo anterior, se requiere a EMSA E.S.P., aclarar, mediante comunicación formal, el valor ejecutado por concepto de interventoría, discriminado por proyecto, con el fin de que la supervisión pueda verificar que ningún valor por proyecto superó el 7% establecido en la Cláusula Primera del Otrosí No. 1 y que fue calculado anteriormente.

**(**)** De acuerdo con el acta de liquidación del contrato No. 4500004500, el valor ejecutado por concepto de interventoría fue por la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($372.675.469,13)**, y de acuerdo con la *"CLÁUSULA PRIMERA – VALOR"* del otrosí No. 1 del contrato PRONE GGC 443 de 2015, el valor de la interventoría corresponde al 7% del valor total del aporte PRONE. En ese sentido, se evidencia que el valor ejecutado no excede el porcentaje establecido para la interventoría, por lo tanto, el Ministerio de Minas y Energía, reconocería la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($372.675.469,13)**.

No obstante, se reitera el requerimiento a EMSA E.S.P., para que aclare mediante comunicación formal, el valor ejecutado por concepto de interventoría, discriminado por proyecto, con el fin de que la supervisión pueda verificar que ningún valor por proyecto superó el 7% establecido en la Cláusula Primera del Otrosí No. 1 y que fue calculado anteriormente.

### c. VALOR DE LA REMUNERACIÓN DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se detalla el valor correspondiente a la remuneración, conforme a lo estipulado en la *"CLÁUSULA SEXTA – REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN"* del contrato PRONE GGC 443 de 2015, así:

| REMUNERACIÓN CONTRATO PRONE GGC 443- 2015 | | | |
|---|---|---|---|
| **LITERAL** | **REQUISITO** | **No. RADICADO** | **VALOR AUTORIZADO** |
| a) | Cincuenta por ciento (50%), a la firma de los contratos de obra e interventoría, para lo cual deberán anexar los mismos. | 2017000469 del 04 de enero de 2017 | $207.550.330,00 |
| **TOTAL, REMUNERACIÓN AUTORIZADA Y PAGADA** | | | **$207.550.330,00 (*)** |
| **VALOR TOTAL DE REMUNERACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO PRONE GGC 443-15** | | | **$349.848.950,47** |

| REMUNERACIÓN CONTRATO PRONE GGC 443- 2015 | | | |
|---|---|---|---|
| **LITERAL** | **REQUISITO** | **No. RADICADO** | **VALOR AUTORIZADO** |
| **VALOR LITERAL b) y c) CLÁUSULA SEXTA** | | | **$142.298.620,47 (**)** |

**(*)** El Ministerio de Minas y Energía aprobó el primer pago por concepto de remuneración por valor de **DOSCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($207.550.330,00)**.

**(**)** A la fecha hay un saldo pendiente por aprobar correspondiente al "*literal b) y c) de la CLÁUSULA SEXTA – REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN*" del contrato PRONE GGC 443 de 2015, solicitados por EMSA E.S.P., mediante radicados 1-2025-001694 del 16 de enero de 2025 y No. 1-2025-001696 del 16 de enero de 2025. Analizadas las solicitudes elevadas por EMSA E.S.P., la supervisión se permite indicar lo siguiente:

i) En la siguiente tabla se detalla el valor de la remuneración a reconocer para cada uno de los proyectos del contrato PRONE GGC 443 de 2015:

| PROYECTO | VALOR APROBADO CONTRATO PRONE 443 de 2015 | VALOR TOTAL REMUNERACIÓN 5% | VALOR REMUNERACIÓN LITERAL A (PAGADO) | VALOR REMUNERACIÓN LITERAL B Y C (CONTRACTUAL) | VALOR A RECONOCER POR REMUNERACIÓN LITERAL B Y C |
|---|---|---|---|---|---|
| | (A) | (B)=(A)*5% | (C) | (D) | (E) |
| San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta | $798.921.735,53 | $39.946.086,78 | $23.698.294,60 | $16.247.792,18 | $16.247.792,18 |
| San José de los Campanos (Sector Manantial) | $467.393.332,51 | $23.369.666,63 | $13.864.217,72 | $9.505.448,90 | $9.505.448,90 |
| San Isidro | $207.327.194,89 | $10.366.359,74 | $6.149.915,22 | $4.216.444,52 | $4.216.444,52 |
| Puerta de Hierro | $551.087.154,50 | $27.554.357,73 | $16.346.814,91 | $11.207.542,82 | $11.207.542,82 |
| Alfredo de la Peña | $490.451.524,87 | $24.522.576,24 | $14.548.189,40 | $9.974.386,85 | $9.974.386,85 |
| Bayunca (Sector Rancho Hermoso) | $283.478.067,03 | $14.173.903,35 | $8.408.767,02 | $5.765.136,33 | $5.765.136,33 |
| 20 de julio | $473.760.000,00 | $23.688.000,00 | $14.053.071,22 | $9.634.928,78 | $9.634.928,78 |
| La Línea | $433.440.000,00 | $21.672.000,00 | $12.857.065,16 | $8.814.934,84 | $8.814.934,84 |
| Paraíso de Betel | $816.480.000,00 | $40.824.000,00 | $24.219.122,74 | $16.604.877,26 | $16.604.877,26 |
| La Esmeralda | $1.355.760.000,00 | $67.788.000,00 | $40.215.703,81 | $27.572.296,19 | $27.572.296,19 |
| Quince de | $367.920.000,00 | $18.396.000,00 | $10.913.555,31 | $7.482.444,69 | $7.482.444,69 |

| PROYECTO | VALOR APROBADO CONTRATO PRONE 443 de 2015 | VALOR TOTAL REMUNERACIÓN 5% | VALOR REMUNERACIÓN LITERAL A (PAGADO) | VALOR REMUNERACIÓN LITERAL B Y C (CONTRACTUAL) | VALOR A RECONOCER POR REMUNERACIÓN LITERAL B Y C |
|---|---|---|---|---|---|
| | (A) | (B)=(A)*5% | (C) | (D) | (E) |
| Diciembre | | | | | |
| Manzanillo del Mar | $750.960.000,00 | $37.548.000,00 | $22.275.612,89 | $15.272.387,11 | $15.272.387,11 |
| **TOTAL** | **$6.996.979.009,33** | **$349.848.950,47** | **$207.550.330,00** | **$142.298.620,47** | **$142.298.620,47** |

ii) Conforme a los recursos disponibles en el encargo fiduciario, según lo reportado en el informe de fiducia del mes de marzo de 2025, la supervisión del Ministerio de Minas y Energía podrá autorizar para debitar de la cuenta del Encargo Fiduciario, por concepto de remuneración de los literales b) y c) la suma de **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($142.298.620,47)**.

## d. CONSOLIDADO VALORES EJECUTADOS

| PROYECTOS CONTRATO PRONE GGC 443-15 | VALOR TOTAL CONTRATOS DE OBRA | VALOR DE INTERVENTORIA RECONOCIDO MME | VALOR REMUNERACIÓN | VALOR FINAL DEL PROYECTO |
|---|---|---|---|---|
| | (A) | (B) | (C) | (D)=(A)+(B)+(C) |
| San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta | $730.733.338,48 | $42.552.440,44 | $39.946.086,78 | $813.231.865,70 |
| San José de los Campanos (Sector Manantial) | $322.164.673,25 | $24.894.462,20 | $23.369.666,63 | $370.428.802,07 |
| San Isidro | $180.745.291,88 | $11.042.731,37 | $10.366.359,74 | $202.154.383,00 |
| Puerta de Hierro | $491.791.164,96 | $29.352.190,93 | $27.554.357,73 | $548.697.713,62 |
| Alfredo de la Peña | $448.295.387,71 | $26.122.595,46 | $24.522.576,24 | $498.940.559,41 |
| Bayunca (Sector Rancho Hermoso) | $248.076.028,40 | $15.098.704,95 | $14.173.903,35 | $277.348.636,70 |
| 20 de julio | $432.783.096,78 | $25.233.565,80 | $23.688.000,00 | $481.704.662,58 |
| La Línea | $379.712.136,16 | $23.086.028,29 | $21.672.000,00 | $424.470.164,45 |
| Paraíso de Betel | $577.283.447,24 | $43.487.634,68 | $40.824.000,00 | $661.595.081,92 |
| La Esmeralda | $1.326.238.316,85 | $72.210.948,95 | $67.788.000,00 | $1.466.237.265,80 |
| Quince de Diciembre | $262.592.389,16 | $19.596.279,83 | $18.396.000,00 | $300.584.668,98 |
| Manzanillo del Mar | $761.878.554,12 | $39.997.886,22 | $37.548.000,00 | $839.424.440,34 |
| **TOTAL** | **$6.162.293.824,98** | **$372.675.469,13** | **$349.848.950,47** | **$6.884.818.244,58** |

## e. VALORES A RECONOCER POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

| PROYECTOS CONTRATOS PRONE GGC 443-15 | VALOR APROBADO CONTRATO PRONE GGC 443-15 | VALOR DESEMBOLSADO MME | VALOR FINAL DEL PROYECTO EJECUTADO POR EMSA | VALOR LIQUIDADO A RECONOCER MME CONTRATO PRONE GGC 443-15 (*) | VALOR A REINTEGRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta | $798.921.735,53 | $798.921.735,53 | $813.231.865,70 | $798.921.735,53 | $0,00 |
| San José de los Campanos (Sector Manantial) | $467.393.332,51 | $467.393.332,51 | $370.428.802,07 | $370.428.802,07 | $96.964.530,44 |
| San Isidro | $207.327.194,89 | $207.327.194,89 | $202.154.383,00 | $200.947.896,59 **(**)** | $6.379.298,30 |
| Puerta de Hierro | $551.087.154,50 | $551.087.154,50 | $548.697.713,62 | $548.697.713,62 | $2.389.440,88 |
| Alfredo de la Peña | $490.451.524,87 | $490.451.524,87 | $498.940.559,41 | $490.451.524,87 | $0,00 |
| Bayunca (Sector Rancho Hermoso) | $283.478.067,03 | $283.478.067,03 | $277.348.636,70 | $277.348.636,70 | $6.129.430,33 |
| 20 de julio | $473.760.000,00 | $473.760.000,00 | $481.704.662,58 | $473.760.000,00 | $0,00 |
| La Línea | $433.440.000,00 | $433.440.000,00 | $424.470.164,45 | $424.470.164,45 | $8.969.835,55 |
| Paraíso de Betel | $816.480.000,00 | $816.480.000,00 | $661.595.081,92 | $661.595.081,92 | $154.884.918,08 |
| La Esmeralda | $1.355.760.000,00 | $1.355.760.000,00 | $1.466.237.265,80 | $1.355.760.000,00 | $0,00 |
| Quince de Diciembre | $367.920.000,00 | $367.920.000,00 | $300.584.668,98 | $300.584.668,98 | $67.335.331,02 |
| Manzanillo del Mar | $750.960.000,00 | $750.960.000,00 | $839.424.440,34 | $750.960.000,00 | $0,00 |
| **TOTAL** | **$6.996.979.009,33** | **$6.996.979.009,33** | **$6.884.818.244,58** | **$6.653.926.224,73** | **$343.052.784,60** |

**(*)** Para determinar el valor liquidado a reconocer por el Ministerio de Minas y Energía de cada proyecto, se tuvo en cuenta que el valor ejecutado no superara el valor aprobado ni el costo por usuario inicialmente definidos en el Acta CAPRONE No. 28.

**(**)** Para el proyecto **San Isidro** se reconoce hasta la suma de **DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($200.947.896,59)** por ajuste de menos usuarios ejecutados.

**f. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

| Ítem | Fecha de rendimientos generados | Consignación de desembolsos por parte MME | Rendimientos Financieros Generados (Extractos) | Rendimientos Financieros Generados (SEBRA) | Fecha de Transacción - Validado Ingreso SIIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | may-16 | $2.988.724.752,12 | $495.423,00 | $495.423,00 | 8/06/2016 |
| 2 | jun-16 | | $2.972.649,00 | $2.972.649,00 | 6/07/2016 |
| 3 | jul-16 | | $2.973.034,00 | $2.973.034,00 | 4/08/2016 |
| 4 | ago-16 | | $2.972.839,00 | $2.972.839,00 | 9/09/2016 |
| 5 | sep-16 | | $2.973.308,00 | $2.973.308,00 | 6/10/2016 |
| 6 | oct-16 | | $2.973.014,00 | $2.973.014,00 | 4/11/2016 |
| 7 | nov-16 | | $2.972.809,00 | $2.972.809,00 | 5/12/2016 |
| 8 | dic-16 | | $2.972.908,00 | $2.972.908,00 | 6/01/2017 |
| 9 | ene-17 | | $2.973.012,00 | $2.973.012,00 | 2/02/2017 |
| 10 | feb-17 | | $2.972.620,00 | $2.972.620,00 | 3/03/2017 |
| 11 | mar-17 | | $1.083.437,00 | $1.083.437,00 | 4/04/2017 |
| 12 | abr-17 | | $510.597,00 | $510.597,00 | 3/05/2017 |
| 13 | may-17 | | $513.170,00 | $513.170,00 | 5/06/2017 |
| 14 | jun-17 | | $513.189,00 | $513.189,00 | 5/07/2017 |
| 15 | jul-17 | | $513.193,00 | $513.193,00 | 3/08/2017 |
| 16 | ago-17 | | $513.295,00 | $513.295,00 | 5/09/2017 |
| 17 | sep-17 | | $330.243,00 | $330.243,00 | 9/10/2017 |
| 18 | oct-17 | | $103.389,00 | $103.389,00 | 10/11/2017 |
| 19 | nov-17 | $205.937.206,10 | $25.276,00 | $25.276,00 | 5/12/2017 |
| 20 | dic-17 | $1.145.672.827,01 | $459.750,00 | $459.750,00 | 3/01/2018 |
| 21 | ene-18 | | $925.728,00 | $925.728,00 | 9/02/2018 |
| 22 | feb-18 | | $471.763,00 | $471.763,00 | 7/03/2018 |
| 23 | mar-18 | | $471.674,00 | $471.674,00 | 10/04/2018 |
| 24 | abr-18 | | $471.702,00 | $471.702,00 | 4/05/2018 |
| 25 | may-18 | | $446.271,00 | $446.271,00 | 13/06/2018 |
| 26 | jun-18 | | $345.709,00 | $345.709,00 | 16/07/2018 |
| 27 | jul-18 | | $35.917,00 | $35.917,00 | 14/08/2018 |
| 28 | ago-18 | | $35.864,00 | $35.864,00 | 12/09/2018 |
| 29 | sep-18 | | $35.839,00 | $35.839,00 | 10/10/2018 |
| 30 | oct-18 | | $35.824,00 | $35.824,00 | 16/11/2018 |
| 31 | nov-18 | $882.489.769,97 | $371.643,00 | $371.643,00 | 14/12/2018 |
| 32 | dic-18 | | $1.236.858,00 | $1.236.858,00 | 16/01/2019 |
| 33 | ene-19 | | $2.520.877,00 | $2.520.877,00 | 13/02/2019 |
| 34 | feb-19 | | $914.833,00 | $914.833,00 | 14/03/2019 |
| 35 | mar-19 | | $889.619,00 | $889.619,00 | 5/04/2019 |
| 36 | abr-19 | | $649.626,00 | $649.626,00 | 15/05/2019 |

| Ítem | Fecha de rendimientos generados | Consignación de desembolsos por parte MME | Rendimientos Financieros Generados (Extractos) | Rendimientos Financieros Generados (SEBRA) | Fecha de Transacción - Validado Ingreso SIIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | may-19 | | $419.408,00 | $419.408,00 | 13/06/2019 |
| 38 | jun-19 | | $419.340,00 | $419.340,00 | 12/07/2019 |
| 39 | jul-19 | | $419.333,00 | $419.333,00 | 15/08/2019 |
| 40 | ago-19 | | $419.354,00 | $419.354,00 | 17/09/2019 |
| 41 | sep-19 | | $419.368,00 | $419.368,00 | 8/10/2019 |
| 42 | oct-19 | | $419.305,00 | $419.305,00 | 20/11/2019 |
| 43 | nov-19 | | $419.388,00 | $419.388,00 | 10/12/2019 |
| 44 | dic-19 | $1.774.154.454,13 | $419.320,00 | $419.320,00 | 23/01/2020 |
| 45 | ene-20 | | $419.410,00 | $419.410,00 | 6/02/2020 |
| 46 | feb-20 | | $419.291,00 | $419.291,00 | 12/03/2020 |
| 47 | mar-20 | | $419.333,00 | $419.333,00 | 20/04/2020 |
| 48 | abr-20 | | $419.389,00 | $827.230,00 | 12/06/2020 |
| 49 | may-20 | | $407.841,00 | | |
| 50 | jun-20 | | $349.669,00 | $349.669,00 | 14/07/2020 |
| 51 | jul-20 | | $349.605,00 | $349.605,00 | 12/08/2020 |
| 52 | ago-20 | | $349.595,00 | $349.595,00 | 14/09/2020 |
| 53 | sep-20 | | $321.632,00 | $321.632,00 | 13/10/2020 |
| 54 | oct-20 | | $251.825,00 | $251.825,00 | 13/11/2020 |
| 55 | nov-20 | | $208.885,00 | $208.885,00 | 15/12/2020 |
| 56 | dic-20 | | $206.231,00 | $206.231,00 | 15/01/2021 |
| 57 | ene-21 | | $205.250,00 | $205.250,00 | 12/02/2021 |
| 58 | feb-21 | | $109.529,00 | $109.529,00 | 12/03/2021 |
| 59 | mar-21 | | $96.664,00 | $96.664,00 | 13/04/2021 |
| 60 | abr-21 | | $91.383,00 | $91.383,00 | 7/05/2021 |
| 61 | may-21 | | $80.929,00 | $80.929,00 | 4/06/2021 |
| 62 | jun-21 | | $78.308,00 | $78.308,00 | 30/07/2021 |
| 63 | jul-21 | | $78.316,00 | $78.316,00 | 6/08/2021 |
| 64 | ago-21 | | $78.308,00 | $78.308,00 | 3/09/2021 |
| 65 | sep-21 | | $78.307,00 | $78.307,00 | 11/10/2021 |
| 66 | oct-21 | | $63.363,00 | $63.363,00 | 8/11/2021 |
| 67 | nov-21 | | $40.911,00 | $40.911,00 | 7/12/2021 |
| 68 | dic-21 | | $40.910,00 | $40.910,00 | 13/01/2022 |
| 69 | ene-22 | | $40.911,00 | $40.911,00 | 8/02/2022 |
| 70 | feb-22 | | $40.910,00 | $40.910,00 | 11/03/2022 |
| 71 | mar-22 | | $40.911,00 | $40.911,00 | 8/04/2022 |
| 72 | abr-22 | | $40.910,00 | $40.910,00 | 23/05/2022 |

| Ítem | Fecha de rendimientos generados | Consignación de desembolsos por parte MME | Rendimientos Financieros Generados (Extractos) | Rendimientos Financieros Generados (SEBRA) | Fecha de Transacción - Validado Ingreso SIIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | may-22 | | $40.912,00 | $40.912,00 | 10/06/2022 |
| 74 | jun-22 | | $40.911,00 | $40.911,00 | 7/07/2022 |
| 75 | jul-22 | | $40.910,00 | $40.910,00 | 4/08/2022 |
| 76 | ago-22 | | $40.910,00 | $40.910,00 | 8/09/2022 |
| 77 | sep-22 | | $40.910,00 | $40.910,00 | 20/10/2022 |
| 78 | oct-22 | | $40.912,00 | $40.912,00 | 3/11/2022 |
| 79 | nov-22 | | $40.910,00 | $40.910,00 | 23/12/2022 |
| 80 | dic-22 | | $40.912,00 | $40.912,00 | 27/01/2023 |
| 81 | ene-23 | | $36.980,00 | $36.980,00 | 20/02/2023 |
| 82 | feb-23 | | $26.133,00 | $26.133,00 | 17/03/2023 |
| 83 | mar-23 | | $26.133,00 | $26.133,00 | 28/04/2023 |
| 84 | abr-23 | | $26.133,00 | $26.133,00 | 15/05/2023 |
| 85 | may-23 | | $26.132,00 | $26.132,00 | 20/06/2023 |
| 86 | jun-23 | | $26.133,00 | $26.133,00 | 25/07/2023 |
| 87 | jul-23 | | $26.133,00 | $26.133,00 | 17/08/2023 |
| 88 | ago-23 | | $26.133,00 | $26.133,00 | 15/09/2023 |
| 89 | sep-23 | | $26.132,00 | $26.132,00 | 24/10/2023 |
| 90 | oct-23 | | $26.133,00 | $26.133,00 | 22/11/2023 |
| 91 | nov-23 | | $26.133,00 | $26.133,00 | 12/12/2023 |
| 92 | dic-23 | | $26.132,00 | $26.132,00 | 5/01/2024 |
| 93 | ene-24 | | $26.132,00 | $26.132,00 | 8/02/2024 |
| 94 | feb-24 | | $26.342,00 | $26.342,00 | 8/03/2024 |
| 95 | mar-24 | | $27.707,00 | $27.707,00 | 9/04/2024 |
| 96 | abr-24 | | $27.707,00 | $27.707,00 | 9/05/2024 |
| 97 | may-24 | | $27.707,00 | $27.707,00 | 4/06/2024 |
| 98 | jun-24 | | $27.707,00 | $27.707,00 | 5/07/2024 |
| 99 | jul-24 | | $14.777,00 | $14.777,00 | 6/08/2024 |
| 100 | ago-24 | | $13.853,00 | $13.853,00 | 5/09/2024 |
| 101 | sep-24 | | $13.853,00 | $13.853,00 | 4/10/2024 |
| 102 | oct-24 | | $13.853,00 | $13.853,00 | 6/11/2024 |
| 103 | nov-24 | | $13.853,00 | $13.853,00 | 5/12/2024 |
| 104 | dic-24 | | $13.853,00 | $13.853,00 | 7/01/2025 |
| 105 | ene-25 | | $13.853,00 | $13.853,00 | 5/02/2025 |
| 106 | feb-25 | | $12.006,00 | $12.006,00 | 6/03/2025 |
| 107 | mar-25 | | $2.771,00 | Pendiente Soporte Reintegro | |
| **TOTALES** | | **$6.996.979.009,33** | **$51.287.945,00** | **$51.285.174,00** | |

## g. RENDIMIENTOS DEJADOS DE PERCIBIR.

De conformidad con el Otrosí N° 4, mediante el cual se modificó la Cláusula Cuarta -Forma y Condiciones de Desembolso del contrato PRONE GGC 443 de 2015, se incluyó el siguiente parágrafo:

> *"Parágrafo 1: Forma de Pago: El encargo fiduciario, sujetara el pago del diez por ciento (10%) final del valor total de los aportes prone, cuando el administrador con el aval técnico de la interventoría, presente al MINISTERIO las actas de liquidación de los contratos de obra de cada proyecto de manera proporcional e independiente."*

Con base en lo anterior, se presenta el siguiente análisis: el saldo que debió permanecer en la fiducia corresponde al diez por ciento (10%) del total de los aportes PRONE, desde la suscripción del Otrosí No. 4 y hasta que el Administrador presente al MINISTERIO las actas de liquidación de los contratos de obra de cada proyecto, con el respectivo aval de la interventoría. En consecuencia, a continuación, se relacionan los meses en los cuales el saldo de la cuenta de ahorro N° 364659862 estuvo por debajo del valor establecido en el parágrafo 1 de la cláusula cuarta del contrato:

| Ítem | Fecha de rendimientos generados | Saldo en Cuenta (Extracto) | Saldo que debió permanecer en fiducia | Diferencia saldo en extracto y saldo que debió permanecer en fiducia | IPC MES | Tasa rentabilidad | Rendimientos Dejados de Percibir | Rendimientos Indexados a Marzo 2025(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (A) | (B) | (C)=(A) –(B) | (D) | (E) | (F)=(C)*(E) | (G)=(F)*(IPC MAR 2025 / (D)) |
| 1 | 30/05/2021 | $626.953.883,45 | $699.697.900,93 | -$72.744.017,48 | 108,84 | 0,013% | $9.391,22 | $12.828,80 |
| 2 | 30/06/2021 | $626.953.883,45 | $699.697.900,93 | -$72.746.962,48 | 108,78 | 0,012% | $9.087,44 | $12.420,67 |
| 3 | 30/07/2021 | $626.950.633,45 | $699.697.900,93 | -$72.747.267,48 | 109,14 | 0,012% | $9.088,41 | $12.381,03 |
| 4 | 30/08/2021 | $626.950.312,45 | $699.697.900,93 | -$72.747.588,48 | 109,62 | 0,012% | $9.087,53 | $12.325,62 |
| 5 | 30/09/2021 | $626.949.998,45 | $699.697.900,93 | -$72.747.902,48 | 110,04 | 0,012% | $9.087,46 | $12.278,47 |
| 6 | 30/10/2021 | $490.980.117,45 | $699.697.900,93 | -$208.717.783,48 | 110,06 | 0,013% | $26.939,36 | $36.392,37 |
| 7 | 30/11/2021 | $490.957.412,45 | $699.697.900,93 | -$208.740.488,48 | 110,60 | 0,008% | $17.395,59 | $23.384,96 |
| 8 | 30/12/2021 | $490.957.247,45 | $699.697.900,93 | -$208.740.653,48 | 111,41 | 0,008% | $17.395,18 | $23.214,40 |
| 9 | 30/01/2022 | $490.957.084,45 | $699.697.900,93 | -$208.740.816,48 | 113,26 | 0,008% | $17.395,63 | $22.835,79 |
| 10 | 28/02/2022 | $490.956.919,45 | $699.697.900,93 | -$208.740.981,48 | 115,11 | 0,008% | $17.395,22 | $22.468,26 |
| 11 | 30/03/2022 | $490.956.756,45 | $699.697.900,93 | -$208.741.144,48 | 116,26 | 0,008% | $17.395,67 | $22.246,58 |
| 12 | 30/04/2022 | $490.956.591,45 | $699.697.900,93 | -$208.741.309,48 | 117,71 | 0,008% | $17.395,26 | $21.972,03 |
| 13 | 30/05/2022 | $490.956.429,45 | $699.697.900,93 | -$208.741.471,48 | 118,70 | 0,008% | $17.396,13 | $21.789,86 |

| Ítem | Fecha de rendimientos generados | Saldo en Cuenta (Extracto) | Saldo que debió permanecer en fiducia | Diferencia saldo en extracto y saldo que debió permanecer en fiducia | IPC MES | Tasa rentabilidad | Rendimientos Dejados de Percibir | Rendimientos Indexados a Marzo 2025(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (A) | (B) | (C)=(A) –(B) | (D) | (E) | (F)=(C)*(E) | (G)=(F)*(IPC MAR 2025 / (D)) |
| 14 | 30/06/2022 | $490.956.264,45 | $699.697.900,93 | -$208.741.636,48 | 119,31 | 0,008% | $17.395,73 | $21.677,95 |
| 15 | 30/07/2022 | $490.956.099,45 | $699.697.900,93 | -$208.741.801,48 | 120,27 | 0,008% | $17.395,32 | $21.504,42 |
| 16 | 30/08/2022 | $490.955.935,45 | $699.697.900,93 | -$208.741.965,48 | 121,50 | 0,008% | $17.395,34 | $21.286,74 |
| 17 | 30/09/2022 | $ 490.955.771,45 | $699.697.900,93 | -$208.742.129,48 | 122,63 | 0,008% | $17.395,36 | $21.090,61 |
| 18 | 30/10/2022 | $490.955.609,45 | $699.697.900,93 | -$208.742.291,48 | 123,51 | 0,008% | $17.396,23 | $20.941,39 |
| 19 | 30/11/2022 | $490.955.443,45 | $699.697.900,93 | -$208.742.457,48 | 124,46 | 0,008% | $17.395,40 | $20.780,55 |
| 20 | 30/12/2022 | $490.955.281,45 | $699.697.900,93 | -$208.742.619,48 | 126,03 | 0,008% | $17.396,27 | $20.522,71 |
| 21 | 30/01/2023 | $ 313.614.126,45 | $699.697.900,93 | -$386.083.774,48 | 128,27 | 0,012% | $45.530,67 | $52.775,40 |
| 22 | 28/02/2023 | $ 313.603.131,45 | $699.697.900,93 | -$386.094.769,48 | 130,4 | 0,008% | $32.176,51 | $36.687,15 |
| 23 | 30/03/2023 | $313.603.026,45 | $699.697.900,93 | -$386.094.874,48 | 131,77 | 0,008% | $32.176,53 | $36.305,74 |
| 24 | 30/04/2023 | $ 313.602.921,45 | $699.697.900,93 | -$386.094.979,48 | 132,8 | 0,008% | $32.176,55 | $36.024,17 |
| 25 | 30/05/2023 | $ 313.602.815,45 | $699.697.900,93 | -$386.095.085,48 | 133,38 | 0,008% | $32.175,34 | $35.866,17 |
| 26 | 30/06/2023 | $ 313.602.711,45 | $699.697.900,93 | -$386.095.189,48 | 133,78 | 0,008% | $32.176,59 | $35.760,32 |
| 27 | 30/07/2023 | $313.602.606,45 | $699.697.900,93 | -$386.095.294,48 | 134,45 | 0,008% | $32.176,61 | $35.582,14 |
| 28 | 30/08/2023 | $ 313.602.501,45 | $699.697.900,93 | -$386.095.399,48 | 135,39 | 0,008% | $32.176,63 | $35.335,12 |
| 29 | 30/09/2023 | $ 313.602.395,45 | $699.697.900,93 | -$386.095.505,48 | 136,11 | 0,008% | $32.175,42 | $35.146,88 |
| 30 | 30/10/2023 | $ 313.602.291,45 | $699.697.900,93 | -$386.095.609,48 | 136,45 | 0,008% | $32.176,67 | $35.060,66 |
| 31 | 30/11/2023 | $ 313.602.186,45 | $699.697.900,93 | -$386.095.714,48 | 137,09 | 0,008% | $32.176,69 | $34.897,00 |
| 32 | 30/12/2023 | $313.602.080,45 | $699.697.900,93 | -$386.095.820,48 | 137,72 | 0,008% | $32.175,48 | $34.736,06 |
| 33 | 30/01/2024 | $ 313.601.975,45 | $699.697.900,93 | -$386.095.925,48 | 138,98 | 0,008% | $32.175,50 | $34.421,16 |
| 34 | 29/02/2024 | $332.502.080,45 | $699.697.900,93 | -$367.195.820,48 | 140,49 | 0,008% | $29.092,87 | $30.788,86 |
| 35 | 30/03/2024 | $332.503.340,45 | $699.697.900,93 | -$367.194.560,48 | 141,48 | 0,008% | $30.600,32 | $32.157,58 |
| 36 | 30/04/2024 | $332.503.229,45 | $699.697.900,93 | -$367.194.671,48 | 142,32 | 0,008% | $30.600,34 | $31.967,80 |
| 37 | 30/05/2024 | $ 332.503.118,45 | $699.697.900,93 | -$367.194.782,48 | 142,92 | 0,008% | $30.600,36 | $31.833,62 |
| 38 | 30/06/2024 | $332.503.007,45 | $699.697.900,93 | -$367.194.893,48 | 143,38 | 0,008% | $30.600,38 | $31.731,51 |
| 39 | 30/07/2024 | $332.489.966,45 | $699.697.900,93 | -$367.207.934,48 | 143,67 | 0,004% | $16.320,71 | $16.889,84 |
| 40 | 30/08/2024 | $332.488.983,45 | $699.697.900,93 | -$367.208.917,48 | 143,67 | 0,004% | $15.300,23 | $15.833,77 |
| 41 | 30/09/2024 | $332.488.928,45 | $699.697.900,93 | -$367.208.972,48 | 144,02 | 0,004% | $15.300,23 | $15.795,30 |
| 42 | 30/10/2024 | $332.488.873,45 | $699.697.900,93 | -$367.209.027,48 | 143,83 | 0,004% | $15.300,24 | $15.816,17 |
| 43 | 30/11/2024 | $332.488.818,45 | $699.697.900,93 | -$367.209.082,48 | 144,22 | 0,004% | $15.300,24 | $15.773,40 |
| 44 | 30/12/2024 | $332.488.763,45 | $699.697.900,93 | -$367.209.137,48 | 144,88 | 0,004% | $15.300,25 | $15.701,55 |
| 45 | 30/01/2025 | $332.488.708,45 | $699.697.900,93 | -$367.209.192,48 | 146,24 | 0,004% | $15.300,25 | $15.555,53 |
| 46 | 28/02/2025 | $332.486.806,45 | $699.697.900,93 | -$367.211.094,48 | 147,9 | 0,004% | $13.260,36 | $13.330,30 |
| 47 | 31/03/2025 | $332.477.523,45 | $699.697.900,93 | -$367.220.377,48 | 148,68 | 0,001% | $3.060,59 | $3.060,59 |

| Ítem | Fecha de rendimientos generados | Saldo en Cuenta (Extracto) | Saldo que debió permanecer en fiducia | Diferencia saldo en extracto y saldo que debió permanecer en fiducia | IPC MES | Tasa rentabilidad | Rendimientos Dejados de Percibir | Rendimientos Indexados a Marzo 2025(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (A) | (B) | (C)=(A) –(B) | (D) | (E) | (F)=(C)*(E) | (G)=(F)*(IPC MAR 2025 / (D)) |
| **Total** | | | | | | | **$1.023.802,30** | **$1.169.177,02** |

**(*)** Para la indexación de los rendimientos dejados de percibir se tomó el índice del IPC reportado por el DANE a marzo de 2025.

## h. BALANCE FINANCIERO PRELIMINAR

| **CONTRATO PRONE GGC 443 de 2015** | |
|---|---|
| **BALANCE FINANCIERO** | |
| **CONCEPTO** | **VALOR COP$** |
| (A)=VALOR INCIAL DEL CONTRATO – ANÁLISIS EXPUESTO EN EL NUMERAL 1 | $8.302.013.200,32 |
| (B)=VALOR CONTRATO CON ADICIÓN OTROSI No. 1 – ANÁLISIS EXPUESTO EN EL NUMERAL 1 | $9.412.430.990,09 |
| (C)=VALOR CONTRATO CON EXCLUSIÓN DE DOS PROYECTOS OTROSÍ No. 2 – ANÁLISIS EXPUESTO EN EL NUMERAL 1 | $6.996.979.009,33 |
| (D)=VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) – ANÁLISIS EXPUESTO EN EL NUMERAL 2 | $6.996.979.009,33 |
| (E)=VALOR PAGADO MME – ANÁLISIS EXPUESTO EN EL NUMERAL 2 | $6.996.979.009,33 |
| (F)=(C)-(D) VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME – ANÁLISIS EXPUESTO EN EL NUMERAL 2 | $ 0,00 |
| (G)=(D)-(E)=VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME – ANÁLISIS EXPUESTO EN EL NUMERAL 2 | $ 0,00 |
| (H)=VALOR CONTRATOS DE–OBRA - ANÁLISIS EXPUESTO EN SUBNUMERAL 3.1 | $6.162.293.824,98 |
| (I)=VALOR CTO DE INTERVENTORÍA RECONOCIDA POR EL MME – ANÁLISIS EXPUESTO EN SUBNUMERAL 3.2 | $372.675.469,13 |
| (J)=VALOR REMUNERACIÓN - ANÁLISIS EXPUESTO EN SUBNUMERAL 3.3 | $349.848.950,47 |
| (K)=VALOR PAGO Y DEBITADO LITERAL A) REMUNERACIÓN - ANÁLISIS EXPUESTO EN SUBNUMERAL 3.3 | $207.550.330,00 |
| (L)=VALOR PENDIENTE POR PAGAR LITERAL B) Y C) REMUNERACIÓN - ANÁLISIS EXPUESTO EN SUBNUMERAL 3.3 | $142.298.620,47 |
| (M)=(H)+(I)+(J)=VALOR EJECUTADO POR EMSA - ANÁLISIS EXPUESTO EN SUBNUMERAL 3.4 | $6.884.818.244,58**(*)** |
| (N)=VALOR EJECUTADO RECONOCIDO POR EL MME – ANÁLISIS EXPUESTO EN SUBNUMERAL 3.5 | $6.653.926.224,73 |
| **(Ñ)=(E)-(N)=VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA)** | **$343.052.784,60(**)** |
| (O)=VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA) | $0,00 |
| (P)=VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR A FAVOR DEL MME | $343.052.784,60 |
| (Q)=AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA) | $0,00 |
| (R)=VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | $0,00 |
| **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** | |
| (S)=VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON CORTE A MARZO 2025 - ANÁLISIS EXPUESTO EN SUBNUMERAL 3.6 | $51.287.945,00 |
| (T)=VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS - ANÁLISIS EXPUESTO EN SUBNUMERAL 3.6 | $51.285.174,00 |

| CONTRATO PRONE GGC 443 de 2015 | |
|---|---|
| **BALANCE FINANCIERO** | |
| **CONCEPTO** | **VALOR COP$** |
| (U)=(T)-(S)=VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) - ANÁLISIS EXPUESTO EN SUBNUMERAL 3.6 | $2.771,00 |
| (V)=AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $0,00 |
| (W)=VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | $0,00 |
| (X)=VALOR PENDIENTE A REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS DEJADOS DE PERCIBIR DE DICIEMBRE 2018 A MARZO 2025 - ANÁLISIS EXPUESTO EN SUBNUMERAL 3.7 | $1.023.802,30 |
| (Y)=VALOR PENDIENTE A REINTEGRAR RENDIMIENTOS DEJADOS DE PERCIBIR INDEXADOS A MARZO 2025 – ANALISIS EXPUESTO EN SUBNUMERAL 3.7 | $1.169.177,02 |
| (Z)=SALDO A LIBERAR (SI APLICA) | $0,00 |

**(*)** Se aclara que el valor de **SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($6.884.818.244,58)**, incluye el valor total de la remuneración pactada contractualmente.

**(**)** El valor a reintegrar por EMSA E.S.P., corresponde a **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($343.052.784,60)**

**i. RECURSOS PENDIENTES POR REINTEGRAR Y CIERRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO.**

De acuerdo con el anterior balance financiero, la supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía se permite realizar las siguientes solicitudes a la **ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. – EMSA E.S.P.**:

1. **Remuneración pendiente por aprobación:** En caso de estar de acuerdo con lo señalado en el (literal (L) del balance financiero), **EMSA E.S.P.,** deberá solicitar formalmente a la supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica la aprobación del valor de remuneración, conforme lo establecido *"en el literal b) y c) de la CLÁUSULA SEXTA – REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN"* del contrato PRONE GGC 443 de 2015, por valor de **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($142.298.620,47)**.

2. **Valor pendiente por reintegrar:** Conforme a lo indicado en el (Literal (Ñ) del balance financiero), **EMSA E.S.P**., deberá reintegrar a favor del Ministerio de Minas y Energía la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($343.052.784,60)**. Este valor podrá ajustarse de acuerdo con la información de aclaración que remita **EMSA E.S.P.,** correspondiente al detalle de la ejecución por concepto de interventoría por cada proyecto y al acta de liquidación del contrato de interventoría No. 4500006094.

3. **Abono voluntario a favor del Ministerio de Minas y Energía**: Teniendo en cuenta que el valor de **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($142.298.620,47)**, correspondiente a la remuneración pendiente (literal (L) del balance financiero), se encuentra disponible en la cuenta de ahorro N° 364659862 como consta en el extracto bancario del mes de marzo 2025; se solicita a EMSA E.S.P., confirmar mediante comunicación formal, si autoriza abonar este valor al saldo pendiente por reintegrar al Ministerio de Minas y Energía (Literal (Ñ) del balance financiero).

   En caso de que EMSA E.S.P., autorice el abono, EMSA E.S.P. deberá ordenar a la fiduciaria para que reintegre dicho valor a la cuenta No. 61016564 del Banco de la República del Tesoro Nacional y remitir el soporte SEBRA al Ministerio de Minas y Energía.

4. **Reintegro por rendimientos dejados de percibir (diciembre 2018-marzo 2025)**: **EMSA E.S.P.** deberá reintegrar a la cuenta No. 61016564 del Banco de la República del Tesoro Nacional dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación, la suma de **UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($1.169.177,02)** por concepto de rendimientos financieros dejados de percibir en el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y marzo de 2025. Este valor deberá indexarse hasta la fecha efectiva del pago, y el soporte SEBRA correspondiente deberá ser remitido al Ministerio de Minas y Energía.

5. **Rendimientos financieros posteriores a marzo de 2025**: Teniendo en cuenta que al día 31 de marzo de 2025, no se encuentra cancelada la cuenta de

ahorros N° 364659862 ni se encuentra liquidado el encargo fiduciario, no es posible identificar los rendimientos dejados de percibir a partir del mes de abril de 2025. Por lo tanto, EMSA E.S.P., deberá liquidar la diferencia del saldo que debió permanecer en la fiducia y el saldo final que se reporte en el extracto bancario del mes de abril de 2025 y meses posteriores, multiplicándolo por la tasa de interés generada en cada uno de los meses hasta el cierre de la cuenta de ahorros. Los futuros rendimientos que posiblemente se dejen de percibir a favor de la Nación deberán indexarse hasta la fecha efectiva del pago y reintegrarse a la cuenta No. 61016564 del Banco de la República del Tesoro Nacional.

6. **Remisión de información fiduciaria**: **EMSA E.S.P**, deberá remitir los informes del Encargo Fiduciario, junto con los extractos bancarios y los soportes SEBRA de consignación de rendimientos desde el mes de abril de 2025 hasta la fecha de liquidación del contrato de Encargo Fiduciario.

7. **Cancelación de la cuenta asociada al encargo fiduciario**: **EMSA E.S.P.**, deberá cancelar la cuenta de ahorros N° 364659862 dentro de un plazo máximo de quince (15) días contados a partir del momento en que el saldo de la cuenta se encuentre en $0,00.

8. **Liquidación del encargo fiduciario**: Finalmente, **EMSA E.S.P.**, deberá liquidar el encargo fiduciario en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir de la cancelación de la cuenta de ahorros.

Conforme el análisis financiero desarrollado en la presente comunicación, se da cumplimiento a lo acordado entre el Ministerio de Minas y Energía y la ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. – EMSA E.S.P., respecto a la presentación del balance financiero del contrato PRONE GGC 443 de 2015, compromiso acordado en la reunión celebrada el día 4 de febrero de 2025.

Agradecemos remitir su respuesta en un término no mayor a **cinco (5) días hábiles** contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio, adjuntando los soportes correspondientes, a los correos electrónicos: legarcia@minenergia.gov.co, vlesmes@minenergia.gov.co, sjcaballeroo@minenergia.gov.co y para radicación en el Ministerio de Minas de Energía al correo menergia@minenergia.gov.co.

Cordialmente,



Víctor José Paternina Novoa
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Radicado Padre: 1-2025-001694,1-2025-001696,1-2025-011348,1-2025-011350,1-2025-012582,1-2025-014651

Elaboró: Verónica Lesmes Cepeda
Revisó: Guillermo José Arcila Soto, Julio Gabriel Lara Álvarez, Sandra Jeannette Caballero Timote, Fredy Alexander Villanueva Garzón, Ana María Vargas Moyano, Luis Eduardo García Torres
Aprobó: Víctor José Paternina Novoa