PRESUPUESTO FABRICACION E INSTALACION DE LOS QUIOSCOS (ETAPA 2)
LOTE/GRUPO No. 1- ADJUDICATARIO 1

No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	VALOR TOTAL
I - FABRICACION E INSTALACION					
1.1	FARICACION E INSTALACION DE MODULOS DE SERVICIO AL PEATON- M141(VI205-01) -QUIOSCOS	UND	17,00	$ 59.974.000,00	$ 1.019.558.000,00
1.2.	SUMINISTRO E INSTALACION de 2 paneles solares flexible 100W (conexión universal, sin costuras y flexible), 2 estaciones de energia portatil 256W (X-Stream, Portable, X-Boost) esto incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento y suministro de energia solar a los modulos M-141(Quioscos) compuesto por dos puntos de venta. Cada punto de venta cuenta con: 1 toma corriente doble, una luminaria, y alarma, que garantice una duración minima de 12 horas de suminsitro de energia.	UND	17,00	$ 10.569.413,00	$ 179.680.021,00
SUBTOTAL					**$ 1.199.238.021,00**

VALOR TOTAL QUIOSCOS LOTE No. 02 (ETAPA II)	**$ 1.199.238.021,00**

SMLV-2025	**$ 1.423.500**	**842,4573383**

PRESUPUESTO FABRICACION E INSTALACION DE LOS QUIOSCOS (ETAPA 2)
LOTE/GRUPO No. 2 -ADJUDICATARIO 2

No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I - FABRICACION E INSTALACION					
1.1	FARICACION E INSTALACION DE MODULOS DE SERVICIO AL PEATON- M141(VI205-01) -QUIOSCOS	UND	18,00	$ 59.974.000,00	$ 1.079.532.000,00
1.2.	SUMINISTRO E INSTALACION de 2 paneles solares flexible 100W (conexión universal, sin costuras y flexible), 2 estaciones de energia portatil 256W (X-Stream, Portable, X-Boost) esto incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento y suministro de energia solar a los modulos M-141(Quioscos) compuesto por dos puntos de venta. Cada punto de venta cuenta con: 1 toma corriente doble, una luminaria, y alarma, que garantice una duración minima de 12 horas de suminsitro de energia.	UND	18,00	$ 10.569.413,00	$ 190.249.434,00
SUBTOTAL					**$ 1.269.781.434,00**

VALOR TOTAL QUIOSCOS (ETAPA II)	**$ 1.269.781.434,00**

SMLV-2025	**$ 1.423.500**	**892,0136523**

VALOR TOTAL DEL PROCESO	**$ 2.469.019.455,00**

TIEMPOS DE FABRICACION E INSTALACION QUIOSCOS (ETAPA 2)

No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	FABRICANTE 1	FABRICANTE 2	FABRICANTE 3	FABRICANTE 3
				JOVI	INOXIDEAS	R.B.	SERVEX
				TIEMPO	TIEMPO	TIEMPO	TIEMPO
I - FABRICACION E INSTALACION							
1.1	FARICACION E INSTALACION DE MODULOS DE SERVICIO AL PEATON- M141(VI205-01) -QUIOSCOS	UND	35,00	7 MESES	9 MESES	8 MESES	7 MESES

PROTOTIPO	**1 MES**	**52 DIAS**	**20 DIAS**	**NO INDICA**
FABRICACION	**7 UNDS POR MES**	**6 UNDS POR MES**	**6 UNDS POR MES**	**5 UNDS POR MES**

FABRICACION E INSTALACION QUIOSCOS													
N	DESCRIPCION	UN	CANT	JOVI		GUEFOR		R.B. INDUASTRIA Y SEVIACEROS		PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES CON IVA	PROMEDIO COTIZACIONES SIN IVA	TOTAL COSTO CON IVA	TOTAL COSTO SIN IVA
				V/R UNITARIO CON IVA	V/R UNITARIO SIN IVA	V/R UNITARIO CON IVA	V/R UNITARIO SIN IVA	V/R UNITARIO CON IVA	V/R UNITARIO SIN IVA				
	FABRICACION Y SUMINSITRO QUIOSCOS												
1	QUIOSCOS M-141	UN	35	$ 56.400.000,00	$ 47.394.958,00	$ 52.122.000,00	$ 43.800.000,00	$ 71.400.000,00	$ 60.000.000,00	$ 59.974.000,00	$ 50.398.319,00	**$ 2.099.090.000,00**	**$ 1.763.941.165,00**

SISTEMA FOLTOVOLTAICO															
N	DESCRIPCION	UN	CANT	AUTOTRONICS		ALSELEC		SOLAR TO GO		JOVI		PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES CON IVA	PROMEDIO COTIZACIONES SIN IVA	TOTAL COSTO CON IVA	TOTAL COSTO SIN IVA
				V/R UNITARIO CON IVA	V/R UNITARIO SIN IVA	V/R UNITARIO CON IVA	V/R UNITARIO SIN IVA	V/R UNITARIO CON IVA	V/R UNITARIO SIN IVA	V/R UNITARIO CON IVA	V/R UNITARIO SIN IVA				
	FABRICACION Y SUMINSITRO QUIOSCOS														
1	Suministro e instalacion de 2 paneles solares flexible 100W (conexión universal, sin costuras y flexible), 2 estaciones de energia portatil 256W (X-Stream, Portable, X-Boost) esto incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento y suministro de energia solar a los modulos M-141(Quioscos) compuesto por dos puntos de venta. Cada punto de venta cuenta con: 1 toma corriente doble, una luminaria, y alarma que garantice una duración minima de 12 horas de suminsitro de energia.	UN	35	$ 10.199.073,50	$ 8.570.650,00	$ 12.238.900,10	$ 10.284.790,00	$ 8.296.680,00	$ 6.972.000,00	$ 11.543.000,00	$ 9.700.000,00	$ 10.569.413,00	$ 8.881.860,00	**$ 369.929.455,00**	**$ 310.865.100,00**

NOTA 1: Esta cotizacion debera incluir adecuacion interna con la menor afectacion posible al mobiliario intervenido M-141 (según ficha tecnica) al exterior toda intervencion sera adjunta a lo existente evitando cualquier tipo de afectacion a su morfologia y afectacion a su estructura.

NOTA 2: Se localizara dentro del perimetro de Bogotá

NOTA 3: El Quiosco M-141 a intervenir cuenta con dos modulos de ventas, cada una es independiente para su funcionamiento.

NOTA 4: Estos costos incluyen costos directos e indirectos (fabricación, transporte, suminstro e instalacion)