NIT 901.606.826-7

Bogotá D.C. febrero 24 de 2025

Señores:

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES-

ATN. Dra. Adriana Villamizar Navarro y/o Arq. Hember Perdomo
Subdirector de Diseño y Análisis Estratégico
avillamizarn@ipes.gov.co; heperdomom@ipes.gov.co
Bogotá

REF: MOBILIARIO **OF. 250224-162**

Respetados Señores

Nos permitimos presentar la siguiente cotización según solicitud

ITEM 1: FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO M141 (VI205-01)

MATERIAL : ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADA

DIMENSIONES: 2764 X 2561 X 1862 MM

Fabricación del módulo M141 (VI205-01), cumpliendo con los estándares especificados en la ficha del módulo citado de la cartilla de mobiliario urbano de Bogotá.

Obra civil para ubicar el módulo M141 (VI205-01) de acuerdo con estándares especificados en la ficha de la cartilla de mobiliario urbano de Bogotá.

Instalación del módulo M141 (VI205-01) en el sitio designado por el IPES.



CLASIFICACION	CAN	VALOR COSTOS DIRECTOS	IVA	COSTO TOTAL
Suministro e instalacion de QUIOSCO M-141	**1**	60.000.000,00	11.400.000,00	71.400.000,00

ITEM 2: DESMONTE Y REUBICACIÓN DEL MODULO DE SERVICIO CIUDADANO REDEP M141

En este caso se realizará el proceso de desmonte, transporte y traslado del módulo de servicio ciudadano M141 (VI205-01) en el punto Actual, traslado e instalación en el nuevo punto asignado por el IPES.

Reparación de superficie en sitio de desmontaje y obra civil requerida para instalación según cartilla de mobiliario de la ciudad de Bogotá.

.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desmonte, Traslado y Montaje de QUIOSCO M-141	1	$ 10.200.000	$ 10.200.000
		0	**Subtotal**	$ 10.200.000
			Administración	$ 1.632.000
			Imprevistos	$ 408.000
			Utilidad	$ 714.000
			IVA / Utilidad	$ 135.660
			Valor IVA (%)	19%
			Total	$ 13.089.660

ITEM 3: DESMONTE Y REUBICACIÓN DE CUBIERTA PARA QUIOSCO M-141

Esta oferta contempla el desmonte de la cubierta para Modulo de servicio ciudadano (V1205-01A) en el punto Actual, traslado e instalación en el nuevo punto asignado por el IPES.

Reparación de superficie en sitio de desmontaje y obra civil requerida para instalación según cartilla de mobiliario de la ciudad de Bogotá.



NIT 901.606.826-7

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desmonte, Traslado y Montaje de CUBIERTA para QUIOSCO M-141	1	6.350.000,00	6.350.000,00
		0	**Subtotal**	6.350.000,00
			Administración	1.016.000,00
			Imprevistos	254.000,00
			Utilidad	444.500,00
			IVA / Utilidad	84.455,00
			Valor IVA (%)	19%
			Total	8.148.955,00

CONSIDERACIONES

- El desmonte se realizará de acuerdo con el programa acordado.
- El mobiliario debe estar despejado sin productos o artículos propios de la actividad de su uso.
- El desmonte y traslado no implica reparación de partes o mobiliario previamente afectado o dañado. Cada mobiliario debe ser entregado y revisado antes del procedimiento.

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO : DE ACUERDO CON NUMERAL 5.1.

TIEMPO ENTREGA : A CONVENIR ENTRE LAS PARTES PARA ITEM 1, 2 y 3.

SITIO DE ENTREGA : PUNTOS EN BOGOTÁ SEGÚN PROGRAMA IPES.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la confirmación de la presente oferta.

Cordialmente,

ALEJANDRA CARDOZO GUTIERREZ

Gerente Comercial

313 494 06 50